Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской област

Форма КС №3

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г., Доп. №1 от 28.02.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за МАРТ 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Главный корпус КЖ											
			Раздел: #Перекрытия#								
1	965	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20кг	0,0978	64092,87	304,24	6268	30	354	20	2
				1т	3330	114,75	326	11	105	0,56	0
2	966	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0978	40200		3932				
				т							
3	967	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,0978	1860		182				
				т							
4	968	E0106-22-5	Устройство марша ЛМ4 из бетона класса В25 на высоте от опорной площади до 6 м	1,8	11153,74	379,21	20077	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
5	969	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	66000		858				
				т							
6	970	C12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	55134		1059				
				т							
7	971	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0528	68200		3601				
				т							
8	972	C12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1042	53999		5625				
				т							
9	973	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1565	65900		10310				
				т							
			Итого по разделу: #Перекрытия#				**51911**				
			Раздел: #Стены и перегородки#								

10	976	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без заполнения заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм	43,35	1234,82	319,7	53529	13859	29694	3,07	133
				м3	461,25	119,25	19995	5169	118	0,58	25
11	978	E0108-6-1	Кладка стен парапета	83,82	4635,08	335,84	388512	28150	81673	4,54	381
				м3	699,75	126	58653	10561	118	0,61	51
12	979	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	41,880875	8679,65	422,15	363511	17680	415865	56,4	2362
				т	8257,5	157,5	345831	6596	118	0,77	32
13	984	E0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	9,9	8589,92	299,62	85040	2966	19841	11,2	111
				м3	1795,5	113,18	17775	1120	105	0,55	5
14	985	E0106-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	13,7	7568,88	316,01	103694	4329	21396	8,25	113
				м3	1368	119,39	18742	1636	105	0,58	8
15	1004	E0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В15 /МС1-МС8/	24,3544	8298,62	299,62	202108	7297	48809	11,2	273
				м3	1795,5	113,18	43728	2756	105	0,55	13
16	1006	E0106-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В15	49,5166	7277,57	316,01	360361	15648	77333	8,25	409
				м3	1368	119,39	67739	5912	105	0,58	29
17	1014	E0108-6-1	Кладка стен парапета	13,14	4635,08	335,84	60905	4413	12803	4,54	60
				м3	699,75	126	9195	1656	118	0,61	8
18	1015	E0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	9,5	8589,92	299,62	81604	2846	19039	11,2	106
				м3	1795,5	113,18	17057	1075	105	0,55	5
19	1017	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0292	53577		1562				
				т							
20	1018	E0106-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	14,6	7568,88	316,01	110506	4614	22802	8,25	120
				м3	1368	119,39	19973	1743	105	0,58	9
21	1020	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,6419	53577		34388				
				т							
			Итого по разделу: #Стены и перегородки#				**1845721**				
			Раздел: #Кровля /КЖ-142/#								
22	1021	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	587,22	897,97	8,2	527307	4815	192888	1,71	1004
				м2	272,95	3,08	160282	1809	119	0,01	9
23	1023	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	587,22	20,48	0,91	12027	534	3537	0,03	17
				м2	4,68	0,34	2748	200	120	0	1
24	1024	E0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	587,22	101,55	0,35	59632	206	7935	0,07	38
				м2	11,12	0,14	6530	82	120	0	0
25	1025	E0110-14-1	Установка стропил, диагональных ног	4,6783333	5935,82	334,28	27770	1564	19781	22,1	103
				м3	3397,5	126	15895	589	120	0,62	3
26	1026	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов, балок, конькового бруса	2,5333333	3496,97	309,62	8859	784	7811	13,8	35
				м3	2452,5	117	6213	296	120	0,57	1
27	1027	E0110-5-1	Установка стоек, диаг. ног, подкосов, кобылок, мауэрлатов	8,915	7494,56	316,57	66814	2822	38585	22,5	201
				м3	3487,5	119,25	31091	1063	120	0,58	5
28	1031	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,1266667	573,75	28,11	9253	453	2600	0,78	13
				м3	123,75	10,58	1996	171	120	0,05	1
29	1035	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	17,86	7277,57	316,01	129977	5644	27893	8,25	147
				м3	1368	119,39	24432	2132	105	0,58	10
			Итого по разделу: #Кровля /КЖ-142/#				**841639**				
			Раздел: #Лестницы /КЖ 100-103/#								
			Раздел: #Шахты лифта#								
			Раздел: #Конструкции металлические#								

			ИТОГО:				2739271	119339			5651
							872012	44835			218
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1054910				
			Всего накладных расходов:				1054910				
			Итого с накладными				3794181				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				227651				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4021832				
Главный корпус АР											
			Раздел: #Кровля#								
1	11	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	1496,61	135		202042				
				м2							
2	12	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	2941,164	163		479410				
				м2							
3	41	С11011-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	286	24		6864				
				м2							
4	53	С11011-5614 Изм. и доп.вып.18	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82	5989,5	24		143748				
				м2							
5	80	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	770,85	135		104065				
				м2							
6	82	С11011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Панель из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	438,3	423		185401				
				м2							
7	84	С11011-3057 Изм. и доп. вып. 25	Планка откосная для кровли	1368	322		440496				
				м							
			Итого по разделу: #Кровля#				1562026				
			Раздел: #Перегородки /АР-17/#								
8	92	Е0110-87-10 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-170 мм.	803,85	623,92	15,62	501537	12552	234258	1,43	1149
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	239,62	3,23	192619	2596	120	0,01	11
9	93	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	198,712	7594		1509017				
				м3							

10	95	Е0110-87-7 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С дверными [illegible]мами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм., изоляция толщиной 70 мм	4139,1	623,42	9,16	2580399	37912	892407	1,06	4393
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,96	1,71	736594	7078	120	0,01	31
11	97	С11011-2192 Изм. и доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	3890,754	176		684773				
				м2							
12	98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2493,61	711,23	34,73	1773539	86603	700335	1,43	3566
				м2	225	13,01	561062	32442	118	0,06	158
			Итого по разделу: #Перегородки /АР-17/#				**7049265**				
			Раздел: #Двери#								
			Раздел: #Окна#								
13	147	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	492,48	348,93	18,88	171843	9296	104948	1,02	504
				м2	171,01	6,57	84219	3238	120	0,03	16
14	148	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,86	427,5	19,32	2078	94	1121	1,11	5
				м2	185,83	6,39	903	31	120	0,03	0
15	149	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,24	346,04	18,87	1121	61	555	0,82	3
				м2	136,44	6,39	442	21	120	0,03	0
16	150	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	14,472	472,81	19	6843	275	3889	1,3	19
				м2	217,73	6,18	3151	90	120	0,03	0
17	156	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	500,58	225,66	5,58	112960	2793	57769	0,59	293

				м2	94,05	2	47080	1061	120	0,01	5	
18	157	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	607,5	391		237533					
				м								
			Итого по разделу: #Окна#				**532376**					
			Раздел: #Витражи#									
19	177	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	734,994	2800		-2057983					
				м2								
20	178	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ /для наружных и тамбурных витражей/	734,994	4963		3647775					
				м2								
21	182	С11011-1347 Изм. и доп. вып. 25	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 6 мм	428,376	2898		1241434					
				м2								
22	186	С11011-1347 Изм. и доп. вып. 25	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 6 мм	231,27	2898		670220					
				м2								
			Итого по разделу: #Витражи#				**3501446**					
			Раздел: #Полы#									
			Раздел: #Внутренняя отделка#									
			Раздел: #Наружная отделка#									
			ИТОГО:				**12645114**	**149587**			**9932**	
							1626070	**46557**			**222**	
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				**1995281**					
			Всего накладных расходов:				**1995281**					
			Итого с накладными				**14640395**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУММНЗ				**878424**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15518819**					
			Электрооборудование и электроосвещение главного корпуса									
1	353	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	63700	8,5	0,1	541450	6370	441760	0,05	3185	
				м	7,3	0	465010	0	95	0	0	
2	354	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	8800	10,6	0,1	93280	880	74404	0,06	528	
				м	8,8	0,1	77440	880	95	0	5	
3	355	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	9100	14,6	0,2	132860	1820	102876	0,07	637	
				м	11,8	0,1	107380	910	95	0	5	
4	356	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	5800	19,6	0,5	113680	2900	90915	0,1	580	
				м	16,4	0,1	95120	580	95	0	3	

5	357	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	2650	27	0,8	71550	2120	53119	0,13	345
				м	20,9	0,2	55385	530	95	0	3
6	358	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	8501	36	1,4	306036	11901	228549	0,16	1360
				м	27,9	0,4	237178	3400	95	0	20
7	359	С151607-136 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	36,565	12651		462584				
				км							
8	360	С151607-138 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	29,046	20307		589837				
				км							
9	361	С151607-140 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,781	32957		91653				
				км							
10	362	С151607-142 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	6,283	48936		307465				
				км							
11	363	С151607-144 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	5,047	83977		423832				
				км							
12	364	С151607-145 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	4,284	130588		559439				
				км							
13	365	С151607-146 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	3,111	194422		604847				
				км							
14	366	С151607-147 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	2,805	278637		781577				
				км							
15	367	С151607-148 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	2,703	386236		1043996				
				км							
16	368	С151607-150 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,867	700935		607711				
				км							
17	369	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	41000	73,1	20,8	2997100	852800	1082811	0,14	5740
				м	23,4	4,4	959400	180401	95	0,03	1046
18	370	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,632	28879		47131				
				км							
19	371	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	37,74	42724		1612404				
				км							

20	372	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,53	58909		90131				
				км							
21	373	С151603-21 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,918	62817		57666				
				км							
22	374	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26	5
				м	41,4	15,8	828	316	95	0,09	2
23	375	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	57310	34,2	1,2	1960002	68772	1274002	0,14	8023
				м	23,2	0,2	1329592	11462	95	0	66
24	376	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3210	39	1,5	125190	4815	79592	0,16	514
				м	25,9	0,2	83139	642	95	0	4
25	377	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 75 мм	160	41,8	2,2	6688	352	4150	0,16	26
				м	27	0,3	4320	48	95	0	0
26	378	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	20,4	41		836				
				м							
27	379	С130804-5639 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена, Dн 16 мм	34170	21		717570				
				м							
28	380	С130804-5639 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	22950	21		481950				
				м							
29	381	С130804-939 Изм. и доп. вып. 29	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	1336,2	34		45431				
				м							
30	382	С130804-910 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	693,6	52		36067				
				м							
31	383	С130804-853 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	1509,6	68		102653				
				м							
32	384	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм	1071	76		81396				
				м							
33	385	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,45	18664	7302	8399	3286	4946	57	26
				т	9720	1850,03	4374	833	95	10,73	5
34	386	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 600 мм	1	7332	6127	7332	6127	1475	49	49
				т	0	1553,01	0	1553	95	9,01	9
35	387	С151803-74	Лоток перфорированный стальной, ЛП-8020 У1, габаритные размеры 3000х 80х200 мм прим	75	256		19200				
				шт							
36	388	С151803-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-8040 У1, габаритные размеры 3000х80х400 мм прим	68	339		23052				
				шт							
37	389	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП1060 У1, габаритные размеры 3000х100х600 мм прим	11	466		5126				
				шт							

38	390	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельных: конструкция крепления лотков	0,0104	82583	1343	858	14	76	38	0
				т	7290	425,01	76	4	95	2,47	0
39	391	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	2	506		1012				
				шт.							
40	392	С151804-2371 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-400-1 ГОСТ Р 51177-98	5	696		3480				
				шт.							
41	393	С151804-2372 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-600-1 ГОСТ Р 51177-98	1	970		970				
				шт.							
42	394	С11051-492 Изм. и доп. вып. 25	Скоба прижимная ЦП 369.103	0,852	25994		22147				
				1000 шт.							
			ИТОГО:				**15188100**	**963439**			**21018**
							3419242	**201559**			**1169**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**3439761**				
			Всего накладных расходов:				**3439761**				
			Итого с накладными				**18627861**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1117672**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19745533**				
			Вентиляция кондиционирование								
1	59	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	728,9039	1151,91	13,82	839634	10072	247292	1,62	1179
				м2	259,88	5,18	189424	3773	128	0,03	18
2	60	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	1377,7064	1467,91	13,82	2022353	19037	467409	1,62	2228
				м2	259,88	5,18	358031	7132	128	0,03	35
3	61	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	267,41025	1234,91	13,82	330228	3695	90723	1,62	432
				м2	259,88	5,18	69493	1384	128	0,03	7
4	62	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	577,7443	1467,91	13,82	848078	7983	196009	1,62	934
				м2	259,88	5,18	150141	2991	128	0,03	15
5	63	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	88,97504	1209,51	11,11	107616	988	27649	1,48	132
				м2	238,61	4,16	21231	370	128	0,02	2
6	64	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	491,02692	1442,51	11,11	708312	5455	152585	1,48	727
				м2	238,61	4,16	117165	2042	128	0,02	10
7	65	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	19,0912	1173,73	9,61	22408	183	5139	1,28	24
				м2	206,72	3,59	3947	69	128	0,02	0
8	66	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	448,7688	1406,73	9,61	631297	4312	120810	1,28	575
				м2	206,72	3,59	92771	1612	128	0,02	8
9	67	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	21,4462	1222,73	9,61	26223	206	5773	1,28	27
				м2	206,72	3,59	4433	77	128	0,02	0
10	68	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	283,97532	1406,73	9,61	399477	2728	76447	1,28	364
				м2	206,72	3,59	58705	1020	128	0,02	5
11	69	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,8 мм	79,128	1347,92	8,82	106658	698	16056	0,96	76
				м2	155,22	3,31	12282	262	128	0,02	1

12	70	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,94	1174,73	9,61	16376	134	3753	1,28	18
				м2	206,72	3,59	2882	50	128	0,02	0
13	71	Е0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	26	1126,12	9,15	29279	238	3306	0,59	15
				м2	95,92	3,42	2494	89	128	0,02	0
14	72	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	32,56	1247,73	9,61	40626	313	8765	1,28	42
				м2	206,72	3,59	6731	117	128	0,02	1
			ИТОГО:				**6128565**	**56045**			**6774**
							1089730	**20988**			**103**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**1421717**				
			Всего накладных расходов:				**1421717**				
			Итого с накладными				**7550282**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**453017**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8003299**				
			Всего:				**8003299**				
			Внутриплощадочные электрические сети								
1	9	С151601-552 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,3819705	1249579		1726881				
				км							
2	10	С151601-551 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,4182	991065		414463				
				км							
3	11	С151601-550 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2285	821525		187702				
				км							
4	12	С151601-549 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2009	675300		135695				
				км							
5	13	С151601-547 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0551	435466		23985				
				км							
6	14	С151601-545 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,8619	376412		324430				
				км							
7	15	С151601-544 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2652	312742		82939				
				км							
8	16	С151601-543 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,2346	213784		50154				
				км							
9	17	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2275	165007		37532				
				км							
10	18	С151601-541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1897	147803		28041				
				км							
11	28	С151603-31 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,5865	95284		55884				
				км							
12	33	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	16	3905,1	2517	62482	40272	29078	8	128
				шт	1355	557,99	21680	8928	95	3,24	52

13	34	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	12	2815	1781	33780	21372	15983	6	72
				шт	1008	393,99	12096	4728	95	2,29	27
14	35	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	2300,7	1439	18406	11512	8824	5	40
				шт	844	317	6752	2536	95	1,84	15
15	36	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	32	2021,1	1245	64675	39840	31342	4	128
				шт	756	275	24192	8800	95	1,59	51
			ИТОГО:				**3247049**	**112996**			**368**
							64720	**24992**			**145**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**85227**				
			Всего накладных расходов:				**85227**				
			Итого с накладными				**3332276**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**199937**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3532213**				
			Всего:				**3532213**				
			Оборудование котельной								
			Раздел: #Оборудование котельной#								
1	1	Прайс-лист#ТОО "Тиссо Констракшн"	Блочно-модульная котельная 4,8 МВт	1	16861053,03		16861053				
				компл							
			Отпускная цена		16861053		16861053				
			Сметная стоимость оборудования				*16861053*				
			Итого по разделу: #Оборудование котельной#				**16861053**				
			ИТОГО:				**16861053**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**16861053**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**16861053**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16861053**				
			Всего:				**16861053**				
			Итого прямые затраты ВСЕГО				**69121372**				
			Итого оборудование (в том числе)				**16861053**				
			Итого СМР без оборудование				**52260319**				
			Итого с временными, 1,8 %				**53201005**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**55063040**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**55283292**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**55836125**				
			Итого оборудование + СМР				**72697178**				
			Всего:				**72697178**				
			Итого в текущих ценах, к = 2.92774	**18%**			**38 310 918**				
			Итого в текущих ценах, к =3.1032	**60%**			**135 356 329**				
			Итого в текущих ценах, к = 3.2581	**22%**			**52 108 029**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4 515 506**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**230 290 782**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**27 634 894**				
			Итого с НДС				**257 925 676**				
			Всего:				**257 925 676**				

			Итого к оплате со скидкой 1%				255 346 393					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б.

Инженер:

Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г., Доп. №1 от 28.02.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Главный корпус АР											
			Раздел: #Кровля#								
1	1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1301,4	141,96	1,19	184740	1549	42511	0,15	202
				м2	27	0,45	35138	586	119	0	3
2	2	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1301,4	115,08	1,15	149765	1497	28372	0,1	131
				м2	17,89	0,43	23282	560	119	0	3
3	4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	1301,4	189,45	4,72	246544	6143	112526	0,4	524
				м2	70,88	1,78	92243	2316	119	0,01	11
4	6	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	2602,8	37,08	0,99	96512	2577	37075	0,07	181
				м2	11,59	0,38	30166	989	119	0	5
5	8	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /раствор М100/	1301,4	134,06	15,94	174465	20744	62891	0,24	316
				м2	34,65	5,96	45094	7756	119	0,03	38
6	9	Е0112-17-2К=80	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 95 мм /30-160мм /	1301,4	354,23	11,2	461000	14576	19823	0,07	94
				м2	8,8	4	11452	5206	119	0,02	31
7	10	Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	1301,4	62,49	27,39	81324	35645	70247	0,2	255
				м2	35,1	10,26	45679	13352	119	0,05	65
8	13	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков / из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /1,57 кг/м2/	72,85	275,93	1,24	20102	90	13324	0,97	71
				м2	153,23	0,47	11163	34	119	0	0
9	14	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном /5-185 мм/	39,4725	8763,51	207,16	345918	8177	27584	3,63	143

				м3	508,5	78,75	20072	3108	119	0,38	15
10	15	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	415,5	141,96	1,19	58982	494	13573	0,15	64
				м2	27	0,45	11219	187	119	0	1
11	16	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	415,5	115,08	1,15	47816	478	9058	0,1	42
				м2	17,89	0,43	7433	179	119	0	1
12	18	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	415,5	189,45	4,72	78714	1961	35926	0,4	167
				м2	70,88	1,78	29451	740	119	0,01	4
13	20	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	415,5	141,96	1,19	58982	494	13573	0,15	64
				м2	27	0,45	11219	187	119	0	1
14	21	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	415,5	115,08	1,15	47816	478	9058	0,1	42
				м2	17,89	0,43	7433	179	119	0	1
15	23	Е0109-42-1	Монтаж покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	415,5	109,71	34,24	45586	14228	22261	0,32	132
				м2	51,08	8,45	21224	3511	90	0,03	13
16	25	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ЦСП	415,5	14,9	4,37	6191	1816	6220	0,07	30
				м2	10,53	1,64	4375	681	123	0,01	3
17	27	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /раствор М150/	415,5	139,97	15,94	58156	6623	20079	0,24	101
				м2	34,65	5,96	14397	2476	119	0,03	12
18	28	Е0112-17-2К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	415,5	66,42	2,1	27597	873	1187	0,01	6
				м2	1,65	0,75	686	312	119	0	2
19	29	Е0112-1-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	415,5	62,49	27,39	25965	11381	22428	0,2	81
				м2	35,1	10,26	14584	4263	119	0,05	21
20	30	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	477,825	135		64506				
				м2							
21	31	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	939,03	163		153062				
				м2							
22	32	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков./ из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /1,57 кг/м2/	12	275,93	1,24	3311	15	2195	0,97	12
				м2	153,23	0,47	1839	6	119	0	0
23	33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков./ из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /7,85 кг/м2/	5,75	732,34	1,24	4211	7	1052	0,97	6
				м2	153,23	0,47	881	3	119	0	0
24	48	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	2722,5	455,44	13	1239925	35393	166748	0,28	776

				м2	46,13	4,91	125589	13367	120	0,02	65
25	49	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	2722,5	20,48	0,91	55762	2477	16400	0,03	79
				м2	4,68	0,34	12741	926	120	0	5
26	50	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	2722,5	131,98	0,55	359316	1497	21824	0,04	110
				м2	6,48	0,2	17642	544	120	0	3
27	51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2722,5	141,96	1,19	386472	3240	88932	0,15	422
				м2	27	0,45	73508	1225	119	0	6
28	52	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	2722,5	115,08	1,15	313305	3131	59353	0,1	275
				м2	17,89	0,43	48706	1171	119	0	6
29	54	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	2722,5	189,45	4,72	515764	12850	235402	0,4	1097
				м2	70,88	1,78	192971	4846	119	0,01	23
30	56	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2722,5	141,96	1,19	386472	3240	88932	0,15	422
				м2	27	0,45	73508	1225	119	0	6
31	57	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	2722,5	115,08	1,15	313305	3131	59353	0,1	275
				м2	17,89	0,43	48706	1171	119	0	6
32	59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /раствор М150/	2722,5	139,97	15,94	381056	43397	131567	0,24	662
				м2	34,65	5,96	94335	16226	119	0,03	79
33	60	Е0112-17-2К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.30 мм	2722,5	66,42	2,1	180825	5717	7775	0,01	37
				м2	1,65	0,75	4492	2042	119	0	12
34	61	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой /полоса рубероида/	703,5	103,08	0,99	72517	696	10021	0,07	49
				м2	11,59	0,38	8154	267	119	0	1
35	62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков./ из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм /1,57 кг/м2/	268,1	275,93	1,24	73978	332	49036	0,97	261
				м2	153,23	0,47	41081	126	119	0	1
36	63	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	469,2	72,27	0,42	33907	197	8420	0,09	44
				м2	14,92	0,16	7000	75	119	0	0
37	64	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских однослойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	469,2	78,64	3,28	36896	1537	11725	0,12	58
				м2	20,22	0,78	9487	366	119	0	2
38	66	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	469,2	383,93	4,84	180141	2273	92755	0,98	459
				м2 потолка	163,96	0,78	76930	366	120	0	2
39	68	Е0115-165-11	Улучшенная окраска эмалевыми красителями по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	469,2	122,3	2,95	57384	1384	28697	0,34	160
				м2	57,15	1,1	26815	516	105	0,01	3
40	79	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	513,9	456,81	7,26	234752	3731	44576	0,45	232
				м	71,79	1,1	36893	566	119	0	2
41	81	Е0109-38-2	Монтаж подшивки карнизных свесов	438,3	528,2	19,41	231509	8505	186853	2,83	1240
				м2	472,5	1,18	207097	517	90	0,01	2

42	83	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство откосных планок кровель	1368	424,37	351,59	580533	480970	181737	0,34	460
				м	56,37	55,27	77114	75606	119	0,18	244
43	85	Е0109-38-2	Облицовка металлосайдингом *	91,2	528,2	19,41	48172	1770	38880	2,83	258
				м2	472,5	1,18	43092	108	90	0,01	1
44	86	С12031-98ПРИМ.	Металлосайдинг	0,912	65400		59645				
				100м2							
45	87	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	381	540,06	2,49	205761	949	4806	0,06	22
				м	9,68	0,92	3688	351	119	0	2
46	88	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	228,6	16,58	0,02	3790	5	856	0,02	5
				м2	4,16	0	951	0	90	0	0
47	89	Е0112-12-1	Снегозадержатели	126	13,42	2,49	1691	314	1589	0,06	7
				м	9,68	0,92	1220	116	119	0	1
48	90	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Снегозадержатели	0,8039	147105		118255				
				т							
49	91	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	35,381052	33,16	0,04	1173	1	265	0,04	2
				м2	8,32	0	294	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Кровля#				**8513571**				
			Раздел: #Перегородки /АР-17/#								
50	92	Е0110-87-10 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-170 мм.	803,85	623,92	15,62	501537	12552	234258	1,43	1149
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	239,62	3,23	192619	2596	120	0,01	11
51	95	Е0110-87-7 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство перегородок С дверными проемами с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм., изоляция толщиной 70 мм	4139,1	623,42	9,16	2580399	37912	892407	1,06	4393
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	177,96	1,71	736594	7078	120	0,01	31
			Итого по разделу: #Перегородки /АР-17/#				**3081937**				
			Раздел: #Двери#								
52	100	С12031-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом ДАО 21-15	159	16300		2591700				
				шт							
53	102	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	9	16700		150300				
				шт							

54	103	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	1	11400		11400					
				шт								
55	104	С12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-09	4	10100		40400					
				шт								
56	105	С11011-921 Изм. и доп. вып. 24	Стекло листовое, толщина 5 мм ГОСТ 111-2001	314,4	302		-94949					
				м2								
57	106	С11011-1347 Изм. и доп. вып. 25	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	314,4	2898		911131					
				м2								
58	108	С12031-34	Фрамуга ФН 05-15 из алюминиевых сплавов	127	9180		1165860					
				шт								
59	110	С11011-1347 Изм. и доп. вып. 25	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	104,775	2898		303638					
				м2								
60	112	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	47,25	12700		600075					
				м2								
61	114	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Фрамуги из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,375	3324		41135					
				м2								
62	117	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные 1,47х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800					
				шт								
63	118	С12022-1 прим.	Двери металлические, входные 0,97х2.1 огрунтованные и окрашенные	5	25100		125500					
				шт								
64	119	С12022-1 прим.	Двери металлические, входные 0,87х2.1 огрунтованные и окрашенные	6	25100		150600					
				шт								
65	120	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844		10128					
				шт								
66	127	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	505,47	12700		6419469					
				м2								
67	128	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	831,13477	7829		6506954					
				м2								
68	134	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Фрамуги из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	76,73	3324		255051					
				м2								

69	136	С12031-71	Двери алюминиевые балконные распашные однопольные одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с частичным глухим заполнением, БАП22-15 из алюминиевых сплавов	6	19400		116400				
				шт							
70	137	С12031-67	Двери алюминиевые балконные распашные однопольные одинарные под двойное остекление /стеклопакет/ с частичным глухим заполнением, БАП22-09 из алюминиевых сплавов	8	9810		78480				
				шт							
71	140	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	91,52	11200		1025024				
				м2							
72	143	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	63	1380		86940				
				комплект							
73	144	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	63	844		53172				
				шт							
74	146	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Фрамуги из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,9	3324		12964				
				м2							
			Итого по разделу: #Двери#				**20636172**				
			Раздел: #Окна#								
			Раздел: #Витражи#								
75	176	С12031-759 Изм. и доп.вып.18 прим.	Алюминиевые витражи остекленные наружные	282,69	9977		2820398				
				м2							
76	184	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость металлопластиковых витражей остекленных	296,5	10900		3231850				
				м2							
			Итого по разделу: #Витражи#				**6052248**				
			Раздел: #Полы#								
77	190	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	4459,6	164,69	9,95	734439	44373	237733	0,27	1200
				м2	39,6	3,74	176600	16679	123	0,02	81
78	191	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий /+ до 25 мм/	4459,6	24,77	0,67	110476	2988	9764	0,01	45
				м2	1,53	0,25	6823	1115	123	0	5
79	192	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,6	46,34	2,62	1650	93	504	0,07	2
				м2	10,51	0,99	374	35	123	0	0
80	193	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	3,56	5652,57	462,96	20123	1648	6755	11	39
				м3	1935	173,25	6889	617	90	0,85	3
81	194	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В22,5	3,56	5544,3	0	19738	0	2483	3,66	13
				м3	567	0	2019	0	123	0	0
82	195	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	35,6	164,69	9,95	5863	354	1898	0,27	10
				м2	39,6	3,74	1410	133	123	0,02	1
83	196	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий /+ до 25 мм/	35,6	24,77	0,67	882	24	78	0,01	0

				м2	1,53	0,25	54	9	123	0	0
84	197	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	873,66	253,69	13,43	221636	11733	76984	0,45	393
				м2	66,6	5,04	58186	4403	123	0,02	21
85	198	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /4 до 55 мм./	873,66	269,71	4,69	235635	4097	6620	0,03	27
				м2	4,41	1,75	3853	1529	123	0,01	7
86	199	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	873,66	170,45	9,95	148911	8693	60113	0,36	311
				м2	52,2	3,74	45605	3267	123	0,02	16
			Итого по разделу: #Полы#				1499352				
			Раздел: #Внутренняя отделка#								
87	273	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	4903,1	208,01	3,39	1019898	16599	633853	0,68	3334
				м2	122,4	0,72	600139	3530	105	0,05	248
88	285	С11011-2192 Изм. в доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	245,14	176		43145				
				м2							
89	287	С11031-591 Изм. в доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	11,9	6210		73899				
				м3							
90	290	С11011-2192 Изм. в доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	6846,153	176		1204923				
				м2							
91	314	С11011-2192 Изм. в доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	339,885	176		59820				
				м2							
92	316	С11031-591 Изм. в доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	16,185	6210		100509				
				м3							
93	318	С11011-2192 Изм. в доп. вып. 29	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	3282,72	176		577759				
				м2							
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка#				3079952				
			Раздел: #Наружная отделка#								
94	321	С11031-591 Изм. в доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм /толщиной 90 мм./	240,125	6210		1491173				
				м3							
95	328	С11031-591 Изм. в доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	79,688	6210		494859				
				м3							
96	330	С11011-1168 Изм. в доп. вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гранитогранит, толщина 10 мм, плита светлая	1126,25	1180		1328975				
				м2							

97	333	С11031-591 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	139,695	6210		867506				
				м3							
98	337	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки и сети плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,6511	41200		26824				
				т							
			Итого по разделу: #Наружная отделка#				4209338				
			НДС:				47072570	887650			20992
							3502207	209345			1124
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4022920				
			На монтажные работы				247993				
			Всего накладных расходов:				4270914				
			Итого сметными				51343484				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			СУММА				3080609				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				54424093				
			Итого с резервными, 1,8 %				55403727				
			Итого с сезонными удорожаниями, 1,35 %				56151677				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				56376284				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				56940047				
			Всего				56940047				
			Итого в текущих ценах, к = 2.92774	18%			30 007 017				
			Итого в текущих ценах, к =3.1032	60%			106 017 812				
			Итого в текущих ценах, к = 3.2581	22%			40 813 601				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 536 769				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				180 375 198				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				21 645 024				
			Итого НДС				202 020 222				
			Всего				202 020 222				
			Итого к оплате со скидкой 1%				200 000 000				

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Инженер:

Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" **Форма КС №3**

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"
Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г., Доп. №1 от 28.02.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Главный корпус отопление								
			Раздел: Отопление								
1	2	С131204-425 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	2	4096		8192				
				шт.							
2	3	С131204-426 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	9	4629		41661				
				шт.							
3	4	С131204-427 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	6	5128		30768				
				шт.							
4	5	С131204-428 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	52	5661		294372				
				шт.							
5	6	С131204-429 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	57	6194		353058				
				шт.							
6	7	С131204-430 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	27	6793		183411				
				шт.							
7	8	С131204-431 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	29	7326		212454				
				шт.							
8	9	С131204-432 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	14	7959		111426				
				шт.							
9	10	С131204-433 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	10	8525		85250				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11	С131204-434 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	4	9125		36500				
				шт.							
11	12	С131204-435 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	9724		9724				
				шт.							
12	13	С131204-436 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	10324		10324				
				шт.							
13	14	С131204-438 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	11456		11456				
				шт.							
14	15	С131204-577 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	6627		6627				
				шт.							
15	16	С131204-578 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	6960		13920				
				шт.							
16	17	С131204-614 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	10	3230		32300				
				шт.							
17	18	С131204-615 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	17	3763		63971				
				шт.							
18	19	С131204-616 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	38	4362		165756				
				шт.							
19	20	С131204-617 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	22	4929		108438				
				шт.							
20	21	С131204-618 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	22	5528		121616				
				шт.							
21	22	С131204-619 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	7	6061		42427				
				шт.							
22	23	С131204-620 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	12	6661		79932				
				шт.							
23	24	С131204-621 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	12	7261		87132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
24	25	С131204-622 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	17	7894		134198				
				шт.							
25	26	С131204-623 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	7	8560		59920				
				шт.							
26	27	С131204-624 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	9193		27579				
				шт.							
27	28	С131204-626 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	10458		10458				
				шт.							
28	29	С131204-630 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	12923		12923				
				шт.							
29	31	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	933,08	113,48	3,96	105886	3695	64124	0,3	277
				м	52,2	1,49	48707	1390	128	0,01	7
30	32	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	166,14	135,48	3,96	22509	658	11418	0,3	49
				м	52,2	1,49	8673	248	128	0,01	1
31	33	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	52,92	157,48	3,96	8334	210	3637	0,3	16
				м	52,2	1,49	2762	79	128	0,01	0
32	34	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	178,48	3,96	892	20	344	0,3	1
				м	52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
33	35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	31,54	425,7	14,12	13427	445	4265	0,55	17
				м	100,35	5,29	3165	167	128	0,03	1
34	36	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	32,6	623,7	14,12	20333	460	4408	0,55	18
				м	100,35	5,29	3271	172	128	0,03	1
35	37	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	73,86	801,76	15,99	59218	1181	11542	0,66	48
				м	116,1	5,99	8575	442	128	0,03	2
36	38	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5,68	935,75	20,8	5315	118	1005	0,72	4
				м	130,5	7,79	741	44	128	0,04	0
37	43	С130904-1076 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	39	9533		371787				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	44	С130904-1077 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	21	9534		200214				
				шт.							
39	45	С130903-283 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	15	5083		76245				
				шт.							
40	46	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	25	5923		148075				
				шт.							
41	47	С130903-285 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	24	8116		194784				
				шт.							
42	48	С130903-286 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	7	11300		79100				
				шт.							
43	49	С130903-287 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	12384		49536				
				шт.							
			Итого по разделу: Отопление				3711447				
			Раздел: Тепловой пункт								
			Раздел: Теплоснабжение системы вентиляции								
			Раздел: Холодоснабжение								
			Раздел: Магистральные трубопроводы								
			ИТОГО:				3711448	6786			432
							76155	2549			12
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				100743				
			Всего накладных расходов:				100743				
			Итого с накладными				3812191				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				228731				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4040922				
			Итого с временными, 1,8 %				4113659				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4169193				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4185648				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4226785				
			Всего:				4226785				
Главный корпус Кондиционирование и вентиляция											
1	6	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-5 /4700, 5010 м3/ч/	2	343973,74		687947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл							
			Отпускная цена		343974		687947				
			Сметная стоимость оборудования				*687947*				
2	7	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-5 /5580м3/ч/	1	348133,71		348134				
				компл							
			Отпускная цена		348134		348134				
			Сметная стоимость оборудования				*348134*				
3	8	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-3,15 /3800м3/ч/	1	283112,5		283112				
				компл							
			Отпускная цена		283112		283112				
			Сметная стоимость оборудования				*283112*				
4	9	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-6,3 /7460м3/ч/	1	428542,23		428542				
				компл							
			Отпускная цена		428542		428542				
			Сметная стоимость оборудования				*428542*				
5	10	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-5 /4405, 5005, 5120м3/ч/	3	316684,09		950052				
				компл							
			Отпускная цена		316684		950052				
			Сметная стоимость оборудования				*950052*				
6	11	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Приточная камера центральная каркаснонапельная /гигиеническое исполнение/ тип /номинальная производительность по воздуху/ ПКЦКП-Г2-6,3 /8290м3/ч/	1	428542,23		428542				
				компл							
			Отпускная цена		428542		428542				
			Сметная стоимость оборудования				*428542*				
7	12	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-5 /4620 м3/ч/	1	134490,47		134490				
				компл							
			Отпускная цена		134490		134490				
			Сметная стоимость оборудования				*134490*				
8	13	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-6,3 /6650 м3/ч/	1	141680,59		141681				
				компл							
			Отпускная цена		141681		141681				
			Сметная стоимость оборудования				*141681*				
9	14	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-6,3 /7900 м3/ч/	1	221559,55		221560				
				компл							
			Отпускная цена		221560		221560				
			Сметная стоимость оборудования				*221560*				
10	15	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-5 /4700, 5010 м3/ч/	2	159361,19		318722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл							
			Отпускная цена		159361		318722				
			Сметная стоимость оборудования				*318722*				
11	16	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-5 /5580м3/ч/	1	164783,25		164783				
				компл							
			Отпускная цена		164783		164783				
			Сметная стоимость оборудования				*164783*				
12	17	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-3,15 /3800м3/ч/	1	149577,92		149578				
				компл							
			Отпускная цена		149578		149578				
			Сметная стоимость оборудования				*149578*				
13	18	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-6,3 /7460м3/ч/	1	167847,88		167848				
				компл							
			Отпускная цена		167848		167848				
			Сметная стоимость оборудования				*167848*				
14	19	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-5 /4405, 5120м3/ч/	2	162425,83		324852				
				компл							
			Отпускная цена		162426		324852				
			Сметная стоимость оборудования				*324852*				
15	20	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-5 /5005м3/ч/	1	163768,41		163768				
				компл							
			Отпускная цена		163768		163768				
			Сметная стоимость оборудования				*163768*				
16	21	Прайс-лист#ТОО "АВЗ"	Комплект автоматики с опциональным оснащением к приточной установке ПКЦКП-Г2-6,3 /8290м3/ч/	1	174448,64		174449				
				компл							
			Отпускная цена		174449		174449				
			Сметная стоимость оборудования				*174449*				
17	25	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Осевой вентилятор BF150	4	3430,04		13720				
				шт							
18	26	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Осевой вентилятор BF120	1	2712,75		2713				
				шт							
19	27	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Осевой вентилятор CBF100	5	100289		501445				
				шт							
20	28	СПРАЙС лист ТОО "AVC-EnginEEring"	Вентилятор канальный KD400XL1	10	110618,78		1106188				
				шт							
21	29	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Канальный вентилятор KD 450XL1	2	132968,5		265937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
22	30	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Канальный вентилятор KD 400XL3	7	100289		702023				
				шт							
23	31	С131301-119 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки KD250L	9	33007		297063				
				комплект							
24	32	С131301-110 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K100XL	1	7665		7665				
				комплект							
25	33	С131301-111 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K125XL	1	7680		7680				
				комплект							
26	34	С131301-112 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K160XL	6	8902		53412				
				комплект							
27	35	С131301-118 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки KD200L	3	32584		97752				
				комплект							
28	36	С131301-120 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки KD315L	2	50711		101422				
				комплект							
29	37	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Канальный вентилятор KD 400M3	2	75108,65		150217				
				шт							
30	38	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Канальный вентилятор KD 500M3	1	126049,21		126049				
				шт							
31	42	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 31OES/EV	4	73231,34		292925				
				шт							
32	43	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 311ES/EV	6	70322,24		421933				
				шт							
33	44	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 190EZ	2	39520,03		79040				
				шт							
34	45	С131301-1556 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	1	161383		161383				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	48	С131301-82 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	35245		35245				
				комплект							
36	50	Е0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	3,5	9927,31	18,6	34746	65	1439	1,91	7
				шт	314,21	7,09	1100	25	128	0,03	0
37	51	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	15,5	8273,31	18,6	128236	288	6375	1,91	30
				шт	314,21	7,09	4870	110	128	0,03	0
38	52	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	10	6468,33	14,59	64683	146	3417	1,62	16
				шт	262,24	4,72	2622	47	128	0,03	0
39	53	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	6	5163,93	9,66	30984	58	1470	1,14	7
				шт	186,64	4,72	1120	28	128	0,02	0
40	54	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	6	4123,93	9,66	24744	58	1470	1,14	7
				шт	186,64	4,72	1120	28	128	0,02	0
41	55	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	3	2995,93	9,66	8988	29	735	1,14	3
				шт	186,64	4,72	560	14	128	0,02	0
42	56	Е0120-25-12	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1 диаметром обечайки 560 мм	0,5	7024,31	18,6	3512	9	206	1,91	1
				шт	314,21	7,09	157	4	128	0,03	0
43	57	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х3000 мм	0,5	328,72	22,61	164	11	98	0,89	0
				шт	144,11	9,45	72	5	128	0,04	0
44	58	С131311-33 Изм. и доп. вып. 24	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ППЗ-3, ВПЗ-3 сечением 500х1000 мм	18	13200		237600				
				шт.							
45	73	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	438	878		384564				
				шт							
46	74	С131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	41	1320		54120				
				шт							
47	75	С131310-4	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 450 мм	4	1740		6960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
48	76	С131310-5	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 560 мм	1	2210		2210				
				шт							
49	77	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	1	1230		1230				
				шт							
50	79	С131312-1462 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа АЗЕ073000, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 120	4	15853		63412				
				шт.							
51	80	С131312-1460 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа АЗЕ073000, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 120	6	15081		90486				
				шт.							
52	81	С131312-1459 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа АЗЕ073000, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 120	12	15081		180972				
				шт.							
53	82	С131312-1368 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром до 200 мм, предел огнестойкости EI 120	365	13015		4750475				
				шт.							
54	83	С131312-1379 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром до 250 мм, предел огнестойкости EI 120	56	13577		760312				
				шт.							
55	84	С131312-1380 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром до 315 мм, предел огнестойкости EI 120	16	14987		239792				
				шт.							
56	85	С131312-1382 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром до 400 мм, предел огнестойкости EI 120	1	17376		17376				
				шт.							
57	86	С131312-1384 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром до 500 мм, предел огнестойкости EI 120	1	20399		20399				
				шт.							
58	87	С131312-1385 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 с электромеханическим приводом, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	1	22003		22003				
				шт.							
59	88	С131312-1466 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие с электромеханическим приводом КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 120	1	16565		16565				
				шт.							
60	89	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "АВЗ"	Клапан дымоулавливания 350х350 с электромагнитным приводом	3	7352,26		22057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
61	92	С131306-67	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1, до d 400 мм	4	6920		27680				
				шт							
62	93	С131306-68	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ2, d 500 мм	1	7670		7670				
				шт							
63	111	Прайс-лист#ТОО	Распределитель /Ламинарные потолки/ РВ-АМС-23-И	17	1168932,41		19871851				
				компл							
			Отпускная цена		1168932		19871851				
			Сметная стоимость оборудования				*19871851*				
64	112	Прайс-лист#ТОО	Распределитель /Ламинарные потолки/ РВ-АМС-Л-34-И	4	1790197,27		7160789				
				компл							
			Отпускная цена		1790197		7160789				
			Сметная стоимость оборудования				*7160789*				
			ИТОГО:				43746452	666			71
							11621	261			1
			- оборудования				**32120700**				
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**15209**				
			Всего накладных расходов:				**15209**				
			Итого с накладными				**43761661**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**698458**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**44460119**				
			Итого с временными, 1,8 %				**44682229**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**44851810**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**44902056**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**45027671**				
			Всего:				**45027671**				
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)								
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	460	153,67	4,19	70688	1927	36170	0,34	155
				м	59,85	1,58	27531	727	128	0,01	3
2	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	130	177,67	4,19	23097	545	10222	0,34	44
				м	59,85	1,58	7781	205	128	0,01	1
3	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	195,67	4,19	7827	168	3145	0,34	13
				м	59,85	1,58	2394	63	128	0,01	0
4	4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	359,67	4,19	14387	168	3145	0,34	13
				м	59,85	1,58	2394	63	128	0,01	0
5	5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	72	423,67	4,19	30504	302	5661	0,34	24
				м	59,85	1,58	4309	114	128	0,01	1
6	6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	4	524,07	10,34	2096	41	414	0,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	76,95	3,87	308	15	128	0,02	0
7	7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	10	709,42	12,21	7094	122	1248	0,56	6
				м	92,93	4,57	929	46	128	0,02	0
8	12	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	612	72,96	16,85	44654	10312	26267	0,21	129
				м	38,59	4,33	23617	2650	100	0,03	15
9	13	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	2035	63		128205				
				м							
10	14	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	676,5	80		54120				
				м							
11	15	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	220	93		20460				
				м							
12	16	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	319	119		37961				
				м							
13	17	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	22	161		3542				
				м							
14	18	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	55	200		11000				
				м							
15	19	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	91,8	780		71604				
				рулон							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	94	461		43334				
				шт.							
17	21	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	206,5	461		95197				
				шт.							
18	26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0,2	473,47	39,24	95	8	69	1,47	0
				1шт	254,25	15,75	51	3	128	0,07	0
19	27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0,4	891,93	90,13	357	36	247	2,6	1
				1шт	447,75	33,75	179	13	128	0,16	0
20	28	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	8868		8868				
				шт.							
21	29	С130902-740 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	2	10363		20726				
				шт.							
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)				695816				
			Раздел: Водопровод противопожарный (-В2-)								
22	42	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	148	72,96	16,85	10799	2494	6352	0,21	31
				м	38,59	4,33	5711	641	100	0,03	4
23	43	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	264	161		42504				
				м							
24	44	С11031-238 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	550	251		138050				
				м							
25	52	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	32	8868		283776				
				шт.							
26	53	С130902-741 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	19	12315		233985				
				шт.							
27	55	С130903-1211 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	2	15400		30800				
				шт.							
28	56	С131206-300 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	2	16272		32544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
29	57	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	64	306		19584				
				шт.							
30	58	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	46	493		22678				
				шт.							
31	59	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	11	461		5071				
				шт.							
32	60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	230	200		46000				
				кг							
			Итого по разделу: Водопровод противопожарный (-В2-)				865791				
			Раздел: Горячее водоснабжение (-Т3-, -Т4-)								
33	62	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	440	153,67	4,19	67615	1844	34597	0,34	148
				м	59,85	1,58	26334	695	128	0,01	3
34	63	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	340	177,67	4,19	60408	1425	26734	0,34	115
				м	59,85	1,58	20349	537	128	0,01	3
35	64	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	70	195,67	4,19	13697	293	5504	0,34	24
				м	59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
36	65	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	54	359,67	4,19	19422	226	4246	0,34	18
				м	59,85	1,58	3232	85	128	0,01	0
37	66	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20	423,67	4,19	8473	84	1573	0,34	7
				м	59,85	1,58	1197	32	128	0,01	0
38	67	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	17	524,07	10,34	8909	176	1759	0,43	7
				м	76,95	3,87	1308	66	128	0,02	0
39	68	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	12	709,42	12,21	8513	147	1498	0,56	7
				м	92,93	4,57	1115	55	128	0,02	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение (-Т3-, -Т4-)				187037				
			Раздел: Канализация хозяйственно-бытовя(-К1-)								
			Раздел: Канализация производственная (пищеблок)(-К3-)								
			Раздел: Внутренние водостоки(-К2-)								
			ИТОГО:				1748643	20315			744
							132928	6121			33
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**32619**				
			На сантехнические работы				**136232**				
			Всего накладных расходов:				**168851**				
			Итого с накладными				**1917494**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**115050**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2032544**				
			Итого с временными, 1,8 %				**2069130**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**2097063**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2105340**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2126031**				
			Всего:				**2126031**				
			Ограждение								
1	1	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /для ограждения из сплиттерных блоков/	212,8	46,51	44,35	9897	9437	3961	0,01	3
				м3	2,16	17,03	460	3624	97	0,07	15
2	2	E0101-18-6	Погрузка вытесненного грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,48	78,35	72,93	5835	5432	2340	0,04	3
				м3	5,42	26,97	404	2009	97	0,11	8
3	3	E0101-164-3#Т.Ч. П.3.187#К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,384	467,1	0	2982	0	3370	2,98	19
				м3	467,1	0	2982	0	113	0	0
4	4	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	141,512	76,6		10840				
				т							
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	74,48	3,75	3,24	279	242	116	0	0
				м3	0,48	1,12	36	83	97	0	0
6	6	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	138,32	167,18	0	23124	0	26131	1,21	167
				м3	167,18	0	23124	0	113	0	0
7	7	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	33,60308	3718,39	66,01	124949	2218	7786	1,35	45
				м3	195,75	24,93	6578	838	105	0,12	4
8	8	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	50,323	6279,66	112,36	316011	5654	56218	6,34	319
				м3	1021,5	42,44	51405	2136	105	0,21	10
9	9	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	133,021	5780,65	353,46	768947	47018	100357	3,6	479
				м3	585	133,52	77817	17761	105	0,65	87
10	10	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6174	69000		42601				
				т							
11	11	C12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,4847	53577		25966				
				т							
12	12	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	7,189	68200		490294				
				т							
13	13	C12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,883	51575		148670				
				т							
14	14	E0106-14-4	Устройство железобетонных элементов столбов ограждения СТ	85,302	8849,47	990,15	754877	84462	180817	10,4	887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1644,75	374,04	140300	31906	105	1,83	156
15	15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9934	69000		68547				
				т							
16	16	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,496	51575		77178				
				т							
17	17	Е0107-24-11	Установка решетчатого ограждения высотой до 1,7 м / в том числе вставка ВМ-1/	546,74	555,65	240,24	303799	131348	241212	1,42	776
				м	249,75	65,38	136548	35746	140	0,24	129
18	18	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	7,28	111158		809250				
				т							
19	19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	582,4144	16,58	0,02	9655	12	2181	0,02	12
				м2	4,16	0	2423	0	90	0	0
20	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1093,48	245,44	3,82	268384	4177	50051	0,21	232
				м2	37,35	1,44	40841	1575	118	0,01	8
			ИТОГО:				4262085	290000			2944
							485086	95678			416
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**674538**				
			Всего накладных расходов:				**674538**				
			Итого с накладными				**4936623**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**296197**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5232820**				
			Итого с временными, 1,8 %				**5327011**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**5398926**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5420234**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5473504**				
			Всего:				**5473504**				
			Итого всего				**56940047**				
			Итого в текущих ценах, к = 2.92774	**18%**			**30 007 017**				
			Итого в текущих ценах, к =3.1032	**60%**			**106 017 812**				
			Итого в текущих ценах, к = 3.2581	**22%**			**40 813 601**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 536 769**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**180 375 198**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**21 645 024**				
			Итого с НДС				**202 020 222**				
			Всего:				**202 020 222**				
			Итого к оплате со скидкой 1%				**200 000 000**				

Заказчик: **Инженер:** **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

Форма КС №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г., Доп. №1 от 28.02.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за МАЙ 2019 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	Прайс-лист#	Набор врачебного приема	61	22217,19		1355249				
				шт							
			Отпускная цена		22217		1355249				
			Сметная стоимость оборудования				*1355249*				
2	9	Прайс-лист#	Набор фельдшера	13	159384,19		2071994				
				шт							
			Отпускная цена		159384		2071994				
			Сметная стоимость оборудования				*2071994*				
3	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 05, п. 47	Кресло гинекологическое КГР-05	15	91000		1365000				
				комплект							
			Отпускная цена		91000		1365000				
			Сметная стоимость оборудования				*1365000*				
4	22	Прайс-лист#	Чемодан-укладка для неотложной медицинской помощи	14	38638,59		540940				
				шт							
			Отпускная цена		38639		540940				
			Сметная стоимость оборудования				*540940*				
5	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 135	Камера ультрафиолетовая для стерилизации инструментов УФК-2	24	55681		1336344				
				шт.							
			Отпускная цена		55681		1336344				
			Сметная стоимость оборудования				*1336344*				
6	25	Прайс-лист#	Набор инструментов гинеколога	30	25115,08		753453				
				шт							
			Отпускная цена		25115		753453				
			Сметная стоимость оборудования				*753453*				
7	39	Прайс-лист#	Электрокардиограф с осцилографом КМП-С1200	1	382200,07		382200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		382200		382200				
			Сметная стоимость оборудования				*382200*				
8	76	Прайс-лист	Монитор наблюдения за пациентом	5	676175,36		3380877				
				компл							
			Отпускная цена		676175		3380877				
			Сметная стоимость оборудования				*3380877*				
9	78	Прайс-лист	Набор инструментов для трахиостомии	5	82750,98		413755				
				компл							
			Отпускная цена		82751		413755				
			Сметная стоимость оборудования				*413755*				
10	79	Прайс-лист	Набор инструментов малый хирургический	5	107866,07		539330				
				компл							
			Отпускная цена		107866		539330				
			Сметная стоимость оборудования				*539330*				
11	97	Прайс-лист	Набор для трудной интубации	3	53128,06		159384				
				компл							
			Отпускная цена		53128		159384				
			Сметная стоимость оборудования				*159384*				
12	98	Прайс-лист	Набор инструментов большой хирургический	3	933765,97		2801298				
				компл							
			Отпускная цена		933766		2801298				
			Сметная стоимость оборудования				*2801298*				
13	100	Прайс-лист	Светильник хирургический стационарный	3	1138228,52		3414686				
				компл							
			Отпускная цена		1138229		3414686				
			Сметная стоимость оборудования				*3414686*				
14	107	Прайс-лист	Кровать функциональная - кардио-реанимационная	3,05	503911,64		1537180				
				компл							
			Отпускная цена		503912		1537180				
			Сметная стоимость оборудования				*1537180*				
15	109	Прайс-лист	Монитор прикроватный	23	676175,36		15552033				
				компл							
			Отпускная цена		676175		15552033				
			Сметная стоимость оборудования				*15552033*				
16	116	Прайс-лист	Реанимационный набор для новорожденного	12	547380,05		6568561				
				компл							
			Отпускная цена		547380		6568561				
			Сметная стоимость оборудования				*6568561*				
17	124	Прайс-лист	Монитор прикроватный неонатальный	4	1107639,64		4430559				
				компл							
			Отпускная цена		1107640		4430559				
			Сметная стоимость оборудования				*4430559*				
18	127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 03, п. 2	Кровать для новорожденных КН	52	11180		581360				
				шт.							
			Отпускная цена		11180		581360				
			Сметная стоимость оборудования				*581360*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 04, п. 10	Столик для санитарной обработки новорожденных СОН	9	72025		648225				
				шт.							
			Отпускная цена		72025		648225				
			Сметная стоимость оборудования				*648225*				
20	178	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 25, п. 75	Тележка для перевозки больных с подъемной панелью	3	93600		280800				
				шт.							
			Отпускная цена		93600		280800				
			Сметная стоимость оборудования				*280800*				
21	180	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 25, п. 76	Тележка для перевозки больных со съемной панелью	16	33030		528480				
				шт.							
			Отпускная цена		33030		528480				
			Сметная стоимость оборудования				*528480*				
22	188	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 06, п. 47	Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80п	9	73580		662220				
				шт.							
			Отпускная цена		73580		662220				
			Сметная стоимость оборудования				*662220*				
23	190	Прайс-лист#	Термозапаивающий машина	1	309108,74		309109				
				шт							
			Отпускная цена		309109		309109				
			Сметная стоимость оборудования				*309109*				
24	191	Прайс-лист#	Стерилизатор паровой горизонтальный прямоугольный электрический ГПД-560	1	13845495,49		13845495				
				шт							
			Отпускная цена		13845495		13845495				
			Сметная стоимость оборудования				*13845495*				
25	193	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 22, п. 39	Стерилизатор сухожаровый ГП-20МО	4	55680		222720				
				компл.							
			Отпускная цена		55680		222720				
			Сметная стоимость оборудования				*222720*				
26	243	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 06, п. 62	Тележка для перевозки пищи	7	9360		65520				
				шт.							
			Отпускная цена		9360		65520				
			Сметная стоимость оборудования				*65520*				
27	339	Прайс-лист	Камера Горяева	2	4829,82		9660				
				компл							
			Отпускная цена		4830		9660				
			Сметная стоимость оборудования				*9660*				
28	348	Прайс-лист	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифр. 9-канальный	1	16421,4		16421				
				компл							
			Отпускная цена		16421		16421				
			Сметная стоимость оборудования				*16421*				
			ИТОГО:				63772853	0			0
							0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				63772853				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				63772853				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				63772853				
			Итого с временными, 1,8 %				63772853				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				63772853				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				63772853				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				63772853				
			Всего:				63772853				
			Итого в текущих ценах, к = 2.92774	18%			33 607 860				
			Итого в текущих ценах, к =3.1032	60%			118 739 950				
			Итого в текущих ценах, к = 3.2581	22%			45 711 233				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3 961 181				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				202 020 222				
			Итого к оплате со скидкой 1%				200 000 000				

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Инженер:

Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ **Клюев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Куанышбаев М.Е.**

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Главный корпус										
Ригели										
490	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,35	-10723,32	-3768,94	-57370	-20164	-17193	-12,53	-67
		м3		-2040,75	-1019,84	-10918	-5456	105	-3,90	-21
491	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17616	-66000,00	--	-11627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
492	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	-54600,00	--	-397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
493	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,08598	-52154,00	--	-4484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,27039	-52235,00	--	-14124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,32778	-52154,00	--	-17095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны								
		Колонна Км1 /10 шт+8 шт/								
340	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	24,3576	9354,94	990,15	227864	24118	51632	10,40	253
		м3		1644,75	374,04	40062	9111	105	1,83	44
		Колонна Км1-1 /6 шт+8 шт/								
345	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	24,6942	9354,94	990,15	231013	24451	52345	10,40	257
		м3		1644,75	374,04	40616	9237	105	1,83	45
		Колонна Км1-2 /1 шт/								
350	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	1,7748	9354,94	990,15	16603	1757	3762	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2919	664	105	1,83	3
		Колонна Км1-3 /1 шт/								
355	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	1,7748	9354,94	990,15	16603	1757	3762	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2919	664	105	1,83	3
		Колонна Км2 /21 шт+27 шт/								
360	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	93,331	9354,94	990,15	873106	92412	197836	10,40	971
		м3		1644,75	374,04	153506	34910	105	1,83	170
		Колонна Км2-1 /4 шт+8 шт/								
364	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	16,75	9354,94	990,15	156695	16585	35505	10,40	174
		м3		1644,75	374,04	27550	6265	105	1,83	31
		Колонна Км2-2 /2 шт+1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	0,8375	9354,94	990,15	7835	829	1775	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1377	313	105	1,83	2
		Колонна Км3 /22 шт+28 шт/								
372	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	63,705	9354,94	990,15	595956	63078	135037	10,40	663
		м3		1644,75	374,04	104779	23828	105	1,83	116
373	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	4,185	66000,00	--	276210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
374	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,16151	54600,00	--	8818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,63525	68200,00	--	111524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	8,1065	52235,00	--	423443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-1 /10 шт+11 шт/								
377	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	27,948	9354,94	990,15	261452	27673	59242	10,40	291
		м3		1644,75	374,04	45967	10454	105	1,83	51
378	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,836	66000,00	--	121176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,070856	54600,00	--	3869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,7174	68200,00	--	48927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
381	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	5,638016	52154,00	--	294045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-2 /3 шт+4 шт/								
382	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	10,686	9354,94	990,15	99967	10581	22651	10,40	111
		м3		1644,75	374,04	17576	3997	105	1,83	20
383	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,67392	66000,00	--	44479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,027092	54600,00	--	1479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,43888	68200,00	--	29932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	2,155712	52154,00	--	112429	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-3 /2 шт+1 шт/								
387	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	5,754	9354,94	990,15	53828	5697	12197	10,40	60
		м3		1644,75	374,04	9464	2152	105	1,83	11
388	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,36288	66000,00	--	23950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
389	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,014588	54600,00	--	797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
390	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,23632	68200,00	--	16117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,7322	52235,00	--	38246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4 /1 шт+1 шт/								
392	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	0,895104	9354,94	990,15	8374	886	1897	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1472	335	105	1,83	2
393	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,056967	66000,00	--	3760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0041638	54600,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0252947	68200,00	--	1725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,1038001	52235,00	--	5422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4-1 /1 шт+1 шт/								
397	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	0,895104	9354,94	990,15	8374	886	1897	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1472	335	105	1,83	2
398	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0552407	66000,00	--	3646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0041638	54600,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
400	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0421578	68200,00	--	2875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,1038001	52235,00	--	5422	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4-2 /2 шт/								
402	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	0,895104	9354,94	990,15	8374	886	1897	10,40	9
		м3		1644,75	374,04	1472	335	105	1,83	2
403	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0552407	66000,00	--	3646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0041638	54600,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0421578	68200,00	--	2875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
406	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,1320278	52154,00	--	6886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
		Ригель Рм1 /9 шт/								
423	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	23,34	10723,32	3768,94	250282	87967	75006	12,53	292
		м3		2040,75	1019,84	47631	23803	105	3,90	91
424	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,77958	66000,00	--	51452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,1985	52235,00	--	62604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,37904	52154,00	--	71922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм1-3 /2 шт/								
442	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,78	10723,32	3768,94	83427	29322	25002	12,53	97
		м3		2040,75	1019,84	15877	7934	105	3,90	30
443	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,309	66000,00	--	20394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
444	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,12676	52154,00	--	6611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,45968	52154,00	--	23974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригель Рм1-4 /2 шт/								
453	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,67	10723,32	3768,94	82248	28908	24648	12,53	96
		м3		2040,75	1019,84	15653	7822	105	3,90	30
454	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,31551	66000,00	--	20824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12676	52154,00	--	6611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,48076	52154,00	--	25074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм1-3-2к /1 шт/								
459	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,46	10723,32	3768,94	90719	31885	27187	12,53	106
		м3		2040,75	1019,84	17265	8628	105	3,90	33
460	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3549	66000,00	--	23423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
461	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,13688	52154,00	--	7139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,43112	52235,00	--	22520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
463	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,53154	52154,00	--	27722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2 /6 шт/								
464	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	10,2	10723,32	3768,94	109378	38443	32779	12,53	128
		м3		2040,75	1019,84	20816	10402	105	3,90	40
465	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,34044	66000,00	--	22469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
466	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
467	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,52202	52235,00	--	27268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
468	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,62552	52154,00	--	32623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-2 /2 шт/								
474	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	10,2	10723,32	3768,94	109378	38443	32779	12,53	128
		м3		2040,75	1019,84	20816	10402	105	3,90	40
475	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,40512	66000,00	--	26738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
477	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,16594	52154,00	--	8654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
478	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,52202	52235,00	--	27268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
479	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,62552	52154,00	--	32623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-к /9 шт/								
480	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,05	10723,32	3768,94	172109	60491	51579	12,53	201
		м3		2040,75	1019,84	32754	16368	105	3,90	63
481	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,52848	66000,00	--	34880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
482	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
483	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,81117	52235,00	--	42371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
484	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,98334	52154,00	--	51285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ригель Рм3 /9 шт/								
514	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	11,88	10723,32	3768,94	127393	44775	38178	12,53	149
		м3		2040,75	1019,84	24244	12116	105	3,90	46
515	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,41184	66000,00	--	27181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
517	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,60492	52235,00	--	31598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
518	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,74172	52154,00	--	38684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм4 /8 шт/								
523	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	3,96	10723,32	3768,94	42464	14925	12726	12,53	50
		м3		2040,75	1019,84	8081	4039	105	3,90	15
524	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16572	66000,00	--	10938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
525	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
526	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26642	52154,00	--	13895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм5 /8 шт/								
528	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,02	10723,32	3768,94	43108	15151	12919	12,53	50
		м3		2040,75	1019,84	8204	4100	105	3,90	16
529	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14838	66000,00	--	9793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
530	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
531	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
532	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26026	52154,00	--	13574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм5п /4 шт/								
533	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,32	10723,32	3768,94	78495	27589	23524	12,53	92
		м3		2040,75	1019,84	14938	7465	105	3,90	29
534	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27932	66000,00	--	18435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
535	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,05568	54600,00	--	3040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
536	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,4056	52235,00	--	21187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
537	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,27556	52154,00	--	14372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм6 /7+13 шт/								
538	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	17,08	10723,32	3768,94	183154	64373	54889	12,53	214
		м3		2040,75	1019,84	34856	17419	105	3,90	67
539	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,62748	66000,00	--	41414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
540	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,20384	54600,00	--	11130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
541	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,96824	52235,00	--	50576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,1858	52154,00	--	61844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм6п /2 шт/								
543	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	2,44	10723,32	3768,94	26165	9196	7841	12,53	31
		м3		2040,75	1019,84	4979	2488	105	3,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,08436	66000,00	--	5568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
545	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,108	52235,00	--	5641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
547	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,08848	52154,00	--	4615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм7 /10 шт/								
548	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	17,2	10723,32	3768,94	184441	64826	55274	12,53	216
		м3		2040,75	1019,84	35101	17541	105	3,90	67
549	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,60408	66000,00	--	39869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
550	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,05824	54600,00	--	3180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,45088	52235,00	--	23552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,7364	52154,00	--	38406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11 /9 шт/								
602	Е0106-21-1 6-21-1	**Устройство ригелей из бетона кл.В25**	16,83	10723,32	3768,94	180473	63431	54085	12,53	211
		м3		2040,75	1019,84	34346	17164	105	3,90	66
603	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,57843	66000,00	--	38176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
604	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
605	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,87813	52235,00	--	45869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
606	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,05168	52154,00	--	54849	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11-2 /4 шт/								
612	Е0106-21-1 6-21-1	**Устройство ригелей из бетона кл.В25**	11,22	10723,32	3768,94	120316	42287	36057	12,53	141
		м3		2040,75	1019,84	22897	11443	105	3,90	44
613	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,45912	66000,00	--	30302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
614	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
615	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,18572	52154,00	--	9686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,58542	52235,00	--	30579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
617	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,70112	52154,00	--	36566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм17 /4+11 шт/								
653	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	10,89	10723,32	3768,94	116777	41044	34996	12,53	136
		м3		2040,75	1019,84	22224	11106	105	3,90	43
654	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,36261	66000,00	--	23932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
655	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,13104	54600,00	--	7155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
656	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,60552	52235,00	--	31629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
657	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,756	52154,00	--	39428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм17п /5+5 шт/								
658	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	11	10723,32	3768,94	117957	41458	35350	12,53	138
		м3		2040,75	1019,84	22448	11218	105	3,90	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,3793	66000,00	--	25034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
660	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,1392	54600,00	--	7600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
661	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,4076	52154,00	--	21258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
662	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,624	52235,00	--	32595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм18 /1 шт/								
663	Е0106-21-1 6-21-1	**Устройство ригелей из бетона кл.В25**	4,76	10723,32	3768,94	51043	17940	15297	12,53	60
		м3		2040,75	1019,84	9714	4854	105	3,90	19
664	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,16447	66000,00	--	10855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
665	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01392	54600,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
666	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,17182	52154,00	--	8961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
667	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,2517	52235,00	--	13148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм19 /1 шт/								
668	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,86	10723,32	3768,94	62839	22086	18832	12,53	73
		м3		2040,75	1019,84	11959	5976	105	3,90	23
669	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2024	66000,00	--	13358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
670	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01392	54600,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
671	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,20974	52154,00	--	10939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
672	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,3045	52235,00	--	15906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм20 /2 шт/								
673	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	6,84	10723,32	3768,94	73348	25780	21981	12,53	86
		м3		2040,75	1019,84	13959	6976	105	3,90	27
674	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,23608	66000,00	--	15581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
675	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
676	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,24432	52154,00	--	12742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
677	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,3582	52235,00	--	18711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм20к /2 шт/								
678	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	6,84	10723,32	3768,94	73348	25780	21981	12,53	86
		м3		2040,75	1019,84	13959	6976	105	3,90	27
679	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2584	66000,00	--	17054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
680	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,01392	54600,00	--	760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
681	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,25886	52154,00	--	13501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
682	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,384	52235,00	--	20058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм21 /3 шт/								
683	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,5	10723,32	3768,94	80425	28267	24102	12,53	94
		м3		2040,75	1019,84	15306	7649	105	3,90	29
684	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,27381	66000,00	--	18071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02088	54600,00	--	1140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
686	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,27072	52154,00	--	14119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
687	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,4032	52235,00	--	21061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм22 /1 шт/								
688	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	1,4	10723,32	3768,94	15013	5277	4499	12,53	18
		м3		2040,75	1019,84	2857	1428	105	3,90	5
689	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,05334	66000,00	--	3520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
690	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,00696	54600,00	--	380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
691	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,05232	52154,00	--	2729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
692	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,0792	52235,00	--	4137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм23 /2 шт/								
693	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	3,6	10723,32	3768,94	38604	13568	11569	12,53	45
		м3		2040,75	1019,84	7347	3671	105	3,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
694	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1354	66000,00	--	8936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
695	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
696	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,13146	52154,00	--	6856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
697	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,1968	52235,00	--	10280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм24 /4 шт/								
698	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	13,42	10723,32	3768,94	143907	50579	43127	12,53	168
		м3		2040,75	1019,84	27387	13686	105	3,90	52
699	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,46164	66000,00	--	30468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
700	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
701	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,68446	52235,00	--	35753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,93828	52154,00	--	48935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм25 /9 шт/								
703	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	47,52	10723,32	3768,94	509572	179100	152711	12,53	595
		м3		2040,75	1019,84	96976	48463	105	3,90	185
704	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,58634	66000,00	--	104698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
705	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,08736	54600,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
706	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,9664	52235,00	--	154950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
707	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,91228	52154,00	--	151887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм25п /2 шт/								
708	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	14,4	10723,32	3768,94	154416	54273	46276	12,53	180
		м3		2040,75	1019,84	29387	14686	105	3,90	56
709	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,49766	66000,00	--	32846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
710	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02786	54600,00	--	1521	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
711	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,51466	52154,00	--	26842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
712	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,7536	52235,00	--	39364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм25-1 /7 шт/								
713	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	39,05	10723,32	3768,94	418746	147177	125492	12,53	489
		м3		2040,75	1019,84	79691	39825	105	3,90	152
714	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,3653	66000,00	--	90110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
715	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0728	54600,00	--	3975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
716	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,884	52235,00	--	98411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
717	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	2,5321	52154,00	--	132059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм26 /4 шт/								
718	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	17,1	10723,32	3768,94	183369	64449	54953	12,53	214
		м3		2040,75	1019,84	34897	17439	105	3,90	67
719	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,58302	66000,00	--	38479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
721	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,87804	52235,00	--	45864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
722	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,05392	52154,00	--	54966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм26-1 /4 шт/								
723	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	17,1	10723,32	3768,94	183369	64449	54953	12,53	214
		м3		2040,75	1019,84	34897	17439	105	3,90	67
724	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,58302	66000,00	--	38479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
725	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
726	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,0704	52235,00	--	55912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
727	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,05392	52154,00	--	54966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм27 /3 шт/								
728	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	13,2	10723,32	3768,94	141548	49750	42420	12,53	165
		м3		2040,75	1019,84	26938	13462	105	3,90	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,4473	66000,00	--	29522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
730	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
731	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,834	52235,00	--	43564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
732	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,81508	52154,00	--	42510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм28 /18 шт/								
738	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	103,2	10723,32	3768,94	1106647	388955	331646	12,53	1293
		м3		2040,75	1019,84	210605	105248	105	3,90	403
739	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	3,06324	66000,00	--	202174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
740	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,17472	54600,00	--	9540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
741	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	5,868	52235,00	--	306515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	6,31344	52154,00	--	329271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм29-1 /9 шт/								
752	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	33	10723,32	3768,94	353870	124375	106050	12,53	413
		м3		2040,75	1019,84	67345	33655	105	3,90	129
753	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,49364	66000,00	--	98580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
754	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
755	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,5439	52154,00	--	28367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
756	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,7148	52235,00	--	89573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
757	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	2,02482	52154,00	--	105602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30 /13 шт/								
758	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	12,1	10723,32	3768,94	129752	45604	38885	12,53	152
		м3		2040,75	1019,84	24693	12340	105	3,90	47
		Ригель Рм30п /2 шт/								
763	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,4	10723,32	3768,94	47183	16583	14140	12,53	55
		м3		2040,75	1019,84	8979	4487	105	3,90	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
764	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,15172	66000,00	--	10014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
765	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
766	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,15882	52154,00	--	8283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
767	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,2412	52235,00	--	12599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-1 /2 шт/								
773	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,84	10723,32	3768,94	51901	18242	15554	12,53	61
		м3		2040,75	1019,84	9877	4936	105	3,90	19
774	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,19392	66000,00	--	12799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
775	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
776	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,25334	52235,00	--	13233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
777	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,50226	52154,00	--	26195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-2 /4 шт/								
778	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	9,68	10723,32	3768,94	103802	36483	31108	12,53	121
		м3		2040,75	1019,84	19754	9872	105	3,90	38
779	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,38784	66000,00	--	25597	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
780	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,05824	54600,00	--	3180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
781	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,16088	52154,00	--	8391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
782	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,50668	52235,00	--	26466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
783	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,60704	52154,00	--	31660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм31 /4 шт/								
790	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	18	10723,32	3768,94	193020	67841	57845	12,53	226
		м3		2040,75	1019,84	36734	18357	105	3,90	70
		Ригель Рм31-2 /6 шт/								
799	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	36	10723,32	3768,94	386040	135682	115690	12,53	451
		м3		2040,75	1019,84	73467	36714	105	3,90	141
		Ригель Рм32 /9 шт/								
805	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	15,3	10723,32	3768,94	164067	57665	49168	12,53	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2040,75	1019,84	31223	15604	105	3,90	60
806	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,51066	66000,00	--	33704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
807	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,08736	54600,00	--	4770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
808	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,79488	52235,00	--	41521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
809	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,08612	52154,00	--	56646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия в осях 12/2-28								
945	Е0106-22-1 6-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**	434	9185,09	241,10	3986330	104637	625940	8,06	3498
		м3		1282,50	91,08	556605	39529	105	0,44	193
		Лестницы /КЖ 100-103/								
1036	Е0106-22-5 6-22-5	**Устройство лестничных площадок и ступенек из бетона класса В25**	70,6	11153,74	379,21	787454	26772	167572	13,00	918
		м3		2117,25	143,26	149478	10114	105	0,70	49
1037	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,12426	66000,00	--	74201	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1038	С12041-22 4-1-22 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,5376	55134,00	--	29640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. Доп.№ 2 от 10.08.2018 г., Доп. №3 от 29.11.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Диафрагмы жесткости										
416	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до	68,175	8542,34	341,75	582374	23299	125530	9,80	668
		м3		1624,50	129,11	110750	8802	105	0,63	43
417	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9336905	66000,00	--	127624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,080705	53999,00	--	58357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
419	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,8819985	52241,00	--	202799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
420	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,32649	51575,00	--	16839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,398793	52154,00	--	20799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,853818	52154,00	--	44530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
		Ригель Рм30 /13 шт/								
758	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,26	10723,32	3768,94	77851	27362	23331	12,53	91
		м3		2040,75	1019,84	14816	7404	105	3,90	28
		Ригель Рм32-1 /5 шт/								
815	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	9,84	10723,32	3768,94	105517	37086	31622	12,53	123
		м3		2040,75	1019,84	20081	10035	105	3,90	38
816	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,37512	66000,00	--	24758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
817	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,05824	54600,00	--	3180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
818	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,52992	52235,00	--	27680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
819	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,75488	52154,00	--	39370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм34 /3 шт/								
831	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,56	10723,32	3768,94	81068	28493	24295	12,53	95
		м3		2040,75	1019,84	15428	7710	105	3,90	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
832	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2772	66000,00	--	18295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
833	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
834	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,39538	52235,00	--	20653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
835	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,48216	52154,00	--	25147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм34-2 /2 шт/								
841	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,56	10723,32	3768,94	81068	28493	24295	12,53	95
		м3		2040,75	1019,84	15428	7710	105	3,90	30
842	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,32928	66000,00	--	21732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
843	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
844	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12596	52154,00	--	6569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
845	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,39538	52235,00	--	20653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
846	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,48216	52154,00	--	25147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм37 /2 шт/								
870	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	12,2	10723,32	3768,94	130825	45981	39206	12,53	153
		м3		2040,75	1019,84	24897	12442	105	3,90	48
871	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3793	66000,00	--	25034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
872	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
873	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,40684	52154,00	--	21218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
874	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,4374	52235,00	--	22848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм38 /6 шт/								
875	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	22,68	10723,32	3768,94	243205	85480	72885	12,53	284
		м3		2040,75	1019,84	46284	23130	105	3,90	89
876	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,73386	66000,00	--	48435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
877	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18	0,05976	54600,00	--	3263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
878	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,80124	52154,00	--	41788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
879	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,8312	52235,00	--	95653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм39 /2 шт/								
880	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,36	10723,32	3768,94	57477	20202	17225	12,53	67
		м3		2040,75	1019,84	10938	5466	105	3,90	21
881	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17866	66000,00	--	11792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
882	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02784	54600,00	--	1520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
883	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1818	52154,00	--	9482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
884	С12041-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,2754	52235,00	--	14386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм40 /3 шт/								
885	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	3,54	10723,32	3768,94	37961	13342	11376	12,53	44
		м3		2040,75	1019,84	7224	3610	105	3,90	14
886	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11805	66000,00	--	7791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
887	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04176	54600,00	--	2280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
888	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	0,12894	52154,00	--	6725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
889	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1944	52235,00	--	10154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
		Перекрытия в осях 2-28								
928	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,371	66000,00	--	420486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
929	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	11,8628	55134,00	--	654044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
930	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,68372	68200,00	--	251230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
931	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,16302	52235,00	--	8515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия в осях 1-13								
932	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	313,2	9185,09	241,10	2876771	75513	451716	8,06	2524
		м3		1282,50	91,08	401679	28526	105	0,44	139
933	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	8,43196	66000,00	--	556509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
934	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18	0,0954	54600,00	--	5209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
935	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	23,73918	53999,00	--	1281892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
936	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,72044	67700,00	--	387274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
939	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,85952	52154,00	--	44827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
940	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,50176	52235,00	--	78444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки								
974	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений	846,32	1234,82	319,70	1045053	270569	579721	3,07	2598
		м3		461,25	119,25	390365	100924	118	0,58	491
		Кровля /КЖ-142/								
1021	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	1174,44	897,97	8,20	1054613	9630	385775	1,71	2008
		м2		272,95	3,08	320563	3617	119	0,02	18
1022	С11021-71 1-2-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	19	10942,00	--	207898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1023	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1174,44	20,48	0,91	24055	1069	7075	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5496	399	120	--	2
1024	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок,	1174,44	101,55	0,35	119264	411	15869	0,07	77
		м2		11,12	0,14	13060	164	120	--	1
1025	Е0110-14-1	Установка стропил, диагональных ног	9,3566667	5935,82	334,28	55540	3128	39562	22,10	207
		м3		3397,50	126,00	31789	1179	120	0,62	6
1026	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов, балок, конькового бруса	5,0666667	3496,97	309,62	17718	1569	15623	13,80	70
		м3		2452,50	117,00	12426	593	120	0,57	3
1027	Е0110-5-1	Установка стоек, диаг. ног, подкосов, кобылок, мауэрлатов	17,83	7494,56	316,57	133628	5644	77170	22,50	401
		м3		3487,50	119,25	62182	2126	120	0,58	10
1028	С11021-25 1-2-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	11,44	16303,00	--	186506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1029	С11021-75 1-2-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	26,552	10807,00	--	286947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1030	С11021-13 1-2-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,584	15609,00	--	9116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1031	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	32,2533333	573,75	28,11	18505	907	5199	0,78	25
		м3		123,75	10,58	3991	341	120	0,05	2
1032	С12021-259 2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Изделия соединительные	0,80752	134929,00	--	108958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1033	С12041-132 4-1-132	Металлизация изделий	0,80752	40200,00	--	32462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1034	С12021-242 2-1-242 Изм. и доп. вып. 25	Метизы	0,116	134929,00	--	15652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1035	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	35,72	7277,57	316,01	259955	11288	55786	8,25	295
		м3		1368,00	119,39	48865	4265	105	0,58	21
		Локальная смета 4-3-1								
		Трансформаторная подстанция								
		Основание трансформаторной подстанции								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	220,718	29,64	28,03	6542	6186	1855	0,01	2
		м3		1,61	7,06	355	1557	97	0,02	5
2	Е0101-17-9 1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,382	42,15	40,26	100	96	30	0,01	--
		м3		1,86	10,92	4	26	97	0,04	--
3	Е0101-164-3 1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,9	467,10	--	3223	--	3642	2,98	21
		м3		467,10	--	3223	--	113	--	--
4	Е0101-17-9 1-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,9	42,15	40,26	291	278	86	0,01	--
		м3		1,86	10,92	13	75	97	0,04	--
5	С010333-А10-1 С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	19,4922	76,60	--	1493	--	--	--	--
		т		15,32	--	299	--	--	--	--
6	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,282	3,75	3,24	35	30	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5 1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	198,6462	3,35	3,35	666	666	224	--	--
		м3		--	1,16	--	231	97	--	1
8	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	198,6462	21,55	4,52	4280	897	3281	0,11	21
		м3		17,03	--	3383	--	97	--	--
9	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,0718	134,10	--	2960	--	3345	0,97	21
		м3		134,10	--	2960	--	113	--	--
10	Е0108-3-3 8-3-3	Устройство гравийно-песчаной засыпки	1,692	230,27	100,89	390	171	323	0,85	1
		м3		123,75	38,25	209	65	118	0,18	--
11	С143008-104 30-8-104 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные природные	1,692	457,00	--	773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,4	3718,39	66,01	20079	356	1251	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1
13	Е0133-1-1 33-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	1,44	2650,14	1578,01	3816	2272	1561	4,10	6
		1м3		722,25	310,35	1040	447	105	1,25	2
14	С143014-3 30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 т.ч.к=1,36	Фундамент Ф8.8	1,44	19710,48	--	28383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных	1,56	3472,29	2470,76	5417	3854	2418	4,73	7
		1м3		792,00	684,11	1236	1067	105	2,52	4
16	С143015-3 30-15-3	Стойки СОН 30-29-1, прямоугольные сплошные	1,56	18300,00	--	28548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0133-30-11 33-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,371565	9860,06	6935,06	3664	2577	1858	17,10	6
		1т		2925,00	1837,44	1087	683	105	6,38	2
18	Е0133-30-12 33-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,97148	7491,39	4858,89	7278	4720	3998	15,00	15
		1т		2632,50	1287,36	2557	1251	105	4,47	4
19	С12021-260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,185627	95337,00	--	113034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,157418	127889,00	--	20132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Ст.ч.п.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	1,343045	1860,00	--	2498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	107,4436	16,58	0,02	1781	2	402	0,02	2
		м2		4,16	--	447	--	90	--	--
23	Е0109-47-1Изм.	Облицовка стальным профилированным листом	43	55,95	2,99	2406	129	1927	0,30	13
		м2		48,83	0,97	2100	42	90	--	--
24	С11011-3774	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	43	476,00	--	20468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /слива/ из листовой	18	661,07	1,24	11899	22	3292	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2758	8	119	--	--
26	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,62	245,44	3,82	643	10	120	0,21	1
		м2		37,35	1,44	98	4	118	0,01	--
27	Е0106-18-1 6-18-1	Устройство бортика из бетона класса В15	3,9	9028,15	308,99	35210	1205	7674	11,00	43
		м3		1757,25	116,73	6853	455	105	0,57	2
		Отмостка								
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,5	46,34	2,62	1691	96	516	0,07	2
		м2		10,51	0,99	384	36	123	--	--
29	Е0108-3-1 8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,65	1071,00	97,07	3909	354	640	0,78	3
		м3		112,50	36,00	411	131	118	0,18	1
30	Е0106-1-16	Устройство железобетонной отмостки из бетона класса В15	8	4832,35	196,62	38659	1573	2911	1,79	14
		м3		272,25	74,27	2178	594	105	0,36	3
31	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,115	41200,00	--	4738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Основание дизельной								
32	Е0101-12-9 1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,93625	29,64	28,03	176	166	50	0,01	--
		м3		1,61	7,06	10	42	97	0,02	--
33	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-	8,0441875	42,15	40,26	339	324	100	0,01	--
		м3		1,86	10,92	15	88	97	0,04	--
34	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной	0,7358125	467,10	--	344	--	388	2,98	2
		м3		467,10	--	344	--	113	--	--
35	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы	0,7358125	42,15	40,26	31	30	9	0,01	--
		м3		1,86	10,92	1	8	97	0,04	--
36	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	18,438	76,60	--	1412	--	--	--	--
		т		15,32	--	282	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,78	3,75	3,24	33	28	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
38	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы	28,69	1,82	1,82	52	52	11	--	--
		м2		--	0,41	--	12	97	--	--
39	Е0101-27-5 1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,342625	3,35	3,35	18	18	6	--	--
		м3		--	1,16	--	6	97	--	--
40	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,342625	21,55	4,52	115	24	88	0,11	1
		м3		17,03	--	91	--	97	--	--
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	0,593625	134,10	--	80	--	90	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
42	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	1,9	3718,39	66,01	7065	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,12	--
43	Е0106-1-16	Устройство основания из бетона класса В15	8,6	4832,35	196,62	41558	1691	3129	1,79	15
		м3		272,25	74,27	2341	639	105	0,36	3
44	С12041-26	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки:	0,542832	52154,00	--	28311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	9,75	245,44	3,82	2393	37	446	0,21	2
		м2		37,35	1,44	364	14	118	0,01	--
		Локальная смета 4-3-2								
		-Заземление-								
1	Е0101-164-2 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,125	218,93	--	2217	--	2505	1,54	16
		м3		218,93	--	2217	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	10,125	134,10	--	1358	--	1534	0,97	10
		м3		134,10	--	1358	--	113	--	--
3	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	23	330,10	24,10	7592	554	2589	0,70	16
		шт		116,00	2,50	2668	57	95	0,01	--
4	Ц0108-472-2 8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	67,5	61,90	3,30	4178	223	1501	0,14	9
		м		23,00	0,40	1553	27	95	--	--
5	Ц0108-574-2	Присоединение заземляющих проводников к оборудованию	8	86,80	2,40	694	19	393	0,29	2
		шт		51,30	0,40	410	3	95	--	--
7	Прайс-лист ТОО	Трансформаторная подстанция типа КТПБ-10/0,4 кВ 2х1600	1	19050924,56	--	19050925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32093513	718252			10141
			Тенге			1601030	236216			1062
	Стоимость оборудования -		Тенге			19050925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19050925				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12465				
	Материалы -		Тенге			7038				
	Всего заработная плата -		Тенге				4719			
		Накладные расходы -	Тенге			4483				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1017				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5391			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12756503				
	Материалы -		Тенге			2153390				
	Всего заработная плата -		Тенге				1824809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5496076				
	Местные материалы -		Тенге			2804028				
	Транспортные расходы -		Тенге			2905				
		Накладные расходы -	Тенге			2045657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1023
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				306849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			888130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15690289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12157
		Сметная заработная плата -	Тенге				2131657			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			273621				
	Материалы -		Тенге			177				
	Всего заработная плата -		Тенге				7719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			260274				
		Накладные расходы -	Тенге			7784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			298289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8887			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35057467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12233
		Сметная заработная плата -	Тенге			16 006 542	2145935			
		ИТОГО		16 006 542			16 006 542			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		288 118			288 118			
		ИТОГО		16 294 660	19 050 925	0	35 345 585			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		219 978			219 978			
		--единовременное вознаграждение за								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выслугу лет (1%)				162 947	162 947			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				65 179	65 179			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		16 514 638	19 050 925	228 125	35 793 688			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		8 703 108	10 039 715	120 221	18 863 043			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		30 749 190	35 471 593	424 754	66 645 538			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		11 837 266	13 655 211	163 514	25 655 992			
		Итого		51 289 563	59 166 519	708 489	111 164 572			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				2 223 291	2 223 291			
		ИТОГО		51 289 563	59 166 519	2 931 781	113 387 863			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				351 814	13 606 544			
		Всего по Акту:				3 283 594	126 994 407			
		Итого к оплате со скидкой 1%		0	0	3 250 758	125 724 450,3			

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Ключев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальный 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1.Гидроизоляция подземных конструкций										
335	Е0108-4-5 8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	960	472,28	8,23	453389	7901	96016	0,47	449
		м2		61,68	3,08	78413	2957	118	0,02	14
336	Е0108-4-6 8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	960	243,28	4,19	233549	4022	46399	0,23	217
		м2		39,38	1,58	37805	1517	118	0,01	7
337	С11031-4237 1-3-4237 Изм. и доп.вып.18	Гидроизоляция "FLEXIGYM" толщиной 4 мм	1104	100,00	--	110400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
338	С11011-8415 1-1-8415 Изм. и доп. вып. 20	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	1104	48,00	--	52992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
339	С11031-4239 1-3-4239 Изм. и доп.вып.18	Шиповидная мембрана BMT DRENAG" толщиной 8 мм	1104	195,00	--	215280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Колонны										
		Колонна Км1 /10 шт+8 шт/								
348	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	7,7112	9354,94	990,15	72138	7635	16346	10,40	80
		м3		1644,75	374,04	12683	2884	185	1,83	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5007744	66000,00	--	33051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
342	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0262584	54600,00	--	1434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,212688	68200,00	--	14505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,9235296	52235,00	--	48241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-1 /6 шт+8 шт/								
345	Е0106-14-4 6-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25**	5,9976	9354,94	990,15	56107	5939	12713	10,40	62
		м3		1644,75	374,04	9865	2243	105	1,83	11
346	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,3894912	66000,00	--	25706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	0,0204232	54600,00	--	1115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,165424	68200,00	--	11282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки,** не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического **профиля класса А-III, d** 25-28 мм	1,1378192	52154,00	--	59342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-2 /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	0,4284	9354,94	990,15	4008	424	908	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	705	160	105	1,83	1
351	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0263088	66000,00	--	1736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0014588	54600,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,020636	68200,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0812728	52154,00	--	4239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-3 /1 шт/								
355	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	0,4284	9354,94	990,15	4008	424	908	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	705	160	105	1,83	1
356	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0263088	66000,00	--	1736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0014588	54600,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,020636	68200,00	--	1407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0513072	52235,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км2 /21 шт+27 шт/								
360	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	22,512	9354,94	990,15	210598	22290	47719	10,40	234
		м3		1644,75	374,04	37027	8420	105	1,83	41
361	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,4950656	66000,00	--	98674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,567168	68200,00	--	38681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,6917632	52235,00	--	140604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		3-1-1 Прачечная на 320кг. Сухого белья в смену								
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты								
		Фундамент Фм1 /18 шт/								
18	Е0106-1-5 6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В20	24,66	6570,96	112,36	162040	2771	27549	6,34	156
		м3		1021,50	42,44	25190	1047	105	0,21	5
19	С12041-117 4-1-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6228	62100,00	--	38676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2106	66000,00	--	13900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1935	52241,00	--	10109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3923	65900,00	--	91753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	79,2	245,44	3,82	19439	303	3625	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2958	114	118	0,01	1
		Приямок ПРм1 /2 шт/								
24	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	0,2	3718,39	66,01	744	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
25	Е0106-13-3 6-13-3	Устройство приямков из бетона класса В15	0,9	7828,81	360,48	7046	324	1489	8,99	8
		м3		1440,00	136,17	1296	123	105	0,67	1
26	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04314	68200,00	--	2942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,04	245,44	3,82	746	12	139	0,21	1
		м2		37,35	1,44	114	4	118	0,01	--
28	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,02064	70437,87	304,24	1454	6	212	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	200	2	105	0,56	--
29	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02064	40200,00	--	830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-39-1 9-39-1	Монтаж крышки приямка	0,6728	739,88	10,88	498	7	444	4,33	3
		м2		729,00	4,12	490	3	90	0,02	--
31	С12021-237 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость крышки металлической КРм1	0,06068	128055,00	--	7770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /с	2,6912	16,58	0,02	45	--	10	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
		Основание под перегородки								
33	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	1,795	3718,39	66,01	6675	118	416	1,35	2
		м3		195,75	24,93	351	45	105	0,12	--
34	Е0106-1-22 6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15 /фундаменты под перегородки/	5,4	5780,65	353,46	31215	1909	4074	3,60	19
		м3		585,00	133,52	3159	721	105	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08026	52154,00	--	4186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,063	69000,00	--	4347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,9	245,44	3,82	8811	137	1643	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1341	52	118	0,01	--
38	Е0108-4-1 8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,77	144,36	4,19	1555	45	758	0,38	4
		м2		58,05	1,58	625	17	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала								
39	Е0106-13-3 6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В20	66,1	8120,11	360,48	536739	23828	109394	8,99	594
		м3		1440,00	136,17	95184	9001	105	0,67	44
40	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,20106	69000,00	--	13873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-22 4-1-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,27204	55134,00	--	125267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90,5	245,44	3,82	22212	346	4142	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3380	130	118	0,01	1
		Резервуар для воды емк. 500 м3								
		РАЗДЕЛ 5.Бетонные и железобетонные конструкции								
34	Е0106-33-4 6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/АС-21-28/	127,7	7961,61	954,99	1016698	121952	188515	6,51	831
		м3		1075,50	330,44	137341	42197	105	1,34	171
35	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	129,6155	259,00	--	33570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,6998	53577,00	--	91070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	21,231	51575,00	--	1094989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,851	52154,00	--	148691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,5626	52235,00	--	133857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического	1,2474	52154,00	--	65057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Выпуски/АС-24/						
41	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,8088	51575,00	--	144864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3844	52154,00	--	20048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,7306	52235,00	--	142633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН124-2-18 шт/	0,1944	70437,87	304,24	13693	59	1998	58,00	11
		1т		9675,00	114,75	1881	22	105	0,56	--
				Каркас/АС-29,30/						
45	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,68	9354,94	990,15	25071	2654	5681	10,40	28
		м3		1644,75	374,04	4408	1002	105	1,83	5
46	Е0106-18-3 6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	4,8	10467,28	367,51	50243	1764	11076	12,00	58
		м3		2058,75	138,83	9882	666	105	0,68	3
47	С143001-61 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,5202	111,00	--	835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(Водонепроницаемость)	7,5202	259,00	--	1948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,000076	66000,00	--	5	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-96 4-1-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0003398	64700,00	--	22	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0456	52241,00	--	2382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0816	52154,00	--	4256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,1018	52154,00	--	57463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН124-2-9 шт/	0,0972	70437,87	304,24	6847	30	999	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	940	11	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6065581	204913			2819
			Тенге			465992	73505			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6057313				
	Материалы -		Тенге			103С220				
	Всего заработная плата -		Тенге				539004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3075892				
	Местные материалы -		Тенге			1274694				
		Накладные расходы -	Тенге			582778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7038496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3431
		Сметная заработная плата -	Тенге				626421			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8268				
	Всего заработная плата -		Тенге				493			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7770				
		Накладные расходы -	Тенге			444				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7047731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	Тенге				626981			
		ИТОГО		7 047 731,00			7 047 731,00			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		126 859,16			126 859,16			
		ИТОГО		7 174 590,16	0,00	0,00	7 174 590,16			
		Дополнительные затраты на строительство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		--в зимнее время (1,35%)		96 856,97			96 856,97			
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				71 745,90	71 745,90			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				28 698,36	28 698,36			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**7 271 447,13**	**0,00**	**100 444,26**	**7 371 891,39**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**3 832 005,73**	**0,00**	**52 933,48**	**3 884 939,21**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		**13 538 965,44**	**0,00**	**187 020,74**	**13 725 986,17**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**5 211 985,64**	**0,00**	**71 995,85**	**5 283 981,49**			
		Итого		**22 582 956,80**	**0,00**	**311 950,07**	**22 894 906,87**			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				457 898,14	457 898,14			
		ИТОГО		**22 582 956,80**	**0,00**	**769 848,21**	**23 352 805,01**			
		Поправочный коэффициент К=0,9899999		**22 357 124,98**	**0,00**	**762 149,65**	**23 119 274,63**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				2 774 312,96	2 774 312,96			
		Всего по Акту:				3 536 462,60	**25 893 587,58**			

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Тех. надзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Договор к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. СТ		Разбивка основных осей зданий	км	7,7800000	7030,00	54693
		Раздел: Земляные работы					
1.	1. 1-25-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1479,7000000	12,46	18436
2.	2. 1-25-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1479,7000000	31,43	46509
3.	3. 1-12-8		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3699,2500000	29,99	110950
4.	4. 1-25-2		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000	14,16	52375
5.	5. 1-25-10		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000	11,89	43995
6.	6. 1-12-9		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	517,7500000	38,04	19697
7.	7. 1-25-3		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000	15,57	8063

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	517,7500000	36,95	19132
9.	9. 1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	5401,0500000	54,55	294623
10.	10. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	10532,0475000	76,60	806755
11.	11. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	5401,0500000	5,30	28636
12.	12. 1-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	3255,3400000	69,53	226344
13.	13. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	6510,6800000	76,60	498718
14.	14. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	3255,3400000	5,30	17260
15.	15. 1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		м3	443,9100000	1685,04	748007
16.	16. 1-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	443,9100000	69,53	30865
17.	17. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	887,8200000	76,60	68007
18.	18. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	443,9100000	5,30	2354

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19. 1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	3699,2500000		558,93	2067638
22.	20. 1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	5925,0000000		2,21	13114
21.	21. 1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000		12,46	46090
22.	22. 1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000		31,43	116272
23.	23. 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000		14,16	7330
24.	24. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000		11,89	6158
	Раздел: Фундаменты						
28.	28. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	27,7160000	3950,10		109481
37.	37. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,9280000	3950,10		74768
46.	46. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,8630000	3950,10		98211
55.	55. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,6960000	3950,10		50151
64.	64. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8740000	3950,10		3452
75.	75. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8740000	3950,10		3452
84.	84. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,7120000	3950,10		6763
93.	93. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,7120000	3950,10		6763
104.	104. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6790000	3950,10		6632
113.	113. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
122	122. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
133.	133. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
144.	144. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6000000	3950,10		14220
153.	153. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4000000	3950,10		1580
162.	162. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4000000	3950,10		1580

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	171. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0307500	3950,10	4072
180.	180. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0307500	3950,10	4072
189.	189. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,7475000	3950,10	2953
198.	198. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,7475000	3950,10	2953
207.	207. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,4950000	3950,10	5905
216.	216. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	2,2425000	3950,10	8858
225.	225. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,4030000	3950,10	5542
234.	234. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0810000	3950,10	4270
243.	243. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,2190000	3950,10	4815
254.	254. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,8560000	3950,10	3381
265.	265. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	5,9400000	3950,10	23464
270.	270. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	5,9400000	3950,10	23464
276.	276. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	2,2320000	3950,10	8817
281.	281. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	3,9060000	3950,10	15429
287.	287. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,5400000	3950,10	2133
293.	293. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,2700000	3950,10	1067
300.	300. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	15,1300000	3950,10	59765
312.	312. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	0,5000000	3950,10	1975

Прачечная на 320 кг. Сухого белья в смену
Локальная смета 3-1-1

1.	1. 1-12-9		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	574,2990000	38,04	21849
2.	2. 1-24-7		Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	574,2990000	9,14	5247
3.	3. 1-24-15		Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	574,2990000	26,41	15165

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4. 1-17-9		Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1396,8360000	54,55	76196
5.	5. 1-164-3		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	148,3650000	994,92	147612
6.	6. 1-173-2		Водоотлив из котлованов	м3	989,0000000	558,93	552786
7.	7. 1-17-9		Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	148,3650000	54,55	8093
8.	8. С010333-А10-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2565,0336600	76,60	196482
9.	9. 1-20-2		Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1545,2010000	5,30	8193
10.	10. 1-145-3		Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	460,3500000	2,21	1019
	Раздел: Фундаменты						
17.	17. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	5,2020000	3950,10	20548
	Резервуар для воды емк. 500 м3 /2шт/ Локальная смета 6-7						
1.	1. 1-25-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	137,7000000	12,46	1716
2.	2. 1-25-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	137,7000000	31,43	4328
3.	3. 1-12-8		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	344,2500000	29,99	10325
4.	4. 1-25-2		Разработка грунта бульдозерами	м3		14,16	4874

1	2	3	4	5	6	7	8
			мощностью 96		344,2500000		
5.	5. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	344,2500000	11,89	4094
6.	6. 1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	550,8000000	38,04	20955
7.	7. 1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	550,8000000	15,57	8578
8.	8. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	550,8000000	12,32	6785
9.	9. 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	894,3580000	49,54	44308
10.	10. 1-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	894,3580000	41,63	37228
11.	11. 1-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	894,3580000	19,11	17094
12.	12. 1-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	546,3920000	69,53	37991
13.	13. 1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		м3	76,5000000	1685,04	128906
14.	14. 1-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	76,5000000	69,53	5319
15.	15. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	1245,7840000	76,60	95427
16.	16. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	622,8920000	5,30	3303

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17. 1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	1020,0000000		558,93	570113
18.	18. 1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	485,4400000		2,21	1074
19.	19. 1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	344,2500000		12,46	4289
20.	20. 1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	344,2500000		10,48	3607
21.	21. 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	550,8000000		14,16	7798
22.	22. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	550,8000000		11,89	6551
23.	23. 1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	894,3580000		15,57	13929
24.	24. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	894,3580000		12,32	11016
	Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции						
33.	33. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,4000000		4289,76	147568

ИТОГО: 8 172 321

В том числе :

Накладные расходы 2148689

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 7 564 299

Итого с временными, 1,8 % 147 101,78
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 112 312,21
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 33 277,69
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 83 194,23

Итого по смету расчету в базовых ценах 2001г.		8 548 206,90
Пересчет в текущих ценах 2017 года, К-2,92774194	18%	4 504 849,90
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-3,10322581	60%	15 916 209,78
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-3,25806451	22%	6 127 134,10
Итого		26 548 193,77
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		530 963,88
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		27 079 157,65
Поправочный коэффициент К= 0,9899999		26 808 363,36
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3 217 003,60
Итого с НДС		**30 025 366,97**

Инженер:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области" М.П. _____ Клюев А.

Заказчик:
Руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.П. _____ Такенов Б.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК" М.П. _____ Куанышбаев М.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Тех. надзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Договор к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. СТ		Разбивка основных осей зданий	км	7,7800000	7030,00	54693
		Раздел: Земляные работы					
1.	1. 1-25-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1479,7000000	12,46	18436
2.	2. 1-25-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1479,7000000	31,43	46509
3.	3. 1-12-8		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3699,2500000	29,99	110950
4.	4. 1-25-2		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000	14,16	52375
5.	5. 1-25-10		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000	11,89	43995
6.	6. 1-12-9		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	517,7500000	38,04	19697
7.	7. 1-25-3		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000	15,57	8063

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	517,7500000	36,95	19132
9.	9. 1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	5401,0500000	54,55	294623
10.	10. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	10532,0475000	76,60	806755
11.	11. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	5401,0500000	5,30	28636
12.	12. 1-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	3255,3400000	69,53	226344
13.	13. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	6510,6800000	76,60	498718
14.	14. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	3255,3400000	5,30	17260
15.	15. 1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		м3	443,9100000	1685,04	748007
16.	16. 1-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	443,9100000	69,53	30865
17.	17. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	887,8200000	76,60	68007
18.	18. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	443,9100000	5,30	2354

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19. 1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	3699,2500000		558,93	2067638
22.	20. 1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	5925,0000000		2,21	13114
21.	21. 1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000		12,46	46090
22.	22. 1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	3699,2500000		31,43	116272
23.	23. 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000		14,16	7330
24.	24. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	517,7500000		11,89	6158
	Раздел: Фундаменты						
28.	28. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	27,7160000	3950,10		109481
37.	37. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,9280000	3950,10		74768
46.	46. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,8630000	3950,10		98211
55.	55. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,6960000	3950,10		50151
64.	64. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8740000	3950,10		3452
75.	75. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8740000	3950,10		3452
84.	84. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,7120000	3950,10		6763
93.	93. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,7120000	3950,10		6763
104.	104. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6790000	3950,10		6632
113.	113. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
122	122. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
133.	133. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8395000	3950,10		3316
144.	144. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6000000	3950,10		14220
153.	153. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4000000	3950,10		1580
162.	162. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4000000	3950,10		1580

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	171. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0307500	3950,10	4072
180.	180. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0307500	3950,10	4072
189.	189. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,7475000	3950,10	2953
198.	198. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,7475000	3950,10	2953
207.	207. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,4950000	3950,10	5905
216.	216. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	2,2425000	3950,10	8858
225.	225. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,4030000	3950,10	5542
234.	234. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,0810000	3950,10	4270
243.	243. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	1,2190000	3950,10	4815
254.	254. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,8560000	3950,10	3381
265.	265. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	5,9400000	3950,10	23464
270.	270. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	5,9400000	3950,10	23464
276.	276. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	2,2320000	3950,10	8817
281.	281. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	3,9060000	3950,10	15429
287.	287. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,5400000	3950,10	2133
293.	293. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки	м3	0,2700000	3950,10	1067
300.	300. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	15,1300000	3950,10	59765
312.	312. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	0,5000000	3950,10	1975

Прачечная на 320 кг. Сухого белья в смену
Локальная смета 3-1-1

1.	1. 1-12-9		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	574,2990000	38,04	21849
2.	2. 1-24-7		Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	574,2990000	9,14	5247
3.	3. 1-24-15		Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	574,2990000	26,41	15165

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4. 1-17-9		Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1396,8360000	54,55	76196
5.	5. 1-164-3		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	148,3650000	994,92	147612
6.	6. 1-173-2		Водоотлив из котлованов	м3	989,0000000	558,93	552786
7.	7. 1-17-9		Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	148,3650000	54,55	8093
8.	8. С010333-А10-1		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2565,0336600	76,60	196482
9.	9. 1-20-2		Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1545,2010000	5,30	8193
10.	10. 1-145-3		Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	460,3500000	2,21	1019
	Раздел: Фундаменты						
17.	17. 6-1-1		Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	5,2020000	3950,10	20548
	Резервуар для воды емк. 500 м3 /2шт/ Локальная смета 6-7						
1.	1. 1-25-1		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	137,7000000	12,46	1716
2.	2. 1-25-9		Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	137,7000000	31,43	4328
3.	3. 1-12-8		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	344,2500000	29,99	10325
4.	4. 1-25-2		Разработка грунта бульдозерами	м3		14,16	4874

1	2	3	4	5	6	7	8
			мощностью 96		344,2500000		
5.	5. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	344,2500000	11,89	4094
6.	6. 1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	550,8000000	38,04	20955
7.	7. 1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	550,8000000	15,57	8578
8.	8. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	550,8000000	12,32	6785
9.	9. 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	894,3580000	49,54	44308
10.	10. 1-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	894,3580000	41,63	37228
11.	11. 1-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96		м3	894,3580000	19,11	17094
12.	12. 1-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	546,3920000	69,53	37991
13.	13. 1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		м3	76,5000000	1685,04	128906
14.	14. 1-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		м3	76,5000000	69,53	5319
15.	15. С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		т	1245,7840000	76,60	95427
16.	16. 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		м3	622,8920000	5,30	3303

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17. 1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	1020,0000000		558,93	570113
18.	18. 1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	485,4400000		2,21	1074
19.	19. 1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	344,2500000		12,46	4289
20.	20. 1-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	344,2500000		10,48	3607
21.	21. 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	550,8000000		14,16	7798
22.	22. 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	550,8000000		11,89	6551
23.	23. 1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	894,3580000		15,57	13929
24.	24. 1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	894,3580000		12,32	11016
	Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции						
33.	33. 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,4000000		4289,76	147568

ИТОГО: 8 172 321

В том числе :

Накладные расходы 2148689

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 7 564 299

Итого с временными, 1,8 % 147 101,78
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 112 312,21
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 33 277,69
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 83 194,23

Итого по смету расчету в базовых ценах 2001г.		8 548 206,90
Пересчет в текущих ценах 2017 года, К-2,92774194	18%	4 504 849,90
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-3,10322581	60%	15 916 209,78
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-3,25806451	22%	6 127 134,10
Итого		26 548 193,77
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		530 963,88
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		27 079 157,65
Поправочный коэффициент К= 0,9899999		26 808 363,36
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3 217 003,60
Итого с НДС		**30 025 366,97**

Инженер:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области" М.П. _____ Клюев А.

Заказчик:
Руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области" М.П. _____ Такенов Б.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК" М.П. _____ Куанышбаев М.

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Сентябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		Колонна Км1 /10 шт+8 шт/								
340	E0106-14-1 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	15,3	9354,94	990,15	143131	15149	32432	10,40	159
		м3		1644,75	374,04	25165	5723	105	1,83	28
341	C12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,5754112	66000,00	--	169977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
342	C12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1350432	54600,00	--	7373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	C12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,093824	68200,00	--	74599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	C12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,7495808	52235,00	--	248094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-1 /6 шт+8 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	E0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса B25	6,12	9354,94	990,15	57252	6060	12973	10,40	64
		м3		1644,75	374,04	10066	2289	105	1,83	11
346	C12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	2,0030976	66000,00	--	132204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	C12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 16-18 мм	0,1050336	54600,00	--	5735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	C12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,850752	68200,00	--	58021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
349	C12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	5,8516416	52154,00	--	305187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-2 /1 шт/								
350	E0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса B25	0,4284	9354,94	990,15	4008	424	908	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	705	160	105	1,83	1
351	C12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,1353024	66000,00	--	8930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	C12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 16-18 мм	0,0075024	54600,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	C12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,106128	68200,00	--	7238	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
354	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4179744	52154,00	--	21799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км1-3 /1 шт/								
355	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	0,4284	9354,94	990,15	4008	424	908	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	705	160	105	1,83	1
356	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1353024	66000,00	--	8930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0075024	54600,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,106128	68200,00	--	7238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2638656	52235,00	--	13783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км2 /21 шт+27 шт/								
360	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	22,512	9354,94	990,15	210598	22290	47719	10,40	234
		м3		1644,75	374,04	37027	8420	105	1,83	41
361	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,6889088	66000,00	--	507468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,916864	68200,00	--	198930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	13,8433536	52235,00	--	723108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км2-1 /4 шт+8 шт/								
364	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	13,4	9354,94	990,15	125356	13268	28404	10,40	139
		м3		1644,75	374,04	22040	5012	105	1,83	24
365	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,00232	66000,00	--	132153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7596	68200,00	--	51805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,70312	52154,00	--	297441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км2-2 /2 шт+1 шт/								
368	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	6,7	9354,94	990,15	62678	6634	14202	10,40	70
		м3		1644,75	374,04	11020	2506	105	1,83	12
369	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47628	66000,00	--	31434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,332325	68200,00	--	22665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
371	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,90126	52235,00	--	47077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3 /22 шт+28 шт/								
372	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	90,42	9354,94	990,15	845873	89529	191666	10,40	940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	148718	33821	105	1,83	165
373	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	5,94	66000,00	--	392040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
374	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,22924	54600,00	--	12517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,321	68200,00	--	158292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	11,506	52235,00	--	601016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-1 /10 шт+11 шт/								
377	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	41,1	9354,94	990,15	384488	40695	87121	10,40	427
		м3		1644,75	374,04	67599	15373	105	1,83	75
378	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,7	66000,00	--	178200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
379	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1042	54600,00	--	5689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,055	68200,00	--	71951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,2912	52154,00	--	432419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-2 /3 шт+4 шт/								
382	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	12,33	9354,94	990,15	115346	12209	26136	10,40	128
		м3		1644,75	374,04	20280	4612	105	1,83	23
383	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7776	66000,00	--	51322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,03126	54600,00	--	1707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5064	68200,00	--	34536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,48736	52154,00	--	129726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км3-3 /2 шт+1 шт/								
387	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	4,11	9354,94	990,15	38449	4070	8712	10,40	43
		м3		1644,75	374,04	6760	1537	105	1,83	8
388	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2592	66000,00	--	17107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
389	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01042	54600,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1688	68200,00	--	11512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,523	52235,00	--	27319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4 /1 шт+1 шт/								
392	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	2,24	9354,94	990,15	20955	2218	4748	10,40	23
		м3		1644,75	374,04	3684	838	105	1,83	4
393	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14256	66000,00	--	9409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
394	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01042	54600,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0633	68200,00	--	4317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
396	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,25976	52235,00	--	13569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4-1 /1 шт+1 шт/								
397	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	2,24	9354,94	990,15	20955	2218	4748	10,40	23
		м3		1644,75	374,04	3684	838	105	1,83	4
398	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13824	66000,00	--	9124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01042	54600,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
400	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1055	68200,00	--	7195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,25976	52235,00	--	13569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км4-2 /2 шт/								
402	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	2,24	9354,94	990,15	20955	2218	4748	10,40	23
		м3		1644,75	374,04	3684	838	105	1,83	4
403	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13824	66000,00	--	9124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
404	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01042	54600,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
405	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1055	68200,00	--	7195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
406	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3304	52154,00	--	17232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна Км5 /12 шт+12 шт/								
407	Е0106-14-4 6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	10,8	9354,94	990,15	101033	10694	22893	10,40	112
		м3		1644,75	374,04	17763	4040	105	1,83	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,47328	66000,00	--	31236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
409	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0696	54600,00	--	3800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
410	С12041-71 4-1-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3288	68200,00	--	22424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
411	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,6056	52235,00	--	83869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
		Ригель Рм1 /9 шт/								
423	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	23,34	10723,32	3768,94	250282	87967	75006	12,53	292
		м3		2040,75	1019,84	47631	23803	105	3,90	91
424	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,77958	66000,00	--	51452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,1985	52235,00	--	62604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,37904	52154,00	--	71922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм1-3 /2 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,78	10723,32	3768,94	83427	29322	25002	12,53	97
		м3		2040,75	1019,84	15877	7934	105	3,90	30
443	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,309	66000,00	--	20394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
444	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
445	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12676	52154,00	--	6611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
446	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
447	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,45968	52154,00	--	23974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм1-4 /2 шт/								
453	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	7,67	10723,32	3768,94	82248	28908	24648	12,53	96
		м3		2040,75	1019,84	15653	7822	105	3,90	30
454	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,31551	66000,00	--	20824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12676	52154,00	--	6611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
457	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,48076	52154,00	--	25074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2 /6 шт/								
464	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	10,2	10723,32	3768,94	109378	38443	32779	12,53	128
		м3		2040,75	1019,84	20816	10402	105	3,90	40
465	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34044	66000,00	--	22469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
466	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
467	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,52202	52235,00	--	27268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
468	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,62552	52154,00	--	32623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-к /9 шт/								
480	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,05	10723,32	3768,94	172109	60491	51579	12,53	201
		м3		2040,75	1019,84	32754	16368	105	3,90	63
481	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,52848	66000,00	--	34880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
482	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
483	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,81117	52235,00	--	42371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,98334	52154,00	--	51285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-2-к /2 шт/								
490	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,35	10723,32	3768,94	57370	20164	17193	12,53	67
		м3		2040,75	1019,84	10918	5456	105	3,90	21
491	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17616	66000,00	--	11627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
492	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00728	54600,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
493	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,08598	52154,00	--	4484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
494	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,27039	52235,00	--	14124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
495	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,32778	52154,00	--	17095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм2-2к /2 шт/								
496	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,78	10723,32	3768,94	61981	21784	18575	12,53	72
		м3		2040,75	1019,84	11796	5895	105	3,90	23
497	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,20982	66000,00	--	13848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
498	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,29666	52235,00	--	15496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
499	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,36596	52154,00	--	19086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм3 /9 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	11,88	10723,32	3768,94	127393	44775	38178	12,53	149
		м3		2040,75	1019,84	24244	12116	105	3,90	46
515	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,41184	66000,00	--	27181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
516	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02184	54600,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
517	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,60492	52235,00	--	31598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
518	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,74172	52154,00	--	38684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм4 /8 шт/								
523	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл В25	3,96	10723,32	3768,94	42464	14925	12726	12,53	50
		м3		2040,75	1019,84	8081	4039	105	3,90	15
524	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16572	66000,00	--	10938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
525	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
526	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
527	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26642	52154,00	--	13895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм5 /8 шт/								
528	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,02	10723,32	3768,94	43108	15151	12919	12,53	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2040,75	1019,84	8204	4100	105	3,90	16
529	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14838	66000,00	--	9793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
530	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
531	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,21538	52235,00	--	11250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
532	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,26026	52154,00	--	13574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм6 /7+13 шт/								
538	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	2,44	10723,32	3768,94	26165	9196	7841	12,53	31
		м3		2040,75	1019,84	4979	2488	105	3,90	10
539	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08964	66000,00	--	5916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
540	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
541	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,13832	52235,00	--	7225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
542	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1694	52154,00	--	8835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм7 /10 шт/								
548	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	12,9	10723,32	3768,94	138331	48619	41456	12,53	162
		м3		2040,75	1019,84	26326	13156	105	3,90	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
549	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,45306	66000,00	--	29902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
550	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
551	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,33816	52235,00	--	17664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
552	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,5523	52154,00	--	28805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм8 /2 шт/								
572	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,2	10723,32	3768,94	45038	15830	13497	12,53	53
		м3		2040,75	1019,84	8571	4283	105	3,90	16
573	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15627	66000,00	--	10314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
574	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
575	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
576	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,413	52154,00	--	21540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм8-2 /1 шт/								
581	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,2	10723,32	3768,94	45038	15830	13497	12,53	53
		м3		2040,75	1019,84	8571	4283	105	3,90	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
582	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1863	66000,00	--	12296	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
583	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
584	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,12677	52154,00	--	6612	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
585	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,3995	52235,00	--	20868	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
586	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,413	52154,00	--	21540	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11 /9 шт/								
602	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	16,83	10723,32	3768,94	180473	63431	54085	12,53	211
		м3		2040,75	1019,84	34346	17164	105	3,90	66
603	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,57843	66000,00	--	38176	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
604	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
605	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,87813	52235,00	--	45869	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
606	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,05168	52154,00	--	54849	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм11-2 /4 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	11,22	10723,32	3768,94	120316	42287	36057	12,53	141
		м3		2040,75	1019,84	22897	11443	105	3,90	44
613	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,45912	66000,00	--	30302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
614	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02912	54600,00	--	1590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
615	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,18572	52154,00	--	9686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,58542	52235,00	--	30579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
617	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70112	52154,00	--	36566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм17 /4+11 шт/								
653	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	1,21	10723,32	3768,94	12975	4560	3888	12,53	15
		м3		2040,75	1019,84	2469	1234	105	3,90	5
654	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04029	66000,00	--	2659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
655	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
656	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,06728	52235,00	--	3514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
657	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,084	52154,00	--	4381	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30 /13 шт/								
758	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	2,42	10723,32	3768,94	25950	9121	7777	12,53	30
		м3		2040,75	1019,84	4939	2468	105	3,90	9
759	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,64464	66000,00	--	42546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
760	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,11648	54600,00	--	6360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
761	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,01336	52235,00	--	52933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
762	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,21408	52154,00	--	63319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-к /3 шт/								
768	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	8,28	10723,32	3768,94	88789	31207	26609	12,53	104
		м3		2040,75	1019,84	16897	8444	105	3,90	32
769	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29718	66000,00	--	19614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
770	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04368	54600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
771	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,42708	52235,00	--	22309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
772	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,53382	52154,00	--	27841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм30-2-к /2 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	5,52	10723,32	3768,94	59193	20805	17739	12,53	69
		м3		2040,75	1019,84	11265	5630	105	3,90	22
		Ригель Рм31 /4 шт/								
790	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	9	10723,32	3768,94	96510	33920	28923	12,53	113
		м3		2040,75	1019,84	18367	9179	105	3,90	35
791	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,61878	66000,00	--	40839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
792	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
793	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,91756	52235,00	--	47929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
794	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,10928	52154,00	--	57853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм31-2 /6 шт/								
799	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	18	10723,32	3768,94	193020	67841	57845	12,53	226
		м3		2040,75	1019,84	36734	18357	105	3,90	70
800	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,47108	66000,00	--	97091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
801	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,042	54600,00	--	2293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
802	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,58292	52154,00	--	30402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
803	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,83512	52235,00	--	95857	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
804	С12041-28 4-1-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,21856	52154,00	--	115707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм32-к /5 шт/								
810	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	14,45	10723,32	3768,94	154952	54461	46437	12,53	181
		м3		2040,75	1019,84	29489	14737	105	3,90	56
		Ригель Рм34-к /1 шт/								
847	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,12	10723,32	3768,94	44180	15528	13240	12,53	52
		м3		2040,75	1019,84	8408	4202	105	3,90	16
		Ригель Рм34-2-к /1 шт/								
852	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,12	10723,32	3768,94	44180	15528	13240	12,53	52
		м3		2040,75	1019,84	8408	4202	105	3,90	16
		Ригель Рм35-к /3 шт/								
862	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	4,52	10723,32	3768,94	48469	17036	14526	12,53	57
		м3		2040,75	1019,84	9224	4610	105	3,90	18
863	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3248	66000,00	--	21437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
864	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01456	54600,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
865	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,02966	52235,00	--	53784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель Рм43 /4 шт/								
900	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	1,52	10723,32	3768,94	16299	5729	4885	12,53	19
		м3		2040,75	1019,84	3102	1550	105	3,90	6
901	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2046	66000,00	--	13504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
902	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04176	54600,00	--	2280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
903	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,17784	52235,00	--	9289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригель РЛм1 /12+12 шт/								
904	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	15,36	10723,32	3768,94	164710	57891	49361	12,53	192
		м3		2040,75	1019,84	31346	15665	105	3,90	60
905	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,76032	66000,00	--	50181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
906	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,34944	54600,00	--	19079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
907	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,80216	52235,00	--	94136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б1 /8+1 шт/								
908	Е0106-18-2 6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	1,68	11520,85	407,30	19355	684	4479	14,40	24
		м3		2385,00	153,86	4007	258	105	0,75	1
909	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10915	66000,00	--	7204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
910	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0332	54600,00	--	1813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
911	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,378	52154,00	--	19714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б2 /43 шт/								
912	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,6372	66000,00	--	42055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
913	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,17928	54600,00	--	9789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
914	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,2356	52154,00	--	116595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сечение "а-а" /819,4+704,6 м/								
920	Е0106-21-1 6-21-1	Устройство ригелей из бетона кл.В25	45,72	10723,32	3768,94	490270	172316	146927	12,53	573
		м3		2040,75	1019,84	93303	46627	105	3,90	178
921	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,33172	41200,00	--	96067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сечение "б-б" /93,0+178,5 м/								
923	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,37467	41200,00	--	15436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
925	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0756	40200,00	--	3039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
926	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,0756	1860,00	--	141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								
		Перекрытия в осях 1-13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	313,5	9185,09	241,10	2879526	75585	452148	8,06	2527
		м3		1282,50	91,08	402064	28554	105	0,44	139
933	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	8,45896	66000,00	--	558291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
934	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0954	54600,00	--	5209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
935	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	23,77204	53999,00	--	1283666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
936	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,71819	67700,00	--	387121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
939	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,92272	52154,00	--	48124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
940	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,59068	52235,00	--	83089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия в осях 12/2-28								
945	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	538	9185,09	241,10	4941579	129712	775935	8,06	4336
		м3		1282,50	91,08	689985	49001	105	0,44	239
946	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	37,47086	66000,00	--	2473077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
947	С12041-58 4-1-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,24168	54600,00	--	13196	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
948	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	65,8192	53999,00	--	3554171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
949	С12041-72 4-1-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	14,22112	67700,00	--	962770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
954	Е0106-11-7 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,584	93997,62	304,24	54895	178	20352	198,00	116
		1т		33075,00	114,75	19316	67	105	0,56	--
955	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	4,3968	70437,87	304,24	309701	1338	45196	58,00	255
		1т		9675,00	114,75	42539	505	105	0,56	2
956	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,9808	40200,00	--	200228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
957	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	4,9808	1860,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки								
		Стены /КЖ128, 129/								
975	С143004-24 30-4-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки	778,614	4754,00	--	3701531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
977	С143004-24 30-4-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки	39,882	4754,00	--	189599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
980	С12021-260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	40,478	95337,00	--	3859051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
981	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28488	53999,00	--	15383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
982	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,9604	51575,00	--	49533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
983	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,15759	53577,00	--	8443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
986	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,75764	51575,00	--	90650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
987	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,59598	53577,00	--	31931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
988	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,198	52154,00	--	10326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки /КЖ-131/								
990	С143004-24 30-4-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки толщиной 250 мм	245,939	4754,00	--	1169194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
992	С12021-260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	7,3163	95337,00	--	697514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
993	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1107	53999,00	--	5978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смтеаа 3-1-1								
		Стены и перегородки								
99	С143004-24 30-4-24 Изм. и доп. вып. 29прим.	Теплоблоки толщиной 350 мм	82,206	4754,00	--	390807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021-260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,7399	95337,00	--	261214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01728	53999,00	--	933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-2092 1-1-2092 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болт распорный М8х100 мм	72	9,14	--	658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-26 4-1-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04956	52154,00	--	2585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,23016	51575,00	--	11871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00756	53577,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-5 4-1-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,12936	53577,00	--	6931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3788288	51575,00	--	19538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,165	41200,00	--	6798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,154	64100,00	--	9871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12021 260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,7399	95337,00	--	261214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01728	53999,00	--	933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
		Тип 1								
192	Е0111-1-2 11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	336,8	46,34	2,62	15607	882	4764	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3540	333	123	--	2
193	Е0113-49-1 13-49-1	Пропитка щебня битумом	33,68	5652,57	462,96	190379	15592	63905	11,00	370
		м3		1935,00	173,25	65171	5835	90	0,85	29
194	Е0111-2-9 11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В12,5	33,68	4952,70	--	166807	--	23489	3,66	123
		м3		567,00	--	19097	--	123	--	--
195	Е0111-15-3 11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	336,8	164,69	9,95	55467	3351	17954	0,27	91
		м2		39,60	3,74	13337	1260	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0111-15-4 11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий /+ до 25 мм/	336,8	24,77	0,67	8343	226	737	0,01	3
		м2		1,53	0,25	515	84	123	--	--
		Тип 5								
197	Е0111-11-5 11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	219,4	253,69	13,43	55659	2947	19333	0,45	99
		м2		66,60	5,04	14612	1106	123	0,02	5
198	Е0111-11-6 11-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 55 мм./	219,4	269,71	4,69	59174	1029	1662	0,03	7
		м2		4,41	1,75	968	384	123	0,01	2
199	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	219,4	170,45	9,95	37396	2183	15096	0,36	78
		м2		52,20	3,74	11453	821	123	0,02	4
		Тип 6								
202	Е0111-11-5 11-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	43	253,69	13,43	10909	577	3789	0,45	19
		м2		66,60	5,04	2864	217	123	0,02	1
203	Е0111-11-6 11-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 55 мм./	43	269,71	4,69	11598	202	326	0,03	1
		м2		4,41	1,75	190	75	123	0,01	--
204	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43	170,45	9,95	7329	428	2959	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2245	161	123	0,02	1
205	Е0111-11-2к=4 11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	43	88,76	2,68	3817	115	186	0,02	1
		м2		2,52	1,00	108	43	123	--	--
206	Е0111-4-5 11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	43	121,68	9,38	5232	403	2768	0,24	10
		м2		48,83	3,51	2100	151	123	0,02	1
207	Е0111-4-6 11-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	43	-45,49	-4,86	-1956	-209	-1010	-0,08	-4
		м2		-17,28	-1,82	-743	-78	123	-0,01	--
		Кислородная 3-2-1								
		Стены и перегородки								
26	Е0108-6-1 8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М50	47,158	4702,52	335,84	221761	15838	45950	4,54	214
		м3		699,75	126,00	32999	5942	118	0,61	29
27	Е0108-6-1 8-6-1	Кладка парапета при высоте этажа до 4 м на растворе М50	2,475	4702,52	335,84	11639	831	2412	4,54	11
		м3		699,75	126,00	1732	312	118	0,61	2
28	Е0108-6-7 8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М50	7,03	4661,34	337,41	32769	2372	6607	4,38	31
		м3		670,50	126,00	4714	886	118	0,62	4
29	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12795	8679,65	422,15	1111	54	1271	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1057	20	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0279	53999,00	--	1507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-90 4-1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10005	41200,00	--	4122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-18-9 6-18-9	Устройство перемычек	0,39	11089,36	367,51	4325	143	959	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	859	54	105	0,68	--
33	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0189	66000,00	--	1247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0324	51575,00	--	1671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-14-15 6-14-15	Устройство сердечников	0,24	8298,62	299,62	1992	72	481	11,20	3
		м3		1795,50	113,18	431	27	105	0,55	--
36	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	66000,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	51575,00	--	1155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
38	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В20	22,3	8970,93	241,10	200052	5377	32162	8,06	180
		м3		1282,50	91,08	28600	2031	105	0,44	10
39	С12041-95 4-1-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2714	66000,00	--	17912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-22 4-1-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,4872	55134,00	--	26861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7534	53999,00	--	40683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0461	51575,00	--	2378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-27 4-1-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1373	52235,00	--	7172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0,0136	70437,87	304,24	958	4	140	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	132	2	105	0,56	--
45	С12041-132 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0136	40200,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,0008	1860,00	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-14-11 7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	652,76	198,98	1306	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	113	140	0,22	--
48	С143017-2 30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 /СБ4а-1/	0,12	15800,00	--	1896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		.Проходная /6а/ 3-3-1								
		Стены и перегородки								
28	Е0108-22-1 8-22-1	Кладка наружных стен из сплиттерных блоков разм. 390х190х190	13,2658	1420,70	372,83	18847	4946	11482	3,72	49
		м3		594,00	139,50	7880	1851	118	0,68	9
29	С121-030302-0104 СТ121-030302-0104 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	758	65,43	--	49593	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,676042	8679,65	422,15	5868	285	6713	56,40	38
		т		8257,50	157,50	5582	106	118	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-25 4 1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,322536	51575,00	--	16635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0963	65000,00	--	6260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00476	64100,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-96 4-1-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03808	64700,00	--	2464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021 260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,16536	95337,00	--	15765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,16536	1860,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04272	65000,00	--	2777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00672	65900,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-22-11 8-22-11	Заполнение пустот в блоках	5,6	302,02	106,27	1691	595	1561	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1096	227	118	0,19	1
40	С143001-7 30-1-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	5,6	4089,00	--	22898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	0,8	7568,88	316,01	6055	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
42	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02176	69000,00	--	1501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп. вып. 29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01008	43925,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,091136	52241,00	--	4761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-86-3 10-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 70 мм с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой	24,4	2108,52	15,84	51448	386	12758	2,48	61
		м2		429,75	5,99	10486	146	120	0,03	1
		Покрытие								
46	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В20	7,4	8970,93	241,10	66385	1784	10673	8,06	60
		м3		1282,50	91,08	9491	674	105	0,44	3
47	С12041-23 4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6304	53999,00	--	34041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0403	69000,00	--	2781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
48	Е0112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	36	37,08	0,99	1335	36	513	0,07	2
		м2		11,59	0,38	417	14	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С11011-1969 1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	39,6	38,09	--	1508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0112-13-3 12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
52	С11031-594 1-3-594 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5,562	9144,00	--	50859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной паронзоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	36	37,08	0,99	1335	36	513	0,07	2
		м2		11,59	0,38	417	14	119	--	--
54	С11011-1969 1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ	39,6	38,09	--	1508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	128,23	15,94	4616	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
56	Е0112-17-2 12-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 30 мм/	36	54,68	2,10	1969	76	103	0,01	--
		м2		1,65	0,75	59	27	119	--	--
57	Е0112-7-5 12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	54	897,97	8,20	48490	443	17738	1,71	92
		м2		272,95	3,08	14739	166	119	0,02	1
58	С11021-71 1-2-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта /обрешетка/	2,196	10942,00	--	24029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	54	20,48	0,91	1106	49	325	0,03	2
		м2		4,68	0,34	253	18	120	--	--
60	Е0110-54-3 10-54-3	Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, накатов	54	101,55	0,35	5484	19	730	0,07	4
		м2		11,12	0,14	600	8	120	--	--
61	Е0110-5-1 10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,1	22656,35	316,57	2266	32	433	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	349	12	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-49-2 10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,32	20932,79	309,62	6698	99	987	13,80	4
		м3		2452,50	117,00	785	37	120	0,57	--
63	Е0110-14-1 10-14-1	Установка мауэрлатов, диаг.ног, кобылок	0,86	22722,15	334,28	19541	287	3636	22,10	19
		м3		3397,50	126,00	2922	108	120	0,62	1
64	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,28	573,75	28,11	734	36	206	0,78	1
		м3		123,75	10,58	158	14	120	0,05	--
65	С12021-259 2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0672	134929,00	--	9067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-132 4-1-132	Металлизация изделий	0,0672	40200,00	--	2701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12021-242 2-1-242 Изм. и доп. вып. 25	Метизы	0,05	134929,00	--	6746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-15-1 10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
69	С11021-25 1-2-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,024	16303,00	--	391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-9-1 12-9-1	Устройство сливной трубы	7	1381,36	15,48	9670	108	1029	0,75	5
		м		117,68	5,81	824	41	119	0,03	--
71	Е0112-9-2 12-9-2	Устройство подвесных желобов	30,8	531,56	1,22	16372	38	1633	0,28	9
		м		44,10	0,45	1358	14	119	--	--
72	Е0116-21-1 16-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
Локальная смета 3-4-1										
Стены и перегородки										
28	Е0108-22-1 8-22-1	Кладка наружных стен из сплиттерных блоков разм. 390x190x190	13,2658	1420,70	372,83	18847	4946	11482	3,72	49
		м3		594,00	139,50	7880	1851	118	0,68	9
29	С121-030302-0104 СТ121-030302-0104 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	758	65,43	--	49593	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0108-12-1 8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,676042	8679,65	422,15	5868	285	6713	56,40	38
		т		8257,50	157,50	5582	106	118	0,77	1
31	С12041-25 4-1-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,322536	51575,00	--	16635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0963	65000,00	--	6260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-88 4-1-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00476	64100,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-96 4-1-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03808	64700,00	--	2464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-260 2-1-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,16536	95337,00	--	15765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	СТ.Ч.П.2 СТТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0,16536	1860,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-53 4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04272	65000,00	--	2777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 4-1-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00672	65900,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-22-11 8-22-11	Заполнение пустот в блоках	5,6	302,02	106,27	1691	595	1561	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1096	227	118	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-7 30-1-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	5,6	4089,00	--	22898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-19-1 6-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	0,8	7568,88	316,01	6055	253	1249	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	--
42	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02176	69000,00	--	1501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-7 4-1-7 Изм. и доп. вып. 29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01008	43925,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-24 4-1-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,091136	52241,00	--	4761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0110-86-3 10-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях с изоляционной прослойкой толщиной 70 мм с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой	24,4	2108,52	15,84	51448	386	12758	2,48	61
		м2		429,75	5,99	10486	146	120	0,03	1
46	Е0106-22-1 6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В20	7,4	8970,93	241,10	66385	1784	10673	8,06	60
		м3		1282,50	91,08	9491	674	105	0,44	3
47	С12041-23 4 1-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6304	53999,00	--	34041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-94 4-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0403	69000,00	--	2781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
49	Е0112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	36	37,08	0,99	1335	36	513	0,07	2
		м2		11,59	0,38	417	14	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С11011-1969 1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	39,6	38,09	--	1508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0112-13-3 12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	36	189,45	4,72	6820	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
52	С11031-594 1-3-594 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5,562	9144,00	--	50859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-15-3 12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	36	37,08	0,99	1335	36	513	0,07	2
		м2		11,59	0,38	417	14	119	--	--
54	С11011-1969 1-1-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	39,6	38,09	--	1508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0112-17-1 12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	128,23	15,94	4616	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
56	Е0112-17-2 12-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 30 мм/	36	54,68	2,10	1969	76	103	0,01	--
		м2		1,65	0,75	59	27	119	--	--
57	Е0112-7-5 12-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	54	897,97	8,20	48490	443	17738	1,71	92
		м2		272,95	3,08	14739	166	119	0,02	1
58	С11021-71 1-2-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта /обрешетка/	2,196	10942,00	--	24029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-52-1 10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	54	20,48	0,91	1106	49	325	0,03	2
		м2		4,68	0,34	253	18	120	--	--
60	Е0110-54-3 10-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	54	101,55	0,35	5484	19	730	0,07	4
		м2		11,12	0,14	600	8	120	--	--
61	Е0110-5-1 10-5-1	Установка стоек из брусьев	0,12	22656,35	316,57	2719	38	519	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	419	14	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-49-2 10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,384	20932,79	309,62	8038	119	1184	13,80	5
		м3		2452,50	117,00	942	45	120	0,57	--
63	Е0110-14-1 10-14-1	Установка мауэрлатов, диагонг, кобылок	1,032	22722,15	334,28	23449	345	4364	22,10	23
		м3		3397,50	126,00	3506	130	120	0,62	1
64	Е0110-51-1 10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,28	573,75	28,11	734	36	206	0,78	1
		м3		123,75	10,58	158	14	120	0,05	--
65	С12021-259 2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0672	134929,00	--	9067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-132 4-1-132	Металлизация изделий	0,0672	40200,00	--	2701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12021-242 2-1-242 Изм. и доп. вып. 25	Метизы	0,05	134929,00	--	6746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-15-1 10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
69	С11021-25 1-2-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,024	16303,00	--	391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-9-1 12-9-1	Устройство сливной трубы	7	1381,36	15,48	9670	108	1029	0,75	5
		м		117,68	5,81	824	41	119	0,03	--
71	Е0112-9-2 12-9-2	Устройство подвесных желобов	30,8	531,56	1,22	16372	38	1633	0,28	9
		м		44,10	0,45	1358	14	119	--	--
72	Е0116-21-1 16-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
		Локальная смета 6-12								
		Внеплощадочные сети водоотведения 6-12								
		Земляные работы								
		Устройство трубопровода								
1	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2476,0952	23,36	22,08	57840	54670	16425	0,01	22
		м3		1,28	5,56	3169	13763	97	0,02	48
2	Е0101-17-8 1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	278,224	32,22	30,77	8963	8561	2635	0,01	3
		м3		1,42	8,34	395	2322	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	114,96675	262,72	--	30204	--	34130	1,85	212
		м3		262,72	--	30204	--	113	--	--
4	Е0101-17-8 1-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	114,96675	32,22	30,77	3704	3538	1089	0,01	1
		м3		1,42	8,34	163	959	97	0,03	3
5	С010333-А10-1 С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	648,764738	76,60	--	49695	--	--	--	--
		т		15,32	--	9939	--	--	--	--
6	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	278,224	3,75	3,24	1043	903	432	--	1
		м3		0,48	1,12	134	312	97	--	1
7	Е0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	288,544	134,10	--	38694	--	43724	0,97	280
		м3		134,10	--	38694	--	113	--	--
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2187,5512	6,48	6,48	14174	14174	4464	--	--
		м3		--	2,10	--	4602	97	0,01	18
9	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2187,5512	21,55	4,52	47133	9879	36136	0,11	236
		м3		17,03	--	37254	--	97	--	--
10	Е0123-1-1 23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	103,7	1162,00	152,52	120499	15816	28422	1,02	106
		м3		153,68	57,15	15937	5926	130	0,28	29
		Устройство трубопровода								
11	Е0122-11-7 22-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,9017	104354,76	54237,13	94097	48906	75462	296,00	267
		км		49950,00	14426,10	45040	13008	130	56,71	51
12	С121-130703-1405 СТ121-130703-1405 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	106,4006	9,56	--	1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-6121 8-4-6121 Изм. и доп. вып. 27	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	910,717	966,00	--	879753	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	150	300,57	225,64	45085	33846	25059	0,41	62
		шт		69,53	58,98	10430	8847	130	0,23	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-2338 8-4-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	150	792,00	--	118800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-375 8-10-375 Изм. и доп. вып. 27	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	300	233,00	--	69900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-41-1 22-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 мм	60,67	7671,75	1879,87	465445	114052	155686	8,86	538
		м3		1435,50	538,43	87092	32667	130	2,06	125
18	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН15/	7,22	15036,00	--	108560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-37 30-18-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 /КС15.6/	7,08	5878,00	--	41616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-37 30-18-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 /КС15.9/	27,59	5878,00	--	162174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /1ПП15-1/	5,13	15036,00	--	77135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	37	398,00	--	14726	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-41 30-18-41 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	10	1391,00	--	13910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-267 2-1-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,39	110909,00	--	43255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-13 11-4-13 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	18	6793,00	--	122274	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С131104-16 11-4-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	10690,00	--	10690	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	241,5288	245,44	3,82	59281	923	11055	0,21	51
		м2		37,35	1,44	9021	348	118	0,01	2
28	Е0107-26-1 7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0,8608	8261,82	364,32	7112	314	9683	52,70	45
		т		7897,50	137,25	6798	118	140	0,67	1
29	С12021-237 2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,8608	128055,00	--	110230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной отмостки	9,9	3718,39	66,01	36812	653	2294	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1938	247	105	0,12	1
31	Е0123-23-1 23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3572,74	83,18	3573	83	3726	16,84	17
		врезка		2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
32	Е0118-13-1 18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3302,83	123,78	6606	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
33	Ц0108-482-14 8-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	2	686,90	28,90	1374	58	804	2,00	4
		шт		421,00	2,30	842	5	95	0,01	--
34	С131004-9 10-4-9 Изм. и доп. вып. 25	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 50-10, подача 50 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	51223,00	--	102446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0125-12-1 25-12-1	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода до 350 мм	1	34969,20	22144,20	34969	22144	22565	78,00	78
		шт		12825,00	5979,00	12825	5979	120	22,62	23
36	С11011-4868 1-1-4868 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0815	57903,00	--	4719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-4866 1-1-4866 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0284	57736,00	--	1640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-41 4-1-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,000616	69217,00	--	43	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-10 4-1-10 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,00494	50482,00	--	249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11021-18 1-2-18 Изм. и доп. вып. 24	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,7	4618,00	--	3233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
41	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	163,735	408,11	169,61	66822	27771	52824	1,55	254
		м3		238,50	4,07	39051	666	133	0,01	2
42	Е0127-18-3 27-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	151,14	96,07	73,68	14520	11136	7476	0,16	24
		м3		22,39	14,80	3384	2237	133	0,06	8
43	С01031-А26-1 С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	566,775	27,10	--	15360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С010333-А10-1 С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	566,775	76,60	--	43415	--	--	--	--
		т		15,32	--	8683	--	--	--	--
45	Е0127-14-1 27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	251,9	945,31	68,13	238124	17162	11438	0,14	36
		м3		21,38	12,76	5386	3214	133	0,04	11
46	С121-130703-1405 СТ121-130703-1405 МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	12,595	9,56	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0127-48-3 27-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1259,5	259,42	16,01	326745	20160	17790	0,04	48
		м2		6,48	4,14	8162	5214	133	0,01	18
48	Е0127-48-3 27-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /+ до 12 см./	1259,5	252,98	--	318634	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0127-53-3 27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /марки I/	1259,5	470,95	15,35	593161	19335	18426	0,03	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	7481	6373	133	0,02	22
50	Е0127-54-3 27-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 8 см./	1259,5	447,52	--	563651	--	134	--	1
		м2		0,08	--	101	--	133	--	--
51	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /тип Б марки I/	1259,5	480,28	15,35	604913	19335	18426	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7481	6373	133	0,02	22
52	Е0127-54-1 27-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 5 см./	1259,5	114,22	--	143855	--	34	--	--
		м2		0,02	--	25	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52631641	2023742			17919
			Тенге			2881802	596051			2481
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1374				
	Материалы -		Тенге			474				
	Всего заработная плата -		Тенге				847			
		Накладные расходы -	Тенге			804				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				967			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47225109				
	Материалы -		Тенге			4276941				
	Всего заработная плата -		Тенге				3470273			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22039362				
	Местные материалы -		Тенге			15936906				
	Транспортные расходы -		Тенге			93110				
		Накладные расходы -	Тенге			3738284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1869
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				560743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3057804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54021196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22226
		Сметная заработная плата -	Тенге				4031015			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5262401				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5262401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315744				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5578145				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			142757				
	Материалы -		Тенге			33079				
	Всего заработная плата -		Тенге				6733			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102446				
	Сдача и испытание -		Тенге			140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8618				
		Нормативная трудоемкость **в Н.Р.** -	чел.-ч							4
		Сметная заработная **плата в Н.Р.** -	Тенге				1293			
		Ненормируемые и непредвиденные **затраты** -	Тенге			9082				
	ВСЕГО, **Стоимость сантехнических** работ -		Тенге			160457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59761521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22274
		Сметная заработная плата -	Тенге				4040008			
		ИТОГО		**59 761 521**			**59 761 521**			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		1 075 707			1 075 707			
		ИТОГО		**60 837 228**	**0**	**0**	**60 837 228**			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		821 303			821 303			
		--единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				608 372	608 372			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				243 349	243 349			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**61 658 531**	**0**	**851 721**	**62 510 252**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**32 493 648**	**0**	**448 852**	**32 942 499**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 69%		**114 804 206**	**0**	**1 585 850**	**116 390 056**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**44 195 243**	**0**	**610 492**	**44 805 735**			
		Итого		**191 493 097**	**0**	**2 645 193**	**194 138 290**			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				3 882 766	3 882 766			
		ИТОГО		**191 493 097**	**0**	**6 527 959**	**198 021 056**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				783 355	23 762 527			
		Всего по Акту:				**7 311 314**	**221 783 583**			
		Итого к оплате со скидкой 1%		**0**	**0**	**7 238 200**	**219 565 724,98**			

Заказчик:
Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Тукенов Б.Т.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Сентябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-19								
28	Прайс-лист "	**Аппарат для ультразвуковой диагностики стационарный**	1	4411239,26	--	4411239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Комплект оборудования для подготовки к родам								
64	Прайс-лист	**Аппарат для фототерапии для новорожденных /автоном. питание/**	34	462053,16	--	15709808	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист	**Открытая реанимационная система новорожденных**	12	1835333,12	--	22023997	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист	**Аппарат инвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных**	4	4218046,30	--	16872185	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист	**Инкубатор для новорожденных**	10	3086257,54	--	30862575	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			89879805	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			89879805				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			89879805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89879805				
		ИТОГО					**0**			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		0			0			
		ИТОГО		**0**	**89 879 805**	**0**	**89 879 805**			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		0			0			
		--единовременное вознаграждение за								
		выслугу лет (1%)				0	0			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				0	0			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**0**	**89 879 805**	**0**	**89 879 805**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**0**	**47 366 077**	**0**	**47 366 077**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		**0**	**167 350 398**	**0**	**167 350 398**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**0**	**64 423 525**	**0**	**64 423 525**			
		Итого		**0**	**279 140 000**	**0**	**279 140 000**			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				5 582 800	5 582 800			
		ИТОГО		**0**	**279 140 000**	**5 582 800**	**284 722 800**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				0	0			
		Всего по Акту:				**5 582 800**	**284 722 800**			
		Итого к оплате со скидкой 1%		**0**	**0**	**5 526 971**	**281 875 544**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Форма КС №2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Инженер: АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: к №471/12/17 от 11.12.2017 г. От 02.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

АКТ
выполненных работ за Сентябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-19								
28	Прайс-лист "	**Аппарат для ультразвуковой диагностики стационарный**	1	4411239,26	--	4411239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Комплект оборудования для подготовки к родам								
64	Прайс-лист	**Аппарат для фототерапии для новорожденных /автоном. питание/**	34	462053,16	--	15709808	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист	**Открытая реанимационная система новорожденных**	12	1835333,12	--	22023997	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист	**Аппарат инвазивной искусственной вентиляции легких для новорожденных**	4	4218046,30	--	16872185	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист	**Инкубатор для новорожденных**	10	3086257,54	--	30862575	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			89879805	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			89879805				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			89879805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89879805				
		ИТОГО					**0**			
		Временные здания и сооружения (1,8%)		0			0			
		ИТОГО		**0**	**89 879 805**	**0**	**89 879 805**			
		Дополнительные затраты на строительство								
		--в зимнее время (1,35%)		0			0			
		--единовременное вознаграждение за								
		выслугу лет (1%)				0	0			
		--на оплату доп.отпусков (0,4%)				0	0			
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**0**	**89 879 805**	**0**	**89 879 805**			
		Пересчет в ценах 2017 года К=2,92774194 18%		**0**	**47 366 077**	**0**	**47 366 077**			
		Пересчет в ценах 2018 года К=3,10322581 60%		**0**	**167 350 398**	**0**	**167 350 398**			
		Пересчет в ценах 2019 года К=3,25806451 22%		**0**	**64 423 525**	**0**	**64 423 525**			
		Итого		**0**	**279 140 000**	**0**	**279 140 000**			
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%				5 582 800	5 582 800			
		ИТОГО		**0**	**279 140 000**	**5 582 800**	**284 722 800**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%				0	0			
		Всего по Акту:				**5 582 800**	**284 722 800**			
		Итого к оплате со скидкой 1%		**0**	**0**	**5 526 971**	**281 875 544**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Такенов Б.Д.

Инженер:
Эксперт технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Клюев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Тех. надзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"
Договор 471 от 11.12.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство родильного дома на 100 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Главный корпус

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
	Раздел: Фундаменты									
31. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3444000	53999,00	--	18597	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

32. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,4280400	52241,00	--	22361	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
33. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т3,6998400	52154,00	--	192961	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
34. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т1,9040400	62100,00	--	118241	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
35. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная	т9,9358400	52154,00	--	1039734	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
39.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,5292000	66000,00	--	--	34927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,2352000	53999,00	--	--	12701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т2,5267200	52154,00	--	--	131779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	т0,8131200	52235,00	--	--	42473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

	СТ РК 2591-2014								
43. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т3,6147200	52154,00 -- --	-- -- --	710062 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т2,0272000	59900,00 -- --	-- -- --	121429 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,8883000	66000,00 -- --	-- -- --	58628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
49. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,3948000	53999,00 -- --	-- -- --	21319 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
50. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,4906800	52241,00 -- --	-- -- --	25634 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
51. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т3,3708400	52154,00 -- --	-- -- --	175803 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т2,1826800	62100,00	--	135544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
53.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т8,8032900	52154,00	--	980667	--	--	--	--

	А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014		--	--	--	--	--	--
57.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,4536000	66000,00	--	29938	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
58.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,2016000	53999,00	--	10886	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т1,7212800	52154,00	--	89772	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
60.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,6969600	52235,00	--	36406	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т9,6016800	52154,00	--	500766	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
62.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т1,7376000	59900,00	--	104082	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
66.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0378000	66000,00	--	2495	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
67.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
68.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

69. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
71.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0464400	62100,00	--	2884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
72.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
73.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
77.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0378000	66000,00	--	2495	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
78.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
79.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

80. 4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0580800	52235,00	--	3034	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
81. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
82. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,1448000	59900,00	--	8674	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
86. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0756000	66000,00	--	4990	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
87. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
88.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0417600	52241,00	--	--	2182	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,2478200	52154,00	--	--	12925	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т0,1857600	62100,00	--	--	11536	--	--	--

	класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--
91. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,2441800	52154,00	--	64889	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
95. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0756000	66000,00	--	4990	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
96. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
97. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0208800	52241,00	--	1091	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
98. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,2478200	52154,00	--	12925	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
99. 4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0580800	52235,00	--	3034	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
100. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0928800	62100,00	--	5768	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
101. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм	т1,2458000	52154,00	--	64973	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	СТ РК 2591-2014							
102. 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,1448000	59900,00	--	8674	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
106. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0676800	66000,00	--	4467	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
107. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0336000	53999,00	--	1814	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
108. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0417600	52241,00	--	2182	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
109. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,2429600	52154,00	--	12671	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
110. 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1720800	62100,00	--	10686	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
111. 4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,3241200	52154,00	--	69058	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
115. 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
116. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

117. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0208800	52241,00	--	1091	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
118. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0860400	62100,00	--	5343	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
120.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
124.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
125.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
126.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
127.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм	т0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

	СТ РК 2591-2014								
128.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0396000	62100,00	--	2459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0338400	66000,00	--	2233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК	т	0,0168000	53999,00	--	907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2591-2014								
137.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,1214800	52154,00	--	6336	--	--	--

	А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
139.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
140.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0396000	62100,00	--	2459	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
141.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,6620600	52154,00	--	34529	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
142.	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т0,0724000	59900,00	--	4337	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
146.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,1344600	66000,00	--	8874	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
147.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0756000	53999,00	--	4082	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
148.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0939600	52241,00	--	4909	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
149.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т1,0092600	52154,00	--	52637	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
150.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,3564000	62100,00	--	22132	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,1097000	52154,00	--	57875	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
155.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0189000	66000,00	--	1247	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
156.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0084000	53999,00	--	454	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
157.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,0505800	52154,00	--	2638	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
158.	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т0,0290400	52235,00	--	1517	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
159.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,2731500	52154,00	--	14246	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
160.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,0724000	52154,00	--	3776	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
164.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0189000	66000,00	--	1247	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

165. 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0084000	53999,00	--	454	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
166. 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0104400	52241,00	--	545	--	--	--
			--	--	--	--	--	--
167. 4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,0505800	52154,00	--	2638	--	--	--
			--	--	--	--	--	--

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,0464400	62100,00	--	2884	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
169.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,2731500	52154,00	--	14246	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
173.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0527400	66000,00	--	3481	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
174.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0252000	53999,00	--	1361	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
175.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,0313200	52241,00	--	1636	--	--	--

	А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
176.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т0,1312100	52154,00	--	6843	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
177.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1324800	62100,00	--	8227	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
178.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т1,1006300	52154,00	--	57402	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
182.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т0,0527400	66000,00	--	3481	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
183.	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т0,0252000	53999,00	--	1361	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
184.	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т0,0313200	52241,00	--	1636	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
185.	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т0,1312100	52154,00	--	6843	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--

186.	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т0,1324800	62100,00 --	-- --	8227 --	-- --	-- --	-- --
187.	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т0,0373114	52154,00 --	-- --	1946 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: 5481727
Фундаменты

Раздел:
Стены подвала

==========

Раздел:
Гидроизоляция подземных конструкций

==========

Раздел:
Колонны

==========

Раздел:
Диафрагмы жесткости

==========

Раздел:
Ригели

==========

Раздел:
Перекрытия

==========

Раздел:
Стены и перегородки

==========

Раздел:
Кровля /КЖ-142/

♀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

Раздел:
Лестницы /КЖ 100-103/

==========

Раздел:
Шахты лифта

==========

Раздел:
Конструкции металлические

==========

Раздел:
Прочие работы

==========

ИТОГО: 5481728 -- --

Накладные расходы :
==========

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5481728
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	328904
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5810632
Итого с временными, 1,8 %	5915223
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5995079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6018740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6077889
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	17794489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	355890
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18150379
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2178046
Итого с НДС	20328425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Инженер:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.О.Нусипбаев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

М.Е.Куанышбаев