## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201016-58307923
1.1. Номер учетной системы 27
2. Дата выписки 16.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 234
27.4. Дата 21.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калабаева | | | Одна услуга | | | 26741988.13 | | | 26741988.13 | 12% | 3209038.58 | 29951026.71 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 26741988.13 | | 0.00 | 26741988.13 | | 3209038.58 | 29951026.71 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

hMOsYIW+vZuds4pE900F/BQoBMOdMbSsBoLioH2ZrH
5Up6J9QaoYeuxZc8oLv1pXZ+BLs33zwCGVLtMHtvdEH

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**(по ресурсному методу)**
за октябрь 2020 года

| Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 234 | 21.05.2020 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева | 199 135 064,71 | 26 741 987,92 | | | | | | | 3 209 038,79 | 29 951 026,71 |

**Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.**

**Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089**

**Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.**

**Зксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511**

**_____Рагимов Л.Н.**

**ИИН 520229350288**

**аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443**

**_____ Кекенов Р.Х.**

**ИИН 890904351002**

**Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года**

**приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

# Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-110101-1508 | Покрытия цементные. Железнение | | 315,06 | 151,76 | 3,62 | 47814 | 1140 | 4929 | 30342 | 84409 |
| | | | | м2 покрытия | | 132,5 | 1,26 | 41745 | 396 | | 6252 | |
| 2 | 21 | Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки | | 111,77 | 646,58 | 22,2 | 72269 | 2481 | 2296 | 49380 | 131381 |
| | | | | м2 потолков | | 603,85 | 9,77 | 67492 | 1092 | | 9732 | |
| 3 | 22 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | | 8 | 18624,17 | 857,11 | 148993 | 6857 | 87368 | 41504 | 205737 |
| | | | | слуховое окно | | 6846,08 | 359,48 | 54769 | 2876 | | 15240 | |
| 4 | 23 | С121-090101-6801 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся. глухие ГОСТ 24700-99 | | 4,024 | 26965 | | 108507 | | 108507 | | 117188 |
| | | | | м2 | | | | | | | 8681 | |
| 5 | 32 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | | 644,5 | 731,63 | 26,39 | 471535 | 17006 | 324363 | 95656 | 612567 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 201,97 | 4,17 | 130166 | 2689 | | 45375 | |
| 6 | 33 | Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике | | 926,5 | 6963,43 | 19,27 | 6451614 | 17850 | 6258165 | 130407 | 7108583 |
| | | | | м2 | | 189,53 | 5,96 | 175599 | 5522 | | 526562 | |
| 7 | 34 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 2571 | 615,78 | 102,94 | 1583159 | 264666 | 729350 | 472519 | 2220132 |
| | | | | м2 стяжки | | 229,15 | 26,11 | 589142 | 67135 | | 164454 | |
| 8 | 35 | Е11-120101-1702 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 2571 | 264,81 | 22,8 | 680835 | 58611 | 589494 | 34778 | 772862 |
| | | | | м2 стяжки | | 12,73 | 6,06 | 32730 | 15573 | | 57249 | |
| 9 | 36 | Е11-120101-1201 | Кровли. Ограждение перилами | | 330,5 | 101,36 | 23,99 | 33500 | 7929 | 2308 | 18277 | 55919 |
| | | | | м ограждения | | 70,39 | 6,42 | 23263 | 2122 | | 4142 | |
| 10 | 37 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | 0,722 | 581949 | | 420167 | | 420167 | | 453781 |
| | | | | т | | | | | | | 33613 | |
| 11 | 38 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | | 16,606 | 157,51 | 3,44 | 2616 | 57 | 1683 | 636 | 3512 |
| | | | | м2 | | 52,7 | 0,54 | 875 | 9 | | 260 | |
| 12 | 40 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 28,2 | 7727,83 | 147,07 | 217925 | 4147 | 172154 | 31703 | 269598 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 41623 | 2409 | | 19970 | |
| 13 | 41 | Е11-200701-0206 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм | | 2 | 10975,5 | 174,41 | 21951 | 349 | 17268 | 3190 | 27153 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | зонт | | 2167,08 | 48,45 | 4334 | 97 | | 2011 | |
| 14 | 42 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,71 | 22568,86 | 1405,73 | 16024 | 998 | 1565 | 10043 | 28152 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 13461 | 487 | | 2085 | |
| 15 | 43 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,88 | 5142 | | 4525 | | 4525 | | 4887 |
| | | | | | | | | | | | 362 | |
| 16 | 44 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 3,9 | 2390,48 | 164,77 | 9323 | 643 | 733 | 5763 | 16292 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 7947 | 57 | | 1207 | |
| 17 | 45 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,01 | 33182,07 | 2433,6 | 332 | 24 | 259 | 39 | 400 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 49 | 5 | | 30 | |
| 18 | 46 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,024 | 119099,24 | 1344,97 | 2858 | 32 | 1542 | 934 | 4096 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 1284 | 13 | | 303 | |
| 19 | 47 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,136 | 22568,86 | 1405,73 | 3069 | 191 | 300 | 1924 | 5392 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 2578 | 93 | | 399 | |
| 20 | 48 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,168 | 5142 | | 864 | | 864 | | 933 |
| | | | | | | | | | | | 69 | |
| 21 | 49 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,7 | 2390,48 | 164,77 | 6454 | 445 | 508 | 3990 | 11279 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 5502 | 39 | | 836 | |
| 22 | 50 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,7 | 2123,4 | 35,1 | 5733 | 95 | 1729 | 2847 | 9266 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 3909 | 45 | | 686 | |
| 23 | 51 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,272 | 119099,24 | 1344,97 | 32395 | 366 | 17475 | 10587 | 46421 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 14554 | 150 | | 3439 | |
| 24 | 52 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 4 | 13454,14 | 214,38 | 53817 | 858 | 40533 | 9127 | 67979 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 12426 | 250 | | 5035 | |
| 25 | 53 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 67,68 | 7727,83 | 147,07 | 523020 | 9954 | 413170 | 76087 | 647036 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 99896 | 5781 | | 47929 | |
| 26 | 54 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,692 | 22568,86 | 1405,73 | 38187 | 2378 | 3730 | 23933 | 67089 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 32078 | 1161 | | 4970 | |
| 27 | 55 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,1 | 5142 | | 10798 | | 10798 | | 11662 |
| | | | | | | | | | | | 864 | |
| 28 | 56 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 113,84 | 2390,48 | 164,77 | 272133 | 18758 | 21404 | 168211 | 475571 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 231971 | 1655 | | 35227 | |
| 29 | 57 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,56 | 33182,07 | 2433,6 | 18582 | 1363 | 14499 | 2176 | 22418 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 2720 | 302 | | 1661 | |
| 30 | 58 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 2,36 | 2829,61 | 20,17 | 6678 | 48 | 688 | 4295 | 11851 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 5942 | 23 | | 878 | |
| 31 | 59 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 2,36 | 1213 | | 2863 | | 2863 | | 3092 |
| | | | | | | | | | | | 229 | |
| 32 | 60 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,132 | 119099,24 | 1344,97 | 15721 | 178 | 8481 | 5138 | 22528 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 7063 | 73 | | 1669 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 61 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,76 | 22568,86 | 1405,73 | 17152 | 1068 | 1675 | 10750 | 30134 |
| | | | м3 изоляции | | | 18958,8 | 686,46 | 14409 | 522 | | 2232 | |
| 34 | 62 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,944 | 5142 | | 4854 | | 4854 | | 5242 |
| | | | м3 | | | | | | | | 388 | |
| 35 | 63 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 15,2 | 2390,48 | 164,77 | 36335 | 2505 | 2858 | 22460 | 63499 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | | 2037,69 | 14,54 | 30973 | 221 | | 4704 | |
| 36 | 64 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 15,2 | 2123,4 | 35,1 | 32276 | 533 | 9735 | 16026 | 52166 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1447,85 | 16,52 | 22007 | 251 | | 3864 | |
| 37 | 65 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,058 | 119099,24 | 1344,97 | 6908 | 78 | 3726 | 2258 | 9899 |
| | | | м3 | | | 53508 | 551,74 | 3103 | 32 | | 733 | |
| 38 | 66 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | зонт | | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 39 | 67 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 18,7 | 7727,83 | 147,07 | 144510 | 2750 | 114159 | 21023 | 178776 |
| | | | м2 | | | 1476 | 85,42 | 27601 | 1597 | | 13243 | |
| 40 | 68 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,466 | 22568,86 | 1405,73 | 10517 | 655 | 1027 | 6591 | 18477 |
| | | | м3 изоляции | | | 18958,8 | 686,46 | 8835 | 320 | | 1369 | |
| 41 | 69 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,578 | 5142 | | 2972 | | 2972 | | 3210 |
| | | | м3 | | | | | | | | 238 | |
| 42 | 70 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 9,35 | 2390,48 | 164,77 | 22351 | 1541 | 1758 | 13816 | 39060 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | | 2037,69 | 14,54 | 19052 | 136 | | 2893 | |
| 43 | 71 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,005 | 33182,07 | 2433,6 | 166 | 12 | 129 | 19 | 200 |
| | | | м3 кладки | | | 4857,8 | 538,4 | 24 | 3 | | 15 | |
| 44 | 72 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | | 0,59 | 2829,61 | 20,17 | 1669 | 12 | 172 | 1074 | 2963 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | | 2518 | 9,79 | 1486 | 6 | | 219 | |
| 45 | 73 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 0,59 | 1213 | | 716 | | 716 | | 773 |
| | | | м2 | | | | | | | | 57 | |
| 46 | 74 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,033 | 119099,24 | 1344,97 | 3930 | 44 | 2120 | 1284 | 5632 |
| | | | м3 | | | 53508 | 551,74 | 1766 | 18 | | 417 | |
| 47 | 75 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,19 | 22568,86 | 1405,73 | 4288 | 267 | 419 | 2687 | 7534 |
| | | | м3 изоляции | | | 18958,8 | 686,46 | 3602 | 130 | | 558 | |
| 48 | 76 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,236 | 5142 | | 1214 | | 1214 | | 1311 |
| | | | м3 | | | | | | | | 97 | |
| 49 | 77 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 3,8 | 2390,48 | 164,77 | 9084 | 626 | 714 | 5615 | 15875 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | | 2037,69 | 14,54 | 7743 | 55 | | 1176 | |
| 50 | 78 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 3,8 | 2123,4 | 35,1 | 8069 | 133 | 2434 | 4007 | 13041 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | | 1447,85 | 16,52 | 5502 | 63 | | 966 | |
| 51 | 79 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,268 | 119099,24 | 1344,97 | 31919 | 360 | 17218 | 10431 | 45738 |
| | | | м3 | | | 53508 | 551,74 | 14340 | 148 | | 3388 | |
| 52 | 80 | Е11-200701-0206 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами | | 4 | 10975,5 | 174,41 | 43902 | 698 | 34536 | 6381 | 54305 |
| | | | зонт | | | 2167,08 | 48,45 | 8668 | 194 | | 4023 | |
| 53 | 81 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 60,8 | 7727,83 | 147,07 | 469852 | 8942 | 371169 | 68353 | 581261 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 89741 | 5194 | | 43056 | |
| 54 | 82 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,52 | 22568,86 | 1405,73 | 34305 | 2137 | 3351 | 21500 | 60269 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 28817 | 1043 | | 4464 | |
| 55 | 83 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,884 | 5142 | | 9688 | | 9688 | | 10463 |
| | | | | | | | | | | | 775 | |
| 56 | 84 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 30,4 | 2390,48 | 164,77 | 72671 | 5009 | 5716 | 44919 | 126997 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 61946 | 442 | | 9407 | |
| 57 | 85 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,2 | 33182,07 | 2433,6 | 6636 | 487 | 5178 | 777 | 8007 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 972 | 108 | | 593 | |
| 58 | 86 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,048 | 119099,24 | 1344,97 | 5717 | 65 | 3084 | 1868 | 8192 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 2568 | 26 | | 607 | |
| 59 | 87 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,272 | 22568,86 | 1405,73 | 6139 | 382 | 600 | 3847 | 10785 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 5157 | 187 | | 799 | |
| 60 | 88 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,336 | 5142 | | 1728 | | 1728 | | 1866 |
| | | | | | | | | | | | 138 | |
| 61 | 89 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 5,4 | 2390,48 | 164,77 | 12909 | 890 | 1015 | 7979 | 22559 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 11004 | 78 | | 1671 | |
| 62 | 90 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,4 | 2123,4 | 35,1 | 11466 | 190 | 3458 | 5693 | 18533 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 7818 | 89 | | 1373 | |
| 63 | 91 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,252 | 119099,24 | 1344,97 | 30013 | 339 | 16190 | 9809 | 43007 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 13484 | 139 | | 3186 | |
| 64 | 92 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 3 | 13454,14 | 214,38 | 40362 | 643 | 30400 | 6845 | 50984 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 9320 | 188 | | 3777 | |
| 65 | 93 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 78,9 | 7727,83 | 147,07 | 609726 | 11604 | 481666 | 88701 | 754301 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 116456 | 6740 | | 55874 | |
| 66 | 94 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,977 | 22568,86 | 1405,73 | 44619 | 2779 | 4358 | 27964 | 78389 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 37482 | 1357 | | 5807 | |
| 67 | 95 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,451 | 5142 | | 12603 | | 12603 | | 13611 |
| | | | | | | | | | | | 1008 | |
| 68 | 96 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 39,54 | 2390,48 | 164,77 | 94520 | 6515 | 7434 | 58425 | 165180 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 80570 | 575 | | 12236 | |
| 69 | 97 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,609 | 33182,07 | 2433,6 | 20208 | 1482 | 15767 | 2366 | 24380 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 2958 | 328 | | 1806 | |
| 70 | 98 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 1,77 | 2829,61 | 20,17 | 5008 | 36 | 516 | 3221 | 8888 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 4457 | 17 | | 658 | |
| 71 | 99 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 1,77 | 1213 | | 2147 | | 2147 | | 2319 |
| | | | | | | | | | | | 172 | |
| 72 | 100 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,099 | 119099,24 | 1344,97 | 11791 | 133 | 6360 | 3853 | 16896 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5297 | 55 | | 1252 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 101 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,57 | 22568,86 | 1405,73 | 12864 | 801 | 1256 | 8062 | 22601 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 10807 | 391 | | 1674 | |
| 74 | 102 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,708 | 5142 | | 3641 | | 3641 | | 3932 |
| | | | | м3 | | | | | | | 291 | |
| 75 | 103 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 11,4 | 2390,48 | 164,77 | 27252 | 1878 | 2143 | 16845 | 47624 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 23230 | 166 | | 3528 | |
| 76 | 104 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 11,4 | 2123,4 | 35,1 | 24207 | 400 | 7301 | 12020 | 39124 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 16505 | 188 | | 2898 | |
| 77 | 105 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,101 | 119099,24 | 1344,97 | 12029 | 136 | 6489 | 3931 | 17237 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 5404 | 56 | | 1277 | |
| 78 | 106 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 79 | 107 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 28,12 | 7727,83 | 147,07 | 217307 | 4136 | 171666 | 31613 | 268833 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 41505 | 2402 | | 19914 | |
| 80 | 108 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,705 | 22568,86 | 1405,73 | 15911 | 991 | 1554 | 9972 | 27954 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 13366 | 484 | | 2071 | |
| 81 | 109 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,874 | 5142 | | 4494 | | 4494 | | 4854 |
| | | | | м3 | | | | | | | 360 | |
| 82 | 110 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 14,09 | 2390,48 | 164,77 | 33682 | 2322 | 2649 | 20819 | 58862 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 28711 | 205 | | 4360 | |
| 83 | 111 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,203 | 33182,07 | 2433,6 | 6736 | 494 | 5256 | 789 | 8127 |
| | | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 986 | 109 | | 602 | |
| 84 | 112 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | | 0,74 | 2829,61 | 20,17 | 2094 | 15 | 216 | 1347 | 3716 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 1863 | 7 | | 275 | |
| 85 | 113 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 0,74 | 1213 | | 898 | | 898 | | 969 |
| | | | | м2 | | | | | | | 72 | |
| 86 | 114 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,047 | 119099,24 | 1344,97 | 5598 | 63 | 3020 | 1829 | 8021 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 2515 | 26 | | 594 | |
| 87 | 115 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,215 | 22568,86 | 1405,73 | 4852 | 302 | 474 | 3041 | 8525 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 4076 | 148 | | 631 | |
| 88 | 116 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,267 | 5142 | | 1373 | | 1373 | | 1483 |
| | | | | м3 | | | | | | | 110 | |
| 89 | 117 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 4,3 | 2390,48 | 164,77 | 10279 | 709 | 808 | 6354 | 17963 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 8762 | 63 | | 1331 | |
| 90 | 118 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 4,3 | 2123,4 | 35,1 | 9131 | 151 | 2754 | 4534 | 14757 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 6226 | 71 | | 1093 | |
| 91 | 119 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,103 | 119099,24 | 1344,97 | 12267 | 139 | 6617 | 4009 | 17578 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 5511 | 57 | | 1302 | |
| 92 | 120 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 93 | 121 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 28,24 | 7727,83 | 147,07 | 218234 | 4153 | 172398 | 31748 | 269981 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 41682 | 2412 | | 19999 | |
| 94 | 122 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,706 | 22568,86 | 1405,73 | 15934 | 992 | 1556 | 9986 | 27993 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 13385 | 485 | | 2074 | |
| 95 | 123 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,875 | 5142 | | 4499 | | 4499 | | 4859 |
| | | | | | | | | | | | 360 | |
| 96 | 124 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 14,12 | 2390,48 | 164,77 | 33754 | 2327 | 2655 | 20864 | 58987 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 28772 | 205 | | 4369 | |
| 97 | 125 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,094 | 33182,07 | 2433,6 | 3119 | 229 | 2434 | 365 | 3763 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 457 | 51 | | 279 | |
| 98 | 126 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 0,33 | 2829,61 | 20,17 | 934 | 7 | 96 | 601 | 1657 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 831 | 3 | | 123 | |
| 99 | 127 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 0,33 | 1213 | | 400 | | 400 | | 432 |
| | | | | | | | | | | | 32 | |
| 100 | 128 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,024 | 119099,24 | 1344,97 | 2858 | 32 | 1542 | 934 | 4096 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 1284 | 13 | | 303 | |
| 101 | 129 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,215 | 22568,86 | 1405,73 | 4852 | 302 | 474 | 3041 | 8525 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 4076 | 148 | | 631 | |
| 102 | 130 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,267 | 5142 | | 1373 | | 1373 | | 1483 |
| | | | | | | | | | | | 110 | |
| 103 | 131 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 4,3 | 2390,48 | 164,77 | 10279 | 709 | 808 | 6354 | 17963 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 8762 | 63 | | 1331 | |
| 104 | 132 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,3 | 2123,4 | 35,1 | 9131 | 151 | 2754 | 4534 | 14757 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 6226 | 71 | | 1093 | |
| 105 | 133 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,072 | 119099,24 | 1344,97 | 8575 | 97 | 4626 | 2802 | 12288 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 3853 | 40 | | 910 | |
| 106 | 134 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 107 | 135 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 31,78 | 7727,83 | 147,07 | 245590 | 4674 | 194009 | 35728 | 303824 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 46907 | 2715 | | 22505 | |
| 108 | 136 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,795 | 22568,86 | 1405,73 | 17942 | 1118 | 1752 | 11245 | 31522 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 15072 | 546 | | 2335 | |
| 109 | 137 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,985 | 5142 | | 5065 | | 5065 | | 5470 |
| | | | | | | | | | | | 405 | |
| 110 | 138 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 13,5 | 2390,48 | 164,77 | 32272 | 2224 | 2538 | 19948 | 56397 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 27509 | 196 | | 4178 | |
| 111 | 139 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,44 | 33182,07 | 2433,6 | 14600 | 1071 | 11392 | 1710 | 17614 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 2137 | 237 | | 1305 | |
| 112 | 140 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 1,84 | 2829,61 | 20,17 | 5206 | 37 | 536 | 3349 | 9240 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 4633 | 18 | | 684 | |
| | | | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью | | | | | | | 2232 | | 2410 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | | | | | | | 179 | |
| 114 | 124 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,172 | 119099,24 | 1344,97 | 20485 | 231 | 11050 | 6695 | 29354 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 9203 | 95 | | 2174 | |
| 115 | 143 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,78 | 22568,86 | 1405,73 | 17604 | 1096 | 1719 | 11033 | 30927 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 14788 | 535 | | 2291 | |
| 116 | 144 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,968 | 5142 | | 4977 | | 4977 | | 5376 |
| | | | | м3 | | | | | | | 398 | |
| 117 | 145 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 15,6 | 2390,48 | 164,77 | 37292 | 2570 | 2933 | 23051 | 65170 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 31788 | 227 | | 4827 | |
| 118 | 146 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 15,6 | 2123,4 | 35,1 | 33125 | 548 | 9991 | 16448 | 53539 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 22586 | 258 | | 3966 | |
| 119 | 147 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,047 | 119099,24 | 1344,97 | 5598 | 63 | 3020 | 1829 | 8021 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 2515 | 26 | | 594 | |
| 120 | 148 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 121 | 149 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 31,78 | 7727,83 | 147,07 | 245590 | 4674 | 194009 | 35728 | 303824 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 46907 | 2715 | | 22505 | |
| 122 | 150 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,795 | 22568,86 | 1405,73 | 17942 | 1118 | 1752 | 11245 | 31522 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 15072 | 546 | | 2335 | |
| 123 | 151 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,985 | 5142 | | 5065 | | 5065 | | 5470 |
| | | | | м3 | | | | | | | 405 | |
| 124 | 152 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 13,5 | 2390,48 | 164,77 | 32272 | 2224 | 2538 | 19948 | 56397 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 27509 | 196 | | 4178 | |
| 125 | 153 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,44 | 33182,07 | 2433,6 | 14600 | 1071 | 11392 | 1710 | 17614 |
| | | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 2137 | 237 | | 1305 | |
| 126 | 154 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | | 2,6 | 2829,61 | 20,17 | 7357 | 52 | 758 | 4732 | 13056 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 6547 | 25 | | 967 | |
| 127 | 155 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 2,6 | 1213 | | 3154 | | 3154 | | 3406 |
| | | | | м2 | | | | | | | 252 | |
| 128 | 156 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,184 | 119099,24 | 1344,97 | 21914 | 247 | 11821 | 7162 | 31402 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 9845 | 102 | | 2326 | |
| 129 | 157 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,89 | 22568,86 | 1405,73 | 20086 | 1251 | 1962 | 12589 | 35289 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 16873 | 611 | | 2614 | |
| 130 | 158 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 1,104 | 5142 | | 5677 | | 5677 | | 6131 |
| | | | | м3 | | | | | | | 454 | |
| 131 | 159 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 17,8 | 2390,48 | 164,77 | 42551 | 2933 | 3347 | 26301 | 74360 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 36271 | 259 | | 5508 | |
| 132 | 160 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 17,8 | 2123,4 | 35,1 | 37797 | 625 | 11400 | 18767 | 61089 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 25772 | 294 | | 4525 | |
| 133 | 161 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,102 | 119099,24 | 1344,97 | 12148 | 137 | 6553 | 3970 | 17408 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 5458 | 56 | | 1289 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 162 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 135 | 163 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 31,78 | 7727,83 | 147,07 | 245590 | 4674 | 194009 | 35728 | 303824 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 46907 | 2715 | | 22505 | |
| 136 | 164 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,795 | 22568,86 | 1405,73 | 17942 | 1118 | 1752 | 11245 | 31522 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 15072 | 546 | | 2335 | |
| 137 | 165 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,985 | 5142 | | 5065 | | 5065 | | 5470 |
| | | | | м3 | | | | | | | 405 | |
| 138 | 166 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 13,5 | 2390,48 | 164,77 | 32272 | 2224 | 2538 | 19948 | 56397 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 27509 | 196 | | 4178 | |
| 139 | 167 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,08 | 33182,07 | 2433,6 | 2655 | 195 | 2071 | 311 | 3203 |
| | | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 389 | 43 | | 237 | |
| 140 | 168 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | | 0,3 | 2829,61 | 20,17 | 849 | 6 | 87 | 546 | 1506 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 755 | 3 | | 112 | |
| 141 | 169 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 0,3 | 1213 | | 364 | | 364 | | 393 |
| | | | | м2 | | | | | | | 29 | |
| 142 | 170 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,022 | 119099,24 | 1344,97 | 2620 | 30 | 1413 | 856 | 3755 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 1177 | 12 | | 278 | |
| 143 | 171 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,102 | 22568,86 | 1405,73 | 2302 | 143 | 225 | 1443 | 4044 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 1934 | 70 | | 300 | |
| 144 | 172 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,126 | 5142 | | 648 | | 648 | | 700 |
| | | | | м3 | | | | | | | 52 | |
| 145 | 173 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 2,03 | 2390,48 | 164,77 | 4853 | 334 | 382 | 3000 | 8480 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 4137 | 30 | | 628 | |
| 146 | 174 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 2,03 | 2123,4 | 35,1 | 4311 | 71 | 1300 | 2140 | 6967 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 2939 | 34 | | 516 | |
| 147 | 175 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,102 | 119099,24 | 1344,97 | 12148 | 137 | 6553 | 3970 | 17408 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 5458 | 56 | | 1289 | |
| 148 | 176 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 149 | 177 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 31,78 | 7727,83 | 147,07 | 245590 | 4674 | 194009 | 35728 | 303824 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 46907 | 2715 | | 22505 | |
| 150 | 178 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,795 | 22568,86 | 1405,73 | 17942 | 1118 | 1752 | 11245 | 31522 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 15072 | 546 | | 2335 | |
| 151 | 179 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,985 | 5142 | | 5065 | | 5065 | | 5470 |
| | | | | м3 | | | | | | | 405 | |
| 152 | 180 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 13,5 | 2390,48 | 164,77 | 32272 | 2224 | 2538 | 19948 | 56397 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 27509 | 196 | | 4178 | |
| 153 | 181 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,32 | 33182,07 | 2433,6 | 10618 | 779 | 8285 | 1243 | 12810 |
| | | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 1554 | 172 | | 949 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 182 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 1,04 | 2829,61 | 20,17 | 2943 | 21 | 303 | 1893 | 5222 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 2619 | 10 | | 387 | |
| 155 | 183 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 1,04 | 1213 | | 1262 | | 1262 | | 1362 |
| | | | | | | | | | | | 101 | |
| 156 | 184 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,106 | 119099,24 | 1344,97 | 12625 | 143 | 6810 | 4126 | 18090 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5672 | 58 | | 1340 | |
| 157 | 185 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,524 | 22568,86 | 1405,73 | 11826 | 737 | 1155 | 7412 | 20777 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 9934 | 360 | | 1539 | |
| 158 | 186 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,65 | 5142 | | 3342 | | 3342 | | 3610 |
| | | | | | | | | | | | 267 | |
| 159 | 187 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 10,48 | 2390,48 | 164,77 | 25052 | 1727 | 1970 | 15485 | 43781 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 21355 | 152 | | 3243 | |
| 160 | 188 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,48 | 2123,4 | 35,1 | 22253 | 368 | 6712 | 11050 | 35967 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 15173 | 173 | | 2664 | |
| 161 | 189 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,107 | 119099,24 | 1344,97 | 12744 | 144 | 6874 | 4165 | 18261 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5725 | 59 | | 1353 | |
| 162 | 190 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 163 | 191 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 28,12 | 7727,83 | 147,07 | 217307 | 4136 | 171666 | 31613 | 268833 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 41505 | 2402 | | 19914 | |
| 164 | 192 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,705 | 22568,86 | 1405,73 | 15911 | 991 | 1554 | 9972 | 27954 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 13366 | 484 | | 2071 | |
| 165 | 193 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,874 | 5142 | | 4494 | | 4494 | | 4854 |
| | | | | | | | | | | | 360 | |
| 166 | 194 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 14,09 | 2390,48 | 164,77 | 33682 | 2322 | 2649 | 20819 | 58862 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 28711 | 205 | | 4360 | |
| 167 | 195 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,343 | 33182,07 | 2433,6 | 11381 | 835 | 8881 | 1333 | 13731 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 1666 | 185 | | 1017 | |
| 168 | 196 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 1,61 | 2829,61 | 20,17 | 4556 | 32 | 469 | 2930 | 8085 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 4054 | 16 | | 599 | |
| 169 | 197 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 1,61 | 1213 | | 1953 | | 1953 | | 2109 |
| | | | | | | | | | | | 156 | |
| 170 | 198 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,09 | 119099,24 | 1344,97 | 10719 | 121 | 5782 | 3503 | 15360 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 4816 | 50 | | 1138 | |
| 171 | 199 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,42 | 22568,86 | 1405,73 | 9479 | 590 | 926 | 5941 | 16653 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 7963 | 288 | | 1234 | |
| 172 | 200 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,521 | 5142 | | 2679 | | 2679 | | 2893 |
| | | | | | | | | | | | 214 | |
| 173 | 201 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 8,4 | 2390,48 | 164,77 | 20080 | 1384 | 1579 | 12412 | 35091 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 17117 | 122 | | 2599 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 202 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 8,4 | 2123,4 | 35,1 | 17837 | 295 | 5380 | 8857 | 28829 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 12162 | 139 | | 2135 | |
| 175 | 203 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,09 | 119099,24 | 1344,97 | 10719 | 121 | 5782 | 3503 | 15360 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 4816 | 50 | | 1138 | |
| 176 | 204 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 177 | 205 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 21,6 | 7727,83 | 147,07 | 166921 | 3177 | 131863 | 24283 | 206501 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 31882 | 1845 | | 15296 | |
| 178 | 206 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 0,616 | 22568,86 | 1405,73 | 13902 | 866 | 1358 | 8713 | 24425 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 11679 | 423 | | 1809 | |
| 179 | 207 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 0,764 | 5142 | | 3928 | | 3928 | | 4243 |
| | | | | м3 | | | | | | | 314 | |
| 180 | 208 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 13,5 | 2390,48 | 164,77 | 32272 | 2224 | 2538 | 19948 | 56397 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 27509 | 196 | | 4178 | |
| 181 | 209 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | | 0,9 | 33182,07 | 2433,6 | 29864 | 2190 | 23302 | 3497 | 36029 |
| | | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 4372 | 485 | | 2669 | |
| 182 | 210 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | | 3,9 | 2829,61 | 20,17 | 11035 | 79 | 1137 | 7098 | 19584 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 9820 | 38 | | 1451 | |
| 183 | 211 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | | 3,9 | 1213 | | 4731 | | 4731 | | 5109 |
| | | | | м2 | | | | | | | 378 | |
| 184 | 212 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,254 | 119099,24 | 1344,97 | 30251 | 342 | 16319 | 9886 | 43349 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 13591 | 140 | | 3211 | |
| 185 | 213 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 1,22 | 22568,86 | 1405,73 | 27534 | 1715 | 2689 | 17256 | 48374 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 23130 | 837 | | 3583 | |
| 186 | 214 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 1,512 | 5142 | | 7775 | | 7775 | | 8397 |
| | | | | м3 | | | | | | | 622 | |
| 187 | 215 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 24,4 | 2390,48 | 164,77 | 58328 | 4020 | 4588 | 36054 | 101932 |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 49720 | 355 | | 7551 | |
| 188 | 216 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | | 24,4 | 2123,4 | 35,1 | 51811 | 856 | 15627 | 25726 | 83740 |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 35328 | 403 | | 6203 | |
| 189 | 217 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | | 0,184 | 119099,24 | 1344,97 | 21914 | 247 | 11821 | 7162 | 31402 |
| | | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 9845 | 102 | | 2326 | |
| 190 | 218 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | | 2 | 13454,14 | 214,38 | 26908 | 429 | 20266 | 4564 | 33990 |
| | | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 6213 | 125 | | 2518 | |
| 191 | 219 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | | 47,2 | 7727,83 | 147,07 | 364754 | 6942 | 288145 | 53063 | 451242 |
| | | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 69667 | 4032 | | 33425 | |
| 192 | 220 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | 1,222 | 22568,86 | 1405,73 | 27579 | 1718 | 2694 | 17285 | 48453 |
| | | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 23168 | 839 | | 3589 | |
| 193 | 221 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | | 1,514 | 5142 | | 7785 | | 7785 | | 8408 |
| | | | | м3 | | | | | | | 623 | |
| 194 | 222 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | 26,96 | 2390,48 | 164,77 | 64447 | 4442 | 5069 | 39836 | 112626 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | | 2037,69 | 14,54 | 54936 | 392 | | 8343 | |
| 195 | 223 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | 0,9 | 33182,07 | 2433,6 | 29864 | 2190 | 23302 | 3497 | 36029 |
| | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 4372 | 485 | | 2669 | |
| 196 | 224 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | 2,02 | 2829,61 | 20,17 | 5716 | 41 | 589 | 3676 | 10144 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 5086 | 20 | | 751 | |
| 197 | 225 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | 2,02 | 1213 | | 2450 | | 2450 | | 2646 |
| | | | м2 | | | | | | | 196 | |
| 198 | 226 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | 0,162 | 119099,24 | 1344,97 | 19294 | 218 | 10408 | 6306 | 27648 |
| | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 8668 | 89 | | 2048 | |
| 199 | 227 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 0,688 | 22568,86 | 1405,73 | 15527 | 967 | 1517 | 9731 | 27280 |
| | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 13044 | 472 | | 2021 | |
| 200 | 228 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | 0,854 | 5142 | | 4391 | | 4391 | | 4743 |
| | | | м3 | | | | | | | 351 | |
| 201 | 229 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | 13,76 | 2390,48 | 164,77 | 32893 | 2267 | 2587 | 20332 | 57483 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 28039 | 200 | | 4258 | |
| 202 | 230 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | 13,76 | 2123,4 | 35,1 | 29218 | 483 | 8813 | 14508 | 47224 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1447,85 | 16,52 | 19922 | 227 | | 3498 | |
| 203 | 231 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | 0,077 | 119099,24 | 1344,97 | 9171 | 104 | 4947 | 2997 | 13141 |
| | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 4120 | 42 | | 973 | |
| 204 | 232 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | зонт | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 205 | 233 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | 21,5 | 7727,83 | 147,07 | 166148 | 3162 | 131252 | 24171 | 205545 |
| | | | м2 | | 1476 | 85,42 | 31734 | 1837 | | 15226 | |
| 206 | 234 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 0,538 | 22568,86 | 1405,73 | 12142 | 756 | 1186 | 7610 | 21332 |
| | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 10200 | 369 | | 1580 | |
| 207 | 235 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | 0,667 | 5142 | | 3430 | | 3430 | | 3704 |
| | | | м3 | | | | | | | 274 | |
| 208 | 236 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | 10,76 | 2390,48 | 164,77 | 25722 | 1773 | 2023 | 15899 | 44950 |
| | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2037,69 | 14,54 | 21926 | 156 | | 3330 | |
| 209 | 237 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | 0,11 | 33182,07 | 2433,6 | 3650 | 268 | 2848 | 427 | 4404 |
| | | | м3 кладки | | 4857,8 | 538,4 | 534 | 59 | | 326 | |
| 210 | 238 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | 0,38 | 2829,61 | 20,17 | 1075 | 8 | 111 | 692 | 1908 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 2518 | 9,79 | 957 | 4 | | 141 | |
| 211 | 239 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | 0,38 | 1213 | | 461 | | 461 | | 498 |
| | | | м2 | | | | | | | 37 | |
| 212 | 240 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | 0,028 | 119099,24 | 1344,97 | 3335 | 38 | 1799 | 1090 | 4779 |
| | | | м3 | | 53508 | 551,74 | 1498 | 15 | | 354 | |
| 213 | 241 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 0,125 | 22568,86 | 1405,73 | 2821 | 176 | 276 | 1768 | 4956 |
| | | | м3 изоляции | | 18958,8 | 686,46 | 2370 | 86 | | 367 | |
| 214 | 242 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | 0,155 | 5142 | | 797 | | 797 | | 861 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | | | | | | | 64 | |
| 215 | 243 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 2,5 | 2390,48 | 164,77 | 5976 | 412 | 470 | 3694 | 10444 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 5094 | 36 | | 774 | |
| 216 | 244 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,5 | 2123,4 | 35,1 | 5309 | 88 | 1601 | 2636 | 8580 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 3620 | 41 | | 636 | |
| 217 | 245 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,202 | 119099,24 | 1344,97 | 24058 | 272 | 12978 | 7862 | 34474 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 10809 | 111 | | 2554 | |
| 218 | 246 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 13454,14 | 214,38 | 26908 | 429 | 20266 | 4564 | 33990 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 6213 | 125 | | 2518 | |
| 219 | 247 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 52,8 | 7727,83 | 147,07 | 408029 | 7765 | 322331 | 59359 | 504779 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 77933 | 4510 | | 37391 | |
| 220 | 248 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,32 | 22568,86 | 1405,73 | 29791 | 1856 | 2910 | 18671 | 52339 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 25026 | 906 | | 3877 | |
| 221 | 249 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,636 | 5142 | | 8412 | | 8412 | | 9085 |
| | | | | | | | | | | | 673 | |
| 222 | 250 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 26,4 | 2390,48 | 164,77 | 63109 | 4350 | 4964 | 39009 | 110287 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 53795 | 384 | | 8169 | |
| 223 | 251 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,84 | 33182,07 | 2433,6 | 27873 | 2044 | 21748 | 3264 | 33627 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 4081 | 452 | | 2491 | |
| 224 | 252 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 2,6 | 2829,61 | 20,17 | 7357 | 52 | 758 | 4732 | 13056 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 6547 | 25 | | 967 | |
| 225 | 253 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 2,6 | 1213 | | 3154 | | 3154 | | 3406 |
| | | | | | | | | | | | 252 | |
| 226 | 254 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,248 | 119099,24 | 1344,97 | 29537 | 334 | 15933 | 9653 | 42325 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 13270 | 137 | | 3135 | |
| 227 | 255 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,124 | 22568,86 | 1405,73 | 25367 | 1580 | 2478 | 15899 | 44567 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 21310 | 772 | | 3301 | |
| 228 | 256 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,392 | 5142 | | 7158 | | 7158 | | 7730 |
| | | | | | | | | | | | 573 | |
| 229 | 257 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 22,48 | 2390,48 | 164,77 | 53738 | 3704 | 4227 | 33217 | 93911 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 45807 | 327 | | 6956 | |
| 230 | 258 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,48 | 2123,4 | 35,1 | 47734 | 789 | 14397 | 23702 | 77151 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 32548 | 371 | | 5715 | |
| 231 | 259 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,101 | 119099,24 | 1344,97 | 12029 | 136 | 6489 | 3931 | 17237 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5404 | 56 | | 1277 | |
| 232 | 260 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 233 | 261 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 28,18 | 7727,83 | 147,07 | 217770 | 4144 | 172032 | 31681 | 269407 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 41594 | 2407 | | 19956 | |
| 234 | 262 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,64 | 22568,86 | 1405,73 | 14444 | 900 | 1411 | 9053 | 25376 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 12134 | 439 | | 1880 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 263 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,794 | 5142 | | 4083 | | 4083 | | 4409 |
| | | | | | | | | | | | 327 | |
| 236 | 264 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 14,74 | 2390,48 | 164,77 | 35236 | 2429 | 2771 | 21780 | 61577 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 30036 | 214 | | 4561 | |
| 237 | 265 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,36 | 33182,07 | 2433,6 | 11946 | 876 | 9321 | 1399 | 14412 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 1749 | 194 | | 1068 | |
| 238 | 266 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 1,36 | 2829,61 | 20,17 | 3848 | 27 | 396 | 2475 | 6829 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 3424 | 13 | | 506 | |
| 239 | 267 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 1,36 | 1213 | | 1650 | | 1650 | | 1782 |
| | | | | | | | | | | | 132 | |
| 240 | 268 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,118 | 119099,24 | 1344,97 | 14054 | 159 | 7581 | 4593 | 20138 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 6314 | 65 | | 1492 | |
| 241 | 269 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,52 | 22568,86 | 1405,73 | 11736 | 731 | 1146 | 7355 | 20618 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 9859 | 357 | | 1527 | |
| 242 | 270 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,644 | 5142 | | 3311 | | 3311 | | 3576 |
| | | | | | | | | | | | 265 | |
| 243 | 271 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 10,4 | 2390,48 | 164,77 | 24861 | 1714 | 1955 | 15367 | 43446 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 21192 | 151 | | 3218 | |
| 244 | 272 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,4 | 2123,4 | 35,1 | 22083 | 365 | 6661 | 10965 | 35692 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 15058 | 172 | | 2644 | |
| 245 | 273 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,101 | 119099,24 | 1344,97 | 12029 | 136 | 6489 | 3931 | 17237 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5404 | 56 | | 1277 | |
| 246 | 274 | Е11-200701-0207 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 13454,14 | 214,38 | 13454 | 214 | 10133 | 2282 | 16995 |
| | | | | | | 3106,57 | 62,58 | 3107 | 63 | | 1259 | |
| 247 | 275 | Е11-130501-0401 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20, первый слой | м2 | 30,21 | 7727,83 | 147,07 | 233458 | 4443 | 184425 | 33963 | 288814 |
| | | | | | | 1476 | 85,42 | 44590 | 2581 | | 21394 | |
| 248 | 276 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,61 | 22568,86 | 1405,73 | 13767 | 857 | 1345 | 8628 | 24187 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 11565 | 419 | | 1792 | |
| 249 | 277 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,756 | 5142 | | 3887 | | 3887 | | 4198 |
| | | | | | | | | | | | 311 | |
| 250 | 278 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 16,12 | 2390,48 | 164,77 | 38535 | 2656 | 3031 | 23819 | 67342 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 32848 | 234 | | 4988 | |
| 251 | 279 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ВЕНТКАНАЛЫ/ | м3 кладки | 0,75 | 33182,07 | 2433,6 | 24887 | 1825 | 19418 | 2914 | 30025 |
| | | | | | | 4857,8 | 538,4 | 3643 | 404 | | 2224 | |
| 252 | 280 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /листами хризотилцементными плоскими/ | м2 поверхности облицовки | 2,67 | 2829,61 | 20,17 | 7555 | 54 | 778 | 4859 | 13408 |
| | | | | | | 2518 | 9,79 | 6723 | 26 | | 993 | |
| 253 | 281 | С121-130407-0203 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 2,67 | 1213 | | 3239 | | 3239 | | 3498 |
| | | | | | | | | | | | 259 | |
| 254 | 282 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,099 | 119099,24 | 1344,97 | 11791 | 133 | 6360 | 3853 | 16896 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 5297 | 55 | | 1252 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 283 | Е11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 1,056 | 22568,86 | 1405,73 | 23833 | 1484 | 2328 | 14937 | 41871 |
| | | | | | | 18958,8 | 686,46 | 20020 | 725 | | 3102 | |
| 256 | 284 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,308 | 5142 | | 6726 | | 6726 | 538 | 7264 |
| 257 | 285 | Е11-260301-0202 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 21,09 | 2390,48 | 164,77 | 50415 | 3475 | 3965 | 31163 | 88104 |
| | | | | | | 2037,69 | 14,54 | 42975 | 307 | | 6526 | |
| 258 | 286 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,09 | 2123,4 | 35,1 | 44783 | 740 | 13507 | 22236 | 72380 |
| | | | | | | 1447,85 | 16,52 | 30535 | 348 | | 5361 | |
| 259 | 287 | Е11-100110-0101 | Каркас из брусьев и досок. Установка | м3 | 1,276 | 119099,24 | 1344,97 | 151971 | 1716 | 81978 | 49666 | 217767 |
| | | | | | | 53508 | 551,74 | 68276 | 704 | | 16131 | |
| 260 | 288 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 95,12 | 3088,65 | 14,09 | 293793 | 1340 | 188346 | 75205 | 398518 |
| | | | | | | 1094,47 | 3,63 | 104106 | 346 | | 29520 | |
| 261 | 289 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 341,78 | 1997,02 | 11,68 | 682543 | 3991 | 571566 | 77929 | 821310 |
| | | | | | | 313,03 | 3,65 | 106987 | 1249 | | 60838 | |
| 262 | 290 | Е11-120101-0901 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 331,23 | 6494,91 | 149,88 | 2151308 | 49645 | 1821939 | 212699 | 2553127 |
| | | | | | | 844,5 | 47,37 | 279724 | 15691 | | 189121 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | **22278222** | **703459** | **16506063** | **3801097** | **28165639** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **5068697** | **210600** | | **2086347** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | **28 165 639** |
| | | | ИТОГО в текущих ценах | | | | | | | | | 337 988 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | | | | | 28 503 627 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 627 080 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | | | | | | | | | 29 130 706 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 582 614 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 29 713 321 |
| | | | Итого сметная стоимость | | | | | | | | | 3 565 598 |
| | | | НДС - 12% | | | | | | | | | 33 278 919 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | | | | | | **29 951 026,71** |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "АСКОС+"**

**Эксперт** _____ **Рагимов Л.И.**

**ИИН 520229350288**

**Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района**

**БИН 050140007089**

**Руководитель** _____ **Салмагамбетова М.Д.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "КостСтандарт"**

**Авторский надзор** _____ **Кекенов Р.Х.**

**ИИН 890904351002**

**лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20**