Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"2" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛХОН», БИН 010740001450, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, дом № 97/2, 505
наименование организации, юридический адрес

в лице Тумашинова Лукбека Шабдановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, пос. Глубокое
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района», в лице Руководителя Ордаханова Дамира Маратовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

ТОО «ТЕРЕЗЕ», ГСЛ № 007333 от 04.10.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Казанова Жанболата Байрахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ОблШыгысЖол», ГСЛ № 18009618 от 22.04.2008 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Казанова Жанболата Байрахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Финтек-Астана», ГСЛ № 19019692 от 08.12.2006

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Калиева Асета Саркытбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алтайстрой», ГСЛ № 19019692 от 08.12.2006

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абдрахманова Даурена Кумурзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНСОН», № ЭТС-0103/20 от 30.07.20 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом Государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района» ВКО РК от 30.07.2020 г. № 19-0

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость клуба	чел	470		470	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание общей площадью 2660,52 м.кв предназначено для обеспечения досуга жителей поселка, а именно предоставление им отдыха в виде развлечений, организацией кружково-студийных занятий для детей, проведение лекционноинформационной деятельности для населения. Общая мощность клуба рассчитана 470 человек, из них:

- количество зрителей в зале - 300 человек;
-общее число занимающихся – 108 человек;
-штатные работники клуба составляют 62 человека.

Режим работы - 364 рабочих дня, 8 часов в день.

В проекте предусмотрены мероприятия для возможности посещения клуба инвалидами, а именно:

-предусмотрены двери с шириной проема в свету не менее 0,9 м;
-предусмотрены санузлы для пользования инвалидами;
-при входе в здание предусмотрен пандус;
-для пользования библиотекой предусмотрен стол для обслуживания МГН на первом этаже в помещении зала массовых мероприятий.

Здание двухэтажное, с цокольным этажом. В цокольном этаже расположены следующие помещения: комната бильярдной, раздевалка, комната хореографа, зал для танцевального кружка, артистические, помещения кружка моделирования, а так же технические помещения электрощитовой, водомерный узел, венткамеры и теплового узла. Высота до низа несущих конструкций первого этажа – 3,33 м; высота помещения актового зала до низа конструкций – 8,0 м; высота помещений второго этажа до низа конструкций – 3,30 м; высота помещений цокольного этажа до низа конструкций – 3,0 м. На первом этаже в здании предусмотрены следующие помещения: зрительный зал на 300 мест, артистические, оркестровый кружок касса, комнаты персонала, гардероб, санузлы, буфет, зал массовых мероприятий, комната уборочного инвентаря и вспомогательные помещения. На втором этаже расположены: библиотека с книгохранилищем и читальным залом на 24 места, комната администрации, тех. помещение, перемоточная, комната киномеханика, комнаты кружков универсального назначения, кинофотолаборатория и вспомогательные помещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15
фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; ДА

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); ДА

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. ДА

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Теплоэнергия», директор Раимханов Е. М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Пономарева М. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство дома культуры в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Тумашинов Л. Ш.**

подпись, М.П. Ф.И.О.