Заказчик: ТОО "КазГеоруд"
Подрядчик: ТОО "Агрофирма "Коквест"
Наименование строительстваа: Строительство "Внешней подъездной а/дороги месторождение "Кундызды-а/дорога Алтынды -ст.Эмба"
Наименование объекта: Дорожная одежда (основная дорога).
Договор: № КГР-8/15 от 10.08.2015г., доп.соглашение №4 от 17.01.2020г.

Акт №26
выполненных работ за январь 2020г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Дорожная одежда (основная дорога) (ЛС 2-3-1)								
		2.1 Дорожная одежда								
7	Е27-29-1	Устройство однослойного покрытия толщиной 21см из щебеночно-песчаной смеси С1	37500	44,12	36,34	1654500	1362750	996503	0,0495	12853
		м2 покрытия		7,58	12,4	284250	465000	133	0,04359	11318
8	99-1-1Кальку	Щебень фр.20-40мм *м3*	1089,5	1315		1432693				
13	99-1-1Кальку	Щебень фр.5-10мм *м3*	688,3	1705		1173552				
14	99-1-1Кальку	Щебень фр.10-20мм *м3*	1000,9	1495		1496346				

Итого прямые затраты	**5757090**
Накладные расходы, тенге	996503
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	405216
Всего по разделу	**7158808**
Всего по смете	**7158808**
Временные здания и сооружения (4,6 %)	329305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,84 %)	212662
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	74881
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29952
Затраты ,учитывающие разницу в стоимости электроэнергии	5011
Снегоборьба (0,3)	22464
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7833084**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 1,49434398)	**11705322**

Налог (2 %)	234106
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11939429**
НДС (12 %)	1432731
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13372160**

Заказчик _____ **Захарченко М.Ю.**

Подрядчик _____ **Проскурин В.В.**

ООО «ПРОФСТРОЙ»
Инж. стройконтроля
К РЕЧКОВ СП

Бондаренко Г.Б.

ИП ЖАМАЛОВ
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГ-МУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ЗА ХОДОМ
РАБОТ МУХАМБЕТАЛИНА А.Е.

нач. окс: /Мустафин К.Ч./