Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Восстановительные работы на детской и спортивной площадках в мкр.Альмерек (по ул.Шортанбай батыра, 89)

Договор о государственных закупках работ: **№184 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184	07.05.2020г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	40 460 000,00	36 125 000,00							4 335 000,00	40 460 000,00
	Итого										**40 460 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**981140001829**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540006025**

Договор (контракт) Договор №184 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
10	**26.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Альмерек ул. Шортанбай жырау 89)			раб	1	40 460 000,00	40 460 000,00
				Итого	1	x	40 460 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№184 от 07.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Восстановительные работы на детской и спортивной площадках в мкр.Альмерек (по ул.Шортанбай батыра, 89)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	**Е11-460401-0206**	**Конструкции железобетонные.Демонтаж ж/б конструкций**	**м3**	**8**	**58194,32** / **29208,41**	**25847,79** / **12992,23**	**465555** / **233667**	**206782** / **103938**	**25105**	**283588** / **59931**	**809074**
	1.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,08	5717				11891,36		
	1.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16	269				4304		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									**809074**
			Раздел: 2. Устройство дорожной одежды									
2	2	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**76,78**	**96,02** / **0**	**96,02** / **39,61**	**7373** / **0**	**7373** / **3041**	**0**	**2190** / **765**	**10327**
3	3	**Е11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**76,78**	**302,9** / **17,29**	**285,44** / **82,32**	**23256** / **1328**	**21916** / **6321**	**13**	**5507** / **2301**	**31064**
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0031	2644				8,12		
4	4	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**52,35**	**330,61** / **182,32**	**148,29** / **75,62**	**17308** / **9545**	**7763** / **3959**	**0**	**9722** / **2162**	**29192**
5	5	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,9**	**5054,89** / **307,53**	**2007,49** / **518,56**	**176416** / **10733**	**70061** / **18098**	**95621**	**31137** / **16604**	**224157**
	5.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,578	1447				61610,37		
	5.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,443	31				75,73		
6	6	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,2443**	**245998,3** / **20234,78**	**10242,5** / **0**	**60097** / **4943**	**2502** / **0**	**52652**	**5339** / **5235**	**70671**
	6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2492	136308				33966,05		
7	7	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2443**	**221178,31** / **0**	**3544,34** / **1997,57**	**54034** / **0**	**866** / **488**	**53168**	**527** / **4365**	**58926**
	7.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2516	136308				34299,05		
8	8	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**349**	**2341,95** / **96,79**	**235,93** / **66,41**	**817339** / **33781**	**82339** / **23178**	**701219**	**61515** / **70308**	**949163**
	8.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	33,7134	13365				450579,59		
	8.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0022	216144				467,69		
	8.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0524	25106				1314,3		
9	9	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**349**	**501,96** / **0,52**	**0,08** / **0**	**175184** / **181**	**27** / **0**	**174976**	**195** / **140,50**	**189409**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	9.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,4458	13365				112878,12		
			Итого по разделу: 2. Устройство дорожной одежды									1562909
			Раздел: 3. Устройство бордюров									
10	10	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		50	1638,02	0	81901	0	0	88453	183982
				м		1638,02	0	81901	0		13628	
11	11	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		12,495	3588,08	0	44833	0	0	32280	83282
				м3 грунта		3588,08	0	44833	0		6169	
12	12	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		172	2836,73	60,74	487918	10447	193255	311831	863729
				м бортового камня		1652,42	26,26	284216	4517		63980	
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7273	13618				118848,1		
13	13	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		6,0372	43020		259720		259720		280498
				м3							20778	
			Итого по разделу: 3. Устройство бордюров									1411491
			Раздел: 4. Устройство тротуаров									
14	14	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		590	1638,02	0	966429	0	0	1043744	2170987
				м		1638,02	0	966429	0		160814	
15	15	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		35,52	3588,08	0	127449	0	0	91763	236749
				м3 грунта		3588,08	0	127449	0		17537	
16	16	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		632	2836,73	60,74	1792814	38387	710099	1145798	3173700
				м бортового камня		1652,42	26,26	1044327	16597		235089	
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	32,0677	13618				436697,67		
17	17	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		28,44	43020		1223489		1223489		1321368
				м3							97879	
18	18	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		77,75	5960,3	2409,71	463413	187355	0	393555	925526
				м3 конструкции		3550,59	1136,27	276059	88345		68558	
19	19	E11-270701-0201	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**		1652	1240,47	273,95	2049251	452564	646345	1189516	3497869
				м2		575,27	91,44	950343	151061		259101	
	19.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	287,448	1447				415937,26		
	19.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	33,04	31				1024,24		
20	20	E11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		1,1564	245998,3	10242,5	284472	11844	249229	25271	334523
				т битума		20234,78	0	23400	0		24780	
	20.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1795	136308				160779,1		
21	21	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,1564	221178,31	3544,34	255771	4099	251672	2495	278927
				т		0	1997,57	0	2310		20661	
	21.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1911	136308				162355,37		
22	22	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+1=4см). Устройство**		1652	1892,81	5,58	3126929	9215	2465068	708895	4142690
				м2 покрытия		395,06	2,26	652645	3739		306866	
	22.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,26	1670				13794,2		
	22.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	117,9528	13365				1576439,17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		1652	628,66	0	1038549	0	828252	227121	1366923
				м2 покрытия		127,3	0	210297	0		101254	
	23.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	39,9784	13365				534311,32		
			Итого по разделу: 4. Устройство тротуаров									17449262
			Раздел: 5. Устройство покрытия стрит-болл площадки									
24	24	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		104	1638,02	0	170354	0	0	183982	382682
				м		1638,02	0	170354	0		28347	
25	25	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Доработка грунта)**		8,46	3588,08	0	30355	0	0	21856	56388
				м3 грунта		3588,08	0	30355	0		4177	
26	26	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство щебеночной подготовки**		18,8	1562,45	469,12	29374	8819	19182	4639	36734
				м2 основания		73	155,49	1372	2923		2721	
	26.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8352	3222				12357,01		
	26.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,564	31				17,48		
27	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		104	2836,73	60,74	295020	6317	116852	188549	522254
				м бортового камня		1652,42	26,26	171851	2731		38686	
	27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,277	13618				71861,64		
28	28	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		1,664	43020		71585		71585		77312
				м3							5727	
29	29	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		71,94	96,02	96,02	6908	6908	0	2052	9676
				м3 грунта		0	39,61	0	2849		717	
30	30	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		98,1	330,61	148,29	32433	14547	0	18219	54704
				м3 уплотненного грунта		182,32	75,62	17886	7418		4052	
31	31	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		16,35	5054,89	2007,49	82647	32822	44797	14587	105013
				м3 материала основания в плотном теле		307,53	518,56	5028	8478		7779	
	31.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,947	1447				28863,31		
	31.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,1445	31				35,48		
32	32	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,2289	245998,3	10242,5	56309	2345	49333	5002	66216
				т битума		20234,78	0	4632	0		4905	
	32.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2335	136308				31824,92		
33	33	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,2289	221178,31	3544,34	50628	811	49816	494	55211
				т		0	1997,57	0	457		4090	
	33.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2358	136308				32136,93		
34	34	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		327	2341,95	235,93	765816	77148	657016	57637	889330
				м2 покрытия		96,79	66,41	31652	21717		65876	
	34.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	31,5882	13365				422176,29		
	34.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	216144				438,21		
	34.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0491	25106				1231,45		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	327	501,96	0,08	164141	25	163946	183	177470
	35 1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,9134	0,52 13365	0	170	0	105762,59	13146	
36	36	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	320	3361,22 1415,68	44,53 17,57	1075590 453018	14250 5623	608322	495332 125674	1696596
37	37	С122-060207-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	326,4	6491		2118662		2118662		2288155
38	38	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стоек**	т	0,1641	1070934,14 52980,34	2569,05 1222,38	175740 8694	422 201	166625	169493 8094 14707	198541
	38 1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1641	655032				107490,75		
39	39	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование стоек**	м3	7,2	36240,47 10636,59	3235,43 841,43	260931 76583	23295 6058	161053	75204 26891	363026
	39 1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,344	11966				87878,3		
			Итого по разделу: 5. Устройство покрытия стрит-болл площадки									6979308
			Раздел: 6. Устройство покрытия футбольного поля									
40	40	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	140	1638,02 1638,02	0 0	229322 229322	0 0	0	247668 38159	515149
41	41	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	9,45	3588,08 3588,08	0 0	33907 33907	0 0	0	24413 4666	62986
42	42	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	140	2836,73 1652,42	60,74 26,26	397142 231338	8503 3677	157301	253816 52077	703035
	42 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1036	13618				96736,82		
43	43	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,24	43020		96365		96365		104074
44	44	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	113,813	96,02 0	96,02 39,61	10929 0	10929 4508	0	7709 3246 1134	15308
45	45	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	155,7	330,61 182,32	148,29 75,62	51477 28388	23089 11774	0	28916 6431	86824
46	46	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25,95	5054,89 307,53	2007,49 518,56	131174 7980	52094 13457	71100	23152 12346	166672
	46 1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,659	1447				45810,57		
	46 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,8165	31				56,31		
47	47	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,3633	245998,3 20234,78	10242,5 0	89371 7351	3721 0	78299	7939 7785	105095
	47 1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3706	136308				50511,11		
48	48	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3633	221178,31 0	3544,34 1997,57	80354 0	1288 726	79066	784 6491	87629
	48 1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3742	136308				51006,32		
49	49	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		519	2341,95	235,93	1215470	122447	1042787	91480	1411506

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		96,79	66,41	50236	34467		104556	
	49.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	50,1354	13365				670059,62		
	49.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032	216144				695,51		
	49.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0779	25106				1954,5		
50	50	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	519	501,96	0,08	260517	40	260207	291	281672
	50.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,5598	0,52 13365	0	269	0	167861,73	20865	
51	51	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	506	3361,22 1415,68	44,53 17,57	1700777 716334	22534 8892	961909	783244 198722	2682742
52	52	**С122-060105-0101**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	м2	516,12	4903		2530536		2530536	202443	2732979
53	53	**Е11-060501-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стоек**	т	0,2188	1070934,14 52980,34	2569,05 1222,38	234320 11592	562 267	222166	10792 19609	264722
	53.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2188	655032				143321		
54	54	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование стоек**	м3	9,6	36240,47 10636,59	3235,43 841,43	347909 102111	31060 8078	214737	100272 35854	484035
	54.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,792	11966				117171,07		
			Итого по разделу: 6. Устройство покрытия футбольного поля									9704428
			Раздел: 7. Устройство покрытия воркаут площадки									
55	55	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	10,53	3588,08 3588,08	0 0	37782 37782	0 0	0	27203 5199	70185
56	56	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	м2 основания	23,4	1562,45 73	469,12 155,49	36561 1708	10977 3638	23876	5775 3387	45723
	56.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7736	3222				15380,54		
	56.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,702	31				21,76		
57	57	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	117	2836,73 1652,42	60,74 26,26	331897 193333	7106 3073	131458	212118 43521	587536
	57.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9366	13618				80844,35		
58	58	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,872	43020		80533		80533	6443	86976
59	59	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	63,14	96,02 0	96,02 39,61	6063 0	6063 2501	0	1801 629	8493
60	60	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,1	330,61 182,32	148,29 75,62	28466 15698	12768 6511	0	15990 3556	48013
61	61	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	28,7	5054,89 307,53	2007,49 518,56	145075 8826	57615 14883	78634	25605 13654	184335
	61.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,014	1447				50665,26		
	61.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,009	31				62,28		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,2009**	**245998,3**	**10242,5**	**49421**	**2058**	**43298**	**4390**	**58116**
				т битума		**20234,78**	**0**	**4065**	**0**		**4305**	
	62.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2049	136308				27931,96		
63	63	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,2009**	**221178,31**	**3544,34**	**44435**	**712**	**43723**	**433**	**48458**
				т		**0**	**1997,57**	**0**	**401**		**3589**	
	63.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2069	136308				28205,81		
64	64	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**287**	**2341,95**	**235,93**	**672138**	**67711**	**576647**	**50587**	**780544**
				м2 покрытия		**96,79**	**66,41**	**27780**	**19060**		**57818**	
	64.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	27,7242	13365				370533,93		
	64.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216144				384,61		
	64.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0431	25106				1080,81		
65	65	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**287**	**501,96**	**0,08**	**144062**	**22**	**143891**	**161**	**155761**
				м2 покрытия		**0,52**	**0**	**149**	**0**		**11538**	
	65.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,9454	13365				92825,27		
66	66	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		**280**	**3361,22**	**44,53**	**941141**	**12469**	**532282**	**433416**	**1484522**
				м2 покрытия		**1415,68**	**17,57**	**396391**	**4920**		**109965**	
67	67	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		**285,6**	**6491**		**1853830**		**1853830**		**2002136**
				м2							**148306**	
			Итого по разделу: 7. Устройство покрытия воркаут площадки									**5560798**
			Раздел: 8. Устройство покрытия детской площадки									
68	68	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		**18,9**	**3588,08**	**0**	**67815**	**0**	**0**	**48827**	**125973**
				м3 грунта		**3588,08**	**0**	**67815**	**0**		**9331**	
69	69	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**		**34**	**1562,45**	**469,12**	**53123**	**15950**	**34691**	**8390**	**66435**
				м2 основании		**73**	**155,49**	**2482**	**5287**		**4921**	
	69.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,936	3222				22347,79		
	69.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,02	31				31,62		
70	70	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ЧТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		**210**	**2836,73**	**60,74**	**595713**	**12755**	**235951**	**380724**	**1054552**
				м бортового камня		**1652,42**	**26,26**	**347007**	**5515**		**78115**	
	70.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6554	13618				145105,24		
71	71	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		**3,36**	**43020**		**144547**		**144547**		**156111**
				м3							**11564**	
72	72	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**		**96,8**	**96,02**	**96,02**	**9295**	**9295**	**0**	**2760**	**13020**
				м3 грунта		**0**	**39,61**	**0**	**3834**		**964**	
73	73	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**132**	**330,61**	**148,29**	**43641**	**19575**	**0**	**24515**	**73608**
				м3 уплотненного грунта		**182,32**	**75,62**	**24067**	**9982**		**5452**	
74	74	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**44**	**5054,89**	**2007,49**	**222415**	**88329**	**120554**	**39256**	**282604**
				м3 материала основания в плотном теле		**307,53**	**518,56**	**13531**	**22817**		**20934**	
	74.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	53,68	1447				77674,96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	74.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,08	31				95,48		
75	75	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,308**	**245998,3**	**10242,5**	**75767**	**3155**	**66380**	**6731**	**89098**
				т битума		**20234,78**	**0**	**6232**	**0**		**6600**	
	75.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3142	136308				42822,52		
76	76	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,308**	**221178,31**	**3544,34**	**68123**	**1092**	**67031**	**664**	**74290**
				т		**0**	**1997,57**	**0**	**615**		**5503**	
	76.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3172	136308				43242,35		
77	77	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**440**	**2341,95**	**235,93**	**1030456**	**103808**	**884059**	**77555**	**1196652**
				м2 покрытия		**96,79**	**66,41**	**42589**	**29221**		**88641**	
	77.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,504	13365				568065,96		
	77.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0027	216144				589,64		
	77.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,066	25106				1657		
78	78	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**440**	**501,96**	**0,08**	**220862**	**34**	**220600**	**246**	**238797**
				м2 покрытия		**0,52**	**0**	**228**	**0**		**17689**	
	78.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	10,648	13365				142310,52		
79	79	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		**440**	**3361,22**	**44,53**	**1478936**	**19594**	**836442**	**681082**	**2332820**
				м2 покрытия		**1415,68**	**17,57**	**622899**	**7732**		**172801**	
80	80	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		**448,8**	**6491**		**2913161**		**2913161**		**3146214**
				м2							**233053**	
			Итого по разделу: 8. Устройство покрытия детской площадки									**8850174**
			Раздел: 9. Электрическое освещение									
81	81	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**		**5**	**9471,72**	**6907,84**	**47359**	**34539**	**0**	**25403**	**78582**
				котлован		**2563,88**	**3786,85**	**12819**	**18934**		**5821**	
82	82	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,1**	**10550,28**	**3368,17**	**1055**	**337**	**530**	**324**	**1489**
				м3 основании		**1880,43**	**1600,68**	**188**	**160**		**110**	
	82.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,115	2970				341,55		
83	83	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поли**		**5**	**53907,31**	**17863,91**	**269537**	**89320**	**18495**	**160109**	**464017**
				опора		**32344,39**	**7682,81**	**161722**	**38414**		**34372**	
	83.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	3222				8216,1		
	83.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18		
84	84	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**		**0,225**	**664709**		**149560**		**149560**		**161524**
				т							**11965**	
85	85	**СССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**		**0,225**	**94412**		**21243**		**21243**		**22942**
				т							**1699**	
86	86	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**6,75**	**167,61**	**4,4**	**1131**	**30**	**450**	**452**	**1710**
				м2		**96,5**	**0,58**	**651**	**4**		**127**	
	86.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	430241				261,37		
87	87	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**6,75**	**275,83**	**6,28**	**1862**	**42**	**1058**	**531**	**2584**
				м2		**112,85**	**1,15**	**762**	**8**		**191**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	87.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0012	504645				613,14		
88	88	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	5	40716,31 5330,35	0 0	203582 26652	0 0	176930	21321 17992	242895
	88.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	13618				69451,8		
	88.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	226837				44686,89		
89	89	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	10	10153,21 5134,62	4992,2 2333,42	101532 51346	49922 23334	264	59744 12902	174179
	89.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1361				136,1		
90	90	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	10	71910		719100		719100	57528	776628
91	91	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	5	522,82 426,12	92,77 28,81	2614 2131	464 144	20	1820 355	4789
	91.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				12,68		
92	92	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,00308	115747		357		357	29	385
93	93	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	3	9471,72 2563,88	6907,84 3786,85	28415 7692	20724 11361	0	15242 3493	47149
94	94	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,06	10550,28 1880,43	3368,17 1600,68	633 113	202 96	318	194 66	893
	94.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,069	2970				204,93		
95	95	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	3	53907,31 32344,39	17863,91 7682,81	161722 97033	53592 23048	11097	96065 20623	278410
	95.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,53	3222				4929,66		
	95.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	53074				2229,11		
96	96	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**	т	0,135	664709		89736		89736	7179	96915
97	97	**СССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**	т	0,135	94412		12746		12746	1020	13765
98	98	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,05	167,61 96,5	4,4 0,58	679 391	18 2	270	271 76	1026
	98.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	430241				156,82		
99	99	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,05	275,83 112,85	6,28 1,15	1117 457	25 5	635	319 115	1551
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				367,89		
100	100	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	3	40716,31 5330,35	0 0	122149 15991	0 0	106158	12793 10795	145737
	100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,06	13618				41671,08		
	100.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1182	226837				26812,13		
101	101	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	3	10153,21 5134,62	4992,2 2333,42	30460 15404	14977 7000	79	17923 3871	52254
	101.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,03	1361				40,83		
102	102	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	шт.	3	71910		215730		215730	17258	232988
103	103	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	3	522,82 426,12	92,77 28,81	1568 1278	278 86	12	1092 213	2873
	103.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				7,61		
104	104	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,001848	115747		214		214	17	231

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**		50	9471,72	6907,84	473586	345392	0	254029	785824
				котлован		2563,88	3786,85	128194	189342		58209	
106	106	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		1	10550,28	3368,17	10550	3368	5302	3237	14891
				м3 основания		1880,43	1600,68	1880	1601		1103	
	106.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2970				3415,5		
107	107	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**		50	53907,31	17863,91	2695366	893196	184950	1601088	4640170
				опора		32344,39	7682,81	1617220	384140		343716	
	107.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,5	3222				82161		
	107.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	53074				37151,8		
108	108	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**		2,25	664709		1495595		1495595		1615243
				т							119648	
109	109	**СССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**		2,25	94412		212427		212427		229421
				т							16994	
110	110	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		67,5	167,61	4,4	11313	297	4503	4521	17102
				м2		96,5	0,58	6514	39		1267	
	110.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0061	430241				2613,71		
111	111	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окрасказмалями ПФ-115**		67,5	275,83	6,28	18619	424	10577	5310	25842
				м2		112,85	1,15	7617	78		1914	
	111.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0122	504645				6131,44		
112	112	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		11,1426	3588,08	0	39981	0	0	28786	74268
				м3 грунта		3588,08	0	39981	0		5501	
113	113	**Е11-010205-0502**	**Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		11,00616	1871,35	0	20596	0	0	14829	38260
				м3 грунта		1871,35	0	20596	0		2834	
			Итого по разделу: 9. Электрическое освещение									10246537
			ИТОГО:					45 252 955	3 535 752	30 341 489	12 685 917	62 573 981
								11 375 714	1 407 679		4 635 111	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 251 480				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63 825 466
			НДС			12 %		7 659 056				
			Итого с НДС									71 484 522
			Тендерная скидка									**31 024 522**
			ИТОГО по Акту к оплате:									**40 460 000**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Рахимжанов Б.Т.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воронцов К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9**	**981140001829**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16**	**050540006025**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №184 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
30	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановительные работы на детской и спортивной площадках в мкр. Альмерек			раб	1	12 180 000,00	12 180 000,00
				Итого	1	x	12 180 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Курманов А.Д.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Восстановительные работы на детской и спортивной площадках в мкр.Альмерек (по ул.Шортанбай батыра, 89)

Договор о государственных закупках работ: **№184 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184	07.05.2020г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	52 640 000,00	10 875 000,00							1 305 000,00	12 180 000,00
	Итого										**12 180 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№184 от 07.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес:

Восстановительные работы на детской и спортивнойплощадках в мкр.Альмерек (по ул.Шортанбай батыра, 89)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-330304-0101	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**		50	40716,31	0	2035816	0	1769298	213214	2428952	
				опора		5330,35	0	266518	0		179922		
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	51	13618				694518			
	1.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.97	226837				446868,89			
2	2	E11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**		50	10153,21	4992,2	507661	249610	1320	298721	870893	
				светильник		5134,62	2333,42	256731	116671		64511		
	2.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЖ	кг	0.5	1361				680,5			Казахстан 100%
3	3	C123-070106-0311	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**		50	71910		3595500		3595500		3883140	Казахстан
				шт.							287640		
4	4	E11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		50	522,82	92,77	26141	4638	197	18197	47886	
				м шин заземления		426,12	28,81	21306	1440		3547		
	4.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211273				126,76			
5	5	C121-130814-2401	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**		0,0508	115747		3565		3565		3850	
				т							285		
6	6	Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**		10	16448,85	9062,34	164489	90623	12078	70522	253811	
				шт.		6178,72	3615,97	61787	36160		18801		
7	7	C123-070103-0241	**Прожектор,мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**		10	94558		945580		945580		1021226	
				шт.							75646		
8	8	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		1	34307,74	8067,48	34308	8067	2081	19995	58646	
				шкаф		24159,2	3611	24159	3611		4344		
9	9	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	**Шкафы управления и регулирования**		1	295106		295106				295106	
				шт.						295106			
			Отпускная цена			295106		295106					
			Сметная стоимость оборудования					*295106*					
10	10	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**		200	423,79	34,02	84758	6805	9562	51386	147035	
				м		341,95	14,9	68391	2979		10891		
11	11	C123-010802-9901	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**		238	1746		415548		415548		448792	
				кг							33244		
12	12	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		200	578,95	255,81	115790	51163	8875	53326	182645	
				м кабеля		278,76	91,56	55752	18312		13529		
13	13	C123-060145-0807	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**		0,2	1561072		312214		312214		337192	Казахстан
				км							24977		
14	14	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**		470	849,22	57,69	399133	27113	126714	179981	625442	
				м		521,93	9,93	245306	4667		46329		
15	15	C123-061705-0109	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**		470	528		248160		248160		268013	
				м							19853		
16	16	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		86,8574	3588,08	0	311651	0	0	224389	578924	
				м3 грунта		3588,08	0	311651	0		42883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		85,79384	1871,35	0	160551	0	0	115596	298239	
				м3 грунта		1871,35	0	160551	0		22092		
18	18	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,4866667	292143,99	153967,31	142177	74931	2075	74523	234036	
				км линии		133912,63	57500	65171	27983		17336		
	18.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,6547	423				699,92			
	18.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	543998				529,49			
19	19	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,3601333	1023804		368706		368706		398202	Казахстан
				т							29496		
			Итого по разделу:									12382030	
			Раздел: 1. МАФ										
20	20	СПРайс лист	Скамья антивандальная.Установка		30	31625	0	948750	0	948750	0	1024650	
				шт		0	0	0	0		75900		
21	21	СПРайс лист	Урна. Установка		30	13553,57	0	406607	0	406607	0	439136	
				шт		0	0	0	0		32529		
22	22	СПРайс лист	Качалка-балансир для детей от 3-х до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм		2	74996,43	0	149993	0	149993	0	161992	
				шт		0	0	0	0		11999		
23	23	СПРайс лист	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 990х355х970 мм. Высота сиденья 750 мм		2	121530,36	0	243061	0	243061	0	262506	
				шт		0	0	0	0		19445		
24	24	СПРайс лист	Качалка на пружине 2х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1208х860 мм Высота платформы 550 мм		1	187942,86	0	187943	0	187943	0	202978	
				шт		0	0	0	0		15035		
25	25	СПРайс лист	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры:(ДхШхВ) 765х460х810 мм.		1	97585,71	0	97586	0	97586	0	105393	
				шт		0	0	0	0		7807		
26	26	СПРайс лист	Скамейка детская "Черепаха" для детей от 1 до 7 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1250х615х812 мм. Высота сиденья 350 мм		1	61442,86	0	61443	0	61443	0	66358	
				шт		0	0	0	0		4915		
27	27	СПРайс лист	Скамейка детская "Львенок" для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм		1	57376,79	0	57377	0	57377	0	61967	
				шт		0	0	0	0		4590		
28	28	СПРайс лист	Скамейка детская "Крокодил" для детей от 1 до 7 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1840х700х1030 мм. Высота сидений 450мм		1	78158,93	0	78159	0	78159	0	84412	
				шт		0	0	0	0		6253		
29	29	СПРайс лист	Горка "Мини" для детей от 3 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3200х570х2050 мм. Высота стартового участка горки 1250 мм		1	201496,43	0	201496	0	201496	0	217616	
				шт		0	0	0	0		16120		
30	30	СПРайс лист	Качели на металлических стойках "Гнездо" для детей от 3 до 12 летГабаритные размеры: (ДхШхВ) 3790х1790х2320 мм		1	367753,57	0	367754	0	367754	0	397174	
				шт		0	0	0	0		29420		
31	31	СПРайс лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х600 мм Высота платформы 80 мм		1	224537,5	0	224538	0	224538	0	242501	
				шт		0	0	0	0		17963		
32	32	СПРайс лист	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2495х1710х2150 мм		1	361428,57	0	361429	0	361429	0	390343	
				шт		0	0	0	0		28914		
33	33	СПРайс лист	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4600х2360х2990 мм. Высота площадки башни 650 мм		1	758096,43	0	758096	0	758096	0	818744	
				шт		0	0	0	0		60648		
34	34	СПРайс лист	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3330х3330х2180 мм. Высота площадок башен 1250 мм и 950 мм		1	534010,71	0	534011	0	534011	0	576732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		0	0	0	0		42721		
35	35	СПРайс лист	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2660х1520х2200 мм		1	305407,14	0	305407	0	305407	0	329840	
				шт		0	0	0	0		24433		
36	36	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7510.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 850х640х1470 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689	
				шт		0	0	0	0		15903		
37	37	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7513.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х550х1470 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689	
				шт		0	0	0	0		15903		
38	38	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7520.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530х470х1430 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689	
				шт		0	0	0	0		15903		
39	39	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7530.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1005х700х1770 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689	
				шт		0	0	0	0		15903		
40	40	СПРайс лист	Тренажер "Гребля".Габаритные размеры:1430х760 мм, Н=1170 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689	
				шт		0	0	0	0		15903		
			Итого по разделу: 1. МАФ									6455786	
			ИТОГО:					16 144 434	512 949	13 799 053	1 319 850	18 837 817	
								1 537 322	211 823	295 106	1 373 533		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							295 106			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		370 854					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 208 667	
			НДС			12 %		2 305 040					
			Итого с НДС									21 513 707	
			Тендерная скидка									9 333 707	
			ИТОГО по Акту к оплате:									12 180 000	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Тайбулдинова К.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воронова К.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Ген директор _____ Курманов А.Д.