Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №185 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
11	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")			раб	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Курманов А.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")

Договор о государственных закупках работ: **№185 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			185	07.05.2020г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
	Итого										**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№185 от 07.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды									
1	1	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,65**	**6002,75**	**2426,87**	**27913**	**11285**	**0**	**23705**	**55747**
						3575,88	**1144,36**	**16628**	**5321**		**4129**	
2	2	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**22,66**	**96,71**	**96,71**	**2191**	**2191**	**0**	**651**	**3070**
						0	**39,89**	**0**	**904**		**227**	
3	3	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15,45**	**332,97**	**149,35**	**5144**	**2307**	**0**	**2890**	**8677**
						183,62	**76,16**	**2837**	**1177**		**643**	
4	4	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,3**	**5090,89**	**2021,78**	**52436**	**20824**	**28422**	**9255**	**66626**
						309,72	**522,26**	**3190**	**5379**		**4935**	
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,566	1447				18183		
	4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,721	31				22,35		
5	5	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,0721**	**247750,3**	**10315,44**	**17863**	**744**	**15650**	**1587**	**21006**
						20378,89	**0**	**1469**	**0**		**1556**	
	5.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0735	136308				10024,36		
6	6	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0721**	**222753,54**	**3569,58**	**16061**	**257**	**15803**	**157**	**17515**
						0	**2011,79**	**0**	**145**		**1297**	
	6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0743	136308				10122,64		
7	7	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**103**	**2358,63**	**237,61**	**242938**	**24474**	**208424**	**18284**	**282120**
						97,48	**66,88**	**10041**	**6889**		**20898**	
	7.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,9498	13365				132979,08		
	7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				138,03		
	7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0155	25106				387,89		
8	8	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**103**	**505,53**	**0,08**	**52070**	**8**	**52008**	**58**	**56298**
						0,52	**0**	**54**	**0**		**4170**	
	8.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	2,4926	13365				33313,6		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									**511059**
			Раздел: 2. Устройство бордюров									
9	9	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**11,27**	**3613,64**	**0**	**40726**	**0**	**0**	**29322**	**75652**
						3613,64	**0**	**40726**	**0**		**5604**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**40**	**1649,68**	**0**	**65987**	**0**	**0**	**71266**	**148234**
						1649,68	0	65987	0		10980	
11	11	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**92**	**2856,93**	**61,17**	**262838**	**5628**	**104105**	**167981**	**465285**
	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6681	1664,18	26,45	153105	2433		34466	
12	12	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,2292**	**43020**		**138920**		**63569,91**		**150034**
			Итого по разделу: 2. Устройство бордюров							**138920**	**11114**	
			Раздел: 3. Устройство тротуаров									**839205**
13	13	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**18,72**	**3613,64**	**0**	**67647**	**0**	**0**	**48706**	**125662**
						3613,64	0	67647	0		9308	
14	14	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**202**	**1649,68**	**0**	**333236**	**0**	**0**	**359895**	**748581**
						1649,68	0	333236	0		55450	
15	15	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**312**	**2856,93**	**61,17**	**891363**	**19086**	**353052**	**569676**	**1577922**
	15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,8309	1664,18	26,45	519226	8252		116883	
16	16	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,04**	**43020**		**604001**		**215584,92**		**652321**
										604001	**48320**	
17	17	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**47,5**	**6002,75**	**2426,87**	**285131**	**115276**	**0**	**242148**	**569461**
						3575,88	1144,36	169854	54357		42182	
18	18	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	**м2**	**950**	**1249,3**	**275,9**	**1186836**	**262105**	**374334**	**688916**	**2025812**
	18.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	165,3	579,37	92,09	550397	87488		150060	
	18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	19	1447				239189,1		
19	19	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,665**	31				589		
	19.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6783	**247750,3**	**10315,44**	**164754**	**6860**	**144342**	**14636**	**193741**
20	20	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,665**	**20378,89**	**0**	**13552**	**0**		**14351**	
	20.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,685	136308				92457,72		
21	21	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+1=4см). Устройство**	**м2 покрытия**	**950**	**222753,54**	**3569,58**	**148131**	**2374**	**145757**	**1445**	**161542**
						0	**2011,79**	**0**	**1338**		**11966**	
	21.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,75	1670				93364,16		
	21.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	67,83	13365						
22	22	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**950**	**1906,29**	**5,62**	**1810980**	**5337**	**1427659**	**410561**	**2399264**
						397,88	**2,28**	**377983**	**2166**		**177723**	
	22.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	22,99	13365				7932,5		
			Итого по разделу: 3. Устройство тротуаров							906547,95		
			Раздел: 4. Устройство покрытия стрит-болл площадки									**9245968**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**94**	**1649,68**	**0**	**155070**	**0**	**0**	**167476**	**348349**
						1649,68	**0**	**155070**	**0**		**25804**	
24	24	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**8,46**	**3613,64**	**0**	**30571**	**0**	**0**	**22011**	**56789**
						3613,64	**0**	**30571**	**0**		**4207**	
25	25	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м2 основания**	**18,8**	**1573,57**	**472,46**	**29583**	**8882**	**19319**	**4672**	**36996**
						73,52	**156,6**	**1382**	**2944**		**2740**	
	25.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8352	3222				12357,01		
	25.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,564	31				17,48		
26	26	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**94**	**2856,93**	**61,17**	**268552**	**5750**	**106368**	**171633**	**475400**
						1664,18	**26,45**	**156433**	**2486**		**35215**	
	26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7696	13618				64951,87		
27	27	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,504**	**43020**		**64702**		**64702**		**69878**
28	28	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**51,04**	**96,71**	**96,71**	**4936**	**4936**	**0**	**1466**	**6914**
						0	**39,89**	**0**	**2036**		**512**	
29	29	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**69,6**	**332,97**	**149,35**	**23175**	**10395**	**0**	**13018**	**39088**
						183,62	**76,16**	**12780**	**5301**		**2895**	
30	30	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,6**	**5090,89**	**2021,78**	**59054**	**23453**	**32009**	**10423**	**75035**
						309,72	**522,26**	**3593**	**6058**		**5558**	
	30.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,152	1447				20477,94		
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,812	31				25,17		
31	31	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,1624**	**247750,3**	**10315,44**	**40235**	**1675**	**35250**	**3574**	**47314**
						20378,89	**0**	**3310**	**0**		**3505**	
	31.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1656	136308				22579,15		
32	32	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1624**	**222753,54**	**3569,58**	**36175**	**580**	**35595**	**353**	**39450**
						0	**2011,79**	**0**	**327**		**2922**	
	32.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1673	136308				22800,51		
33	33	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**232**	**2358,63**	**237,61**	**547201**	**55125**	**469460**	**41184**	**635456**
						97,48	**66,88**	**22616**	**15517**		**47071**	
	33.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	22,4112	13365				299525,69		
	33.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216144				310,9		
	33.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0348	25106				873,69		
34	34	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**232**	**505,53**	**0,08**	**117284**	**18**	**117145**	**131**	**126808**
						0,52	**0**	**121**	**0**		**9393**	
	34.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,6144	13365				75036,46		
35	35	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**230**	**3385,16**	**44,85**	**778586**	**10315**	**440345**	**358556**	**1228113**
						1425,76	**17,7**	**327925**	**4070**		**90971**	
36	36	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**234,6**	**6491**		**1522789**		**1522789**		**1644612**
											121823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стоек**		**0,13128**	**1078561,32**	**2587,34**	**141594**	**340**	**134249**	**6521**	**159964**
				т		53357,67	1231,09	7005	162		11849	
	37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1313	655032				85992,6		
38	38	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование стоек**		**5,76**	**36498,58**	**3258,47**	**210232**	**18769**	**129760**	**60592**	**292489**
				м3		**10712,34**	**847,42**	**61703**	**4881**		**21666**	
	38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8752	11966				70302,64		
			Итого по разделу: 4. Устройство покрытия стрит-болл площадки									**5282655**
			Раздел: 5. Устройство покрытия футбольного поля									
39	39	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		**75**	**1649,68**	**0**	**123726**	**0**	**0**	**133624**	**277938**
				м		**1649,68**	**0**	**123726**	**0**		**20588**	
40	40	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		**8,55**	**3613,64**	**0**	**30897**	**0**	**0**	**22246**	**57393**
				м3 грунта		**3613,64**	**0**	**30897**	**0**		**4251**	
41	41	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**		**19**	**1573,57**	**472,46**	**29898**	**8977**	**19524**	**4722**	**37390**
				м2 основания		**73,52**	**156,6**	**1397**	**2975**		**2770**	
	41.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,876	3222				12488,47		
	41.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,57	31				17,67		
42	42	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		**95**	**2856,93**	**61,17**	**271409**	**5811**	**107500**	**173459**	**480457**
				м бортового камня		**1664,18**	**26,45**	**158098**	**2513**		**35589**	
	42.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8203	13618				65642,85		
43	43	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		**1,52**	**43020**		**65390**		**65390**		**70622**
				м3							**5231**	
44	44	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**64,455**	**96,71**	**96,71**	**6233**	**6233**	**0**	**1851**	**8731**
				м3 грунта		**0**	**39,89**	**0**	**2571**		**647**	
45	45	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**88,2**	**332,97**	**149,35**	**29368**	**13172**	**0**	**16497**	**49534**
				м3 уплотненного грунта		**183,62**	**76,16**	**16195**	**6717**		**3669**	
46	46	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**14,7**	**5090,89**	**2021,78**	**74836**	**29720**	**40563**	**13208**	**95088**
				м3 материала основания в плотном теле		**309,72**	**522,26**	**4553**	**7677**		**7044**	
	46.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,934	1447				25950,5		
	46.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,029	31				31,9		
47	47	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		**0,2058**	**247750,3**	**10315,44**	**50987**	**2123**	**44670**	**4529**	**59958**
				т битума		**20378,89**	**0**	**4194**	**0**		**4441**	
	47.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2099	136308				28613,23		
48	48	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,2058**	**222753,54**	**3569,58**	**45843**	**735**	**45108**	**447**	**49993**
				т		**0**	**2011,79**	**0**	**414**		**3703**	
	48.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,212	136308				28893,75		
49	49	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**294**	**2358,63**	**237,61**	**693436**	**69857**	**594919**	**52190**	**805276**
				м2 покрытия		**97,48**	**66,88**	**28660**	**19664**		**59650**	
	49.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	28,4004	13365				379571,35		
	49.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0018	216144				393,99		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	49.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0441	25106				1107,17		
50	50	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**294**	**505,53**	**0,08**	**148627**	**23**	**148451**	**166**	**160696**
	50.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,1148	13365				95089,3		
51	51	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**291**	**3385,16**	**44,85**	**985081**	**13051**	**557132**	**453651**	**1553830**
52	52	**С122-060105-0101**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	**м2**	**296,82**	**4903**		**1455308**		**1455308**		**1571733**
53	53	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стоек**	**т**	**0,1641**	**1078561,32**	**2587,34**	**176992**	**425**	**167811**	**8152**	**199955**
	53.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1641	655032				107490,75		
54	54	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**7,2**	**36498,58**	**3258,47**	**262790**	**23461**	**162200**	**75740**	**365612**
	54.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,344	11966				87878,3		
			Итого по разделу: 5. Устройство покрытия футбольного поля									**5844206**
			Раздел: 6. Устройство покрытия воркаут площадки									
55	55	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**7,83**	**3613,64**	**0**	**28295**	**0**	**0**	**20372**	**52560**
56	56	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м2 основания**	**17,4**	**1573,57**	**472,46**	**27380**	**8221**	**17880**	**4324**	**34241**
	56.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5496	3222				11436,81		
	56.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,522	31				16,18		
57	57	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**87**	**2856,93**	**61,17**	**248553**	**5322**	**98447**	**158852**	**439997**
	57.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,4144	13618				60115,03		
58	58	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,392**	**43020**		**59884**		**59884**		**64675**
59	59	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**41,8**	**96,71**	**96,71**	**4042**	**4042**	**0**	**1200**	**5662**
60	60	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**57**	**0**	**39,89**	**0**	**1667**		**419**	
61	61	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19**	**332,97**	**149,35**	**18979**	**8513**	**0**	**10661**	**32012**
	61.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,18	183,62	76,16	10466	4341		2371	
	61.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,33	5090,89	2021,78	96727	38414	52428	17072	122903
62	62	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,133**	**309,72**	**522,26**	**5885**	**9923**		**9104**	
	62.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1357	1447				33541,46		
						31				41,23		
						247750,3	10315,44	32951	1372	28868	2927	38748
						20378,89	0	2710	0		2870	
						136308				18491,54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,133**	**222753,54**	**3569,58**	**29626**	**475**	**29151**	**289**	**32308**
	63.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,137	136308	**2011,79**	**0**	**268**		**2393**	
64	64	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**190**	**2358,63**	**237,61**	**448139**	**45146**	**384471**	**33728**	**520416**
	64.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	18,354	13365	**97,48**	**18522**	**12708**		**38549**	
	64.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	216144				245301,21		
	64.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0285	25106				254,62		
										715,52		
65	65	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**190**	**505,53**	**0,08**	**96051**	**15**	**95937**	**107**	**103851**
	65.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,598	13365	**0,52**	**99**	**0**		**7693**	
66	66	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**190**	**3385,16**	**44,85**	**643180**	**8521**	**363763**	**296198**	**1014528**
67	67	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**193,8**	**1425,76**	**17,7**	**270895**	**3363**		**75150**	
						6491		**1257956**		**1257956**		**1358592**
			Итого по разделу: 6. Устройство покрытия воркаут площадки								**100636**	
												3820493
			Раздел: 7. Устройство покрытия детской площадки									
68	68	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	**м3 грунта**	**11,7**	**3613,64**	**0**	**42280**	**0**	**0**	**30441**	**78538**
69	69	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м2 основания**	**26**	**3613,64**	**0**	**42280**	**0**		**5818**	
						1573,57	**472,46**	**40913**	**12284**	**26717**	**6462**	**51165**
	69.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,304	3222	**73,52**	**1912**	**156,6**	**4072**	**3790**	
	69.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,78	31				17089,49		
70	70	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**130**	**2856,93**	**61,17**	**371401**	**7952**	**147105**	**237365**	**657467**
	70.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,5962	13618	**1664,18**	**216344**	**3438**		**48701**	
71	71	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,08**	**43020**	**26,45**	**89482**		**89827,05**		
72	72	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**57,2**	**96,71**	**96,71**	**5532**	**5532**	**89482**	**7159**	**96640**
73	73	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**78**	**0**	**39,89**	**0**	**2282**	**0**	**1643**	**7748**
						332,97	**149,35**	**25972**	**11649**		**574**	
74	74	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26**	**183,62**	**76,16**	**14322**	**5940**	**0**	**14589**	**43806**
						5090,89	**2021,78**	**132363**	**52566**	**71744**	**3245**	
	74.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,72	**309,72**	**522,26**	**8053**	**13579**		**23362**	**168183**
	74.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,82	1447				45898,84	**12458**	
75	75	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,182**	31				56,42		
						247750,3	**10315,44**	**45091**	**1877**	**39504**	**4006**	**53024**
						20378,89	**0**	**3709**	**0**		**3928**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1856	136308				25304,22		
76	76	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,182**	**222753,54**	**3569,58**	**40541**	**650**	**39891**	**395**	**44212**
				т		**0**	**2011,79**	**0**	**366**		**3275**	
	76.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1875	136308				25552,3		
77	77	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**260**	**2358,63**	**237,61**	**613243**	**61778**	**526119**	**46154**	**712149**
				м2 покрытия		**97,48**	**66,88**	**25346**	**17390**		**52752**	
	77.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	25,116	13365				335675,34		
	77.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				348,42		
	77.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,039	25106				979,13		
78	78	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		**260**	**505,53**	**0,08**	**131439**	**20**	**131283**	**147**	**142112**
				м2 покрытия		**0,52**	**0**	**136**	**0**		**10527**	
	78.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,292	13365				84092,58		
79	79	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		**257**	**3385,16**	**44,85**	**869985**	**11526**	**492038**	**400647**	**1372283**
				м2 покрытия		**1425,76**	**17,7**	**366421**	**4548**		**101651**	
80	80	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		**262,14**	**6491**		**1701551**		**1701551**		**1837675**
				м2							**136124**	
			Итого по разделу: 7. Устройство покрытия детской площадки									**5265002**
			Раздел: 8. Электрическое освещение									
81	81	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**		**4**	**9539,17**	**6957,04**	**38157**	**27828**	**0**	**20467**	**63314**
				котлован		**2582,14**	**3813,82**	**10329**	**15255**		**4690**	
82	82	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,08**	**10625,42**	**3392,16**	**850**	**271**	**427**	**261**	**1200**
				м3 основания		**1893,82**	**1612,08**	**152**	**129**		**89**	
	82.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,092	2970				273,24		
83	83	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**		**4**	**54291,24**	**17991,14**	**217165**	**71965**	**14901**	**128999**	**373857**
				опора		**32574,75**	**7737,53**	**130299**	**30950**		**27693**	
	83.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,04	3222				6572,88		
	83.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	53074				2972,14		
84	84	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**		**0,18**	**664709**		**119648**		**119648**		**129219**
				т							**9572**	
85	85	**ССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**		**0,18**	**94412**		**16994**		**16994**		**18354**
				т							**1360**	
86	86	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**5,4**	**168,8**	**4,43**	**912**	**24**	**363**	**364**	**1378**
				м2		**97,19**	**0,58**	**525**	**3**		**102**	
	86.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	430241				209,1		
87	87	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**		**5,4**	**277,8**	**6,33**	**1500**	**34**	**852**	**428**	**2082**
				м2		**113,65**	**1,16**	**614**	**6**		**154**	
	87.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,001	504645				490,51		
88	88	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**		**4**	**41006,3**	**0**	**164025**	**0**	**142552**	**17179**	**195700**
				опора		**5368,32**	**0**	**21473**	**0**		**14496**	
	88.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,08	13618				55561,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	88.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1576	226837				35749,51		
89	89	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**		4	10225,52	5027,76	40902	20111	106	24068	70168
	89.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	светильник		5171,19	2350,04	20685	9400		5198	
90	90	С123-070106-0311	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	кг	0,04	1361				54,44		
91	91	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	шт.	4	71910		287640		287640		310651
	91.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	м шин заземления	4	526,55	93,43	2106	374	16	23011	
92	92	С121-130814-2401	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0	429,16	29,01	1717	116		1466	3858
93	93	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	т	0,002464	211273				10,14	286	
94	94	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	котлован	0,428	115747		285		285		308
	94.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3 основания	0,00856	9539,17	6957,04	4083	2978	0	23	
95	95	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	0,428	2582,14	3813,82	1105	1632		2190	6775
	95.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2183	10625,42	3392,16	91	29	46	502	
	95.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	1893,82	1612,08	16	14		28	128
96	96	С121-060702-0101	**Опора трубная**	т	0,01926	2970				29,24	10	
97	97	СССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	**Надбавка за горячее цинкование**	т	0,01926	664709		12802		12802		13826
98	98	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5778	94412		1818		1818	1024	1964
	98.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	168,8	4,43	98	3	39	145	
99	99	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	м2	0,5778	97,19	0,58	56	0		39	147
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	430241				22,37	11	
100	100	Е11-330304-0101	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	0,428	277,8	6,33	161	4	91	46	223
	100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4366	113,65	1,16	66	1		17	
	100.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0169	504645				52,49		
101	101	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**		0,428	41006,3	0	17551	0	15253	1838	20940
	101.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	светильник		5368,32	0	2298	0		1551	
102	102	С123-070106-0311	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	кг	0,0043	1361				5945,07		
103	103	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	шт.	0,428	71910		30777		3825,2		
	103.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	м шин заземления	0,428	526,55	93,43	225	40	11	2575	7508
104	104	С121-130814-2401	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0	429,16	29,01	2213	1006		556	
105	105	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	т	0,0002636	211273				5,83		
106	106	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	котлован	40	115747		30777		30777		33240
				м3 основания	0,8	9539,17	6957,04	225	40	2	2462	
						2582,14	3813,82	184	12		157	413
						10625,42	3392,16			1,09	31	
						1893,82	1612,08	31		31		33
											2	
						9539,17	6957,04	381567	278281	0	204671	633136
						2582,14	3813,82	103286	152553		46899	
						10625,42	3392,16	8500	2714	4272	2608	11997
						1893,82	1612,08	1515	1290		889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	106.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,92	2970				2732,4		
107	107	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**40**	**54291,24**	**17991,14**	**2171650**	**719646**	**149014**	**1289993**	**3738574**
	107.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,4	32574,75	7737,53	1302990	309501		276931	
	107.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	3222				65728,8		
108	108	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**			53074				29721,44		
109	109	**ССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**	**т**	**1,8**	**664709**		**1196476**		**1196476**		**1292194**
110	110	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**т**	**1,8**	**94412**		**169942**		**169942**	**95718**	**183537**
	110.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	**м2**	**54**	**168,8**	**4,43**	**9115**	**239**	**3628**	**13595**	
111	111	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	т	0,0049	97,19	0,58	5248	31		3643	13779
	111.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	**м2**	**54**	**277,8**	**6,33**	**15001**	**342**	**8522**	**1021**	
112	112	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	т	0,0097	113,65	1,16	6137	63		4278	20821
	112.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	**опора**	**40**	504645				2090,97	1542	
	112.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	40,8	**41006,3**	**0**	**1640252**	**0**	**1425519**	**171786**	**1957001**
113	113	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	т	1,576	**5368,32**	**0**	**214733**	**0**		**144963**	
	113.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	**светильник**	**40**	13618				555614,4		
114	114	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	кг	0,4	226837				357495,11		
115	115	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**шт.**	**40**	**10225,52**	**5027,76**	**409021**	**201110**	**1063**	**240679**	**701676**
	115.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	**м шин заземления**	**40**	5171,19	2350,04	206848	94001		51976	
116	116	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	т	0,0005	1361				544,4		
117	117	**Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**т**	**0,02464**	**71910**		**2876400**		**2876400**		**3106512**
118	118	**С123-070103-0241**	**Прожектор,мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**10**	**526,55**	**93,43**	**21062**	**3737**	**158**	**230112**	
119	119	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	429,16	29,01	17166	1161		14662	38581
120	120	**5108-0401-1501 РСНБ РК 2015**	**Шкафы управления и регулирования**	**шкаф**	**1**	211273				101,41	2858	
			Отпускная цена	**шт.**	**1**	**115747**		**2852**		**2852**		**3080**
			Сметная стоимость оборудования			**16448,85**	**9062,34**	**164489**	**90623**	**12078**	**228**	
			Итого по разделу: 8. Электрическое освещение			6178,72	3615,97	61787	36160		70522	253811
						94558		945580		945580	18801	
			ИТОГО:			**34307,74**	**8067,48**	**34308**	**8067**	**2081**	75646	**1021226**
						24159,2	3611	24159	3611		19995	58646
			В том числе :			**295106**		**295106**			4344	
			Стоимость оборудования, всего									**295106**
			в том числе, оборудование поставки заказчика			295106		295106		295106		
			Непредвиденные работы и затраты					*295106*				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14624966**
								33927520	**2516734**	**23705783**	**8162455**	**45433554**
								7409893	**1022733**	**295106**	**3343584**	
										295106		
						2 %		**902769**		**0**		
												46336327

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**5560359**				
			Тендерная скидка									
			ИТОГО по Акту к оплате:									**51896686**
												21 896 686
												30 000 000

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Туркисбского района г. Алматы"

Зам.Акима Туркисбского района города Алматы _____ Байдильдаев Ж.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Дорогаев К.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №185 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
31	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")			раб	1	5 840 000,00	5 840 000,00
				Итого	1	x	5 840 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Курманов А.Д. /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Туркcибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")

Договор о государственных закупках работ: **№185 от 07.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			185	07.05.2020г						

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	35 840 000,00	5 214 285,71							625 714,29	5 840 000,00
	Итого										**5 840 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№185 от 07.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт детской и спортивной площадки (в мкр. Маяк конечная остановка "Роща")**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электрическое освещение									
1	1	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1,572**	**9539,17**	**6957,04**	**14996**	**10936**	**0**	**8044**	**24882**
						2582,14	**3813,82**	**4059**	**5995**		**1843**	
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,03144**	**10625,42**	**3392,16**	**334**	**107**	**168**	**103**	**471**
						1893,82	**1612,08**	**60**	**51**		**35**	
	2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0362	2970				107,38		
3	3	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**1,572**	**54291,24**	**17991,14**	**85346**	**28282**	**5856**	**50697**	**146926**
						32574,75	**7737,53**	**51208**	**12163**		**10883**	
	3.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8017	3222				2583,14		
	3.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	53074				1168,05		
4	4	**С121-060702-0101**	**Опора трубная**	**т**	**0,07074**	**664709**		**47022**		**47022**	**3762**	**50783**
5	5	**ССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10**	**Надбавка за горячее цинкование**	**т**	**0,07074**	**94412**		**6679**		**6679**	**534**	**7213**
6	6	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1222**	**168,8**	**4,43**	**358**	**9**	**143**	**143**	**542**
						97,19	**0,58**	**206**	**1**		**40**	
	6.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	430241				82,18		
7	7	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1222**	**277,8**	**6,33**	**590**	**13**	**335**	**168**	**818**
						113,65	**1,16**	**241**	**2**		**61**	
	7.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004	504645				192,77		
8	8	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**1,572**	**41006,3**	**0**	**64462**	**0**	**56023**	**6751**	**76910**
						5368,32	**0**	**8439**	**0**		**5697**	
	8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6034	13618				21835,65		
	8.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0619	226837				14049,56		
9	9	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**1,572**	**10225,52**	**5027,76**	**16075**	**7904**	**42**	**9459**	**27576**
						5171,19	**2350,04**	**8129**	**3694**		**2043**	
	9.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,0157	1361				21,39		
10	10	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	**шт.**	**1,572**	**71910**		**113043**		**113043**	**9043**	**122086**
11	11	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**1,572**	**526,55**	**93,43**	**828**	**147**	**6**	**576**	**1516**
						429,16	**29,01**	**675**	**46**		**112**	
	11.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211273				3,99		
12	12	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	**т**	**0,0009684**	**115747**		**112**		**112**	**9**	**121**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	130	423,79 341,95	34,02 14,9	55092 44454	4423 1936	6216	33401 7079	95573 291715
14	14	С123-010802-9901	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	154,7	1746		270106		270106	21608	
15	15	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	578,95 278,76	255,81 91,56	75263 36239	33256 11903	5769	34662 8794	118719
16	16	С123-060145-0807	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	1561072		202939		202939	16235	219175
17	17	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	410	849,22 521,93	57,69 9,93	348180 213990	23652 4071	110537	157004 40415	545599 233798
18	18	С123-061705-0109	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	410	528		216480		216480	17318	
19	19	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	63,7	3613,64 3613,64	0 0	230189 230189	0 0	0	165736 31674	427598
20	20	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	63,7	1884,68 1884,68	0 0	120054 120054	0 0	0	86439 16519	223013
21	21	Е11-330204-0205	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4866667	294224,63 134866,35	155063,87 57909,52	143189 65635	75464 28183	2090 699,92	75054 17459	235703
	21.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,6547	423				529,49		
	21.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	543998						
22	22	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,3601333	1023804		368706		368706	29496	398202
			Итого по разделу: 1. Электрическое освещение									3248939
			Раздел: 2. МАФ									853875
23	23	СПРайс лист	**Скамья антивандальная.Установка**	шт	25	31625 0	0 0	790625 0	0 0	790625	0 63250	
24	24	СПРайс лист	**Урна. Установка**	шт	25	13553,57 0	0 0	338839 0	0 0	338839	0 27107	365946
25	25	СПРайс лист	**Качалка-балансир для детей от 3-х до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм**	шт	1	74996,43 0	0 0	74996 0	0 0	74996	0 6000	80996
26	26	СПРайс лист	**Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 990х355х970 мм. Высота сиденья 750 мм**	шт	1	121530,36 0	0 0	121530 0	0 0	121530	0 9722	131253
27	27	СПРайс лист	**Качалка на пружине 2х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1208х860 мм Высота платформы 550 мм**	шт	1	187942,86 0	0 0	187943 0	0 0	187943	0 15035	202978
28	28	СПРайс лист	**Скамейка детская "Черепаха" для детей от 1 до 7 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1250х615х812 мм. Высота сиденья 350 мм**	шт	1	61442,86 0	0 0	61443 0	0 0	61443	0 4915	66358
29	29	СПРайс лист	**Скамейка детская "Львенок" для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм**	шт	1	57376,79 0	0 0	57377 0	0 0	57377	0 4590	61967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	СПРайс лист	Горка "Мини" для детей от 3 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3200х570х2050 мм. Высота стартового участка горки 1250 мм	шт	1	201496,43	0	201496	0	201496	0	217616
						0	0	0	0		16120	
31	31	СПРайс лист	Качели на металлических стойках "Гнездо" для детей от 3 до 12 летГабаритные размеры: (ДхШхВ) 3790х1790х2320 мм	шт	1	367753,57	0	367754	0	367754	0	397174
						0	0	0	0		29420	
32	32	СПРайс лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х600 мм Высота платформы 80 мм	шт	1	224537,5	0	224538	0	224538	0	242501
						0	0	0	0		17963	
33	33	СПРайс лист	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2495х1710х2150 мм	шт	1	361428,57	0	361429	0	361429	0	390343
						0	0	0	0		28914	
34	34	СПРайс лист	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4600х2360х2990 мм. Высота площадки башни 650 мм	шт	1	758096,43	0	758096	0	758096	0	818744
						0	0	0	0		60648	
35	35	СПРайс лист	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3330х3330х2180 мм. Высота площадок башен 1250 мм и 950 мм	шт	1	534010,71	0	534011	0	534011	0	576732
						0	0	0	0		42721	
36	36	СПРайс лист	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2660х1520х2200 мм	шт	1	305407,14	0	305407	0	305407	0	329840
						0	0	0	0		24433	
37	37	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7510.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 850х640х1470 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
38	38	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7513.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х550х1470 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
39	39	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7520.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530х470х1430 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
40	40	СПРайс лист	Тренажер "Гребля".Габаритные размеры:1430х760 мм, Н=1170 мм	шт	1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
						0	0	0	0		15903	
			Итого по разделу: 2. МАФ									5595079
			ИТОГО:					7 560 671	184 192	6 592 900	628 237	8 844 018
								783 578	68 045		655 109	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		176 880				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 020 897
			НДС			12 %		1 082 508				
			Итого с НДС									10 103 405
			Тендерная скидка									4 263 405
			ИТОГО по Акту к оплате:									5 840 000

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Аппарат акима Турсибского района г. Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Байдильдаев Б.Т.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воробьев К.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.