Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	103	15.06.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области	125 371 424,30	33 869 077,66	33 869 077,66	33 869 077,66	16 066 719	4 064 289,32			4 064 289,32	37 933 366,98
Итого за отч. м-ц: декабрь 2020г.	125 371 424,30	33 869 077,66	33 869 077,66	33 869 077,66	16 066 719	4 064 289,32			4 064 289,32	37 933 366,98

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Утешов Б.Р._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №18002597 от 08.02.2018г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ23VJE00030047 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А._____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в с. Яйсан Мартукского района Актюбинской области
Договор №103 от 15.06.2020г.

Акт №5
приемки выполненных работ
за декабрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 7 Полы										
	7.2 Тип II										
120	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	644,99	19,03	154418	4555	69657	77361	250321
					335,02	8,74	80206	2093	–	18542	
121	2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,41	4926		1179334		1179334	–	1273681
					–		–		–	94347	

Раздел 8 Кровля

155				8	1396		11168		11168	–	12061
					–		–		–	893	
156	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	812		19488		19488	–	21047
					–		–		–	1559	
157	2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	40	460		18400		18400	–	19872
					–		–		–	1472	
158	2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1226		9808		9808	–	10593
					–		–		–	785	
159	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	171	311		53181		53181	–	57435
					–		–		–	4254	
160	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны-171/	кг	191	542		103522		103522	–	111804
					–		–		–	8282	
161	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	438		7008		7008	–	7569
					–		–		–	561	
162	2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38	779		29602		29602	–	31970
					–		–		–	2368	

Раздел 11 Крыльцо КР-1 1 шт

179	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,4	1352,99	65,88	26248	1278	5229	19073	48947

				1017,58	28,3	19741	549	–	3626	
180 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	19,8	2765		54747		54747	–	59127
				–		–		–	4380	
184 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08765	196387		17213		17213	–	18590
				–		–		–	1377	
185 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00841	223424,49	1070,15	1879	9	1375	454	2520
				58858,5	475,62	495	4	–	187	
186 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
		т	0,00628	1311052		8233		8233	–	8892
				–		–		–	659	
187 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,00213	196387		418		418	–	451
				–		–		–	33	
191 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,07486	196387		14702		14702	–	15878
				–		–		–	1176	

192	2910-0000-0000 (пл)ТОО "Солитон+"	Перила для пандуса - 2 шт дл. по 7,0 м									
			м	14,4	21205		305352		305352	–	329780
					–		–		–	24428	
193	2920-0000-0000 (пл)ТОО "Солитон+"	Перила для крыльца-1 шт дл. 4,8м									
			м	4,8	21205		101784		101784	–	109927
					–		–		–	8143	
	Раздел 12 Крыльцо КР2, КР3										
197	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	3,6	1352,78	65,83	4870	237	970	3538	9081
					1017,5	28,06	3663	101	–	673	
198	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001									
			м2	3,6	2765		9954		9954	–	10750
					–		–		–	796	
205	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %									
			м2 покрытия	4,3	1352,79	65,81	5817	283	1158	4227	10848
					1017,67	28,14	4376	121	–	804	
206	2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001									
			м2	4,3	2765		11890		11890	–	12841
					–		–		–	951	

211 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
		т	0,02512	1311052		32934		32934	–	35569
				–		–		–	2635	
212 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,01416	196387		2781		2781	–	3003
				–		–		–	222	
213 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Стойки СТ-1) НР = 69 %									
		т конструкций	0,18636	141044,22	35468,98	26285	6610	969	14313	43846
				100375,62	10935,82	18706	2038	–	3248	
214 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86									
		т	0,1722	254889		43892		43892	–	47403
				–		–		–	3511	
215 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
		т	0,01416	1311052		18564		18564	–	20049
				–		–		–	1485	

216	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Элементы козырька) НР = 69 %	т конструкций	0,56784	141039,73	35469,5	80088	20141	2951	43611	133595
					100373,34	10932,66	56996	6208	–	9896	
217	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	225714		5106		5106	–	5514
					–		–		–	408	
218	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,54522	261526		142589		142589	–	153996
					–		–		–	11407	
219	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство - элементы козырька НР = 92 %	м2 кровли	9,2	661,85	18,91	6089	174	726	4829	11791
					564,02	6,52	5189	60	–	873	
220	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2	2178		20038		20038	–	21641
					–		–		–	1603	
	Раздел 13 Крыльцо КР4 - 1 шт										
221	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	7745	1479	7745	1479	3522	3149	11766
					2744	606	2744	606	–	872	

222 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,5	627,08	25,38	4076	165	2055	1816	6363
				285,54	11,69	1856	76	–	471	
223 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	1352,92	65,85	8794	428	1752	6390	16399
				1017,54	28,31	6614	184	–	1215	
224 2206-0301-0646	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	6,5	2765		17973		17973	–	19411
				–		–		–	1438	
225 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
				1043,33	200	2191	420	–	3016	
226 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0151	12582,78	1258,28	190	19	–	163	381
				11324,5	529,8	171	8	–	28	
227 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	196387		2965		2965	–	3202
				–		–		–	237	
228 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00681	223494,86	1174,74	1522	8	1113	369	2042
				58883,99	587,37	401	4	–	151	

229 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
		т	0,00628	1311052		8233		8233	–	8892
				–		–		–	659	
230 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,00053	196387		104		104	–	112
				–		–		–	8	
231 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Стойки СТ-1) НР = 69 %	т конструкций	0,09318	141049,58	35468,98	13143	3305	485	7156	21923
				100375,62	10925,09	9353	1018	–	1624	
232 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86									
		т	0,0861	254889		21946		21946	–	23702
				–		–		–	1756	
233 2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)									
		т	0,00708	1311052		9282		9282	–	10025
				–		–		–	743	

234 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (Элементы козырька) НР = 69 %	т конструкций	0,50266	141035,69	35467,31	70893	17828	2612	38605	118258
				100372,02	10933,83	50453	5496	–	8760	
235 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01282	225714		2894		2894	–	3126
				–		–		–	232	
236 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48984	261526		128106		128106	–	138354
				–		–		–	10248	
237 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (козырек) НР = 92 %	м2 кровли	6,85	2614,45	93,28	17909	639	6248	10284	30448
				1609,05	22,77	11022	156	–	2255	
238 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,85	3033		20776		20776	–	22438
				–		–		–	1662	

Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция
Раздел 2 Вентиляция
2.1 Вентиляция ВЕ 1,2,4,5,6

33 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,5	6030,39	45,66	123623	936	92380	30043	165959
				1478,39	17,02	30307	349	–	12293	
34 1120-0101-0104	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,52	6030,4	45,66	51379	389	38394	12486	68974
				1478,4	17,02	12596	145	–	5109	
35 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1398,48	28,05	29368	589	6399	22160	55650
				1065,71	11,05	22380	232	–	4122	
36 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	4369,6	47,4	21848	237	17638	3947	27859
				794,6	11	3973	55	–	2064	
37 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7515	59	7515	59	5010	2408	10717
				2446	11	2446	11	–	794	
2.2 Вентиляция В1										
38 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5899,71	45,14	20649	158	15317	5128	27839
				1478,29	16,86	5174	59	–	2062	
39 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1398,5	28	5594	112	1219	4221	10600

					1065,75	11	4263	44	–	785	
40	1120-1401-0101	Вентиляторы вытяжные. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	6428	146	6428	146	744	5454	12833
					5538	27	5538	27	–	951	
41	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали,марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807		27807		27807	–	30032
					–		–		–	2225	
42	1120-0301-0210	Защитная решетка. Установка НР = 98 %	решетка	1	1399	28	1399	28	305	1055	2650
					1066	11	1066	11	–	196	
43	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	0,5	685		343		343	–	370
					–		–		–	27	
44			конструкций	0,01	56300	23800	563	238	149	176	798
					17600	7900	176	79	–	59	

Локальная смета 2-1-3. Внутренние сети водопровода
Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

30	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	20301,5	109,5	40603	219	38399	2010	46022
					992,5	33	1985	66	–	3409	
31	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 - 2 шт	м	40	705		28200		28200	–	30456
					–		–		–	2256	
32	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	4870		9740		9740	–	10519

				–		–		–	779	
33	2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	
34	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	2	1555	26,5	3110	53	54	2962	6558
					1501,5	9,5	3003	19	–	486	
35	2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	2	9517		19034		19034	–	20557
					–		–		–	1523	
36	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (краны шаровые) НР = 98 %	шт.	32	1873,03	81,88	59937	2620	9618	47091	115590
					1490,59	11,03	47699	353	–	8562	
37	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1931		3862		3862	–	4171
					–		–		–	309	
38	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	772		17756		17756	–	19176
					–		–		–	1420	
39	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1448		10136		10136	–	10947
					–		–		–	811	

Локальная смета 2-1-4. Внутренние сети канализации

13	1117-0101-0105	Умывальники керамические со смесителем и сифоном. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	17	2012,71	71,94	34216	1223	5054	27929	67117
					1643,47	32,94	27939	560	–	4972	
14	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	8223		139791		139791	–	150974
					–		–		–	11183	
15	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	967		16439		16439	–	17754
					–		–		–	1315	
16	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	4342		65130		65130	–	70340
					–		–		–	5210	
17	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270		4540		4540	–	4903
					–		–		–	363	
18	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3110,6	157,6	15553	788	2710	12170	29941
					2411	72,6	12055	363	–	2218	
19	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14785		73925		73925	–	79839

					–		–		–	5914	
20	2302-0302-3310	Прочистка - Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1221		2442		2442	–	2637
					–		–		–	195	
21	2302-0302-3310	Прочистка - Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5367		21468		21468	–	23185
					–		–		–	1717	
22	2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653		7306		7306	–	7890
					–		–		–	584	
23	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7921		7921		7921	–	8555
					–		–		–	634	
24	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	6695		6695		6695	–	7231
					–		–		–	536	

Локальная смета 2-1-6. Электроосвещение и силовое оборудование

Раздел 1 Комплектные аппараты до 1 кВ

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка - (ЩС) НР = 72 %	шт.	1	3573	1217	3573	1217	64	1960	5976
					2292	430	2292	430	–	443	
12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка - (ЩС) НР = 72 %	шт.	1	3573	1217	3573	1217	64	1960	5976

					2292	430	2292	430	–	443	
22	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3573	1217	3573	1217	64	1960	5976
					2292	430	2292	430	–	443	
27	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3573	1217	3573	1217	64	1960	5976
					2292	430	2292	430	–	443	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
44	1308-0305-0109	Розетка одноместная. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	57	414,63	3,21	23634	183	1242	16034	42841
					389,63	1,07	22209	61	–	3173	
46	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене НР = 72 %	шт.	60	2436,35	21,67	146181	1300	79721	46915	208544
					1086	–	65160	–	–	15448	
	Раздел 5 Светотехнические изделия										
56	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный. Монтаж НР = 72 %	шт.	128	1626,47	591,8	208188	75751	16553	119437	353835
					905,34	390,63	115884	50001	–	26210	
57	2910-0000-0001 (пл)Дом Электрика	Светильник светодиодный 600x300 19Вт ДВО 15-302 WP840	шт	108	5350		577800		577800	–	624024
					–		–		–	46224	
60	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	2247,08	–	26965	–	493	16148	46562

					2206	–	26472	–	–	3449	
62	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	2247	–	13482	–	246	8074	23280
					2206	–	13236	–	–	1724	
	Раздел 6 Металлические изделия										
65	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	611,5	83,67	3669	502	604	1950	6069
					427,17	24,33	2563	146	–	450	
66	2301-0101-0125	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1018		6108		6108	–	6597
					–		–		–	489	
67	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	566,3	22,8	16989	684	11819	3357	21974
					149,53	5,9	4486	177	–	1628	
68	2404-0207-2701	Держатель для шин заземления К188	шт.	30	394		11820		11820	–	12766
					–		–		–	946	
	Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация										
1	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Панель Гранит-8	шт	1	26786		26786		26786	–	28929
					–		–		–	2143	

2	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Аккумуляторная батарея 12в 7 А/ч									
			шт	1	3571		3571		3571	–	3857
					–		–		–	286	
3	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141									
			шт	56	1339		74984		74984	–	80983
					–		–		–	5999	
4	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10									
			шт	3	1071		3213		3213	–	3470
					–		–		–	257	
5	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный тепловой с защитой ИП101-Гранат									
			шт	2	31250		62500		62500	–	67500
					–		–		–	5000	
6	2900-0000-0006 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Извещатель пожарный ручной с защитой ИПР 535 Гранат									
			шт	1	31696		31696		31696	–	34232
					–		–		–	2536	
7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	4	1151,75	131,75	4607	527	321	2793	7992
					939,75	30	3759	120	–	592	
8	2900-0000-0007 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Световое табло с защитой Скопа									
			шт	1	69643		69643		69643	–	75214
					–		–		–	5571	

9	2900-0000-0008 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Световое табло "Выход"										
			шт	3	893		2679		2679	–	2893	
					–		–		–	214		
10	2900-0000-0009 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Коробка КО-1										
			шт	6	223		1338		1338	–	1445	
					–		–		–	107		
11	2900-0000-0010 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель КРВПМ сеч.2х2х0,4 мм2										
			шт	450	30		13500		13500	–	14580	
					–		–		–	1080		
12	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %										
			шт.	3	2771,33	–	8314	–	1696	4765	14125	
					2206	–	6618	–	–	1046		
13	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП										
			шт	3	1696		5088		5088	–	5495	
					–		–		–	407		
14	2900-0000-0012 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Источник резервного питания ИВЭПР1 12-5-1										
			шт	1	12500		12500		12500	–	13500	
					–		–		–	1000		
15	2900-0000-0013 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Мини-каналы 20х10										
			м	440	63		27720		27720	–	29938	
					–		–		–	2218		

16	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	67		335		335	–	362
					–		–		–	27	
17	2900-0000-0014 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель Fire Alarm Cable J-Y (St) Y2x2x0,5									
			м	60	71		4260		4260	–	4601
					–		–		–	341	
18	2900-0000-0015 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Кабель ШВВП 2х0,75									
			м	10	80		800		800	–	864
					–		–		–	64	
19	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	25	381,28	49,4	9532	1235	1355	5225	15938
					277,68	12,6	6942	315	–	1181	
20	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	25	203		5075		5075	–	5481
					–		–		–	406	
21	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Фаворит Строй Актобе"	Коробка распределительная 100х100х40мм с/у с крышкой									
			шт	73	196		14308		14308	–	15453
					–		–		–	1145	

Локальная смета 2-1-10. Оборудование, мебель и инвентарь
Раздел 1 Вестибюль