Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО «Respect Stroy Project LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 1
от 27.07.2020 года за июля 2020 года
(локальная смета 2-1-4)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0305-0306										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	12	1794,5	723,34	21534	8680	1550	12191	36423
					942	469,04	11304	5628	–	2698	
29	2307-0106-0912										
		Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017 (ДПО 5030)	шт.	12	3916		46992		46992	–	50751
					–		–		–	3759	
30	1308-0305-0307										
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	7	2072,97	913,89	14511	6397	905	8185	24512
					1029,92	594,11	7209	4159	–	1816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 (ДВО 40306)	шт.	7	39832		278824		278824	–	301130
					–		–		–	22306	
32	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	28	1322,77	–	37038	–	11026	15867	57137
					929	–	26012	–	–	4232	
33	2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	28	1673		46844		46844	–	50592
					–		–		–	3748	
34	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	52	635,15	11,57	33028	602	423	23174	60698
					615,44	3,53	32003	183	–	4496	
35	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	16	142		2272		2272	–	2454
					–		–		–	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2307-0219-0101										
		Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8	183		1464		1464	–	1581
					–		–		–	117	
37	2307-0219-0106										
		Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	28	167		4676		4676	–	5050
					–		–		–	374	
38	1308-0305-0102										
		Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	34	380,59	3,48	12940	118	438	8945	23636
					364,24	1,18	12384	40	–	1751	
39	2307-0218-1502										
		Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	351		11934		11934	–	12889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	955	
40	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	10	380,59	3,48	3806	35	129	2631	6952
					364,24	1,18	3642	12	–	515	
41	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	369		3690		3690	–	3985
					–		–		–	295	
42	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	424,63	4	425	3	8	299	782
					414,48	0,88	414	1	–	58	
43	2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	–	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	19	
44	1308-0305-0109										
		Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	89	453,62	3,48	40372	309	2056	27440	73237
					427,04	1,18	38007	105	–	5425	
45	2307-0220-0503										
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	361		5415		5415	–	5848
					–		–		–	433	
46	2307-0220-0511										
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	74	472		34928		34928	–	37722
					–		–		–	2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0305-0108										
		Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	16	463,18	4,24	7411	68	108	5222	13644
					452,16	1,18	7235	19	–	1011	
48	2307-0220-0508										
		Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	302		4832		4832	–	5219
					–		–		–	387	
49	2307-0202-0712	Кольцо монтажное	шт.	133	13		1729		1729	–	1867
					–		–		–	138	
50	2307-0202-0101										
		Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	180	309		55620		55620	–	60070
					–		–		–	4450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	–	3549
					–		–		–	263	
52	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578		58		58	–	62
					–		–		–	5	
53	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	3558		28464		28464	–	30741
					–		–		–	2277	

Раздел 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	65	601	24,16	39066	1570	26839	7975	50804
					163,94	6,46	10656	420	–	3763	
65	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	4401,44	193,29	83627	3673	59931	15181	106713
					1053,9	55,82	20024	1061	–	7905	
66	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	2197,56	110,41	54939	2760	31686	15178	75726
					819,7	23,5	20493	588	–	5609	

Итого	**1 104 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 215
- материалы, изделия и конструкции, тенге	666 363
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	142 287
в т.ч. зарплата, тенге	21 343
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**1 104 029**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**22 081**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**1 126 110**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)					**1 182 304**				
		Договорной коэфицент К=0,9									
		Итого с учетом договорного коэфицента.					1 064 074				
		НДС (12 %)					127 689				
		Итого					**1 191 762**				

Директор ТОО «Respect Stroy Project LTD»

Р.К.Рахметов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

А.Т.Сарсекеев