Цены региона Павлодарская обл.

Ген.подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.Байзакова,147
Субподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому коридору до таможенного терминала и до Заказ 3
Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-1671.3 м
Договор подряда №12 от 01.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 16.09.2019 года

за сентябрь 2019 года
на Хозяйственно-бытовая канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	19812,8675	72,61	66,52	1438612	1317952	327863	0,00911	180,49522
		м3 грунта		6,09	21,91	120660	434100	59,1	0,0198	392,29478
		Итого прямые затраты по смете				**1438612**				**1634**
										501
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				120 660				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 317 952				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				434 100				
		Накладные расходы I уровня, тенге				327 863				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 766 476				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				70 659				
		Итого, тенге				1 837 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				146 971				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 984 105**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				25 793				
		Итого				2 009 899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)				75 170				
		Итого				2 085 069				
		Итого в текущих ценах 2018 года, (Иинф=1,060)				**2 210 173**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,72715703			**1 607 143**				
		НДС (12 %)				192 857				
		Итого по акту				**1 800 000**				

Генеральный подрядчик:
ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Директор _____ Магмуров С.М.

Субподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель _____ Рахметов Р.К.