Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"
ДОГОВОР №49 от 24.04.2020г.

СПРАВКА №5 от 16.09.2020г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		49	24.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	762 530 476,00	-		-	-	-	-	-	680 830 782	
За отчетный период	43 482 468,00	38 823 632,14							4 658 835,86	43 482 468,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

_____ Нуркенов М.С.

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №49 от 24.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-

Акт выполненных работ №5 от 18.08.2020 г.
за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объектная смета 2-7. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2. Технологические трубопроводы											
		СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ									
1	ССтоимость по коммерческому предложению ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Насосная станция повышения давления из 3-х вертикальных насосов ТВ4-МК100В/6-30/2 (шкаф управления и датчик уровня в резервуаре в комплекте)	шт	1	16264285,71	--	16264286	--		--	16264286
					--	--	--	--	16264286	--	
2	51-010102-1909 5101-0102-1909 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 (AVP-KZ)	шт.	1	2236715,00	--	2236715	--		--	2236715
					--	--	--	--	2236715	--	
3	С123-040102-1109 2304-0102-1109 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	418746,00	--	418746	--	418746	--	452246
					--	--	--	--		33500	
4	С123-040105-0907 2304-0105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	1	24505,00	--	24505	--	24505	--	26465
					--	--	--	--		1960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-040102-1108 2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	231068,00	--	693204	--	693204	--	748660
					--	--	--	--		55456	
6	С123-040105-0906 2304-0105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	3	14407,00	--	43221	--	43221	--	46679
					--	--	--	--		3458	
7	С123-040102-1107 2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	148790,00	--	148790	--	148790	--	160693
					--	--	--	--		11903	
8	С123-040105-0905 2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	10290,00	--	10290	--	10290	--	11113
					--	--	--	--		823	
9	С123-020103-0315 2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	11840,00	--	71040	--	71040	--	76723
					--	--	--	--		5683	
10	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7984,00	--	63872	--	63872	--	68982
					--	--	--	--		5110	
11	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5407,00	--	10814	--	10814	--	11679
					--	--	--	--		865	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
12	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	10124,00	--	100228	--	100228	--	108246
					--	--	--	--		8018	
13	С123-020101-0641 2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	26044,00	--	26044	--	26044	--	28128
					--	--	--	--		2084	
14	С123-020101-0811 2302-0101-0811 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183,00	--	50366	--	50366	--	54395
					--	--	--	--		4029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-0807 2302-0101-0807 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26050,00	--	52100	--	52100	--	56268
					--	--	--	--		4168	
16	С123-020101-1123 2302-0101-1123 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	9817,00	--	9817	--	9817	--	10602
					--	--	--	--		785	
17	С123-020101-0268 2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	14384,00	--	71920	--	71920	--	77674
					--	--	--	--		5754	
18	С123-020103-2714 2302-0103-2714 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12836-67	шт.	2	13483,00	--	26966	--	26966	--	29123
					--	--	--	--		2157	
19	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,8	7070,00	--	111706	--	111706	--	120642
					--	--	--	--		8936	
20	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	9019,00	--	54114	--	54114	--	58443
					--	--	--	--		4329	
21	С123-020103-2712 2302-0103-2712 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	2	8277,00	--	16554	--	16554	--	17878
					--	--	--	--		1324	
22	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	5082,00	--	17279	--	17279	--	18661
					--	--	--	--		1382	
23	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4547,00	--	9094	--	9094	--	9822
					--	--	--	--		728	
24	С123-010201-0133 2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	721,00	--	2884	--	2884	--	3115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		231	
25	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	423,00	--	508	--	508	--	548
					--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20697786**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2034062**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**18501001**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**162724**	
		Объектная смета 2-8. Резервуар чистой воды емкостью 250 м3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-2. Технологические трубопроводы									
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
1	**Ц13-120101-0214 1312-0101-0214 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**16**	**3855,17**	**1596,64**	**61683**	**25546**	**1585**	**24906**	**93518**
					2159,52	**392,35**	**34552**	**6278**		**6927**	
2	**С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16**	**10124,00**	**--**	**161984**	**--**	**161984**	**--**	**174943**
					--	**--**	**--**	**--**		**12959**	
3	**Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 150 мм и более. Установка**	**воронка**	**1**	**1783,89**	**26,12**	**1784**	**26**	**280**	**1461**	**3504**
					1478,32	**12,27**	**1478**	**12**		**260**	
4	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Воронки 273х380 стальные сварные**	**т**	**0,0105**	**341004,00**	**--**	**3581**	**--**	**3581**	**--**	**3867**
					--	**--**	**--**	**--**		**286**	
5	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим**	**Хомуты. Установка**	**кг изделия**	**15,2**	**725,06**	**2,76**	**11021**	**42**	**10059**	**909**	**12884**
					60,51	**0,52**	**920**	**8**		**954**	
6	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,75**	**567,82**	**0,99**	**7808**	**14**	**2279**	**4417**	**13203**
					401,10	**0,47**	**5515**	**6**		**978**	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД									
7	**Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или наоткрытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,371**	**2563,62**	**1263,52**	**6078**	**2996**	**27**	**2330**	**9081**
					1288,35	**322,50**	**3055**	**765**		**673**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,371	3498,00	--	8294	--	8294	--	8957
					--	--	--	--		664	
9	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,14	567,82	0,99	647	1	189	366	1095
					401,10	0,47	457	1		81	
		ПЕРЕЛЕВНОЙ ТРУБОПРОВОД									
10	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	5,5	3561,73	1575,38	19589	8665	261	7813	29595
					1938,66	390,15	10663	2146		2192	
11	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5	5682,00	--	31251	--	31251	--	33751
					--	--	--	--		2500	
12	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм и более. Установка	воронка	1	1783,89	26,12	1784	26	280	1461	3504
					1478,32	12,27	1478	12		260	
13	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Воронки 219х380 стальные сварные	т	0,0105	341004,00	--	3581	--	3581	--	3867
					--	--	--	--		286	
14	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим	Хомуты. Установка	кг изделия	7,8	725,06	2,76	5655	22	5161	466	6612
					60,51	0,52	472	4		490	
15	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,78	567,82	0,99	2146	4	626	1214	3630
					401,10	0,47	1516	2		269	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД									
16	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,423	3012,26	1505,48	7299	3648	54	2751	10854
					1484,67	376,85	3597	913		804	
17	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,423	4092,00	--	9915	--	9915	--	10708
					--	--	--	--		793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,54**	**567,82**	**0,99**	**874**	**2**	**254**	**495**	**1479**
					401,10	**0,47**	**618**	**1**		**110**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**425052**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64322**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40990**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10147**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**239661**		
		- Накладные расходы	Тенге							**48589**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**31486**	

Объектная смета 2-9. Накопитель емкостью 5,5 м3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9.Накопитель емкостью 5,5 м3

1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**99**	**200,33**	**190,45**	**19833**	**18855**	**--**	**3828**	**25553**
					9,88	**43,83**	**978**	**4339**		**1893**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3**	**1833,22**	**--**	**5500**	**--**	**--**	**3960**	**10216**
					1833,22	**--**	**5500**	**--**		**757**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**102**	**48,81**	**48,81**	**4978**	**4978**	**--**	**1238**	**6714**
					--	**16,86**	**--**	**1720**		**497**	
4	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)**	**м3 грунта**	**102**	**41,76**	**41,76**	**4260**	**4260**	**--**	**1059**	**5745**
					--	**14,43**	**--**	**1471**		**426**	
5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)**	**м3 грунта**	**83**	**48,81**	**48,81**	**4051**	**4051**	**--**	**1007**	**5463**
					--	**16,86**	**--**	**1399**		**405**	
6	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)**	**м3 грунта**	**83**	**41,76**	**41,76**	**3466**	**3466**	**--**	**862**	**4674**
					--	**14,43**	**--**	**1197**		**346**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	34,21	34,21	2565	2565	--	638	3460
					--	11,82	--	886		256	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75	150,78	73,13	11309	5485	--	5932	18621
					77,65	32,21	5824	2416		1379	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	797,04	--	6376	--	--	4591	11845
					797,04	--	6376	--		877	
10	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5722	7154,88	1679,68	4094	961	2675	789	5274
					800,70	681,70	458	390		391	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (класс бетона В7,5). Устройство	м3	0,5722	24894,13	1070,26	14244	612	12968	720	16161
					1159,65	222,46	664	127		1197	
12	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	5,722	193,81	0,57	1109	3	1	873	2140
					193,11	--	1105	--		159	
13	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,000572	87395,02	6827,14	50	4	43	4	58
					5617,56	3222,54	3	2		4	
14	Е11-410105-0106 1141-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-1. Приготовление	т	0,111865	54544,26	7006,54	6102	784	4219	979	7647
					9827,96	1253,19	1099	140		566	
15	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,93	59666,54	9048,01	174823	26511	100743	57170	250552
					16235,20	3473,84	47569	10178		18559	
16	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26817,00	--	26817	--	26817	--	28962
					--	--	--	--		2145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25601,00	--	25601	--	25601	--	27649
					--	--	--	--		2048	
18	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20017,00	--	40034	--	40034	--	43237
					--	--	--	--		3203	
19	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27370,00	--	27370	--	27370	--	29560
					--	--	--	--		2190	
20	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12089,00	--	12089	--	12089	--	13056
					--	--	--	--		967	
21	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8241,00	--	8241	--	8241	--	8900
					--	--	--	--		659	
22	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8216,00	--	8216	--	8216	--	8873
					--	--	--	--		657	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3401,00	--	3401	--	3401	--	3673
					--	--	--	--		272	
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные (для создания уклона класс бетона В 10). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,157	26382,21	7,20	4142	1	3600	509	5023
					3447,72	--	541	--		372	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	725,61	27,24	2278	86	1194	977	3516
					317,91	13,04	998	41		260	
26	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных крышек	м2	0,363	3614,88	120,82	1312	44	1199	79	1502
					191,06	49,59	69	18		111	
27	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,14	134,84	2,30	423	7	238	123	590
					56,54	0,25	178	1		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-410103-0103 1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	3,14	730,73	13,26	2294	42	974	1009	3568
					406,94	--	1278	--		264	
29	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	3,73	9435,10	1598,48	35193	5962	7027	23119	62976
					5952,87	711,66	22204	2654		4665	
30	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7092,00	--	7092	--	7092	--	7659
					--	--	--	--		567	
31	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5	347,00	--	1735	--	1735	--	1874
					--	--	--	--		139	
32	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	330931,16	104239,28	860	271	--	656	1637
					226592,00	28076,89	589	73		121	
33	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,6	953,00	--	2478	--	2478	--	2676
					--	--	--	--		198	
34	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2490,99	40,89	2491	41	2016	438	3163
					433,94	12,88	434	13		234	
35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	10354,12	1665,35	9319	1499	5073	3153	13469
					3052,08	674,85	2747	607		998	
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	1465,04	142,36	8790	854	6423	1687	11316
					252,22	46,91	1513	281		838	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								657002
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27955			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						311467		
		- Накладные расходы	Тенге							115400	
		- Сметная прибыль	Тенге							48664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Объектная смета 2-10. ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10. ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ											
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1254	200,33	190,45	251212	238824	--	48488	323676
					9,88	43,83	12388	54957		23976	
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	28	220,36	209,50	6170	5866	--	1191	7950
					10,87	48,21	304	1350		589	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	55	2108,20	--	115951	--	--	83485	215390
					2108,20	--	115951	--		15955	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1642	34,21	34,21	56167	56167	--	13969	75748
					--	11,82	--	19402		5611	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	182	797,04	--	145061	--	--	104444	269466
					797,04	--	145061	--		19960	
6	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	775992,04	232620,00	8536	2559	647	6093	15799
					484560,00	74916,40	5330	824		1170	
7	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,044	5082,00	--	56126	--	56126	--	60616
					--	--	--	--		4490	
8	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	1624212,76	149904,20	17866	1649	13799	2673	22182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					219780,00	25658,23	2418	282		1643	
10	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,076	1100967,38	512228,49	83674	38929	6282	49785	144135
					506096,00	155582,64	38463	11824		10677	
11	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,304	7070,00	--	539469	--	539469	--	582627
					--	--	--	--		43158	
12	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,076	2137235,77	170505,88	162430	12958	131144	20286	197334
					241164,00	28457,44	18328	2163		14617	
13	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	121189,89	--	9210	--	4386	4775	15105
					63468,60	--	4824	--		1119	
14	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	1231711,80	538434,48	51732	22614	4187	31626	90026
					593586,00	167012,10	24931	7015		6669	
15	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	10124,00	--	426909	--	426909	--	461062
					--	--	--	--		34153	
16	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	2620987,71	196328,21	110081	8246	90159	12918	132840
					277992,00	32697,38	11676	1373		9840	
18	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,057	1472506,94	681437,96	83933	38842	6423	50106	144762
					678384,00	209546,30	38668	11944		10723	
19	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57,228	12276,00	--	702531	--	702531	--	758733
					--	--	--	--		56202	
20	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,057	3107554,47	222062,58	177131	12658	146664	19731	212610
					312444,00	37204,70	17809	2121		15749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,057	204562,98	--	11660	--	7439	4178	17106
					74046,70	--	4221	--		1267	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,066	1320056,35	501916,85	87124	33127	23741	38952	136161
					458418,20	137720,39	30256	9090		10086	
23	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,031	1005936,95	435926,55	31184	13514	10958	10111	44599
					216528,20	112940,32	6712	3501		3304	
24	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	336133,16	104239,28	5042	1564	79	3782	9530
					226592,00	28076,89	3399	421		706	
25	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	15,15	771,00	--	11681	--	11681	--	12615
					--	--	--	--		934	
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки, муфты, седла, заглушки. Установка	шт.	1	1370,83	903,84	1371	904	--	693	2229
					466,99	232,74	467	233		165	
27	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	2033,00	--	8132	--	8132	--	8783
					--	--	--	--		651	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
28	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13558,38	6714,82	13558	6715	770	7942	23220
					6072,92	1949,30	6073	1949		1720	
29	51-010102-1201 5101-0102-1201 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	551577,00	--	551577	--		--	551577
					--	--	--	--	551577	--	
30	С123-040105-0907 2304-0105-0907 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	1	24505,00	--	24505	--	24505	--	26465
					--	--	--	--		1960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6038,18	1976,61	12076	3953	1143	8045	21731
					3489,92	573,22	6980	1146		1610	
32	С123-040102-1108 2304-0102-1108 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	231068,00	--	462136	--	462136	--	499107
					--	--	--	--		36971	
33	С123-040105-0906 2304-0105-0906 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	2	14407,00	--	28814	--	28814	--	31119
					--	--	--	--		2305	
34	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2829,04	182,84	5658	366	938	4481	10950
					2177,04	85,89	4354	172		811	
35	С123-040102-1107 2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	148790,00	--	297580	--	297580	--	321386
					--	--	--	--		23806	
36	С123-040105-0905 2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	2	10290,00	--	20580	--	20580	--	22226
					--	--	--	--		1646	
37	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1155,77	26,12	3467	78	519	2877	6852
					956,56	12,27	2870	37		508	
38	С123-040102-1102 2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	62245,00	--	124490	--	124490	--	134449
					--	--	--	--		9959	
39	С123-040105-0902 2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	6174,00	--	12348	--	12348	--	13336
					--	--	--	--		988	
40	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6038,18	1976,61	6038	1977	571	4023	10866
					3489,92	573,22	3490	573		805	
41	С123-041001-0110 2304-1001-0110 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91 (клапан захлопка)	шт.	1	38931,00	--	38931	--	38931	--	42045
					--	--	--	--		3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	4203,25	324,33	4203	324	287	3580	8406
					3591,70	24,54	3592	25		623	
43	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	1	14636,00	--	14636	--	14636	--	15807
					--	--	--	--		1171	
44	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2396,33	177,46	4793	355	245	4175	9685
					2096,38	12,27	4193	25		717	
45	С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7984,00	--	15968	--	15968	--	17245
					--	--	--	--		1277	
46	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1520,55	108,23	4562	325	279	3955	9198
					1319,40	12,27	3958	37		681	
47	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5407,00	--	16221	--	16221	--	17519
					--	--	--	--		1298	
48	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	519,22	28,98	1558	87	64	1393	3187
					469,12	--	1407	--		236	
49	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1388,00	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
		УСТАНОВКА ВОЗДУХООБМЕННАЯ (РАЗДЕЛ ГП ЛИСТ13)									
50	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	1	2219,05	951,64	2219	952	--	1411	3921
					1267,41	412,60	1267	413		290	
51	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	18,56	725,06	2,76	13457	51	12283	1110	15732
					60,51	0,52	1123	10		1165	
52	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,22	105,34	2,30	129	3	74	36	178
					42,51	0,25	52	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	1,22	156,33	3,26	191	4	128	41	250
					48,05	0,49	59	1		19	
	КОЛОДЦЫ										
56	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,725	59666,54	9048,01	460924	69896	265611	150730	660586
					16235,20	3473,84	125417	26835		48932	
57	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17306,00	--	69224	--	69224	--	74762
					--	--	--	--		5538	
58	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8216,00	--	32864	--	32864	--	35493
					--	--	--	--		2629	
59	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19078,00	--	76312	--	76312	--	82417
					--	--	--	--		6105	
60	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12089,00	--	48356	--	48356	--	52224
					--	--	--	--		3868	
61	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	17518,00	--	122626	--	122626	--	132436
					--	--	--	--		9810	
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14118,00	--	70590	--	70590	--	76237
					--	--	--	--		5647	
63	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3401,00	--	13604	--	13604	--	14692
					--	--	--	--		1088	
64	СССЦ СТССЦ РК8.04-08-2018 тех часть п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	7,725	270,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**	**7092,00**	**--**	**28368**	**--**	**28368**	**--**	**30637**
					--	**--**	**--**	**--**		**2269**	
66	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Металлические стремянки**	**т**	**0,13656**	**544350,00**	**--**	**74336**	**--**	**74336**	**--**	**80283**
					--	**--**	**--**	**--**		**5947**	
67	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,24**	**1154,54**	**1022,05**	**1432**	**1267**	**3**	**459**	**2042**
					130,90	**211,90**	**162**	**263**		**151**	
68	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (песчано-щебеночная смесь). Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,52**	**5046,85**	**1057,29**	**12718**	**2664**	**9724**	**957**	**14769**
					130,90	**220,85**	**330**	**557**		**1094**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7042318**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**646532**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**577437**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**158540**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4083474**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**551577**		
		- Накладные расходы	Тенге							**702501**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**480792**	

Объектная смета 4-6. Внешние сети электроснабжения площадки водопроводных сооружений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-6

Внешние сети электроснабжения площадки водопроводных сооружений

		РАЗДЕЛ 1.ДИЗЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ FG WILSON P 150-1									
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,38	3027,08	1022,05	7204	2432	4460	881	8732
					130,90	211,90	312	504		647	
22	Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4,7533333	1084,94	244,03	5157	1160	3849	540	6152
					31,09	74,03	148	352		456	
23	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В15 сульфатостойкий). Устройство	м3	0,95	28360,25	1642,62	26942	1560	23636	1899	31149
					1838,33	358,29	1746	340		2307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05162	268680,00	--	13869	--	13869	--	14979
					--	--	--	--		1110	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	238466,00	--	296	--	296	--	319
					--	--	--	--		24	
26	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	13,84	1047,08	125,68	14492	1739	9363	4243	20233
					244,94	38,94	3390	539		1499	
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ. 4 см). Устройство	м2 покрытия	13,84	1416,09	2,81	19599	39	17232	2528	23897
					168,19	0,96	2328	13		1770	
28	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13,84	447,52	--	6194	--	5444	810	7564
					54,20	--	750	--		560	
29	Ц13-080301-0109 1308-0301-0109 РСНБ РК 2015	Дизель генератор мощностью 150 кВА. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	80855,51	44641,20	80856	44641	5639	33585	123596
					30576,00	16069,74	30576	16070		9155	
30	51-080103-0101 5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	12714035,00	--	12714035	--		--	12714035
					--	--	--	--	12714035	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1527,68	--	1528	--	--	1100	2838
					1527,68	--	1528	--		210	
32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	797,04	--	717	--	--	516	1333
					797,04	--	717	--		99	
33	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4345,50	194,94	17382	780	12325	3242	22274
					1069,20	56,62	4277	226		1650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	2	455,88 190,08	17,33 4,17	912 380	35 8	497	280 95	1287
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12994907**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18184			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105603		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12714035		
		- Накладные расходы	Тенге							52113	
		- Сметная прибыль	Тенге							20806	
		Итого по акту									41 817 065
		в т.ч оборудование									31 766 613
		Временыне здания сооружения 2,6%									261 312
		Итого с временными									**42 078 377**
		Дополниетельные затраты в зимнее время 3,63%									374 317
		Итого с зимними									**42 452 694**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**213 722**
		Итого с непредвиденными затратами									**42 666 415**
		- в том числе на 2019г.-75%									**31 999 812**
		- в том числе на 2020г.-25%									**10 666 604**
		в том числе в ткущих ценах на 2019 год, К=1									**31 999 812**
		в том числе в ткущих ценах на 2020 год, К=1,03485149									**11 038 351**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020г.									**43 038 162**
		Всего по акту с пониж коэффициентом									38 734 346
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									4 648 122
		Всего по акту									**43 382 468**

Заказчикша
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Нуркенов М.С.

Авторский надзор
ТОО "ГеоСтрой-Север"

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"