Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	11.05.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"	93 050 796,64	41 738 078,64	41 738 078,64	41 738 078,64		5 008 569,44			5 008 569,44	46 746 648,07
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2020г.	93 050 796,64	41 738 078,64	41 738 078,64	41 738 078,64		5 008 569,44			5 008 569,44	46 746 648,07

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 101240008317
Руководитель Жангазиев Т.Ж.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 050240026435
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Жана Консталлтинг ЛТД" БИН 090140000871
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 01.04.2017г.
Технадзор Жангазиев Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ПК "Ерзат"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №14 от 11.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
на ВЛ-10 кВ

		Демонтаж									
1	1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	31000	121,20	--	3757200	--	--	2705184	6979375
		НР - 72%; СП - 8%			121,20	--	3757200	--	--	516991	
2	1134-0203-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры деревянные одинарные высотой свыше 8,5 м. Демонтаж	опора	155	4403,95	515,42	682612	79890	--	476745	1252106
		НР - 76%; СП - 8%			3888,53	158,54	602722	24574	--	92749	
3	1308-0103-0801 РСНБ РК 2015 К=0,8	Выключатель масляный. Демонтаж оборудования	шт	2	4660,72	1577,92	9321	3156	--	5162	15642
		НР - 72%; СП - 8%			3082,80	501,72	6166	1003	--	1159	
		Монтаж Шоптикол									
6	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	4	113593,00	--	454372	--	454372	--	490722
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36350	
		Монтаж шатын аудан									
18	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	4	113593,00	--	454372	--	454372	--	490722
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36350	
		До КТПК-1									
		Монтаж анкерная опора А10-1									
47	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	4	9719,42	916,86	38878	3667	634	28965	73270
		НР - 80%; СП - 8%			8644,30	407,37	34577	1629	--	5427	
48	51085-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	4	48793,00	--	195172	--	--	--	195172
					--	--	--	--	195172	--	
		Монтаж угловая анкерная опора УА10-1									

69	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	47152,00 --	--	94304 --	--	94304 --	-- 7544	101848
		Монтаж анкерная опора А10-1									
89	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6447,10 2928,42	2801,18 1278,15	6447 2928	2801 1278	22243 --	3365 785	10597
90	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	47152,00 --	-- --	94304 --	-- --	94304 --	-- 7544	101848
106	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	2	9719,42 8644,30	916,86 407,37	19439 17289	1834 815	634 --	14483 2714	36635
107	51085-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2	48793,00 --	-- --	97586 --	-- --	-- 97586	-- --	97586
		Вл-10 кВ /До КТПК-3,4/									
		Монтаж промежуточная опора П10-1									
119	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	6447,10 2928,42	2801,18 1278,15	19341 8785	8404 3834	22243 --	10096 2355	31792
35	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	3	47152,00 --	-- --	141456 --	-- --	141456 --	-- 11316	152772
		Монтаж угловая анкерная опора УА10-1									
127	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	19752,28 8613,00	10421,78 4758,81	59257 25839	31265 14276	1435 --	32092 7308	98657
128	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	9	47152,00 --	-- --	424368 --	-- --	424368 --	-- 33949	458317
		Монтаж анкерная опора УП10-1									
146	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	12914,76 5722,86	6474,40 2955,60	12915 5723	6474 2956	718 --	6943 1589	21446
147	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	47152,00 --	-- --	94304 --	-- --	94304 --	-- 7544	101848
		Монтаж анкерная опора А10-1									
162	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6447,10 2928,42	2801,18 1278,15	6447 2928	2801 1278	22243 --	3365 785	10597
163	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	47152,00 --	-- --	94304 --	-- --	94304 --	-- 7544	101848
181	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3	9719,42 8644,30	916,86 407,37	29158 25933	2751 1222	634 --	21724 4071	54953
182	51085-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	3	48793,00	--	146379	--	--	--	146379

					--	--	--	--	146379	--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на Трансформаторная подстанция КТПК-100 кВт. Ограждение

3	5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВа, мощность силового трансформатора 100 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт	4	1162220,00	--	4648880	--	--	--	4648880
					--	--	--	--	4648880	--	
4	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6 (10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	4	624902,00	--	2499608	--	--	--	2499608
					--	--	--	--	2499608	--	
6	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	8	3123,83	1655,72	24991	13246	4294	14315	42450
		НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	7451	4680	--	3144	
7	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	29864,00	--	190174	--	190174	--	205388
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15214	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

на ВЛ-0,4 кВ. Наружное освещение

		Промежуточная опора П23									
3	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	9,9	429,22	56,56	4249	560	19427	1093	5769
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	1372	146	--	427	
4	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,066	20756,27	18554,42	1370	1225	--	276	1778
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	145	238	--	132	
5	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	66	488,00	--	32208	--	32208	--	34785
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2577	
		Анкерная опора А23									
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	-7	12914,76	6474,40	-90403	-45321	-5022	-48599	-150123
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	-40060	-20689		-11120	
12	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2012	шт	-14	32416,00	--	-453824	--	-453824	--	-490130
		СП - 8%			--	--	--	--	--	-36306	
		Промежуточная опора П24									
6	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4,95	429,22	56,56	2125	280	19427	546	2885

		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	686	73	--	214		
67	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,018	20756,27	18554,42	374	334	--	75	485	
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	40	65	--	36		
68	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт	18	488,00 --	-- --	8784 --	-- --	8784 --	-- 703	9487	
		Ответвительная анкерная опора А24										
		Наружное освещение										
99	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт	20	8371,12 2873,52	3529,96 1158,90	167422 57470	70599 23178	39353 --	58067 18039	243528	
100	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2 (примен) *СП - 8%*	шт	20	1028,00 --	-- --	20560 --	-- --	20560 --	-- 1645	22205	
101	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 ЛМ, 5000 К, IP 67, ГОСТ 55705-2013 *СП - 8%*	шт	20	21861,00 --	-- --	437220 --	-- --	437220 --	-- 34978	472198	
102	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	15,6	429,22 138,58	56,56 14,70	6696 2162	882 229	19427 --	1722 673	9091	
103	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	90	539,98 341,12	31,51 6,68	48598 30701	2836 601	15062 --	22537 5691	76826	
104	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2, 5 мм2 *СП - 8%*	км	0,09	266596,00 --	-- --	23994 --	-- --	23994 --	-- 1919	25913	
105	2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	40	952,00 --	-- --	38080 --	-- --	38080 --	-- 3046	41126	
106	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт	20	1180,00 --	-- --	23600 --	-- --	23600 --	-- 1888	25488	
107	2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р70 *СП - 8%*	шт	20	531,00 --	-- --	10620 --	-- --	10620 --	-- 850	11470	
108	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	20	498,00 --	-- --	9960 --	-- --	9960 --	-- 797	10757	
109	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10897,50 2286,00	936,04 267,30	10898 2286	936 267	7675 --	1838 1019	13755	
110	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт	1	8717,00 --	-- --	8717 --	-- --	8717 --	-- 697	9414	
111	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908 --	-- 553	7461	
112	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	6908,00	--	20724	--	20724	--	22382	

		СП - 8%			--	--	--	--	--	1658	
113	2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5 (60) А, ОУ, класс точности 1	шт	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--	--	772	
		КТПК-2									
		Промежуточная опора П23									
116	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	12,3	429,22	56,56	5279	696	19427	1357	7168
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	1705	181	--	531	
117	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,082	20756,27	18554,42	1702	1521	--	343	2209
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	181	296	--	164	
118	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	82	488,00	--	40016	--	40016	--	43217
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3201	
119	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	82	70,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--	--	459	
120	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект	41	1611,00	--	66051	--	66051	--	71335
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5284	
121	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P71	шт	41	1180,00	--	48380	--	48380	--	52250
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3870	
122	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	41	498,00	--	20418	--	20418	--	22051
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1633	
123	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98	шт	82	16,00	--	1312	--	1312	--	1417
		СП - 8%			--	--	--	--	--	105	
		Анкерная опора А23									
124	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	12914,76	6474,40	90403	45321	5022	48599	150123
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	40060	20689	--	11120	
125	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	14	32416,00	--	453824	--	453824	--	490130
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36306	
128	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	7	2714,00	--	18998	--	18998	--	20518
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1520	
129	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0798	313188,00	--	24992	--	24992	--	26992
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1999	
130	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4,55	429,22	56,56	1953	257	19427	502	2652
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	631	67	--	196	

131	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,014	20756,27	18554,42	291	260	--	59	377
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	31	51	--	28	
132	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	14	488,00	--	6832	--	6832	--	7379
		СП - 8%			--	--	--	--	--	547	
133	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	14	70,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--	--	78	
134	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1308,00	--	18312	--	18312	--	19777
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1465	
135	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	14	1524,00	--	21336	--	21336	--	23043
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1707	
136	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P71	шт	7	1180,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--	--	661	
137	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	14	498,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--	--	558	
138	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98	шт	14	16,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18	
		Ответвительная анкерная опора АО23									
139	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12914,76	6474,40	12915	6474	5022	6943	21446
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	5723	2956	--	1589	
140	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	2	32416,00	--	64832	--	64832	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5187	
143	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	1	2714,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
144	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	313188,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--	--	286	
145	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	429,22	56,56	858	113	19427	221	1165
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	--	86	
146	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,006	20756,27	18554,42	125	111	--	25	162
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	13	22	--	12	
147	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	6	488,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--	--	234	
148	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	6	70,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--	--	34	

149	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--	--	154	
150	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98**	шт	1	1308,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--	--	105	
151	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98**	шт	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--	--	70	
152	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	шт	3	3700,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--	--	888	
153	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--	--	83	
154	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный P72**	шт	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--	--	94	
155	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт	2	1524,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--	--	244	
156	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный CD35**	шт	3	498,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--	--	120	
157	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98**	шт	5	16,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
158	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	12914,76	6474,40	25830	12949	5022	13886	42892
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	11446	5911	--	3177	
159	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт	4	32416,00	--	129664	--	129664	--	140037
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10373	
162	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У4**	комплект	2	2714,00	--	5428	--	5428	--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--	--	434	
163	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0228	313188,00	--	7141	--	7141	--	7712
		СП - 8%			--	--	--	--	--	571	
164	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	4	429,22	56,56	1717	226	19427	441	2331
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	554	59	--	173	
165	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,016	20756,27	18554,42	332	297	--	67	431
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	35	58	--	32	
166	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	16	488,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--	--	625	
167	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	16	70,00	--	1120	--	1120	--	1210

		СП - 8%			--	--	--	--	--	90	
168	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт	4	1931,00	--	7724	--	7724	--	8342
		СП - 8%			--	--	--	--	--	618	
169	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98**	шт	2	1308,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--	--	209	
170	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98**	шт	4	435,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--	--	139	
171	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	шт	6	3700,00	--	22200	--	22200	--	23976
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1776	
172	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	2	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--	--	167	
173	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный P72**	шт	2	1180,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--	--	189	
174	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт	4	1524,00	--	6096	--	6096	--	6584
		СП - 8%			--	--	--	--	--	488	
175	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный CD35**	шт	6	498,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--	--	239	
176	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98**	шт	14	16,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18	
		Промежуточная опора П24									
177	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	6447,10	2801,18	12894	5602	1435	6731	21195
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	5857	2556	--	1570	
178	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт	2	32416,00	--	64832	--	64832	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5187	
179	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола**	м	3,3	429,22	56,56	1416	187	19427	364	1923
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	457	49	--	142	
180	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,012	20756,27	18554,42	249	223	--	50	323
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	26	43	--	24	
181	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	12	488,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--	--	468	
182	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт	12	70,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--	--	67	
183	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт	6	1931,00	--	11586	--	11586	--	12513
		СП - 8%			--	--	--	--	--	927	
184	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный P71**	шт	6	1180,00	--	7080	--	7080	--	7646

		СП - 8%			--	--	--	--	--	566	
185	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--	--	80	
186	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	8	16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10	
		Ответвительная анкерная опора А24									
187	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ял 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12914,76	6474,40	12915	6474	5022	6943	21446
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	5723	2956	--	1589	
188	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	2	32416,00	--	64832	--	64832	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5187	
191	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	1	2714,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
192	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	313188,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--	--	286	
193	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	0,65	429,22	56,56	279	37	19427	72	379
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	90	10	--	28	
194	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	20756,27	18554,42	83	74	--	17	108
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	9	14	--	8	
195	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--	--	156	
196	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22	
197	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1308,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--	--	209	
198	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1931,00	--	7724	--	7724	--	8342
		СП - 8%			--	--	--	--	--	618	
199	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72	шт	2	1180,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--	--	189	
200	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	10	1524,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1219	
201	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--	--	80	
202	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5	

203	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	3,961	30680,22	12838,91	121524	50855	4984	68039	204728
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	65685	19363	--	15165	
204	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,38	394602,00	--	544551	--	544551	--	588115
		СП - 8%			--	--	--	--	--	43564	
205	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,02	197301,00	--	201247	--	201247	--	217347
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16100	
206	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,683	1155387,00	--	789129	--	789129	--	852260
		СП - 8%			--	--	--	--	--	63130	
207	2306-1201-1321 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,541	1707545,00	--	923782	--	923782	--	997684
		СП - 8%			--	--	--	--	--	73903	
208	2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2006	км	0,337	1317292,00	--	443927	--	443927	--	479442
		СП - 8%			--	--	--	--	--	35514	
209	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	51	1250,10	--	63755	--	24301	39144	111131
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	--	54366	--	--	8232	
210	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16	211,83	46,38	3389	742	143	2226	6065
		НР - 80%; СП - 8%			162,90	11,01	2606	176	--	449	
211	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003744	203085,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--	--	61	
212	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000624	204694,00	--	128	--	128	--	128
		Наружное освещение									
213	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт	28	8371,12	3529,96	234391	98839	39353	81294	340940
		НР - 72%; СП - 8%			2873,52	1158,90	80459	32449	--	25255	
214	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2 (примен)	шт	28	1028,00	--	28784	--	28784	--	31087
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2303	
215	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 ЛМ, 5000 К, IP 67, ГОСТ 55705-2013	шт	28	21861,00	--	612108	--	612108	--	661077
		СП - 8%			--	--	--	--	--	48969	
216	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	21,84	429,22	56,56	9374	1235	19427	2410	12727
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	3027	321	--	943	
217	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	126	539,98	31,51	68037	3970	15062	31552	107557
		НР - 72%; СП - 8%			341,12	6,68	42981	842	--	7967	
218	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2, 5 мм2	км	0,126	266596,00	--	33591	--	33591	--	36278

		СП - 8%			--	--	--	--	--	2687	
219	2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98	шт	56	952,00	--	53312	--	53312	--	57577
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4265	
220	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт	28	1180,00	--	33040	--	33040	--	35683
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2643	
221	2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р70	шт	28	531,00	--	14868	--	14868	--	16057
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1189	
222	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	17	498,00	--	8466	--	8466	--	9143
		СП - 8%			--	--	--	--	--	677	
223	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	10897,50	936,04	10898	936	7675	1838	13755
		НР - 72%, СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267	--	1019	
224	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8717,00	--	8717	--	8717	--	9414
		СП - 8%			--	--	--	--	--	697	
225	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--	--	553	
226	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	6908,00	--	20724	--	20724	--	22382
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1658	
227	2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5 (60) А, ОУ, класс точности 1	шт	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--	--	772	
		КТПК-3									
		Промежуточная опора П23									
228	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25	6447,10	2801,18	161178	70030	17936	84131	264934
		НР - 80%, СП - 8%			2928,42	1278,15	73211	31954	--	19625	
229	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	25	32416,00	--	810400	--	810400	--	875232
		СП - 8%			--	--	--	--	--	64832	
230	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	7,5	429,22	56,56	3219	424	19427	828	4371
		НР - 72%, СП - 8%			138,58	14,70	1039	110	--	324	
231	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,05	20756,27	18554,42	1038	928	--	209	1347
		НР - 72%, СП - 8%			2201,85	3607,63	110	180	--	100	
232	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	50	488,00	--	24400	--	24400	--	26352
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1952	
233	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	50	70,00	--	3500	--	3500	--	3780

		СП - 8%			--	--	--	--	--	280	
234	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект	25	1611,00	--	40275	--	40275	--	43497
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3222	
235	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт	25	1180,00	--	29500	--	29500	--	31860
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2360	
236	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	25	498,00	--	12450	--	12450	--	13446
		СП - 8%			--	--	--	--	--	996	
237	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	50	16,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--	--	64	
		Анкерная опора А23									
238	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	12914,76	6474,40	77489	38846	5022	41657	128677
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	34337	17734	--	9532	
239	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	12	32416,00	--	388992	--	388992	--	420111
		СП - 8%			--	--	--	--	--	31119	
242	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	6	2714,00	--	16284	--	16284	--	17587
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1303	
243	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0684	313188,00	--	21422	--	21422	--	23136
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1714	
244	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	3,9	429,22	56,56	1674	221	19427	430	2273
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	540	57	--	168	
245	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,012	20756,27	18554,42	249	223	--	50	323
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	26	43	--	24	
246	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	12	488,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--	--	468	
247	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	12	70,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--	--	67	
248	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1308,00	--	15696	--	15696	--	16952
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1256	
249	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	12	1524,00	--	18288	--	18288	--	19751
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1463	
250	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71	шт	6	1180,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--	--	566	
251	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	12	498,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--	--	478	
252	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	12	16,00	--	192	--	192	--	207

		СП - 8%			--	--	--	--	--	15		
		Ответвительная анкерная опора АО23										
253	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	12914,76 5722,86	6474,40 2955,60	12915 5723	6474 2956	5022 --	6943 1589	21446	
254	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	32416,00 --	-- --	64832 --	-- --	64832 --	-- 5187	70019	
257	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	1	2714,00 --	-- --	2714 --	-- --	2714 --	-- 217	2931	
258	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки шпилькованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0114	313188,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570 --	-- 286	3856	
259	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	429,22 138,58	56,56 14,70	858 277	113 29	19427 --	221 86	1165	
260	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,006	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	125 13	111 22	-- --	25 12	162	
261	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт	6	488,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928 --	-- 234	3162	
262	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	70,00 --	-- --	420 --	-- --	420 --	-- 34	454	
263	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1	1931,00 --	-- --	1931 --	-- --	1931 --	-- 154	2085	
264	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1	1308,00 --	-- --	1308 --	-- --	1308 --	-- 105	1413	
265	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	435,00 --	-- --	870 --	-- --	870 --	-- 70	940	
266	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 *СП - 8%*	шт	3	3700,00 --	-- --	11100 --	-- --	11100 --	-- 888	11988	
267	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123х2, PN 10 С1 РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	1	1043,00 --	-- --	1043 --	-- --	1043 --	-- 83	1126	
268	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72 *СП - 8%*	шт	1	1180,00 --	-- --	1180 --	-- --	1180 --	-- 94	1274	
269	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	1524,00 --	-- --	3048 --	-- --	3048 --	-- 244	3292	
270	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	3	498,00 --	-- --	1494 --	-- --	1494 --	-- 120	1614	

271	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	5	16,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6	
		Ответвительная анкерная опора АО24									
272	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12914,76	6474,40	12915	6474	5022	6943	21446
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	5723	2956	--	1589	
273	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	2	32416,00	--	64832	--	64832	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5187	
276	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	1	2714,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
277	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	313188,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--	--	286	
278	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	429,22	56,56	858	113	19427	221	1165
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	--	86	
279	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,008	20756,27	18554,42	166	148	--	33	215
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	18	29	--	16	
280	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--	--	312	
281	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45	
282	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--	--	309	
283	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1308,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--	--	105	
284	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--	--	70	
285	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	шт	3	3700,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%			--	--	--	--	--	888	
286	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--	--	83	
287	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72	шт	1	1180,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--	--	94	
288	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1524,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--	--	244	
289	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	3	498,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--	--	120	

290	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9	
		Ответвительная анкерная опора А24									
291	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12914,76	6474,40	12915	6474	5022	6943	21446
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	5723	2956	--	1589	
292	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	2	32416,00	--	64832	--	64832	--	70019
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5187	
295	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	1	2714,00	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--	--	217	
296	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	313188,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--	--	286	
297	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	0,65	429,22	56,56	279	37	19427	72	379
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	90	10	--	28	
298	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	20756,27	18554,42	83	74	--	17	108
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	9	14	--	8	
299	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--	--	156	
300	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22	
301	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	1308,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--	--	209	
302	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1931,00	--	7724	--	7724	--	8342
		СП - 8%			--	--	--	--	--	618	
303	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72	шт	2	1180,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--	--	189	
304	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	10	1524,00	--	15240	--	15240	--	16459
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1219	
305	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--	--	80	
306	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5	
		Промежуточная опора УА23									
307	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19752,28	10421,78	19752	10422	717	10697	32886
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	8613	4759	--	2436	

308	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	3	32416,00 --	--	97248 --	--	97248 --	-- 7780	105028
311	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	2	2714,00 --	--	5428 --	--	5428 --	-- 434	5862
312	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0171	313188,00 --	--	5356 --	--	5356 --	-- 428	5784
313	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	429,22 138,58	56,56 14,70	429 139	57 15	19427 --	110 43	583
314	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,002	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	42 4	37 7	-- --	8 4	54
315	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт	2	488,00 --	--	976 --	--	976 --	-- 78	1054
316	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	70,00 --	--	140 --	--	140 --	-- 11	151
317	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	4	1308,00 --	--	5232 --	--	5232 --	-- 419	5651
318	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2	1931,00 --	--	3862 --	--	3862 --	-- 309	4171
319	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72 *СП - 8%*	шт	1	1180,00 --	--	1180 --	--	1180 --	-- 94	1274
320	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	2	498,00 --	--	996 --	--	996 --	-- 80	1076
321	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98 *СП - 8%*	шт	4	16,00 --	--	64 --	--	64 --	-- 5	69
322	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода В, 1 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линий	2,203	30680,22 16583,00	12838,91 4888,44	67589 36532	28284 10769	4984 --	37841 8434	113864
323	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,2	1155387,00 --	--	231077 --	--	231077 --	-- 18486	249564
324	2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2006 *СП - 8%*	км	0,655	1317292,00 --	--	862826 --	--	862826 --	-- 69026	931852
325	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,768	394602,00 --	--	303054 --	--	303054 --	-- 24244	327299

326	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,58	197301,00 --	--	114435 --	--	114435 --	-- 9155	123589
327	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	29	1250,10 1066,00	--	36253 30914	--	24301 --	22258 4681	63192
328	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	10	211,83 162,90	46,38 11,01	2118 1629	464 110	143 --	1391 281	3790
329	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,00234	203085,00 --	--	475 --	--	475 --	-- 38	513
330	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00039	204694,00 --	--	80 --	--	80 --	-- 6	86
		Наружное освещение									
331	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт	17	8371,12 2873,52	3529,96 1158,90	142309 48850	60009 19701	39353 --	49357 15333	206999
332	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2 (примен) *СП - 8%*	шт	17	1028,00 --	--	17476 --	--	17476 --	-- 1398	18874
333	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 ЛМ, 5000 К, IP 67, ГОСТ 55705-2013 *СП - 8%*	шт	17	21861,00 --	--	371637 --	--	371637 --	-- 29731	401368
334	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,26	429,22 138,58	56,56 14,70	5691 1838	750 195	19427 --	1463 572	7727
335	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	76,5	539,98 341,12	31,51 6,68	41308 26096	2411 511	15062 --	19157 4837	65303
336	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2, 5 мм2 *СП - 8%*	км	0,0765	266596,00 --	--	20395 --	--	20395 --	-- 1632	22026
337	2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	34	952,00 --	--	32368 --	--	32368 --	-- 2589	34957
338	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт	17	1180,00 --	--	20060 --	--	20060 --	-- 1605	21665
339	2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р70 *СП - 8%*	шт	17	531,00 --	--	9027 --	--	9027 --	-- 722	9749
340	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	17	498,00 --	--	8466 --	--	8466 --	-- 677	9143
341	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10897,50 2286,00	936,04 267,30	10898 2286	936 267	7675 --	1838 1019	13755

342	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРИ-3/123О-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8717,00	--	8717	--	8717	--	9414
		СП - 8%			--	--	--	--	--	697	
343	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--	--	553	
344	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	6908,00	--	20724	--	20724	--	22382
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1658	
345	2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5 (60) А, ОУ, класс точности 1	шт	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--	--	772	
		КТПК-2									
		Промежуточная опора П23									
346	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	32	6447,10	2801,18	206307	89638	22960	107688	339115
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	93709	40901	--	25120	
347	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	32	32416,00	--	1037312	--	1037312	--	1120297
		СП - 8%			--	--	--	--	--	82985	
348	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	9,6	429,22	56,56	4121	543	19427	1059	5594
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	1330	141	--	414	
349	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,064	20756,27	18554,42	1328	1187	--	268	1724
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	141	231	--	128	
350	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	64	488,00	--	31232	--	31232	--	33731
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2499	
351	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	64	70,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--	--	358	
352	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 800E	комплект	32	1611,00	--	51552	--	51552	--	55676
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4124	
353	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P71	шт	32	1180,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3021	
354	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	32	498,00	--	15936	--	15936	--	17211
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1275	
355	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98	шт	64	16,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--	--	82	
		Анкерная опора А23									
356	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	12914,76	6474,40	51659	25898	5022	27771	85785
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	22891	11822	--	6354	

357	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	8	32416,00 --	-- --	259328 --	-- --	259328 --	-- 20746	280074
360	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	4	2714,00 --	-- --	10856 --	-- --	10856 --	-- 868	11724
361	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0456	313188,00 --	-- --	14281 --	-- --	14281 --	-- 1143	15424
362	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,6	429,22 138,58	56,56 14,70	1116 360	147 38	19427 --	287 112	1515
363	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,008	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	166 18	148 29	-- --	33 16	215
364	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт	8	488,00 --	-- --	3904 --	-- --	3904 --	-- 312	4216
365	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	8	70,00 --	-- --	560 --	-- --	560 --	-- 45	605
366	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	8	1308,00 --	-- --	10464 --	-- --	10464 --	-- 837	11301
367	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	8	1524,00 --	-- --	12192 --	-- --	12192 --	-- 975	13167
368	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт	4	1180,00 --	-- --	4720 --	-- --	4720 --	-- 378	5098
369	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	8	498,00 --	-- --	3984 --	-- --	3984 --	-- 319	4303
370	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98 *СП - 8%*	шт	8	16,00 --	-- --	128 --	-- --	128 --	-- 10	138
		Ответвительная анкерная опора АО24									
371	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	12914,76 5722,86	6474,40 2955,60	38744 17169	19423 8867	5022 --	20828 4766	64338
372	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	6	32416,00 --	-- --	194496 --	-- --	194496 --	-- 15560	210056
375	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	3	2714,00 --	-- --	8142 --	-- --	8142 --	-- 651	8793
376	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0342	313 38,00 --	-- --	10711 --	-- --	10711 --	-- 857	11568

377	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	429,22 138,58	56,56 14,70	2575 831	339 88	19427 --	662 259	3496
378	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,024	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	498 53	445 87	-- --	100 48	646
379	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт	24	488,00 --	-- --	11712 --	-- --	11712 --	-- 937	12649
380	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	24	70,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680 --	-- 134	1814
381	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	1931,00 --	-- --	11586 --	-- --	11586 --	-- 927	12513
382	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	3	1308,00 --	-- --	3924 --	-- --	3924 --	-- 314	4238
383	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	435,00 --	-- --	2610 --	-- --	2610 --	-- 209	2819
384	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 *СП - 8%*	шт	9	3700,00 --	-- --	33300 --	-- --	33300 --	-- 2664	35964
385	2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт	3	1043,00 --	-- --	3129 --	-- --	3129 --	-- 250	3379
386	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72 *СП - 8%*	шт	3	1180,00 --	-- --	3540 --	-- --	3540 --	-- 283	3823
387	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	6	1524,00 --	-- --	9144 --	-- --	9144 --	-- 732	9876
388	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35 *СП - 8%*	шт	9	498,00 --	-- --	4482 --	-- --	4482 --	-- 359	4841
389	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) F778 ГОСТ Р 51178-98 *СП - 8%*	шт	21	16,00 --	-- --	336 --	-- --	336 --	-- 27	363
		Ответвительная анкерная опора А24									
390	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	12914,76 5722,86	6474,40 2955,60	12915 5723	6474 2956	5022 --	6943 1589	21446
391	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	2	32416,00 --	-- --	64832 --	-- --	64832 --	-- 5187	70019
394	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	комплект	1	2714,00 --	-- --	2714 --	-- --	2714 --	-- 217	2931
395	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0114	313188,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570 --	-- 286	3856

396	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,65	429,22 138,58	56,56 14,70	279 90	37 10	19427 --	72 28	379
397	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,004	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	83 9	74 14	-- --	17 8	108
398	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)** *СП - 8%*	шт	4	488,00 --	-- --	1952 --	-- --	1952 --	-- 156	2108
399	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	4	70,00 --	-- --	280 --	-- --	280 --	-- 22	302
400	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	2	1308,00 --	-- --	2616 --	-- --	2616 --	-- 209	2825
401	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	4	1931,00 --	-- --	7724 --	-- --	7724 --	-- 618	8342
402	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный P72** *СП - 8%*	шт	2	1180,00 --	-- --	2360 --	-- --	2360 --	-- 189	2549
403	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	10	1524,00 --	-- --	15240 --	-- --	15240 --	-- 1219	16459
404	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный CD35** *СП - 8%*	шт	2	498,00 --	-- --	996 --	-- --	996 --	-- 80	1076
405	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98** *СП - 8%*	шт	4	16,00 --	-- --	64 --	-- --	64 --	-- 5	69
		Промежуточная опора УА23									
406	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	19752,28 8613,00	10421,78 4758,81	79009 34452	41687 19035	2870 --	42790 9744	131543
407	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	12	32416,00 --	-- --	388992 --	-- --	388992 --	-- 31119	420111
410	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У4** *СП - 8%*	комплект	8	2714,00 --	-- --	21712 --	-- --	21712 --	-- 1737	23449
411	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0684	313188,00 --	-- --	21422 --	-- --	21422 --	-- 1714	23136
412	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	429,22 138,58	56,56 14,70	1717 554	226 59	19427 --	441 173	2331
413	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,008	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	166 18	148 29	-- --	33 16	215

414	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	8	488,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--	--	312	
415	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45	
416	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	1308,00	--	20928	--	20928	--	22602
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1674	
417	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	1931,00	--	15448	--	15448	--	16684
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1236	
418	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный P72	шт	4	1180,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--	--	378	
419	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	8	498,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--	--	319	
420	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51178-98	шт	16	16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20	
		Промежуточная опора УА24									
421	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные вл 0,4-10 кв (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	19752,28	10421,78	39505	20844	717	21395	65771
		НР - 80%; СП - 8%			8613,00	4758,81	17226	9518	--	4872	
422	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт	6	32416,00	--	194496	--	194496	--	210056
		СП - 8%			--	--	--	--	--	15560	
425	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	комплект	4	2714,00	--	10856	--	10856	--	11724
		СП - 8%			--	--	--	--	--	868	
426	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Стяжка Г11 (примен)/шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0342	313188,00	--	10711	--	10711	--	11568
		СП - 8%			--	--	--	--	--	857	
427	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	2	429,22	56,56	858	113	19427	221	1165
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	277	29	--	86	
428	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	20756,27	18554,42	83	74	--	17	108
		НР - 72%; СП - 8%			2201,85	3607,63	9	14	--	8	
429	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--	--	156	
430	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	--	22	
431	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	1308,00	--	10464	--	10464	--	11301
		СП - 8%			--	--	--	--	--	837	
432	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	1931,00	--	7724	--	7724	--	8342

		СП - 8%			--	--	--	--	--	618	
433	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р72	шт	2	1180,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--	--	189	
434	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт	4	498,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--	--	159	
435	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51178-98	шт	8	16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10	
436	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска с помощью механизмов	км линий	7,194	30680,22	12838,91	220714	92363	4984	123572	371829
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	119298	35167	--	27543	
437	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,752	1155387,00	--	868851	--	868851	--	938359
		СП - 8%			--	--	--	--	--	69508	
438	2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2006	км	2,2	1317292,00	--	2898042	--	2898042	--	3129886
		СП - 8%			--	--	--	--	--	231843	
439	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,722	394602,00	--	1074107	--	1074107	--	1160035
		СП - 8%			--	--	--	--	--	85929	
440	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПС-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,52	197301,00	--	299898	--	299898	--	323889
		СП - 8%			--	--	--	--	--	23992	
441	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	76	1250,10	--	95008	--	24301	58332	165606
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	--	81016	--	--	12267	
442	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	28	211,83	46,38	5931	1299	143	3896	10613
		НР - 80%; СП - 8%			162,90	11,01	4561	308	--	786	
443	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,006552	203085,00	--	1331	--	1331	--	1437
		СП - 8%			--	--	--	--	--	106	
444	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001092	204694,00	--	224	--	224	--	224
		Наружное освещение									
445	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт	26	8371,12	3529,96	217649	91779	39353	75487	316587
		НР - 72%; СП - 8%			2873,52	1158,90	74712	30131	--	23451	
446	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2 (примен)	шт	26	1028,00	--	26728	--	26728	--	28866
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2138	
447	2307-0106-0321 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 ЛМ, 5000 К, IP 67, ГОСТ 55705-2013	шт	26	21861,00	--	568386	--	568386	--	613857
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45471	
448	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 Монтаж в подливке пола	м	20,28	429,22	56,56	8705	1147	19427	2238	11818

		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	2810	298	--	875		
449	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	117	539,98 341,12	31,51 6,68	63178 39911	3687 782	15062 --	29299 7398	99874	
450	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2, 5 мм2** *СП - 8%*	км	0,117	266596,00 --	-- --	31192 --	-- --	31192 --	-- 2495	33687	
451	2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт	52	952,00 --	-- --	49504 --	-- --	49504 --	-- 3960	53464	
452	2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный Р71** *СП - 8%*	шт	26	1180,00 --	-- --	30680 --	-- --	30680 --	-- 2454	33134	
453	2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р70 *СП - 8%*	шт	26	531,00 --	-- --	13806 --	-- --	13806 --	-- 1104	14910	
454	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный CD35** *СП - 8%*	шт	26	498,00 --	-- --	12948 --	-- --	12948 --	-- 1036	13984	
455	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	10897,50 2286,00	936,04 267,30	10898 2286	936 267	7675 --	1838 1019	13755	
456	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт	1	8717,00 --	-- --	8717 --	-- --	8717 --	-- 697	9414	
457	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908 --	-- 553	7461	
458	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 КА характеристика с ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт	3	6908,00 --	-- --	20724 --	-- --	20724 --	-- 1658	22382	
459	2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5 (60) А, ОУ, класс точности 1** *СП - 8%*	шт	1	9654,00 --	-- --	9654 --	-- --	9654 --	-- 772	10426	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				41362821					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 680 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 058 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	407 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 583 428
- оборудование, инвентарь, тенге	7 587 625
Накладные расходы, тенге	4 491 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 501 840
Всего	41 362 821

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,8%	945 705	
Итого по гл 8	945 705	

Итого по главам 1-8	42 308 526	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	1 145 790	
Итого по главу 9	1 145 790	
Итого по главу 1-9	43 454 316	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	717 334	
Итого по сметному расчету	44 171 650	
в т.ч. В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	46 375 643,09	
Договорная сумма скидка 10%	41 738 078,64	
НДС 12%	5 008 569,44	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**46 746 648,07**	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО" БИН 101240008312
Руководитель Жалледенов Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженер+" БИН 050240026435
ГСЛ №19002971 от 08.02.2019г.
ГИП Бисембаев А.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Жана Констаттинг ЛТД" БИН 0[illegible]
№ аттестата KZ69VJE00024660 от 04.01.2019г.
Технадзор Жангазиев Г.Ж._____