Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Генплан
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №27

за 10-2020
на Генплан

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Покрытия										
		1.1 Тип 1										
1	1	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	1237	1529,41	228,58	1891876	282750	1553789	146624	2201580
						44,73	65,02	55337	80426	–	163080	

2	2 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-2474	116,89	13,27	-289179	-32824	-254631	-12542	-325859
					0,7	4	-1724	-9889	–	-24138	
3	3 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,8659	147633,68	5745,47	127836	4975	113958	9615	148447
					10281,79	–	8903	–	–	10996	
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,8659	1882,43	1882,43	1630	1630	–	949	2735
					–	1015,13	–	879	–	206	
5	5 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1237	1829,92	128,84	2263612	159381	2043382	110808	2564374
					49,19	33,75	60849	41751	–	189954	
6	6 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4948	206,43	0,02	1021430	101	1020677	704	1103905
					0,13	–	652	–	–	81771	
7	7 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,2474	147631,37	5743,73	36524	1421	32559	2748	42414
					10282,94	–	2544	–	–	3142	
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,2474	1883,59	1883,59	466	466	–	271	796
					–	1014,55	–	251	–	59	

9	9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1237	1927,7	128,84	2384568	159381	2164338	110808	2695006
					49,19	33,75	60849	41751	–	199630	
10	10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	470	2939,52	32,69	1381574	15363	971555	433003	1959743
					839,69	13,35	394656	6273	–	145166	
11	11 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	21,15	62793		1328072		1328072	–	1434318
					–		–		–	106246	
12	12 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	142	1529,4	228,58	217175	32458	178365	16832	252728
					44,73	65,02	6352	9233	–	18721	
13	13 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-284	116,88	13,26	-33195	-3767	-29230	-1440	-37406
					0,7	4	-198	-1135	–	-2771	
14	14 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,0994	147635,81	5744,47	14675	571	13082	1104	17041
					10281,69	–	1022	–	–	1262	
15	15 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0994	1881,29	1881,29	187	187	–	109	320
					–	1016,1	–	101	–	24	

16	16 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	142	1829,92	128,85	259849	18296	234568	12719	294373
					49,19	33,75	6985	4792	–	21805	
17	17 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	568	206,43	0,02	117255	12	117168	81	126723
					0,13	–	75	–	–	9387	
18	18 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,0284	147640,85	5739,44	4193	163	3738	315	4869
					10281,69	–	292	–	–	361	
19	19 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0284	1866,2	1866,2	53	53	–	31	91
					–	1021,13	–	29	–	7	
20	20 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	142	1927,7	128,85	273734	18296	248453	12719	309369
					49,19	33,75	6985	4792	–	22916	
21	21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	42	2939,5	32,69	123459	1373	86819	38694	175125
					839,69	13,36	35267	561	–	12972	
22	22 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	1,89	62793		118679		118679	–	128173
					–		–		–	9494	

1.2 Тип 2

23	23 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3	55,26	10179,91	1061,67	562542	58668	495240	24417	633916
					156,24	252,88	8634	13974	–	46957	
24	24 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	552,6	471,76	39,44	260694	21795	2251	265679	568483
					428,24	16,92	236648	9351	–	42110	
25	25 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	552,6	3040		1679904		1679904	–	1814296
					–		–		–	134392	
26	26 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	277	2939,52	32,69	814247	9054	572598	255195	1154997
					839,69	13,35	232595	3697	–	85555	
27	27 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,432	62793		278299		278299	–	300563
					–		–		–	22264	
	1.3 Тип 3										
28	28 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	122	1529,4	228,57	186587	27886	153243	14462	217133
					44,74	65,02	5458	7933	–	16084	
29	29 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-6,000;	м2 основания	-732	116,89	13,27	-85561	-9712	-75339	-3710	-96413
					0,7	4	-510	-2925	–	-7142	

30	30 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	12,2	39110,82	1125,98	477152	13737	446517	18324	535114
					1385,08	265,41	16898	3238	–	39638	
	Раздел 2 Озеленение										
31	31 1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %	м2	220	1798,95	–	395770	–	286352	96288	531423
					497,35	–	109418	–	–	39365	
32	32 1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР = 88 % К=-1,000;	м2	-220	383,12	–	-84287	–	-71588	-11175	-103099
					57,72	–	-12699	–	–	-7637	
33	33 1147-0113-0301	Цветники многолетние. Посадка НР = 88 %	м2	220	2140,05	478,56	470810	105283	13853	332743	867837
					1598,52	120,2	351674	26443	–	64284	
34	34 2503-0201-9901	Саженцы роз	1000 шт.	0,22	1520000		334400		334400	–	361152
					–		–		–	26752	
35	35 1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	120	3565,35	–	427842	–	–	376501	868690
					3565,35	–	427842	–	–	64347	
36	36 1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	120	5662,29	1211,7	679475	145404	14585	500510	1274384
					4329,05	410,63	519486	49275	–	94399	

37	37 2501-0301-1001	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (Фруктовые деревья) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81									
			шт.	120	5215		625800		625800	–	675864
					–		–		–	50064	
38	38 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
			м2	1308,4	1271,51	10,1	1663644	13219	1277260	331588	2154851
					285,21	2,78	373165	3640	–	159619	
39	39 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % К=-1,000;									
			м2	-1308,4	383,8	0,15	-502168	-194	-425753	-67074	-614781
					58,26	–	-76221	–	–	-45539	
	2,1										
40	40 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,13084	282245,49	4784,47	36929	626	36190	324	40233
					863,65	1948,95	113	255	–	2980	
	Раздел 3 МАФ										
41	41 8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР = 0									
			шт.	8	83046	207	664368	1656	613176	–	717517
					6192	59	49536	472	–	53149	
42	42 8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	6	10657	–	63942	–	63942	–	69057
					–	–	–	–	–	5115	
43	43 8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	176473	349	176473	349	171279	–	190591
					4845	97	4845	97	–	14118	
44	44 2106-0106-0301	Металический мусоросборник									
			комплект	2	83509		167018		167018	–	180379

					–		–		–	13361	
	Раздел 4 Дорожные знаки										
45	45 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	1	5204	837	5204	837	444	4551	10535
					3923	291	3923	291	–	780	
46	46 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	1	952	–	952	–	106	914	2015
					846	–	846	–	–	149	
47	47 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,045	42444,44	1200	1910	54	1586	258	2341
					6000	311,11	270	14	–	173	
48	48 2301-0201-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1468		3670		3670	–	3964
					–		–		–	294	
49	49 2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759		6759		6759	–	7300
					–		–		–	541	
50	50 2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4010		4010		4010	–	4331
					–		–		–	321	
	Раздел 5 Ограждение ОГ1 - 347,5 м. п. (139 секций)										
51	51 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	347,5	4122,45	1001,35	1432551	347969	4337	1436655	3098742

					3108,62	394,99	1080245	137259	–	229536	
52	52 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=139,000;	т	7,01255	540121		3787626		3787626	–	4090636
					–		–		–	303010	
53	53 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=139,000;	м	347,5	1435		498663		498663	–	538556
					–		–		–	39893	
54	54 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=139,000;	т	0,139	928661,87	1381,29	129084	192	91847	33790	175904
					266510,79	625,9	37045	87	–	13030	
55	55 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	257,78245	970,09	1,09	250073	280	33640	173038	456960
					838,51	0,56	216153	145	–	33849	
56	56 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=139,000;	м3	6,255	32939		206033		206033	–	222516
					–		–		–	16483	
	Раздел 6 Ворота В1 - 2 шт и калитка К1 - 2 шт										
57	57 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	32563,5	5194,5	65127	10389	1587	67662	143412
					26575,5	2095	53151	4190	–	10623	
58	58 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	2	32939		65878		65878	–	71148
					–		–		–	5270	
59	59 2113-0814-1901	Сварная решетка ворот К=2,000;	т	0,10148	540121		54811		54811	–	59196
					–		–		–	4385	
60	60 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	2,94292	970,8	1,36	2857	4	385	1975	5219

					838,62	0,34	2468	1	–	387	
61	61 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12	4708		56496		56496	–	61016
					–		–		–	4520	
62	62 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	27,4	353		9672		9672	–	10446
					–		–		–	774	
63	63 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	7,18388	970,23	1,11	6970	8	938	4822	12735
					838,54	0,56	6024	4	–	943	
64	64 2113-0814-2210	Навесы и петли для ворот, прим. К=2,000;	комплект	12	2520		30240		30240	–	32659
					–		–		–	2419	
65	65 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % К=2,000;	шт.	2	12093	111,5	24186	223	83	28283	56667
					11940	44,5	23880	89	–	4198	
66	66 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1	32939		32939		32939	–	35574
					–		–		–	2635	
67	67 2113-0814-1901	Сварная решетка калитки К=2,000;	т	0,04018	540121		21702		21702	–	23438
					–		–		–	1736	
68	68 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	1,16522	969,77	0,86	1130	1	152	782	2065
					838,47	0,86	977	1	–	153	

69	69 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12	4708		56496		56496	–	61016
					–		–		–	4520	
70	70 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	11,86	353		4187		4187	–	4522
					–		–		–	335	
71	71 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	6,49426	969,93	1,08	6299	7	847	4359	11511
					838,43	0,62	5445	4	–	853	
72	72 2113-0814-2210	Навесы и петли для калитки, прим. К=2,000;	комплект	8	2520		20160		20160	–	21773
					–		–		–	1613	

Итого	**34 719 017**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 316 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 408 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	437 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 599 862
- накладные расходы, тенге	4 823 200
в т.ч. зарплата, тенге	434 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 571 779
Всего	**34 719 017**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	416 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	474 331
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**712 200**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**36 322 176**
НДС (12 %)	4 358 661
Итого	**40 680 837**
Всего со скидкой 10%	**36 612 753**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.