Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/5 от "_____" ноября 2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	402 569 429	275 569 429	233 984 816	41 584 613	**98 500 000**	71 581 431	26 918 569
2	в том числе НДС					10 553 571,43		
3	**Всего к оплате:**					**98 500 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Вр.и.о.руководителя
_____ **Кулжабаев С.Р.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор
_____ **Аусеханов Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
_____ **Абиров Б.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа на 150 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №20/5 от "_____" ноября 2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
ноябрь 2020 года	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". Локальная смета 2-1-1									
		Полы									
		Первый этаж									
		деталь 109-дощатые-113,2м2									
1	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	113,2	902,89	3,14	102207	356	47136	43901	157797
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	54715	162		11689	
		деталь 509-релин-59,3м2									
2	Е11-110101-3701 1111-0101-3701	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	59,3	18765,36	19,99	1112786	1185	1088344	22377	1225976
		НР - 94%; СП - 8%			392,20	9,25	23257	548		90813	
3	Е11-110101-4001 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	49,91	348,92	0,75	17414	37	12231	4854	24049
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	5146	17		1781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1232407	1578	1147711	71132	1407822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1407822				
		РАЗДЕЛ 2.Наружняя отделка (АС-1,8 на все блоки Б.В.Г)									
		Утепление стен									
4	Е12-190101-0201 1219-0101-0201	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	2988	-52,65	-0,94	-157331	-2805	--	-111259	-290078
		НР - 72%; СП - 8%			-51,72	--	-154527	--		-21487	
		Отделка стен									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	990,6	1091,01	8,30	1080750	8217	434137	513572	1721868
		НР - 80%; СП - 8%			644,45	3,60	638396	3569		127546	
6	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	990,6	164,83	1,30	163278	1286	96365	52948	233524
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	65627	558		17298	
7	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	88,088	164,83	1,30	14519	114	8569	4708	20766
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	5836	50		1538	
				Венткамера							
8	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	6,7318	-25511,00	–	-171735	–	-171735	–	-185474
		СП - 8%			–	–	–	–		-13739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				929481	6813	367336	459969	1500606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1500606				
		РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная смета 2-1-2									
		Проемы									
		Окна									
9	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,08	2775,50	13,44	27977	136	18612	8519	39416
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	9229	31		2920	
				Двери из ПВХ							
10	Е11-100501-0201 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,442	3438,03	160,97	29024	1359	20637	6861	38755
		НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	7028	595		2871	
11	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	26764,00	–	56204	–	56204	–	60701
		СП - 8%			–	–	–	–		4496	
12	С121-090202-1001 2109-0202-1001 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,342	30267,00	–	191953	–	191953	–	207310
		СП - 8%			–	–	–	–		15356	
		Деревянные двери									
13	С121-090404-1003 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	6	4249,00	–	25494	–	25494	–	27534
		СП - 8%			–	–	–	–		2040	
		Витражи									
14	Е11-100501-0501 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	40,98	2430,98	2,75	99621	113	63507	32401	142584
		НР - 90%; СП - 8%			878,51	–	36001	–		10562	
15	С121-090202-0101 2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	26860,00	–	169218	–	169218	–	182755

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		13537	
16	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,99	22479,00	–	22254	–	22254	–	24035
		СП - 8%			–	–	–	–		1780	
17	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	33,69	21148,00	–	712476	–	712476	–	769474
		СП - 8%			–	–	–	–		56998	
18	Е11-090403-0401 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,68	2483,18	43,52	4172	73	790	2303	6992
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	3309	28		518	
19	Прайс лист ТОО Наурыз-Астана	Дверь наружная противопожарная (без утеплителя) 800х2100мм	шт	1	71428,57	–	71429	–	71429	–	77143
		СП - 8%			–	–	–	–		5714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1409823	1680	1352574	50084	1576699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1576699				
		РАЗДЕЛ 4.Ремонтные работы блоков А/1,А/2. Локальная смета 2-1-3									
		Демонтажные работы									
20	Е12-070101-0208 1207-0101-0208	Полы цементные/отмостка/. Разборка покрытия	м2	184,43	1557,74	510,24	287295	94104	–	170057	493940
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	193191	42999		36588	
21	Е12-030101-0201 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,77	20335,90	4086,53	219018	44012	–	140005	387744
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	175006	19446		28722	
22	Е11-460201-0802 1146-0201-0802	Стены и потолки. Очистка окраски с кирпичных поверхностей	м2	1891,99	179,82	–	340221	–	–	285785	676087
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	340221	–		50080	
23	Е12-060101-0901 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1733,18	98,29	12132	688	–	8465	22245
		НР - 72%; СП - 8%			1634,89	44,70	11444	313		1648	
24	Е12-060101-1001 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	18,24	297,13	–	5420	–	–	3902	10068
		НР - 72%; СП - 8%			297,13	–	5420	–		746	
25	Е12-070101-0201 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	68,02	281,42	16,65	19142	1133	–	13364	35106
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	18010	551		2600	
26	Е12-070101-0101 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	68,02	112,37	–	7643	–	–	5503	14198
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	–	7643	–		1052	
27	Е12-070101-0102 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	68,02	60,44	–	4111	–	–	2960	7637
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	–	4111	–		566	
28	Е12-070101-0301 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40,44	29,71	–	1201	–	–	865	2232
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	–	1201	–		165	
29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,92	686,05	27,88	7492	304	–	5281	13795
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	7187	148		1022	
30	Е12-060101-0101 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1161,68	49,45	2323	99	–	1635	4275

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1112,23	22,92	2224	46		317	
31	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	3,38	402,56	18,00	1361	61	–	957	2503
		НР - 72%; СП - 8%			384,56	8,76	1300	30		185	
32	Е12-080101-0101 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	74,13	142,75	18,59	10582	1378	–	6903	18884
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	9204	384		1399	
33	Е12-080101-0102 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	74,13	204,27	11,72	15143	869	–	10452	27642
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	14274	242		2048	
34	Е12-080101-0104 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	74,13	66,03	10,91	4895	809	–	3104	8639
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	4086	225		640	
35	Е12-080101-0203 1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	74,13	529,95	0,49	39285	37	–	28259	72948
		НР - 72%; СП - 8%			529,46	–	39249	–		5404	
36	Е12-080101-0302 1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	1	2534,94	1,77	2535	2	–	1824	4708
		НР - 72%; СП - 8%			2533,17	–	2533	–		349	
		Крыльцо с тамбуром									
37	Е11-460401-0103 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	8,45	29867,28	14003,32	252379	118328	17558	142851	426848
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	116493	53568		31618	
38	Е11-090403-0203 1109-0403-0203	Витражи. Демонтаж	м2	32,7	6246,18	424,56	204250	13883	–	135713	367160
		НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	190367	6319		27197	
39	Е11-090304-0101 1109-0304-0101	Ограждения. Демонтаж	т конструкций	0,03243	57302,75	24391,30	1858	791	45	863	2939
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1022	230		218	
40	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	15,3	82,73	0,07	1266	1	–	911	2351
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	–	1265	–		174	
41	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки. Демонтаж	т конструкций	1,0594	20796,46	10504,27	22032	11128	474	9182	33710
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	10430	2876		2497	
42	Е11-090302-0301 1109-0302-0301	Каркас подвесного потолка. Демонтаж	т конструкций	0,3185	75580,13	19687,45	24072	6270	185	13231	40288
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	17617	1559		2984	
43	Е12-080101-0202 1208-0101-0202	Подшивной потолок из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	14,21	82,73	0,07	1176	1	–	846	2183
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	–	1175	–		162	
44	С341-310104-0501 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	63,656255	71,00	–	4520	–		–	4881
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
45	С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	Тенге за 1 тонну	63,656255	80,00	–	5093	–		–	5500
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1496442	293897	18262	992918	2688511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2688510				

РАЗДЕЛ 5. Монтажные работы

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		Отделка цоколя									
46	Е11-150106-0102 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе цоколя *НР - 72%; СП - 8%*	поверхности облицовки	48,42	6183,13 3384,45	35,18 15,80	299387 163875	1703 765	133809	118541 33434	451362
		Утепление стен									
47	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 68,4%; СП - 8%*	м3 изоляции	21,7572	40860,37 25949,80	2906,74 971,18	889007 564595	63242 21130	261170	400636 103171	1392815
48	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 *СП - 8%*	м3	21,1045	37446,00 --	-- --	790279 --	-- --	790279	-- 63222	853501
49	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,588	3237,15 1392,59	38,96 17,28	1079874 464552	12997 5764	602325	338627 113480	1531982
50	Е12-190101-0201 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором *НР - 64,8%; СП - 8%*	отверстие	1556,8	60,65 59,47	1,17 --	94414 92588	1827 --	--	59997 12353	166764
51	С121-130207-9901 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 *СП - 8%*	шт.	1556,79	26,00 --	-- --	40477 --	-- --	40477	-- 3238	43715
		Отделка стен									
52	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	614,98	1189,75 741,12	10,37 4,50	731671 455775	6377 2770	269519	330152 84946	1146769
53	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	614,98	175,09 76,19	1,62 0,70	107676 46854	998 433	59824	34046 11338	153060
54	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 72%; СП - 8%*	м откосов	21,51	541,42 414,37	0,97 --	11646 8913	21 --	2712	6417 1445	19509
55	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	4,302	175,09 76,19	1,62 0,70	753 328	7 3	418	238 79	1071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4045185	87172	2160533	1288654	5760548
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5760547				
		РАЗДЕЛ 6.Окна									
56	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 81%; СП - 8%*	м2 проемов	2,54	2561,26 919,26	194,26 86,99	6506 2335	493 221	3678	2070 686	9262

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	2,54	24228,00 –	– –	61539 –	– –	61539	– 4923	66462
58	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 81%; СП - 8%*	п/м	3,3	1047,24 229,55	5,66 2,58	3456 758	19 9	2679	620 326	4402
59	С121-090205-0203 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	3,3	1523,00 –	– –	5026 –	– –	5026	– 402	5428
		Двери из ПВХ									
60	Е11-100501-0201 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 81%; СП - 8%*	м2	5,271	3603,15 957,41	201,21 88,05	18992 5047	1061 464	12884	4464 1876	25332
61	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	5,271	26764,00 –	– –	141073 –	– –	141073	– 11286	152359
		Деревянные двери									
62	Е11-100107-0202 1110-0107-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами *НР - 81%; СП - 8%*	м2	3,18934	6470,41 4405,63	133,60 60,10	20636 14051	426 192	6159	11537 2574	34747
63	Е11-100107-0107 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 81%; СП - 8%*	м2	3,054725	1396,94 936,17	122,33 52,45	4267 2860	374 160	1033	2446 537	7251
64	С121-090102-0105 2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,054725	11421,00 –	– –	34888 –	– –	34888	– 2791	37679
65	С121-090102-0102 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,18934	12900,00 –	– –	41142 –	– –	41142	– 3291	44434
66	С121-090404-1003 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	4249,00 –	– –	12747 –	– –	12747	– 1020	13767
		Витражи									
67	Е11-100501-0501 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 81%; СП - 8%*	м2	14,1	2563,44 1010,29	3,44 –	36145 14245	49 –	21851	11538 3815	51498
68	С121-090202-0101 2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	6,3	26860,00 –	– –	169218 –	– –	169218	– 13537	182755
69	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	7,8	21148,00 –	– –	164954 –	– –	164954	– 13196	178151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				720590	2421	678871	32675	813527

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				813527				
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
70	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	677,02	372,94	2,66	252487	1802	10550	173529	460097
		НР - 72%; СП - 8%			354,69	1,30	240135	877		34081	
71	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	677,02	814,78	5,41	551625	3661	193497	256003	872239
		НР - 72%; СП - 8%			523,57	1,61	354467	1093		64610	
72	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	669,06	815,86	5,49	545856	3673	159135	276993	888677
		НР - 72%; СП - 8%			572,52	2,49	383048	1664		65828	
73	Е11-150403-0309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,96	1149,32	3,93	9149	31	3718	3899	14091
		НР - 72%; СП - 8%			678,44	1,78	5400	14		1044	
74	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,13	1427,16	86,95	262782	16010	75975	131622	425957
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	170797	12011		31552	
75	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1213,73	1116,03	8,43	1354561	10232	535851	584317	2093989
		НР - 72%; СП - 8%			666,11	2,53	808478	3074		155110	
76	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	898,79	678,94	5,18	610222	4653	196012	296400	979151
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	409557	2109		72530	
77	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	314,94	980,07	3,68	308662	1160	132069	126690	470180
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	175433	525		34828	
78	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	44,44	4389,29	26,66	195060	1185	112077	59522	274949
		НР - 72%; СП - 8%			1840,64	19,61	81798	872		20367	
79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	3237,15	38,96	25897	312	14444	8121	36739
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	11141	138		2721	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
80	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,442	1349,59 580,02	47,67 39,42	10044 4316	355 293	5373	3319 1069	14432
81	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	7,442	678,94 455,68	5,18 2,35	5053 3391	39 17	1623	2454 601	8107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4131398	43114	1440324	1922869	6538608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6538608				
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
82	Е12-070101-0602 1207-0101-0602	Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью свыше 5 м2 *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	107,86	112,42 105,08	7,34 –	12125 11334	791 –	–	7344 1558	21027
83	Е12-070101-0501 1207-0101-0501	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек *НР - 64,8%; СП - 8%*	м2	107,86	506,53 487,49	7,03 3,34	54634 52580	758 360	1296	34305 7115	96054
84	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	421,05	976,18 555,85	3,93 1,78	411019 234039	1653 751	175327	169049 46405	626473
85	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,6	4591,51 1031,09	146,99 63,19	44078 9898	1411 607	32769	8887 4237	57203
86	Е11-110101-2707 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,04	4591,51 1031,09	146,99 63,19	312406 70156	10001 4300	232249	62989 30032	405427
87	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м	46,7	1744,29 268,73	14,76 4,76	81458 12550	689 222	68219	10805 7381	99645
88	Е11-110101-2705 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,4	4355,01 1274,01	85,38 36,09	32227 9428	632 267	22167	8202 3234	43663
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,4	1562,73 656,36	109,54 12,90	11564 4857	811 95	5896	4190 1260	17014
90	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 84,6%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,4	985,79 396,03	53,79 7,35	7295 2931	398 54	3966	2525 786	10606
91	Е11-110101-3904 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 84,6%; СП - 8%*	м плинтусов	16,26	566,56 300,71	1,88 0,84	9212 4890	31 14	4291	4148 1069	14429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				976019	17175	546180	312444	1391541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1391542				
		РАЗДЕЛ 9.Деталь-1-устройство перегородок из кирпича									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	3728,43	303,78	130495	10632	65644	47121	191826
		НР - 83,7%; СП - 8%			1549,12	59,40	54219	2079		14209	
93	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,3	3237,15	38,96	221097	2661	123322	69332	313663
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	95114	1180		23234	
94	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,25225	337029,92	2650,64	85016	669	68019	13827	106750
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	16328	192		7907	
95	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	836,28	393,34	40141	18880	315	25131	70494
		НР - 75,6%; СП - 8%			436,38	256,17	20946	12296		5222	
96	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-91,53	-39,05	-4393	-1874	-157	-2756	-7721
		НР - 75,6%; СП - 8%			-49,21	-26,74	-2362	-1284		-572	
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00912	19638,88	1565,55	179	14	3	136	340
		НР - 81,9%; СП - 8%			17782,34	402,00	162	4		25	
98	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03672	334212,63	2527,33	12272	93	–	10006	24060
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	12179	38		1782	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04584	197773,00	–	9066	–	9066	–	9791
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
100	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1. Установка	т стальных элементов	0,005704	691376,55	8455,43	3944	48	3556	370	4658
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	340	8		345	
101	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2	22520,42	10,20	49545	22	41523	6768	60818
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	–	8000	–		4505	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00782	201312,00	–	1574	–	1574	–	1700
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02357	197773,00	–	4662	–	4662	–	5034
		СП - 8%			–	–	–	–		373	
104	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,06	44731,25	5318,05	2684	319	1496	758	3717
		НР - 81,9%; СП - 8%			14477,47	950,11	869	57		275	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,01128	19638,88 17782,34	1565,55 402,00	222 201	18 5	3	168 31	421
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00216	201312,00 --	-- --	435 --	-- --	435	-- 35	470
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00912	197773,00 --	-- --	1804 --	-- --	1804	-- 144	1948
				Деталь 2-закладка низя и верха дверного проема в стене толщ.510мм							
108	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 83,7%; СП - 8%*	м3 кладки	1,56	21276,11 4508,12	2923,00 563,00	33191 7033	4560 878	21598	6621 3185	42997
109	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,68	3237,15 1392,59	38,96 17,28	60470 26014	728 323	33728	18962 6355	85787
110	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки *НР - 83,7%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,06386	337029,92 64730,28	2650,64 760,05	21523 4134	169 49	17220	3501 2002	27025
111	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *НР - 75,6%; СП - 8%*	отверстие	16	836,28 436,38	393,34 256,17	13380 6982	6293 4099	105	8377 1741	23498
112	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм *НР - 75,6%; СП - 8%*	отверстие	16	-91,53 -49,21	-39,05 -26,74	-1464 -787	-625 -428	-52	-919 -191	-2574
113	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,00296	19638,88 17782,34	1565,55 402,00	58 53	5 1	--	44 8	110
114	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,01008	334212,63 331685,30	2527,33 1023,28	3369 3343	25 10	--	2747 489	6605
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01304	197773,00 --	-- --	2579 --	-- --	2579	-- 206	2785
116	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж *НР - 62,1%; СП - 8%*	т конструкций	0,10344	96000,80 88938,93	5348,63 2012,38	9930 9200	553 208	177	5842 1262	17035

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10344	439279,00	–	45439	–	45439	–	49074
		СП - 8%			–	–	–	–		3635	
		Деталь 3-пробивка низа оконного проема в стене толщ.510мм									
118	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,17	23794,93	5108,16	27840	5977	–	15879	47216
		НР - 64,8%; СП - 8%			18686,77	2256,91	21864	2641		3497	
119	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,2	3237,15	38,96	29782	358	16612	9339	42250
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	12812	159		3130	
120	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0299	337029,92	2650,64	10077	79	8063	1639	12653
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	1935	23		937	
121	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00798	334212,63	2527,33	2667	20	–	2174	5229
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2647	8		387	
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	197773,00	–	1578	–	1578	–	1704
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
		Деталь 4-пробивка оконного проема 700х700 в стене толщ.380мм									
123	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,05707	96000,80	5348,63	5479	305	98	3223	9398
		НР - 62,1%; СП - 8%			88938,93	2012,38	5076	115		696	
124	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05707	439279,00	–	25070	–	25070	–	27075
		СП - 8%			–	–	–	–		2006	
125	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Обрамления оконного проема. Монтаж	т конструкций	0,07621	133445,13	42102,09	10170	3209	655	4292	15619
		НР - 62,1%; СП - 8%			82744,11	7946,93	6306	606		1157	
126	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07621	439279,00	–	33477	–	33477	–	36156
		СП - 8%			–	–	–	–		2678	
127	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,19	23794,93	5108,16	4521	971	–	2579	7668
		НР - 64,8%; СП - 8%			18686,77	2256,91	3550	429		568	
128	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,28	3237,15	38,96	52701	634	29396	16526	74765

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	22671	281		5538	
129	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05291	337029,92	2650,64	17832	140	14267	2900	22391
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	3425	40		1659	
130	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01012	334212,63	2527,33	3382	26	--	2758	6631
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	3357	10		491	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01012	197773,00	--	2001	--	2001	--	2162
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
132	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,86512	557,70	1,18	2156	5	514	1180	3603
		НР - 72%; СП - 8%			423,50	0,54	1637	2		267	
		Деталь 5-закладка части оконного проема 600х1300 в стене толщ.380мм									
133	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,2	21276,11	2923,00	25531	3508	16613	5093	33075
		НР - 83,7%; СП - 8%			4508,12	563,00	5410	676		2450	
134	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,06	3237,15	38,96	61700	743	34414	19348	87532
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	26543	329		6484	
135	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06515	337029,92	2650,64	21957	173	17567	3571	27571
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	4217	50		2042	
136	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	334212,63	2527,33	2888	22	--	2354	5661
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2866	9		419	
137	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	197773,00	--	1709	--	1709	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
138	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	20	836,28	393,34	16726	7867	131	10471	29373
		НР - 75,6%; СП - 8%			436,38	256,17	8728	5123		2176	
139	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	20	-91,53	-39,05	-1831	-781	-66	-1148	-3217
		НР - 75,6%; СП - 8%			-49,21	-26,74	-984	-535		-238	
140	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0037	19638,88	1565,55	73	6	1	55	138
		НР - 81,9%; СП - 8%			17782,34	402,00	66	1		10	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	197773,00	--	732	--	732	--	790
		СП - 8%			--	--	--	--		59	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03127	691376,55	8455,43	21619	264	19492	2026	25537
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1863	45		1892	
		Деталь 6-пробивка проема 1500х2100 в стене толщ.510мм-1шт									
143	Е12-030101-0201 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,61	23794,93	5108,16	38310	8224	–	21850	64973
		НР - 64,8%; СП - 8%			18686,77	2256,91	30086	3634		4813	
144	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,61	3237,15	38,96	47295	569	26380	14831	67096
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	20346	252		4970	
145	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04748	337029,92	2650,64	16002	126	12803	2603	20093
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	3073	36		1488	
146	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0072	334212,63	2527,33	2406	18	–	1962	4718
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2388	7		349	
147	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	197773,00	–	1424	–	1424	–	1538
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
148	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,09876	96000,80	5348,63	9481	528	169	5578	16264
		НР - 62,1%; СП - 8%			88938,93	2012,38	8784	199		1205	
149	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09876	439279,00	–	43383	–	43383	–	46854
		СП - 8%			–	–	–	–		3471	
150	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Обрамления оконного проема. Монтаж	т конструкций	0,20332	133445,13	42102,09	27132	8560	1748	11451	41669
		НР - 62,1%; СП - 8%			82744,11	7946,93	16824	1616		3087	
151	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20332	439279,00	–	89314	–	89314	–	96459
		СП - 8%			–	–	–	–		7145	
152	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,76032	557,70	1,18	4886	10	1166	2675	8165
		НР - 72%; СП - 8%			423,50	0,54	3710	5		605	
		Деталь 7-пробивка проема 1500х2100 в стене толщ.380мм-1шт									
153	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,2	23794,93	5108,16	28554	6130	–	16286	48427
		НР - 64,8%; СП - 8%			18686,77	2256,91	22424	2708		3587	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
154	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,87	3237,15 1392,59	38,96 17,28	44899 19315	540 240	25044	14080 4718	63697
155	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки *НР - 83,7%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,04748	337029,92 64730,28	2650,64 760,05	16002 3073	126 36	12803	2603 1488	20093
156	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,0072	334212,63 331685,30	2527,33 1023,28	2406 2388	18 7	–	1962 349	4718
157	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0072	197773,00 –	– –	1424 –	– –	1424	– 114	1538
158	Е11-090601-0101 1109-0601-0101	Перемычки. Монтаж *НР - 62,1%; СП - 8%*	т конструкций	0,09876	96000,80 88938,93	5348,63 2012,38	9481 8784	528 199	169	5578 1205	16264
159	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,09876	439279,00 –	– –	43383 –	– –	43383	– 3471	46854
160	Е11-090606-0104 1109-0606-0104	Обрамления оконного проема. Монтаж *НР - 62,1%; СП - 8%*	т конструкций	0,20332	133445,13 82744,11	42102,09 7946,93	27132 16824	8560 1616	1748	11451 3087	41669
161	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,20332	439279,00 –	– –	89314 –	– –	89314	– 7145	96459
162	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,76032	557,70 423,50	1,18 0,54	4886 3710	10 5	1166	2675 605	8165
		Деталь 8-закладка сущ.дверного проема в стене толщ.380мм-2шт									
163	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 83,7%; СП - 8%*	м3 кладки	5,04	21276,11 4508,12	2923,00 563,00	107232 22721	14732 2838	69779	21392 10290	138914
164	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,4	3237,15 1392,59	38,96 17,28	124307 53476	1496 663	69335	38980 13063	176350
165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетка С-1,2. Армирование кладки *НР - 83,7%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1344	337029,92 64730,28	2650,64 760,05	45297 8700	356 102	36241	7367 4213	56877
166	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,00544	334212,63 331685,30	2527,33 1023,28	1818 1804	14 6	–	1482 264	3564

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	197773,00	–	1076	–	1076	–	1162
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
168	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	836,28	393,34	40141	18880	315	25131	70494
		НР - 75,6%; СП - 8%			436,38	256,17	20946	12296		5222	
169	Е11-460301-0117 1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-91,53	-39,05	-4393	-1874	-157	-2756	-7721
		НР - 75,6%; СП - 8%			-49,21	-26,74	-2362	-1284		-572	
170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00888	19638,88	1565,55	174	14	2	132	331
		НР - 81,9%; СП - 8%			17782,34	402,00	158	4		25	
171	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	197773,00	–	1756	–	1756	–	1897
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
				Деталь 9-пробивка проема 1200х2100 в стене толщ.510мм-1шт							
172	Е12-030101-0201 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,29	23794,93	5108,16	30695	6590	–	17507	52059
		НР - 64,8%; СП - 8%			18686,77	2256,91	24106	2911		3856	
173	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,11	3237,15	38,96	39202	472	21866	12293	55614
		НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	16864	209		4120	
174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции Сетки С-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03936	337029,92	2650,64	13265	104	10613	2158	16657
		НР - 83,7%; СП - 8%			64730,28	760,05	2548	30		1234	
175	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00588	334212,63	2527,33	1965	15	–	1602	3853
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1950	6		285	
176	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	197773,00	–	1163	–	1163	–	1256
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
177	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	0,0855	96000,80	5348,63	8208	457	147	4829	14080
		НР - 62,1%; СП - 8%			88938,93	2012,38	7604	172		1043	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0855	439279,00	–	37558	–	37558	–	40563
		СП - 8%			–	–	–	–		3005	
179	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Обрамления оконного проема. Монтаж	т конструкций	0,20332	133445,13	42102,09	27132	8560	1748	11451	41669
		НР - 62,1%; СП - 8%			82744,11	7946,93	16824	1616		3087	
180	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20332	439279,00	–	89314	–	89314	–	96459
		СП - 8%			–	–	–	–		7145	
181	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,37578	557,70	1,18	4671	10	1114	2557	7807
		НР - 72%; СП - 8%			423,50	0,54	3547	5		578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2244751	150491	1357691	580005	3050734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3050737				
		РАЗДЕЛ 10. Кровля									
182	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,583	105354,84	1589,89	61422	927	47234	11030	78248
		НР - 81%; СП - 8%			22746,43	611,15	13261	356		5796	
183	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,583	10122,89	64,94	5902	38	5361	420	6827
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	503	16		506	
184	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,112	83857,63	1481,13	9392	166	7225	1675	11953
		НР - 81%; СП - 8%			17869,62	597,08	2001	67		885	
185	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,112	10122,89	64,94	1134	7	1030	81	1312
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	97	3		97	
186	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, лежней,стяжка/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,394	94172,30	1190,48	37104	469	27358	7676	48363
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	9277	200		3582	
187	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,394	10122,89	64,94	3988	26	3622	284	4614
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	340	11		342	
188	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Раскосы,ригель,накладки,брус. Установка	м3 древесины в конструкции	0,64	105354,84	1589,89	67427	1018	51851	12109	85899
		НР - 81%; СП - 8%			22746,43	611,15	14558	391		6363	
189	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,64	10122,89	64,94	6479	42	5885	461	7495
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	552	17		555	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
190	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 82,8%; СП - 8%*	м2 кровли	75,24	4311,71	118,39	324413	8908	173316	119551	479482
					1889,81	29,19	142189	2197		35517	
191	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ *СП - 8%*	м3	1,728	21822,00	–	37708	–	37708	–	48725
					–	–	–	–		3017	
192	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 81%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	75,24	351,87	3,01	26475	227	23791	2066	30824
					32,65	1,25	2457	94		2283	
193	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов *НР - 81%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14,41	1588,67	28,39	22893	409	161	18229	44412
					1549,12	12,67	22323	183		3290	
194	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,42	52390,00	–	22004	–	22004	–	23764
					–	–	–	–		1760	
195	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ *СП - 8%*	м3	0,126	51103,00	–	6439	–	6439	–	6954
					–	–	–	–		515	
196	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 81%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,546	10122,89	64,94	5527	35	5021	393	6394
					862,02	26,94	471	15		474	
197	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карнизы/. Окраска улучшенная клеером масляным разбеленным по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,41	1155,06	3,68	16644	53	5374	8094	26717
					778,42	1,67	11217	24		1979	
198	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм /скрутка/ *СП - 8%*	т	0,001	269649,00	–	270	–	270	–	291
					–	–	–	–		22	
199	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг накладная деталь. Установка *НР - 106,2%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,05424	691376,55	8455,43	37500	459	33810	3515	44296
					59564,37	1449,73	3231	79		3281	
200	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 81,9%; СП - 8%*	т	0,00312	523418,63	2527,33	1633	8	990	850	2682
					331685,30	1023,28	1035	3		199	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,054142	404706,00	--	21912	--	21912	--	23665
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
202	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /толь/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10	154,28	15,15	1543	151	611	674	2394
		НР - 82,8%; СП - 8%			78,13	3,26	781	33		177	
203	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	10	228,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
204	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /ТАК/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75,24	701,84	32,92	52807	2477	35711	12376	70397
		НР - 82,8%; СП - 8%			194,29	4,36	14619	328		5215	
205	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 5 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,9522	11999,22	33,48	11426	32	11227	193	12548
		НР - 106,2%; СП - 8%			175,74	15,06	167	14		929	
206	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали ФАРТУК. Устройство	м2 покрытия	9,63	2916,20	16,81	28083	162	17781	8426	39430
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	10140	37		2921	
207	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109,5	1017,00	--	111362	--	111362	--	120270
		СП - 8%			--	--	--	--		8909	
				Коробы горизонтальные							
208	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	12	860,35	378,83	10324	4546	--	5931	17556
		НР - 75,6%; СП - 8%			481,52	172,28	5778	2067		1300	
209	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,308	94172,30	1190,48	29005	367	21386	6001	37806
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	7252	156		2800	
210	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	8,4	341,87	140,37	2872	1179	--	1758	5000
		НР - 81%; СП - 8%			201,50	56,87	1693	478		370	
211	С122-030201-0204 2203-0201-0204 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	8,4	545,00	--	4578	--	4578	--	4944
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				970544	21704	684898	221793	1287724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1287723				

РАЗДЕЛ 11.Водопровод канализация. Локальная смета 2-1-4

Демонтажные работы

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е12-150101-0101 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	81	346,17	2,79	28040	226	2687	18146	49881
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	25127	76		3695	
213	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	606,99	5,61	607	6	–	435	1125
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	601	3		83	
214	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	488,28	5,03	5371	55	–	3847	9955
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	5316	27		737	
215	Е11-160501-0102 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	5	394,66	1,88	1973	9	–	1927	4213
		НР - 98%; СП - 8%			392,78	0,53	1964	3		312	
216	Е11-160501-0101 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка/демонтаж	м трубопровода	85	410,38	0,76	34882	65	–	34140	74545
		НР - 98%; СП - 8%			409,62	0,23	34817	20		5522	
217	С341-310104-0501 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,444	71,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
218	С341-020102-1002 4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	Тенге за 1 тонну	0,444	80,00	–	36	–		–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				70941	362	2687	58495	139791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				139791				
		РАЗДЕЛ 12. Сеть В1 Монтажные работы									
219	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	409	73,33	1,22	29992	497	295	28616	63296
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	29200	–		4689	
		Общий водомерный узел									
220	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22172,95	456,39	22173	456	12919	8719	33364
		НР - 98%; СП - 8%			8797,50	99,72	8798	100		2471	
221	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35143,00	–	35143	–	35143	–	37954
		СП - 8%			–	–	–	–		2811	
222	С123-040501-0131 2304-0501-0131 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4078,00	–	8156	–	8156	–	8808
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
223	Прайс-лист ТОО "АзиаСнабGrOuP"	Кран пробно-спускной 10Б96к1	шт	1	1928,57	–	1929	–	1929	–	2083
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
224	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198,00	–	2198	–	2198	–	2374

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
225	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1287,00	–	1287	–	1287	–	1390
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
226	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01337	893724,56	454333,60	11949	6074	252	7239	20724
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5623	1689		1535	
227	С123-020101-0716 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1362,00	–	2724	–	2724	–	2942
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
228	С123-020101-0708 2302-0101-0708 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	792,00	–	792	–	792	–	855
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
229	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	189,00	–	189	–	189	–	204
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
230	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489,00	–	11912	–	11912	–	12865
		СП - 8%			–	–	–	–		953	
231	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5271,92	100,12	5272	100	105	3118	9061
		НР - 61%; СП - 8%			5067,00	45,04	5067	45		671	
232	51-010101-1001 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	178682,77	–	178683	–		–	178683
		Отпускная цена - 176564,00			–	–	–	–	178683	–	
				Кран пожарный							
233	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	26786,92	111,52	107148	446	102648	4105	120153
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	4054	135		8900	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт	4	1584,50	26,45	6338	106	107	6041	13370
		НР - 98%; СП - 8%			1531,25	9,91	6125	40		990	
235	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4	19710,00	--	78840	--	78840	--	85147
		СП - 8%			--	--	--	--		6307	
236	С123-080305-0203 2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	10330,00	--	82640	--	82640	--	89251
		СП - 8%			--	--	--	--		6611	
237	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21536,33	--	43073	--	42397	662	47234
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	676	--		3499	
238	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,19804	893724,56	454333,60	176993	89976	3725	107232	306963
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	83292	25023		22738	
239	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,409	52059,34	--	21292	--	1450	19643	44211
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	19842	--		3275	
240	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	85	514,53	0,94	43735	80	12353	25071	74311
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	31302	37		5504	
241	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,44	20658,40	914,52	29748	1317	23183	5177	37719
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5248	441		2794	
242	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0167	208227,04	46139,59	3477	771	1341	1587	5469
		НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14250,78	1365	238		405	
243	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	24	70,79	2,74	1699	66	945	483	2356
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	688	11		175	
244	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,3	70087,57	1041,32	21026	312	14775	4616	27694
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	5939	135		2051	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	58	14132,85	145,74	819706	8453	712449	75300	966606
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	98804	274		71600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1748113	108655	1154754	297609	2195087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2195086				
		РАЗДЕЛ 13. Сеть К1									
246	Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0119	256514,68	50226,24	3053	598	1410	1221	4616
		НР - 99%; СП - 8%			87791,90	15883,28	1045	189		342	
247	Е11-220601-0608 1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	407571,59	59376,51	1223	178	732	365	1715
		НР - 99%; СП - 8%			104274,80	18715,46	313	56		127	
248	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28	70,79	2,74	1982	77	1102	563	2749
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	803	13		204	
249	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7	95811,11	1877,25	67068	1314	36042	23031	97306
		НР - 76%; СП - 8%			42446,39	844,50	29712	591		7208	
250	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,797648	14132,85	145,74	96070	991	83499	8825	113287
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	11580	32		8392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				169395	3157	122785	34005	219673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				219673				
		РАЗДЕЛ 14. Сеть К3									
251	Е11-220601-0608 1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	407571,59	59376,51	408	59	245	122	572
		НР - 99%; СП - 8%			104274,80	18715,46	104	19		42	
252	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	10	70,79	2,74	708	27	394	201	982
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	287	5		73	
253	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,35	95811,11	1877,25	33534	657	18021	11515	48653

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			42446,39	844,50	14856	296		3604	
254	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	16	14132,85	145,74	226126	2332	196538	20772	266650
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	27256	76		19752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				260775	3076	215198	32610	316857
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				316856				
		РАЗДЕЛ 15. Сантехнические приборы									
255	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	51	2497,88	80,53	127392	4107	11304	111591	258102
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	111981	1888		19119	
256	С123-030102-0916 2303-0102-0916 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	51	6284,00	–	320484	–	320484	–	346123
		СП - 8%			–	–	–	–		25639	
257	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	51	966,00	–	49266	–	49266	–	53207
		СП - 8%			–	–	–	–		3941	
258	С123-030102-1243 2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	51	4342,00	–	221442	–	221442	–	239157
		СП - 8%			–	–	–	–		17715	
259	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	14	3159,56	159,87	44234	2238	7559	34764	85318
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	34437	1037		6320	
260	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14	18173,00	–	254422	–	254422	–	274776
		СП - 8%			–	–	–	–		20354	
261	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1304,01	57,21	3912	172	699	3058	7527
		НР - 98%; СП - 8%			1013,70	26,31	3041	79		558	
262	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	9570,00	–	28710	–	28710	–	31007
		СП - 8%			–	–	–	–		2297	
263	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1576,39	199,71	7882	999	1309	5910	14896
		НР - 98%; СП - 8%			1114,74	91,48	5574	457		1103	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С123-030102-0204 2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	5	27773,00	–	138865	–	138865	–	149974
		СП - 8%			–	–	–	–		11109	
265	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	966,00	–	4830	–	4830	–	5216
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
266	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	5	825,84	0,15	4129	1	187	3862	8631
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	–	3941	–		639	
267	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	7628,00	–	38140	–	38140	–	41191
		СП - 8%			–	–	–	–		3051	
268	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2	2150,38	60,51	4301	121	667	3498	8422
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	3513	56		624	
269	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
270	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
271	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	825,84	0,15	1652	–	76	1545	3452
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	–	1576	–		256	
272	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5295,00	–	10590	–	10590	–	11437
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
273	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	10	7374,59	30,84	73746	308	68258	5214	85277
		НР - 98%; СП - 8%			517,96	14,09	5180	141		6317	
274	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установки жироуловителя	фильтр	11	1007,68	151,16	11084	1663	159	9532	22266
		НР - 98%; СП - 8%			842,83	42,25	9262	465		1649	
275	Прайс лист ТОО "ЭРГОНОМИКА"	Жироуловитель ELEMENT SG-50	шт	11	34285,71	–	377143	–	377143	–	407314

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		30171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1733028	9609	1544914	178974	2064962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2064962				
		РАЗДЕЛ 16.Отопление вентиляция. Локальная смета 2-1-5									
		Блок А1									
276	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные МС-140. Установка**	кВт	23,52	14869,18	143,91	349723	3385	329552	17974	397113
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	16786	1554		29416	
277	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	193	1565,93	16,80	302224	3243	234438	64381	395933
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	64543	1152		29328	
278	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	103	1677,63	16,80	172796	1731	136620	34359	223728
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	34445	615		16572	
279	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	296	73,33	1,22	21706	360	214	20710	45808
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	21132	–		3393	
280	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	171	542,00	–	92682	–	92682	–	100097
		СП - 8%			–	–	–	–		7415	
281	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	21	380,46	–	7990	–	4842	3085	11961
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	–	3148	–		886	
282	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	42	1916,01	93,98	80472	3947	12624	63086	155043
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	63901	473		11485	
283	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	21	7356,00	–	154476	–	154476	–	166834
		СП - 8%			–	–	–	–		12358	
284	С123-040602-0201 2304-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные для отключения типа Heat, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005**	шт.	21	2232,00	–	46872	–	46872	–	50622

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3750	
285	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	21	6843,00	–	143703	–	143703	–	155199
		СП - 8%			–	–	–	–		11496	
286	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	
287	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	2653,00	–	5306	–	5306	–	5730
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
288	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	12172	90		2188	
289	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1368,00	–	2736	–	2736	–	2955
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
290	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2091,00	–	8364	–	8364	–	9033
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
291	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3115,00	–	6230	–	6230	–	6728
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
292	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	123,09	778,68	0,94	95847	116	16374	63528	172125
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	79357	53		12750	
293	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,5	566,22	62,58	1982	219	900	731	2930
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	863	99		217	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,85	149,00	–	574	–	574	–	620
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		Блок А2									
295	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-140. Установка	кВт	27,2	14869,18	143,91	404442	3914	381115	20786	459246
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	19413	1798		34018	
296	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	207	1565,93	16,80	324147	3479	251443	69051	424654
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	69225	1235		31456	
297	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	247	1677,63	16,80	414375	4151	327622	82395	536512
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	82602	1474		39742	
298	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	454	73,33	1,22	33292	552	328	31764	70260
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	32412	–		5204	
299	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171	542,00	–	92682	–	92682	–	100097
		СП - 8%			–	–	–	–		7415	
300	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	1916,01	93,98	88136	4323	13826	69095	169809
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	69987	518		12578	
301	С123-041008-0416 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	23	7356,00	–	169188	–	169188	–	182723
		СП - 8%			–	–	–	–		13535	
302	С123-040602-0201 2304-0602-0201 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	23	2232,00	–	51336	–	51336	–	55443
		СП - 8%			–	–	–	–		4107	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	23	6843,00	–	157389	–	157389	–	169980
		СП - 8%			–	–	–	–		12591	
304	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	
305	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	2653,00	–	5306	–	5306	–	5730
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
306	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	12172	90		2188	
307	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1368,00	–	2736	–	2736	–	2955
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
308	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2091,00	–	8364	–	8364	–	9033
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
309	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3115,00	–	6230	–	6230	–	6728
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
310	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	123,09	778,68	0,94	95847	116	16374	63528	172125
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	79357	53		12750	
311	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,5	566,22	62,58	1982	219	900	731	2930
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	863	99		217	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,85	149,00	–	574	–	574	–	620
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3388661	32341	2687004	636484	4347158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4347158				
		РАЗДЕЛ 17. Вентиляция									
		П1									
313	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
314	С123-050308-0414 2305-0308-0414 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45348,00	–	45348	–	45348	–	48976
		СП - 8%			–	–	–	–		3628	
315	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
316	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	6	1583,14	55,36	9499	332	2318	6781	17583
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1302	
317	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30,7	1566,43	22,85	48089	702	40967	4437	56729
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	6420	10		4202	
		П2									
318	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5056,38	80,37	10113	161	1215	8586	20195
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	8737	24		1496	
319	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	–	72604	–	72604	–	78412
		СП - 8%			–	–	–	–		5808	
320	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
321	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	6	1583,14	55,36	9499	332	2318	6781	17583

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1302	
322	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	14	1566,43	22,85	21930	320	18682	2023	25870
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2928	5		1916	
				П3							
323	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
324	С123-050308-0417 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50032,00	--	50032	--	50032	--	54035
		СП - 8%			--	--	--	--		4003	
325	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
326	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	5	1583,14	55,36	7916	277	1932	5651	14652
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1085	
327	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 300х200 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
328	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	32	1566,43	22,85	50126	731	42703	4625	59131
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	6692	11		4380	
				П4							
329	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
330	С123-050308-0423 2305-0308-0423 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58447,00	--	58447	--	58447	--	63123
		СП - 8%			--	--	--	--		4676	
331	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
332	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	5	1583,14	55,36	7916	277	1932	5651	14652
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1085	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	43,4	1566,43	22,85	67983	992	57915	6273	80196
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	9076	15		5940	
				В1							
334	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8698,01	1012,46	8698	1012	1739	6207	16097
		НР - 98%; СП - 8%			5946,97	386,72	5947	387		1192	
335	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149458,00	--	149458	--	149458	--	161415
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
336	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
337	С123-050308-0414 2305-0308-0414 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости ЕІ 60	шт.	1	45348,00	--	45348	--	45348	--	48976
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
338	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
339	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	6	1583,14	55,36	9499	332	2318	6781	17583
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1302	
340	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30,7	1566,43	22,85	48089	702	40967	4437	56729
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	6420	10		4202	
				В2							
341	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
342	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
343	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
345	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
346	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
347	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,8	1566,43	22,85	4386	64	3736	405	5174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	586	1		383	
				В3							
348	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
349	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
350	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
351	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
352	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
353	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	3	1583,14	55,36	4749	166	1159	3391	8791
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		651	
354	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1566,43	22,85	10965	160	9341	1012	12935
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1464	2		958	
				В4							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
356	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
357	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
358	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
359	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
360	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	3	1583,14	55,36	4749	166	1159	3391	8791
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		651	
361	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1566,43	22,85	10965	160	9341	1012	12935
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1464	2		958	
				В5							
362	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
363	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
364	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
365	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
366	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
356	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
357	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
358	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
359	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
360	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	3	1583,14	55,36	4749	166	1159	3391	8791
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		651	
361	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1566,43	22,85	10965	160	9341	1012	12935
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1464	2		958	
				В5							
362	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
363	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
364	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
365	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
366	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
367	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	1583,14	55,36	3166	111	772	2260	5861
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		434	
368	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	1566,43	22,85	9399	137	8007	867	11087
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1255	2		821	
				В6							
369	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
370	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
371	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
372	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
373	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
374	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	1583,14	55,36	3166	111	772	2260	5861
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		434	
375	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1566,43	22,85	10965	160	9341	1012	12935
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1464	2		958	
				В7							
376	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8698,01	1012,46	8698	1012	1739	6207	16097
		НР - 98%; СП - 8%			5946,97	386,72	5947	387		1192	
377	С123-050402-0309 2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	149458,00	–	149458	–	149458	–	161415
		СП - 8%			–	–	–	–		11957	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
379	С123-050308-0414 2305-0308-0414 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	45348,00	–	45348	–	45348	–	48976
		СП - 8%			–	–	–	–		3628	
380	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
381	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	6	1583,14	55,36	9499	332	2318	6781	17583
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1302	
382	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30,7	1566,43	22,85	48089	702	40967	4437	56729
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	6420	10		4202	
				В8							
383	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
384	С123-050403-0102 2305-0403-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е (220В), Р 0,5 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 11442-90 К160/1	комплект	1	24395,00	–	24395	–	24395	–	26347
		СП - 8%			–	–	–	–		1952	
385	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
386	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37681,00	–	37681	–	37681	–	40695
		СП - 8%			–	–	–	–		3014	
387	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
388	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	1583,14	55,36	3166	111	772	2260	5861
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		434	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	1566,43	22,85	9399	137	8007	867	11087
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1255	2		821	
				В9							
390	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
391	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
392	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
393	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
394	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
395	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
396	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	1566,43	22,85	6266	91	5338	578	7391
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	837	1		548	
				В10							
397	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
398	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
399	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
400	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
401	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
402	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
403	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,15	1566,43	22,85	11200	163	9542	1033	13212
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1495	2		979	
				В11							
404	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
405	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
406	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
407	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
408	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
409	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
410	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,15	1566,43	22,85	11200	163	9542	1033	13212
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1495	2		979	
				В12							

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
411	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
412	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
413	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
414	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
415	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
416	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
417	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,15	1566,43	22,85	11200	163	9542	1033	13212
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1495	2		979	
				В13							
418	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
419	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
420	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
421	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
422	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
423	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	2286,87	55,36	11434	277	5450	5651	18452
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1367	
424	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,4	1566,43	22,85	8459	123	7207	780	9978
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1129	2		739	
				В14							
425	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
426	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
427	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
428	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
429	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
430	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	2286,87	55,36	11434	277	5450	5651	18452
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1367	
431	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1566,43	22,85	7832	114	6672	723	9239
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1046	2		684	
432	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,625	3061,22	512,22	1913	320	882	703	2826
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	711	70		209	
433	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,625	33419,00	--	20887	--	20887	--	22558
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				В15							
434	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
435	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
436	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
437	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
438	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
439	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
440	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,8	1566,43	22,85	9085	133	7739	838	10717
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1213	2		794	
				ВЕ1-ВЕ10							
441	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	1571,48	30,53	31430	611	7989	22605	58357
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	22830	236		4323	
442	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	54	1566,43	22,85	84587	1234	72060	7805	99783
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	11293	18		7391	
443	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	10	4432,12	53,00	44321	530	35277	8459	57003
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	8514	118		4222	
				ВЕ11-ВЕ12							
444	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				В15							
434	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
435	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 К125/1	комплект	1	19516,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	
436	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
437	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	–	36302	–	36302	–	39206
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
438	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15400,73	40,74	15401	41	14218	1131	17854
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1323	
439	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
440	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,8	1566,43	22,85	9085	133	7739	838	10717
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1213	2		794	
				ВЕ1-ВЕ10							
441	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	1571,48	30,53	31430	611	7989	22605	58357
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	22830	236		4323	
442	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	54	1566,43	22,85	84587	1234	72060	7805	99783
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	11293	18		7391	
443	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	10	4432,12	53,00	44321	530	35277	8459	57003
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	8514	118		4222	
				ВЕ11-ВЕ12							
444	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8,4	1566,43	22,85	13158	192	11209	1214	15522
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1757	3		1150	
446	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
				BE13-BE14							
447	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865	
448	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10,8	1566,43	22,85	16917	247	14411	1561	19957
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2259	4		1478	
449	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4432,12	53,00	8864	106	7055	1692	11401
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	1703	24		844	
				BE14.1-BE15-BE23							
450	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	1571,48	30,53	31430	611	7989	22605	58357
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	22830	236		4323	
451	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	54	1566,43	22,85	84587	1234	72060	7805	99783
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	11293	18		7391	
452	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	10	4432,12	53,00	44321	530	35277	8459	57003
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	8514	118		4222	
				BE24-BE15-26							
453	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1571,48	30,53	9429	183	2397	6781	17507
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1297	
454	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12,6	1566,43	22,85	19737	288	16814	1821	23283
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2635	4		1725	
455	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4462,09	45,12	13386	135	11626	1628	16215

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1625	35		1201	
				BE27-BE15-28							
456	E11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
457	E11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10,8	1566,43	22,85	16917	247	14411	1561	19957
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2259	4		1478	
458	E11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
				BE29-BE15-30							
459	E11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
460	E11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1566,43	22,85	18797	274	16013	1734	22174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2510	4		1643	
461	E11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
				BE31,BE34							
462	E11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865	
463	E11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24	1566,43	22,85	37594	548	32027	3469	44348
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	5019	8		3285	
464	E11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5312,53	55,07	10625	110	8812	1692	13302
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	1703	24		985	
				BE32,BE33							
465	E11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
466	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10,8	1566,43	22,85	16917	247	14411	1561	19957
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2259	4		1478	
467	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4462,09	45,12	8924	90	7750	1085	10810
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1084	24		801	
				ВЕ35							
468	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
469	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	1566,43	22,85	9399	137	8007	867	11087
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1255	2		821	
470	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4432,12	53,00	4432	53	3528	846	5700
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		422	
				ВЕ-36							
471	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
472	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,4	1566,43	22,85	8459	123	7207	780	9978
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1129	2		739	
473	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400	
				ВЕ37							
474	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
475	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1566,43	22,85	18797	274	16013	1734	22174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2510	4		1643	
476	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5312,53	55,07	5313	55	4407	846	6651

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		493	
				BE38							
477	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1571,48	30,53	4714	92	1198	3391	8754
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		648	
478	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1566,43	22,85	18797	274	16013	1734	22174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2510	4		1643	
479	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5312,53	55,07	5313	55	4407	846	6651
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		493	
				BE39,BE41,BE46,BE47							
480	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1571,48	30,53	12572	244	3196	9042	23343
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1729	
481	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	48	1566,43	22,85	75189	1097	64054	6938	88696
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	10038	16		6570	
482	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	5312,53	55,07	21250	220	17625	3384	26604
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	3405	47		1971	
				BE-40							
483	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
484	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1566,43	22,85	18797	274	16013	1734	22174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2510	4		1643	
485	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5312,53	55,07	5313	55	4407	846	6651
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		493	
				BE42							
486	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	8	2881,90	8,62	23055	69	7507	11781	37623
		НР - 76%; СП - 8%			1934,87	2,82	15479	23		2787	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1566,43	22,85	12531	183	10675	1156	14783
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	1673	3		1095	
488	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4432,12	53,00	4432	53	3528	846	5700
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		422	
				BE43-BE45							
489	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
490	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12	1566,43	22,85	18797	274	16013	1734	22174
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	2510	4		1643	
491	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4462,09	45,12	13386	135	11626	1628	16215
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1625	35		1201	
				BE48,BE49,BE-50							
492	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
493	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	18	1566,43	22,85	28196	411	24021	2602	33261
		НР - 69%; СП - 8%			209,13	0,34	3764	6		2464	
494	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4462,09	45,12	13386	135	11626	1628	16215
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1625	35		1201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3306698	30384	2736955	494054	4104795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4104818				
		РАЗДЕЛ 18.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 2-1-6									
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
495	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	21739,81	2926,14	43480	5852	30614	6349	53815
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	902,22	7014	1804		3986	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	203951,40	–	203951	–		–	203951
		Отпускная цена - 201533,00			–	–	–	–	203951	–	
497	51-080401-0507 5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	77349,18	–	77349	–		–	77349
		Отпускная цена - 76432,00			–	–	–	–	77349	–	
498	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
499	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	52689,00	–	52689	–	52689	–	56904
		СП - 8%			–	–	–	–		4215	
				ЩОС-1							
500	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
501	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-45 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	1	9375,00	–	9375	–	9375	–	10125
		СП - 8%			–	–	–	–		750	
502	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4315,10	111,98	4315	112	1987	1615	6405
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		474	
503	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем Ва57-35 3400 63А	шт	1	13178,57	–	13179	–	13179	–	14233
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
504	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	28	2461,72	26,21	68928	734	37170	22337	98567
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	31024	–		7301	
505	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	12	1419,64	–	17036	–	17036	–	18399
		СП - 8%			–	–	–	–		1363	
506	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	8	1008,93	–	8071	–	8071	–	8717
		СП - 8%			–	–	–	–		646	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Дифференциальный выключатель трехполюсный с расцепителем 25А 30мА 2DF СП - 8%	шт	8	2991,07 –	– –	23929 –	– –	23929	– 1914	25843
508	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	2	712,77 135,12	332,41 101,75	1426 270	665 204	491	341 141	1908
509	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,002	128449,00 –	– –	257 –	– –	257	– 21	277
510	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE СП - 8%	шт	2	433,04 –	– –	866 –	– –	866	– 69	935
				ЩОС-2							
511	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10974,80 2338,00	961,39 273,40	10975 2338	961 273	7676	1880 1028	13883
512	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	12236,00 –	– –	12236 –	– –	12236	– 979	13215
513	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4315,10 2216,00	111,98 27,34	4315 2216	112 27	1987	1615 474	6405
514	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем Ва57-35 3400 63А СП - 8%	шт	1	13178,57 –	– –	13179 –	– –	13179	– 1054	14233
515	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	2461,72 1108,00	26,21 –	98469 44320	1048 –	53101	31910 10430	140810
516	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251 СП - 8%	шт	10	1008,93 –	– –	10089 –	– –	10089	– 807	10896
517	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251 СП - 8%	шт	15	1419,64 –	– –	21295 –	– –	21295	– 1704	22998
518	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Дифференциальный выключатель трехполюсный с расцепителем 16А 30мА 2DF СП - 8%	шт	15	2991,07 –	– –	44866 –	– –	44866	– 3589	48455

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
520	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
521	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩОС-3							
522	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
523	С123-070201-0211 2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18127,00	–	18127	–	18127	–	19577
		СП - 8%			–	–	–	–		1450	
524	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5099,55	112,70	5100	113	2517	1798	7449
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	2470	27		552	
525	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный ВА57-35 3400 160а	шт	1	13308,04	–	13308	–	13308	–	14373
		СП - 8%			–	–	–	–		1065	
526	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	98	2461,72	26,21	241249	2569	130096	78180	344984
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	108584	–		25554	
527	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	44	3000,00	–	132000	–	132000	–	142560
		СП - 8%			–	–	–	–		10560	
528	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	27	1419,64	–	38330	–	38330	–	41397
		СП - 8%			–	–	–	–		3066	
529	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Дифференциальный выключатель трехполюсный с расцепителем 16А 30мА 2DF	шт	27	2991,97	–	80759	–	80759	–	87220
		СП - 8%			–	–	–	–		6461	
530	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
532	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩОС-4							
533	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
534	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12236,00	–	12236	–	12236	–	13215
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
535	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5099,55	112,70	5100	113	2517	1798	7449
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	2470	27		552	
536	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный ВА57-35 3400 160а	шт	1	13308,04	–	13308	–	13308	–	14373
		СП - 8%			–	–	–	–		1065	
537	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	63	2461,72	26,21	155089	1651	83634	50259	221775
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	69804	–		16428	
538	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	25	3000,00	–	75000	–	75000	–	81000
		СП - 8%			–	–	–	–		6000	
539	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	19	4937,50	–	93813	–	93813	–	101318
		СП - 8%			–	–	–	–		7505	
540	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Дифференциальный выключатель трехполюсный с расцепителем 16А 30мА 2DF	шт	19	2991,07	–	56830	–	56830	–	61377
		СП - 8%			–	–	–	–		4546	
541	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
542	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
543	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩОС-5							
544	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
545	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12236,00	–	12236	–	12236	–	13215
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
546	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4315,10	111,98	4315	112	1987	1615	6405
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		474	
547	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем Ва57-35 3400 63А	шт	1	13178,57	–	13179	–	13179	–	14233
		СП - 8%			–	–	–	–		1054	
548	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2461,72	26,21	44311	472	23895	14360	63364
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	19944	–		4694	
549	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	6	3000,00	–	18000	–	18000	–	19440
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
550	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	6	4937,50	–	29625	–	29625	–	31995
		СП - 8%			–	–	–	–		2370	
551	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Дифференциальный выключатель трехполюсный с расцепителем 16А 30мА 2DF	шт	6	2991,07	–	17946	–	17946	–	19382
		СП - 8%			–	–	–	–		1436	
552	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
553	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
554	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩАО 1							
555	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
556	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
557	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2461,72	26,21	7385	79	3982	2393	10561
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	3324	–		782	
558	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	–	4938	–	4938	–	5333
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
559	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	2	3000,00	–	6000	–	6000	–	6480
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
560	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
561	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
562	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩАО 2							
563	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
564	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
565	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2461,72	26,21	9847	105	5310	3191	14081
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	4432	–		1043	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	–	4938	–	4938	–	5333
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
567	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	3	3000,00	–	9000	–	9000	–	9720
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
568	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
569	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
570	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩАО 3							
571	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
572	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
573	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2461,72	26,21	12309	131	6638	3989	17601
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1304	
574	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	–	4938	–	4938	–	5333
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
575	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	4	3000,00	–	12000	–	12000	–	12960
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
576	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
577	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	СПрайс_лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
567	СПрайс_лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	3	3000,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
568	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
569	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	--	257	--	257	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
570	СПрайс_лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
				ЩАО 3							
571	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высотя и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
572	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
573	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2461,72	26,21	12309	131	6638	3989	17601
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1304	
574	СПрайс_лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
575	СПрайс_лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	4	3000,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
576	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
577	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	--	257	--	257	--	277
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
578	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		ЩАО 4									
579	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
580	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 3В УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
581	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2461,72	26,21	12309	131	6638	3989	17601
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1304	
582	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	–	4938	–	4938	–	5333
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
583	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	4	3000,00	–	12000	–	12000	–	12960
		СП - 8%			–	–	–	–		960	
584	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
585	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
586	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		ЩАО 5									
587	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
588	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 3В УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	–	4907	–	4907	–	5300
		СП - 8%			–	–	–	–		393	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
589	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2461,72	26,21	9847	105	5310	3191	14081
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	4432	–		1043	
590	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 16А S251	шт	1	4937,50	–	4938	–	4938	–	5333
		СП - 8%			–	–	–	–		395	
591	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 6А S251	шт	3	3000,00	–	9000	–	9000	–	9720
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
592	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
593	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
594	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
				ЩС 1							
595	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
596	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	–	5762	–	5762	–	6223
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
597	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5099,55	112,70	5100	113	2517	1798	7449
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	27,34	2470	27		552	
598	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4315,10	111,98	12945	336	5961	4846	19214
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1423	
599	СПрайс.лист СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DPX3 250 3P 250A	шт	1	93750,00	–	93750	–	93750	–	101250
		СП - 8%			–	–	–	–		7500	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем Ва57-35 3400 63А	шт	2	13178,57	–	26357	–	26357	–	28466
		СП - 8%			–	–	–	–		2109	
601	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 32А S253	шт	1	4741,07	–	4741	–	4741	–	5120
		СП - 8%			–	–	–	–		379	
602	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	2461,72	26,21	61543	655	33188	19944	88006
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	27700	–		6519	
603	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	25	3000,00	–	75000	–	75000	–	81000
		СП - 8%			–	–	–	–		6000	
604	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	712,77	332,41	5702	2659	1962	1364	7632
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	1081	814		565	
605	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	128449,00	–	1028	–	1028	–	1110
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
606	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	8	433,04	–	3464	–	3464	–	3741
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
		ЩС 2									
607	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10974,80	961,39	10975	961	7676	1880	13883
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		1028	
608	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	–	5762	–	5762	–	6223
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
609	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4315,10	111,98	4315	112	1987	1615	6405
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		474	
610	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 32А S253	шт	1	4741,07	–	4741	–	4741	–	5120
		СП - 8%			–	–	–	–		379	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2461,72	26,21	12309	131	6638	3989	17601
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	5540	–		1304	
612	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Выключатель трехполюсный с расцепителем 10А S251	шт	5	3000,00	–	15000	–	15000	–	16200
		СП - 8%			–	–	–	–		1200	
613	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	712,77	332,41	1426	665	491	341	1908
		НР - 72%; СП - 8%			135,12	101,75	270	204		141	
614	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	128449,00	–	257	–	257	–	277
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
615	СПрайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Шина нулевая N,PE	шт	2	433,04	–	866	–	866	–	935
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2463755	37255	1750649	290336	2951911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2951920				
		РАЗДЕЛ 19.Модульная котельная. Локальная смета 3-1									
		Котельная									
616	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	3	27496,99	13967,68	82491	41903	6808	41414	133818
		НР - 91%; СП - 8%			11260,00	3910,09	33780	11730		9912	
617	Прайс-лист ТОО "ПСК-Санита-С" стр.35	Блочно-модульная котельная	комплект	1	23102025,45	–	23102025	–		–	23102025
		Отпускная цена - 22828088,39			–	–	–	–	23102025	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				23184516	41903	6808	41414	23235843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				23235843				
		РАЗДЕЛ 20. Топливоснабжение									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
618	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,8	187,94	178,88	1278	1216	–	241	1641
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	62	273		122	
619	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,35	1681,68	–	589	–	–	424	1093
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	589	–		81	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,81	5555,22	871,84	4500	706	1701	2224	7262
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	2093	274		538	
621	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	30,99	30,99	81	81	–	20	109
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	28		8	
622	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	15,30	15,30	40	40	–	10	54
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,35	–	14		4	
623	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,6	135,12	63,84	351	166	–	189	583
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	185	77		43	
624	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0286	387159,73	62051,83	11073	1775	362	9447	22161
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	8936	606		1642	
625	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,7144	308,00	–	8844	–	8844	–	9552
		СП - 8%			–	–	–	–		708	
		Фундаменты ФМ-1,2									
626	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В7,5 W4. Устройство	м3	2,556	19035,29	1063,69	48654	2719	43216	2949	55732
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2719	522		4128	
627	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15 W4. Устройство	м3	17,16	20786,36	1628,17	356694	27939	299820	31465	419212
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	28935	5642		31053	
628	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1	665,01	26,13	665	26	347	285	1026
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	292	12		76	
629	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3431	209243,00	–	71791	–	71791	–	77535
		СП - 8%			–	–	–	–		5743	
630	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,423048	17006,34	1252,44	7194	530	122	6077	14333
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	6542	136		1062	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402408	197773,00	–	79585	–	79585	–	85952
		СП - 8%			–	–	–	–		6367	
632	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	189311,00	–	3907	–	3907	–	4220
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
633	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06832	369567,08	1183,08	25249	81	11167	12770	41061
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	14001	33		3042	
634	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,759003	225836,35	1947,36	171410	1478	143930	24075	211124
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	26002	454		15639	
635	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	22,011087	324,24	1,58	7137	35	6794	216	7941
		НР - 69%; СП - 8%			13,97	0,23	308	5		588	
		Отмостка									
636	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,31	18586,49	1063,69	98694	5648	87397	6127	113207
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	5649	1084		8386	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
637	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладки	м трубопровода	36	1385,45	36,65	49876	1320	25722	22811	78502
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	22834	442		5815	
638	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	308,00	–	11088	–	11088	–	11975
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
639	С123-020101-0101 2302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	86,00	–	1032	–	1032	–	1115
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
640	С123-020902-4901 2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник синтетический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "Н"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	4	724,00	–	2896	–	2896	–	3128
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
641	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	121,00	–	242	–	242	–	261

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
642	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Sesgull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	888,00	–	1776	–	1776	–	1918
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
643	С123-020103-0202 2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	3	273,00	–	819	–	819	–	885
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
644	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	30	125,42	2,24	3763	67	2140	1078	5228
		НР - 69%; СП - 8%			51,87	0,23	1556	7		387	
645	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	30	2957,02	77,94	88711	2338	63402	16511	113639
		НР - 69%; СП - 8%			765,70	31,94	22971	958		8418	
646	Е11-130301-0905 1113-0301-0905 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 /за 3 раза/	м2	29,72	687,30	4,76	20427	141	18625	1160	23314
		НР - 69%; СП - 8%			55,89	0,68	1661	20		1727	
647	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	19352,12	1283,33	11611	770	1322	7497	20636
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	9519	345		1529	
648	С121-110101-0113 2111-0101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012	м3	0,6	11155,00	–	6693	–	6693	–	7228
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
649	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6	477,22	26,41	2863	158	861	1426	4632
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	1844	32		343	
650	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марки РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006	434634,00	–	2608	–	2608	–	2816
		СП - 8%			–	–	–	–		209	
651	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	2775,50	13,44	1388	7	923	423	1955
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	458	2		145	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	С121-050307-0108 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	324,00	–	454	–	454	–	490
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1103983	47241	899586	147425	1351520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1351520				
		РАЗДЕЛ 21.Сети электроснабжения. Локальная смета 4-1									
		ВЛ-10кВ									
653	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м /профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм/. Монтаж	м2	3,25	1969,88	857,59	6402	2787	453	2683	9812
		НР - 69%; СП - 8%			972,90	223,66	3162	727		727	
654	С121-100103-1003 2110-0103-1003 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,25	1961,00	–	6373	–	6373	–	6883
		СП - 8%			–	–	–	–		510	
655	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00515	211214,00	–	1088	–	1088	–	1175
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
656	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка щебеночная/	м3 подстилающего слоя	0,932	7721,49	1491,81	7196	1390	3197	2995	11007
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	2609	577		815	
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПН-250/10/0,4КВ									
657	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,67	187,94	178,88	2005	1909	–	378	2574
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	97	429		191	
658	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,33	1681,68	–	555	–	–	400	1031
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	555	–		76	
659	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна	м3 уплотненного грунта	2,5	135,12	63,84	338	160	–	182	561
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	178	74		42	
660	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,69	18252,95	1063,69	12595	734	11127	796	14462
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	734	141		1071	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские /В15, F50, W4/. Устройство	м3	0,956	20520,43	1628,17	19618	1557	16449	1753	23080
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1612	314		1710	
662	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные /В15, F50, W4/. Устройство	м3	2,48	36883,99	3814,78	91472	9461	55795	25417	126241
		НР - 91%; СП - 8%			10571,00	691,46	26216	1715		9351	
663	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06657	269649,00	--	17951	--	17951	--	19387
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
664	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0076	369567,08	1183,08	2809	9	1243	1421	4568
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1557	4		338	
		КТПН-250/10/0,4КВ									
665	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10184,83	6104,83	10185	6105	1143	4612	15981
		НР - 80%; СП - 8%			2937,00	2828,54	2937	2829		1184	
666	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32698,40	8085,52	32698	8086	10733	13289	49666
		НР - 80%; СП - 8%			13878,70	2732,26	13879	2732		3679	
667	51-080102-0414 5108-0102-0414 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1161342,86	--	1161343	--		--	1161343
		Отпускная цена - 1147572,00			--	--	--	--	1161343	--	
668	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1041668,80	--	1041669	--		--	1041669
		Отпускная цена - 1029317,00			--	--	--	--	1041669	--	
669	П13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные /для подстанции/. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
670	С123-070501-0316 2307-0501-0316 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	27416,00	--	27416	--	27416	--	29609

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2193	
		ОПОРА Ж/Б (АНКЕРНАЯ) КОНЦЕВАЯ									
671	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	13062,73 5854,42	6542,00 3023,20	13063 5854	6542 3023	667	7102 1613	21778
672	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	30971,00 –	– –	61942 –	– –	61942	– 4955	66897
673	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Траверса ТМ-73 *СП - 8%*	шт	1	13392,86 –	– –	13393 –	– –	13393	– 1071	14464
674	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Траверса ТМs-60а *СП - 8%*	шт	1	3303,57 –	– –	3304 –	– –	3304	– 264	3568
675	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Накладка ОГ-52 *СП - 8%*	шт	1	1071,43 –	– –	1071 –	– –	1071	– 86	1157
676	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт	2	1160,71 –	– –	2321 –	– –	2321	– 186	2507
677	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Крепление подкоса У-1 *СП - 8%*	шт	1	4062,50 –	– –	4063 –	– –	4063	– 325	4388
678	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21 *СП - 8%*	м	2	1071,43 –	– –	2143 –	– –	2143	– 171	2314
679	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20 *СП - 8%*	т	0,0001429	661138,00 –	– –	94 –	– –	94	– 8	102
680	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	869,00 –	– –	4345 –	– –	4345	– 348	4693
681	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	482,00 –	– –	2410 –	– –	2410	– 193	2603

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093,00	–	52372	–	52372	–	56562
		СП - 8%			–	–	–	–		4190	
683	С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 /в комплекте 6 шт/	комплект	0,8333333	21237,00	–	17697	–	17697	–	19113
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
684	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	–	1953	–	1953	–	2109
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
685	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179,00	–	51537	–	51537	–	55660
		СП - 8%			–	–	–	–		4123	
686	С124-040207-2310 2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1622,00	–	4866	–	4866	–	5255
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП /1 ШТ/									
687	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Траверса ТМ-2	шт	1	6964,29	–	6964	–	6964	–	7521
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
688	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Хомут Х-1	шт	1	1160,71	–	1161	–	1161	–	1254
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
689	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	0,6	1071,43	–	643	–	643	–	694
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
690	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1762,00	–	5286	–	5286	–	5709
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
691	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	–	153	–	153	–	165
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
692	С124-040201-0403 2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1382,00	–	2764	–	2764	–	2985
		СП - 8%			–	–	–	–		221	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
		УСТАНОВКА РЛНД НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОПОРЕ									
694	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3151,68	629,50	3152	630	270	1767	5312
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	201,72	2252	202		393	
695	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	51104,00	--	51104	--		--	51104
					--	--	--	--	51104	--	
696	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1785,71	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
697	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	404706,00	--	356	--	356	--	385
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
698	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
699	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Кронштейн РА-1	шт	1	8482,14	--	8482	--	8482	--	9161
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
700	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Кронштейн РА-2	шт	1	3571,43	--	3571	--	3571	--	3857
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
701	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Кронштейн РА-3	шт	3	6964,29	--	20893	--	20893	--	22564
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
702	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Кронштейн РА-5	шт	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
703	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Хомут Х-7	шт	3	1071,43	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Хомут Х-8	шт	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
705	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна 6 KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	1071,43	--	4821	--	4821	--	5207
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		КАБЕЛЬ, ТРУБА									
706	Е11-340201-0103 1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1127931,70	--	16919	--	14921	1518	19912
		НР - 76%; СП - 8%			133200,00	--	1998	--		1475	
707	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	147053,04	86824,20	7353	4341	181	3289	11492
		НР - 80%; СП - 8%			56618,80	25593,98	2831	1280		851	
708	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00675	924696,00	--	6242	--	6242	--	6741
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2833925	43790	468530	68354	2954130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2954131				
		РАЗДЕЛ 22. КЛ-0,4кВ									
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА "ТОРШЕР" /16 ШТ/									
709	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	1,92	20289,66	27,00	38956	52	32917	4789	47245
		НР - 80%; СП - 8%			3118,02	--	5987	--		3500	
710	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	16	8077,71	5532,95	129243	88527	--	61862	206394
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	40716	36612		15288	
711	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,56688	491547,00	--	278648	--	278648	--	300940
		СП - 8%			--	--	--	--		22292	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	Е11-330303-0401 1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,56688	12229,56	8534,24	6933	4838	729	1851	9487
		НР - 80%; СП - 8%			2409,64	1672,32	1366	948		703	
713	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	16	4405,05	2381,63	70481	38106	279	37351	116458
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	32096	14593		8627	
714	С123-070103-0504 2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	16	14888,00	–	238208	–	238208	–	257265
		СП - 8%			–	–	–	–		19057	
715	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5-13 Вт	шт.	16	738,00	–	11808	–	11808	–	12753
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
716	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	16	2719,39	441,29	43510	7061	–	27960	77188
		НР - 72%; СП - 8%			2278,10	149,00	36450	2384		5718	
717	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	16	263,00	–	4208	–	4208	–	4545
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
718	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	16	811,00	–	12976	–	12976	–	14014
		СП - 8%			–	–	–	–		1038	
719	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	101,80	3,24	8144	259	1781	4458	13610
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	6104	87		1008	
720	С123-060144-0532 2306-0144-0532 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	2050617,00	–	164049	–	164049	–	177173
		СП - 8%			–	–	–	–		13124	
721	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	144	1467,23	188,32	211281	27118	42899	107096	343847
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	141264	7480		25470	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,54288	211214,00	–	114664	–	114664	–	123837
		СП - 8%			–	–	–	–		9173	
723	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	221,58	17,50	8863	700	1187	5133	15116
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	6976	153		1120	
724	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	201312,00	–	1772	–	1772	–	1913
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
		КАБЕЛИ									
725	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	130,55	187,94	178,88	24535	23352	–	4630	31499
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1183	5248		2333	
726	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,55	30,99	30,99	4046	4046	–	1019	5470
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	1415		405	
727	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,55	15,30	15,30	1998	1998	–	503	2701
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,35	–	699		200	
728	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	0,391	26140,04	18636,74	10221	7287	–	3151	14442
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	2934	1443		1070	
729	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента /осторожно кабель/	м	391	64,00	–	25024	–	25024	–	27026
		СП - 8%			–	–	–	–		2002	
730	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	391	471,60	404,04	184396	157980	–	57426	261168
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	26416	53343		19346	
731	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабели	301	138,31	115,79	41630	34852	–	13353	59383

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	6779	11768		4399	
732	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	626	209,05	93,26	130867	58380	30194	42517	187254
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	26,77	42293	16759		13871	
733	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	158	298,07	139,79	47096	22087	7218	17237	69480
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	17791	6150		5147	
734	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,105	3376965,00	–	354581	–	354581	–	382948
		СП - 8%			–	–	–	–		28367	
735	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	2028046,00	–	107486	–	107486	–	116085
		СП - 8%			–	–	–	–		8599	
736	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,248	553480,00	–	137263	–	137263	–	148244
		СП - 8%			–	–	–	–		10981	
737	С123-060144-0705 2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,381	555580,00	–	211676	–	211676	–	228610
		СП - 8%			–	–	–	–		16934	
738	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	409460,00	–	20473	–	20473	–	22111
		СП - 8%			–	–	–	–		1638	
739	Ц13-080201-2407 1308-0201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25846,74	16322,79	103387	65291	2064	41601	156587
		НР - 72%; СП - 8%			9008,00	5436,88	36032	21748		11599	
740	С123-061703-1106 2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12062,00	–	48248	–	48248	–	52108
		СП - 8%			–	–	–	–		3860	
741	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	391	138,31	115,79	54078	45273	–	17346	77138
		НР - 72%; СП - 8%			22,52	39,10	8805	15287		5714	
742	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	301	410,87	343,31	123673	103337	–	39764	176512
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	20336	34892		13075	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
732	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	626	22,52 209,05 67,56	39,10 93,26 26,77	6779 130867 42293	11768 58380 16759	30194	4399 42517 13871	187254
733	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	158	298,07 112,60	139,79 38,92	47096 17791	22087 6150	7218	17237 5147	69480
734	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	0,105	3376965,00 –	– –	354581 –	– –	354581	– 28367	382948
735	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,053	2028046,00 –	– –	107486 –	– –	107486	– 8599	116085
736	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,248	553480,00 –	– –	137263 –	– –	137263	– 10981	148244
737	С123-060144-0705 2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,381	555580,00 –	– –	211676 –	– –	211676	– 16934	228610
738	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05	409460,00 –	– –	20473 –	– –	20473	– 1638	22111
739	Ц13-080201-2407 1308-0201-2407 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	25846,74 9008,00	16322,79 5436,88	103387 36032	65291 21748	2064	41691 11599	156587
740	С123-061703-1106 2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	12062,00 –	– –	48248 –	– –	48248	– 3860	52108
741	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	391	138,31 22,52	115,79 39,10	54078 8805	45273 15287	–	17346 5714	77138
742	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	301	410,87 67,56	343,31 115,92	123673 20336	103337 34892	–	39764 13075	176512

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,607	25756,00	--	92902	--	92902	--	100334
		СП - 8%			--	--	--	--		7432	
744	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,59	124552,68	--	73486	--	901	55164	138943
		НР - 76%; СП - 8%			123025,00	--	72585	--		10292	
745	С123-010803-0101 2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром до 91/110 мм	м	194	737,00	--	142978	--	142978	--	154416
		СП - 8%			--	--	--	--		11438	
746	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	396	169,00	--	66924	--	66924	--	72278
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
747	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2177,81	163,40	87113	6536	50057	23077	119004
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	30520	1531		8815	
748	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	155	230,98	23,98	35802	3717	8432	17701	57784
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	23653	932		4280	
749	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,194	226378,00	--	43917	--	43917	--	47431
		СП - 8%			--	--	--	--		3513	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
750	Е11-330303-0301 1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4	4881,15	3287,25	19525	13149	--	8960	30763
		НР - 80%; СП - 8%			1593,90	1206,00	6376	4824		2279	
751	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	640	76,16	0,19	48740	124	--	35047	90491
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	48616	60		6703	
752	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	7	71,00	--	497	--		--	537
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
753	С341-020104-1002 4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	7	69,00	--	483	--		--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3586789	714068	2256463	628996	4553054

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4553051				
		РАЗДЕЛ 23.Подпорные стены. Локальная смета 7-2									
		Подпорная стена ПС-1									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
754	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	119,6997914	-828,67	-20,45	-99191	-2448	-68626	-26400	-135638
		НР - 93%; СП - 8%			-234,90	-2,25	-28117	-270		-10047	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-6 /АС 13/									
755	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1945169	26799,52	2137,74	58812	4691	41402	12404	76913
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	12719	912		5697	
756	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1676324	209243,00	--	35076	--	35076	--	37882
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
757	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0131633	17006,34	1252,44	224	16	4	189	446
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	204	4		33	
758	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131681	201312,00	--	2651	--	2651	--	2863
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-7 /АС 16/									
759	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,8	26799,52	2137,74	235836	18812	166022	49739	308421
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	51002	3656		22846	
760	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,575	209243,00	--	120315	--	120315	--	129940
		СП - 8%			--	--	--	--		9625	
761	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0492	17006,34	1252,44	837	62	14	707	1667
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	761	16		123	
762	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	201312,00	--	9905	--	9905	--	10697
		СП - 8%			--	--	--	--		792	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-8 /АС 16/									
763	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8	26799,52	2137,74	214396	17102	150929	45217	280383
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	46365	3324		20769	
764	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52464	209243,00	--	109777	--	109777	--	118559
		СП - 8%			--	--	--	--		8782	
765	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0492	17006,34	1252,44	837	62	14	707	1667
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	761	16		123	
766	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	201312,00	--	9905	--	9905	--	10697
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-9 /АС 16/									
767	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,75	26799,52	2137,74	207696	16568	146211	43804	271621
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	44917	3220		20120	
768	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50472	209243,00	--	105609	--	105609	--	114058
		СП - 8%			--	--	--	--		8449	
769	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05294	17006,34	1252,44	900	66	15	760	1794
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	819	17		133	
770	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05294	201312,00	--	10657	--	10657	--	11510
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1024241	54931	839880	127127	1243480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1243478				
		РАЗДЕЛ 24. Подпорная стена ПС-2									
		УСТАНОВКА ДОСОК МЕЖДУ ПОДПОРНЫМИ СТЕНАМИ									
771	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивки досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,84	2706,77	14,06	23928	124	20720	2826	28894
		НР - 90%; СП - 8%			348,84	6,31	3084	56		2140	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
772	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	216,5	828,67	20,45	179406	4427	124124	47749	245327
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	50855	488		18172	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-1 /АС 20/									
773	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,23	18252,95	1063,69	22451	1308	19835	1419	25780
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1308	251		1910	
774	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4	22396,92	582,62	89588	2330	72273	14345	112248
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	14985	779		8315	
775	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19906	209243,00	--	41652	--	41652	--	44984
		СП - 8%			--	--	--	--		3332	
776	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00558	197773,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
777	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
778	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,38	26799,52	2137,74	197780	15777	139231	41713	258653
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	42772	3066		19159	
779	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27876	209243,00	--	58329	--	58329	--	62995
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
780	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04034	17006,34	1252,44	686	51	11	579	1367
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	624	13		101	
781	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04034	201312,00	--	8121	--	8121	--	8771
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-2 /АС 20/									
782	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,23	18252,95	1063,69	22451	1308	19835	1419	25780
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1308	251		1910	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4	22396,92	582,62	89588	2330	72273	14345	112248
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	14985	779		8315	
784	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19906	209243,00	--	41652	--	41652	--	44984
		СП - 8%			--	--	--	--		3332	
785	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00558	197773,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
786	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	369567,08	1183,08	3991	13	1765	2019	6491
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2213	5		481	
787	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,36	26799,52	2137,74	224044	17872	157720	47252	293000
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	48452	3473		21704	
788	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31066	209243,00	--	65003	--	65003	--	70204
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	
789	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06052	17006,34	1252,44	1029	76	17	869	2050
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	936	19		152	
790	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06052	201312,00	--	12183	--	12183	--	13158
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-3 /АС 20/									
791	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,25	18252,95	1063,69	41069	2393	36282	2596	47158
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2394	459		3493	
792	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	5,85	20724,04	412,60	121236	2414	102532	15479	147651
		НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	16290	720		10937	
793	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36578	209243,00	--	76537	--	76537	--	82660
		СП - 8%			--	--	--	--		6123	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
794	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	197773,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
795	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	369567,08	1183,08	4790	15	2119	2422	7789
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2656	6		577	
796	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12	26799,52	2137,74	321594	25653	226393	67826	420574
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	69548	4986		31154	
797	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44418	209243,00	--	92942	--	92942	--	100377
		СП - 8%			--	--	--	--		7435	
798	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0738	17006,34	1252,44	1255	92	22	1060	2500
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1141	24		185	
799	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0738	201312,00	--	14857	--	14857	--	16045
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-4 /АС 23/									
800	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,25	18252,95	1063,69	41069	2393	36282	2596	47158
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2394	459		3493	
801	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	5,85	20724,04	412,60	121236	2414	102532	15479	147651
		НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	16290	720		10937	
802	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36578	209243,00	--	76537	--	76537	--	82660
		СП - 8%			--	--	--	--		6123	
803	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00912	197773,00	--	1804	--	1804	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
804	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	369567,08	1183,08	4790	15	2119	2422	7789
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2656	6		577	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,4	26799,52	2137,74	305515	24370	215074	64435	399545
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	66071	4737		29596	
806	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41596	209243,00	–	87037	–	87037	–	94000
		СП - 8%			–	–	–	–		6963	
807	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0738	17006,34	1252,44	1255	92	22	1060	2500
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1141	24		185	
808	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0738	201312,00	–	14857	–	14857	–	16045
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-5 /АС 23/									
809	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,02	18252,95	1063,69	36871	2149	32573	2331	42338
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2149	412		3136	
810	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	5,26	20724,04	412,60	109008	2170	92191	13918	132760
		НР - 91%; СП - 8%			2784,60	123,02	14647	647		9834	
811	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32864	209243,00	–	68766	–	68766	–	74267
		СП - 8%			–	–	–	–		5501	
812	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00816	197773,00	–	1614	–	1614	–	1743
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
813	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	369567,08	1183,08	4790	15	2119	2422	7789
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2656	6		577	
814	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,71	26799,52	2137,74	260223	20757	183190	54882	340314
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	56276	4034		25208	
815	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36532	209243,00	–	76441	–	76441	–	82556
		СП - 8%			–	–	–	–		6115	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
816	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06632	17006,34	1252,44	1128	83	20	953	2247
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1025	21		166	
817	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06632	201312,00	--	13351	--	13351	--	14419
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-6 /АС 23/									
818	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,35	18252,95	1063,69	24641	1436	21769	1558	28295
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1436	276		2096	
819	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,24	22396,92	582,62	72566	1888	58540	11620	90921
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	12138	631		6735	
820	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21784	209243,00	--	45581	--	45581	--	49228
		СП - 8%			--	--	--	--		3647	
821	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00612	197773,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
822	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	369567,08	1183,08	4790	15	2119	2422	7789
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2656	6		577	
823	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9,17	26799,52	2137,74	245752	19603	173003	51830	321388
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	53146	3810		23807	
824	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33994	209243,00	--	71130	--	71130	--	76820
		СП - 8%			--	--	--	--		5690	
825	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06632	17006,34	1252,44	1128	83	20	953	2247
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1025	21		166	
826	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06632	201312,00	--	13351	--	13351	--	14419
		СП - 8%			--	--	--	--		1068	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-7 /АС 26/									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
827	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	24641 1436	1436 276	21769	1558 2096	28295
828	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,24	22396,92 3746,25	582,62 194,76	72566 12138	1888 631	58540	11620 6735	90921
829	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,21784	209243,00 --	-- --	45581 --	-- --	45581	-- 3647	49228
830	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00612	197773,00 --	-- --	1210 --	-- --	1210	-- 97	1307
831	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01296	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	4790 2656	15 6	2119	2422 577	7789
832	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,09	26799,52 5795,68	2137,74 415,48	216808 46887	17294 3361	152627	45726 21003	283537
833	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,28782	209243,00 --	-- --	60224 --	-- --	60224	-- 4818	65042
834	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04428	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	753 685	55 14	13	636 111	1500
835	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04428	201312,00 --	-- --	8914 --	-- --	8914	-- 713	9627
		ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-8 /АС 26/									
836	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,35	18252,95 1063,80	1063,69 204,14	24641 1436	1436 276	21769	1558 2096	28295
837	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,24	22396,92 3746,25	582,62 194,76	72566 12138	1888 631	58540	11620 6735	90921
838	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21784	209243,00	--	45581	--	45581	--	49228

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3647	
839	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00612	197773,00	–	1210	–	1210	–	1307
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
840	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	369567,08	1183,08	4790	15	2119	2422	7789
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2656	6		577	
841	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,55	26799,52	2137,74	202336	16140	142439	42674	264611
		НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	43757	3137		19601	
842	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27966	209243,00	–	58517	–	58517	–	63198
		СП - 8%			–	–	–	–		4681	
843	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04428	17006,34	1252,44	753	55	13	636	1500
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	685	14		111	
844	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04428	201312,00	–	8914	–	8914	–	9627
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4325401	193905	3495556	615690	5336376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				5336378				
		РАЗДЕЛ 25.Сети водопровода и канализации. Локальная смета 6-1									
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
845	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	151,4988486	187,94	178,88	28472	27099	–	5373	36553
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1373	6090		2708	
846	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6855314	1681,68	–	7880	–	–	5673	14637
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	7880	–		1084	
847	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	42,174	135,12	63,84	5699	2692	–	3062	9461
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3006	1247		701	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /засыпка на трубопроводами вручную, без твердых включений/. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,2857405	665,52	--	25480	--	--	18346	47332
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	25480	--		3506	
849	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,83694	30,99	30,99	3311	3311	--	834	4476
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1158		332	
850	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,83694	15,30	15,30	1635	1635	--	412	2210
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	572		164	
851	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,83694	135,12	63,84	14436	6820	--	7757	23968
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	7615	3158		1775	
852	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,0616995	46,14	46,14	510	510	--	110	670
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,85	--	153		50	
853	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,0616995	40,14	40,14	444	444	--	96	583
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,05	--	133		43	
		ФУТЛЯРЫ									
854	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм /футляр/. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,018	616789,02	119203,62	11102	2146	1412	8045	20679
		НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	7544	582		1532	
855	С123-011201-0105 2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	18	2527,00	--	45486	--	45486	--	49125
		СП - 8%			--	--	--	--		3639	
856	Е11-220101-0104 1122-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм /футляр/. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,016	547154,16	108784,34	8754	1741	897	6522	16499
		НР - 99%; СП - 8%			382239,00	29516,66	6116	472		1222	
857	С123-011201-0104 2301-1201-0104 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	16	1808,00	--	28928	--	28928	--	31242
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
858	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1111,54	7,12	37792	242	5238	32053	75433
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	32312	65		5588	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
859	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0043	306773,03	93610,71	1319	403	22	995	2499
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	894	111		185	
860	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0075	268081,23	73879,07	2011	554	18	1574	3871
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	1439	151		287	
861	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	252245,33	65337,85	20684	5358	119	16501	40160
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	15207	1460		2975	
862	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,523	642,00	–	14460	–	14460	–	15617
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
863	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,615	455,00	–	5285	–	5285	–	5708
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
864	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,94	142,00	–	13481	–	13481	–	14560
		СП - 8%			–	–	–	–		1079	
		ПРОМЫВКА									
865	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0223	62638,23	–	1397	–	315	1071	2665
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	1082	–		197	
866	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0115	56478,98	–	650	–	92	552	1298
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	558	–		96	
867	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,094	52059,34	–	4894	–	334	4515	10161
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	4560	–		753	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
868	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ППТФ 100х100/. Установка	т фасонных частей	0,046	1237168,56	454333,60	56910	20899	16664	24907	88363
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	19347	5812		6545	
869	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2436,98	162,75	2437	163	560	1763	4536
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	1714	66		336	
870	С123-030103-0901 2303-0103-0901 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	38674,00	--	38674	--	38674	--	41768
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
871	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	754,72	--	755	--	105	702	1573
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	650	--		117	
872	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
873	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики под гидранты. Устройство	м3	0,01	22130,91	1114,41	221	11	164	44	287
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	46	2		21	
874	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,95	542,00	--	1599	--	1599	--	1727
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
875	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /монтажные вставки/. Укладка	км трубопровода	0,0004	446958,37	97742,53	179	39	7	146	351
		НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	133	14		26	
876	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2045,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
877	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	3228	--		556	
878	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
879	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	–	1271 300	4044
880	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1485,00 –	–	2970 –	–	2970	– 238	3208
881	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1762,79 1357,28	75,09 33,78	3526 2715	150 68	661	2754 502	6782
882	С123-040102-0404 2304-0102-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	38195,00 –	–	38195 –	–	38195	– 3056	41251
883	С123-040102-0403 2304-0102-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	31385,00 –	–	31385 –	–	31385	– 2511	33896
884	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	988,00 –	–	988 –	–	988	– 79	1067
885	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0009	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	804 379	409 114	16	487 103	1395
886	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	879,00 –	–	879 –	–	879	– 70	949
887	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	5	718,58 618,70	53,19 –	3593 3094	266 –	233	3063 532	7188
888	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	7	1673,00 –	–	11711 –	–	11711	– 937	12648
889	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1236,51 428,49	808,02 213,48	2473 857	1616 427	–	1271 300	4044

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
890	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	805,00	–	1610	–	1610	–	1739
					–	–	–	–		129	
		СП - 8%									
891	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники/. Установка	т фасонных частей	0,0045	893724,56	454333,60	4022	2045	84	2437	6975
					420581,50	126353,89	1893	569		517	
		НР - 99%; СП - 8%									
892	С123-020101-0724 2302-0101-0724 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	–	1690	–	1690	–	1825
					–	–	–	–		135	
		СП - 8%									
893	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	718,58	53,19	719	53	47	613	1438
					618,70	–	619	–		106	
		НР - 99%; СП - 8%									
894	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1489,00	–	7445	–	7445	–	8041
					–	–	–	–		596	
		СП - 8%									
895	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	–	636	2022
					428,49	213,48	428	213		150	
		НР - 99%; СП - 8%									
896	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	694,00	–	694	–	694	–	750
					–	–	–	–		56	
		СП - 8%									
897	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	487,08	35,46	1461	106	64	1278	2959
					430,40	–	1291	–		219	
		НР - 99%; СП - 8%									
898	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	7	749,00	–	5243	–	5243	–	5662
					–	–	–	–		419	
		СП - 8%									
899	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	–	1907	6065
					428,49	213,48	1285	640		449	
		НР - 99%; СП - 8%									
900	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	826,00	–	2478	–	2478	–	2676
					–	–	–	–		198	
		СП - 8%									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы, отводы/. Установка	т фасонных частей	0,002315	893724,56	454333,60	2069	1052	43	1253	3588
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	974	293		266	
902	С123-020101-1020 2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	744,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
903	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	624,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
904	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	251,00	--	753	--	753	--	813
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
905	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм /монтажные вставки/. Укладка	км трубопровода	0,001	402938,95	75605,58	403	76	13	337	799
		НР - 99%; СП - 8%			313690,00	26809,81	314	27		59	
906	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /монтажные вставки/. Укладка	км трубопровода	0,0004	385379,73	61403,83	154	25	4	132	309
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	125	8		23	
907	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1855,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
908	С123-010201-0151 2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	976,00	--	390	--	390	--	422
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
909	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	524,00	--	210	--	210	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
910	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,0006	1314096,91	621467,74	788	373	42	484	1374
		НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	373	115		102	
911	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /гильзы/. Укладка	км трубопровода	0,001	1105185,54	491169,81	1105	491	69	691	1940
		НР - 99%; СП - 8%			544635,00	153230,84	545	153		144	
912	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм /299х5,0/ ГОСТ 10705-80	м	0,6	12864,00	–	7718	–	7718	–	8336
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
913	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм /245х4,0/ ГОСТ 10705-80	м	1	7294,00	–	7294	–	7294	–	7878
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
		КОЛОДЕЦ D-1500 ММ /3 ШТ/									
914	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	6,81	51554,61	8334,20	351087	56756	192857	121946	510875
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	101474	21703		37843	
915	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	14640,00	–	3953	–	3953	–	4269
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
916	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14182,00	–	42546	–	42546	–	45950
		СП - 8%			–	–	–	–		3404	
917	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13298,00	–	39894	–	39894	–	43086
		СП - 8%			–	–	–	–		3192	
918	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13298,00	–	39894	–	39894	–	43086
		СП - 8%			–	–	–	–		3192	
919	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15600,00	–	46800	–	46800	–	50544

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3744	
920	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2082,00	–	6246	–	6246	–	6746
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
921	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	37406,00	–	112218	–	112218	–	121195
		СП - 8%			–	–	–	–		8977	
922	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23411,00	–	70233	–	70233	–	75852
		СП - 8%			–	–	–	–		5619	
923	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	20032,61	8,16	14423	6	12140	2140	17889
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	2277	–		1325	
924	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка	т стальных элементов	0,13686	681916,20	6764,34	93327	926	85312	8552	110029
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	7089	159		8150	
		РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ									
925	ЦП3-110204-0106 1311-0204-0106 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 9*	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 100; 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7505,91	2825,94	7506	2826	1381	3274	11642
		НР - 75%; СП - 8%			3299,23	1066,26	3299	1066		862	
926	С123-041010-3402 2304-1010-3402 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 100, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1017488,00	–	1017488	–	1017488	–	1098887
		СП - 8%			–	–	–	–		81399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2401798	146374	1985349	298775	2916621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2916617				

РАЗДЕЛ 26. Канализация хозяйственно-бытовая К1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
927	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	365,114596	187,94	178,88	68619	65310	–	12950	88094
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	3309	14678		6525	
928	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,292204	1681,68	–	18990	–	–	13673	35276
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	18990	–		2613	
929	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	79,86	135,12	63,84	10791	5098	–	5798	17916

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	5692	2360		1327	
930	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /засыпка на трубопроводами вручную, без твердых включений/. Группа грунтов 1	м3 грунта	91,887675	665,52 665,52	– –	60933 60933	– –	–	43872 8384	113190
		НР - 72%, СП - 8%									
931	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	269,081615	30,99 –	30,99 10,84	8339 –	8339 2917	–	2100 835	11274
		НР - 72%, СП - 8%									
932	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	269,081615	15,30 –	15,30 5,35	4118 –	4118 1440	–	1037 412	5567
		НР - 72%, СП - 8%									
933	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	269,081615	135,12 71,28	63,84 29,56	36358 19180	17178 7953	–	19536 4472	60366
		НР - 72%, СП - 8%									
934	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,76751	46,14 –	46,14 13,85	728 –	728 218	–	157 71	956
		НР - 72%, СП - 8%									
935	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,76751	40,14 –	40,14 12,05	633 –	633 190	–	137 62	831
		НР - 72%, СП - 8%									
		ФУТЛЯРЫ									
936	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300-350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0213	886045,14 516465,00	110263,54 27847,80	18873 11001	2349 593	5523	11478 2428	32779
		НР - 90%, СП - 8%									
937	С123-011201-0106 2301-1201-0106 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 350 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	21,3	3139,00 –	– –	66861 –	– –	66861	– 5349	72210
		СП - 8%									
938	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,3	1228,03 1010,02	7,62 2,14	26157 21513	162 46	4482	21343 3800	51301
		НР - 90%, СП - 8%									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
939	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2207	514402,54 373635,00	3186,14 1291,46	113529 82461	703 285	30365	81919 15636	211053
		НР - 90%, СП - 8%									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
940	С123-011201-1102 2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	243,936	1435,00 –	– –	350048 –	– –	350048	– 28004	378052
		ГИЛЬЗЫ									
941	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм /гильзы/. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0052	1583325,40 759525,00	745938,76 227300,25	8233 3950	3879 1182	404	5080 1065	14379
942	С123-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм /351х5,0/ ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,2	14688,00 –	– –	76378 –	– –	76378	– 6110	82488
		КОЛОДЕЦ D-1000 /11 ШТ/									
943	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	6,82	48443,05 16423,38	9856,70 3693,77	330382 112007	67223 25191	151152	135827 37297	503505
944	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,23	16651,00 –	– –	70434 –	– –	70434	– 5635	76068
945	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	7299,00 –	– –	80289 –	– –	80289	– 6423	86712
946	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	7	5800,00 –	– –	40600 –	– –	40600	– 3248	43848
947	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	9150,00 –	– –	82350 –	– –	82350	– 6588	88938
948	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	7691,00 –	– –	84601 –	– –	84601	– 6768	91369
949	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	2082,00 –	– –	22902 –	– –	22902	– 1832	24734

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
950	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	3872,00 –	– –	11616 –	– –	11616	– 929	12545
951	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,264	21567,88 5325,25	2104,56 405,36	5694 1406	556 107	3732	1407 568	7669
952	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	9	20326,00 –	– –	182934 –	– –	182934	– 14635	197569
953	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	23411,00 –	– –	46822 –	– –	46822	– 3746	50568
954	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные/отмостка вокруг люков/. Устройство с уплотнениемтрамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,64	20032,61 3162,24	8,16 –	52886 8348	22 –	44516	7847 4859	65592
955	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48	828,67 234,90	20,45 2,25	39776 11275	982 108	27519	10586 4029	54391
956	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,41912	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	285805 21708	2835 436	261262	26189 24960	336954
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
957	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм /32 мм/. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,041	150476,31 111273,60	39202,71 10682,39	6170 4562	1607 438	–	4950 890	12009
958	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона D-2000. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	1	10136,31 5204,36	4931,94 1903,36	10136 5204	4932 1903	–	7037 1374	18547
959	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	3	71,00 –	– –	213 –	– –		– 17	230

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	С341-020104-1002 4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3	69,00	–	207	–		–	224
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2223402	186652	1644790	412923	2847234
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2847233				
		РАЗДЕЛ 27.Тепловые сети. Локальная смета 6-2									
		Земляные работы									
961	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	264,519	187,94	178,88	49713	47316	–	9382	63823
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	2397	10634		4728	
962	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,181	1681,68	–	13758	–	–	9906	25557
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	13758	–		1893	
963	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,932765	30,99	30,99	3686	3686	–	928	4983
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	1289		369	
964	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,932765	15,30	15,30	1820	1820	–	458	2461
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,35	–	637		182	
965	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,988135	665,52	–	13968	–	–	10057	25947
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	13968	–		1922	
966	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	118,932765	135,12	63,84	16070	7593	–	8635	26681
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	8478	3515		1976	
967	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,7791	46,14	46,14	6127	6127	–	1324	8047
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,85	–	1839		596	
968	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	132,7791	40,14	40,14	5330	5330	–	1152	7001
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,05	–	1600		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				110472	71871	–	41842	164500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				164500				
		РАЗДЕЛ 28. Тепловые сети									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ									
969	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,12	927721,43	410310,86	111327	49237	1528	72584	198624
		НР - 99%; СП - 8%			504680,00	106298,10	60562	12756		14713	
970	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	121,2	1861,00	–	225553	–	225553	–	243597
		СП - 8%			–	–	–	–		18044	
971	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,12	1123386,83	31366,29	134806	3764	104359	26490	174201
		НР - 99%; СП - 8%			222360,00	623,82	26683	75		12904	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
972	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	884,00	–	8840	–	8840	–	9547
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
973	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,024	12211,79	6758,97	293	162	11	205	538
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	120	54		40	
974	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6	973,00	–	5838	–	5838	–	6305
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
975	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02508	424977,00	–	10658	–	10658	–	11511
		СП - 8%			–	–	–	–		853	
976	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	424977,00	–	850	–	850	–	918
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
977	С123-040501-0133 2304-0501-0133 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6533,00	–	26132	–	26132	–	28223
		СП - 8%			–	–	–	–		2091	
978	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	/Кран для спуска воздуха/ Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1739,00	–	6956	–	6956	–	7512

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		556	
		ИЗОЛЯЦИЯ									
979	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,3	32819,75	1047,65	42666	1362	13197	21818	69642
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	28107	600		5159	
980	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	2,145	13419,00	–	28784	–	28784	–	31086
		СП - 8%			–	–	–	–		2303	
981	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	16	258,47	1,58	4135	25	3885	158	4637
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	225	4		343	
982	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16	477,22	26,41	7636	423	2296	3801	12352
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	4917	85		915	
983	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,016	434634,00	–	6954	–	6954	–	7510
		СП - 8%			–	–	–	–		556	
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА									
984	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,27	8841,95	2573,32	2387	695	745	1352	4038
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	947	199		299	
985	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92	м3	0,27	47164,00	–	12734	–	12734	–	13753
		СП - 8%			–	–	–	–		1019	
986	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	927721,43	410310,86	928	410	13	605	1655
		НР - 99%; СП - 8%			504680,00	106298,10	505	106		123	
987	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,01	1861,00	–	1880	–	1880	–	2030
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
988	С121-100105-0301 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,694	1131,00	–	785	–	785	–	848
		СП - 8%			–	–	–	–		63	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
989	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,18	70,78	2,74	13	–	2	4	18
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	5	–		1	
		ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВВОД									
990	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/Гильза/ Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	994283,06	466496,55	994	466	64	601	1723
		НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	464	143		128	
991	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7933,00	–	7933	–	7933	–	8564
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
992	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	2818,42	249,61	16911	1498	1452	13888	33263
		НР - 99%; СП - 8%			2326,85	11,26	13961	68		2464	
993	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6375,00	–	38250	–	38250	–	41310
		СП - 8%			–	–	–	–		3060	
994	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,225	32819,75	1047,65	7384	236	2283	3776	12053
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	4865	104		893	
995	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,37125	13419,00	–	4982	–	4982	–	5380
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
996	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетонный замок/. Устройство	м3	0,11	20658,40	914,52	2272	101	1770	395	2881
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	401	34		213	
997	С121-050310-0101 2105-0310-0101 РСНБ РК 2015	/Арматурная проволока/ Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	0,1028	917,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
998	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	38876,00	–	31	–	31	–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				719007	58379	518865	145677	933859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				933859				
		РАЗДЕЛ 29. Строительные работы									
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
999	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	58,56	828,67	20,45	48527	1198	33573	12915	66357
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	13756	132		4915	
1000	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	37,44	2043,99	44,53	76527	1667	67771	6867	90066
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	7089	295		6672	
		ЛОТКИ, ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
1001	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	13,44	8841,95	2573,32	118836	34585	37124	67288	201013
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	47127	9896		14890	
1002	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	9,6	47164,00	–	452774	–	452774	–	488996
		СП - 8%			–	–	–	–		36222	
1003	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,84	45247,00	–	173748	–	173748	–	187648
		СП - 8%			–	–	–	–		13900	
1004	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,064	12211,79	6758,97	782	433	28	547	1435
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	321	143		106	
1005	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	16	973,00	–	15568	–	15568	–	16813
		СП - 8%			–	–	–	–		1245	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 /0,36 П.М./									
1006	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0396	18252,95	1063,69	723	42	639	46	830
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	42	8		61	
1007	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,0972	37252,78	4218,41	3621	410	2220	1027	5020
		НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	991	138		372	
1008	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,0144	30271,42	2400,42	436	35	288	109	588
		НР - 91%; СП - 8%			7812,54	480,07	113	7		44	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031752	209243,00	–	664	–	664	–	718
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
1010	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008856	201312,00	–	178	–	178	–	193
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 /0,76 П.М./									
1011	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0836	18252,95	1063,69	1526	89	1348	96	1752
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	89	17		130	
1012	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,1824	37252,78	4218,41	6795	769	4167	1927	9420
		НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	1859	259		698	
1013	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,1064	30271,42	2400,42	3221	255	2134	804	4347
		НР - 91%; СП - 8%			7822,54	480,07	832	51		322	
1014	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019608	209243,00	–	4103	–	4103	–	4431
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
1015	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017328	201312,00	–	349	–	349	–	377
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 /1,15 П.М./									
1016	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1725	18252,95	1063,69	3149	183	2782	199	3615
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	184	35		268	
1017	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,391	37252,78	4218,41	14566	1649	8933	4132	20193
		НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	3984	556		1496	
1018	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,1955	30271,42	2400,42	5918	469	3920	1477	7987
		НР - 91%; СП - 8%			7822,54	480,07	1529	94		592	
1019	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035167	209243,00	–	7358	–	7358	–	7947
		СП - 8%			–	–	–	–		589	
1020	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008395	17006,34	1252,44	143	11	2	121	284

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1009	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031752	209243,00	–	664	–	664	–	718
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
1010	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008856	201312,00	–	178	–	178	–	193
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 /0,76 П.М./									
1011	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0836	18252,95	1063,69	1526	89	1348	96	1752
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	89	17		130	
1012	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,1824	37252,78	4218,41	6795	769	4167	1927	9420
		НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	1859	259		698	
1013	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,1064	30271,42	2400,42	3221	255	2134	804	4347
		НР - 91%; СП - 8%			7822,54	480,07	832	51		322	
1014	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019608	209243,00	–	4103	–	4103	–	4431
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
1015	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017328	201312,00	–	349	–	349	–	377
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 /1,15 П.М./									
1016	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1725	18252,95	1063,69	3149	183	2782	199	3615
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	184	35		268	
1017	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,391	37252,78	4218,41	14566	1649	8933	4132	20193
		НР - 91%; СП - 8%			10190,48	1421,15	3984	556		1496	
1018	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,1955	30271,42	2400,42	5918	469	3920	1477	7987
		НР - 91%; СП - 8%			7822,54	480,07	1529	94		592	
1019	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035167	209243,00	–	7358	–	7358	–	7947
		СП - 8%			–	–	–	–		589	
1020	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008395	17006,34	1252,44	143	11	2	121	284

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	130	3	21	
1021	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008395	197773,00	–	1660	–	1660	–	1793
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
1022	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002967	201312,00	–	597	–	597	–	645
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-4 /1,25 П.М./									
1023	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	0,225	18586,49	1063,69	4182	239	3704	260	4797
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	239	46		355	
1024	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,175	28001,25	2876,03	60903	6255	39214	15890	82937
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	15434	2028		6143	
1025	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20515	197773,00	–	40573	–	40573	–	43819
		СП - 8%			–	–	–	–		3246	
1026	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00575	201312,00	–	1158	–	1158	–	1250
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
1027	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,0375	41779,28	4254,44	1567	160	935	456	2184
		НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	472	29		162	
1028	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00775	189311,00	–	1467	–	1467	–	1585
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
1029	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002475	201312,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
1030	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,148375	49480,86	25619,65	7342	3801	609	2535	10667
		НР - 69%; СП - 8%			19759,77	5003,40	2932	742		790	
1031	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,148375	231687,00	–	34377	–	34377	–	37127
		СП - 8%			–	–	–	–		2750	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1032	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,302875	86,96	1,59	374	7	272	66	476
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	95	1		35	
		УЗЕЛ									
1033	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,368	13885,00	–	5110	–	5110	–	5518
		СП - 8%			–	–	–	–		409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1099319	52258	949845	116762	1313366
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1313367				
		РАЗДЕЛ 30. УТ 1-5									
		МОНОЛИТНАЯ КАМЕРА УТ									
1034	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	0,87	18586,49	1063,69	16170	925	14319	1004	18548
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	926	178		1374	
1035	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,84	28001,25	2876,03	359536	36928	231497	93809	489612
		НР - 91%; СП - 8%			7095,90	932,63	91111	11975		36268	
1036	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02213	197773,00	–	202150	–	202150	–	218322
		СП - 8%			–	–	–	–		16172	
1037	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02852	36630,35	1947,36	1045	56	12	905	2105
		НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	977	17		156	
1038	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02472	197773,00	–	4889	–	4889	–	5280
		СП - 8%			–	–	–	–		391	
1039	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	201312,00	–	765	–	765	–	826
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
1040	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм /В25 (М300)/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,51	46638,14	6095,85	70424	9205	40323	20509	98207
		НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	20896	1642		7275	
1041	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20792	197773,00	–	41121	–	41121	–	44411
		СП - 8%			–	–	–	–		3290	
1042	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00542	201312,00	–	1091	–	1091	–	1178
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
1043	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	12211,79	6758,97	488	270	18	342	897
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	200	89		66	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1044	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	–	4164	–	4164	–	4497
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
1045	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л. Установка	шт.	2	21888,18	175,21	43776	350	40908	2649	50139
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		3714	
1046	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люков/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6	20032,61	8,16	32052	13	26979	4756	39753
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	5060	–		2945	
1047	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01072	189311,00	–	2029	–	2029	–	2192
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
		ФБС									
1048	Е11-070501-0103 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3165,12	1668,79	22156	11682	3810	12804	37756
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	6664	4187		2797	
1049	Е11-070501-0102 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2081,72	1054,70	6245	3164	1119	3640	10675
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	1962	1122		791	
1050	Е11-070501-0101 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1472,59	751,59	19144	9771	3315	11224	32797
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	6058	3453		2429	
1051	С121-041201-9911 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,032	17377,00	–	70064	–	70064	–	75669
		СП - 8%			–	–	–	–		5605	
1052	С121-041201-9903 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,528	29109,00	–	102697	–	102697	–	110912
		СП - 8%			–	–	–	–		8216	
		ПО-1									
1053	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,008	12211,79	6758,97	98	54	4	68	179
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	40	18		13	
1054	С121-040305-0101 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	973,00	–	1946	–	1946	–	2102
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
1055	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная /В15/. Устройство	м3	1,5	20597,93	1063,69	30897	1596	27705	1731	35238
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1596	306		2610	
1056	Е11-060201-0101 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	20658,40	914,52	28922	1280	22540	5033	36671
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	5102	429		2716	
1057	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1562,18	175,21	3124	350	256	2649	6235
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	2518	158		462	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1058	С123-030101-0304 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23411,00	–	46822	–	46822	–	50568
		СП - 8%			–	–	–	–		3746	
		ОТМОСТКА									
1059	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,3296	1116,87	994,68	1485	1323	2	463	2104
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	160	269		156	
1060	С121-010601-0101 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,3296	1028,00	–	1367	–	1367	–	1476
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
1061	Е11-270602-0201 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,08	937,24	34,26	10385	380	9543	603	11867
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	462	96		879	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
1062	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1	8034,77	499,15	8035	499	1274	6245	15422
		НР - 98%; СП - 8%			6261,75	110,98	6262	111		1142	
1063	С123-041001-0109 2304-1001-0109 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	24986,00	–	24986	–	24986	–	26985
		СП - 8%			–	–	–	–		1999	
1064	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	1941,04	119,01	15528	952	2404	12105	29844
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	12172	180		2211	
1065	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25097,00	–	50194	–	50194	–	54210
		СП - 8%			–	–	–	–		4016	
1066	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	–	35652	–	35652	–	38504
		СП - 8%			–	–	–	–		2852	
1067	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1173,00	–	2346	–	2346	–	2534
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
1068	С123-040905-1810 2304-0905-1810 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1477,00	–	2954	–	2954	–	3190
		СП - 8%			–	–	–	–		236	
1069	С121-130816-3436 2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	4	224,00	–	896	–	896	–	968
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1265642	78798	1022161	180539	1561873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1561874				
		ИТОГО:						90768439			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Накладные расходы						10780655			
		Сметная прибыль						4811283			
		Итого с временными				2,9 %	1883617,00	92652056			
		Итого с зимними удорожаниями				0,7 %	467852,00	93119908			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						94465951			
		Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1						29284445			
		Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961				1,050		68433809			
		Итого						97718254			
		С понижающим К согласно договора				0,900		87946429			
		Итого с НДС				12 %	10553571,43	98500000			

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ *Е.В. Усенов*

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВАЛАТ"

Директор _____ *Ахмров Б.К.*

Сканировано с CamScanner