Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору№20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	274 208 215	147 208 215	142 107 306	5 100 909	**29 861 215**	24 760 306	5 100 909
2	в том числе НДС					3 199 415,89		
3	**Всего к оплате:**					**29 861 215**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель

Сыздыкбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор

Мухтаханов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор

Абдиров Б.Ж.

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

750

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "BARAT & CO"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Школа на 150 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
июнь 2020 года	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
			Проемы									
			Деревянные двери									
1	464	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	43,3624	7817,93	111,88	339004	4852	114316	199817	581927
			НР - 90%; СП - 8%			5069,74	50,33	219836	2183		43106	
2	465	1110-0107-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	48,42412	5869,04	106,88	284203	5175	93516	169056	489520
			НР - 90%; СП - 8%			3830,98	48,08	185512	2328		36261	
3	470	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	66	4249,00	–	280434	–	280434	–	302869
			СП - 8%			–	–	–	–		22435	
4	471	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3061,22	512,22	3061	512	1411	1125	4522
			НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	1138	113		335	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	472	Прайс лист ТОО Наурыз-Астана	Дверь люк 1000х1000мм	шт	1	71428,57	–	71429	–	71429	–	77143
			СП - 8%			–	–	–	–		5714	
			Стальные									
6	473	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,05	2483,18	43,52	2607	46	493	1439	4370
			НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	2068	18		324	
7	474	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,05	27472,00	–	28846	–	28846	–	31153
			СП - 8%			–	–	–	–		2308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1009584	10585	590445	371437	1491504
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1491503				
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
8	542	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	118,78	89,93	0,69	10681	82	1157	7584	19726
			НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	9442	38		1461	
9	543	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1315,15	740,08	4,39	973318	5776	312808	525881	1619135
			НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	654734	2617		119936	
			стены									
10	548	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений /стена/. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	327,93	89,93	0,69	29489	228	3195	20937	54460
			НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	26066	105		4034	
11	549	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1989,89	568,49	4,14	1131223	8242	334507	633768	1906190
			НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	788474	3736		141199	
12	551	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	625,32	906,67	2,95	566961	1843	262225	242981	874737
			НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	302893	833		64795	
13	553	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	152,928	618,47	4,14	94581	633	33352	48707	154750
			НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	60596	287		11463	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2806254	16804	947244	1479858	4628998

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4629000				
			РАЗДЕЛ 4.Отопление вентиляция. Локальная смета 2-1-5									
			Отопление Блок Б									
14	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные МС-140. Установка**	кВт	52,96	14869,18	143,91	787472	7621	742053	40472	894179
			НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	37798	3500		66235	
15	6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	61	380,46	–	23208	–	14062	8963	34744
			НР - 98%; СП - 8%			149,93	–	9146	–		2574	
16	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	122	1916,01	93,98	233753	11466	36670	183251	450364
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	185617	1374		33360	
17	11	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
			НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	
18	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	1916,01	93,98	11496	564	1803	9012	22149
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	9129	68		1641	
19	16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	266	778,68	0,94	207128	251	35385	137286	371967
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	171492	115		27553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1267205	20444	830111	382608	1781798
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1781797				
			РАЗДЕЛ 5. Отопление Блок В,Г									
20	18	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные МС-140. Установка**	кВт	33,76	14869,18	143,91	501984	4858	473032	25799	570005
			НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	24094	2231		42223	
21	23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	44	1916,01	93,98	84304	4135	13225	66090	162426
			НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	66944	495		12032	
22	27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
			НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
						1521,45	11,26	12172	90		2188	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				605765	10287	488799	107529	770358
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				770358				
			РАЗДЕЛ 6.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета 2-1-6									
			ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
24	122	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	1639,53	546,03	36070	12013	4511	19444	59955
						888,44	339,11	19546	7460		4441	
25	123	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	331	2145,41	783,04	710130	259186	67874	388459	1186476
						1157,31	472,68	383070	156457		87887	
26	124	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	77	2999,87	1088,07	230990	83781	15790	130513	390423
						1706,74	647,39	131419	49849		28920	
27	125	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1179,79	141,12	14157	1693	961	8547	24521
						958,58	30,62	11503	367		1816	
28	126	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	22	1126,00	–	24772	–	24772	–	26754
						–	–	–	–		1982	
29	127	2307-0102-1312 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	331	5786,00	–	1915166	–	1915166	–	2068379
						–	–	–	–		153213	
30	128	СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Светильники для люминесцентных ламп ARS/S 4x18									
			СП - 8%	шт	77	18392,86	–	1416250	–	1416250	–	1529550
						–	–	–	–		113300	
31	129	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	12	2731,00	–	32772	–	32772	–	35394
						–	–	–	–		2622	
32	130	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27, мощность 5 Вт									
			СП - 8%	шт.	700	738,00	–	516600	–	516600	–	557928
						–	–	–	–		41328	
33	131	СТПРАЙС_ЛИСТ стр.32	Стартер S10									
			СП - 8%	шт	118	93,75	–	11063	–	11063	–	11948
						–	–	–	–		885	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	132	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	120	318,00	–	38160	–	38160	–	41213
			СП - 8%			–	–	–	–		3053	
35	133	СТПРАЙС.ЛИСТ стр.32	Лампа накаливанияЛОН	шт	22	53,57	–	1179	–	1179	–	1273
			СП - 8%			–	–	–	–		94	
36	134	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	112	422,47	3,24	47317	363	2438	32139	85813
			НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	44516	122		6357	
37	135	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместнаядля скрытой установки с заземляющими контáктами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5132:1,122.1-2011	шт.	112	564,00	–	63168	–	63168	–	68221
			СП - 8%			–	–	–	–		5053	
38	136	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	36	355,19	3,24	12787	117	466	8815	23331
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	12204	39		1728	
39	137	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5132:1,124.1-2012	шт.	36	357,00	–	12852	–	12852	–	13880
			СП - 8%			–	–	–	–		1028	
40	138	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	355,19	3,24	4262	39	155	2938	7777
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	4068	13		576	
41	139	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 5132:1,124.1-2012	шт.	12	355,00	–	4260	–	4260	–	4601
			СП - 8%			–	–	–	–		341	
42	140	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8	105,00	–	840	–	840	–	907
			СП - 8%			–	–	–	–		67	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5092794	357192	4129277	590855	6138344
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6138343				

РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация видеонаблюдение связи СС. Локальная смета 2-1-7

Пожарная сигнализация

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	27868,56	2,40	27869	2	474	16710	48145
			НР - 61%; СП - 8%			27393,00	–	27393	–		3566	
44	2	Компания "Группа Три А"стр.33	Контрольная панель SP 65 9 зон	шт	1	11294,64	–	11295	–		–	11295
			Отпускная цена - 11160,71			–	–	–	–	11295	–	
45	3	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Шинный расширитель на 8 зон Zx8	шт	1	14718,75	–	14719	–	14719	–	15896
			СП - 8%			–	–	–	–		1178	
46	4	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Модуль клавиатуры К 32	шт	1	13214,29	–	13214	–	13214	–	14271
			СП - 8%			–	–	–	–		1057	
47	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
			НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		904	
48	6	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Металлический корпус панели PARADOX с трансформатором и предохранителем	к-т	2	6696,43	–	13393	–	13393	–	14464
			СП - 8%			–	–	–	–		1071	
49	7	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Аккумулятор гелевый 12В 7,5А/ч	шт	2	2500,00	–	5000	–	5000	–	5400
			СП - 8%			–	–	–	–		400	
50	8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	203	2355,37	2,40	478140	487	20497	278865	817565
			НР - 61%; СП - 8%			2252,00	–	457156	–		60560	
51	9	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Детектор дымовой оптический MGR-2100WHT	шт	203	5714,29	–	1160000	–	1160000	–	1252800
			СП - 8%			–	–	–	–		92800	
52	10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	24	1176,84	0,90	28244	22	1198	16485	48307
			НР - 61%; СП - 8%			1126,00	–	27024	–		3578	
53	11	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Извещатель ручной	шт	12	1071,43	–	12857	–	12857	–	13886
			СП - 8%			–	–	–	–		1029	
54	12	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар"/прим.12vdc LD-95 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1870,00	–	22440	–	22440	–	24235

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1795	
55	13	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Световое табло Молния 12	шт	8	678,57	–	5429	–	5429	–	5863
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
56	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1650	298,07	139,79	491823	230651	75382	180009	725578
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	185790	64222		53747	
57	15	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	600	282,00	–	169200	–	169200	–	182736
			СП - 8%			–	–	–	–		13536	
58	16	СТТОО СнабИндустриястр.34	Кабель МКЭШв 2х2х1.0	м	1350	511,61	–	690670	–	690670	–	745923
			СП - 8%			–	–	–	–		55254	
59	17	СТКОМПАНИЯ "Группа Три А"стр.33	Кабель TTR 3х1,5	м	300	375,00	–	112500	–	112500	–	121500
			СП - 8%			–	–	–	–		9000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3264095	233662	2317101	496068	4060071
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4060072				
			РАЗДЕЛ 8. Видеонаблюдение									
60	18	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	4121,96	10,54	57707	148	–	41443	107083
			НР - 72%; СП - 8%			4111,42	–	57560	–		7932	
61	19	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/	шт.	8	22295,00	–	178360	–	178360	–	192629
			СП - 8%			–	–	–	–		14269	
62	20	2308-0501-2150 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EverFocus /V-107/	шт.	6	21546,00	–	129276	–	129276	–	139618
			СП - 8%			–	–	–	–		10342	
63	21	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Монтаж видеоконтрольного устройства	шт	1	2732,87	42,87	2733	43	–	1648	4731
			НР - 61%; СП - 8%			2690,00	11,26	2690	11		350	
64	22	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	73672,00	–	73672	–	73672	–	79566
			СП - 8%			–	–	–	–		5894	
65	23	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1342,48	400,48	1342	400	–	842	2359
			НР - 75%; СП - 8%			942,00	180,16	942	180		175	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	24	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H									
			СП - 8%	шт.	1	71165,00	–	71165	–	71165	–	76858
						–	–	–	–		5693	
67	25	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ									
			СП - 8%	шт.	1	16014,00	–	16014	–	16014	–	17295
						–	–	–	–		1281	
68	26	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood									
			СП - 8%	шт.	1	21268,00	–	21268	–	21268	–	22969
						–	–	–	–		1701	
69	27	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7									
			СП - 8%	шт.	1	2858,00	–	2858	–	2858	–	3087
						–	–	–	–		229	
70	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			НР - 72%; СП - 8%	м	750	298,07	139,79	223556	104841	34265	81822	329808
						112,60	38,92	84450	29192		24430	
71	29	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/КВК-В-2 2х0,75прим.									
			СП - 8%	км	0,75	88875,00	–	66656	–	66656	–	71989
						–	–	–	–		5333	
72	30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			НР - 72%; СП - 8%	м	750	240,37	9,06	180275	6795	59030	84028	285447
						152,60	3,01	114450	2256		21144	
73	31	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм									
			СП - 8%	м	750	24,00	–	18000	–	18000	–	19440
						–	–	–	–		1440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1042883**	**112228**	**670564**	**209783**	**1352879**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1352879				
			РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
74	32	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	3775,29	–	3775	–	7	2298	6560
						3768,00	–	3768	–		486	
75	33	ТОО "Астраком Казахстан"	Часовая станция ЧС-01-2									
			Отпускная цена - 55803,57	шт	1	56473,21	–	56473	–		–	56473
						–	–	–	–	56473	–	
76	34	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	7	2078,62	–	14550	–	60	8839	25260
						2070,00	–	14490	–		1871	
77	35	ТОО "Астраком Казахстан"	Часы вторичные ТП-С-290 ПЧ	шт	7	20330,36	–	142313	–		–	142313

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена - 20089,29			–	–	–	–	142313	–	
78	36	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	135,00	–	540	–	540	–	583
			СП - 8%			–	–	–	–		43	
79	37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	300	298,07	139,79	89422	41936	13706	32729	131923
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	33780	11677		9772	
80	38	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,03	56024,00	–	1681	–	1681	–	1815
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
81	39	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	300	240,37	9,06	72110	2718	23612	33611	114179
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	45780	902		8458	
82	40	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	24,00	–	7200	–	7200	–	7776
			СП - 8%			–	–	–	–		576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				388064	44655	46806	77477	486882
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				486882				
			РАЗДЕЛ 10. РАДИОФИКАЦИЯ И УСИЛЕНИЕ									
83	41	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2269,97	–	2270	–	200	1263	3815
			НР - 61%; СП - 8%			2070,00	–	2070	–		283	
84	42	Прайс-листТОО "Астраком Казахстан"	Система оповещения настольная ROXTON SX-серии ROXTON SX240	шт	1	357707,66	–	357708	–		–	357708
			Отпускная цена - 353466,07			–	–	–	–	357708	–	
85	43	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	15	2269,97	–	34050	–	3000	18941	57229
			НР - 61%; СП - 8%			2070,00	–	31050	–		4239	
86	44	Прайс-листТОО "Астраком Казахстан"	Громкоговоритель абонентский ROXTON WP-06T	шт	14	6484,03	–	90776	–		–	90776
			Отпускная цена - 6407,14			–	–	–	–	90776	–	
87	45	Прайс-листТОО "Астраком Казахстан"	Микрофонная консоль ROXTON SX-R31	шт	1	102019,54	–	102020	–		–	102020
			Отпускная цена - 100809,82			–	–	–	–	102020	–	
88	46	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	535	298,07	139,79	159470	74787	24442	58367	235263
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	60241	20824		17427	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	47	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,535	101425,00	–	54262	–	54262	–	58603
			СП - 8%			–	–	–	–		4341	
90	48	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	535	240,37	9,06	128596	4847	42108	59940	203619
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	81641	1609		15083	
91	49	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	535	24,00	–	12840	–	12840	–	13867
			СП - 8%			–	–	–	–		1027	
92	50	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	600,01	66,23	6000	662	1922	2189	8844
			НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	3416	172		655	
93	51	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	74033,00	–	740	–	740	–	800
			СП - 8%			–	–	–	–		59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				948732	80296	139514	140700	1132544
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1132544				
			РАЗДЕЛ 11. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
94	52	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	7	1061,30	–	7429	–	184	4419	12796
			НР - 61%; СП - 8%			1035,00	–	7245	–		948	
95	53	Прайс-листТОО "ИНТЕРТАУ	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	7	6071,43	–	42500	–	42500	–	45900
			СП - 8%			–	–	–	–		3400	
96	54	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	2	39,00	–	78	–	78	–	84
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
97	55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	300	298,07	139,79	89422	41936	13706	32729	131923
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	33780	11677		9772	
98	56	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	169802,00	–	50941	–	50941	–	55016
			СП - 8%			–	–	–	–		4075	
99	57	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	300	240,37	9,06	72110	2718	23612	33611	114179
			НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	45780	902		8458	
100	58	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	29,00	–	8700	–	8700	–	9396
			СП - 8%			–	–	–	–		696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				271180	44655	139721	70759	369294
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				369295				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 12. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
101	59	1310-0302-0302 РСНБ РК 2015	Линии соединительные с АТС. Настройка	линия	8	847,35	–	6779	–	–	4135	11787
			НР - 61%; СП - 8%			847,35	–	6779	–		873	
102	60	Прайс-лист	Мини АТС KX-TEB308 - аналоговая АТС Panasonic малой емкости	шт	1	65346,29	–	65346	–		–	65346
			Отпускная цена - 64571,43			–	–	–	–	65346	–	
103	61	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	9	1064,80	–	9583	–	2287	4451	15157
			НР - 61%; СП - 8%			810,72	–	7296	–		1123	
104	62	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	8	4420,00	–	35360	–	35360	–	38189
			СП - 8%			–	–	–	–		2829	
105	63	Прайс-листТОО "APPIE TECH	Телефон Panasonic KX-DT543RU-B	шт	1	56378,57	–	56379	–	56379	–	60889
			СП - 8%			–	–	–	–		4510	
106	64	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная/телефонная. Монтаж оборудования	шт.	9	957,39	–	8617	–	139	5172	14891
			НР - 61%; СП - 8%			942,00	–	8478	–		1103	
107	65	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20/розетка RG11 прим. ГОСТ 8810-81	шт.	9	674,00	–	6066	–	6066	–	6551
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
108	66	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	9	55,00	–	495	–	495	–	535
			СП - 8%			–	–	–	–		40	
109	67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	500	298,07	139,79	149037	69894	22843	54548	219872
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	56300	19461		16287	
110	68	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,5	74033,00	–	37017	–	37017	–	39978
			СП - 8%			–	–	–	–		2961	
111	69	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15x17/16x16	м	450	145,00	–	65250	–	65250	–	70470
			СП - 8%			–	–	–	–		5220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				439928	69894	225836	68306	543665
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				543665				
			РАЗДЕЛ 13. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
112	70	1310-0501-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов	антенна	1	35444,50	–	35445	–	–	21621	61631
			НР - 61%; СП - 8%			35444,50	–	35445	–		4565	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	71	Прайс-листТОО "КТВ-Сервис	АНТЕННА DAT BOSS ДМВ (К.21-60)									
			СП - 8%	шт	1	27678,57	–	27679	–	27679	–	29893
						–	–	–	–		2214	
114	72	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20									
			СП - 8%	шт.	1	351,00	–	351	–	351	–	379
						–	–	–	–		28	
115	73	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной									
			НР - 61%; СП - 8%	м провода	30	363,33	29,79	10900	894	5767	2726	14716
						141,30	7,66	4239	230		1090	
116	74	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/ПРИМ.РК-75-3,7-361 кабель									
			СП - 8%	км	0,03	189404,00	–	5682	–	5682	–	6137
						–	–	–	–		455	
117	75	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
			НР - 72%; СП - 8%	м	40	472,38	22,00	18895	880	11039	5172	25993
						174,40	5,19	6976	208		1925	
118	76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2233,13	163,40	8933	654	5227	2308	12139
						763,00	38,28	3052	153		899	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				107884	2427	55745	31827	150888
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				150888				
			РАЗДЕЛ 14. СКС									
119	79	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
			НР - 72%; СП - 8%	м	372,08125	298,07	139,79	110908	52013	16999	40593	163621
						112,60	38,92	41896	14482		12120	
120	80	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
			СП - 8%	км	0,3720813	74033,00	–	27546	–	27546	–	29750
						–	–	–	–		2204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				138454	52013	44545	40593	193371
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				193371				
			РАЗДЕЛ 15.Технологическое оборудование. Локальная смета 2-1-9									
			ПОДЪЕМНИК									
121	138	1303-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка платформы, грузоподъемность 250 т, с приводом электрическим. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	148129,94	65061,96	148130	65062	50134	30196	192593
						32934,00	16568,45	32934	16568		14266	
122	139	Прайс-лист ТОО "NOvOPrOM KAzAKHsTAn"	Шахтный подъемник ШП 001 грузоподъемность 250 т, с приводом электрическим									
			Отпускная цена - 4017857,14	шт	1	4066071,43	–	4066071	–		–	4066071
						–	–	–	–	4066071	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4214201	65062	50134	30196	4258664
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4258664				
			ИТОГО:						27359260			
			В том числе :									
			Накладные расходы						4097995			

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль				2,9 %	651550,00	28010810			
			Итого с временными				0,7 %	161832,00	28172642			
			Итого с зимними удорожаниями						28638255			
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						8877859			
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1				1,050		20746363			
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961						29624222			
			Итого				0,900		26661800			
			С понижающим К согласно договора				12 %	3199415,94	29861215			
			Итого с НДС									

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ *Б. Усенов*

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ *Абиров Б.Ж.*

Сканировано с CamScanner

Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"
Договор: Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору№20 от 20.03.2019 года

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	304 069 429	177 069 429	162 403 384	14 666 045	**29 861 214**	15 195 169	14 666 045
2	в том числе НДС					3 199 415,79		
3	**Всего к оплате:**					**29 861 214**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель

_____ **Сыздыкбаев Б.А.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Директор

_____ **Ауесханов Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"

Директор

_____ **Абдрах Б.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "BARAT & CO"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Школа на 150 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №20/2 от 10.03.2020 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
июнь 2020 года	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1									
			Коробы горизонтальные всех блоков									
			Блок В,Г									
1	437	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	33	721,78	303,06	23819	10001	–	15427	42385
			НР - 84%; СП - 8%			418,71	137,82	13818	4548		3140	
2	438	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,7453	90862,95	952,38	249446	2615	190621	51591	325120
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	56210	1113		24083	
3	439	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	63,4	287,51	112,30	18228	7120	–	12594	33288
			НР - 90%; СП - 8%			175,22	45,50	11109	2885		2466	
4	440	2203-0201-0204 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	63,4	545,00	–	34553	–	34553	–	37317
			СП - 8%			–	–	–	–		2764	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				326046	19735	225174	79612	438110
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				438110				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Металлическая решетка МР-1 /29шт/									
5	441	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,37352	49918,09	2569,56	18645	960	1289	11418	32469
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	16396	152		2405	
6	442	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29087	688278,00	–	200199	–	200199	–	216215
			СП - 8%			–	–	–	–		16016	
7	443	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	14,5	391,00	–	5670	–	5670	–	6123
			СП - 8%			–	–	–	–		454	
8	444	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04408	201312,00	–	8874	–	8874	–	9584
			СП - 8%			–	–	–	–		710	
9	445	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,83208	778,68	0,94	8435	10	1441	5591	15147
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	6984	5		1122	
			Металлическая решетка МР-2-1шт									
10	446	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02153	49918,09	2569,56	1075	55	75	658	1872
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	945	9		139	
11	447	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01658	688278,00	–	11412	–	11412	–	12325
			СП - 8%			–	–	–	–		913	
12	448	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,9	391,00	–	352	–	352	–	380
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
13	449	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00256	201312,00	–	515	–	515	–	557
			СП - 8%			–	–	–	–		41	
14	450	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,62437	778,68	0,94	486	1	82	322	873
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	403	–		65	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**255663**	**1026**	**229909**	**17989**	**295545**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295544				
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			Двери из ПВХ									
15	458	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	6,993	3438,03	160,97	24042	1126	17094	5683	32103
			НР - 90%; СП - 8%			832,53	70,44	5822	493		2378	
16	459	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	6,681	2298,10	161,24	15354	1077	9414	4816	21783
			НР - 90%; СП - 8%			727,89	72,98	4863	488		1614	
17	460	2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	6,993	26764,00	–	187161	–	187161	–	202134
			СП - 8%			–	–	–	–		14973	
18	461	2109-0202-1001 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	6,681	30267,00	–	202214	–	202214	–	218391
			СП - 8%			–	–	–	–		16177	
19	462	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,91	2483,18	43,52	4743	83	898	2618	7950
			НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	3762	32		589	
20	463	Прайс лист ТОО Наурыз-Астана	**Дверь наружная противопожарная (с утеплителям) 910х2100мм**	шт	1	102678,57	–	102679	–	102679	–	110893
			СП - 8%			–	–	–	–		8214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**536192**	**2286**	**519460**	**13117**	**593254**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				593253				
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Первый этаж									
			деталь 567-линолеум-115,40м2									
21	508	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	115,4	3453,11	19,29	398489	2226	356809	38055	471468
			НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	39454	1030		34924	
22	509	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	125,54	348,92	0,75	43803	94	30764	12208	60492
			НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	12945	42		4481	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					деталь 567-линолеум-16,8м2							
23	514	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/REXCOURT прим.	м2 покрытия	16,8	3841,73	19,29	64541	324	58473	5540	75688
			НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	5744	150		5606	
24	515	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	18	348,92	0,75	6281	14	4411	1750	8673
			НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	1856	6		642	
					Второй этаж							
					деталь 507-линолеум-320,1м2							
25	528	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	320,1	3453,11	19,29	1105341	6175	989727	105559	1307772
			НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	109439	2858		96872	
26	529	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	199,6	348,92	0,75	69644	150	48912	19410	96179
			НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	20582	67		7124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1688099	8983	1489096	182522	2020272
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2020271				
			РАЗДЕЛ 5.Наружняя отделка (АС-1,8 на все блоки Б.В.Г)									
			Отделка цоколя									
27	554	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе цоколя	м2 поверхности облицовки	40,5	5734,64	28,14	232253	1140	111921	95763	354257
			НР - 80%; СП - 8%			2943,00	12,64	119192	512		26241	
			Утепление стен									
28	555	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	11,17597	36894,27	2325,39	412329	25988	134155	198261	659437
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	252186	8683		48847	
29	557	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой	179,753	3047,71	31,17	547836	5603	324561	176125	781878
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	217672	2485		57917	
30	558	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4145	52,65	0,94	218252	3890	–	154341	402401
			НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	214362	–		29807	
					Венткамера							
31	565	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	696	52,65	0,94	36647	653	–	25916	67568
			НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	35994	–		5005	
32	566	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	696	26,00	–	18096	–	18096	–	19544
			СП - 8%			–	–	–	–		1448	
33	567	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,34	2383,51	31,17	291599	3813	139638	119871	444388
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	148148	1691		32918	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	568	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,38	2537,08	31,17	41557	511	18968	17843	64153
			НР - 80%; СП - 8%			1347,84	13,82	22078	226		4752	
35	569	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	6,94	36894,27	2325,39	256046	16138	83307	123115	409494
			НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	156601	5392		30333	
36	570	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	6,7318	25511,00	–	171735	–	171735	–	185474
			СП - 8%			–	–	–	–		13739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2226352	57737	1002381	911235	3388594
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3388593				
			РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация видеонаблюдение связи СС. Локальная смета 2-1-7									
			СКС									
37	77	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	8376,20	1157,49	16752	2315	925	8613	27395
			НР - 61%; СП - 8%			6756,00	304,02	13512	608		2029	
38	78	Прайс-листТОО "RUBA	Коммутатор HP2530-24G	шт	2	550997,86	–	1101996	–		–	1101996
			Отпускная цена - 544464,29			–	–	–	–	1101996	–	
39	79	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1794,91875	298,07	139,79	535019	250909	82002	195819	789305
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	202108	69863		58467	
40	80	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,7949188	74033,00	–	132883	–	132883	–	143514
			СП - 8%			–	–	–	–		10631	
41	81	Прайс-листТОО "EKD COMPAnУ"	Мини-канал 40x40мм METPA LEGRAND	м	500	415,18	–	207589	–	207589	–	224196
			СП - 8%			–	–	–	–		16607	
42	82	Прайс-листТОО "EKD COMPAnУ"	Коробка накладная Mosaik LEGRAND	шт	13	691,07	–	8984	–	8984	–	9703
			СП - 8%			–	–	–	–		719	
43	83	Прайс-листТОО "EKD COMPAnУ"	Суппорт на 1 модуль Mosaik LEGRAND	шт	13	221,43	–	2879	–	2879	–	3109
			СП - 8%			–	–	–	–		230	
44	84	Прайс-листТОО "EKD COMPAnУ"	Рамка на 1 модуль Mosaik LEGRAND	шт	13	333,93	–	4341	–	4341	–	4688
			СП - 8%			–	–	–	–		347	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	85	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Розетка на 1 модуль Mosaik LEGRAND	шт	13	1816,96	–	23621	–	23621	–	25510
			СП - 8%			–	–	–	–		1890	
46	86	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Патч панель 24RG-45 LEGRAND	шт	2	46088,39	–	92177	–	92177	–	99551
			СП - 8%			–	–	–	–		7374	
47	87	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Кабельный органайзер с пластик.кольцом 1U LEGRAND	шт	3	24055,36	–	72166	–	72166	–	77939
			СП - 8%			–	–	–	–		5773	
48	88	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутацин. Монтаж оборудования	шт.	1	79169,52	171,48	79170	171	3664	45982	135163
			НР - 61%; СП - 8%			75335,00	45,04	75335	45		10012	
49	89	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Шкаф серверный SHIP 19 42U, 600x600x1000 мм LEGRAND	шт	1	910619,29	–	910619	–		–	910619
			Отпускная цена - 899821,43			–	–	–	–	910619	–	
50	90	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Патч корд U/UTP кат5е PVS 2м LEGRAND	шт	25	1540,18	–	38504	–	38504	–	41585
			СП - 8%			–	–	–	–		3080	
51	91	Прайс-листТОО "EKD COMPАпУ"	Патч корд U/UTP кат5е PVS 1м LEGRAND	шт	50	1274,11	–	63705	–	63705	–	68802
			СП - 8%			–	–	–	–		5096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3290406	253395	733440	250414	3663075
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3663076				
			РАЗДЕЛ 8.Технологическое оборудование. Локальная смета 2-1-9									
52	1	Прайс-листстр.17	Стол учителя габ.1200x600x730мм	шт	28	17258,21	–	483230	–		–	483230
			Отпускная цена - 17053,57			–	–	–	–	483230	–	
53	2	Прайс-листстр.17	Стул учителя габ.420x425x820мм	шт	28	5421,43	–	151800	–		–	151800
			Отпускная цена - 5357,14			–	–	–	–	151800	–	
54	4	Прайс-листстр.17	Стол ученический двухместный №4-6 габ.1200x500x640/700/760мм	шт	36	14908,93	–	536721	–		–	536721
			Отпускная цена - 14732,14			–	–	–	–	536721	–	
55	5	Прайс-листстр.17	Стол ученический двухместный №1-4 габ.1200x500x460/520/580/640мм	шт	43	14908,93	–	641084	–		–	641084
			Отпускная цена - 14732,14			–	–	–	–	641084	–	
56	6	Прайс-листстр.17	Стул ученический №4-6 габ.420x460x380/420/460мм	шт	115	4472,68	–	514358	–		–	514358
			Отпускная цена - 4419,64			–	–	–	–	514358	–	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	7	Прайс-листстр.17	Стул ученический №1-4 габ.420х460х260/300/340/380мм *Отпускная цена - 4419,64*	шт	90	4472,68 –	– –	402541 –	– –	402541 –	– –	402541
58	12	Прайс-листстр.18	Стол ученический лабораторный для кабинета химии, габ. 1226х 616 х 760/820, 42в х2(две розетки) *Отпускная цена - 54464,29*	шт	8	55117,86 –	– –	440943 –	– –	440943 –	– –	440943
59	24	Прайс-листстр.19	Стол компьютерный ; Габариты,мм: 600х800х760мм *Отпускная цена - 13928,57*	шт	17	14095,71 –	– –	239627 –	– –	239627 –	– –	239627
60	25	Прайс-листстр.19	Стол компьютерный регулируемый по высоте; Габариты,мм: 600х800х640/700/760мм *Отпускная цена - 13928,57*	шт	24	14095,71 –	– –	338297 –	– –	338297 –	– –	338297
61	26	Прайс-листстр.19	Стул полумягкий *Отпускная цена - 5357,14*	шт	40	5421,43 –	– –	216857 –	– –	216857 –	– –	216857
62	27	Прайс-листстр.19	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800х400х2000 *Отпускная цена - 27410,71*	шт	10	27739,64 –	– –	277396 –	– –	277396 –	– –	277396
63	28	Прайс-листстр.19	Шкаф медицинский двухстворчатый; Габариты,мм: 1000х540х1850 *Отпускная цена - 40446,43*	шт	2	40931,79 –	– –	81864 –	– –	81864 –	– –	81864
64	29	Прайс-листстр.19	Стол врача; Габариты,мм:1100х640х700 *Отпускная цена - 17053,57*	шт	2	17258,21 –	– –	34516 –	– –	34516 –	– –	34516
65	36	Прайс-листстр.20	Стул - кресло для врача; Габариты,мм:450х450х *Отпускная цена - 11089,29*	шт	2	11222,36 –	– –	22445 –	– –	22445 –	– –	22445
66	38	Прайс-листстр.20	Столик журнальный; Габариты,мм:800х800х520мм *Отпускная цена - 12053,57*	шт	1	12198,21 –	– –	12198 –	– –	12198 –	– –	12198
67	40	Прайс-листстр.20	Шкаф для одежды; габ.мм:800х400х2000 *Отпускная цена - 23660,71*	шт	5	23944,64 –	– –	119723 –	– –	119723 –	– –	119723
68	43	Прайс-листстр.21	Стол руководителя 1-тумбовый овальный (1600х700,с приставкой овальной (1800х700) *Отпускная цена - 52678,57*	шт	1	53310,71 –	– –	53311 –	– –	53311 –	– –	53311
69	46	Прайс-листстр.21	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200х600х750 *Отпускная цена - 18750,00*	шт	2	18975,00 –	– –	37950 –	– –	37950 –	– –	37950
70	48	Прайс-листстр.21	Стул подъемно-поворотный *Отпускная цена - 11089,29*	шт	2	11222,36 –	– –	22445 –	– –	22445 –	– –	22445

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	49	Прайс-листстр.21	Стол конференционный; Габариты, мм:200x800x750мм *Отпускная цена - 18571,43*	шт	1	18794,29 –	– –	18794 –	– –	18794	– –	18794
72	52	Прайс-листстр.21	Стол читательский двухместный аудиторный;Габариты,мм: 1210x600x750 *Отпускная цена - 12857,14*	шт	9	13011,43 –	– –	117103 –	– –	117103	– –	117103
73	53	Прайс-листстр.22	Стеллаж библиотечный двусторонний; Габариты,мм: 2075x580x1930 *Отпускная цена - 88392,86*	шт	10	89453,57 –	– –	894536 –	– –	894536	– –	894536
74	54	Прайс-листстр.22	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа; Габариты,мм: 2075 x210x 1930 *Отпускная цена - 40875,00*	шт	2	41365,50 –	– –	82731 –	– –	82731	– –	82731
75	59	Прайс-листстр.22	Стол-подставка для фуговального станка *Отпускная цена - 21071,43*	шт	1	21324,29 –	– –	21324 –	– –	21324	– –	21324
76	61	Прайс-листстр.23	Стол-подставка для заточного станка *Отпускная цена - 12428,57*	шт	1	12577,71 –	– –	12578 –	– –	12578	– –	12578
77	63	Прайс-листстр.23	Стол-подставка для сверильного станка *Отпускная цена - 20982,14*	шт	1	21233,93 –	– –	21234 –	– –	21234	– –	21234
78	65	Прайс-листстр.23	Стол-подставка для токарно-винторезного станка *Отпускная цена - 21071,43*	шт	1	21324,29 –	– –	21324 –	– –	21324	– –	21324
79	67	Прайс-листстр.23	Стол-подставка для муфельной печи *Отпускная цена - 20982,14*	шт	1	21233,93 –	– –	21234 –	– –	21234	– –	21234
80	70	Прайс-листстр.23	Стеллаж для инструментов; Габариты,мм: 1000x350x2000мм *Отпускная цена - 30616,07*	шт	4	30983,46 –	– –	123934 –	– –	123934	– –	123934
81	73	Прайс-листстр.24	Кабина примерочная с трельяжем и манекеном габ.1300x1200x1850мм *Отпускная цена - 88392,86*	шт	1	89453,57 –	– –	89454 –	– –	89454	– –	89454
82	76	Прайс-листстр.24	Стол конференционный габ.2000x800x750мм *Отпускная цена - 20714,29*	шт	1	20962,86 –	– –	20963 –	– –	20963	– –	20963
					Оборудование для столовой							
83	87	Прайс-листстр.25	Стол для сброса отходов габ.1400x700x860мм ССО-4 *Отпускная цена - 34834,82*	шт	1	35252,84 –	– –	35253 –	– –	35253	– –	35253
84	99	Прайс-листстр.26	Стол обеденный со стульями на 4 места габ.1200x600x750мм *Отпускная цена - 33567,86*	к-т	2	33970,67 –	– –	67941 –	– –	67941	– –	67941

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	100	Прайс-листстр.26	Стол обеденный со стульями на 6 места габ.1500х600х750мм *Отпускная цена - 45892,86*	к-т	8	46443,57 –	– –	371549 –	– –	371549	– –	371549
86	115	Прайс-листстр.27	Шкаф для раздевалок габ.600х300х1700мм *Отпускная цена - 18750,00*	шт	3	18975,00 –	– –	56925 –	– –	56925	– –	56925
			Оборудование для спортивного зала									
87	136	Прайс-листстр.30	Шкаф для одежды со скамьей габ.600х655х2000мм *Отпускная цена - 34375,00*	шт	16	34787,50 –	– –	556600 –	– –	556600	– –	556600
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7160781	–	–	–	7160783
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7160783				
			РАЗДЕЛ 9.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная смета 2-1-2									
			Металлическая решетка Р-1 /6шт/,Р-2-10шт									
88	53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,23508	49918,09 43897,20	2569,56 406,90	11735 10319	604 96	812	7186 1514	20435
89	54	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,17578	688278,00 –	– –	120986 –	– –	120986	– 9679	130664
90	55	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	11,7	391,00 –	– –	4575 –	– –	4575	– 366	4941
91	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,02822	201312,00 –	– –	5681 –	– –	5681	– 454	6136
92	57	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,81732	778,68 644,71	0,94 0,43	5308 4395	6 3	907	3519 706	9533
93	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1 Узел "1". Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0132	681916,20 51795,10	6764,34 1159,78	9001 684	89 15	8228	825 786	10612
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				157286	700	141189	11530	182321
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				182321				
			РАЗДЕЛ 10. Полы									
			Первый этаж									
			деталь 567-линолеум-230м2									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	89	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/REXCOURT прим..	м2 покрытия	230	3841,73	19,29	883598	4437	800526	75847	1036200
			НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	78635	2053		76756	
95	90	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	61,5	348,92	0,75	21458	46	15070	5981	29634
			НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	6342	21		2195	
			Второй этаж									
			деталь 507-линолеум-92,8м2									
96	93	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	92,8	3453,11	19,29	320449	1790	286932	30602	379135
			НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	31727	828		28084	
97	94	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	52,5	348,92	0,75	18318	39	12865	5105	25297
			НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	5414	18		1874	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1243823	6313	1115393	117535	1470266
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1470267				
			РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
98	101	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	215	740,08	4,39	159117	944	51137	85971	264695
			НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	107036	428		19607	
99	103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	520	618,47	4,14	321602	2154	113403	165617	526196
			НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	206045	976		38978	
100	104	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	200	906,67	2,95	181335	589	83870	77714	279773
			НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	96876	267		20724	
101	106	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	34,96	164,83	1,30	5762	45	3401	1869	8241
			НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	2316	20		610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				667817	3733	251811	331171	1078905
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1078906				
			РАЗДЕЛ 12.Подпорные стены. Локальная смета 7-2.Строительные работы									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подпорная стена ПС-1									
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
102	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	330	828,67	20,45	273460	6749	189195	72781	373940
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	77516	743		27699	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-1 /АС 3/									
103	35	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,5742	26799,52	2137,74	363782	29018	256092	76724	475746
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	78672	5640		35240	
104	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0679	17006,34	1252,44	1155	85	20	975	2300
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1050	22		170	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-2 /АС 5/									
105	29	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,4	26799,52	2137,74	385913	30784	271671	81391	504689
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	83458	5983		37384	
106	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04354	209243,00	–	218353	–	218353	–	235822
			СП - 8%			–	–	–	–		17468	
107	31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0656	17006,34	1252,44	1116	82	20	942	2223
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1014	21		165	
108	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	201312,00	–	13206	–	13206	–	14263
			СП - 8%			–	–	–	–		1056	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-3 /АС 7/									
109	38	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,4	26799,52	2137,74	278715	22233	196207	58782	364497
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	60275	4321		27000	
110	39	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,04354	209243,00	–	218353	–	218353	–	235822
			СП - 8%			–	–	–	–		17468	
111	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0656	17006,34	1252,44	1116	82	20	942	2223

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1014	21		165	
112	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	201312,00	–	13206	–	13206	–	14263
			СП - 8%			–	–	–	–		1056	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-4 /АС 9/									
113	47	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,4	26799,52	2137,74	385913	30784	271671	81391	504689
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	83458	5983		37384	
114	48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7897	209243,00	–	165239	–	165239	–	178458
			СП - 8%			–	–	–	–		13219	
115	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0492	17006,34	1252,44	837	62	14	707	1667
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	761	16		123	
116	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	201312,00	–	9905	–	9905	–	10697
			СП - 8%			–	–	–	–		792	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-5 /АС 11/									
117	56	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,4	26799,52	2137,74	225116	17957	158475	47478	294402
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	48684	3490		21808	
118	57	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67572	209243,00	–	141390	–	141390	–	152701
			СП - 8%			–	–	–	–		11311	
119	58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0492	17006,34	1252,44	837	62	14	707	1667
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	761	16		123	
120	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	201312,00	–	9905	–	9905	–	10697
			СП - 8%			–	–	–	–		792	
			ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП-6 /АС 13/									
121	65	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,0054914	26799,52	2137,74	160944	12838	113300	33944	210479
			НР - 91%; СП - 8%			5795,68	415,48	34806	2495		15591	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4587463	209243,00	–	95989	–	95989	–	103669
			СП - 8%			–	–	–	–		7679	
123	67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0360329	17006,34	1252,44	613	45	11	518	1221
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	557	12		90	
124	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0360329	201312,00	–	7254	–	7254	–	7834
			СП - 8%			–	–	–	–		580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2972316	150779	2349510	457282	3703969
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3703966				
			РАЗДЕЛ 13.Ремонтные работы блоков А/1,А/2. Локальная смета 2-1-3									
			Демонтажные работы									
125	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	596,21	179,82	–	107211	–	–	90058	213051
			НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	107211	–		15782	
126	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	47,76	179,82	–	8588	–	–	7214	17067
			НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	8588	–		1264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				115800	–	–	97272	230118
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				230117				
			РАЗДЕЛ 14. Монтажные работы									
			Отделка цоколя									
			Утепление стен									
127	30	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	18,3528	40860,37	2906,74	749903	53347	220304	337948	1174879
			НР - 68,4%; СП - 8%			25949,80	971,18	476252	17824		87028	
128	31	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	17,8022	37446,00	–	666623	–	666623	–	719952
			СП - 8%			–	–	–	–		53330	
129	32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 --	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	281,3917	3237,15	38,96	910907	10964	508079	285643	1292274
			НР - 72%; СП - 8%			1392,59	17,28	391864	4862		95724	
130	33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1313,2038	60,65	1,17	79641	1541	–	50609	140670
			НР - 64,8%; СП - 8%			59,47	–	78100	–		10420	
131	34	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1313,2038	26,00	–	34143	–	34143	–	36875
			СП - 8%			–	–	–	–		2731	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14									710
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2441217	65851	1429149	674200	3364650
			ИТОГО:	Тенге				3364650				
			В том числе :					27589857				
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль					3143877				
			Итого с временными					1364182				
			Итого с зимними удорожаниями			2,9 %	534077,00	28123934				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,7 %	132654,00	28256588				
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1					28638253				
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961					8877859				
			Итого			1,050		20746361				
			С понижающим К согласно договора					29624220				
			Итого с НДС			0,900		26661798				
						12 %	3199415,76	29861214				

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер:_____С.Б. Усенов

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ВАВАТ & СО"

Директор:_____Давров Б.Ж.

Сканировано с CamScanner