Типовая межведомственная форма КС-3
Прелоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"
Договор: Доп. соглашение №20/1 от 27.11.2019 года. к договору№20 от 20.03.2019 года
Наименование объекта: "Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов, Пусковых комплексов работ, с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство дополнительного корпуса на 150 мест предусматривающее реконструирующей существующей здания школы имени О.Кошевой в селе Жыланды, Тюлькубасского района, ЮКО"	127 000 000	127 000 000	127 000 000		29 000 000	29 000 000	
2	в том числе НДС					3 107 143		
3	**Всего к оплате:**					**29 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Руководитель
Сыздыкбаев Б.А.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Директор
Мустафин Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BARAT & CO"
Директор
Калмырзаев Ж.А.

получила 28.11.2019г

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "BARAT & CO"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство дополнительного корпуса на 150 мест, предусматривающее реконструкцию здания школы имени О.Кошевого в селе Жыланды, Тюлькубасского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Школа на 150 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп. соглашение №20/1 от 27.11.2019 года. к договору №20 от 20.03.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
ноябрь 2019 года	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ №

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы блок "Б". Локальная смета 2-1-1										
			Рама Рм-1 /3шт/										
1	129	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,36		35622,83	5972,94	226561	37988	123818	65567	315499
			НР - 91%; СП - 8%				10181,60	1147,35	64755	7297		23370	
2	130	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,45		45373,45	6095,85	156538	21031	87765	46859	219669
			НР - 91%; СП - 8%				13838,40	1087,13	47742	3751		16272	
3	134	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,65856		13870,18	848,68	9134	559	191	7783	18271
			НР - 91%; СП - 8%				12730,50	257,28	8384	169		1353	
4	135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,402155		17006,34	1252,44	23846	1756	409	20140	47505
			НР - 91%; СП - 8%				15462,90	321,60	21681	451		3519	
			Рама Рм-2 /2шт/										
5	137	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,2		35622,83	5972,94	149616	25086	81767	43299	208348

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	42763	4819		15433	
6	138	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4	45373,45	6095,85	245017	32918	137372	73344	343829
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	74727	5870		25469	
7	142	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,31764	13870,18	848,68	4406	270	92	3754	8813
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	4044	82		653	
8	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36224	17006,34	1252,44	23167	1706	397	19567	46152
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	21064	438		3419	
			Рама Рм-4 /2шт/									
9	153	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,12	35622,83	5972,94	75520	12663	41272	21856	105166
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21585	2432		7790	
10	154	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45373,45	6095,85	81672	10973	45790	24448	114610
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	24909	1957		8490	
11	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6565	17006,34	1252,44	11165	822	192	9430	22242
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10151	211		1648	
			Рама Рм-5 /1шт/									
12	161	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,25	35622,83	5972,94	80151	13439	43803	23196	111615
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	22909	2582		8268	
13	161	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	45373,45	6095,85	61254	8229	34343	18336	85957
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	18682	1468		6367	
14	165	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,25752	13870,18	848,68	3572	219	75	3044	7145
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	3278	66		529	
15	166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,220685	17006,34	1252,44	3753	276	65	3170	7477
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3412	71		554	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	42763	4819		15433	
6	138	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4	45373,45	6095,85	245017	32918	137372	73344	343829
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	74727	5870		25469	
7	142	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,31764	13870,18	848,68	4406	270	92	3754	8813
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	4044	82		653	
8	143	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36224	17006,34	1252,44	23167	1706	397	19567	46152
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	21064	438		3419	
			Рама Рм-4 /2шт/									
9	153	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,12	35622,83	5972,94	75520	12663	41272	21856	105166
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21585	2432		7790	
10	154	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8	45373,45	6095,85	81672	10973	45790	24448	114610
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	24909	1957		8490	
11	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6565	17006,34	1252,44	11165	822	192	9430	22242
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	10151	211		1648	
			Рама Рм-5 /1шт/									
12	161	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,25	35622,83	5972,94	80151	13439	43803	23196	111615
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	22909	2582		8268	
13	161	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,35	45373,45	6095,85	61254	8229	34343	18336	85957
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	18682	1468		6367	
14	165	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,25752	13870,18	848,68	3572	219	75	3044	7145
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	3278	66		529	
15	166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,220685	17006,34	1252,44	3753	276	65	3170	7477
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3412	71		554	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	168	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03994	224667,08	1183,08	8973	47	6528	2199	12066
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2398	19		894	
			Монолитная стойка СТ-1 /4шт/									
17	169	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,28	35622,83	5972,94	81220	13618	44388	23505	113103
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	23214	2616		8378	
18	172	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,25752	13870,18	848,68	3572	219	75	3044	7145
			НР - 91%; СП - 8%			12730,50	257,28	3278	66		529	
19	173	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05292	17006,34	1252,44	900	66	16	760	1793
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	818	17		133	
20	174	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03994	224667,08	1183,08	8973	47	6528	2199	12066
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	2398	19		894	
			Монолитная стойка СТ-2 /3шт/									
21	175	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,71	35622,83	5972,94	60915	10214	33290	17629	84828
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	17411	1962		6284	
22	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17982	17006,34	1252,44	3058	225	52	2583	6092
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2781	58		451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322983	192371	688228	435712	1899391
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1899392				
			РАЗДЕЛ 2.Стены /									
23	179	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	105,2296	19533,41	2338,40	2055493	246069	1381845	441727	2696997
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	427579	47395		199778	
24	1780	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	276,92	-246,59	–	-68287	–	–	-63507	-142337
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	–	-68287	–		-10543	
25	181	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	226,4724	19390,21	2338,40	4391348	529583	2973971	920512	5736809
			НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	887794	102003		424949	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	182	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	322,93	3465,62	243,02	1119151	78480	605665	418826	1661016
			НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	435006	15345		123038	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7497706	854132	4961481	1717558	9952485
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9952485				
			РАЗДЕЛ 3. Крепление и усиление перегородок									
27	183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1,2. Установка	т стальных элементов	0,0441137	681916,20	6764,34	30082	298	27499	2757	35465
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2285	51		2627	
28	184	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции сетка С-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4213484	58407,71	2120,51	24610	893	–	22295	50657
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	23717	256		3752	
29	186	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0284144	17006,34	1252,44	483	36	8	408	963
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	439	9		71	
30	189	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/цементно-песчаным раствором М100. Устройство	м3	0,55857	27030,89	3966,17	15099	2215	10529	2497	19003
			НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	2355	389		1408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70274	3443	38036	27957	106088
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106088				
			РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
31	190	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	7,72065	41779,28	4254,44	322563	32847	192520	93789	449660
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	97196	5868		33308	
32	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2826556	17006,34	1252,44	21813	1606	373	18424	43456
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	19834	413		3219	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				344376	34453	192893	112213	493116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				493116				
			РАЗДЕЛ 5. Монолитные сердечники МС-1,2,3									
33	194	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15. Устройство	м3	26,021794	35193,49	5972,94	915798	155427	495428	268268	1278790
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	264943	29856		94725	
34	195	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6537435	17006,34	1252,44	28124	2071	481	23754	56029
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	25572	532		4150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				943922	157498	495909	292022	1334819

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1334819				
			РАЗДЕЛ 6. Развертка стена по оси "А"									
35	199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0494715	328056,71	2120,51	16229	105	13339	2618	20355
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2785	30		1508	
36	200	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0009288	225836,35	1947,36	210	2	176	29	258
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	32	1		19	
37	201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка	т	0,0032895	369567,08	1183,08	1216	4	538	615	1977
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	674	2		146	
			Пояс обвязка ПО-1-15,98м									
38	202	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	0,549712	41779,28	4254,44	22967	2339	13708	6678	32016
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	6920	418		2372	
39	203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0369681	17006,34	1252,44	629	46	11	531	1252
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	572	12		93	
40	206	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские Кр-1,2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0074218	17095,97	904,01	127	7	2	109	255
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	118	2		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41377	2502	27774	10580	56113
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56114				
			РАЗДЕЛ 7. Развертка стена по оси "Т"									
41	210	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0552421	328056,71	2120,51	18123	117	14897	2923	22729
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3109	34		1684	
42	211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка	т	0,0070864	369567,08	1183,08	2619	8	1159	1325	4259
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1452	3		315	
			Пояс обвязка ПО-1-15,98м									
	212											
43		1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	0,549712	41779,28	4254,44	22967	2339	13708	6678	32016
	213		*НР - 91%; СП - 8%*			12589,10	760,09	6920	418		2372	
44		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0369681	17006,34	1252,44	629	46	11	531	1252
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	572	12		93	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				44337	2511	29775	11457	60256
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				60257				
			РАЗДЕЛ 8. Развертка стена по оси "1"									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	216	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1489004	328056,71	2120,51	48848	316	40151	7879	61265
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	8381	91		4538	
46	217	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка	т	0,005805	369567,08	1183,08	2145	7	948	1085	3489
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1190	3		258	
47	218	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0017028	225836,35	1947,36	385	3	324	54	474
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	58	1		35	
			Пояс обвязка ПО-1-68,4м									
48	219	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	2,35296	41779,28	4254,44	98305	10011	58672	28583	137039
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	29622	1788		10151	
49	220	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1582366	17006,34	1252,44	2691	198	46	2273	5361
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2447	51		397	
50	223	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские Кр-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,020339	17095,97	904,01	348	18	7	299	699
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	323	6		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				152721	10553	100148	40173	208327
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				208326				
			РАЗДЕЛ 9. Развертка стена по оси "4"									
51	227	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1625787	328056,71	2120,51	53335	345	43839	8602	66892
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	9151	99		4955	
52	228	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/МС-1. Установка	т	0,00645	369567,08	1183,08	2384	8	1054	1206	3876
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1322	3		287	
53	229	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0017028	225836,35	1947,36	385	3	324	54	474
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	58	1		35	
			Пояс обвязка ПО-1-48,97м									
54	230	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	1,684568	41779,28	4254,44	70380	7167	42006	20464	98111
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	21207	1280		7268	
55	231	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1132872	17006,34	1252,44	1927	142	33	1627	3838
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1752	36		284	
56	234	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские Кр-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,020339	17095,97	904,01	348	18	7	299	699
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	323	6		52	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				128758	7683	87263	32252	173890
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				173891				
			РАЗДЕЛ 10. Перекрытие всех блоков									
					отм.+3,000							
57	267	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	69	5422,47 2835,90	1227,84 254,59	374150 195677	84721 17567	93752	251628 50062	675840
58	268	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	34	4411,50 2173,50	935,83 189,39	149991 73899	31818 6439	44274	94799 19583	264373
59	270	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,94	30563,60 8382,00	4601,97 818,26	640002 175519	96365 17134	368118	175315 65225	880542
					Монолитные участки УМ-1							
60	271	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,12	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	110433 24166	5521 1109	80746	23001 10675	144108
61	274	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,44568	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7579 6892	558 143	129	6402 1118	15100
					Монолитные участки УМ-2							
62	276	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,6	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	127422 27884	6371 1280	93167	26539 12317	166278
63	279	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,57268	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	9739 8855	717 184	167	8226 1437	19402
					Монолитные участки УМ-2-1							
64	281	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,86	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	101230 22153	5061 1017	74016	21084 9785	132099
65	284	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,484	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	8231 7484	606 156	141	6952 1215	16398
					Монолитные участки УМ-2-2							
66	286	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	49553 10844	2478 498	36231	10321 4790	64664

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	289	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20752	17006,34	1252,44	3529	260	60	2981	7031
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3209	67		521	
			Монолитные участки УМ-3									
68	291	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	35395,04	1769,68	17698	885	12940	3686	23094
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	3873	178		1711	
69	294	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10412	17006,34	1252,44	1771	130	31	1496	3528
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1610	33		261	
			Монолитные участки УМ-3-1									
70	296	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,9	35395,04	1769,68	67251	3362	49172	14007	87758
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	14717	675		6501	
71	299	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13509	17006,34	1252,44	2297	169	39	1940	4577
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2089	43		339	
			Монолитные участки УМ-4									
72	301	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	35395,04	1769,68	17698	885	12940	3686	23094
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	3873	178		1711	
73	304	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1365	17006,34	1252,44	2321	171	39	1961	4625
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2111	44		343	
			Монолитные участки УМ-5									
74	306	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,895	35395,04	1769,68	102469	5123	74922	21342	133716
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	22424	1029		9905	
75	309	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,369654	17006,34	1252,44	40299	2968	689	34037	80284
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	36642	762		5947	
			Монолитные участки УМ-6									
76	310	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,93	35395,04	1769,68	68312	3415	49948	14228	89144
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	14949	686		6603	
77	313	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3318	17006,34	1252,44	5643	416	96	4766	11241

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	5131	107		833	
			Монолитные участки УМ-7									
78	315	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,8	35395,04	1769,68	28316	1416	20703	5898	36951
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6197	284		2737	
79	318	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,10787	17006,34	1252,44	1834	135	31	1549	3655
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1668	35		271	
			Монолитные участки УМ-8									
80	320	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,32	35395,04	1769,68	82116	4106	60040	17103	107157
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	17970	825		7938	
81	323	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,30483	17006,34	1252,44	5184	382	88	4379	10328
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4714	98		765	
			Монолитные участки УМ-9									
82	325	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2	35395,04	1769,68	70790	3539	51760	14744	92377
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	15491	711		6843	
83	328	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3159	17006,34	1252,44	5372	396	91	4538	10703
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4885	102		793	
			Монолитные участки УМ-10									
84	33	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,3384	35395,04	1769,68	47373	2369	34637	9867	61819
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	10367	476		4579	
85	333	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1340886	17006,34	1252,44	2280	168	39	1926	4543
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2073	43		337	
			Монолитные участки УМ-11									
86	335	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,005	35395,04	1769,68	35572	1779	26009	7409	46419
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7784	357		3438	
87	338	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,27738	17006,34	1252,44	4717	347	81	3984	9398
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4289	89		696	
			отм.+6,300									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	339	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	62	5422,47 2835,90	1227,84 254,59	336193 175826	76126 15784	84241	226100 44983	607276
89	340	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	47	4411,50 2173,50	935,83 189,39	207340 102155	43984 8901	61201	131046 27071	365457
90	342	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,94	30563,60 8382,00	4601,97 818,26	640002 175519	96365 17134	368118	175315 65225	880542
			Монолитные участки УМ-1									
91	343	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,94	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	68666 15027	3433 690	50206	14302 6637	89606
92	346	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,27684	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4708 4281	347 89	80	3977 695	9379
			Монолитные участки УМ-2-1									
93	348	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,15	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	253075 55381	12653 2542	185041	52710 24463	330248
94	351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,21	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	20578 18710	1515 389	353	17380 3037	40995
			Монолитные участки УМ-3									
95	353	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,98	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	34687 7591	1734 348	25362	7225 3353	45265
96	356	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1491	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2536 2306	187 48	43	2142 374	5051
			Монолитные участки УМ-4									
97	357	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,64	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	58048 12703	2902 583	42443	12090 5611	75749
98	360	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29292	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4981 4529	367 94	85	4207 735	9924
			Монолитные участки УМ-5									

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	361	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,32	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	46721 10224	2336 469	34161	9731 4516	60969
100	364	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,28764	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	4892 4448	360 93	84	4132 722	9745
					Монолитные участки УМ-6							
101	365	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,61	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	21591 4725	1080 217	15786	4497 2087	28175
102	368	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11308	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1923 1749	142 36	32	1624 284	3831
					Монолитные участки УМ-7							
103	370	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,335	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	11857 2595	593 119	8669	2470 1146	15473
104	373	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09246	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1572 1430	116 30	26	1328 232	3133
					Монолитные участки УМ-9							
105	374	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	70790 15491	3539 711	51760	14744 6843	92377
106	377	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3309	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5627 5117	414 106	96	4753 830	11211
					Монолитные участки УМ-10							
107	379	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,39	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	49199 10766	2460 494	35973	10247 4756	64202
108	382	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,74668	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	29705 27009	2188 562	508	25089 4384	59177
					Монолитные участки УМ-11							
109	384	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	35395 7746	1770 356	25879	7372 3421	46188

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	387	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1824	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3102 2820	228 59	54	2620 458	6180
			Монолитные плиты перекрытия МП-2									
111	389	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,57	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	55570 12161	2778 558	40631	11574 5372	72516
112	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31017	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5275 4796	388 100	91	4455 778	10509
			Монолитные плиты перекрытия МП-3									
113	394	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,83	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	100168 21920	5008 1006	73240	20863 9682	130713
114	397	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,43856	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	7458 6781	549 141	128	6299 1101	14858
			Монолитные плиты перекрытия МП-4									
115	399	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,77	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	62649 13710	3132 629	45807	13049 6056	81754
116	402	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,31384	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5337 4853	393 101	91	4508 788	10633
			Монолитные плиты перекрытия МП-5									
117	404	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,05	35395,04 7745,66	1769,68 355,51	72560 15879	3628 729	53053	15113 7014	94686
118	407	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32168	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	5471 4974	403 103	94	4621 807	10898
119	409	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01056	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	3903 2164	12 5	1727	1974 470	6347
			Блок Г отм.+3,000/+6,300									
120	410	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	5422,47 2835,90	1227,84 254,59	130139 68062	29468 6110	32609	87523 17413	235075

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	411	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	173,64816	5941,00	–	1031644	–	1031644	–	1114175
			СП - 8%			–	–	–	–		82531	
122	412	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,18	30563,60	4601,97	158319	23838	91062	43368	217823
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	43419	4239		16135	
					Монолитные участки УМ-1							
123	413	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,62	35395,04	1769,68	57340	2867	41925	11943	74825
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	12548	576		5543	
124	414	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	201312,00	–	9623	–	9623	–	10393
			СП - 8%			–	–	–	–		770	
125	415	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20352	189311,00	–	38529	–	38529	–	41611
			СП - 8%			–	–	–	–		3082	
126	416	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25132	17006,34	1252,44	4274	315	73	3610	8515
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	3886	81		631	
127	417	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0975	269649,00	–	26291	–	26291	–	28394
			СП - 8%			–	–	–	–		2103	
					Монолитные участки УМ-2							
128	418	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	35395,04	1769,68	56632	2831	41408	11795	73902
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	12393	569		5474	
129	419	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03174	201312,00	–	6390	–	6390	–	6901
			СП - 8%			–	–	–	–		511	
130	420	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22968	189311,00	–	43481	–	43481	–	46959
			СП - 8%			–	–	–	–		3478	
131	421	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26142	17006,34	1252,44	4446	327	77	3755	8857
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4042	84		656	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	422	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0663	269649,00	–	17878	–	17878	–	19308
			СП - 8%			–	–	–	–		1430	
			Монолитные участки УМ-3									
133	423	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,96	35395,04	1769,68	33979	1699	24844	7077	44341
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7436	341		3285	
134	424	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02515	201312,00	–	5063	–	5063	–	5468
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
135	425	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15312	189311,00	–	28987	–	28987	–	31306
			СП - 8%			–	–	–	–		2319	
136	426	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17827	17006,34	1252,44	3032	223	52	2561	6040
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2757	57		447	
137	427	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03738	269649,00	–	10079	–	10079	–	10886
			СП - 8%			–	–	–	–		806	
			Монолитные участки УМ-4									
138	428	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	35395,04	1769,68	31856	1593	23292	6635	41570
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	6971	320		3079	
139	429	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02515	201312,00	–	5063	–	5063	–	5468
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
140	430	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15312	189311,00	–	28987	–	28987	–	31306
			СП - 8%			–	–	–	–		2319	
141	431	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17827	17006,34	1252,44	3032	223	52	2561	6040
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2757	57		447	
142	432	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03315	269649,00	–	8939	–	8939	–	9654
			СП - 8%			–	–	–	–		715	
			Монолитные участки УМ-5									

Сканировано с CamScanner

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	433	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,96	35395,04	1769,68	33979	1699	24844	7077	44341
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	7436	341		3285	
144	434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03008	201312,00	–	6055	–	6055	–	6540
			СП - 8%			–	–	–	–		484	
145	435	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11484	189311,00	–	21740	–	21740	–	23480
			СП - 8%			–	–	–	–		1739	
146	436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14492	17006,34	1252,44	2465	182	42	2082	4910
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2241	47		364	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6230994	603035	3959188	1807338	8681401
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8681395				
			РАЗДЕЛ 11.Общестроительные работы блок "В,Г". Локальная смета 2-1-2									
			Стены /									
147	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	39,427	19533,41	2338,40	770144	92196	517744	165504	1010500
			НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	160204	17758		74852	
148	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	103,755	-246,59	–	-25585	–	–	-23794	-53330
			НР - 93%; СП - 8%			-246,59	–	-25585	–		-3950	
149	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,7743	19390,21	2338,40	247696	29871	167748	51922	323588
			НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	50077	5754		23969	
150	4	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,8337	3465,62	243,02	44477	3119	24070	16645	66011
			НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	17288	610		4890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1036732	125186	709562	210277	1346769
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1346769				
			РАЗДЕЛ 12. Крепление и усиление перегородок									
151	5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг ИМ-1,2. Установка	т стальных элементов	0,00503	681916,20	6764,34	3430	34	3135	314	4044
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	261	6		300	
152	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции сетка С-1,Сг. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03672	58407,71	2120,51	2145	78	–	1943	4415

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	2067	22		327	
153	7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03672	269649,00	–	9902	–	9902	–	10694
			СП - 8%			–	–	–	–		792	
154	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004556	17006,34	1252,44	77	6	1	65	154
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	70	1		11	
155	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003572	201312,00	–	719	–	719	–	777
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
156	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,874228	269649,00	–	235735	–	235735	–	254593
			СП - 8%			–	–	–	–		18859	
157	11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции сетка СГ-1. Армирование кладки	т металлических изделий	0,39	58407,71	2120,51	22779	827	–	20636	46888
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	21952	237		3473	
158	12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39	269649,00	–	105163	–	105163	–	113576
			СП - 8%			–	–	–	–		8413	
159	13	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки/цементно-песчаным раствором М100. Устройство	м3	0,00108	27030,89	3966,17	29	4	20	5	37
			НР - 91%; СП - 8%			4216,40	695,96	5	1		3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				379979	949	354675	22963	435178
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				435178				
			РАЗДЕЛ 13. Перемычки									
160	14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	3,12	41779,28	4254,44	130351	13274	77799	37901	181713
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	39278	2371		13460	
161	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48116	17006,34	1252,44	8183	603	140	6911	16302
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	7440	155		1208	
162	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37564	189311,00	–	71113	–	71113	–	76802
			СП - 8%			–	–	–	–		5689	
163	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10552	201312,00	–	21242	–	21242	–	22942
			СП - 8%			–	–	–	–		1699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				230889	13876	170294	44812	297759
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				297758				

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 14. Монолитные сердечники МС-1,2,3 АС29-1									
164	18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15. Устройство	м3	14,86	35193,49	5972,94	522975	88758	282918	153197	730266
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	151299	17050		54094	
165	19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,81468	17006,34	1252,44	13855	1020	238	11702	27601
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	12597	262		2045	
166	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232576	189311,00	–	44029	–	44029	–	47552
			СП - 8%			–	–	–	–		3522	
167	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4094	197773,00	–	80968	–	80968	–	87446
			СП - 8%			–	–	–	–		6477	
168	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172704	201312,00	–	34767	–	34767	–	37549
			СП - 8%			–	–	–	–		2781	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				696595	89778	442920	164899	930414
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				930413				
			РАЗДЕЛ 15. Монолитные сердечники АС56									
			Монолитные сердечники МС-3-13,6м									
169	23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15. Устройство	м3	0,8568	35193,49	5972,94	30154	5118	16312	8833	42106
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8724	983		3119	
170	24	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063376	17006,34	1252,44	1078	79	19	910	2147
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	980	20		159	
171	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048416	197773,00	–	9575	–	9575	–	10341
			СП - 8%			–	–	–	–		766	
172	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01496	201312,00	–	3012	–	3012	–	3253
			СП - 8%			–	–	–	–		241	
			Монолитные сердечники МС-4-64м									
173	27	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15. Устройство	м3	2,112	35193,49	5972,94	74329	12615	40210	21773	103790
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	21504	2423		7688	

Сканировано с CamScanner

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2912	17006,34	1252,44	4952	365	84	4183	9866
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4503	94		731	
175	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2752	197773,00	–	54427	–	54427	–	58781
			СП - 8%			–	–	–	–		4354	
176	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	201312,00	–	3221	–	3221	–	3479
			СП - 8%			–	–	–	–		258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				180748	18177	126860	35699	233763
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				233763				
			РАЗДЕЛ 16. Пояс-перемычка ППм-1-18,6м									
177	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	0,77302	41779,28	4254,44	32296	3289	19275	9391	45022
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	9732	588		3335	
178	32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05566	17006,34	1252,44	947	70	16	799	1886
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	861	18		140	
179	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01124	201312,00	–	2264	–	2264	–	2445
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
180	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04441	189311,00	–	8408	–	8408	–	9081
			СП - 8%			–	–	–	–		673	
			Пояс-перемычка ППм-2-18,8м									
181	35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	0,56824	41779,28	4254,44	23741	2418	14169	6903	33095
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	7154	432		2452	
182	36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05413	17006,34	1252,44	920	68	15	777	1834
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	837	17		136	
183	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00923	201312,00	–	1859	–	1859	–	2008
			СП - 8%			–	–	–	–		149	
184	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04489	189311,00	–	8498	–	8498	–	9178
			СП - 8%			–	–	–	–		680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				78933	5844	54504	17870	104549
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				104548				
			ИТОГО:					26314314				

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (версия 2018.2)

820

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В том числе:										
			Накладные расходы						4983780				
			Сметная прибыль						1949208				
			Итого с прочими затратами				2,9 %	763115,00	27077426				
			Итого с непредусмотренными работами и затратами, 2 %				0,7 %	189542,00	27266968				
			Итого в текущих ценах 2018 года 31%, к = 1						27812310				
			Итого в текущих ценах 2019 года 69%, к = 1,0498961						8621816				
			Итого				1,050		20148025				
			С применением К согласно договора						28769841				
			Итого с НДС				0,900		25892857				
							12 %	3107142,81	29000000				

Технадзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ ***Аусеханов Н.С.***

Люкс Строй Инжиниринг
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Шымкент Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BARAT & CO"

Директор _____ ***Калмырзаев Ж.А.***

"BARAT&CO"

Сканировано с CamScanner