*Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178*

**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» , БИН 020440004357 , расположенный по адресу : СКО,Кызылжарский район, с.Бесколь,Пирогова, 19**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка**

# СПРАВКА 2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 04.09.2020

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 78 | 18.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно С НДС | в отчетном месяце ( ЗА сентябрь )без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка** | **59 209 510,75** | **30 144 055,02** | **52 865 634,60** | **30 144 055,02** | | | | | **3 617 286,60** | **33 761 341,62** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287**

**Директор _____ Игнатьева Т.Л.**

**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Стадия"**

**Эксперт _____ Брыксин А.И.**

**Авторский надзор ТОО "БартИман"**

**Эксперт _____ Авхадов Х.А. , Аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.**

**Принял (Заказчик)**

**Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Кызылжарская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 020440004357**

**Главный врач _____ Кудайбергенов А.Э.**

**МП**

*Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178*

*Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)*

**ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Кызылжарская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» , БИН 020440004357 , расположенный по адресу : СКО,Кызылжарский район, с.Бесколь,Пирогова,**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО,г.Петропавловск,ул.Нурсултана Назарбаева,327б-75**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт Соколовской врачебной амбулатории по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Соколовка**
**Договор № 78 от 18.03.2020 г**

## АКТ №2
## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г
## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинисто | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ** | **ШТ.** | **16** | **1267,93** | **55,30** | **20287** | **885** | **--** | **14257** | **37308** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1212,64** | **24,98** | **19402** | **400** | | **2764** | | |
| 2 | 6 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ** | **М2** | **90,0493617** | **438,09** | **18,95** | **39450** | **1707** | **--** | **27794** | **72624** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **419,14** | **9,55** | **37743** | **860** | | **5380** | | |
| 3 | 7 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ** | **М2** | **11,234043** | **863,28** | **--** | **9698** | **--** | **--** | **6983** | **18015** | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **863,28** | **--** | **9698** | **--** | | **1334** | | |
| | | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 11 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; | **БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ** | **М2** | **3,444** | **3008,90** | **57,64** | **10363** | **199** | **1662** | **5921** | **17586** | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **2468,58** | **23,07** | **8502** | **79** | | **1303** | | |
| 5 | 12 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | **БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003** | **М2** | **3,444** | **52098,00** | **--** | **179426** | **--** | **179426** | **--** | **193780** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14354 | | |
| 6 | 13 | 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ | М2 | 69,3 | 2298,91 | 224,22 | 159314 | 15538 | 67011 | 75466 | 253563 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1107,73 | 102,25 | 76765 | 7086 | | 18782 | | |
| 7 | 14 | 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014 | М2 | 69,3 | 22026,00 | -- | 1526402 | -- | 1526402 | -- | 1648514 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122112 | | |
| 8 | 15 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25 | ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ | М2 | 36,21 | 2506,57 | 202,62 | 90763 | 7337 | 47148 | 35740 | 136623 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1001,89 | 94,81 | 36278 | 3433 | | 10120 | | |
| 9 | 17 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ | М2 | 34 | 20134,00 | -- | 684556 | -- | 684556 | -- | 739320 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54764 | | |
| 10 | 19 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М | М | 23,4 | 1101,03 | 5,92 | 25764 | 138 | 19770 | 5330 | 33582 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 250,26 | 2,81 | 5856 | 66 | | 2488 | | |
| 11 | 20 | 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99 | М | 23,4 | 2426,00 | -- | 56768 | -- | 56768 | -- | 61310 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4541 | | |
| 12 | 21 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 | ШТ. | 26 | 111,00 | -- | 2886 | -- | 2886 | -- | 3117 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | | |
| 13 | 22 | 1126-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ПОЯСА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,442 | 26166,96 | 963,90 | 11566 | 426 | 7736 | 2732 | 15441 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 7702,26 | 429,45 | 3404 | 190 | | 1144 | | |
| 14 | 23 | 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | М ОТКОСА | 66,3 | 606,22 | 6,03 | 40192 | 400 | 12520 | 24685 | 70067 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 411,34 | 2,35 | 27272 | 156 | | 5190 | | |
| 15 | 24 | 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 | ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ | 1000 М2 | 0,02652 | 2819622,00 | -- | 74776 | -- | 74776 | -- | 80758 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5982 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 1,326 | 32576,16 | 1043,65 | 43196 | 1384 | 24656 | 13517 | 61251 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 12937,91 | 475,46 | 17156 | 630 | | 4537 | | |
| 17 | 26 | 1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М | М | 22,1 | 993,94 | 2,68 | 21966 | 59 | 12508 | 6788 | 31054 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 425,28 | 1,31 | 9399 | 29 | | 2300 | | |
| 18 | 27 | 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015 | ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | М2 | 23,715 | -4617,57 | -0,37 | -109506 | -9 | -19918 | -64497 | -187923 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -3777,31 | -- | -89579 | -- | | -13920 | | |
| 19 | 28 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; | ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 9,945 | 174,38 | 1,69 | 1734 | 17 | 891 | 667 | 2593 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 83,01 | 0,77 | 826 | 8 | | 192 | | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ-ВИТРАЖИ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 29 | 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ | М2 | 70,6 | 2416,72 | 3,26 | 170620 | 230 | 92628 | 69986 | 259855 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1101,45 | -- | 77762 | -- | | 19249 | | |
| 21 | 30 | 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 | М2 | 64,8104 | 13424,00 | -- | 870015 | -- | 870015 | -- | 939616 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69601 | | |
| 22 | 31 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ | М2 | 0,45 | 16191,00 | -- | 7286 | -- | 7286 | -- | 7869 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 583 | | |
| 23 | 32 | 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ ДПВ 21-9, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014 | М2 | 8,9516 | 23888,00 | -- | 213836 | -- | 213836 | -- | 230943 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17107 | | |
| | | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ТИП ПОЛА 1** | | | | | | | | | | |
| 24 | 37 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | 5,14 | -824,05 | -34,05 | -4236 | -175 | -2182 | -1845 | -6567 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -365,59 | -16,30 | -1879 | -84 | | -486 | | |
| 25 | 11П | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/ ДОБАВЛЯТЬ НА 30 ММ/ | М2 СТЯЖКИ | 5,14 | -630,98 | -34,71 | -3243 | -178 | -2926 | -209 | -3729 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -27,11 | -16,18 | -139 | -83 | | -276 | | |
| 26 | 38 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2 | М2 ПОКРЫТИЯ | 316,6 | 8351,21 | 25,24 | 2643993 | 7991 | 2500397 | 131088 | 2997088 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 428,32 | 12,16 | 135605 | 3850 | | 222006 | | |
| 27 | 39 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ | М ПЛИНТУСОВ | 368,6471 | 253,53 | 2,67 | 93465 | 985 | 58937 | 31876 | 135368 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 90,99 | 1,00 | 33543 | 368 | | 10027 | | |
| | | | ТИП ПОЛА 2 | | | | | | | | | | |
| 28 | 45 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | 0,26 | -824,05 | -34,05 | -214 | -9 | -110 | -93 | -332 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -365,59 | -16,30 | -95 | -4 | | -25 | | |
| 29 | 27 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/ ДОБАВЛЯТЬ НА 20 ММ/ | М2 СТЯЖКИ | 0,26 | -420,65 | -23,14 | -109 | -6 | -98 | -7 | -126 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -18,07 | -10,78 | -5 | -3 | | -9 | | |
| 30 | 46 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; | ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 135,34 | 3879,26 | 87,61 | 525019 | 11857 | 337129 | 170476 | 751134 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1300,67 | 39,34 | 176033 | 5325 | | 55640 | | |
| 31 | 47 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО | М ПЛИНТУСОВ | 177,2027 | 593,48 | 1,96 | 105166 | 347 | 46723 | 54764 | 172724 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 327,85 | 0,92 | 58096 | 163 | | 12794 | | |
| | | | ТИП ПОЛА 3 | | | | | | | | | | |
| 32 | 51 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | 24,5 | 824,05 | 34,05 | 20189 | 834 | 10398 | 8795 | 31303 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 365,59 | 16,30 | 8957 | 399 | | 2319 | | |
| 33 | 52 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 38,9 | 4576,94 | 87,61 | 178043 | 3408 | 124039 | 48999 | 245205 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1300,67 | 39,34 | 50596 | 1530 | | 18163 | | |
| 34 | 53 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО | М | 189,8501 | 1705,56 | 12,55 | 323801 | 2383 | 273037 | 46219 | 399622 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 254,84 | 4,15 | 48381 | 788 | | 29602 | | |
| | | | ТИП ПОЛА 4 | | | | | | | | | | |
| 35 | 58 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2 | М2 ПОКРЫТИЯ | 41,9 | 8351,21 | 25,24 | 349916 | 1058 | 330911 | 17349 | 396646 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 428,32 | 12,16 | 17947 | 510 | | 29381 | | |
| 36 | 59 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ | М ПЛИНТУСОВ | 44,833 | 253,53 | 2,67 | 11367 | 120 | 7168 | 3877 | 16463 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 90,99 | 1,00 | 4079 | 45 | | 1219 | | |
| | | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 60 | 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ | М2 | 113,59 | 1786,12 | 27,77 | 202885 | 3154 | 64942 | 98846 | 325869 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1186,63 | 21,98 | 134789 | 2496 | | 24138 | | |
| 38 | 61 | 1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 К=1,15; | ПОТОЛКИ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 525,35 | 698,82 | 1,89 | 367124 | 991 | 134428 | 185740 | 597093 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 441,05 | 0,90 | 231705 | 470 | | 44229 | | |
| 39 | 64 | 1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ОДНОУРОВНЕВЫЕ. УСТРОЙСТВО ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ) | М2 | 53,7 | 1878,85 | 6,89 | 100894 | 370 | 70466 | 24047 | 134936 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 559,74 | -- | 30058 | -- | | 9995 | | |
| 40 | 16П | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО | М2 | 164,8 | 4117,46 | 135,76 | 678557 | 22373 | 455507 | 168980 | 915340 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1217,70 | 64,00 | 200677 | 10547 | | 67803 | | |
| 41 | 65 | 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ | М2 | 508,508 | 1896,48 | 25,14 | 964373 | 12785 | 482114 | 345165 | 1414302 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 923,24 | 19,51 | 469474 | 9923 | | 104763 | | |
| 42 | 66 | 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 | ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ | М2 | 153,0213836 | 1440,48 | 25,14 | 220424 | 3847 | 75302 | 103868 | 350235 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 923,24 | 19,51 | 141275 | 2986 | | 25943 | | |
| 43 | 67 | 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ | М2 | 68,24 | 1086,75 | 5,55 | 74160 | 379 | 23312 | 40514 | 123848 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 739,58 | 2,54 | 50469 | 173 | | 9174 | | |
| 44 | 68 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 К=1,15; | СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1474,104 | 626,23 | 1,56 | 923132 | 2301 | 328047 | 475102 | 1510093 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 402,13 | 0,74 | 592784 | 1094 | | 111859 | | |
| 45 | 69 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; | СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ | ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 68,24 | 669,28 | 5,41 | 45671 | 369 | 11391 | 27268 | 78775 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 496,94 | 2,56 | 33911 | 175 | | 5835 | | |
| 46 | 70 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕВОМ РАСТВОРЕ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 187,46 | 3932,80 | 40,15 | 737243 | 7526 | 438304 | 236010 | 1051113 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1554,54 | 19,20 | 291413 | 3599 | | 77860 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 71 | 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 35,48 | 1838,94 | 0,83 | 65246 | 29 | 53250 | 9585 | 80817 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 337,30 | 0,40 | 11967 | 14 | | 5986 | | |
| | | | ЦОКОЛЬ | | | | | | | | | | |
| 48 | 74 | 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015 | ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ | М2 | 30,4 | 2276,77 | 0,19 | 69214 | 6 | 12768 | 40637 | 118639 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1856,58 | -- | 56440 | -- | | 8788 | | |
| 49 | 75 | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; | ЦОКОЛЬ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС | 30,4 | 174,38 | 1,69 | 5301 | 51 | 2727 | 2037 | 7926 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 83,01 | 0,77 | 2523 | 23 | | 587 | | |
| | | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | | |
| 50 | 76 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | 12,06 | 6425,61 | 2099,60 | 77493 | 25321 | 41067 | 19885 | 105168 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 920,81 | 852,13 | 11105 | 10277 | | 7790 | | |
| | | | ВЫВОЗ МУСОРА | | | | | | | | | | |
| 51 | 93 | 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ | Т | 49,23 | 334,00 | -- | 16443 | -- | | -- | 17758 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | | |
| 52 | 94 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА | Т | 49,23 | 92,00 | -- | 4529 | -- | | -- | 4891 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | КОМПЛЕТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 1000 В | | | | | | | | | | |
| 53 | 1 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ | ШКАФ | 1 | 4256,39 | 134,41 | 4256 | 134 | 960 | 2313 | 7095 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3162,34 | 50,66 | 3162 | 51 | | 526 | | |
| 54 | 2 | 2307-0201-0404 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | ШТ. | 1 | 9585,00 | -- | 9585 | -- | 9585 | -- | 10352 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | | |
| 55 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА | ШТ. | 8 | 1283,99 | -- | 10272 | -- | 80 | 7338 | 19019 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1274,00 | -- | 10192 | -- | | 1409 | | |
| 56 | 4 | ПРАЙС-ЛИСТ | ВВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЛЬ ВА88-32 100А | ШТ | 1 | 11693,75 | -- | 11694 | -- | 11694 | -- | 12629 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 936 | | |
| 57 | 5 | 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 1805,00 | -- | 1805 | -- | 1805 | -- | 1949 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | | |
| 58 | 6 | 2307-0204-0750 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 2 | 1805,00 | -- | 3610 | -- | 3610 | -- | 3899 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 289 | | |
| 59 | 7 | 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 2 | 1435,00 | -- | 2870 | -- | 2870 | -- | 3100 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 230 | | |
| 60 | 8 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 492,00 | -- | 492 | -- | 492 | -- | 531 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | | |
| 61 | 9 | 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 517,00 | -- | 517 | -- | 517 | -- | 558 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | | |
| 62 | 10 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ | ШТ. | 1 | 1217,52 | 87,77 | 1218 | 88 | 22 | 819 | 2200 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1108,38 | 29,80 | 1108 | 30 | | 163 | | |
| 63 | 11 | 2307-0501-0204 РСНБ РК 2015 | СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 230 АМ-03, 3Х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5S | ШТ. | 1 | 11202,00 | -- | 11202 | -- | 11202 | -- | 12098 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 896 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 64 | 23 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | М | 50 | 513,12 | 22,09 | 25656 | 1104 | 15048 | 7047 | 35319 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 190,08 | 5,66 | 9504 | 283 | | 2616 | | |
| 65 | 24 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 3 | 4345,50 | 194,94 | 13037 | 585 | 9244 | 2432 | 16706 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1069,20 | 56,62 | 3208 | 170 | | 1237 | | |
| 66 | 25 | 2306-0144-0106 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 1Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,0408 | 214375,00 | -- | 8747 | -- | 8747 | -- | 9446 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 700 | | |
| 67 | 26 | 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 | ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | 0,5 | 660,80 | 97,92 | 330 | 49 | 11 | 222 | 596 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,88 | 76,37 | 270 | 38 | | 44 | | |
| 68 | 27 | 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | ШИНА МЕДНАЯ М1, РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 25 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 434-78 | ШТ. | 1 | 1121,00 | -- | 1121 | -- | 1121 | -- | 1211 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 28 | 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 2 | 5951,45 | 2004,30 | 11903 | 4009 | 2986 | 4582 | 17804 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2454,00 | 728,27 | 4908 | 1457 | | 1319 | | |
| 70 | 29 | 2404-0103-0103 РСНБ РК 2015 | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ И 1,5-40 I УХЛ2 ГОСТ 19797-85 | ШТ. | 2 | 648,00 | -- | 1296 | -- | 1296 | -- | 1400 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | | |
| | | | **КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000 В** | | | | | | | | | | |
| 71 | 30 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ | ШКАФ | 2 | 4256,39 | 134,41 | 8513 | 269 | 1919 | 4627 | 14191 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3162,34 | 50,66 | 6325 | 101 | | 1051 | | |
| 72 | 31 | 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015 | ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-483-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | ШТ. | 2 | 12120,00 | -- | 24240 | -- | 24240 | -- | 26179 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1939 | | |
| 73 | 32 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА | ШТ. | 25 | 1283,99 | -- | 32100 | -- | 250 | 22932 | 59434 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1274,00 | -- | 31850 | -- | | 4403 | | |
| 74 | 33 | 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 1602,00 | -- | 1602 | -- | 1602 | -- | 1730 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | | |
| 75 | 34 | 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 1935,00 | -- | 1935 | -- | 1935 | -- | 2090 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | | |
| 76 | 35 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 12 | 492,00 | -- | 5904 | -- | 5904 | -- | 6376 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | | |
| 77 | 36 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 11 | 3180,00 | -- | 34980 | -- | 34980 | -- | 37778 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2798 | | |
| 78 | 37 | 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ | ШКАФ | 7 | 4256,39 | 134,41 | 29795 | 941 | 6718 | 16194 | 49667 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3162,34 | 50,66 | 22136 | 355 | | 3679 | | |
| 79 | 38 | ПРАЙС-ЛИСТ | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ ЭЩР-Ф-Д6 | ШТ | 1 | 91500,00 | -- | 91500 | -- | 91500 | -- | 98820 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7320 | | |
| 80 | 39 | ПРАЙС-ЛИСТ | ЩИТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭЩР-ФИЗ-02 | ШТ | 6 | 26500,00 | -- | 159000 | -- | 159000 | -- | 171720 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12720 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 40 | 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ | ШТ. | 2 | 1932,47 | 95,66 | 3865 | 191 | 297 | 2485 | 6858 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1688,62 | 37,25 | 3377 | 75 | | 508 | | |
| 82 | 41 | 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 | ШТ. | 2 | 10354,00 | -- | 20708 | -- | 20708 | -- | 22365 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1657 | | |
| 83 | 42 | ПРАЙС-ЛИСТ | ШИНА N НУЛЕВАЯ 6Х9 ММ 14/1 ( КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) | ШТ | 6 | 470,54 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ** | | | | | | | | | | |
| 84 | 43 | 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНАХ | ШТ. | 184 | 1227,05 | 55,87 | 225778 | 10280 | 1100 | 157328 | 413754 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1165,21 | 22,35 | 214398 | 4112 | | 30648 | | |
| 85 | 44 | ПРАЙС-ЛИСТ | СВЕТИЛЬНИК K LED 300 4000K | ШТ | 23 | 18333,04 | -- | 421660 | -- | 421660 | -- | 455393 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33733 | | |
| 86 | 45 | ПРАЙС-ЛИСТ | СВЕТИЛЬНИК ДВО 6551, 36 ВТ | ШТ | 158 | 3522,32 | -- | 556527 | -- | 556527 | -- | 601049 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44522 | | |
| 87 | 46 | ПРАЙС-ЛИСТ | СВЕТИЛЬНИК CD LED 18 MS 4000K | ШТ | 3 | 23600,89 | -- | 70803 | -- | 70803 | -- | 76467 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5664 | | |
| 88 | 47 | 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА | ШТ. | 57 | 733,83 | 19,52 | 41828 | 1113 | 373 | 29352 | 76875 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 707,76 | 7,45 | 40342 | 425 | | 5694 | | |
| 89 | 48 | 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015 | СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 | ШТ. | 30 | 6899,00 | -- | 206970 | -- | 206970 | -- | 223528 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16558 | | |
| 90 | 49 | 2308-0304-0607 РСНБ РК 2015 | СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ МОДЕЛИ ПРИЗМА-102 ВАРИАНТ 06 "ПОРОШОК НЕ ВХОДИ" ГОСТ Р 54126-2010 | ШТ. | 27 | 602,00 | -- | 16254 | -- | 16254 | -- | 17554 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1300 | | |
| 91 | 50 | 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЦОКОЛЬ G13, МОЩНОСТЬ 18 ВТ ГОСТ 6825-91 | ШТ. | 60 | 205,00 | -- | 12300 | -- | 12300 | -- | 13284 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 984 | | |
| 92 | 51 | 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 27 | 11287,35 | -- | 304758 | -- | 198 | 185782 | 529783 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 11280,00 | -- | 304560 | -- | | 39243 | | |
| 93 | 52 | ПРАЙС-ЛИСТ | ОБЛУЧАТЕЛЬ ОБН-01-2Х30-013 | ШТ | 27 | 5000,00 | -- | 135000 | -- | 135000 | -- | 145800 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10800 | | |
| | | | **ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 53 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА | ШТ. | 209 | 235,91 | 0,23 | 49306 | 48 | 6851 | 30549 | 86243 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 202,90 | 0,11 | 42407 | 22 | | 6388 | | |
| 95 | 54 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | ШТ. | 130 | 419,00 | -- | 54470 | -- | 54470 | -- | 58828 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4358 | | |
| 96 | 55 | 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 | РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002 | ШТ. | 2 | 1356,00 | -- | 2712 | -- | 2712 | -- | 2929 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217 | | |
| 97 | 56 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | ШТ. | 38 | 303,00 | -- | 11514 | -- | 11514 | -- | 12435 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 921 | | |
| 98 | 57 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | ШТ. | 39 | 324,00 | -- | 12636 | -- | 12636 | -- | 13647 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1011 | | |
| 99 | 58 | 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ МОДЕЛИ К-201 | ШТ. | 220 | 55,00 | -- | 12100 | -- | 12100 | -- | 13068 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 968 | | |
| 100 | 59 | 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 | КОРОБКА ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-202, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | ШТ. | 400 | 74,00 | -- | 29600 | -- | 29600 | -- | 31968 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2368 | | |
| | | | **КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 101 | 60 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ | М | 173 | 239,94 | 2,50 | 41509 | 432 | 8599 | 23392 | 70094 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 187,73 | 0,07 | 32478 | 12 | | 5192 | | |
| 102 | 61 | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25 | ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА | М | 43 | 319,41 | 1,41 | 13735 | 61 | 10007 | 2641 | 17685 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,28 | 0,01 | 3667 | -- | | 1310 | | |
| 103 | 65 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; | ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА | М | 43 | 218,57 | 2,79 | 9399 | 120 | 232 | 6518 | 17190 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 210,41 | 0,12 | 9047 | 5 | | 1273 | | |
| 104 | 66 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М | 43,43 | 80,00 | -- | 3474 | -- | 3474 | -- | 3752 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 278 | | |
| **РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 105 | 5 | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 1 | 50065,14 | 1,92 | 50065 | 2 | 739 | 30088 | 86565 | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 49324,00 | -- | 49324 | -- | | 6412 | | |
| 106 | 6 | 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015 | ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ МОДЕЛИ ГРАНИТ-16 | ШТ. | 1 | 26743,00 | -- | 26743 | -- | 26743 | -- | 28882 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2139 | | |
| 107 | 7 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 1 | 2784,47 | -- | 2784 | -- | 330 | 1767 | 4915 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2454,00 | -- | 2454 | -- | | 364 | | |
| 108 | 8 | 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | АККУМУЛЯТОР GP 12-7 S 12В, 7 А/Ч | ШТ. | 1 | 2113,00 | -- | 2113 | -- | 2113 | -- | 2282 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | | |
| 109 | 9 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 | УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 1 | 6794,00 | 1,56 | 6794 | 2 | 182 | 4032 | 11692 | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 6610,00 | -- | 6610 | -- | | 866 | | |
| 110 | 10 | 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ РИП-12, ИСПОЛНЕНИЕ 01 | ШТ. | 1 | 23485,00 | -- | 23485 | -- | 23485 | -- | 25364 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1879 | | |
| 111 | 11 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 100 | 2555,20 | 1,92 | 255520 | 192 | 9928 | 149694 | 437631 | |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 2454,00 | -- | 245400 | -- | | 32417 | | |
| 112 | 12 | 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М | ШТ. | 100 | 1777,00 | -- | 177700 | -- | 177700 | -- | 191916 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14216 | | |
| 113 | 13 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 | АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 4 | 1617,79 | 351,08 | 6471 | 1404 | 159 | 3877 | 11176 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1227,00 | 119,20 | 4908 | 477 | | 828 | | |
| 114 | 14 | 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-10 | ШТ. | 4 | 1008,00 | -- | 4032 | -- | 4032 | -- | 4355 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 323 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 15 | 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 9 | 1254,75 | 139,52 | 11293 | 1256 | 635 | 6986 | 19741 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1044,68 | 33,38 | 9402 | 300 | | 1462 | | |
| 116 | 16 | 2308-0304-0629 РСНБ РК 2015 | ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-302-12-00 "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010 | ШТ. | 9 | 896,00 | -- | 8064 | -- | 8064 | -- | 8709 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 645 | | |
| 117 | 17 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 9 | 2555,20 | 1,92 | 22997 | 17 | 894 | 13472 | 39387 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2454,00 | -- | 22086 | -- | | 2918 | | |
| 118 | 18 | 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015 | ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | ШТ. | 9 | 1580,00 | -- | 14220 | -- | 14220 | -- | 15358 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1138 | | |
| 119 | 19 | 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 | РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П | ШТ. | 113 | 132,00 | -- | 14916 | -- | 14916 | -- | 16109 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1193 | | |
| 120 | 20 | 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 | РЕЗИСТОРЫ ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 16 | 48,00 | -- | 768 | -- | 768 | -- | 829 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | | |
| 121 | 21 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ | М КАБЕЛЯ | 755 | 736,38 | 346,98 | 555968 | 261969 | 182833 | 140333 | 752005 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 147,24 | 110,91 | 111166 | 83740 | | 55704 | | |
| 122 | 22 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ | М КАБЕЛЯ | 60 | 312,39 | 144,51 | 18744 | 8671 | 2711 | 7134 | 27948 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 122,70 | 42,43 | 7362 | 2546 | | 2070 | | |
| 123 | 23 | 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 ПРИМ. | ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСВВ 4Х0,5 | КМ | 0,5151 | 39264,00 | -- | 20225 | -- | 20225 | -- | 21843 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1618 | | |
| 124 | 24 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | 20 | 222,07 | 2,16 | 4441 | 43 | 462 | 2835 | 7859 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 196,78 | 0,10 | 3936 | 2 | | 582 | | |
| 125 | 25 | 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015 | КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 16 ММ Х 16 ММ | М | 20 | 63,00 | -- | 1260 | -- | 1260 | -- | 1361 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | | |
| 126 | 26 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ | М | 40 | 395,87 | 14,82 | 15835 | 593 | 4788 | 7622 | 25333 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 261,36 | 3,28 | 10454 | 131 | | 1877 | | |
| 127 | 27 | 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М | 20 | 80,00 | -- | 1600 | -- | 1600 | -- | 1728 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 28 | 2113-0816-3007 РСНБ РК 2015 | ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ | КГ | 0,32 | 376,00 | -- | 120 | -- | 120 | -- | 130 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | | |
| **РАЗДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 8 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5 К=1,15; | ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ | М ТРУБОПРОВОДА | 390,1 | 94,09 | 1,29 | 36705 | 505 | 1295 | 34207 | 76585 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 89,48 | -- | 34905 | -- | | 5673 | | |
| 130 | 9 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА | КВТ | 29,38 | 1052,81 | 19,37 | 30932 | 569 | 9167 | 20957 | 56039 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 721,44 | 6,42 | 21196 | 189 | | 4151 | | |
| 131 | 10 | 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015 | РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ДО 155 ВТ ГОСТ 31311-2005 | СЕКЦИЯ | 196 | 1926,00 | -- | 377496 | -- | 377496 | -- | 407696 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30200 | | |
| 132 | 11 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ ГОСТ 21345-2005 | ШТ. | 30 | 91,00 | -- | 2730 | -- | 2730 | -- | 2948 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218 | | |
| 133 | 12 | 2305-1314-0503 РСНБ РК 2015 | КЛАПАН РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ, МОДЕЛИ R 6X, ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 110°C, PN 16, ТИПА GIACOMINI ГОСТ 30815-2002 | ШТ. | 30 | 2502,00 | -- | 75060 | -- | 75060 | -- | 81065 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6005 | | |
| 134 | 15 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | ШТ. | 2 | 3644,00 | -- | 7288 | -- | 7288 | -- | 7871 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 583 | | |
| 135 | 16 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | ШТ. | 4 | 2410,00 | -- | 9640 | -- | 9640 | -- | 10411 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 771 | | |
| 136 | 17 | 2304-0905-2429 РСНБ РК 2015 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЕ С ВОЗДУХООТДАЛЕНИЕМ И ДРЕНАЖЕМ, Т ОТ -10°C ДО +110°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | ШТ. | 6 | 2943,00 | -- | 17658 | -- | 17658 | -- | 19071 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1413 | | |
| 137 | 18 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 27,6 | 92,80 | 2,87 | 2561 | 79 | 1178 | 906 | 3745 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,26 | 0,31 | 1304 | 8 | | 277 | | |
| 138 | 19 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 К=2 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 | М2 | 27,6 | 164,35 | 4,07 | 4536 | 112 | 2899 | 1064 | 6048 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 55,26 | 0,61 | 1525 | 17 | | 448 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 20 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 0,58 | 51614,33 | 2116,38 | 29936 | 1227 | 12980 | 12387 | 45709 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 27118,55 | 981,60 | 15729 | 569 | | 3386 | | |
| | | | **ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 140 | 21 | 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ | М ТРУБОПРОВОДА | 375,6 | 388,21 | -- | 145810 | -- | -- | 104983 | 270857 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 388,21 | -- | 145810 | -- | | 20063 | | |
| 141 | 22 | 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ | М ТРУБОПРОВОДА | 14,5 | 561,77 | -- | 8146 | -- | -- | 5865 | 15131 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 561,77 | -- | 8146 | -- | | 1121 | | |
| 142 | 23 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ | ШТ. | 51 | 1009,25 | 45,65 | 51472 | 2328 | -- | 36228 | 94716 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 963,60 | 23,00 | 49144 | 1173 | | 7016 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| 143 | 5 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 | ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА | М ТРУБОПРОВОДА | 10 | 1861,67 | 47,46 | 18617 | 475 | 10186 | 7960 | 28703 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 795,57 | 16,72 | 7956 | 167 | | 2126 | | |
| 144 | 6 | 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 | М | 1 | 10124,00 | -- | 10124 | -- | 10124 | -- | 10934 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 810 | | |
| 145 | 7 | ПРАЙС-ЛИСТ | КРАН ШАРОВЫЙ ДВУХХОДОВЫЙ МОДЕЛЬ 546, КОРПУС ИЗ PVC-U ДЛЯ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ. ДИАМ 20 ММ | М2 | 48 | 542,86 | -- | 26057 | -- | 26057 | -- | 28142 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2085 | | |
| 146 | 8 | ПРАЙС-ЛИСТ | КРАН ШАРОВЫЙ ДВУХХОДОВЫЙ МОДЕЛЬ 546, КОРПУС ИЗ PVC-U ДЛЯ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ. ДИАМ 32 ММ | М2 | 2 | 1560,71 | -- | 3121 | -- | 3121 | -- | 3371 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | | |
| 147 | 9 | ПРАЙС-ЛИСТ | КРАН ШАРОВЫЙ ДВУХХОДОВЫЙ МОДЕЛЬ 546, КОРПУС ИЗ PVC-U ДЛЯ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ. ДИАМ 25 ММ | М2 | 2 | 1380,36 | -- | 2761 | -- | 2761 | -- | 2982 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | | |
| 148 | 10 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА | М ТРУБОПРОВОДА | 10 | 656,79 | 81,63 | 6568 | 816 | 2661 | 2641 | 9945 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 309,14 | 38,34 | 3091 | 383 | | 737 | | |
| 149 | 11 | 2111-0403-0223 | ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ | М | 11 | 874,00 | -- | 9614 | -- | 9614 | -- | 10383 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 769 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 12 | 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 40Х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 2 | 3020,00 | -- | 6040 | -- | 6040 | -- | 6523 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483 | | |
| 151 | 13 | 2305-1206-0303 РСНБ РК 2015 | КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 | КОМПЛЕКТ | 1 | 6333,00 | -- | 6333 | -- | 6333 | -- | 6840 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 507 | | |
| 152 | 14 | 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 25Х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 36 | 2090,00 | -- | 75240 | -- | 75240 | -- | 81259 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6019 | | |
| 153 | 15 | 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32Х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | ШТ. | 10 | 2516,00 | -- | 25160 | -- | 25160 | -- | 27173 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2013 | | |
| 154 | 25 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,045 | 29744,42 | 1403,54 | 1338 | 63 | 1015 | 250 | 1715 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5787,15 | 307,01 | 260 | 14 | | 127 | | |
| | | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | | |
| 155 | 26 | 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 | УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 100 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80 ММ. УСТАНОВКА | УЗЕЛ | 1 | 34329,17 | 1355,60 | 34329 | 1356 | 15980 | 17010 | 55446 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 16993,32 | 363,73 | 16993 | 364 | | 4107 | | |
| 156 | 27 | 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015 | СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 25 | ШТ. | 1 | 26583,00 | -- | 26583 | -- | 26583 | -- | 28710 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2127 | | |
| 157 | 28 | 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 | ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 40 ММ. УСТАНОВКА | ФИЛЬТР | 1 | 17297,54 | 257,01 | 17298 | 257 | 15782 | 1315 | 20101 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1258,98 | 82,60 | 1259 | 83 | | 1489 | | |
| 158 | 29 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА | ШТ. | 3 | 2340,51 | 135,74 | 7022 | 407 | 894 | 5696 | 13735 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1906,88 | 30,68 | 5721 | 92 | | 1017 | | |
| 159 | 30 | 2304-0102-0101 РСНБ РК 2015 | ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6100, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, PN 10/16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | 3 | 19703,00 | -- | 59109 | -- | 59109 | -- | 63838 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4729 | | |
| 160 | 31 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 6 | 1407,00 | -- | 8442 | -- | 8442 | -- | 9117 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 675 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 32 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100 | КОМПЛЕКТ | 1 | 2177,00 | -- | 2177 | -- | 2177 | -- | 2351 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174 | | |
| 162 | 33 | 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | ШТ. | 1 | 1428,00 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | | |
| 163 | 34 | 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015 | ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 40 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | ШТ. | 2 | 277,00 | -- | 554 | -- | 554 | -- | 598 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | | |
| 164 | 35 | 2304-1001-0205 РСНБ РК 2015 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 2250, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 200°С, PN 16, DN 40, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91 | ШТ. | 1 | 20845,00 | -- | 20845 | -- | 20845 | -- | 22513 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1668 | | |
| 165 | 36 | 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | ШТ. | 2 | 1407,00 | -- | 2814 | -- | 2814 | -- | 3039 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | | |
| | | | **ГОРЯЧИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 166 | 42 | 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | НАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ (ЕМКОСТНЫЕ) ОБЪЕМОМ ДО 100 Л. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | 24 | 4509,09 | 56,70 | 108218 | 1361 | 1859 | 103378 | 228524 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4374,94 | 20,38 | 104998 | 489 | | 16928 | | |
| 167 | 43 | 5104-0106-0105 РСНБ РК 2015 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 25 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, НАСТЕННЫЕ ГОСТ 52084-2003 | КОМПЛЕКТ | 1 | 30665,00 | -- | 30665 | -- | | -- | 30665 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 30665 | -- | | |
| 168 | 44 | 5104-0106-0103 РСНБ РК 2015 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ НА 10 ЛИТРОВ, МОЩНОСТЬ 1,5 КВТ, НАСТЕННЫЕ ГОСТ 52084-2003 | КОМПЛЕКТ | 23 | 27730,00 | -- | 637790 | -- | | -- | 637790 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 637790 | -- | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1** | | | | | | | | | | |
| 169 | 52 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО | М3 | 0,09 | 29744,42 | 1403,54 | 2677 | 126 | 2030 | 499 | 3430 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5787,15 | 307,01 | 521 | 28 | | 254 | | |
| | | | **САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 170 | 64 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 | УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | КОМПЛЕКТ | 39 | 3087,25 | 105,25 | 120403 | 4105 | 8988 | 107092 | 245694 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2751,55 | 50,43 | 107310 | 1967 | | 18200 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 65 | 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015 | УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 300 ММ ДО 420 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 500 ММ ДО 550 ММ, С ПЬЕДЕСТАЛОМ ГОСТ 30493-96 | ШТ. | 39 | 7765,00 | -- | 302835 | -- | 302835 | -- | 327062 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24227 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 172 | 66 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 | МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | 1 | 2620,87 | 79,13 | 2621 | 79 | 341 | 2195 | 5201 | |
| | | | | | | 2201,24 | 38,16 | 2201 | 38 | | 385 | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 173 | 67 | 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015 | МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 500 ММ ГОСТ 23695-94 | ШТ. | 1 | 4756,00 | -- | 4756 | -- | 4756 | -- | 5136 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 174 | 68 | 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 | ШТ. | 39 | 3822,00 | -- | 149058 | -- | 149058 | -- | 160983 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11925 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 175 | 69 | 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015 | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 130 ММ ГОСТ 25809-96 | ШТ. | 1 | 2479,00 | -- | 2479 | -- | 2479 | -- | 2677 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 176 | 70 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94 | ШТ. | 40 | 785,00 | -- | 31400 | -- | 31400 | -- | 33912 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2512 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 177 | 71 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 | УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА | КОМПЛЕКТ | 2 | 3839,34 | 209,16 | 7679 | 418 | 1093 | 6242 | 15035 | |
| | | | | | | 3084,02 | 100,90 | 6168 | 202 | | 1114 | | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 178 | 72 | 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 | УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96 | КОМПЛЕКТ | 2 | 17169,00 | -- | 34338 | -- | 34338 | -- | 37085 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2747 | | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. ПО ПРОТОКОЛУ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 179 | 2 | 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ. ОБЪЕМ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 | М3 | 5,48 | 37743,38 | 17,92 | 206834 | 98 | 131214 | 63439 | 291894 | |
| | | | | | | 13781,46 | -- | 75522 | -- | | 21622 | | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| | | | **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 28 | 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25 | ПЕРЕГОРОДКИ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЛЩИНОЙ 78 ММ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ | М2 ПЕРЕГОРОДОК | 40,29 | 3344,40 | 56,58 | 134746 | 2280 | 59845 | 66201 | 217022 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1802,46 | 23,20 | 72621 | 935 | | 16076 | | |
| 181 | 5 | 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | М ОТКОСА | 192,4 | 606,22 | 6,03 | 116637 | 1161 | 36334 | 71634 | 203333 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 411,34 | 2,35 | 79142 | 452 | | 15062 | | |
| 182 | 6 | 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015 | ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ | 1000 М2 | 0,05486 | 2819622,00 | -- | 154684 | -- | 154684 | -- | 167059 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12375 | | |
| 183 | 7 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ | М КОРОБОК | 192,4 | 101,26 | 1,63 | 19483 | 314 | 425 | 17002 | 39404 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 97,42 | 0,77 | 18744 | 148 | | 2919 | | |
| 184 | 8 | 2107-0503-0204 РСНБ РК 2015 | НАЛИЧНИКИ, ТИП Н-1, Н-2 ГОСТ 8242-88 | М | 192,4 | 382,00 | -- | 73497 | -- | 73497 | -- | 79377 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5880 | | |
| | | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 185 | 29 | 1204-0101-1802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | ПОТОЛКИ. ЗАДЕЛКА ШВОВ, СТЫКОВ СОПРЯЖЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВАМИ | М | 320,498 | 2229,93 | 2,96 | 714689 | 947 | 655320 | 42262 | 817507 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 182,28 | 0,86 | 58422 | 275 | | 60556 | | |
| 186 | 30 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ | ШТ. | 41,222 | 1422,00 | -- | 58618 | -- | 58618 | -- | 63307 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4689 | | |
| 187 | 31 | 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА КЛЕЕ | М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) | 94,8 | 1405,46 | 17,74 | 133238 | 1682 | 67635 | 51674 | 199705 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 674,28 | 7,08 | 63921 | 671 | | 14793 | | |
| 188 | 32 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=1,15; | СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ | ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 48 | 654,90 | 3,78 | 31435 | 182 | 11342 | 15972 | 51200 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 414,81 | 1,13 | 19911 | 54 | | 3793 | | |
| | | | **ВХОДНАЯ ГРУППА** | | | | | | | | | | |
| 189 | 34 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ | М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 7,8 | 2796,89 | 10,71 | 21816 | 84 | 10916 | 8665 | 32919 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1386,71 | 1,86 | 10816 | 15 | | 2438 | | |
| 190 | 35 | 900-0000-00000 ТОО "AISUPRO COMPANI" | САЙДИНГ МП СК-14Х226 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ NORMAN МР К 1,1 | М2 | 8,58 | 2800,00 | -- | 24024 | -- | 24024 | -- | 25946 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1922 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 36 | 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 | М2 | 38,1042 | 2268,00 | -- | 86420 | -- | 86420 | -- | 93334 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | | -- | -- | | 6914 | | |
| | | | ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 192 | 39 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25 | ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА | М | 50 | 356,69 | 1,54 | 17834 | 77 | 11994 | 4151 | 23745 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 115,25 | 0,06 | 5763 | 3 | | 1759 | | |
| 193 | 40 | 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,0515 | 692136,00 | -- | 35645 | -- | 35645 | -- | 38497 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2852 | | |
| 194 | 41 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25 | ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА | М | 50 | 241,12 | 3,07 | 12056 | 153 | 254 | 8395 | 22088 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 232,98 | 0,22 | 11649 | 11 | | 1636 | | |
| 195 | 42 | 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ | М | 50 | 109,00 | -- | 5450 | -- | 5450 | -- | 5886 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 436 | | |
| 196 | 43 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА | ШТ. | 1 | 1283,99 | -- | 1284 | -- | 10 | 917 | 2377 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1274,00 | -- | 1274 | -- | | 176 | | |
| 197 | 44 | 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 | ШТ. | 1 | 1550,00 | -- | 1550 | -- | 1550 | -- | 1674 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 198 | 45 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | М | 50 | 513,12 | 22,09 | 25656 | 1104 | 15048 | 7047 | 35319 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 190,08 | 5,66 | 9504 | 283 | | 2616 | | |
| 199 | 46 | 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 3 | 4345,50 | 194,94 | 13037 | 585 | 9244 | 2432 | 16706 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1069,20 | 56,62 | 3208 | 170 | | 1237 | | |
| 200 | 47 | 2306-0144-0106 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 1Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 | КМ | 0,0408 | 214375,00 | -- | 8747 | -- | 8747 | -- | 9446 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 700 | | |
| 201 | 48 | 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 | ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | М | 0,5 | 660,80 | 97,92 | 330 | 49 | 11 | 222 | 596 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,88 | 76,37 | 270 | 38 | | 44 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 49 | 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | ШИНА МЕДНАЯ М1, РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 25 ММ Х 4000 ММ ГОСТ 434-78 | ШТ. | 1 | 1121,00 | -- | 1121 | -- | 1121 | -- | 1211 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | | |
| 203 | 50 | 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | 2 | 5951,45 | 2004,30 | 11903 | 4009 | 2986 | 4582 | 17804 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2454,00 | 728,27 | 4908 | 1457 | | 1319 | | |
| 204 | 51 | 2404-0103-0103 РСНБ РК 2015 | ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ И 1,5-40 I УХЛ2 ГОСТ 19797-85 | ШТ. | 2 | 648,00 | -- | 1296 | -- | 1296 | -- | 1400 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | | |
| | | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 205 | 21 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПОЛА В ПОМ № 26 ( ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ). ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | 7,4 | 916,60 | -- | 6783 | -- | -- | 4884 | 12600 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 916,60 | -- | 6783 | -- | | 933 | | |
| 206 | 22 | 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015 | ПОТОЛКИ БЕТОННЫЕ . ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | ОТВЕРСТИЕ | 3 | 2701,87 | 1160,58 | 8106 | 3482 | -- | 5152 | 14318 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1541,29 | 503,19 | 4624 | 1510 | | 1061 | | |
| 207 | 23 | 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮЧКОВ | 1 КОНСТРУКЦИЙ | 0,1413 | 379664,64 | 104553,41 | 53647 | 14773 | 1423 | 26471 | 86527 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 265042,80 | 6463,75 | 37451 | 913 | | 6409 | | |
| 208 | 24 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 | Т | 0,1413 | 257226,00 | -- | 36346 | -- | 36346 | -- | 39254 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2908 | | |
| 209 | 25 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ЛЮЧКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В БЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ | М2 | 1,08 | 3169,59 | 58,70 | 3423 | 63 | 522 | 1976 | 5831 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2628,22 | 23,07 | 2838 | 25 | | 432 | | |
| 210 | 26 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 3,8151 | 92,80 | 2,87 | 354 | 11 | 163 | 125 | 518 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 47,26 | 0,31 | 180 | 1 | | 38 | | |
| 211 | 27 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО | М2 СТЯЖКИ | 36,4 | 824,05 | 34,05 | 29996 | 1240 | 15448 | 13067 | 46508 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 365,59 | 16,30 | 13308 | 593 | | 3445 | | |
| 212 | 28 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25 | СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101/ ДОБАВЛЯТЬ 60 ММ/ | М2 СТЯЖКИ | 36,4 | 1261,96 | 69,42 | 45935 | 2527 | 41434 | 2962 | 52809 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 54,22 | 32,35 | 1974 | 1178 | | 3912 | | |
| 213 | 29 | 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. | ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО НА РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ | М2 ПОКРЫТИЯ | 36,4 | 3983,56 | 217,68 | 145002 | 7923 | 82350 | 53424 | 214300 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1503,56 | 57,82 | 54729 | 2105 | | 15874 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 30 | 1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; | СТЕНЫ КРЫЛЬЦА. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗЕРНА ДО 1,5 ММ | М2 | 46,8 | 1086,75 | 5,55 | 50860 | 260 | 15988 | 27785 | 84937 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 739,58 | 2,54 | 34612 | 119 | | 6292 | | |
| 215 | 31 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; | СТЕНЫ КРЫЛЬЦА. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ | ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 46,8 | 669,28 | 5,41 | 31322 | 253 | 7812 | 18701 | 54025 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 496,94 | 2,56 | 23257 | 120 | | 4002 | | |
| 216 | 32 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25 | ПОТОЛКИ КРЫЛЬЦА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 36,8 | 469,64 | 3,52 | 17283 | 130 | 4961 | 9802 | 29252 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 331,29 | 1,66 | 12192 | 61 | | 2167 | | |
| 217 | 33 | 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 | ПРОЕМЫ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА. ПРОБИВКА | М3 | 0,6048 | 18933,00 | 7188,20 | 11451 | 4347 | -- | 7550 | 20521 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 11744,80 | 3116,58 | 7103 | 1885 | | 1520 | | |
| 218 | 2 | 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1 | СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ.ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 | М3 | 11,2121128 | 67854,05 | 1436,14 | 760787 | 16102 | 383997 | 264433 | 1107237 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32169,51 | 586,81 | 360688 | 6579 | | 82018 | | |
| | | | **ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 3** | | | | | | | | | | |
| 219 | | 1211-0102-1101 РСНБ РК 2015 | ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | М2 | 35,64 | 3834,57 | 0,37 | 136664 | 13 | 2028 | 96929 | 252280 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3777,31 | -- | 134623 | -- | | 18687 | | |
| 220 | | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО | М3 | 6,4175332 | 24894,14 | 1070,26 | 159759 | 6868 | 145449 | 8071 | 181257 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1159,65 | 222,46 | 7442 | 1428 | | 13426 | | |
| | | | **ПАНДУС И КРЫЛЬЦО** | | | | | | | | | | |
| 221 | | 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | 7 | 1109,30 | 90,22 | 7765 | 632 | 2178 | 4928 | 13709 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 707,85 | 41,12 | 4955 | 288 | | 1015 | | |
| 222 | | 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015 | ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ГОСТ 17608-91 | М2 | 7,14 | 1569,00 | -- | 11203 | -- | 11203 | -- | 12099 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 896 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | ТЕНГЕ | | | | | | | | 29938479 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | | | | 5654183 | | | | | |
| | | | - ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | | | | | 504237 | | | | |
| | | | - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | | | | | 183992 | | | | |
| | | | - МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | | | | | | 16403415 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | | | | 20972 | | | | | | |
| | | | - ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ | ТЕНГЕ | | | | | | 668455 | | | | |
| | | | - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | ТЕНГЕ | | | | | | | 4587782 | | | |
| | | | - СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | | | | | | | 2099435 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г** | **ТЕНГЕ** | | | | **29938479,00** | | | | | | |
| | | | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%** | **ТЕНГЕ** | | | | **679065** | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г** | **ТЕНГЕ** | | | | **30617544** | | | | | | |
| | | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ** | **ТЕНГЕ** | | | | **724768** | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г** | **ТЕНГЕ** | | | | **31342311** | | | | | | |
| | | | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **ТЕНГЕ** | | | | **613477** | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г** | **ТЕНГЕ** | | | | **31955789** | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г** | **1,049901** | | | | **33550414** | | | | | | |
| | | | **СКИДКА ПОДРЯДЧИКА** | **0,8984704** | | | | **30144055,02** | | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | **ТЕНГЕ** | | | | **3617286,60** | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС** | **ТЕНГЕ** | | | | **33761341,62** | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Принял (Заказчик)**

**Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287**

**Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Кызылжарская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 020440004357**

**Директор _____ Игнатьева Т.Л.**
**МП**

**Главный врач _____ Кудайбергенов А.Э.**
**МП**

**Эксперт технического надзора ТОО "Стадия"**
**Эксперт _____ Брыксин А.И.**

**Авторский надзор ТОО "БартИман"**
**Эксперт _____ Авхадов Х.А. , Аттестат № KZ30VJE00028272 от 28.06.2017г.**