Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь
(без наружных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2019 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	04.09.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 5-ти этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенный по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь (без наружных сетей и благоустройства)	50 847 981,00	50 847 981	45 399 983	51 092 267	51 092 267					5 447 998	50 847 981

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ К.У. Амирин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС- СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, С.БЕСКОЛЬ .(БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		ЛОКЛАЬНАЯ СМЕТА 2-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1.				4011,7077	381,58	368,93	1530791	1480058	1420	1102169			2843597
	E11-01010 2-0408	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		12,29	59,27	49313	237775	--	210637			
2.				775,3583022	270,85	265,76	210004	206061	--	151203			390103
	E11-01010 1-0408	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		5,09	36,62	3943	28394	--	28897			
3.				93,951	1833,22	--	172232	--	--	124007			319939
	E11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1833,22	--	172232	--	--	23699			
4.				4184,3426625	307	--	1284593	--	--	--			1387361
	C341-0201 02-1015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		--	--	--	--	--	102767			

	карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
5.			187,902	5885,58	1679,68	1105912	315615	639844	1028498	2305164
E11-08010 1-0202	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		800,7	681,7	150453	128093	--	170753	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4303532	2001734	641264	2405877	7246164
		Тенге		--	--	375942	394262	--	536753	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4303532				
Материалы		Тенге				641264				
Всего заработная плата		Тенге					770204			
Транспортные расходы		Тенге				1284593				
Накладные расходы		Тенге				2405878				
Сметная прибыль		Тенге				536753				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7246163				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								678
Сметная заработная плата		Тенге					770204			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7246163				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								678
Сметная заработная плата		Тенге					770204			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Ленточные фундаменты

12.			10,00271	223235	--	2232955	--	2232955	--	2411591
C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	178636	
13.			0,13216	223006	--	29472	--	29472	--	31830
C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2358	
14.			7,03813	238466	--	1678355	--	1678355	--	1812623
C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	134268	

Выпуски ВП1

16.			0,02964	223235	--	6617	--	6617	--	7146
C121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	529	

	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
17.			0,00348	238466	--	830	--	830	--	896
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	66	
					Выпуски ВП2					
20.			0,05595	223235	--	12490	--	12490	--	13489
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	999	
21.			0,00464	238466	--	1106	--	1106	--	1195
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89	
					Выпуски ВП3					
24.			0,06936	223235	--	15484	--	15484	--	16722
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1239	
25.			0,00464	238466	--	1106	--	1106	--	1195
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	89	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3978415	--	3978415	--	4296687
		Тенге		--	--	--	--	--	318273	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3978415
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3978415
Сметная прибыль	Тенге	318273
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4296688
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4296688

РАЗДЕЛ 3. Стены

					Стена по оси А					
28.			0,29755	223006	--	66355	--	66355	--	71664
С121-0503	-Сталь арматурная	т								

	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	5308
29.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,02	238466	--	4769	--	4769	--	5151
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	382
					Стена по оси 2,5					
37.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,24128	223006	--	53807	--	53807	--	58111
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	4305
38.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,00585	238466	--	1395	--	1395	--	1507
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	112
					Стена по оси 3,6					
40.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,24128	223006	--	53807	--	53807	--	58111
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	4305
41.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,00585	238466	--	1395	--	1395	--	1507
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	112
					Стена по оси А,Б между осями 2;3-5;6					
43.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,12462	223006	--	27791	--	27791	--	30014
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	2223
44.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,0036	238466	--	858	--	858	--	927
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	69

Стена по оси А,Б между осями 2;3-5;6

46.			0,14898	223006	--	33223	--	33223	--	35881
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2658	
47.			0,00405	238466	--	966	--	966	--	1043
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	77	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	244367	--	244366	--	263916
		Тенге		--	--	--	--	--	19551	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	244367
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	244367
Сметная прибыль	Тенге	19549
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	263917
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	263917

РАЗДЕЛ 4. Колонны

Колонна КМ1

49.			0,09	223006	--	20071	--	20071	--	21676
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1606	
50.			1,46564	223235	--	327182	--	327182	--	353357
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	26175	
51.			0,2354	238466	--	56135	--	56135	--	60626
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4491	

Колонна КМ2

53.			0,45	223006	--	100353	--	100353	--	108381
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	8028	

		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
54.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7378	223235	--	1280878	--	1280878	--	1383348
					--	--	--	--	--	102470	
55.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,177	238466	--	280674	--	280674	--	303128
					--	--	--	--	--	22454	
					Колонна КМ3						
57.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54	223006	--	120423	--	120423	--	130057
					--	--	--	--	--	9634	
58.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,302	223235	--	960357	--	960357	--	1037186
					--	--	--	--	--	76829	
59.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4124	238466	--	336809	--	336809	--	363754
					--	--	--	--	--	26945	
					Колонна КМ4						
61.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	223006	--	66902	--	66902	--	72254
					--	--	--	--	--	5352	
62.	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,93128	223235	--	654364	--	654364	--	706713
					--	--	--	--	--	52349	
63.				0,4708	238466	--	112270	--	112270	--	121251

С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	8982
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	4316418	--	4316418	-- 4661731
		Тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	345315

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4316418
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4316418
Сметная прибыль	Тенге	345313
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4661731
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4661731

РАЗДЕЛ 5. Ригель

Ригель РМ1

65.			0,73992	223235	--	165176	--	165176	-- 178390
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	13214
66.			0,11264	238466	--	26861	--	26861	-- 29010
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2149

Ригель РМ2

68.			0,28032	223235	--	62577	--	62577	-- 67583
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5006
69.			0,04288	238466	--	10225	--	10225	-- 11043
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	818

Ригель РМ3

71.			1,2692	223235	--	283330	--	283330	-- 305996
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	22666

	мм СТ РК 2591-2014								
72.			0,19712	238466	--	47006	--	47006	--	50767
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	3761	
			Ригель РМ4							
74.			9,65608	223235	--	2155575	--	2155575	--	2328021
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	172446	
75.			1,20064	238466	--	286312	--	286312	--	309217
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	22905	
			Ригель РМ5							
77.			3,11824	223235	--	696100	--	696100	--	751788
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	55688	
78.			0,39424	238466	--	94013	--	94013	--	101534
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	7521	
			Ригель РМ6							
80.			9,01344	223235	--	2012115	--	2012115	--	2173085
С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	160969	
81.			1,18272	238466	--	282039	--	282039	--	304602
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	22563	
			Ригель РМ7							
83.			2,03924	223235	--	455230	--	455230	--	491648

	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	36418
84.				0,30016	238466	--	71578	--	71578	--	77304
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5726
					Ригель РМ8					
86.				2,49344	223235	--	556623	--	556623	--	601153
	С121-0503 01-3202	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	44530
87.				0,39424	238466	--	94013	--	94013	--	101534
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7521
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	7298773	--	7298773	--	7882675
			Тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	583901

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7298773
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7298773
Сметная прибыль	Тенге	583902
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7882675
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	7882675

РАЗДЕЛ 6. Плита перекрытия

					Плита перекрытия на отм.-0.100					
89.				10,08931	223006	--	2249977	--	2249977	--	2429975
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	179998
90.				0,3854	238466	--	91905	--	91905	--	99257
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7352
					Плита перекрытия на отм.+2.700,+5.500,+8.300,+11.100					
92.				41,10508	223006	--	9166679	--	9166679	--	9900014

	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	733334
93.				1,57544	238466	--	375689	--	375689	--	405744
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	30055
						Плита перекрытия на отм.+13.900				
95.				7,38706	223006	--	1647359	--	1647359	--	1779147
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	131789
96.				0,42112	238466	--	100423	--	100423	--	108457
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	8034
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	13632031	--	13632032	--	14722594
			Тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1090562

Стоимость общестроительных работ	Тенге	13632031
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13632031
Сметная прибыль	Тенге	1090563
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	14722594
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	14722594

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

						Лестница ЛМ1				
98.				0,28413	223006	--	63363	--	63363	--	68432
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	5069
99.				0,00546	238466	--	1302	--	1302	--	1406
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	104
						Лестница ЛМ2				
102.				0,21494	223006	--	47933	--	47933	--	51768
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---

	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	3835
103.				0,0139	238466	--	3315	--	3315	--	3580
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	265
						Лестница ЛМ3				
106.				0,6468	223006	--	144240	--	144240	--	155780
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	11539
107.				0,02184	238466	--	5208	--	5208	--	5625
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	417
						Лестница ЛМ4				
110.				0,82572	223006	--	184141	--	184141	--	198872
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3201	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	14731
111.				0,0264	238466	--	6296	--	6296	--	6799
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3001	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	504
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	455797	--	455798	--	492262
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	--	--	--	36464

Стоимость общестроительных работ	Тенге	455797
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	455797
Сметная прибыль	Тенге	36464
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	492260
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	492260

РАЗДЕЛ 8. Балка лестничная БЛ1

114.				0,58432	223235	--	130441	--	130441	--	140876
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-3202	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)			--	--	--	--	--	10435

	диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
115.			0,042309	238466	--	10089	--	10089	--	10896
С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	807	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	140530	--	140530	--	151772
		Тенге		--	--	--	--	--	11242	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				140530				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140530				
Сметная прибыль		Тенге				11242				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151772				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				151772				
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		Тенге		--	--	34369864	2001734	30707596	2405877	39717801
		Тенге		--	--	375942	394262	--	2942061	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				34369864				
Материалы		Тенге				641264				
Всего заработная плата		Тенге					770204			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30066332				
Транспортные расходы		Тенге				1284593				
Накладные расходы		Тенге				2405878				
Сметная прибыль		Тенге				2942059				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39717801				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								678
Сметная заработная плата		Тенге					770204			
ИТОГО ПО ЛС 2-01-01		**Тенге**				**39717801**				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								678
Сметная заработная плата		Тенге					770204			

ЛОКЛАЬНАЯ СМЕТА 2-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Двери (Листы АР-19-21)

20.			88,2	52098	--	4595044	--	4595044	--	4962647
С121-0904 02-0201	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	367603	
21.			189	4293	--	811377	--	811377	--	876287
С121-0901 02-0103	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	64910	
22.			100,8	5240	--	528192	--	528192	--	570447
С121-0901	-Блоки дверные	м2								

02-0102	внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		--	--	--	--	--	42255
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	5934613	--	5934613	--	6409381
		Тенге	--	--	--	--	--	474768
Стоимость общестроительных работ		Тенге			1339569				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1339569				
Сметная прибыль		Тенге			107166				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1446735				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			4595044				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4595044				
Сметная прибыль		Тенге			367603				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			4962647				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6409382				
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02		Тенге	--	--	5934613	--	5934613	--	6409381
		Тенге	--	--	--	--	--	474768
Стоимость общестроительных работ		Тенге			1339569				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1339569				
Сметная прибыль		Тенге			107166				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1446735				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			4595044				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4595044				
Сметная прибыль		Тенге			367603				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			4962647				
ИТОГО ПО ЛС 2-01-02		**Тенге**			**6409382**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

				Узел 1					
19.			1	238291	--	238291	--	238291	--	257354
С123-0303	-Счетчики холодной воды	шт.							
01-0307	класса С, DN 65, Q 20 м3/ч			--	--	--	--	--	19063
29.			40	23101	--	924040	--	924040	--	997963
С123-0303	-Счетчики холодной воды	шт.							
01-0301	класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч			--	--	--	--	--	73923
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1162331	--	1162331	--	1255317
		Тенге		--	--	--	--	--	92986
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1162331				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1162331				
Сметная прибыль		Тенге				92986				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1255317				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**1255317**				

РАЗДЕЛ 3. Канализация

Канализация хоз- бытовая К-1

61.			40	18001	--	720040	--	720040	--	777643
С123-0301 02-0303	-Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	57603	
63.			40	19148	--	765920	--	765920	--	827194
С123-0301 02-0121	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	61274	
65.			40	4756	--	190240	--	190240	--	205459
С123-0301 02-1104	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	15219	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1676200	--	1676200	--	1810296
		Тенге		--	--	--	--	--	134096	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	1676200
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1676200
Сметная прибыль	Тенге	134096
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1810296
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1810296

ИТОГО ПО ЛС 2-01-04		Тенге		--	--	2838531	--	2838531	--	3065613
		Тенге		--	--	--	--	--	227082	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	2838531
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2838531
Сметная прибыль	Тенге	227082
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	3065613
ИТОГО ПО ЛС 2-01-04	**Тенге**	**3065613**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-05. ВНУТРЕННОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные изделия

Кабельная продукция

66.			0,22	658049	--	144771	--	144771	--	156352
С123-0601 44-0604	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	11582	
67.			6	269000	--	1614000	--	1614000	--	1743120
С123-0601 44-0504	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км		--	--	--	--	--	129120	

(ок)-0,66 ГОСТ
16442-80

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			51092267
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	375942		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2001734		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		394262	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	40368815		
Перевозка грузов	Тенге	2155290		
Накладные расходы	Тенге	2405877		
Сметная прибыль	Тенге	3784614		
Итого в текущих ценах, К-0,888588145	**Тенге**			45399983
НДС 12%	**Тенге**			5447998
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			50847981

Заказчик: КГУ **«Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Руководитель _____
Амирин К.У.

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____
Женченко Д.А.

Технадзор _____

Авторский надзор _____