ЗАКАЗЧИК:- ТОО «КАЛАТАС»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО АИАС строи Сервис»

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВУХЭТАЖНОГО 8МИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:УЛ.ГОРЬКОГО 4,П.ТАСКАЛА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ №01
Выполненных работ за июнь месяц по до договору №6/20 от 01.04.2020г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1.	E12-12010 4-0501 1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ ИЗВЕСТКОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2	68,41	155,22 155,22	-- --	10618 10618	-- --	-- --	7645 1461	19725
2.	E12-08010 1-1810 1208-0101 -1810 РСНБ РК 2015 К=0,6	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. ДЕМОНТАЖ ЗОНТОВ НАД КРЫЛЬЦАМИ И ПОДЪЕЗДАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	3,4	137,35 136,54	0,81 0,4	467 464	3 1	-- --	335 64	866
3.	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1286,35 1230,66	55,69 25,33	2573 2461	111 51	-- --	1809 351	4732
4.	E12-06010 1-0202 1206-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	11,2	444,34 425,13	19,2 9,69	4977 4762	215 109	-- --	3506 679	9162
5.	E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОВА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА НР - 72%; СП - 8%	М	4,2	79,39 79,35	0,03 --	333 333	-- --	-- --	240 46	619
6.	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР - 72%; СП - 8%	ШТ	2	1920,3 1807,4	112,9 49,39	3841 3615	226 99	-- --	2674 521	7036
7.	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР - 72%; СП - 8%	М2	3,99	328,33 328,33	-- --	1310 1310	-- --	-- --	943 180	2434
8.	E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РАЗВОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ НР - 72%; СП - 8%	М ПОРУЧНЯ	14,7	89,33 89,33	-- --	1313 1313	-- --	-- --	945 181	2439
9.	E12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	467,8	252,27 250,7	1,57 --	118011 117277	734 --	-- --	84440 16196	218647
10.	E12-08010 1-0101 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР - 72%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	467,8	156,19 137,2	18,99 5,72	73064 64181	8883 2677	-- --	48138 9696	130898
11.	E11-12010 1-1402 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 К=0,4	-ПОКРЫТИЯ. ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	0,83	1930,22 1087,04	843,18 211,48	1602 902	700 176	-- --	992 207	2801
12.	E12-08010 1-0301 1208-0101	-ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА	ОКНО	2	3090,47 3088,77	1,71 --	6181 6178	3 --	-- --	4448 850	11479

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0301 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	224290 213415	10875 3112	-- --	156115 30432	410838
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТКАНАЛЫ									
13. E12-03010 1-0201 1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ВЕНТКАНАЛЫ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	7	22636,72 17969,89	4666,84 1994,98	158457 125789	32668 13965	-- --	100623 20726	279806
14. E11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	7	32983,34 6767,23	2670,75 559,8	230883 47371	18695 3919	164817 --	47699 22287	300869
15. E12-11010 1-0106 1211-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ВЕНТКАНАЛОВ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ТОЛЩИНА НАМЕТА ДО 10 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2	40,9	680,79 476,99	13,84 6,98	27844 19509	566 286	7769 --	14252 3368	45464
16. E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	15,26	2998,06 1164,75	17,14 4,2	45750 17774	262 64	27714 --	16411 4973	67134
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	462935 210443	52191 18233	200300 --	178985 51354	693273
	РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ									
17. E11-08070 1-0102 1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НР - 93%; СП - 8%	М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	184	731,41 461,97	1,84 0,87	134580 85002	339 160	49239 --	79201 17102	230884
18. С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	35,688	92 --	-- --	3283 --	-- --	-- --	-- 263	3546
19. С341-0101 01-1010 4101-0101 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ СП - 8%	Т	35,688	855 --	-- --	30513 --	-- --	-- --	-- 2441	32954
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	168376 85002	339 160	49239 --	79201 19806	267384
	РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА									
20. E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	12,693	29073,03 1162,35	1456,79 316,6	369024 14754	18491 4019	335779 --	17083 30889	416995
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	369024 14754	18491 4019	335779 --	17083 30889	416995
	РАЗДЕЛ 5. ЦОКОЛЬ									
21. E11-07011 2-0101 1107-0112 -0101 РСНБ РК 2015	-ЦОКОЛЬ. УСИЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ СЕТОК И СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ НР - 118%; СП - 8%	Т АРМАТУРЫ	0,25	59417,76 57938,38	1479,38 699,75	14854 14485	370 175	-- --	17298 2572	34725

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,25	264954	--	66239	--	66239	--	71538
C121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	5299	
23. E12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2	50,77	2252,94	0,2	114382	10	18788	68820	197858
				1882,68	--	95584	--	--	14656	
24. E12-12010 2-0501 1212-0102 -0501 РСНБ РК 2015	-ФАСАДЫ ПРОСТЫЕ. ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА ОДИН РАЗ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НР - 72%; СП - 8%	М2	50,77	435,24	1,08	22097	55	3530	13347	38280
				364,63	0,5	18512	25	--	2836	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	217572	435	88557	99465	342401
		ТЕНГЕ		--	--	128581	200	--	25363	

РАЗДЕЛ 6. ФАСАД

E12-11010 2-0101 1211-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ НР - 72%; СП - 8%	М2	30,76	2252,94	0,2	69300	6	11383	41696	119876
				1882,68	--	57911	--	--	8880	
26. E11-15040 5-0109 1115-0405 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	381,44	821,57	4,79	313378	1827	81271	184921	538163
				603,71	2,28	230280	870	--	39864	
27. E12-09010 1-0601 1209-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. МОНТАЖ ПРЯМОЙ ЧАСТИ НР - 72%; СП - 8%	М ПОРУЧНЯ	14,7	89,33	--	1313	--	--	945	2439
				89,33	--	1313	--	--	181	
28. C121-0705 03-0301 2107-0503 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОРУЧНИ, ТИП П-1, РАЗМЕР 26Х54 ММ ГОСТ 8242-88 СП - 8%	М	14,7	1101	--	16185	--	16185	--	17479
				---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1295	
29. E11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОРУЧНИ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15	557,98	1	8370	15	2250	4890	14320
				407,01	0,48	6105	7	--	1061	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	408546	1848	111089	232452	692277
		ТЕНГЕ		--	--	295610	878	--	51281	

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА

30. E12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ПОВЕРХНОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	8,48	5086,68	23,95	43135	203	6249	26485	75190
				4325,8	12,09	36683	102	--	5570	
31. E12-11010 1-0110 1211-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2	24,3	2317,63	28,25	56318	686	26383	21450	83990
				1203,68	22,3	29249	542	--	6221	
32. E12-11010 1-0109 1211-0101	-ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ	М2	112,62	1892,69	25,57	213155	2880	104887	77485	313891
				935,78	19,8	105388	2230	--	23251	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%									
33.			94,5	151,77	2,85	14342	270	1153	9398	25639
E12-12010 1-0101 1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИЕ. ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		136,71	1,42	12919	134	--	1899	
34.			42,42	836,27	3,87	35475	164	9193	20957	60946
E11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		615,7	1,84	26118	78	--	4515	
35.			4,14	1298,01	123,71	5374	512	1169	3505	9589
E11-10010 3-0105 1110-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ ОБШИТЫЕ С ДВУХ СТОРОН МДФ. УСТРОЙСТВО ПОД ШТУКАТУРКУ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		891,97	48,73	3693	202	--	710	
36.			0,00414	309177	--	1280	--	1280	--	1382
С121-0705 07-0401 2107-0507 -0401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СТ РК EN 622-2-2012 МОКРОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т, Т-С, Т-П, Т-СП, ГРУППА А ТОЛЩИНОЙ 2,5 ММ СП - 8%	1000 М2		--	--	--	--	--	102	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	369079	4715	150314	159280	570627
		ТЕНГЕ		--	--	214050	3288	--	42268	
	РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА									
37.			11,92	5086,68	23,95	60633	286	8784	37229	105692
E12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ. ПОВЕРХНОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		4325,8	12,09	51563	144	--	7829	
38.			24,22	2317,63	28,25	56133	684	26296	21379	83713
E12-11010 1-0110 1211-0101 -0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2		1203,68	22,3	29153	540	--	6201	
39.			74,2	1892,69	25,57	140438	1897	69106	51051	206808
E12-11010 1-0109 1211-0101 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ШТУКАТУРКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ СПЛОШНОЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ НР - 72%; СП - 8%	М2		935,78	19,8	69435	1469	--	15319	
40.			61,5	151,77	2,85	9334	176	750	6116	16686
E12-12010 1-0101 1212-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИЕ. ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		136,71	1,42	8408	87	--	1236	
41.			36,92	836,27	3,87	30875	143	8000	18240	53044
E11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		615,7	1,84	22732	68	--	3929	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	297413	3186	112936	134015	465943
		ТЕНГЕ		--	--	181291	2308	--	34514	
	РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ ПРОЕМЫ									
42.			7,92	2201,87	204,72	17439	1621	7772	7927	27395
E11-10050 1-0106 1110-0501 -0106 РСНБ РК	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ)	М2 ПРОЕМОВ		1015,97	96,15	8046	762	--	2029	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%									
43. С121-0902 01-0202 2109-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	7,92	23326 ---	-- --	184742 ---	-- --	184742 ---	-- 14779	199521
44. Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	1,05	2998,06 1164,75	17,14 4,2	3148 1223	18 4	1907 --	1129 342	4619
45. Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М	4,2	1104,74 253,92	5,96 2,85	4640 1066	25 12	3549 --	971 449	6059
46. С121-0902 05-0108 2109-0205 -0108 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М	4,2	2426 ---	-- --	10189 ---	-- --	10189 ---	-- 815	11004
47. Е11-09040 3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2	3,99	2778,22 2328,83	61,43 24,92	11085 9292	245 99	1548 --	6480 1405	18970
48. С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	3,99	53604 ---	-- --	213880 ---	-- --	213880 ---	-- 17110	230990
49. Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	8,322	2862,6 1203,4	667,88 165	23823 10015	5558 1373	8250 --	10249 2726	36797
50. С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	8,322	4293 ---	-- --	35726 ---	-- --	35726 ---	-- 2858	38584
51. Е12-03010 1-1901 1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ НР - 72%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	1,97	30285,37 5663,78	1609,92 485,16	59662 11158	3172 956	45332 --	8722 5471	73855
					ПОЛЫ					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	564334 40800	10639 3206	512895 --	35478 47984	647794
	РАЗДЕЛ 10. ТИП 1									
52. Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	5,22	722,68 370,51	34,48 16,54	3772 1934	180 86	1658 --	1899 454	6125
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	3772 1934	180 86	1658 --	1899 454	6125

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 11. ТИП 2									
. E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19,08	722,68 370,51	34,48 16,54	13789 7069	658 316	6062 --	6942 1658	22389
54. E11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	19,08	159,19 4,58	11,71 5,47	3037 87	223 104	2727 --	180 257	3475
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	16826 7157	881 420	8789 --	7122 1915	25864
	РАЗДЕЛ 12. ТИП 1									
55. E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	6,85	722,68 370,51	34,48 16,54	4950 2538	236 113	2176 --	2492 595	8038
56. E11-15040 3-0303 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	18	820,88 614,39	4,13 1,97	14776 11059	74 35	3643 --	8876 1892	25543
57. E11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	18	722,68 370,51	34,48 16,54	13008 6669	621 298	5718 --	6549 1565	21122
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	32734 20266	931 447	11537 --	17917 4052	54703
	РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ									
58. E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	3,83	106381,29 25135,44	1724,5 675,48	407440 96269	6605 2587	304566 --	88970 39713	536123
59. E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	6,301	97502,7 26030,25	1255,3 559,8	614365 164017	7910 3527	442438 --	150790 61212	826366
60. E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	10,131	8934,53 952,61	69,8 29,77	90516 9651	707 302	80158 --	8957 7958	107431
61. E12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	397,3	504,97 177,29	11,61 5,7	200626 70437	4611 2264	125578 --	52345 20238	273209
62. E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	397,3	311,45 36,08	3,24 1,38	123740 14336	1286 549	108118 --	13397 10971	148108
63. E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	41,1	2998,06 1164,75	17,14 4,2	123220 47871	704 173	74645 --	44200 13394	180814
64. С121-0501 09-0222 2105-0109 -0222	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ	М2	47,265	2437 --	-- --	115185 --	-- --	115185 --	-- 9215	124400

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РСНБ РК 2015	ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012									
	СП - 8%									
65.			56,7	1208,41	17,14	68517	972	1504	60977	139853
E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1164,75	4,2	66041	238	--	10359	
	НР - 92%; СП - 8%									
66.			56,7	2424	--	137441	--	137441	--	148436
C121-1001 05-0308 2110-0105 -0308 РСНБ РК 2015	-ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2		--	--	--	--	--	10995	
	СП - 8%									
67.			30,35	941,42	14,09	28572	428	17363	10014	41673
E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ		355,21	3,44	10781	105	--	3087	
	НР - 92%; СП - 8%									
68.			30,35	958	--	29075	--	29075	--	31401
C121-1001 02-0111 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М		--	--	--	--	--	2326	
	СП - 8%									
69.			28,2	2998,06	17,14	84545	483	51216	30327	124062
E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (СОПРЯЖЕНИЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1164,75	4,2	32846	118	--	9190	
	НР - 92%; СП - 8%									
70.			397,3	846,33	26	336246	10328	35353	270707	655509
E11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		731,35	9,27	290565	3682	--	48556	
	НР - 92%; СП - 8%									
71.			456,895	2769	--	1265142	--	1265142	--	1366354
C121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	101211	
	СП - 8%									
72.			397,3	101,81	15,46	40451	6142	--	32880	79196
E11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		86,35	3,6	34309	1430	--	5866	
	НР - 92%; СП - 8%									
73.			437,03	104	--	45451	--	45451	--	49087
C121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	М2		--	--	--	--	--	3636	
	СП - 8%									
74.			0,3	31332,49	3115,88	9400	935	5696	2757	13129
E11-08020 1-0303 1108-0201 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		9229,1	653,1	2769	196	--	973	
	НР - 93%; СП - 8%									
75.			0,16	30285,37	1609,92	4846	258	3682	708	5998
E12-03010 1-1901 1203-0101 -1901 РСНБ РК 2015	-УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ ПРОСТЫЕ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ	М3 КЛАДКИ		5663,78	485,16	906	78	--	444	
	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	3724778	41368	2842611	767029	4851149
		ТЕНГЕ		--	--	840797	15248	--	359344	

РАЗДЕЛ 14. СЛУХОВОЕ ОКНО

76.			2	18614,11	1031,73	37228	2063	20594	13862	55178
E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО		7285,66	415,53	14571	831	--	4087	
	НР - 90%; СП - 8%									
77.			0,7623	9700	--	7394	--	7394	--	7986
C121-0901 01-9901	-СЛУХОВОЕ ОКНО	М2		--	--	--	--	--	592	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
78.			2	397	--	794	--	794	--	858
С121-0904 04-0507 2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.		--	--	--	--	--	64	
	СП - 8%									
79.			0,667522	694	--	463	--	463	--	500
С121-1305 08-0101 2113-0508 -0101 РСНБ РК 2015	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 2 ММ ГОСТ 111-2001	М2		--	--	--	--	--	37	
	СП - 8%									
80.			4	295	--	1180	--	1180	--	1274
С121-1302 11-0501 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	94	
	СП - 8%									
81.			2	827	--	1654	--	1654	--	1786
С121-1308 14-2211 2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	132	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	ТЕНГЕ		--	--	48714	2063	32079	13862	67582
		ТЕНГЕ		--	--	14571	831	--	5006	
	РАЗДЕЛ 15. ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНТКАНАЛУ									
82.			16,68	1140,89	2,23	19030	37	16513	1799	22495
Е12-08010 1-1808 1208-0101 -1808 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	М		148,69	1,1	2480	18	--	1666	
	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	ТЕНГЕ		--	--	19030	37	16513	1799	22495
		ТЕНГЕ		--	--	2480	18	--	1666	
	РАЗДЕЛ 16. НАВЕС 2ШТ									
83.			0,05898	81907,76	17322,75	4831	1022	132	2720	8155
Е11-09030 2-0201 1109-0302 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 МПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		62339,43	4498,34	3677	265	--	604	
	НР - 69%; СП - 8%									
84.			0,05898	241307	--	14232	--	14232	--	15371
С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	1139	
	СП - 8%									
85.			7,24	846,33	26	6127	188	644	4933	11945
Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		731,35	9,27	5295	67	--	885	
	НР - 92%; СП - 8%									
86.			8,326	2774	--	23096	--	23096	--	24944
С121-1001 04-0522 2110-0104 -0522 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	1848	
	СП - 8%									
87.			3,84	242,71	3,28	932	13	732	130	1147
Е11-13030 1-1502 1113-0301 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-1126	М2		48,73	0,5	187	2	--	85	
	НР - 69%; СП - 8%									
88.			3,4	1140,89	2,23	3879	8	3365	367	4585
Е12-08010 1-1808 1208-0101 -1808 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	М		148,69	1,1	506	4	--	340	
	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	ТЕНГЕ		--	--	53098	1230	42201	8150	66147
		ТЕНГЕ		--	--	9664	338	--	4901	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОГО ПО СМЕТЕ:		
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	6980524
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1909852
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	711229
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-16	ТЕНГЕ	9601605
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,32%	ТЕНГЕ	222757
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ВЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 1,53%	ТЕНГЕ	150313
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	ТЕНГЕ	199493
ИТОГО	ТЕНГЕ	10174168
НДС - 12%	ТЕНГЕ	1220900
ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	11395068

Заказчик: ТОО «Қалатас» _____ Гильманов М.С.

Технадзор : ТОО «Сектор строительных услуг Сенімді Сапа» _____ Утегалиев Т.Б.

Автор проектировщик: ТОО «АВАНГАРД-ИНЖИНИРИНГ» _____ Камалиев Б.М.

Подрядчик ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Инициативная группа: _____ кв№ _____ _____ кв№ _____
(Ф,И.О.) (подпись) (Ф,И.О.) (подпись)

_____ кв№ _____ _____ кв№ _____
(Ф,И.О.) (подпись) (Ф,И.О.) (подпись)