Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №25 от 03 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

22.10.2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	от 03.07.2020 г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	147 916 697,60	36 878 310	36 878 310	36 878 310	-	-			3 951 247	41303706,88
Аванс	-									9576679,04
Всего к оплате										31727027,84

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Жузагашская средняя школа-сад"
_____ Кокаева Н.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО «DS&V»
_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
_____ Исабаев В.С

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Жузагашская средняя школа-сад";

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___25____ от __03.07.2020 г_____

АКТ № 4 от 22.10.2020 г за сентябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 1-1-1)								
		Общестроительные работы								
	Раздел 3 Перегородки									
	3.1 Сантехническая кабина Ф-1									
35	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0589	419609,51	4753,82	24715	280	1416	42,7	2,51503
		т стальных элементов		42054,33	950,76	2477	56	55,89	1,03	0,06067
36	21-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	45,04	1138,89		51296				
		м2								
37	11-100206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	45,04	842,45	298,98	37944	13466	14935	0,61	27,4744
		м2 перегородок (без вычета проемов)		501,87	114,25	22604	5146	53,82	0,0926	4,1707
38	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,53	69,12	0,85	244	3	32	0,0213	0,07519

	м2								
			18,7	–	66	–	48,78	0,0002	0,00071
3.2 Сантехническая кабина Ф-2									
39 11-070107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0438	419589,04	4748,86	18378	208	1053	42,7	1,87026
	т стальных элементов								
			42054,79	958,9	1842	42	55,89	1,03	0,04511
40 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,64	68,94	0,76	182	2	24	0,0213	0,05623
	м2								
			18,56	–	49	–	48,78	0,0002	0,00053
41 21-070508-0401									
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	29,76	1138,89		33893				
	м2								
42 11-100206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	29,76	842,44	298,99	25071	8898	9868	0,61	18,1536
	м2 перегородок (без вычета проемов)								
			501,85	114,28	14935	3401	53,82	0,0926	2,75578
Раздел 5 Кровля									
5.0 Подраздел без наименования									
71 11-120101-1501									
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	650,8	584,4	14,8	380326	9634	47393	0,155	100,874
	м2 изолируемой поверхности								
			140,64	2,82	91528	1838	50,76	0,0028	1,82224
74 11-120101-1303									
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	650,8	666,16	31,21	433535	20312	125029	0,403	262,2724
	м2 утепляемого покрытия								
			370,14	8,35	240884	5431	50,76	0,0083	5,40164
75 21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	201,0972	25668,39		5161841				
	м3								
76 11-120101-1503									
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	650,3	117,92	7,53	76683	4900	20036	0,0694	45,13082
	м2 изолируемой поверхности								
			58,59	2,11	38101	1371	50,76	0,0021	1,36563
77 21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	295,33	81,14		23963				
	м2								
78 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	59	14707,02	1202,92	867714	70972	70544	2,71	159,89
	м3 утеплителя								
			2039,71	315,81	120343	18633	50,76	0,34	20,06

79	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	650,8	565,11	71,83	367776	46749	66372	0,243	158,1444
		м2 стяжки		182,9	18,02	119029	11728	50,76	0,0194	12,62552
82	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	22778	17,17	1,06	391053	24163	11055	0,0009	20,5002
		м2 стяжки		0,68	0,28	15430	6348	50,76	0,0003	6,8334
83	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	22,8	1065,35	55,53	24290	1266	11384	1,16	26,448
		м труб		966,45	17,19	22035	392	50,76	0,0176	0,40128
84	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,679	269683,36	939,62	183115	638	3058	11,6	7,8764
		т		9913,11	403,53	6731	274	43,65	0,38	0,25802
		Всего прямые затраты				**8102019**				**831**

(Локальная смета 1-1-3)
Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	6702	1872	13404	3744	4257	5,2	10,4
		шкаф		4830	695,5	9660	1391	38,52	0,64	1,28
2	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	1149	383	1149	383	350	0,8	0,8
		шт.		766	143	766	143	38,52	0,144	0,144
3	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	18	790,5	24,67	14229	444	5370	0,8	14,4
		шт.		765,83	8,72	13785	157	38,52	0,008	0,144
4	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	431	48	431	48	154	0,4	0,4
		шт.		383	17	383	17	38,52	0,016	0,016

Раздел 2 Монтажные работы

14	23-070201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	1	3972,37		3972				
15	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	2	3135	81	6270	162	1432	2	4
					1837	22	3674	44	38,52	0,02	0,04
16	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	6	3840,61		23044				
17	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	2	1314,44		2629				
18	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	*шт.*	1	2463	62	2463	62	746	2	2
					1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
19	23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	1	3746,37		3746				
20	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	1	3135	81	3135	81	716	2	2
					1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
21	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	1	1729,72		1730				
22	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	1	1729,72		1730				
23	23-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	1	4382,49		4382				
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	8	1865,25	17,63	14922	141	2830	1	8
					918,5	–	7348	–	38,52	–	–
25	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	*шт.*	10	1865,3	17,5	18653	175	3538	1	10

	23-070204-0302			918,5	–	9185	–	38,52	–	–
26		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	3840,61		23044				
27	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	439,24		1757				
28	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2463	62	2463	62	746	2	2
				1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
29	23-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3766,06		3766				
30	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3135	81	3135	81	716	2	2
				1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
31	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,72		1730				
32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	8	1865,25	17,63	14922	141	2830	1	8
				918,5	–	7348	–	38,52	–	–
33	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	3840,61		23044				
34	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	439,24		878				
35	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2463	62	2463	62	746	2	2
				1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
36	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3206,32		3206				
37	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3135	81	3135	81	716	2	2

				1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
38	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,72		1730				
39	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	4	1864,75	17,5	7459	70	1415	1	4
				918,5	–	3674	–	38,52	–	–
40	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	439,24		1757				
41	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	5	2463,6	61,4	12318	307	3729	2	10
				1914,6	21,6	9573	108	38,52	0,02	0,1
42	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	5	3206,32		16032				
43	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	5	3135,2	81,2	15676	406	3580	2	10
				1837	21,6	9185	108	38,52	0,02	0,1
44	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	1729,72		8649				
45	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	30	1865,13	17,53	55954	526	10614	1	30
				918,47	–	27554	–	38,52	–	–
46	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	15	3840,61		57609				
47	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	15	439,24		6589				
48	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	4	2463,75	61,5	9855	246	2983	2	8
				1914,5	21,75	7658	87	38,52	0,02	0,08
49	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	4	3305,89		13224				

50	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	4	3135	81,25	12540	325	2864	2	8
				1837	21,75	7348	87	38,52	0,02	0,08
51	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	1729,72		6919				
52	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	24	1865,08	17,54	44762	421	8491	1	24
				918,46	–	22043	–	38,52	–	–
53	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	12	3840,61		46087				
54	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	12	439,24		5271				
55	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2463	62	2463	62	746	2	2
				1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
56	23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3746,37		3746				
57	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3135	81	3135	81	716	2	2
				1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
58	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,72		1730				
59	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	7	1865	17,43	13055	122	2476	1	7
				918,43	–	6429	–	38,52	–	–
60	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	3840,61		11522				
61	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	439,24		1757				

62	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2463	62	2463	62	746	2	2
		шт.		1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
63	23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,37		3746				
		шт.								
64	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3135	81	3135	81	716	2	2
		шт.		1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
65	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,24		1757				
		шт.								
66	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2463	62	2463	62	746	2	2
		шт.		1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
67	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729,72		1730				
		шт.								
68	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1865,25	17,63	14922	141	2830	1	8
		шт.		918,5	–	7348	–	38,52	–	–
69	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3840,61		15362				
		шт.								
70	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,24		1757				
		шт.								
71	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2463	62	2463	62	746	2	2
		шт.		1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
72	23-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3766,06		3766				
		шт.								
73	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3135	81	3135	81	716	2	2
		шт.		1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02

74	23-070204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,72		1730			
75	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	7	1865	17,43	13055	122	2476	1	7
				918,43	–	6429	–	38,52	–	–
76	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	3	3840,61		11522			
77	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3305,89		3306			
78	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	9	1865,11	17,56	16786	158	3184	1	9
				918,44	–	8266	–	38,52	–	–
79	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314			
80	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	8	439,24		3514			
81	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	2	2463,5	61,5	4927	123	1492	2	4
				1914,5	22	3829	44	38,52	0,02	0,04
82	23-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *шт.*	2	898,03		1796			
83	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	8	1865,25	17,63	14922	141	2830	1	8
				918,5	–	7348	–	38,52	–	–
84	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	2	1314,44		2629			
85	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	6	439,24		2635			
86	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2463	62	2463	62	746	2	2

	23-070201-0105			1915	21	1915	21	38,52	0,02	0,02
87		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3206,32		3206				
88	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3135	81	3135	81	716	2	2
	23-070204-0646			1837	21	1837	21	38,52	0,02	0,02
89		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1440,12		1440				
90	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	4	1864,75	17,5	7459	70	1415	1	4
	23-070204-0302			918,5	–	3674	–	38,52	–	–
91		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	3840,61		15362				
92	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *шт.*	1	1093	119	1093	119	386	1	1
	13-080305-0403			957	44	957	44	38,52	0,04	0,04
94		Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *шт.*	118	2466,43	874,98	291039	103248	88838	1,46	172,28
	23-070102-1335			1397,66	556,81	164924	65703	38,52	0,6508	76,7944
98		Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82 *шт.*	12	5310,68		63728				
99	13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	132	1360,19	497,07	179545	65613	56071	0,79	104,28
	23-070102-1504			756,27	346,49	99827	45737	38,52	0,416	54,912
100		Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	28	3510,58		98296				
101	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 *шт.*	102	1486,3		151603				
	23-070101-0567									
102		Светильники, тип РСП05-400-742 ГОСТ 17677-82 *шт.*	2	24706,97		49414				

103	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *шт.*	53	1364,92	443,6	72341	23511	20832	0,76	40,28
				727,55	292,85	38560	15521	38,52	0,346	18,338
104	23-070102-1325	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82 *шт.*	53	2014,74		106781				
105	13-100408-0506	Светильники аварийные. Монтаж оборудования *шт.*	14	5434,29	–	76080	–	26232	6	84
				5127,79	–	71789	–	36,54	–	–
106	23-070102-1104	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 *шт.*	27	12115,27		327112				
107	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 *шт.*	8	10429,99		83440				
108	23-070101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82 *шт.*	14	4780,68		66930				
109	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	869	478,42		415747				
110	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *шт.*	860	136,72		117579				
111	23-070104-0501	Лампы энергосберегающие с цоколем Е27, 20Вт *шт.*	102	695,74		70965				
112	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	172	348,23	2,34	59896	403	21622	0,34	58,48
				325,48	0,87	55983	150	38,52	0,0008	0,1376
113	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *шт.*	10	514,85		5149				
	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	150	340,74		51111				

114		*шт.*							
	23-070220-0529	Розетка с заземлением и крышкой Makel	12	764,08		9169			
115		*шт.*							
	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	75	292,03	2,35	21902	176	8045	0,29	21,75
116		*шт.*							
				277,61	0,87	20821	65	38,52	0,0008	0,06
	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	75	229,62		17222			
117		*шт.*							
	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	50	324,4	2,28	16220	114	6097	0,33	16,5
118		*шт.*							
				315,9	0,66	15795	33	38,52	0,0006	0,03
	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	50	615,11		30756			
119		*шт.*							
	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	133	292,02	2,34	38839	311	14267	0,29	38,57
120		*шт.*							
				277,62	0,86	36923	115	38,52	0,0008	0,1064
	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	133	201,05		26740			
121		*шт.*							
	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	750	223,79	–	167846	–	56788	0,23	172,5
122		*шт.*							
				196,57	–	147424	–	38,52	–	–
	21-130815-0102	Стартер для люминисцентных ламп 40 Вт, 80с-220-1 Гост 8799-75	869	41,84		36359			
123		*комплект*							
	21-130815-0102	Стартер для люминисцентных ламп 20 Вт, 20с-220-1 Гост 8799-75	860	41,84		35982			
124		*комплект*							
	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	80	453,98		36318			
125		*шт.*							
	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	670	37,02		24803			
126		*шт.*							
	21-130815-0304	Кольцо монтажное универсальное К-1	170	18,43		3133			

127	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *шт.*	2,40414	230805,3	554888	
134	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	7,73	168899,54	1305593	
135	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,07	361730,55	25321	
136	23-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,25	463249,54	115812	
137	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,05	608278,13	30414	
138	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,285	1431590,06	408003	
140	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,08	324659,71	25973	
141		**Всего прямые затраты**			**5946313**	**937**

(локальная смета 1-1-5)

Общестроительные работы включение

Раздел 1 Демонтаж

1	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	133	710,8	434,9	94536	57842	32583	0,3112	41,3896
				275,89	162,44	36694	21604	55,89	0,17488	23,25904
2	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	88	265,41	12,51	23356	1101	12169	0,336	29,568
				252,9	7,08	22255	623	53,19	0,0086	0,7568
3	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	66	28,38	–	1873	–	996	0,0377	2,4882
				28,38	–	1873	–	53,19	–	–
4	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *шт.*	119	1596,39	80,16	189971	9539	98306	1,9603	233,2757
				1516,24	36,87	180432	4388	53,19	0,0397	4,7243
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	287,025	278,1	–	79821	–	42457	0,3628	104,13267
				278,1	–	79821	–	53,19	–	–
6	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие *м2*	27,0606	278,08	–	7525	–	4003	0,3628	9,81759

				278,08	–	7525	–	53,19	–	–
7	12-060101-1101	Наличники. Снятие	357	32,27	–	11521	–	6128	0,0421	15,0297
		м								
				32,27	–	11521	–	53,19	–	–
8	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	6,0822	278,02	–	1691	–	899	0,3628	2,20662
		м2								
				278,02	–	1691	–	53,19	–	–
	Раздел 2 Общестроительные работы									
	2.1 Полы									
9	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	310	1231,7	51,32	381828	15910	156276	1,06	328,6
		м2 покрытия								
				894,88	24,87	277414	7709	54,81	0,0294	9,114
10	22-060301-1201	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	316,2	2396,88		757893				
		м2								
11	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	750	1563,86	91,26	1172892	68445	328929	0,8945	670,875
		м2 покрытия								
				764,47	35,7	573350	26775	54,81	0,0388	29,1
12	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	765	2419,62		1851009				
		м2								
13	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	88	4186,23	32,9	368388	2895	24643	0,601	52,888
		м2 покрытия								
				494,45	16,47	43512	1449	54,81	0,0186	1,6368
14	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	66	219,09	1,5	14460	99	2304	0,0765	5,049
		м плинтусов								
				62,94	0,74	4154	49	54,81	0,0008	0,0528
	2.2 Проемы									
15	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	27,0606	1757,28	34	47553	920	23653	1,8716	50,64662
		м2								
				1580,05	14,71	42757	398	54,81	0,0147	0,39779
16	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	27,0606	51783,86		1401302				
		м2								
17	11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	6,0822	2211,7	33,05	13452	201	6075	2,1419	13,02746
		м2								
				1808,23	13,98	10998	85	54,81	0,0138	0,08393

18 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	94,5	1225,6	52,88	115819	4997	43093	0,9753	92,16585
	м2		823,38	23,92	77809	2260	53,82	0,0253	2,39085
19 21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	94,5	8038,46		759634				
	м2								
20 11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	14,7	1031,36	73,2	15161	1076	5856	0,8471	12,45237
	м2		705,71	34,49	10374	507	53,82	0,0365	0,53655
21 21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	14,7	6946,67		102116				
	м2								
22 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	32,1398	1867,47	121,66	60020	3910	11927	0,7435	23,89594
	м2 проемов		627,7	61,79	20174	1986	53,82	0,0705	2,26586
23 21-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные , с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	32,1398	27647,03		888570				
	м2								
24 11-100501-0202	Перегородки глухие площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,125	1867,46	121,68	18908	1232	3757	0,7435	7,52794
	м2 проемов		627,65	61,83	6355	626	53,82	0,0705	0,71381
25 21-090202-0302	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие , с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	10,125	26364,76		266943				
	м2								
26 11-100401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	90	2815,39	31,54	253385	2839	62563	1,58	142,2
	м2 перегородок		1277,98	13,63	115018	1227	53,82	0,0129	1,161
2.3 Фасад									
27 11-150108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	150	2313,22	12,46	346983	1869	77047	1,2016	180,24

		м2		1039,43	2,02	155915	303	49,32	0,0016	0,24
28	11-150108-1807	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	150	3642,78	2,24	546417	336	14577	0,2357	35,355
		м2		196,37	0,67	29455	101	49,32	0,00054	0,081
29	11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	150	627,2	1,77	94080	266	21809	0,3484	52,26
		м2		294,13	0,67	44119	101	49,32	0,00054	0,081
30	29-000000-0001(п.	Металлосайдинг	165	2439		402435				
		м2								
31	11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	350	1797,57	19,93	629149	6974	67555	0,4508	157,78
		м примыканий		375,57	4,68	131451	1637	50,76	0,0045	1,575
	Всего прямые затраты					**10918691**				**2263**
	Всего прямые затраты по акту					**24967023**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**3444410**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**584916**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**256357**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**20937697**
Накладные расходы I уровня, тенге	**1811102**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**26778125**
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	**964013**
Итого, тенге	**27742138**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**2219371**
Всего	**29961509**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	**346 568**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**667 062**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**1224367**
Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта	**2591352**
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**34 790 858**

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**36 878 310**
НДС (12 %)	7 569 068
Всего по акту с учетом НДС	**41 303 706,88**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Жузагашская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Шолпан, Абая, 23
БИН 000140001126

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Кокеева Н.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский Проектный И.Ц.» ,
РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, 52
БИН: 070140002507

Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V»
Костанайская область, Алтынсаринский р-он, с.им Ильяса Омарова, ул.Набережная, 53
БИН 050140000110

Директор **Кусаинов А.К.**