Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**
Подрядчик	**Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №8 на 20 апреля 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	**2**	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	621 738 197,23	217 843 157,89				23 340 338,35	217 843 157,89
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	31 086 910,01	10 892 157,89					10 892 157,89
4	**Итого к оплате**	**490 181 079,03**	**206 951 000,00**					**206 951 000,00**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"
Подрядчик Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"
Объект Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №8 на 16 апреля 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Стационар. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление											
		Сейсмоусиление стен здания									
1	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены . Оштукатуривание цементным раствором М150 простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3341,9	1030,20	69,21	3442817	231292	765588	2102679	5989135
					731,90	54,58	2445937	182412		443640	
		Уселение цокольной части									
2	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	66	3087,58	0,26	203780	17	--	146715	378535
					3087,32	0,12	203763	8		28040	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,5	796,07	--	34629	--	--	24933	64327
					796,07	--	34629	--		4765	
4	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	22,5	57434,52	1961,66	1292277	44137	775653	412600	1841267
					20999,44	831,25	472487	18703		136390	
5	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,22322	18533,51	923,63	22671	1130	356	19609	45662
					17318,88	297,50	21185	364		3382	
		Антисейсмический пояс									
		Увеличение проема в стенах с подведением перемычки из швеллера и обрамление уголком									
Фрагмент1(49 шт)											
6	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	3,136	10670,70	2960,10	33463	9283	--	24023	62085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7710,60	1408,75	24180	4418		4599	
7	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	2,141496	210119,66	4085,18	449970	8748	24200	353131	867350
					194733,82	1575,00	417022	3373		64248	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0686	505153,62	2093,62	34654	144	12980	19648	58646
					313854,00	890,75	21530	61		4344	
Фрагмент2(31 шт)											
9	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,6324	10670,70	2960,10	6748	1872	--	4844	12520
					7710,60	1408,75	4876	891		927	
10	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,78616	210119,66	4085,18	165188	3212	8884	129637	318411
					194733,82	1575,00	153092	1238		23586	
11	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,020956	505153,62	2093,62	10586	44	3965	6002	17915
					313854,00	890,75	6577	19		1327	
Фрагмент3(2 шт)											
12	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,0408	10670,70	2960,10	435	121	1	313	808
					7710,60	1408,75	315	57		60	
13	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0482248	210119,66	4085,18	10133	197	545	7952	19532
					194733,82	1575,00	9391	76		1447	
14	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,0482248	462888,00	--	22323	--	22323	--	24108
					--	--	--	--		1786	
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001352	505153,62	2093,62	683	3	256	387	1156
					313854,00	890,75	424	1		86	
Рама РС-1(4шт)											
16	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	6,4	5092,50	--	32592	--	--	23466	60543
					5092,50	--	32592	--		4485	
17	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15, F100, W6. Устройство	м3	6,256	24452,04	1129,97	152972	7069	114452	30017	197628
					5027,40	245,21	31451	1534		14639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	2,612736	23534,63	10715,76	61490	27997	5497	24647	93028
					10715,10	2956,55	27996	7725		6891	
19	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,07648	46321,77	6142,90	96186	12756	52153	30697	137034
					15062,40	1182,72	31277	2456		10151	
20	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	51,2	57,22	0,89	2929	46	1	2076	5406
					56,33	--	2884	--		400	
21	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	51,2	55,03	0,86	2817	44	1	1997	5200
					54,17	--	2774	--		385	
22	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,576384	505153,62	2093,62	291162	1207	109055	165087	492749
					313854,00	890,75	180900	513		36500	
23	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,406512	50761,15	1170,45	20635	476	--	24052	48262
					49590,70	551,25	20159	224		3575	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,406512	18388,19	1274,75	7475	518	118	6353	14934
					16822,44	350,00	6839	142		1106	
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	89,6	125,96	2,25	11286	201	7408	2552	14945
					41,03	0,25	3677	22		1107	
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	89,6	124,85	1,60	11187	143	8895	1498	13699
					23,98	0,25	2149	22		1015	
27	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной2	м2	89,6	6224,39	88,30	557706	7911	490371	43055	648821
					663,21	33,20	59424	2974		48061	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11433705				
РАЗДЕЛ 2.Кровля											
28	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	293,6	86,20	12,22	25309	3588	--	20749	49742
					73,98	2,84	21721	832		3685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	293,6	827,98	51,15	243096	15018	85265	134418	407716
					486,42	11,22	142813	3293		30201	
30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	293,6	86,20	12,22	25309	3588	--	20749	49742
					73,98	2,84	21721	832		3685	
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,098906	686404,54	6652,78	67890	658	61657	6725	80584
					56364,00	1261,75	5575	125		5969	
32	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	5,4122	102211,33	1314,77	553188	7116	429572	107441	713480
					21525,40	532,00	116500	2879		52850	
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,4122	10066,06	53,84	54480	291	49773	4088	63253
					815,88	23,45	4416	127		4685	
34	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	416,26	349,63	2,50	145538	1040	131630	11989	170130
					30,91	1,09	12868	453		12602	
35	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель теплиц	м2 покрытия	416,26	137,21	0,26	57114	108	8827	47748	113251
					115,74	0,12	48179	51		8389	
36	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	416,26	4349,02	96,53	1810322	40182	1025592	694715	2705439
					1788,66	25,41	744548	10577		200403	
37	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство отливов	м	15,45	931,42	1,99	14390	31	10219	2992	18773
					267,99	0,98	4140	15		1391	
38	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	60,96	93,93	22,82	5726	1391	429	3921	10419
					64,07	5,85	3906	356		772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	140	2337,53	23,58	327254	3301	118548	186254	554589
					1467,18	11,03	205405	1544		41081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4937117				
				РАЗДЕЛ 3.Полы							
		Утепление пола по периметру									
40	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	19,6935	14487,44	5817,24	285308	114562	1	189225	512496
					8670,20	2768,50	170747	54521		37963	
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	15,5475	14919,34	1547,10	231958	24054	153030	59114	314359
					3529,44	515,43	54874	8014		23286	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,65	642,25	27,02	66569	2800	30892	32174	106642
					317,20	13,03	32877	1351		7899	
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	414,6	82,76	4,60	34314	1907	30782	2368	39616
					3,92	2,15	1625	893		2935	
		Первый этаж									
				Тип1							
44	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	141,49	1378,69	86,34	195071	12216	94977	84099	301503
					621,09	11,23	87878	1589		22334	
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	141,49	651,89	27,02	92237	3823	43534	43920	147049
					317,20	13,03	44880	1844		10893	
46	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	565,96	82,76	4,60	46842	2603	42020	3232	54079
					3,92	2,15	2219	1219		4006	
				Тип2							
47	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	122,23	1378,69	86,34	168517	10553	82048	72651	260462
					621,09	11,23	75916	1373		19293	
48	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,23	651,89	27,02	79681	3302	37608	37942	127033
					317,20	13,03	38771	1593		9410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	488,92	82,76	4,60	40465	2248	36300	2792	46718
					3,92	2,15	1917	1053		3461	
			Тип3								
50	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,01	1490,69	86,34	26847	1555	14106	10705	40556
					621,09	11,23	11186	202		3004	
51	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,01	947,34	42,54	17062	766	9547	6453	25395
					374,74	6,40	6749	115		1881	
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,01	651,89	27,02	11741	487	5541	5591	18718
					317,20	13,03	5713	235		1386	
53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	72,04	82,76	4,60	5962	331	5349	411	6884
					3,92	2,15	282	155		510	
			Тип4								
54	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,87	1378,69	86,34	24637	1543	11995	10622	38079
					621,09	11,23	11099	201		2821	
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,87	651,89	27,02	11649	483	5498	5547	18572
					317,20	13,03	5668	233		1376	
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71,48	82,76	4,60	5916	329	5307	408	6830
					3,92	2,15	280	154		506	
		Второй этаж									
			Тип1								
57	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	103,95	1378,69	86,34	143315	8975	69778	61786	221509
					621,09	11,23	64562	1167		16408	
58	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,95	981,91	27,07	102070	2814	56782	41199	154730
					408,60	13,03	42474	1354		11461	
59	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	1143,45	144,89	4,60	165676	5258	155850	6610	186069
					4,00	2,15	4568	2464		13783	
			Тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	103,73	1378,69	86,34	143012	8956	69631	61655	221040
					621,09	11,23	64425	1165		16373	
61	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,73	981,91	27,07	101854	2808	56662	41112	154403
					408,60	13,03	42384	1352		11437	
62	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	622,38	144,89	4,60	90177	2862	84828	3598	101277
					4,00	2,15	2487	1341		7502	
63	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	103,73	1378,69	86,34	143012	8956	69631	61655	221040
					621,09	11,23	64425	1165		16373	
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,73	651,89	27,02	67621	2802	31916	32199	107806
					317,20	13,03	32903	1352		7986	
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,73	651,89	27,02	67621	2802	31916	32199	107806
					317,20	13,03	32903	1352		7986	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	414,92	82,76	4,60	34341	1908	30806	2369	39647
					3,92	2,15	1627	894		2937	
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	676,72	3158,84	69,38	2137653	46950	1326036	738785	3106553
					1129,96	31,44	764667	21275		230115	
Тип3											
68	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,52	1378,69	86,34	25533	1599	12431	11008	39465
					621,09	11,23	11503	208		2923	
69	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,52	981,91	27,07	18185	501	10117	7340	27567
					408,60	13,03	7567	241		2042	
70	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	111,12	144,89	4,60	16100	511	15145	642	18082
					4,00	2,15	444	239		1339	
71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,52	1490,69	86,34	27608	1599	14506	11008	41705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					621,09	11,23	11503	208		3089	
72	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,52	947,34	42,54	17545	788	9817	6635	26114
					374,74	6,40	6940	119		1934	
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,52	651,89	27,02	12073	500	5699	5749	19248
					317,20	13,03	5874	241		1426	
74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	74,08	82,76	4,60	6131	341	5500	423	7079
					3,92	2,15	290	160		524	
75	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61,07	3158,84	69,38	192911	4237	119667	66671	280348
					1129,96	31,44	69007	1920		20767	
76	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	123,127761	3158,84	69,38	388941	8542	241270	134420	565231
					1129,96	31,44	139129	3871		41869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7711708				
				РАЗДЕЛ 4.Проемы							
		Двери									
77	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,9	2332,14	44,80	9095	175	556	5821	16109
					2144,58	18,42	8364	72		1193	
78	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,69	2175,62	47,22	34135	741	2090	21812	60423
					1995,13	19,62	31304	308		4476	
79	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	445,95	1582,32	73,20	705633	32644	209348	429977	1226460
					1039,67	31,64	463641	14112		90849	
80	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1211	399,39	1,04	483658	1260	393285	80736	609546
					73,59	0,49	89113	593		45152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	50,47	3525,09	166,62	177911	8409	123779	44633	240348
					905,94	76,67	45723	3869		17804	
82	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,71	3499,93	157,94	5985	270	3195	2383	9037
					1473,43	74,72	2520	128		669	
		Окна									
83	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	79,65	2487,25	161,12	198109	12833	115950	67824	287207
					870,39	75,74	69326	6033		21275	
84	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	76,7034	2753,90	163,25	211234	12522	115033	80604	315185
					1090,94	76,67	83679	5881		23347	
85	Е11-100501-0302 1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	4,038	2827,05	170,29	11416	688	5897	4642	17342
					1196,37	80,98	4831	327		1285	
86	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	138,625	1038,14	4,71	143912	652	113122	27405	185023
					217,41	2,25	30138	312		13705	
87	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,8	1523,00	--	2741	--	2741	--	2961
					--	--	--	--		219	
88	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	363,55	885,63	1,99	321972	723	223821	70406	423768
					267,99	0,98	97428	357		31390	
		Перегородки									
89	Е11-100206-0102 1110-0206-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	90,72	572,63	203,67	51949	18477	2198	34628	93504
					344,74	79,38	31274	7201		6926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-090202-1301 2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	Перегородки ПХВ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	90,72	24856,00	--	2254936	--	2254936	--	2435331
					--	--	--	--		180395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5922242				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Подвал									
		Потолки									
91	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	95,2	79,52	2,21	7570	211	1270	4957	13529
					63,96	1,13	6089	107		1002	
92	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	95,2	94,35	0,72	8982	69	671	6620	16850
					86,57	0,35	8242	33		1248	
		Стены									
93	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,07	489,95	5,03	119582	1228	22088	77514	212864
					394,42	2,57	96266	626		15768	
		Первый этаж									
		Потолки									
94	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	1267,47	79,52	2,21	100784	2807	16910	65998	180125
					63,96	1,13	81067	1430		13343	
95	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1004,928	900,69	18,00	905130	18092	19829	698361	1731771
					862,96	5,71	867209	5742		128279	
96	Е12-110101-0107 1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание шпаклевкой (сухие смеси) баритовая	м2	64,05	446,25	6,04	28582	387	6	20438	52941
					440,10	3,08	28189	197		3922	
97	СПрайс СТПРАЙС	Смесь штукатурная баритовая	кг	1441,125	69,64	--	100364	--	100364	--	108393
					--	--	--	--		8029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1320,21	474,36	2,80	626251	3700	242911	305114	1005874
					287,56	1,33	379640	1753		74509	
99	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,31	94,35	0,72	1067	8	80	786	2002
					86,57	0,35	979	4		148	
			Стены								
100	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1576,3071	489,95	5,03	772312	7933	142652	500616	1374763
					394,42	2,57	621727	4043		101834	
101	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2119,36	900,69	18,00	1908890	38156	41818	1472821	3652248
					862,96	5,71	1828916	12111		270537	
102	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6358,08	93,00	--	591301	--	591301	--	638606
					--	--	--	--		47304	
103	Е12-110101-0107 1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание шпаклевкой (сухие смеси) баритовая	м2	165,4	446,25	6,04	73809	999	17	52778	136714
					440,10	3,08	72793	509		10127	
104	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1025	4816,48	18,50	4936892	18962	2568630	1886757	7369541
					2292,00	8,92	2349300	9146		545892	
		Второй этаж									
			Потолки								
105	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	1059,528	79,52	2,21	84250	2346	14137	55171	150574
					63,96	1,13	67767	1196		11154	
106	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059,528	900,69	18,00	954308	19075	20906	736305	1825862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					862,96	5,71	914327	6054		135249	
107	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,429	11699,00	--	5019	--	5019	--	5420
					--	--	--	--		402	
				Стены							
108	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1484,191	489,95	5,03	727180	7469	134316	471361	1294425
					394,42	2,57	585395	3807		95883	
109	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2054,64	900,69	18,00	1850597	36991	40541	1427845	3540717
					862,96	5,71	1773065	11741		262275	
110	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1216,4	4816,48	18,50	5858767	22503	3048275	2239074	8745668
					2292,00	8,92	2787989	10854		647827	
111	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,5035	11699,00	--	17589	--	17589	--	18997
					--	--	--	--		1407	
		Третий этаж									
				Потолки							
112	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	1016,29	79,52	2,21	80811	2250	13559	52919	144429
					63,96	1,13	65002	1147		10698	
113	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	813,272	900,69	18,00	732507	14642	16047	565173	1401494
					862,96	5,71	701818	4647		103814	
				Стены							
114	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1023,092	489,95	5,03	501264	5149	92587	324922	892281
					394,42	2,57	403528	2624		66095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1418,92	900,69	18,00	1278009	25546	27997	986060	2445194
					862,96	5,71	1224466	8108		181126	
116	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1064,9	4816,48	18,50	5129070	19700	2668619	1960202	7656414
					2292,00	8,92	2440751	9502		567142	
		Откосы									
117	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,624	2782,76	41,47	1192756	17774	280384	722926	2068937
					2087,14	21,14	894598	9059		153255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46686633				
				РАЗДЕЛ 6.Фасад							
118	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Пароизоляция оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1267,7	161,02	14,31	204129	18135	--	180918	415851
					146,72	6,74	185994	8541		30804	
119	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1263,961	103,00	--	130188	--	130188	--	140603
					--	--	--	--		10415	
120	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции слоем с лесов	м2	934,12	4669,50	215,44	4361871	201245	1332708	2393699	7296016
					3027,36	175,79	2827918	164207		540446	
121	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,9	2782,76	41,47	1059952	15795	249165	642434	1838577
					2087,14	21,14	794992	8051		136191	
122	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2284,4	1898,28	32,31	4336428	73814	1252003	2435998	7314221
					1317,90	15,05	3010611	34387		541794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17005267				
				РАЗДЕЛ 7.Прочие							
		Стены									
				Фрагмент Фр1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,179	20073,06	1316,32	3593	236	2829	526	4449
					2949,72	279,02	528	50		330	
124	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003292	548119,95	16408,72	1804	54	1579	175	2138
					52062,50	6284,25	171	21		158	
125	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,07392	35598,51	6041,64	2631	447	1364	830	3738
					11086,40	1248,24	820	92		277	
126	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0117718	18388,19	1274,75	216	15	3	184	432
					16822,44	350,00	198	4		32	
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008316	202229,00	--	168	--	168	--	182
					--	--	--	--		13	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109402	205246,00	--	2245	--	2245	--	2425
					--	--	--	--		180	
129	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,032	42999,19	4287,39	1376	137	801	423	1943
					13702,60	826,93	438	26		144	
130	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00616	18388,19	1274,75	113	8	1	96	226
					16822,44	350,00	104	2		17	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001896	202229,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
132	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004264	205246,00	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,189	19378,47	2370,40	3663	448	2379	863	4888
					4421,96	490,00	836	93		362	
134	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006771	323772,69	2169,29	2192	15	1762	390	2789
					61250,40	661,50	415	4		207	
Фрагмент Фр2											
135	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,594	20073,06	1316,32	11923	782	9389	1745	14762
					2949,72	279,02	1752	166		1093	
136	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003292	548119,95	16408,72	1804	54	1579	175	2138
					52062,50	6284,25	171	21		158	
137	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,07392	35598,51	6041,64	2631	447	1364	830	3738
					11086,40	1248,24	820	92		277	
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0117718	18388,19	1274,75	216	15	3	184	432
					16822,44	350,00	198	4		32	
139	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008316	202229,00	--	168	--	168	--	182
					--	--	--	--		13	
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109402	205246,00	--	2245	--	2245	--	2425
					--	--	--	--		180	
141	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,032	42999,19	4287,39	1376	137	801	423	1943
					13702,60	826,93	438	26		144	
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00616	18388,19	1274,75	113	8	1	96	226
					16822,44	350,00	104	2		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001896	202229,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
144	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004264	205246,00	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--		70	
145	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,196	19378,47	2370,40	23177	2835	15053	5463	30931
					4421,96	490,00	5289	586		2291	
146	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,028541	323772,69	2169,29	9241	62	7431	1643	11755
					61250,40	661,50	1748	19		871	
Фрагмент Фр3											
147	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,525	20073,06	1316,32	10538	691	8298	1543	13047
					2949,72	279,02	1549	146		966	
148	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003292	548119,95	16408,72	1804	54	1579	175	2138
					52062,50	6284,25	171	21		158	
149	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,07392	35598,51	6041,64	2631	447	1364	830	3738
					11086,40	1248,24	820	92		277	
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0117718	18388,19	1274,75	216	15	3	184	432
					16822,44	350,00	198	4		32	
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008316	202229,00	--	168	--	168	--	182
					--	--	--	--		13	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0109402	205246,00	--	2245	--	2245	--	2425
					--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,032	42999,19	4287,39	1376	137	801	423	1943
					13702,60	826,93	438	26		144	
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00616	18388,19	1274,75	113	8	1	96	226
					16822,44	350,00	104	2		17	
155	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001896	202229,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
156	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004264	205246,00	--	875	--	875	--	945
					--	--	--	--		70	
157	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,885	19378,47	2370,40	17150	2098	11139	4043	22888
					4421,96	490,00	3913	434		1695	
158	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,021827	323772,69	2169,29	7067	47	5683	1257	8990
					61250,40	661,50	1337	14		666	
Фрагмент Фр4											
159	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,628	20073,06	1316,32	12606	827	9927	1845	15607
					2949,72	279,02	1852	175		1156	
160	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,006584	548119,95	16408,72	3609	108	3158	350	4275
					52062,50	6284,25	343	41		317	
161	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,14784	35598,51	6041,64	5263	893	2731	1659	7476
					11086,40	1248,24	1639	185		554	
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0235435	18388,19	1274,75	433	30	7	368	865
					16822,44	350,00	396	8		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016632	202229,00	--	336	--	336	--	363
					--	--	--	--		27	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218803	205246,00	--	4491	--	4491	--	4850
					--	--	--	--		359	
165	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,043	42999,19	4287,39	1849	184	1076	569	2611
					13702,60	826,93	589	36		193	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008212	18388,19	1274,75	151	10	3	128	302
					16822,44	350,00	138	3		22	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528	202229,00	--	511	--	511	--	552
					--	--	--	--		41	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005684	205246,00	--	1167	--	1167	--	1260
					--	--	--	--		93	
169	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,825	19378,47	2370,40	15987	1956	10383	3769	21336
					4421,96	490,00	3648	404		1580	
170	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02352	323772,69	2169,29	7615	51	6123	1354	9687
					61250,40	661,50	1441	16		718	
		Полы									
171	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,43163	13925,74	1296,22	6011	559	14	5164	12069
					12597,60	549,50	5438	237		894	
172	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43163	260353,00	--	112376	--	112376	--	121366
					--	--	--	--		8990	
		Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,6815	21693,73	11787,31	36478	19820	5723	11287	51587
					6503,28	3225,20	10935	5423		3821	
174	С121-060805-0102 2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,6815	491743,00	--	826866	--	826866	--	893015
					--	--	--	--		66149	
175	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,86232	27400,37	9667,69	51028	18004	5032	22818	79754
					15030,60	2726,85	27992	5078		5908	
176	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,746212	51845,44	23286,92	90533	40664	5449	38605	139469
					25438,00	6602,07	44420	11529		10331	
177	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,608532	415450,00	--	1499165	--	1499165	--	1619098
					--	--	--	--		119933	
178	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	147,3	84,62	2,25	12464	331	6089	4196	17993
					41,03	0,25	6044	36		1333	
179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	147,3	75,22	1,60	11079	235	7311	2463	14625
					23,98	0,25	3533	36		1083	
180	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	163,2	561,48	157,69	91633	25735	10749	43144	145559
					337,92	45,21	55149	7378		10782	
181	С121-050108-0111 2105-0108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	180,4992	1968,00	--	355222	--	355222	--	383640
					--	--	--	--		28418	
182	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол 25мм	м2	171,4	1986,61	--	340504	--	340504	--	367745
					--	--	--	--		27240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,431	491578,00	--	211870	--	211870	--	228820
					--	--	--	--		16950	
		Крыльцо Кр-1									
184	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1321,32	--	238	--	--	171	442
					1321,32	--	238	--		33	
185	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В12,5,F100.W6. Устройство	м3	0,18	24838,62	1129,97	4471	203	3363	864	5761
					5027,40	245,21	905	44		427	
186	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка металлическая массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,10936	22684,90	10715,76	2481	1172	137	1032	3793
					10715,10	2956,55	1172	323		281	
187	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9	3116,00	--	28044	--	28044	--	30288
					--	--	--	--		2244	
188	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции покрытия. Монтаж	т конструкций	0,11284	101611,73	2493,07	11466	281	186	7634	20627
					97470,00	574,00	10999	65		1528	
189	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х60х4,5мм	т	0,11284	246916,00	--	27862	--	27862	--	30091
					--	--	--	--		2229	
190	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39336	6874,81	1016,71	2704	400	364	1339	4367
					4931,36	2,45	1940	1		323	
191	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,05	6867,38	96,53	48415	681	35124	11766	64996
					1788,66	25,41	12610	179		4814	
192	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	7,05	349,63	2,50	2465	18	2229	203	2881
					30,91	1,09	218	8		213	
193	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол 25мм	м2	7,5	1986,61	--	14900	--	14900	--	16092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1192	
194	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,036952	102668,02	1478,35	3794	55	268	2406	6696
					93939,00	442,75	3471	16		496	
195	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,036952	491578,00	--	18165	--	18165	--	19618
					--	--	--	--		1453	
		Крыльцо Кр-2									
196	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00388	686404,54	6652,78	2663	26	2418	264	3161
					56364,00	1261,75	219	5		234	
197	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка металлическая массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08092	22684,90	10715,76	1836	867	102	763	2807
					10715,10	2956,55	867	239		208	
198	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,66	3116,00	--	20753	--	20753	--	22413
					--	--	--	--		1660	
199	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции покрытия. Монтаж	т конструкций	0,15477	101611,73	2493,07	15726	386	255	10470	28292
					97470,00	574,00	15085	89		2096	
200	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х60х4,5мм	т	0,15477	246916,00	--	38215	--	38215	--	41272
					--	--	--	--		3057	
201	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,23569	6874,81	1016,71	1620	240	218	802	2617
					4931,36	2,45	1162	1		194	
202	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,65	4349,02	96,53	50666	1125	28703	19443	75718
					1788,66	25,41	20838	296		5609	
203	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	11,65	349,63	2,50	4073	29	3684	336	4761
					30,91	1,09	360	13		353	
204	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол 25мм	м2	12,31	1986,61	--	24455	--	24455	--	26412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1956	
205	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,03293	102668,02	1478,35	3381	49	239	2145	5967
					93939,00	442,75	3093	15		442	
206	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03293	491578,00	--	16188	--	16188	--	17483
					--	--	--	--		1295	
		Крыльцо Кр-3									
207	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1321,32	--	238	--	--	171	442
					1321,32	--	238	--		33	
208	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В12,5,F100.W6. Устройство	м3	0,18	24838,62	1129,97	4471	203	3363	864	5761
					5027,40	245,21	905	44		427	
209	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка металлическая массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,10936	22684,90	10715,76	2481	1172	137	1032	3793
					10715,10	2956,55	1172	323		281	
210	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9	3116,00	--	28044	--	28044	--	30288
					--	--	--	--		2244	
211	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции покрытия. Монтаж	т конструкций	0,13758	101611,73	2493,07	13980	343	227	9307	25150
					97470,00	574,00	13410	79		1863	
212	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х60х4,5мм	т	0,13758	246916,00	--	33971	--	33971	--	36688
					--	--	--	--		2718	
213	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24694	6874,81	1016,71	1698	251	229	841	2741
					4931,36	2,45	1218	1		203	
214	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,3	4349,02	96,53	36097	801	20450	13852	53945
					1788,66	25,41	14846	211		3996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	8,3	349,63	2,50	2902	21	2624	239	3392
					30,91	1,09	257	9		251	
216	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол 25мм	м2	8,85	1986,61	--	17581	--	17581	--	18988
					--	--	--	--		1407	
217	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,059705	102668,02	1478,35	6130	88	433	3888	10819
					93939,00	442,75	5609	26		801	
218	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,059705	491578,00	--	29350	--	29350	--	31698
					--	--	--	--		2348	
		Крыльцо Кр-4									
219	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,02	4349,02	96,53	30530	678	17296	11716	45626
					1788,66	25,41	12556	178		3380	
220	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,992	2802,53	13,67	5583	27	3569	1834	8010
					997,27	3,31	1987	7		593	
221	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол 25мм	м2	2,1	1986,61	--	4172	--	4172	--	4506
					--	--	--	--		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5014156				
		РАЗДЕЛ 8.Оборудование для адоптации маломобильных групп населения									
222	СПрайс СТПРАЙС	Тактильные пластиковые пиктограммы	шт	30	3995,54	--	119866	--	119866	--	129455
					--	--	--	--		9589	
223	СПрайс СТПРАЙС	Крепление из оргстекла 220х220 10мм 4мя металлическими креплениями	шт	30	892,86	--	26786	--	26786	--	28929
					--	--	--	--		2143	
224	СПрайс СТПРАЙС	Тактильная наклейка на ручки с внутренней стороны	шт	14	223,21	--	3125	--	3125	--	3375
					--	--	--	--		250	
225	СПрайс СТПРАЙС	Тактильные наземные указатели для помещений(прод рифы)300х300ая наклейка на ручки с внутренней стороны	шт	29	1026,79	--	29777	--	29777	--	32159
					--	--	--	--		2382	
226	СПрайс СТПРАЙС	Тактильная мнемосхема санузла 150х200	шт	6	8035,71	--	48214	--	48214	--	52071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3857	
227	СПрайс СТПРАЙС	Крепление из оргстекла 170х220 10мм 4мя металлическими креплениями	шт	6	892,86	--	5357	--	5357	--	5786
					--	--	--	--		429	
228	СПрайс СТПРАЙС	Безпроводная система вызова помощи на 2 точки (комплект)кнопка для санузла	шт	6	7142,86	--	42857	--	42857	--	46286
					--	--	--	--		3429	
229	СПрайс СТПРАЙС	Световые маяки на здание 360х360	шт	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	48214
					--	--	--	--		3571	
230	СПрайс СТПРАЙС	Световые маяки для дверей 60х60	шт	7	7455,36	--	52188	--	52188	--	56363
					--	--	--	--		4175	
231	СПрайс СТПРАЙС	Устройство для самозакрывания дверей(доводчик)	шт	1	6696,43	--	6696	--	6696	--	7232
					--	--	--	--		536	
232	СПрайс СТПРАЙС	Поручень для унитаза в санузле	шт	6	35714,29	--	214286	--	214286	--	231429
					--	--	--	--		17143	
233	СПрайс СТПРАЙС	Поручень для умывальника	шт	6	22321,43	--	133929	--	133929	--	144643
					--	--	--	--		10714	
234	СПрайс СТПРАЙС	Тактильная наклейка на поручень	шт	12	223,21	--	2679	--	2679	--	2893
					--	--	--	--		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				788834				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**99499663**				
				Локальная смета №1-1-5. Подготовительные работы.Наружные работы							
		Благоустройство									
1	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	78,96	1612,10	493,93	127292	39001	--	86546	230945
					1118,17	186,68	88291	14740		17107	
				Демонтаж ПКП							
2	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	39,2	1612,10	493,93	63194	19362	--	42966	114653
					1118,17	186,68	43832	7318		8493	
				Демонтаж склада							
3	Е11-460601-0105 1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	576	1612,10	493,93	928571	284503	--	631338	1684702
					1118,17	186,68	644068	107525		124793	
				Площадки							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	5373	88,00	85,38	472798	458730	--	66533	582477
					2,62	8,85	14068	47537		43146	
5	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1103,8	696,44	--	768726	--	--	830224	1726866
					696,44	--	768726	--		127916	
		Ограждение									
6	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	753,8	1673,57	594,51	1261536	448142	--	1158234	2613351
					1079,06	223,08	813394	168160		193582	
		Электроснабжение									
7	Ц13-080101-0103 1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Демонтаж оборудования	шт.	1	18086,22	8531,22	18086	8531	--	9075	29335
					9555,00	3049,73	9555	3050		2173	
8	Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств . Демонтаж оборудования	шт.	3	8516,29	1901,29	25549	5704	--	15754	44607
					6615,00	678,30	19845	2035		3304	
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8;0,8;0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	4	4966,58	2357,02	19866	9428	--	11993	34408
					2609,57	1138,20	10438	4553		2549	
10	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	180	82,91	0,20	14924	36	--	10733	27709
					82,71	0,10	14888	18		2053	
11	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,18	220140,03	120441,83	39625	21680	1	18219	62472
					99698,20	26822,00	17946	4828		4628	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**7151524**				
		Локальная смета №2-1-3. Стационар. Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Система П									
		Система П1									
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4131,32	35,10	37182	316	29391	7426	48177
					830,52	11,48	7475	103		3569	
3	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	201,6	4301,82	33,13	867247	6678	653421	205114	1158149
					1027,52	10,68	207148	2152		85789	
4	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	4469,78	36,89	34864	288	23925	10548	49045
					1365,55	14,31	10651	112		3633	
5	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6	5092,46	39,57	79442	617	54205	24363	112110
					1578,21	15,38	24620	240		8304	
6	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66,13	4824,88	49,77	319070	3291	201789	112979	466613
					1723,72	19,59	113990	1295		34564	
7	Е11-200101-0404 1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,9	5014,43	50,32	280307	2813	181138	95516	405889
					1723,72	19,85	96356	1109		30066	
8	Е11-200101-0405 1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,82	5144,50	40,79	81386	645	55774	24714	114588
					1578,21	15,88	24967	251		8488	
9	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,405	685,00	--	277	--	277	--	300
					--	--	--	--		22	
10	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	25	5407,81	81,40	135195	2035	14339	116760	272112
					4752,85	12,86	118821	322		20156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	7657,07	202,27	15314	405	2686	12090	29596
					6111,38	56,96	12223	114		2192	
12	С123-050308-0420 2305-0308-0420 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 700 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	55782,00	--	55782	--	55782	--	60245
					--	--	--	--		4463	
13	С123-050308-0417 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 600 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033	--	50033	--	54036
					--	--	--	--		4003	
14	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	42	4088,84	54,84	171731	2303	117239	51674	241278
					1242,59	12,86	52189	540		17872	
15	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 150х350 мм. Установка	решетка	9	2957,10	54,84	26614	494	14937	11073	40702
					1242,59	12,86	11183	116		3015	
16	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0144	309619,00	--	4459	--	4459	--	4815
					--	--	--	--		357	
17	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	49	1605,69	41,77	78679	2047	16314	59729	149481
					1230,98	12,86	60318	630		11073	
18	С123-050302-1903 2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 140 мм	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	13025
					--	--	--	--		965	
19	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	43	2143,00	--	92149	--	92149	--	99521
					--	--	--	--		7372	
20	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	14	782,00	--	10948	--	10948	--	11824
					--	--	--	--		876	
21	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	19,4	43972,78	2373,39	853072	46044	330777	374413	1325684
					24549,00	845,25	476251	16398		98199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	18,818	15533,00	--	292300	--	292300	--	315684
					--	--	--	--		23384	
		Система П2									
23	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
24	Е11-200101-0610 1120-0101-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,9	29906,48	36,89	1851211	2284	1754700	93211	2099976
					1522,25	14,31	94227	886		155554	
25	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4769,46	39,57	10016	83	6619	3280	14359
					1578,21	15,38	3314	32		1064	
26	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4623,88	49,77	2312	25	1425	854	3419
					1723,72	19,59	862	10		253	
27	Е11-200101-0601 1120-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,78	17647,78	49,77	119652	337	106490	12699	142939
					1891,62	19,59	12825	133		10588	
28	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,078	685,00	--	53	--	53	--	58
					--	--	--	--		4	
29	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5407,81	81,40	16223	244	1720	14011	32653
					4752,85	12,86	14259	39		2419	
30	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 400х300мм. Установка	решетка	3	3994,48	54,84	11983	165	8090	3691	16928
					1242,59	12,86	3728	39		1254	
31	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4088,84	54,84	4089	55	2791	1230	5745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1242,59	12,86	1243	13		426	
32	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 300х150мм. Установка	решетка	1	2386,41	54,84	2386	55	1088	1230	3906
					1242,59	12,86	1243	13		289	
33	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0144	309619,00	--	4459	--	4459	--	4815
					--	--	--	--		357	
34	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	10987,00	--	32961	--	32961	--	35598
					--	--	--	--		2637	
35	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	10858,00	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--		869	
36	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	1	2143,00	--	2143	--	2143	--	2314
					--	--	--	--		171	
37	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
38	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	3,4435	15533,00	--	53488	--	53488	--	57767
					--	--	--	--		4279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7629539				
					РАЗДЕЛ 2.Система У						
		Система У1									
39	Прайс	Воздушно-тепловая завеса WING E100	комплект	1	150669,64	--	150670	--		--	150670
					--	--	--	--	150670	--	
		Система У2									
40	Прайс	Воздушно-тепловая завеса WING E100	комплект	1	150669,64	--	150670	--		--	150670
					--	--	--	--	150670	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				301339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				301339				
					РАЗДЕЛ 3.Система ВДУ						
		Система ВДУ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	540691,00	--	540691	--		--	540691
					--	--	--	--	540691	--	
42	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	66808,00	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--		5345	
43	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	26629,00	--	26629	--	26629	--	28759
					--	--	--	--		2130	
44	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
45	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				540691				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				711045				
РАЗДЕЛ 4.Система ВДУ2											
46	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	540691,00	--	540691	--		--	540691
					--	--	--	--	540691	--	
47	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	66808,00	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--		5345	
48	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	26629,00	--	26629	--	26629	--	28759
					--	--	--	--		2130	
49	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
50	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				540691				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				711045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 5.Система ВДУ3						
51	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	540691,00	--	540691	--		--	540691
					--	--	--	--	540691	--	
52	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	66808,00	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--		5345	
53	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	26629,00	--	26629	--	26629	--	28759
					--	--	--	--		2130	
54	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
55	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				540691				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				711045				
					РАЗДЕЛ 6.Холодильные машины						
		Система К-1									
56	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL580	компл	1	8706196,43	--	8706196	--		--	8706196
					--	--	--	--	8706196	--	
57	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	222647,32	--	222647	--		--	222647
					--	--	--	--	222647	--	
58	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф42 мм	м	19	4484,82	--	85212	--	85212	--	92029
					--	--	--	--		6817	
59	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф28 мм	м	19	3303,57	--	62768	--	62768	--	67789
					--	--	--	--		5021	
		Система К-2									
60	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL020	компл	1	1033816,96	--	1033817	--		--	1033817
					--	--	--	--	1033817	--	
61	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	89325,00	--	89325	--		--	89325
					--	--	--	--	89325	--	
62	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф9,52 мм	м	14	728,57	--	10200	--	10200	--	11016
					--	--	--	--		816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф15,88 мм	м	14	1194,64	--	16725	--	16725	--	18063
					--	--	--	--		1338	
		Система К-3									
64	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	1	1145806,25	--	1145806	--		--	1145806
					--	--	--	--	1145806	--	
65	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	106339,29	--	106339	--		--	106339
					--	--	--	--	106339	--	
66	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф12,7 мм	м	16	959,82	--	15357	--	15357	--	16586
					--	--	--	--		1229	
67	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф15,88 мм	м	16	1194,64	--	19114	--	19114	--	20643
					--	--	--	--		1529	
		Система К-4									
68	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL202	компл	1	3828879,46	--	3828879	--		--	3828879
					--	--	--	--	3828879	--	
69	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	182771,43	--	182771	--		--	182771
					--	--	--	--	182771	--	
70	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф9,52 мм	м	18	767,86	--	13821	--	13821	--	14927
					--	--	--	--		1106	
71	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф28 мм	м	18	3303,57	--	59464	--	59464	--	64221
					--	--	--	--		4757	
		Система К-5									
72	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	1	1145806,25	--	1145806	--		--	1145806
					--	--	--	--	1145806	--	
73	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	106339,29	--	106339	--		--	106339
					--	--	--	--	106339	--	
74	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф12,7 мм	м	30	959,82	--	28795	--	28795	--	31098
					--	--	--	--		2304	
75	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф15,88 мм	м	30	1194,64	--	35839	--	35839	--	38706
					--	--	--	--		2867	
		Система К-6									
76	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL050	компл	1	1461500,89	--	1461501	--		--	1461501
					--	--	--	--	1461501	--	
77	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	139570,54	--	139571	--		--	139571
					--	--	--	--	139571	--	
78	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф22 мм	м	36	3041,07	--	109479	--	109479	--	118237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8758	
79	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная в изоляции Ф15,88 мм	м	36	1194,64	--	43007	--	43007	--	46448
					--	--	--	--		3441	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				18168999				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				18708763				
РАЗДЕЛ 7.Прочие											
80	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,565	18261,56	6537,96	46841	16770	--	31964	85109
					11723,60	3111,50	30071	7981		6304	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				85109				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				20092411				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**28846332**				
Локальная смета №2-3-1. Прачечная. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоуселение											
Сейсмоуселение стен здания											
1	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,255	205246,00	--	52338	--	52338	--	56525
					--	--	--	--		4187	
2	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31117	205246,00	--	63866	--	63866	--	68976
					--	--	--	--		5109	
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,77964	197644,00	--	351735	--	351735	--	379874
					--	--	--	--		28139	
4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	4,58935	205246,00	--	941946	--	941946	--	1017301
					--	--	--	--		75356	
Уселение цокольной части											
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,96793	205246,00	--	609156	--	609156	--	657888
					--	--	--	--		48732	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2180564				
РАЗДЕЛ 2.Кровля											
6	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	44,175	27224,00	--	1202620	--	1202620	--	1298830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		96210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1298830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3479394**				
Локальная смета №2-4-1. Гараж. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление											
		Металлические фермы									
1	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей , средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,3196	461467,00	--	2916287	--	2916287	--	3149590
					--	--	--	--		233303	
2	Е11-330303-0404 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	6,3196	40384,73	28884,08	255215	182536	17482	74770	356384
					8734,25	6055,00	55197	38265		26399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3505974				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3505974**				
Локальная смета №3-1-1. Проходная. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
1	Спрайс СТПРАЙС	Модульное здание КПП размеры3000х2500х26000 с монтажем на фундамент,доставкой до установки	комп	1	848214,29	--	848214	--	848214	--	916071
					--	--	--	--		67857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				916071				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**916071**				
Локальная смета №4-2. Электроснабжение. Наружное электроосвещение											
1	СПрайс СТПРАЙС	Светильник серии Гранада LED-61	шт	42	22321,43	--	937500	--	937500	--	1012500
					--	--	--	--		75000	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1012500**				
Локальная смета №4-1. Электроснабжение. Электроснабжение											
РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4кВ											
1	Ц13-080303-0417 1308-0303-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящики силовой,кабельный до 250 А. Сборка	ящик	1	5421,86	404,43	5422	404	1130	2893	8980
					3888,00	129,50	3888	130		665	
2	С123-070201-1001 2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Шкаф силовой КЯ4х250А	шт.	1	38347,00	--	38347	--	38347	--	41415
					--	--	--	--		3068	
3	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	212,22	198,49	189,14	42124	40139	--	12577	59077
					9,35	72,96	1985	15483		4376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	598	489,62	416,12	292790	248837	--	95564	419423
					73,50	148,45	43953	88775		31068	
5	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	266	143,75	119,25	38237	31720	--	12840	55163
					24,50	42,54	6517	11316		4086	
6	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2150	326,15	150,79	701213	324204	87296	277695	1057221
					134,75	44,64	289713	95975		78313	
7	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,332	312424,00	--	103725	--	103725	--	112023
					--	--	--	--		8298	
8	С123-060137-0655 2306-0137-0655 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,066	928397,00	--	61274	--	61274	--	66176
					--	--	--	--		4902	
9	С123-060148-0602 2306-0148-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	465966,00	--	111832	--	111832	--	120778
					--	--	--	--		8947	
10	С123-060215-0304 2306-0215-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШнг 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	899123,00	--	17982	--	17982	--	19421
					--	--	--	--		1439	
11	С123-060215-0402 2306-0215-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШнг 10х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,24	686199,00	--	164688	--	164688	--	177863
					--	--	--	--		13175	
12	Ц13-080201-2707 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	9485,10	166,78	37940	667	2973	24867	67832
					8575,00	59,50	34300	238		5025	
13	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля 4ПКНТ-1(25-50)	шт.	4	10846,00	--	43384	--	43384	--	46855
					--	--	--	--		3471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18	19453,79	250,17	350168	4503	81065	191669	585184
					14700,00	89,25	264600	1607		43347	
15	С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля 4ПКНТ-1-(70-120)	шт.	10	14278,00	--	142780	--	142780	--	154202
					--	--	--	--		11422	
16	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля 4ПКНТ-1-(150-240)	шт.	8	14877,00	--	119016	--	119016	--	128537
					--	--	--	--		9521	
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	229	310,05	142,71	71001	32681	10267	27186	106042
					122,50	42,38	28053	9706		7855	
18	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,176	1160745,60	--	204291	--	173275	23572	246092
					176225,00	--	31016	--		18229	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	53	501,29	33,82	26568	1792	6532	13510	43285
					344,23	9,82	18244	520		3206	
20	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	8	78,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
21	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45	233,00	--	10485	--	10485	--	11324
					--	--	--	--		839	
22	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	598	427,07	353,57	255390	211437	--	85957	368655
					73,50	126,14	43953	75432		27308	
23	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	266	248,56	211,81	66117	56342	1	21511	94638
					36,75	75,57	9776	20100		7010	
24	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,645	25553,00	--	169800	--	169800	--	183384
					--	--	--	--		13584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	141,48	31,95	31,95	4520	4520	--	1203	6181
					--	11,81	--	1671		458	
Заземляющее устройство для опор 10кВ											
26	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	84	2952,99	164,24	248051	13796	164459	52772	324889
					830,90	41,65	69796	3499		24066	
27	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	168	289,94	22,13	48710	3717	9098	26528	81257
					213,66	5,65	35895	950		6019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4586570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4586570**				
Локальная смета №6-1-6. Наружные сети. Насосная станция 1-подъема над водозаборной скважиной											
1	С124-030101-0185 2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 349мм	шт.	4,53	386257,00	--	1749744	--	1749744	--	1889724
					--	--	--	--		139980	
2	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	4,58	37724,00	--	172776	--	172776	--	186598
					--	--	--	--		13822	
	Прочие										
3	С123-010301-0251 2301-0301-0251 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20, D 273 мм, толщина стенки 7,0мм ГОСТ 8731-74	т	55	9786,00	--	538230	--	538230	--	581288
					--	--	--	--		43058	
4	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	5	40118,00	--	200590	--	200590	--	216637
					--	--	--	--		16047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**2874247**				
Локальная смета №7-1. Благоустройство. Благоустройство											
РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок											
Покрытие											
Тип1											
1	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,284	47777,00	--	204677	--	204677	--	221051
					--	--	--	--		16374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип2						
2	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	49,671	47777,00	--	2373131	--	2373131	--	2562982
					--	--	--	--		189851	
					Тип3						
3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,7536	46977,00	--	552149	--	552149	--	596321
					--	--	--	--		44172	
4	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	921,3	2648,00	--	2439602	--	2439602	--	2634771
					--	--	--	--		195168	
					Тип4						
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9088	46977,00	--	42693	--	42693	--	46108
					--	--	--	--		3415	
6	СПрайс СТПРАЙС	Синтетическое тартановое покрытие полиуретан Н 0,012м	м2	314,1	6700,00	--	2104470	--	2104470	--	2272828
					--	--	--	--		168358	
					Тип II						
7	С122-060207-0104 2206-0207-0104 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	73,9	8562,00	--	632732	--	632732	--	683350
					--	--	--	--		50619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9017410				
					РАЗДЕЛ 2.Ограждение						
8	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	32,6808	513085,00	--	16768028	--	16768028	--	18109471
					--	--	--	--		1341442	
9	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,10824	513085,00	--	568621	--	568621	--	614111
					--	--	--	--		45490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18723582				
					РАЗДЕЛ 3.МАФЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	6	71320,00		427920		395622		493377
11	У86-010303-0205 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	12	10041,00	--	120492		120492		130131
12	У86-010113-0101 8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	498341,00		498341		469984		565576
13	У86-010104-0207 8601-0104-0207 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	152960,00		305920		269002		366232
14	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Карусель (4 сидения)	комплект	2	153885,00		307770		289062		344629
15	У86-010104-0109 8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка "Балансир"	комплект	2	87639,00		175278		161580		202568
16	У86-010106-0301 8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка -мини	шт.	3	193202,00	--	579606	--	579606		625974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2728489				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**30469481**				
Локальная смета №2-1-2. Стационар. Отопление											
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	56,86	18670,19	149,53	1061587	8502	1008909	47300	1197598
					776,92	71,93	44176	4090		88711	
2	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	2,7	1143,28	15,27	3087	41	1355	1671	5138
					626,21	5,13	1691	14		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2515,74	45,26	12579	226	8256	4091	18004
					819,34	15,61	4097	78		1334	
4	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1946,26	37,70	7785	151	4871	2760	11389
					690,70	13,35	2763	53		844	
5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	44,6	2035,75	17,31	90795	772	73796	16186	115539
					363,83	6,49	16227	290		8558	
6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36	1869,74	17,31	67311	623	53590	13065	86805
					363,83	6,49	13098	234		6430	
7	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	63,6	1585,03	17,31	100808	1101	76568	23081	133800
					363,83	6,49	23139	413		9911	
8	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	272,8	1541,63	17,31	420556	4722	316583	99002	561123
					363,83	6,49	99251	1771		41565	
9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	79	590,62	65,03	46659	5137	20302	17966	69794
					268,60	30,63	21220	2419		5170	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2085	79,25	1,17	165236	2439	782	158775	349932
					77,71	--	162015	--		25921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	79,25	1,17	3566	53	16	3427	7552
					77,71	--	3497	--		559	
12	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	637	219,08	2,89	139553	1843	126234	8080	159443
					18,02	0,37	11476	234		11811	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	637	125,96	2,25	80234	1432	52663	18144	106248
					41,03	0,25	26139	156		7870	
14	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	418	271,66	--	113555	--	45357	66834	194819
					163,15	--	68198	--		14431	
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
					1655,22	24,50	3310	49		595	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2047,30	91,46	65514	2927	9620	52292	127230
					1655,22	12,25	52967	392		9424	
РАЗДЕЛ 1.Теплоснабжение приточных установок											
17	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2930,26	66,02	35163	792	23505	10910	49759
					905,53	22,21	10866	266		3686	
18	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1946,26	37,70	7785	151	4871	2760	11389
					690,70	13,35	2763	53		844	
19	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	25	2035,75	17,31	50894	433	41365	9073	64764
					363,83	6,49	9096	162		4797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	49,2	590,62	65,03	29058	3199	12644	11189	43467
					268,60	30,63	13215	1507		3220	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	156	79,25	1,17	12363	183	58	11880	26182
					77,71	--	12122	--		1939	
22	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	79,25	1,17	7132	105	34	6854	15105
					77,71	--	6993	--		1119	
23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	45	219,08	2,89	9859	130	8918	571	11264
					18,02	0,37	811	17		834	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	45	125,96	2,25	5668	101	3720	1282	7506
					41,03	0,25	1847	11		556	
25	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2047,30	91,46	6142	274	902	4902	11928
					1655,22	12,25	4966	37		884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				241362				
					РАЗДЕЛ 2.Узлы						
		Узел7									
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3728,26	274,34	22370	1646	3158	17533	43095
					2927,60	54,25	17566	326		3192	
27	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23612,00	--	47224	--	47224	--	51002
					--	--	--	--		3778	
28	С123-041001-0103 2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6970,00	--	6970	--	6970	--	7528
					--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-041009-0705 2304-1009-0705 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ,DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	34579,00	--	34579	--	34579	--	37345
					--	--	--	--		2766	
30	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2047,30	91,46	4095	183	602	3268	7952
					1655,22	12,25	3310	25		589	
31	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
32	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
33	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
34	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
35	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
36	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19454,35	219,75	19454	220	18141	1136	22237
					1092,89	65,79	1093	66		1647	
		Узел8									
37	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,31	117,47	12440	705	1804	9877	24102
					1655,22	24,50	9931	147		1785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	--	35652	--	35652	--	38504
					--	--	--	--		2852	
39	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22660,00	--	22660	--	22660	--	24473
					--	--	--	--		1813	
40	С123-041001-0102 2304-1001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6554,00	--	6554	--	6554	--	7078
					--	--	--	--		524	
41	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
42	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
43	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
44	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
45	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
46	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16638,44	148,91	16638	149	15572	937	18982
					916,96	39,47	917	39		1406	
		Узел9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2047,30	91,46	12284	549	1804	9805	23856
					1655,22	12,25	9931	74		1767	
48	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14528,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	
49	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
50	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
51	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
52	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
53	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
54	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
55	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1365976				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4759786**				

Локальная смета №2-1-5. Стационар. Электромонтажные работы

1	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6628,51	196,45	13257	393	5088	5684	20457
					3888,00	59,50	7776	119		1515	
2	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175220,00	--	175220	--		--	175220
					--	--	--	--	175220	--	
3	Ц13-080303-0604 1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6754,39	115,94	6754	116	2606	2924	10453
					4032,00	29,75	4032	30		774	
4	С123-070201-1101 2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического отключения резерва ШАВР3-160-2	шт.	1	52690,00	--	52690	--	52690	--	56905
					--	--	--	--		4215	
5	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6628,51	196,45	19886	589	7633	8527	30685
					3888,00	59,50	11664	179		2273	
6	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	94559,00	--	189118	--		--	189118
					--	--	--	--	189118	--	
7	51-080401-0501 5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123685,00	--	123685	--		--	123685
					--	--	--	--	123685	--	
8	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	32	3058,73	87,53	97879	2801	13606	59345	169802
					2546,00	29,75	81472	952		12578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	4762,00	--	38096	--	38096	--	41144
					--	--	--	--		3048	
10	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	4824,00	--	28944	--	28944	--	31260
					--	--	--	--		2316	
11	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	5666,00	--	67992	--	67992	--	73431
					--	--	--	--		5439	
12	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5	8061,00	--	40305	--	40305	--	43529
					--	--	--	--		3224	
13	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12236,00	--	12236	--	12236	--	13215
					--	--	--	--		979	
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	308	2561,19	24,87	788846	7660	409430	267664	1141032
					1207,00	--	371756	--		84521	
15	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	102	465,00	--	47430	--	47430	--	51224
					--	--	--	--		3794	
16	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	1473,00	--	20622	--	20622	--	22272
					--	--	--	--		1650	
17	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1523,00	--	45690	--	45690	--	49345
					--	--	--	--		3655	
18	С123-070204-0646 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1523,00	--	4569	--	4569	--	4935
					--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-070204-0647 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
					--	--	--	--		147	
20	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	4474,00	--	286336	--	286336	--	309243
					--	--	--	--		22907	
21	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	94	4261,00	--	400534	--	400534	--	432577
					--	--	--	--		32043	
22	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	6,54	734,84	122,86	4806	803	77	3254	8705
					600,25	90,83	3926	594		645	
23	СПрайс СТПРАЙС	Шина 6х9 N 14/1	шт	60	281,25	--	16875	--	16875	--	18225
					--	--	--	--		1350	
24	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	3	1744,54	83,39	5234	250	141	3551	9487
					1614,24	29,75	4843	89		703	
25	51-080401-0801 5108-0401-0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-007 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66439,00	--	66439	--		--	66439
					--	--	--	--	66439	--	
26	51-080401-0809 5108-0401-0809 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-055 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	90231,00	--	180462	--		--	180462
					--	--	--	--	180462	--	
27	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8792,01	117,59	8792	118	5176	2540	12239
					3498,00	29,75	3498	30		907	
28	С123-070208-0153 2307-0208-0153 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-46562, 65 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	10299,00	--	10299	--	10299	--	11123
					--	--	--	--		824	
29	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24355,39	6671,20	24355	6671	1759	13180	40538
					15925,00	2380,00	15925	2380		3003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	51-080401-0213 5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60334,00	--	60334	--		--	60334
					--	--	--	--	60334	--	
31	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	8792,01	117,59	8792	118	5176	2540	12239
					3498,00	29,75	3498	30		907	
32	С123-070209-0101 2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Магнитный пускатель с кнопкой	шт.	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--		772	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2561,19	24,87	7684	75	3988	2607	11114
					1207,00	--	3621	--		823	
34	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-2МТ 2Р 4А	шт	1	3437,50	--	3438	--	3438	--	3713
					--	--	--	--		275	
35	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-3МТ 3Р 10А	шт	1	3571,43	--	3571	--	3571	--	3857
					--	--	--	--		286	
36	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-3МТ 3Р 16А	шт	1	3571,43	--	3571	--	3571	--	3857
					--	--	--	--		286	
37	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	1461,62	170,42	5846	682	72	3838	10459
					1273,00	59,50	5092	238		775	
38	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10753,00	--	43012	--	43012	--	46453
					--	--	--	--		3441	
39	С123-070206-0102 2307-0206-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный	шт.	4	2935,00	--	11740	--	11740	--	12679
					--	--	--	--		939	
40	С123-070102-1328 2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	21	3767,00	--	79107	--	79107	--	85436
					--	--	--	--		6329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-070102-1323 2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	501	10070,00	--	5045070	--	5045070	--	5448676
					--	--	--	--		403606	
42	С123-070101-2401 2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Светильники с компактной люминисцентной лампой DS1-7	шт.	48	3555,00	--	170640	--	170640	--	184291
					--	--	--	--		13651	
43	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с компактными люминесцентными лампами	шт.	138	8598,00	--	1186524	--	1186524	--	1281446
					--	--	--	--		94922	
44	С123-070106-0107 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	121	1508,00	--	182468	--	182468	--	197065
					--	--	--	--		14597	
45	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО с надписью "Не входить"	шт.	70	4619,00	--	323330	--	323330	--	349196
					--	--	--	--		25866	
46	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	124	738,00	--	91512	--	91512	--	98833
					--	--	--	--		7321	
47	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	70	454,00	--	31780	--	31780	--	34322
					--	--	--	--		2542	
48	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1023	507,00	--	518661	--	518661	--	560154
					--	--	--	--		41493	
49	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	276	652,00	--	179952	--	179952	--	194348
					--	--	--	--		14396	
50	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	147,00	--	441	--	441	--	476
					--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	747,00	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--		60	
52	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	422	423,00	--	178506	--	178506	--	192786
					--	--	--	--		14280	
53	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	227,00	--	8399	--	8399	--	9071
					--	--	--	--		672	
		Щиток розеточный операционный									
54	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиток ЭЩР	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
55	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
56	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
57	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	6	1241,00	--	7446	--	7446	--	8042
					--	--	--	--		596	
58	С123-070220-0805 2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1358,00	--	1358	--	1358	--	1467
					--	--	--	--		109	
59	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	234,00	--	8892	--	8892	--	9603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		711	
60	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	286	355,00	--	101530	--	101530	--	109652
					--	--	--	--		8122	
61	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	150	357,00	--	53550	--	53550	--	57834
					--	--	--	--		4284	
62	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	393569,00	--	19678	--	19678	--	21253
					--	--	--	--		1574	
63	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	216282,00	--	12977	--	12977	--	14015
					--	--	--	--		1038	
64	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	150	40,00	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--		480	
65	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Подрозетник	шт.	1713	40,00	--	68520	--	68520	--	74002
					--	--	--	--		5482	
66	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1200	24,00	--	28800	--	28800	--	31104
					--	--	--	--		2304	
67	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	450	29,00	--	13050	--	13050	--	14094
					--	--	--	--		1044	
68	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1286	58,00	--	74588	--	74588	--	80555
					--	--	--	--		5967	
69	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	82,6	78,00	--	6443	--	6443	--	6958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		515	
70	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	128,00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
71	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6,6	170,00	--	1122	--	1122	--	1212
					--	--	--	--		90	
72	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	14,8	233,00	--	3448	--	3448	--	3724
					--	--	--	--		276	
		Сопутствующие работы									
73	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3743,2	258,99	104,50	969433	391181	1	642113	1740470
					154,48	49,74	578253	186168		128924	
74	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	3107,5	475,29	188,16	1476978	584705	--	983255	2657052
					287,14	89,55	892273	278269		196819	
75	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	374	1735,77	731,53	649178	273593	1	424865	1159967
					1004,24	348,15	375586	130206		85923	
76	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	390,5	362,57	149,29	141583	58299	1	93265	253636
					213,28	71,05	83285	27745		18788	
77	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	865	707,63	292,66	612100	253154	--	402717	1096003
					414,97	139,28	358946	120479		81185	
78	Е11-460302-0202 1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,27225	6594,69	2568,85	1795	699	--	1200	3235
					4025,84	1222,55	1096	333		240	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				795258				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**19523195**				
		Локальная смета №2-1-6. Стационар. Противопожарная сигнализация									
1	С123-080303-0312 2308-0303-0312 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24М с ВП	шт.	2	19783,00	--	39566	--	39566	--	42731
					--	--	--	--		3165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	2	13342,00	--	26684	--	26684	--	28819
					--	--	--	--		2135	
3	С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB	шт.	1	9697,00	--	9697	--	9697	--	10473
					--	--	--	--		776	
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	6	2858,00	--	17148	--	17148	--	18520
					--	--	--	--		1372	
5	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	20	573,00	--	11460	--	11460	--	12377
					--	--	--	--		917	
6	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	354	911,00	--	322494	--	322494	--	348294
					--	--	--	--		25800	
7	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	15	825,00	--	12375	--	12375	--	13365
					--	--	--	--		990	
8	С123-080304-0202 2308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шығу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31	1593,00	--	49383	--	49383	--	53334
					--	--	--	--		3951	
9	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Резистор ,мощьность рассеивания 0,25Вт	шт.	389	55,00	--	21395	--	21395	--	23107
					--	--	--	--		1712	
10	С123-080304-0637 2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1169,00	--	4676	--	4676	--	5050
					--	--	--	--		374	
11	С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Акустическая система АС 3-4	шт.	20	2774,00	--	55480	--	55480	--	59918
					--	--	--	--		4438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Блок с реле УК-ВК/0,3	шт.	2	1622,00	--	3244	--	3244	--	3504
					--	--	--	--		260	
13	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Минираспределитель на 10пар с плинтом	шт.	6	1160,00	--	6960	--	6960	--	7517
					--	--	--	--		557	
14	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	2,4939	18676,00	--	46576	--	46576	--	50302
					--	--	--	--		3726	
15	С123-060408-0513 2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,06222	52480,00	--	3265	--	3265	--	3527
					--	--	--	--		261	
16	С123-060408-0514 2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,05916	65681,00	--	3886	--	3886	--	4197
					--	--	--	--		311	
17	С123-060408-0516 2306-0408-0516 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5	км	0,0969	90799,00	--	8798	--	8798	--	9502
					--	--	--	--		704	
18	С123-060408-0517 2306-0408-0517 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,5	км	0,02346	112527,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
19	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,2754	167122,00	--	46025	--	46025	--	49707
					--	--	--	--		3682	
20	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,1734	68334,00	--	11849	--	11849	--	12797
					--	--	--	--		948	
21	С123-061401-0102 2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,1918914	117874,00	--	22619	--	22619	--	24429
					--	--	--	--		1810	
		Сопутствующие работы									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	24	475,29 287,14	188,16 89,55	11407 6891	4516 2149	--	7594 1520	20521
23	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	220	57,22 56,33	0,89 --	12588 12392	196 --	--	8922 1721	23231
24	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	440	55,03 54,17	0,86 --	24212 23836	376 --	--	17162 3310	44684
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**872754**				
		Итого оборудования	**Тенге**				**20887669**				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**207 497 491**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**		**1,2%**	**2239318**	**209 736 808**				
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,35%**	**2549463**	**212 286 272**				
	Итого с непредвиденными работами		**Тенге**		**2%**		**216 114 244**				
	Итого с НДС						**242 047 953**				
	Итого с понижающим коэффициентом						**217 843 157,89**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчики:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**