Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	94 866 193,07	84 701 958,10	84 701 958,10						10 164 234,97	94 866 193,07
за ноябрь 2019 г.	24 866 193,07	22 201 958,10	22 201 958,10						2 664 234,97	24 866 193,07
К оплате :		22 201 958,10							2 664 234,97	24 866 193,07

(Двадцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяноста три) тенге 07 тиын

ЗАКАЗЧИК _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

Наименование обьекта: Пожарное депо на 2 автомашины V типа

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РОбщестроительные работы по марке КЖ1 (ниже 0,000)								
1.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5	м3	9,94	20665,11	778,76	205411	7741	2,82	28
					2772,82	249,32	27562	2478	0,23	2
2.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04	17354,05	688,34	705	28	16,88	1
					16390,31	249,97	666	10	0,17	0
3.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	101093,75	--	4105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,94	23417,56	1387,26	303023	17951	4,38	57
					4145,36	438,50	53641	5674	0,40	5
5.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом	179,90	3885,27	144,72	698960	26034	1,43	257
					1388,52	46,26	249794	8323	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			проемов)							
6.	11-060701 -0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство В3,5	м3	0,46	21914,48 / 4236,86	2375,13 / 676,89	10081 / 1949	1093 / 311	4,15 / 0,61	2 / 0
7.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	427043,42 / 49641,74	4614,77 / 1129,15	11957 / 1390	129 / 32	42,70 / 1,03	1 / 0
8.	21-050301 -2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	149103,11 / --	-- / --	12379 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	11-060701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство В15	м3	0,52	36711,57 / 12880,84	2552,09 / 738,87	18943 / 6647	1317 / 381	13,10 / 0,67	7 / 0
10.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06	17354,05 / 16390,31	688,34 / 249,97	1095 / 1034	43 / 16	16,88 / 0,17	1 / 0
11.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 / --	-- / --	1087 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	98057,94 / --	-- / --	5134 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,60	19316,71 / 1199,20	631,22 / 198,75	30907 / 1919	1010 / 318	1,35 / 0,18	2 / 0
14.	11-060101 -0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство В15	м3	14,00	24079,42 / 3853,30	1233,65 / 379,06	337112 / 53946	17271 / 5307	3,64 / 0,34	51 / 5
15.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	359853,36 / 204737,94	904,68 / 450,78	6549 / 3726	16 / 8	198,00 / 0,36	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05	17354,05 16390,31	688,34 249,97	920 869	36 13	16,88 0,17	1 0
17.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	1427 --	-- --	-- --	-- --
18.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	101093,75 --	-- --	3933 --	-- --	-- --	-- --
19.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34	17354,05 16390,31	688,34 249,97	5913 5584	235 85	16,88 0,17	6 0
20.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8мм ГОСТ 5781-82	т	0,34	106588,30 --	-- --	36315 --	-- --	-- --	-- --
21.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,72	17354,05 16390,31	688,34 249,97	12517 11822	496 180	16,88 0,17	12 0
22.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,72	94232,94 --	-- --	67970 --	-- --	-- --	-- --
23.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27	13170,90 12253,89	641,61 249,97	3501 3257	171 66	12,62 0,17	3 0
24.	21-050301 -0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,27	94232,94 --	-- --	25047 --	-- --	-- --	-- --
25.	11-090304 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17	54964,61 30948,43	16721,84 6645,04	9115 5132	2773 1102	28,90 5,25	5 1
26.	21-060510 -0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы,	т	0,17	397813,91	--	65973	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	пожарные щиты переходных площадок, ограждений			--	--	--	--	--	--
27.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,46	63,22 35,77	1,10 0,22	472 267	8 2	0,03 0,00	0 0
28.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,46	45,72 22,02	0,87 0,22	341 164	7 2	0,02 0,00	0 0
29.	11-070107 -0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24	411803,25 36504,70	4483,40 1118,19	96976 8596	1056 263	31,40 1,02	7 0
30.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,60	63,22 35,77	1,10 0,22	670 379	12 2	0,03 0,00	0 0
31.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,60	45,72 22,02	0,87 0,22	484 233	9 2	0,02 0,00	0 0
32.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	71,10	746,27 233,96	95,33 34,17	53060 16635	6778 2430	0,24 0,03	17 2
33.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-71,10	88,54 10,40	6,97 2,19	-6295 -739	-495 -156	0,01 0,00	-1 -0
34.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	71,10	969,76 152,44	2,09 0,84	68950 10838	149 60	0,14 0,00	10 0
		Итого по разделу: РОбщестроительные работы по марке КЖ1 (ниже 0,000)								2094738
		Раздел: Проемы								
35.	11-100501	Проемы оконные площадью до 2 м2.	м2	2,31	2852,67	125,49	6590	290	1,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	проемов		-------- 1298,27	-------- 68,46	-------- 2999	-------- 158	-------- 0,07	-------- 0
36.	21-090201 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,96	16578,12 -------- --	-- -------- --	15915 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	21-090201 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,35	14242,32 -------- --	-- -------- --	19227 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	11-100501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,31	577,72 -------- 205,75	3,60 -------- 2,03	1335 -------- 475	8 -------- 5	0,21 -------- 0,00	0 -------- 0
39.	21-090205 -0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,31	831,70 -------- --	-- -------- --	1921 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	11-100501 -0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	13,23	2412,31 -------- 841,42	127,91 -------- 70,31	31915 -------- 11132	1692 -------- 930	0,83 -------- 0,07	11 -------- 1
41.	11-100501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	27,93	1525,72 -------- 904,61	135,80 -------- 75,06	42613 -------- 25266	3793 -------- 2097	0,92 -------- 0,07	26 -------- 2
42.	11-100501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,56	1552,86 -------- 931,75	135,80 -------- 75,06	11740 -------- 7044	1027 -------- 567	0,95 -------- 0,07	7 -------- 1
43.	21-090202 -0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	35,70	21435,36 -------- --	-- -------- --	765242 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	21-090202 -0801 РСНБ РК	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными	м2	5,46	22627,74 -------- --	-- -------- --	123547 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	стеклопакетами ГОСТ 30970-2002								
		Итого по разделу: Проемы								1020045
		Раздел: Отделка помещений								
45.	11-150203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	694,05	1219,06 792,45	65,04 53,79	846089 550001	45141 37335	0,74 0,06	514 38
46.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,22	2432,57 1894,89	32,74 20,00	27293 21261	367 224	1,79 0,02	20 0
47.	11-150203 -0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	787,39	1116,49 387,14	21,24 18,21	879113 304829	16728 14336	0,37 0,02	291 15
48.	11-150203 -0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,25	1351,14 500,68	24,81 21,23	415137 153835	7624 6523	0,45 0,02	138 7
49.	11-150203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,73	1785,85 493,43	38,26 32,45	145957 40328	3127 2652	0,46 0,03	37 3
50.	11-150107 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	19,26	3663,38 1590,41	20,55 16,12	70557 30631	396 311	1,52 0,02	29 0
51.	11-150405 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	869,12	326,58 235,83	2,14 1,19	283840 204969	1857 1037	0,23 0,00	201 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	11-150405 -0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	307,25	364,49 265,44	2,14 1,19	111989 81557	657 367	0,26 0,00	80 0
		Итого по разделу: Отделка помещений								2779976
		Раздел: Утепление цоколя								
53.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	6,75	31721,11 21969,05	1667,32 756,42	213959 148181	11246 5102	20,04 0,69	135 5
54.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	6,75	8876,28 --	-- --	59871 --	-- --	-- --	-- --
55.	11-150207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,45	4446,17 1203,27	25,54 14,16	299894 81160	1723 955	1,15 0,01	78 1
56.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,45	779,94 229,80	11,07 2,19	52607 15500	747 148	0,21 0,00	14 0
		Итого по разделу: Утепление цоколя								626330
		Раздел: Стены и перегородки								
57.	11-080301 -0203 РСНБ РК 2015	Стены наружные из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	33,30	6016,38 3709,19	1317,89 416,58	200346 123516	43886 13872	4,10 0,38	137 13
58.	ТТОО"Жетыбай	Камень-ракушечник М35	м3	32,63	3125,00 --	-- --	101981 --	-- --	-- --	-- --
59.	41-020102 -2101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км	т	32,63	2117,28 --	-- --	69095 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	41-020902 -0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т	км	101,00	147,61 ---	-- ---	14909 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	11-080301 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	22,30	6016,38 --- 3709,19	1317,89 --- 416,58	134165 --- 82715	29389 --- 9290	4,10 --- 0,38	91 --- 8
62.	ТТОО"Жеты бай	Камень-ракушечник М35	м3	21,85	3125,00 ---	-- ---	68294 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	41-020102 -2101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км	т	21,85	2117,28 ---	-- ---	46271 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	41-020902 -0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т	км	101,00	147,61 ---	-- ---	14909 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	11-080201 -0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,40	3578,49 --- 1174,90	142,54 --- 45,06	191092 --- 62740	7612 --- 2406	1,21 --- 0,04	65 --- 2
66.	11-080201 -0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3 кладки	17,67	24172,70 --- 4922,92	1387,26 --- 438,50	427132 --- 86988	24513 --- 7748	5,07 --- 0,40	90 --- 7
67.	21-050301 -2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,004	145460,69 --- --	-- --- --	582 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
68.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	149103,11 --- --	-- --- --	8872 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
69.	11-060701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство В15	м3	1,92	36711,57 --- 12880,84	2552,09 --- 738,87	70486 --- 24731	4900 --- 1419	13,10 --- 0,67	25 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16	17354,05 16390,31	688,34 249,97	2856 2697	113 41	16,88 0,17	3 0
71.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	101093,75 --	-- --	4200 --	-- --	-- --	-- --
72.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	98057,94 --	-- --	971 --	-- --	-- --	-- --
73.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	94961,51 --	-- --	10740 --	-- --	-- --	-- --
74.	11-060501 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство В15	м3	0,42	32149,89 10362,25	3592,16 1114,34	13503 4352	1509 468	10,40 1,01	4 0
75.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05	17354,05 16390,31	688,34 249,97	951 899	38 14	16,88 0,17	1 0
76.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	101093,75 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --
77.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	94961,51 --	-- --	4934 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены и перегородки								1386577
		Раздел: Перекрытия								
78.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,25	30863,01 7925,16	1064,61 345,22	131168 33682	4525 1467	8,06 0,31	34 1
79.	21-050301 -2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,12	119960,69	--	13963	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
80.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	149103,11 ---	-- --	4324 --	-- --	-- --	-- --
81.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,75 ---	-- --	1840 --	-- --	-- --	-- --
82.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	94232,94 ---	-- --	2752 --	-- --	-- --	-- --
83.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	94232,94 ---	-- --	4551 --	-- --	-- --	-- --
84.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщинойдо 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В15	м3	26,10	30863,01 ---	1064,61 ---	805525 ---	27786 ---	8,06 ---	210 ---
					7925,16	345,22	206847	9010	0,31	8
85.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,21	119960,69 ---	-- --	145349 --	-- --	-- --	-- --
86.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	149103,11 ---	-- --	19279 --	-- --	-- --	-- --
87.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	101093,75 ---	-- --	6116 --	-- --	-- --	-- --
88.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	94232,94 ---	-- --	2752 --	-- --	-- --	-- --
89.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	94232,94 ---	-- --	4551 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	21-050301 -0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	94232,94 ---	-- ---	17546 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	11-060301 -0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01	310858,95 122015,54	920,33 326,89	3992 1567	12 4	118,00 0,22	2 0
92.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	359853,36 204737,94	904,68 450,78	1519 864	4 2	198,00 0,36	1 0
		Итого по разделу: Перекрытия								1165227
		Раздел: противопожарная емкость для воды, V-54м3 /2 шт/								
93.	21-020101 -3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,26	20042,18 ---	-- ---	5211 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	108986,51 ---	-- ---	5179 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1,63	98057,94 ---	-- ---	160278 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Установка	т	0,02	205642,62 204737,94	904,68 450,78	4672 4652	21 10	198,00 0,36	4 0
97.	21-130814 -2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	22,72	329,46 ---	-- ---	7485 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	101,12	1320,19 929,13	7,91 4,39	133497 93954	800 443	0,89 0,00	90 0
99.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн	136,60	779,94	11,07	106541	1512	0,21	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ости		229,80	2,19	31392	300	0,00	0
100.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	37,74	500,94 315,85	128,18 38,18	18905 11920	4837 1441	0,32 0,03	12 1
101.	21-100103 -0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	37,74	927,13 --	-- --	34990 --	-- --	-- --	-- --
102.	11-060801 -0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	4,74	11084,33 8003,82	1441,27 466,27	52540 37938	6832 2210	8,14 0,42	39 2
103.	21-020101 -3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,81	20042,18 --	-- --	96425 --	-- --	-- --	-- --
104.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	108986,51 --	-- --	1641 --	-- --	-- --	-- --
105.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24	98057,94 --	-- --	23636 --	-- --	-- --	-- --
106.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47	94232,94 --	-- --	44561 --	-- --	-- --	-- --
107.	11-090501 -0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	5,60	352,97 347,12	5,85 --	1977 1944	33 --	0,34 --	2 --
108.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,40	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	13708 9760	2822 1227	6,51 0,70	9 1
109.	21-020101 -3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,42	20042,18 --	-- --	28480 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,17	98057,94 ---	-- --	16740 --	-- --	-- --	-- --
111.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	108986,51 ---	-- --	209 --	-- --	-- --	-- --
112.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	359853,36 204737,94	904,68 450,78	2274 1294	6 3	198,00 0,36	1 0
113.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков, лазов. Монтаж	т конструкций	0,07	83192,47 79718,28	3222,54 1520,77	5559 5327	215 102	82,10 1,22	5 0
114.	21-060405 -0501 РСНБ РК 2015	Рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,07	269963,17 ---	-- --	18039 --	-- --	-- --	-- --
115.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,80	63,22 35,77	1,10 0,22	114 65	2 --	0,03 0,00	0 0
116.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,80	45,72 22,02	0,87 0,22	82 40	2 --	0,02 0,00	0 0
117.	11-260201 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,05	12386,67 11199,99	1186,69 657,76	595 538	57 32	10,58 0,60	1 0
118.	21-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,05	6340,80 ---	-- --	313 --	-- --	-- --	-- --
119.	11-160401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,60	6208,11 1799,41	92,74 25,67	22349 6478	334 92	1,66 0,02	6 0
120.	11-160401 -0205 РСНБ РК	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до	м трубопровода	9,00	2554,79 806,66	48,48 19,78	22993 7260	436 178	0,72 0,02	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	100 мм. Прокладка								
121.	11-161201 -0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,00	1944,47 1861,25	-- --	3889 3723	-- --	1,80 --	4 --
122.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,00	2592,30 2440,31	-- --	5185 4881	-- --	2,36 --	5 --
123.	11-200701 -0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,00	3240,13 395,51	31,08 11,51	6480 791	62 23	0,38 0,01	1 0
124.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	22456,53 4757,85	674,26 218,73	1347 285	40 13	4,90 0,20	0 0
125.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,30	29181,69 8422,67	2754,28 795,85	8755 2527	826 239	8,25 0,72	2 0
126.	11-061401 -0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	108,00	207,30 72,49	1,78 0,99	22388 7829	192 107	0,08 0,00	8 0
127.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,21	1470,11 1470,11	-- --	10607 10607	-- --	1,54 --	11 --
128.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,59	843,54 843,54	-- --	4713 4713	-- --	0,97 --	5 --
129.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,68	1728,93 246,76	104,83 40,74	2905 415	176 68	0,26 0,03	0 0
130.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	6620,03 4757,85	674,26 218,73	331 238	34 11	4,90 0,20	0 0
131.	21-020101	Бетон тяжелый класса В12,5, F50,	м3	0,05	17107,64	--	872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2603 РСНБ РК 2015	W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
132.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	101093,75 -- --------	-- -- --------	437 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
133.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	98057,94 -- --------	-- -- --------	879 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
134.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	359853,36 204737,94 --------	904,68 450,78 --------	10162 5782 --------	26 13 --------	198,00 0,36 --------	6 0 --------
135.	11-090304 -0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,71	60574,86 38689,77 --------	15698,02 6430,58 --------	42972 27447 --------	11136 4562 --------	36,98 4,41 --------	26 3 --------
136.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,17	346315,55 -- --------	-- -- --------	60564 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
137.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы	т	0,53	299966,52 -- --------	-- -- --------	160338 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
138.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,15	63,22 35,77 --------	1,10 0,22 --------	1211 685 --------	21 4 --------	0,03 0,00 --------	1 0 --------
139.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,15	91,43 44,05 --------	1,74 0,44 --------	1751 844 --------	33 8 --------	0,02 0,00 --------	0 0 --------
140.	11-270201 -1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39,00	1682,84 672,04 --------	20,69 9,41 --------	65631 26210 --------	807 367 --------	0,70 0,01 --------	27 0 --------
141.	21-040508 -0138 РСНБ РК 2015	Камни железобетонные бортовые БР300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	13,00	7937,99 -- --------	-- -- --------	103194 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: противопожарная емкость для воды, V-54м3 /2 шт/								1343605
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ разм.80х100м L-360м /л.11/								
142.	11-090701 -0103 РСНБ РК 2015	Конструкции сварные решетчатые	т конструкций	13,19	136535,28 99759,66	32057,52 10291,45	1800650 1315647	422780 135725	91,00 7,34	1200 97
143.	21-050201 -0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	3,57	123330,26 --	-- --	439820 --	-- --	-- --	-- --
144.	21-050201 -0133 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16	123785,61 --	-- --	20128 --	-- --	-- --	-- --
145.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,83	101093,75 --	-- --	83432 --	-- --	-- --	-- --
146.	21-050301 -0105 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	4,35	100182,94 --	-- --	435511 --	-- --	-- --	-- --
147.	23-010201 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,88	167,59 --	-- --	148 --	-- --	-- --	-- --
148.	23-010201 -0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	327,66	1747,67 --	-- --	572642 --	-- --	-- --	-- --
149.	23-010201 -0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,32	2756,59 --	-- --	28448 --	-- --	-- --	-- --
150.	21-050101 -0123 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,96	130615,98 --	-- --	125979 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89								
151.	21-090404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16,00	338,70 ---	-- ---	5419 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	356,08	63,22 35,77	1,10 0,22	22510 12737	392 78	0,03 0,00	11 0
153.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	356,08	135,48 88,10	1,74 0,44	48240 31370	618 156	0,04 0,00	15 0
154.	11-010203 -0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	131,00	878,45 174,11	704,34 268,90	115077 22808	92269 35226	0,20 0,21	26 28
155.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	50,00	1728,93 246,76	104,83 40,74	86447 12338	5241 2037	0,26 0,03	13 2
156.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В7,5. Устройство	м3	21,00	22456,53 4757,85	674,26 218,73	471587 99915	14159 4593	4,90 0,20	103 4
157.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,08	779,94 229,80	11,07 2,19	124852 36787	1772 351	0,21 0,00	34 0
158.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	Ограда металлическая сварная решетчатая. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	13,19	107783,48 104512,51	1705,76 498,37	1421467 1378329	22496 6573	107,64 0,40	1420 5

Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ разм.80х100м L-360м /л.11/ 5802356

Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ 50М3; ОГРАЖДЕНИЕ КТПН								
159.	11-090701 -0106 РСНБ РК 2015	Конструкции сетчатые панельные	т конструкций	2,96	76237,93 / 60184,67	12862,59 / 5134,05	225402 / 177940	38029 / 15179	54,90 / 3,83	162 / 11
160.	23-010201 -0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69,76	3996,39 / --	-- / --	278801 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	21-050201 -0119 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46	123375,65 / --	-- / --	56542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	21-050101 -0112 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,59	132513,30 / --	-- / --	78676 / --	-- / --	-- / --	-- / --
163.	21-050101 -0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07	127018,66 / --	-- / --	8350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
164.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	101093,75 / --	-- / --	4868 / --	-- / --	-- / --	-- / --
165.	21-050308 -0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 /вес 1м2 - 2,42кг/	м2	126,42	280,23 / --	-- / --	35427 / --	-- / --	-- / --	-- / --
166.	21-090404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12,00	338,70 / --	-- / --	4064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
167.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,07	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	8412 / 4760	147 / 29	0,03 / 0,00	4 / 0
168.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	133,07	135,48	1,74	18028	231	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ПФ-115 за 2 раза			88,10	0,44	11724	58	0,00	0
169.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,36	1728,93	104,83	16183	981	0,26	2
	РСНБ РК 2015				246,76	40,74	2310	381	0,03	0
170.	11-070111 -0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по	м оград	42,00	3388,76	722,78	142328	30357	1,49	63
	РСНБ РК 2015	металлическим столбам без цоколя. Установка			1615,13	312,93	67835	13143	0,21	9
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 50М3; ОГРАЖДЕНИЕ КТПН								877081

ИТОГО:

		17095935	985307	6080
		6260116	370379	305

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2473735
На металломонтажные работы	2123398
На сантехнические работы	54644
Всего накладных расходов:	4651777
Итого с накладными	21747712

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6080
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	305
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	6385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21748254,18
Итого с временными, 1,5 %	22074477,99
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	22201958,10
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2664234,97
Итого с НДС	24866193,07

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: