Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №59	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из трафы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	301 324 667,07	269 039 881,31	269 039 881,31						32 284 785,76	301 324 667,07
за июль 2020 г.	43 427 198,00	38 774 283,93	38 774 283,93						4 652 914,07	43 427 198,00
К оплате :		38 774 283,93							4 652 914,07	43 427 198,00

(Сорок три миллиона четыреста двадцать семь тысяч сто девяноста восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау)
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 г.
Доп. соглш. №59 от 06.03.2020г.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	11-100106 -0801 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	12,16	1653,69 / 1091,43	31,28 / 10,63	20109 / 13272	380 / 129	1,11 / 0,01	13 / 0
2.	11-100106 -0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	67,07	895,31 / 576,20	15,92 / 5,15	60048 / 38645	1068 / 346	0,59 / 0,00	39 / 0
		Итого по разделу: Проемы								80157
		Раздел: Отделка помещений								
3.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,31	2432,57 / 1894,89	32,74 / 20,00	8052 / 6272	108 / 66	1,79 / 0,02	6 / 0
4.	11-150203 -0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхн	622,71	1116,49 / 387,14	21,24 / 18,21	695251 / 241076	13229 / 11338	0,37 / 0,02	230 / 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ости							
5.	11-150203 -0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	313,04	1351,14 500,68	24,81 21,23	422961 156734	7767 6646	0,45 0,02	141 7
6.	11-150203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,71	1785,85 493,43	38,26 32,45	92350 25516	1979 1678	0,46 0,03	24 2
7.	11-150107 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	128,27	3663,38 1590,41	20,55 16,12	469895 203998	2636 2068	1,52 0,02	195 2
8.	11-150405 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	337,21	326,58 235,83	2,14 1,19	110128 79526	721 402	0,23 0,00	78 0
9.	11-150405 -0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	156,44	364,49 265,44	2,14 1,19	57019 41525	334 187	0,26 0,00	41 0
10.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,02	2432,57 1894,89	32,74 20,00	24374 18987	328 200	1,79 0,02	18 0
11.	11-150203 -0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	546,74	1116,49 387,14	21,24 18,21	610434 211666	11615 9955	0,37 0,02	202 10
12.	11-150203 -0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	392,84	1351,14 500,68	24,81 21,23	530781 196689	9748 8340	0,45 0,02	177 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			поверхности							
13.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,94	1785,85 493,43	38,26 32,45	114180 31548	2446 2075	0,46 0,03	29 2
14.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	8,96	3663,38 1590,41	20,55 16,12	32809 14244	184 144	1,52 0,02	14 0
15.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	305,35	326,58 235,83	2,14 1,19	99722 72012	652 364	0,23 0,00	71 0
16.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	196,42	364,49 265,44	2,14 1,19	71593 52138	420 234	0,26 0,00	51 0
		Итого по разделу: Отделка помещений								3339548
		Раздел: Общестроительные по марке КМ. Учебная башня								
17.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,46	17950,94 9489,60	7349,40 2476,28	62198 32881	25465 8580	9,07 1,97	31 7
18.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до25 м. Монтаж	т конструкций	1,94	35704,09 18370,12	14319,65 4372,44	69423 35719	27843 8502	15,80 2,85	31 6
19.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,95	53315,67 30019,98	16220,18 6445,69	50554 28465	15380 6112	28,03 5,09	27 5
20.	11-090402-0101 РСНБ РК	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,17	46256,42 28128,89	13371,31 3433,93	7859 4779	2272 583	24,54 2,69	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
21.	11-090302 -0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04	23570,88 --- 13627,35	7484,53 --- 2229,77	966 --- 559	307 --- 91	13,68 --- 1,55	1 --- 0
22.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	295,58	63,22 --- 35,77	1,10 --- 0,22	18686 --- 10573	326 --- 65	0,03 --- 0,00	9 --- 0
23.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	295,58	45,72 --- 22,02	0,87 --- 0,22	13513 --- 6510	257 --- 65	0,02 --- 0,00	6 --- 0
24.	11-090301 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,32	17950,94 --- 9489,60	7349,40 --- 2476,28	5660 --- 2992	2317 --- 781	9,07 --- 1,97	3 --- 1
25.	11-090301 -0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20	35704,09 --- 18370,12	14319,65 --- 4372,44	7212 --- 3711	2893 --- 883	15,80 --- 2,85	3 --- 1
26.	11-090302 -0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,004	77094,75 --- 54606,06	13609,14 --- 4449,13	347 --- 246	61 --- 20	54,80 --- 3,50	0 --- 0
27.	21-060401 -0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,52	252946,50 --- --	-- --- --	131987 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
28.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,48	63,22 --- 35,77	1,10 --- 0,22	1485 --- 840	26 --- 5	0,03 --- 0,00	1 --- 0
29.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,48	45,72 --- 22,02	0,87 --- 0,22	1073 --- 517	20 --- 5	0,02 --- 0,00	1 --- 0

Итого по разделу: Общестроительные по марке КМ. Учебная башня 370964

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ. Пожарное депо на 2 автомашины V типа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	11-160301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	252,70	456,99 / 325,59	12,25 / 5,74	115482 / 82276	3095 / 1451	0,30 / 0,01	75 / 1
31.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	53,20	491,37 / 325,59	12,25 / 5,74	26141 / 17321	652 / 306	0,30 / 0,01	16 / 0
32.	11-160301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	23,80	552,53 / 325,59	12,25 / 5,74	13150 / 7749	292 / 137	0,30 / 0,01	7 / 0
33.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	329,70	438,55 / 238,39	49,45 / 27,41	144590 / 78598	16302 / 9036	0,21 / 0,03	70 / 8
34.	21-110403 -0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	252,70	107,19 / --	-- / --	27087 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	21-110403 -0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	53,20	136,03 / --	-- / --	7237 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	21-110403 -0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	23,80	164,83 / --	-- / --	3923 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	21-110403 -7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	9,80	2135,03 / --	-- / --	20923 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,60	511,02 / --	-- / --	24325 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	11-161101 -0101 РСНБ РК	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м трубопровода	329,70	70,47 / 66,37	1,75 / --	23233 / 21881	577 / --	0,05 / --	17 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	Испытание гидравлическое								
40.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,54	63,22 35,77	1,10 0,22	1867 1057	33 6	0,03 0,00	1 0
41.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,54	63,22 35,77	1,10 0,22	1867 1057	33 6	0,03 0,00	1 0
42.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	54,74	71973,91 651,59	0,75 0,43	3939852 35668	41 23	0,65 0,00	35 0
43.	23-051207 -2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	163865,55 --	-- --	163866 --	-- --	-- --	-- --
44.	23-051207 -2703 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV	шт.	1,00	30347,19 --	-- --	30347 --	-- --	-- --	-- --
45.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	17197,48 14174,65	294,09 109,60	17197 14175	294 110	13,39 0,08	13 0
46.	ТТОО"ЕнКо"	Насосы циркуляционные WILO STAR-RS 25/4-130. Габариты - 148x138x134,00. Техническая характеристика - напор насоса-4 м; расход насоса-4 м3/ч; мощность-48 Вт	шт.	1,00	26045,03 --	-- --	26045 --	-- --	-- --	-- --
47.	23-040902 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	6192,85 --	-- --	18579 --	-- --	-- --	-- --
48.	23-040902 -0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	6739,74 --	-- --	26959 --	-- --	-- --	-- --
49.	11-181101 -0104 РСНБ РК	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	379,13 341,93	-- --	1137 1026	-- --	0,32 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
50.	23-051501 -0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1288,42 ---	-- --	3865 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	23-041005 -2001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	140138,58 ---	-- --	140139 ---	-- --	-- ---	-- --
52.	23-051207 -2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	163865,55 ---	-- --	163866 ---	-- --	-- ---	-- --
53.	23-051207 -2703 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV	шт.	1,00	30347,19 ---	-- --	30347 ---	-- --	-- ---	-- --
54.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	17197,48 --- 14174,65	294,09 --- 109,60	17197 --- 14175	294 --- 110	13,39 --- 0,08	13 --- 0
55.	ТТОО"ЕнКо "	Насосы циркуляционные WILO STAR-RS 25/4-130. Габариты - 148x138x134,00. Техническая характеристика - напор насоса-4 м; расход насоса-4 м3/ч; мощность-48 Вт	шт.	1,00	26045,03 ---	-- --	26045 ---	-- --	-- ---	-- --
56.	23-040902 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	6192,85 ---	-- --	18579 ---	-- --	-- ---	-- --
57.	23-040902 -0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	7924,22 ---	-- --	31697 ---	-- --	-- ---	-- --
58.	11-181101 -0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	379,13 --- 341,93	-- --- --	1137 --- 1026	-- --- --	0,32 --- --	1 --- --
59.	23-051501 -0301 РСНБ РК	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1288,42 ---	-- --	3865 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
60.	11-181101 -0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	379,13 / 341,93	-- / --	1137 / 1026	-- / --	0,32 / --	1 / --
61.	23-051501 -0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1288,42 / --	-- / --	3865 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	11-181101 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,00	2349,25 / 256,02	-- / --	7048 / 768	-- / --	0,23 / --	1 / --
63.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,00	491,37 / 325,59	12,25 / 5,74	29482 / 19535	735 / 345	0,30 / 0,01	18 / 0
64.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	60,00	438,55 / 238,39	49,45 / 27,41	26313 / 14304	2967 / 1644	0,21 / 0,03	13 / 2
65.	21-110403 -0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	136,03 / --	-- / --	8978 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,00	511,02 / --	-- / --	3066 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	11-161101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,00	70,47 / 66,37	1,75 / --	4228 / 3982	105 / --	0,05 / --	3 / --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ. Пожарное депо на 2 автомашины V типа								5154663
		Раздел: Общестроительные по марке АР3								
68.	11-150107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицов	36,70	4108,37 / 2092,64	14,62 / 8,41	150777 / 76800	536 / 309	2,00 / 0,01	73 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ки							
69.	11-150405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	270,36	518,05 398,16	3,28 1,84	140059 107647	888 497	0,39 0,00	105 0
70.	11-150405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,79	518,05 398,16	3,28 1,84	18023 13852	114 64	0,39 0,00	14 0
71.	21-090102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4564,45 --	-- --	15337 --	-- --	-- --	-- --
72.	21-090102 -0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	1,47	6009,72 --	-- --	8834 --	-- --	-- --	-- --
73.	21-090102 -0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	8,40	7314,79 --	-- --	61444 --	-- --	-- --	-- --
74.	21-090102 -0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	5,46	8366,24 --	-- --	45680 --	-- --	-- --	-- --
75.	21-090102 -0219 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9П; ДНО 21-10П	м2	4,20	11750,68 --	-- --	49353 --	-- --	-- --	-- --
76.	21-090404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,00	2632,79 --	-- --	5266 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Общестроительные по марке АР3 494772

Раздел: Утепление и наружная отделка стен

77.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	9,07	31721,11 21969,05	1667,32 756,42	287623 199199	15118 6859	20,04 0,69	182 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	9,07	8876,28 / --	-- / --	80483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	11-150207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,75	4446,17 / 1203,27	25,54 / 14,16	310112 / 83926	1781 / 987	1,15 / 0,01	80 / 1
80.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	69,75	155,52 / 93,16	1,04 / 0,55	10847 / 6498	73 / 38	0,09 / 0,00	6 / 0
81.	11-150201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,17	918,14 / 669,81	28,19 / 23,30	42392 / 30927	1301 / 1076	0,61 / 0,02	28 / 1
82.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	46,17	155,52 / 93,16	1,04 / 0,55	7181 / 4301	48 / 25	0,09 / 0,00	4 / 0
83.	11-150403 -1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,91	71694,51 / 372,19	0,75 / 0,43	208774 / 1084	2 / 1	0,37 / 0,00	1 / 0
84.	11-150207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,32	4446,17 / 1203,27	25,54 / 14,16	50326 / 13620	289 / 160	1,15 / 0,01	13 / 0
85.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	11,32	155,52 / 93,16	1,04 / 0,55	1760 / 1054	12 / 6	0,09 / 0,00	1 / 0
86.	11-150108 -1808	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом с устройством	м2	14,77	680,19 /	1,76 /	10046 /	26 /	0,35 /	5 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	несущего каркаса, облицовка фасадными панелями			347,14	0,79	5127	12	0,00	0
87.	21-100101 -0301 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	14,77	1167,09 ---	-- ---	17238 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка стен								1026784
		Раздел: Устройство крыльца								
88.	11-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	20,30	244,56 65,01	23,05 9,65	4965 1320	468 196	0,07 0,01	1 0
			уплотнения							
89.	11-060101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,80	19587,25 1738,07	982,53 319,17	74432 6605	3734 1213	1,79 0,29	7 1
90.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	149103,11 ---	-- ---	5465 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	11-110101 -2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,50	911,37 687,11	70,00 38,11	10481 7902	805 438	0,73 0,04	8 0
92.	21-040509 -0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,50	1481,38 ---	-- ---	17036 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	11-090402 -0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,35	55323,43 28998,86	13784,86 3540,13	74869 39244	18655 4791	25,30 2,78	34 4
94.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,35	346315,55 ---	-- ---	468669 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	11-130301 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	60,90	63,22	1,10	3850	67	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	один раз			35,77	0,22	2178	13	0,00	0
96.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,90	45,72	0,87	2784	53	0,02	1
	РСНБ РК 2015				22,02	0,22	1341	13	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство крыльца								662549
		Раздел: Встроенный шкаф								
97.	11-100102 -0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	56582,10	737,58	1415	18	22,50	1
	РСНБ РК 2015				21478,95	394,65	537	10	0,36	0
98.	11-100102 -0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,24	766,51	9,79	1717	22	0,75	2
	РСНБ РК 2015				750,27	5,37	1681	12	0,00	0
99.	11-100111 -0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	1,00	870,40	126,23	870	126	0,63	1
	РСНБ РК 2015				594,36	52,62	594	53	0,05	0
100.	11-100111 -0102	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту	м2 деталей	2,90	1268,75	101,40	3679	294	1,24	4
	РСНБ РК 2015				1153,27	42,64	3344	124	0,04	0
101.	ТС12067-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	м2	2,83	21588,00	--	61094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	ТС12067-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10;ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	м2	2,90	15036,00	--	43604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТС12067-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4.5; СБШ 21-4.5	м2	2,24	13020,00	--	29165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Встроенный шкаф								141545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
104.	11-180301 -0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,82	9418,27 717,16	115,00 65,64	73651 5608	899 513	0,70 0,06	5 0
105.	23-051001 -0107 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	46,00	1696,80 --	-- --	78053 --	-- --	-- --	-- --
106.	23-041009 -0301 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	55675,26 --	-- --	55675 --	-- --	-- --	-- --
107.	23-041010 -0839 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	641933,25 --	-- --	641933 --	-- --	-- --	-- --
108.	11-160301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	100,00	456,99 325,59	12,25 5,74	45699 32559	1225 574	0,30 0,01	30 1
109.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	511,02 --	-- --	25551 --	-- --	-- --	-- --
110.	23-051207 -1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	9,00	3837,38 --	-- --	34536 --	-- --	-- --	-- --
111.	23-041008 -0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,00	6848,52 --	-- --	61637 --	-- --	-- --	-- --
112.	23-041006 -2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,00	6062,20 --	-- --	54560 --	-- --	-- --	-- --
113.	23-040501 -0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15	шт.	2,00	511,70	--	1023	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
114.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,26	71973,91 651,59	0,75 0,43	1818061 16459	19 11	0,65 0,00	16 0
		Итого по разделу: Отопление								2890380
		Раздел: Вентиляция								
115.	11-200701 -0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	19,60	6959,57 933,27	92,27 46,04	136408 18292	1809 902	0,87 0,04	17 1
116.	11-200301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийныестальные, регулирующие	решетка	4,00	1929,19 1147,01	38,18 11,51	7717 4588	153 46	1,12 0,01	4 0
		Итого по разделу: Вентиляция								144124
		Раздел: Водопровод(Жилой дом IV класса для сотрудников)								
117.	11-160701 -0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,00	20802,13 328,88	-- --	41604 658	-- --	0,30 --	1 --
118.	11-160901 -0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2,00	16211,68 8789,25	307,12 95,18	32423 17579	614 190	8,50 0,08	17 0
119.	23-040905 -0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1017,19 --	-- --	2034 --	-- --	-- --	-- --
120.	23-051501 -0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2,00	2288,88 --	-- --	4578 --	-- --	-- --	-- --
121.	23-040501 -0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ	шт.	6,00	337,40	--	2024	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	5761-2005			--	--	--	--	--	--
122.	23-030301 -0205 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	2,00	4890,21 --	-- --	9780 --	-- --	-- --	-- --
123.	23-051208 -0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм	шт.	2,00	11968,68 --	-- --	23937 --	-- --	-- --	-- --
124.	23-040905 -0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1017,19 --	-- --	6103 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод(Жилой дом IV класса для сотрудников)								122485
		Раздел: Нефтеуловитель								
125.	T"IMPEX-PRO"	Нефтеуловитель БМО-KZ-1 Q-1л/сек	комплект	1,00	2857450,00 --	-- --	2857450 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Нефтеуловитель								2857450
		Раздел: Общестроительные работы. (Котельная)								
126.	11-090301 -0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,26	31975,73 14962,38	12991,92 4085,83	8186 3830	3326 1046	14,30 3,24	4 1
127.	21-060408 -1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,26	189133,46 --	-- --	48419 --	-- --	-- --	-- --
128.	11-100402 -0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	5,43	1883,39 1683,43	91,79 45,88	10227 9141	498 249	1,49 0,04	8 0
129.	21-090402 -0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,14	23835,19 --	-- --	51007 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	21-090402 -0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,29	26346,63 ---	-- ---	86680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	11-150203 -0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,08	540,07 453,89	4,77 2,91	20026 16830	177 108	0,45 0,00	17 0
132.	11-150405 -0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	37,08	239,09 157,22	1,94 1,08	8865 5830	72 40	0,15 0,00	6 0
133.	11-150201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,61	918,14 669,81	28,19 23,30	110736 80786	3400 2811	0,61 0,02	74 3
134.	11-150402 -0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	120,61	366,60 97,81	2,21 1,21	44215 11797	267 145	0,09 0,00	11 0
135.	11-120101 -0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах	м2 фасада (без вычетапроемов)	76,00	96,28 47,58	0,20 0,11	7317 3616	15 8	0,05 0,00	4 0
136.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	м2 покрытия	4,32	1728,93 246,76	104,83 40,74	7469 1066	453 176	0,26 0,03	1 0
137.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-80мм	м2 покрытия	3,00	2766,29 394,81	167,73 65,19	8299 1184	503 196	0,26 0,05	1 0
138.	11-060601 -0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус, В15, F50, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,91	32926,32 9764,43	3050,52 883,60	29963 8886	2776 804	9,80 0,80	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	149103,11 ---	-- ---	4485 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,65	779,94 229,80	11,07 2,19	1287 379	18 4	0,21 0,00	0 0
141.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,75	559,91 322,07	21,01 12,33	3779 2174	142 83	0,36 0,01	2 0
142.	11-110101 -2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,75	3149,64 1056,15	54,63 29,35	11811 3961	205 110	1,06 0,03	4 0
		Итого по разделу: Общестроительные работы. (Котельная)								462773
		Раздел: Тепломеханическое оборудование (Котельная)								
143.	51-040105 -0807 РСНБ РК 2015	Котлы газовые типа CrOnOs, модель горелки 1035	комплект	2,00	607811,00 ---	-- ---	1215622 ---	-- ---	-- ---	-- ---
144.	ТТОО"ЕнКо"	Насос WILO-TOP-S 30/10 Q 3,55, Н	шт	2,00	74054,53 ---	-- ---	148109 ---	-- ---	-- ---	-- ---
145.	ТТОО"ЕнКо"	Насос WILO-TOP-S 25/10 Q 3,55, Н	шт	1,00	74054,53 ---	-- ---	74055 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Тепломеханическое оборудование (Котельная)								1437786
		Раздел: Наружные сети. ВОДОПРОВОД В1								
146.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	491,90	88,40 7,89	80,51 28,38	43485 3880	39604 13960	0,01 0,02	4 9
147.	11-010205 -0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях	м3 грунта	37,02	2669,12	-- ---	98824 ---	-- ---	2,80 ---	104 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м			2669,12	--	98824	--	--	--
148.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	462,33	12,96 ---	12,96 5,59	5992 --	5992 2583	-- 0,00	-- 2
149.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,37	843,54 843,54	-- --	43333 43333	-- --	0,97 --	50 --
150.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основан ия	15,22	1070,59 948,66	121,92 38,37	16300 14443	1856 584	1,02 0,04	16 1
151.	11-221201 -0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,00	1540,59 403,99	21,83 --	12325 3232	175 --	0,32 --	3 --
152.	11-220901 -0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижк а или клапан	4,00	1071,61 887,61	19,78 10,96	4286 3550	79 44	0,88 0,01	4 0
153.	23-040102 -1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	51457,82 --	-- --	205831 --	-- --	-- --	-- --
154.	23-040105 -0901 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50 типа AVK	шт.	4,00	2723,55 --	-- --	10894 --	-- --	-- --	-- --
155.	23-040905 -0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1077,51 --	-- --	1078 --	-- --	-- --	-- --
156.	ТТОО"ПТА" г.Актобе	Головка муфтовая соединительная напорная ГМ-50	шт.	1,00	357,14 --	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
157.	ТТОО"ПТА"	Головка-заглушка напорная ГЗ-50	шт.	1,00	491,07 --	-- --	491 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	11-220301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	349115,08 298481,81	42091,96 20096,45	17456 14924	2105 1005	253,00 16,57	13 1
159.	23-010201 -0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,20	631,77 --	-- --	31715 --	-- --	-- --	-- --
160.	11-220501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,10	263794,33 183137,80	79577,09 18271,31	25060 17398	7560 1736	173,00 18,65	16 2
161.	23-010501 -1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	95,95	155,02 --	-- --	14874 --	-- --	-- --	-- --
162.	11-160401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,30	668,07 615,28	27,96 11,88	200 185	8 4	0,55 0,01	0 0
163.	23-010201 -0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,30	220,17 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- --
164.	11-220301 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	902250,19 520278,57	314535,30 144422,28	26165 15088	9122 4188	441,00 115,86	13 3
165.	23-010201 -0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,12	7940,08 --	-- --	231183 --	-- --	-- --	-- --
166.	11-220301 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	783651,98 443593,52	296216,61 134391,28	940 532	355 161	376,00 107,34	0 0
167.	23-010201 -0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,20	4520,02 --	-- --	5446 --	-- --	-- --	-- --
168.	11-220801 -0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	шт.	8,00	1415,53	987,44	11324	7900	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	переходы. Установка			428,09	219,86	3425	1759	0,23	2
169.	23-020302 -2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	774,45 ---	-- --	3098 --	-- --	-- --	-- --
170.	23-020302 -2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	456,06 ---	-- --	1824 --	-- --	-- --	-- --
171.	11-220801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	689904,82 394771,24	277387,81 118686,00	2208 1263	888 380	312,70 94,30	1 0
172.	23-020101 -0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,00	200,28 ---	-- --	801 --	-- --	-- --	-- --
173.	23-020101 -0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,00	865,25 ---	-- --	2596 --	-- --	-- --	-- --
174.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	63,22 35,77	1,10 0,22	46 26	1 --	0,03 0,00	0 0
175.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	71973,91 651,59	0,75 0,43	51821 469	1 --	0,65 0,00	0 0
176.	11-220601 -1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,05	742388,07 187528,54	104,51 32,89	37119 9376	5 2	173,00 0,03	9 0
177.	11-220601 -1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	3195039,33 82297,16	401180,84 155356,61	92656 2387	11634 4505	71,80 114,94	2 3
178.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти	11,83	1728,93	104,83	20453	1240	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		я		246,76	40,74	2919	482	0,03	0
179.	11-221301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,63	18017,18 --- 8827,84	6218,76 --- 2955,31	65492 --- 32089	22605 --- 10743	8,86 --- 2,22	32 --- 8
180.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	18016,14 --- --	-- --- --	18016 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
181.	21-040302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,00	29403,18 --- --	-- --- --	29403 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
182.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1,00	12599,33 --- --	-- --- --	12599 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
183.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	19080,43 --- --	-- --- --	38161 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
184.	21-040301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2,00	26114,41 --- --	-- --- --	52229 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
185.	21-040302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	8042,85 --- --	-- --- --	8043 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
186.	21-040302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1,00	25993,26 --- --	-- --- --	25993 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
187.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,00	2549,61 --- --	-- --- --	5099 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	346315,55 ---	-- --	15931 ---	-- --	-- --	-- --
189.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,00	13288,57 ---	-- --	26577 ---	-- --	-- --	-- --
190.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,02	779,94 229,80	11,07 2,19	18735 5520	266 53	0,21 0,00	5 0
191.	11-460301 -0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	4,00	2285,99 1359,36	887,28 677,49	9144 5437	3549 2710	1,24 0,62	5 2
192.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,00	2592,30 2440,31	-- --	10369 9761	-- --	2,36 --	9 --
193.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,60	746,27 233,96	95,33 34,17	7910 2480	1010 362	0,24 0,03	3 0
194.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-10,60	88,54 10,40	6,97 2,19	-939 -110	-74 -23	0,01 0,00	-0 -0
195.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,60	969,76 152,44	2,09 0,84	10279 1616	22 9	0,14 0,00	2 0

Итого по разделу: Наружные сети. ВОДОПРОВОД В1 1373292

Раздел: ВОДОПРОВОД В2

196.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	286,37	88,40 7,89	80,51 28,38	25316 2259	23057 8127	0,01 0,02	3 6

400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	11-010205 -0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	21,55	2669,12 / 2669,12	-- / --	57533 / 57533	-- / --	2,80 / --	60 / --
198.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	269,58	12,96 / --	12,96 / 5,59	3494 / --	3494 / 1506	-- / 0,00	-- / 1
199.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,95	843,54 / 843,54	-- / --	25266 / 25266	-- / --	0,97 / --	29 / --
200.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,40	1070,59 / 948,66	121,92 / 38,37	8993 / 7969	1024 / 322	1,02 / 0,04	9 / 0
201.	11-221001 -0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,00	47172,29 / 1767,20	124,58 / 62,30	47172 / 1767	125 / 62	1,82 / 0,05	2 / 0
202.	23-030103 -0905 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,00	43605,76 / --	-- / --	43606 / --	-- / --	-- / --	-- / --
203.	11-220801 -0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	68585,87 / 40878,68	2076,70 / 1151,07	2901 / 1729	88 / 49	42,10 / 1,05	2 / 0
204.	ТТОО"ПТА"	Подставка тройниковая фланцевая ППТФ100х100	шт.	1,00	43392,86 / --	-- / --	43393 / --	-- / --	-- / --	-- / --
205.	23-020801 -0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1,00	1436,77 / --	-- / --	1437 / --	-- / --	-- / --	-- / --
206.	ТТОО"ПТА"	Знаки опознавательные металлические /пожарный гидрант/	шт.	1,00	446,43 / --	-- / --	446 / --	-- / --	-- / --	-- / --
207.	11-221201 -0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6,00	3139,43 / 757,48	43,67 / --	18837 / 4545	262 / --	0,60 / --	4 / --

400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208.	11-220901 -0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,00	1782,00 --- 1412,11	59,33 --- 32,89	5346 --- 4236	178 --- 99	1,40 --- 0,03	4 --- 0
209.	23-040102 -1005 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	67744,73 --- --	-- --- --	203234 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
210.	23-040105 -0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	шт.	3,00	8943,21 --- --	-- --- --	26830 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
211.	11-221201 -0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,00	1540,59 --- 403,99	21,83 --- --	3081 --- 808	44 --- --	0,32 --- --	1 --- --
212.	11-220901 -0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,00	1071,61 --- 887,61	19,78 --- 10,96	1072 --- 888	20 --- 11	0,88 --- 0,01	1 --- 0
213.	23-040102 -1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	51457,82 --- --	-- --- --	51458 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
214.	23-040105 -0901 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50 типа AVK	шт.	1,00	2723,55 --- --	-- --- --	2724 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
215.	23-040905 -0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1077,51 --- --	-- --- --	1078 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
216.	ТТОО"ПТА"	Головка муфтовая соединительная напорная ГМ-50	шт.	1,00	357,14 --- --	-- --- --	357 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
217.	ТТОО"ПТА"	Головка-заглушка напорная ГЗ-50	шт.	1,00	491,07 --- --	-- --- --	491 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	11-220301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	401288,88 / 318537,90	67759,48 / 33244,41	32103 / 25483	5421 / 2660	270,00 / 27,65	22 / 2
219.	23-010201 -0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,32	1635,45 / --	-- / --	131359 / --	-- / --	-- / --	-- / --
220.	11-220301 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	783651,98 / 443593,52	296216,61 / 134391,28	784 / 444	296 / 134	376,00 / 107,34	0 / 0
221.	23-010201 -0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	4520,02 / --	-- / --	4538 / --	-- / --	-- / --	-- / --
222.	11-220301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1037602,37 / 594604,08	395800,01 / 181177,78	1245 / 714	475 / 217	504,00 / 145,33	1 / 0
223.	23-010201 -0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,20	10345,44 / --	-- / --	12464 / --	-- / --	-- / --	-- / --
224.	11-220801 -0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02	689904,82 / 394771,24	277387,81 / 118686,00	13384 / 7659	5381 / 2303	312,70 / 94,30	6 / 2
225.	23-020101 -0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,00	1367,89 / --	-- / --	5472 / --	-- / --	-- / --	-- / --
226.	23-020101 -0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	200,28 / --	-- / --	401 / --	-- / --	-- / --	-- / --
227.	23-020101 -0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	2014,06 / --	-- / --	4028 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,98	63,22	1,10	125	2	0,03	0
					35,77	0,22	71	--	0,00	0
229.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,98	71973,91	0,75	142508	1	0,65	1
					651,59	0,43	1290	1	0,00	0
230.	11-220601 -1004 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,08	1535407,04	243,85	122833	20	202,00	16
					218963,96	76,74	17517	6	0,07	0
231.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,83	1728,93	104,83	20453	1240	0,26	3
					246,76	40,74	2919	482	0,03	0
232.	11-221301 -0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,63	18017,18	6218,76	65492	22605	8,86	32
					8827,84	2955,31	32089	10743	2,22	8
233.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1,00	18016,14	--	18016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	21-040302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1,00	29403,18	--	29403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1,00	12599,33	--	12599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	19080,43	--	38161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	21-040301	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	2,00	26114,41	--	52229	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0117 РСНБ РК 2015	колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
238.	21-040302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	1,00	8042,85 -- --------	-- -- --------	8043 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
239.	21-040302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1,00	25993,26 -- --------	-- -- --------	25993 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
240.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,00	2549,61 -- --------	-- -- --------	7649 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
241.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	346315,55 -- --------	-- -- --------	15931 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
242.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	13288,57 -- --------	-- -- --------	13289 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
243.	23-030101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	7288,70 -- --------	-- -- --------	7289 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
244.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,02	779,94 229,80 --------	11,07 2,19 --------	18735 5520 --------	266 53 --------	0,21 0,00 --------	5 0 --------
245.	11-460301 -0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	4,00	2285,99 1359,36 --------	887,28 677,49 --------	9144 5437 --------	3549 2710 --------	1,24 0,62 --------	5 2 --------
246.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,00	2592,30 2440,31 --------	-- -- --------	10369 9761 --------	-- -- --------	2,36 -- --------	9 -- --------
247.	11-270701 -0201 РСНБ РК	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,60	746,27 233,96 --------	95,33 34,17 --------	7910 2480 --------	1010 362 --------	0,24 0,03 --------	3 0 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
248.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-10,60	88,54 / 10,40	6,97 / 2,19	-939 / -110	-74 / -23	0,01 / 0,00	-0 / -0
249.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,60	969,76 / 152,44	2,09 / 0,84	10279 / 1616	22 / 9	0,14 / 0,00	2 / 0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В2								1415353
		Раздел: НВК. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
250.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	461,17	88,40 / 7,89	80,51 / 28,38	40768 / 3638	37130 / 13088	0,01 / 0,02	4 / 9
251.	11-010205 -0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	107,37	2669,12 / 2669,12	-- / --	286583 / 286583	-- / --	2,80 / --	300 / --
252.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	434,86	12,96 / --	12,96 / 5,59	5636 / --	5636 / 2430	-- / 0,00	-- / 2
253.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,32	843,54 / 843,54	-- / --	40758 / 40758	-- / --	0,97 / --	47 / --
254.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,71	1070,59 / 948,66	121,92 / 38,37	13602 / 12053	1549 / 487	1,02 / 0,04	13 / 0
255.	11-220501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	322485,77 / 205368,40	113260,68 / 26384,20	4515 / 2875	1586 / 369	194,00 / 26,83	3 / 0
256.	23-010801 -0107 РСНБ РК	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	14,14	618,00 / --	-- / --	8739 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
257.	11-220501 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	523585,80	208134,07	56024	22270	286,00	31
					299247,52	49181,95	32019	5262	49,89	5
258.	23-010501 -1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	108,07	4496,22	--	485906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	11-220301 -0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,01	1369002,32	535848,57	13690	5358	662,00	7
					781007,74	244458,49	7810	2445	194,34	2
260.	23-010201 -0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,79	11697,63	--	114508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	11-220301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1037602,37	395800,01	5707	2177	504,00	3
					594604,08	181177,78	3270	996	145,33	1
262.	23-010201 -0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,57	10345,44	--	57645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	11-221401 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,75	1251,02	12,29	12197	120	0,90	9
					984,44	2,30	9598	22	0,00	0
264.	11-220601 -1010 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	5158080,28	809453,38	51581	8095	98,30	1
					109371,53	252282,06	1094	2523	189,55	2
265.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,87	1728,93	104,83	56830	3446	0,26	9
					246,76	40,74	8111	1339	0,03	1
266.	11-230601 -0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,75	30114,85	7159,63	52701	12529	13,87	24
					14340,96	3317,69	25097	5806	2,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.	11-230601 -0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,15	25323,48 9983,56	4814,33 2296,12	130416 51415	24794 11825	9,65 1,73	50 9
268.	21-040302 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3,00	9415,74 --	-- --	28247 --	-- --	-- --	-- --
269.	21-040301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,00	7394,08 --	-- --	14788 --	-- --	-- --	-- --
270.	21-040301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	1,50	10440,77 --	-- --	15661 --	-- --	-- --	-- --
271.	21-040302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3,00	7254,81 --	-- --	21764 --	-- --	-- --	-- --
272.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5,00	18016,14 --	-- --	90081 --	-- --	-- --	-- --
273.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	8,00	12599,33 --	-- --	100795 --	-- --	-- --	-- --
274.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	19080,43 --	-- --	38161 --	-- --	-- --	-- --
275.	21-040302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	5,00	8042,85 --	-- --	40214 --	-- --	-- --	-- --
276.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	13,50	2549,61 --	-- --	34420 --	-- --	-- --	-- --
277.	21-060801 -0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных	т	0,11	346315,55 --	-- --	37402 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
278.	23-030101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	7,00	7288,70 ---	-- --	51021 ---	-- --	-- --	-- --
279.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	13288,57 ---	-- --	13289 ---	-- --	-- --	-- --
280.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,67	779,94 229,80	11,07 2,19	45757 13482	649 129	0,21 0,00	12 0
281.	11-460301 -0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	16,00	2285,99 1359,36	887,28 677,49	36576 21750	14196 10840	1,24 0,62	20 10
282.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	16,00	2592,30 2440,31	-- --	41477 39045	-- --	2,36 --	38 --
283.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	42,40	746,27 233,96	95,33 34,17	31642 9920	4042 1449	0,24 0,03	10 1
284.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-42,40	88,54 10,40	6,97 2,19	-3754 -441	-295 -93	0,01 0,00	-0 -0
285.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42,00	969,76 152,44	2,09 0,84	40730 6402	88 35	0,14 0,00	6 0
286.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,24	1728,93 246,76	104,83 40,74	17704 2527	1073 417	0,26 0,03	3 0
287.	11-061301 -0104 РСНБ РК	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,12	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	108885 77522	22413 9746	6,51 0,70	72 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
288.	21-020101 -2814 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,29	18341,84 ---	-- ---	207024 ---	-- ---	-- ---	-- ---
289.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,66 ---	-- ---	708 ---	-- ---	-- ---	-- ---
290.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,001	101093,75 ---	-- ---	202 ---	-- ---	-- ---	-- ---
291.	21-050301 -0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,66 ---	-- ---	1719 ---	-- ---	-- ---	-- ---
292.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	98057,94 ---	-- ---	6668 ---	-- ---	-- ---	-- ---
293.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28	94232,94 ---	-- ---	26197 ---	-- ---	-- ---	-- ---
294.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	94961,51 ---	-- ---	3324 ---	-- ---	-- ---	-- ---
295.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,92	17354,05 16390,31	688,34 249,97	15966 15079	633 230	16,88 0,17	16 0
296.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,92	94961,51 ---	-- ---	87365 ---	-- ---	-- ---	-- ---
297.	11-070201 -0201 РСНБ РК 2015	Опоры из колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	0,17	10075,86 5036,25	4716,58 2102,27	1713 856	802 357	4,93 1,68	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			конструкций							
298.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 К06	шт.	1,00	2549,61 ---	-- ---	2550 ---	-- ---	-- ---	-- ---
299.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	3,00	2658,06 ---	-- ---	7974 ---	-- ---	-- ---	-- ---
300.	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,00	1506,05 1288,08	138,45 76,74	1506 1288	138 77	1,31 0,07	1 0
301.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	7288,70 ---	-- ---	7289 ---	-- ---	-- ---	-- ---
302.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,56	779,94 229,80	11,07 2,19	73754 21731	1047 207	0,21 0,00	20 0
303.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	30,84	683,88 370,92	7,91 4,39	21091 11439	244 135	0,38 0,00	12 0
304.	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и укладка крышки деревянной	м2	0,80	3433,85 202,21	85,96 42,98	2747 162	69 34	0,23 0,03	0 0
305.	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 крышки	0,80	1925,23 313,37	4,15 2,30	1540 251	3 2	0,33 0,00	0 0
306.	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	398007,58 318537,90	67759,48 33244,41	708 567	121 59	270,00 27,65	0 0
307.	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,79	1251,54 ---	-- ---	2237 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	11-200701 -0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3240,13 / 395,51	31,08 / 11,51	3240 / 396	31 / 12	0,38 / 0,01	0 / 0
309.	11-220301 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,003	783651,98 / 443593,52	296216,61 / 134391,28	274 / 155	104 / 47	376,00 / 107,34	0 / 0
310.	23-010201 -0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35	4520,02 / --	-- / --	1588 / --	-- / --	-- / --	-- / --
311.	11-220301 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0003	881600,99 / 520278,57	314535,30 / 144422,28	309 / 182	110 / 51	441,00 / 115,86	0 / 0
312.	23-010201 -0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35	9934,13 / --	-- / --	3487 / --	-- / --	-- / --	-- / --
313.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,00	2592,30 / 2440,31	-- / --	2592 / 2440	-- / --	2,36 / --	2 / --
314.	11-161201 -0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,00	3332,72 / 3112,43	-- / --	3333 / 3112	-- / --	3,01 / --	3 / --
315.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	746,27 / 233,96	95,33 / 34,17	3955 / 1240	505 / 181	0,24 / 0,03	1 / 0
316.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-5,30	88,54 / 10,40	6,97 / 2,19	-469 / -55	-37 / -12	0,01 / 0,00	-0 / -0
317.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	969,76 / 152,44	2,09 / 0,84	5140 / 808	11 / 4	0,14 / 0,00	1 / 0

Итого по разделу: НВК. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 2738394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГАЗОПРОВОД								
318.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	4761,72	12,96 ---	12,96 5,59	61713 ---	61713 26606	-- 0,00	-- 18
319.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	529,08	843,54 843,54	-- --	446300 446300	-- --	0,97 --	514 --
320.	11-220501 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,33	418340,78 258441,04	159805,05 37710,65	558067 344760	213180 50306	247,00 38,24	329 51
321.	11-220501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	279435,20 189489,40	89898,45 20620,86	48901 33161	15732 3609	179,00 21,05	31 4
322.	11-191101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4409,00	438,13 427,21	-- --	1931713 1883579	-- --	0,33 --	1468 --
323.	13-390201 -0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22,00	2573,20 2457,78	60,54 --	56610 54071	1332 --	2,00 --	44 --
324.	13-390201 -0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,00	534,30 491,56	15,13 --	534 492	15 --	0,40 --	0 --
325.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	31,60	126,44 71,54	2,21 0,44	3995 2261	70 14	0,03 0,00	1 0
326.	11-130301 -1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31,60	91,43 44,05	1,74 0,44	2889 1392	55 14	0,02 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
327.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4409,00	238,42	98,59	1051187	434667	0,11	485
					120,59	41,28	531675	181985	0,04	176
328.	ТТОО"АктауЭнергоКабель"	Лента сигнальная ЛСГ-200	м	4409,00	33,93	--	149591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	13-080206 -1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка	м	4409,00	43,67	0,58	192532	2553	0,04	176
					42,84	0,26	188860	1132	0,00	1
330.	23-060901 -0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,41	14868,08	--	65553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД								4569587
		Раздел: ПРОЧЕЕ								
331.	11-220301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,12	1037602,37	395800,01	124512	47496	504,00	60
					594604,08	181177,78	71352	21741	145,33	17
332.	11-221401 -0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120,00	1192,06	11,89	143047	1427	0,90	108
					983,35	2,08	118001	250	0,00	0
333.	11-220601 -1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,12	3797954,37	489616,54	455755	58754	82,70	10
					92014,50	189089,30	11042	22691	140,46	17
334.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,41	1728,93	104,83	2429	147	0,26	0
					246,76	40,74	347	57	0,03	0
335.	11-240207 -0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,00	4747,32	1419,43	23737	7097	2,74	14
					2934,21	619,74	14671	3099	0,48	2
336.	21-020101	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	0,07	16345,62	--	1226	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0601 РСНБ РК 2015	7473-2010			---	---	---	---	---	---
337.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,09	387514,24 ---	-- ---	32939 ---	-- ---	-- ---	-- ---
338.	23-010301 -0125 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 8733-74	м	100,40	932,12 ---	-- ---	93585 ---	-- ---	-- ---	-- ---
339.	11-130301 -0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	2,33	121,58 ---	3,00 ---	284 ---	7 ---	0,02 ---	0 ---
		Итого по разделу: ПРОЧЕЕ			54,08	0,88	126	2	0,00	0 877513

ИТОГО:

	30160112	1416498
	7629474	565036

Накладные расходы :

На монтажные работы	408916
На общестроительные работы	2776034
На металломонтажные работы	111943
На сантехнические работы	1339190
Всего накладных расходов:	4636083
Итого с накладными	34796195

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7010
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	499
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7509

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37579898
Итого с временными, 1,5 %	38143596
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	38363876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,06978						38774284		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4652914		
		Итого с НДС						43427198		

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____

М. Ержазаров