Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №59	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	374 866 267,07	334 702 024,17	334 702 024,17						40 164 242,90	374 866 267,07
за сентябрь 2020 г.	40 000 000,00	35 714 285,71	35 714 285,71						4 285 714,29	40 000 000,00
К оплате :		35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00

(Сорок миллионов) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

430

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Утепление и наружная отделка								
1.	11-150108 -1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	86,37	7588,93	20,96	655441	1811	2,70	233
		Общстр. работы КМ			2959,90	11,15	255641	963	0,01	1
2.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	510,55	45,72	0,87	23340	445	0,02	11
					22,02	0,22	11245	112	0,00	0
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка								678781
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
3.	11-180301 -0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные МС-140-500. Установка	кВт	45,00	9430,44	115,00	424370	5175	0,70	32
					717,16	65,64	32272	2954	0,06	3
4.	11-180301 -0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы КН20. Установка	кВт	0,79	4890,46	54,57	3844	43	0,90	1
					914,86	30,82	719	24	0,03	0
5.	23-041006	Клапан настраиваемый	шт.	10,00	12671,76	--	126718	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-2001 РСНБ РК 2015	запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--	
6.	23-041010 -0839 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	9,00	641933,25 --	-- --	5777399 --	-- --	-- --	-- --	√
7.	23-041010 -0828 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	600023,42 --	-- --	600023 --	-- --	-- --	-- --	√
8.	23-051207 -1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	36,00	3837,38 --	-- --	138146 --	-- --	-- --	-- --	√
9.	23-041008 -0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	36,00	6848,52 --	-- --	246547 --	-- --	-- --	-- --	√
10.	23-041006 -2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	36,00	6062,20 --	-- --	218239 --	-- --	-- --	-- --	√
11.	23-040902 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,00	6192,85 --	-- --	136243 --	-- --	-- --	-- --	√
12.	23-040902 -0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	8835,42 --	-- --	17671 --	-- --	-- --	-- --	√
13.	11-160301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	108,30	456,99 325,59	12,25 5,74	49492 35261	1327 622	0,30 0,01	32 1	√
14.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22,80	491,37 325,59	12,25 5,74	11203 7423	279 131	0,30 0,01	7 0	√

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	11-160301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,20	552,53 / 325,59	12,25 / 5,74	5636 / 3321	125 / 59	0,30 / 0,01	3 / 0
16.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	141,30	438,55 / 238,39	49,45 / 27,41	61967 / 33685	6987 / 3873	0,21 / 0,03	30 / 4
17.	21-110403 -0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	108,30	107,19 / --	-- / --	11609 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	21-110403 -0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,80	136,03 / --	-- / --	3101 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	21-110403 -0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	10,20	164,83 / --	-- / --	1681 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	21-110403 -7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	4,20	2135,03 / --	-- / --	8967 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,40	511,02 / --	-- / --	10425 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	11-161101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	141,30	70,47 / 66,37	1,75 / --	9957 / 9378	247 / --	0,05 / --	7 / --
23.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,66	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	800 / 453	14 / 3	0,03 / 0,00	0 / 0
24.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,66	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	800 / 453	14 / 3	0,03 / 0,00	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,46	71973,91 / 651,59	0,75 / 0,43	1688508 / 15286	18 / 10	0,65 / 0,00	15 / 0
26.	13-121201 -0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования. Арматура с электрическим и электромагнитным приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25, к времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25	шт.	1,00	16187,65 / 13703,25	828,65 / 96,25	16188 / 13703	829 / 96	12,50 / 0,07	13 / 0
27.	23-041005 -2001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	140138,58 / --	-- / --	140139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	11-181101 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,00	2349,25 / 256,02	-- / --	7048 / 768	-- / --	0,23 / --	1 / --
29.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	31,00	491,37 / 325,59	12,25 / 5,74	15233 / 10093	380 / 178	0,30 / 0,01	9 / 0
30.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	31,00	438,55 / 238,39	49,45 / 27,41	13595 / 7390	1533 / 850	0,21 / 0,03	7 / 1
31.	21-110403 -0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	31,00	136,03 / --	-- / --	4217 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	511,02 / --	-- / --	1533 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	11-161101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,00	70,47 / 66,37	1,75 / --	2184 / 2057	54 / --	0,05 / --	2 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,50	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	158 / 89	3 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
35.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,50	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	158 / 89	3 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
36.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,50	71973,91 / 651,59	0,75 / 0,43	179935 / 1629	2 / 1	0,65 / 0,00	2 / 0
37.	13-121201 -0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования. Арматура с электрическим и электромагнитным приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25, к времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25	шт.	1,00	16187,65 / 13703,25	828,65 / 96,25	16188 / 13703	829 / 96	12,50 / 0,07	13 / 0
38.	11-181101 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3,00	2349,25 / 256,02	-- / --	7048 / 768	-- / --	0,23 / --	1 / --
39.	11-160301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,00	552,53 / 325,59	12,25 / 5,74	25416 / 14977	563 / 264	0,30 / 0,01	14 / 0
40.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	46,00	438,55 / 238,39	49,45 / 27,41	20173 / 10966	2274 / 1261	0,21 / 0,03	10 / 1
41.	21-110403 -0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	50,60	136,03 / --	-- / --	6883 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	511,02 / --	-- / --	2555 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	11-161101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46,00	70,47 / 66,37	1,75 / --	3241 / 3053	81 / --	0,05 / --	2 / --
44.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,30	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	272 / 154	5 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
45.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,30	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	272 / 154	5 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
46.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,30	71973,91 / 651,59	0,75 / 0,43	309488 / 2802	3 / 2	0,65 / 0,00	3 / 0
47.	11-201801 -0101 РСНБ РК 2015	Теплообменник, масса до 0,1 т. Установка	шт	1,00	7225,60 / 4965,16	290,63 / 103,87	7226 / 4965	291 / 104	5,11 / 0,08	5 / 0
48.	Т123-0511 01-0105	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8A-16-TL-Liquid, для системы отопления мощностью от 40 кВт до 50 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.	1,00	45000,00 / --	-- / --	45000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	13-121201 -0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования. Арматура с электрическим и электромагнитным приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25, к времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25	шт.	1,00	16187,65 / 13703,25	828,65 / 96,25	16188 / 13703	829 / 96	12,50 / 0,07	13 / 0
50.	23-041005 -2001 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью6,3 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOssГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	140138,58 / --	-- / --	140139 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	23-051207 -2001 РСНБ РК	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	163865,55 / --	-- / --	163866 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
52.	23-051207 -2703 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV	шт.	1,00	30347,19 / --	-- / --	30347 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	17197,48 / 14174,65	294,09 / 109,60	17197 / 14175	294 / 110	13,39 / 0,08	13 / 0
54.	ТТОО"ЕнКо "	Насосы циркуляционные WILO STAR-RS 25/4-130. Габариты - 148x138x134,00. Техническая характеристика - напор насоса-4 м; расход насоса-4 м3/ч; мощность-48 Вт	шт.	1,00	26045,03 / --	-- / --	26045 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	23-040902 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	6192,85 / --	-- / --	18579 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	23-040902 -0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	6739,74 / --	-- / --	26959 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,80	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	303 / 172	5 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
58.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,80	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	303 / 172	5 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
59.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,80	71973,91 / 651,59	0,75 / 0,43	345475 / 3128	4 / 2	0,65 / 0,00	3 / 0

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ 11162896

Раздел: Канализация бытовая К1

60.	11-170101 -0106 РСНБ РК	Умывальники одиночные. Установка с комплектом подводкой холодной и горячей воды т		6,00	2397,46 / 2137,71	64,32 / 36,74	14385 / 12826	386 / 220	1,95 / 0,04	12 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
61.	23-030102 -0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6,00	3197,77 / --	-- / --	19187 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	23-030102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6,00	373,75 / --	-- / --	2243 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	11-170501 -0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1,00	2952,69 / 2477,55	179,00 / 104,90	2953 / 2478	179 / 105	2,26 / 0,10	2 / 0
64.	23-030102 -1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,00	21967,74 / --	-- / --	21968 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	23-030102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	373,75 / --	-- / --	748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	11-170501 -0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	2,00	1200,56 / 887,97	38,96 / 22,14	2401 / 1776	78 / 44	0,81 / 0,02	2 / 0
67.	23-030102 -1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2,00	6802,38 / --	-- / --	13605 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	11-170101 -0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	2,00	2018,01 / 1699,20	159,99 / 88,75	4036 / 3398	320 / 177	1,55 / 0,08	3 / 0
69.	23-030102 -0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,00	4274,66 / --	-- / --	8549 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	23-030102 -1305 РСНБ РК	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	473,71 / --	-- / --	947 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
71.	11-170301 -0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,00	3010,77 / 2406,44	128,14 / 73,83	12043 / 9626	513 / 295	2,22 / 0,07	9 / 0
72.	23-030102 -0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,00	7705,91 / --	-- / --	30824 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	23-030102 -0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	4,00	675,08 / --	-- / --	2700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	23-021104 -2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые гофрированные для унитаза	10 шт.	0,40	1232,16 / --	-- / --	493 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	11-170301 -0104 РСНБ РК 2015	Чаши	комплект	2,00	5809,45 / 3468,74	235,94 / 127,84	11619 / 6937	472 / 256	3,20 / 0,11	6 / 0
76.	23-030102 -9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные керамические шамотированные	шт.	2,00	41174,34 / --	-- / --	82349 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	23-030102 -2101 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	2,00	1165,86 / --	-- / --	2332 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	23-030102 -0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	2,00	5305,27 / --	-- / --	10611 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	11-170201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	11,00	796,71 / 767,38	0,08 / --	8764 / 8441	1 / --	0,70 / --	8 / --
80.	23-030102 -1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9,00	2368,87 / --	-- / --	21320 / --	-- / --	-- / --	-- / --

430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	23-030102 -1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2,00	4136,81 / --	-- / --	8274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								282347
		Раздел: Канализация производственная К3								
82.	23-030102 -1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1,00	6802,38 / --	-- / --	6802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	11-170201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,00	796,71 / 767,38	0,08 / --	797 / 767	-- / --	0,70 / --	1 / --
84.	23-030102 -1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	2368,87 / --	-- / --	2369 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Канализация производственная К3								9968
		Раздел: Канализация бытовая напорная								
85.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5,00	17197,48 / 14174,65	294,09 / 109,60	85987 / 70873	1470 / 548	13,39 / 0,08	67 / 0
86.	ТТОО"ЕнКо "	Погружной насос TMW32/8 TwisTEr	шт	1,00	38981,90 / --	-- / --	38982 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	ТТОО"Аква газ"	Насосная установка GrundfOs SOLOLIFT+WC-1	шт	1,00	106205,36 / --	-- / --	106205 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	ТТОО"Аква газ"	Насосная установка GrundfOs SOLOLIFT+D-2	шт	3,00	95223,21 / --	-- / --	285670 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	23-040501 -0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ	шт.	5,00	932,09	--	4660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	5761-2005			--	--	--	--	--	--
90.	23-040501 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	429,35 / --	-- / --	429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	23-041001 -0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	5,00	1782,89 / --	-- / --	8914 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	11-170101 -0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	2397,46 / 2137,71	64,32 / 36,74	7192 / 6413	193 / 110	1,95 / 0,04	6 / 0
93.	23-030102 -0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3,00	3197,77 / --	-- / --	9593 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	23-030102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3,00	373,75 / --	-- / --	1121 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	11-170501 -0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1,00	1200,56 / 887,97	38,96 / 22,14	1201 / 888	39 / 22	0,81 / 0,02	1 / 0
96.	23-030102 -1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1,00	6802,38 / --	-- / --	6802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	11-170101 -0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1,00	2018,01 / 1699,20	159,99 / 88,75	2018 / 1699	160 / 89	1,55 / 0,08	2 / 0
98.	23-030102 -0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,00	4274,66 / --	-- / --	4275 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	23-030102 -1305 РСНБ РК	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1,00	473,71 / --	-- / --	474 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
100.	11-170301 -0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,00	3010,77 --- 2406,44	128,14 --- 73,83	3011 --- 2406	128 --- 74	2,22 --- 0,07	2 --- 0
101.	23-030102 -0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	7705,91 --- --	-- --- --	7706 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
102.	23-030102 -0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	1,00	675,08 --- --	-- --- --	675 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
103.	11-170201 -0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6,00	796,71 --- 767,38	0,08 --- --	4780 --- 4604	-- --- --	0,70 --- --	4 --- --
104.	23-030102 -1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4,00	2368,87 --- --	-- --- --	9475 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
105.	23-030102 -1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,00	4136,81 --- --	-- --- --	4137 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
106.	23-021104 -2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые гофрированные для унитаза	10 шт.	0,10	1232,16 --- --	-- --- --	123 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

Итого по разделу: Канализация бытовая напорная 593432

Раздел: Электроосвещение, электроснабжение

107.	13-080304 -0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	2,00	8729,98 --- 3389,46	1833,11 --- 770,00	17460 --- 6779	3666 --- 1540	3,00 --- 0,60	6 --- 1
108.	13-080304 -0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	5,00	5093,83 --- 2259,64	672,50 --- 256,67	25469 --- 11298	3362 --- 1283	2,00 --- 0,20	10 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	13-080305 -1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1046,34 982,94	57,91 25,67	1046 983	58 26	0,87 0,02	1 0
110.	13-080303 -1207 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 16. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	5555,31 4335,92	16,07 --	94440 73711	273 --	4,00 --	68 --
111.	23-070206 -0130 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	4,00	3449,73 --	-- --	13799 --	-- --	-- --	-- --
112.	23-070210 -0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	13,00	1434,28 --	-- --	18646 --	-- --	-- --	-- --
113.	13-080305 -0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4,00	2823,45 2259,64	61,14 25,67	11294 9039	245 103	2,00 0,02	8 0
114.	13-080305 -1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1264,73 1129,82	117,77 51,33	1265 1130	118 51	1,00 0,04	1 0
115.	13-080304 -0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	6,00	5093,83 2259,64	672,50 256,67	30563 13558	4035 1540	2,00 0,20	12 1
116.	51-080401 -0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-045 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,00	56464,00 --	-- --	338784 --	-- --	-- --	-- --
117.	13-080305 -0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	169,00	1986,68 1118,52	674,71 480,49	335749 189030	114026 81202	0,99 0,48	167 81
118.	ТТОО"Казахский	Светильник 236 ALS.OPL со стартером для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	124,00	13401,79 --	-- --	1661821 --	-- --	-- --	-- --
119.	ТТОО"Казахский	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, типЛВ36, ЛД36,FL 36W/635; 640; 765	шт	252,96	267,86 --	-- --	67757 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
120.	ТТОО"Казахский	Светильник 218 АОТ.OPL со стартером для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	15,00	6553,57 ---	-- ---	98304 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
121.	ТТОО"Казахский	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18,FL 18W/635; 640; 765	шт	30,60	209,82 ---	-- ---	6421 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
122.	ТТОО"Казахский	Светильник 236 ARCTIC	шт	30,00	8629,46 ---	-- ---	258884 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
123.	ТТОО"Казахский	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36,FL 36W/635; 640; 765	шт	61,20	267,86 ---	-- ---	16393 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
124.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	18,00	1527,83 858,66	475,72 345,65	27501 15456	8563 6222	0,76 0,35	14 6	✓
125.	23-070101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, NBT, мощность 1х40 Вт, степень защиты IP 65	шт.	18,00	11030,72 ---	-- ---	198553 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
126.	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	18,36	295,86 ---	-- ---	5432 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
127.	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	12,00	4620,72 2801,95	1287,46 985,29	55449 33623	15450 11824	2,48 1,00	30 12	✓
128.	23-070101-0526 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НВО-250	шт.	12,00	12785,69 ---	-- ---	153428 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
129.	ТТОО"Казахский	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	12,24	620,54 ---	-- ---	7595 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓
130.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52,00	341,81 327,65	2,32 1,03	17774 17038	120 53	0,29 0,00	15 0	✓
131.	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	53,04	508,01 ---	-- ---	26945 ---	-- ---	-- ---	-- ---	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р51324.1-2012			--	--	--	--	--	--
132.	13-080305 -0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38,00	341,81 327,65	2,32 1,03	12989 12451	88 39	0,29 0,00	11 0
133.	23-070218 -1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р51324.1-2012	шт.	38,76	532,49 --	-- --	20639 --	-- --	-- --	-- --
134.	13-080305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45,00	406,63 384,14	2,32 1,03	18298 17286	104 46	0,34 0,00	15 0
135.	23-070217 -0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	45,90	214,26 --	-- --	9835 --	-- --	-- --	-- --
136.	ТТПК"Электрокомплект"	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип У191	1000шт	0,14	61,61 --	-- --	8 --	-- --	-- --	-- --
137.	ТТПК"Электрокомплект"	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,15	66,07 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение, электроснабжение								3552550
		Раздел: Система связи								
138.	13-100410 -0104 РСНБ РК 2015	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования	комплект	1,00	8040,11 7673,82	-- --	8040 7674	-- --	7,00 --	7 --
139.	ТЗАО"НПО" Авангардспецмонтаж"	Пульт диспетчера для управления пожарными подразделениями ПД1	компл	1,00	236230,36 --	-- --	236230 --	-- --	-- --	-- --
140.	13-100411 -0215 РСНБ РК	Транспарант световой	шт.	1,00	2226,21 2192,52	-- --	2226 2193	-- --	2,00 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
141.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Информационное гаражное табло ТГ-6	шт	1,00	73878,13 / --	-- / --	73878 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	13-100409 -0119 РСНБ РК 2015	Блок индикации с адресным модулем. Монтаж оборудования	комплект	1,00	85858,82 / 69606,43	11600,29 / 3650,55	85859 / 69606	11600 / 3651	59,00 / 3,33	59 / 3
143.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Блок индикации с адресным модулем АСТО-12/ПД	шт	1,00	19760,71 / --	-- / --	19761 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	13-100411 -0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	7,00	2256,59 / 2068,06	-- / --	15796 / 14476	-- / --	2,00 / --	14 / --
145.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Колонка аккустичесая активная ОП10/ПД	компл	6,00	16347,50 / --	-- / --	98085 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Усилитель для рупорных громкоговорителей ОП/ГР20/ПД	компл	1,00	22904,46 / --	-- / --	22904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
147.	13-100411 -0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	1,00	4405,42 / 4136,12	-- / --	4405 / 4136	-- / --	4,00 / --	4 / --
148.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Рупорный громкоговоритель всепогодный InTEr-M, 20 Вт, 106 дБ, 380-6500 Гц, круглый HS-20	компл	1,00	42216,07 / --	-- / --	42216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	13-100202 -0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,00	13847,77 / 11362,14	1532,77 / 482,35	13848 / 11362	1533 / 482	9,00 / 0,44	9 / 0
150.	ТЗАО"НПО" Авангардс пецмонтаж "	Источник питания резервированный ИРПА 124/3-12	шт.	1,00	90270,54 / --	-- / --	90271 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	13-100301	Платы разные. Проверка	плата	1,00	2524,92	--	2525	--	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0211 РСНБ РК 2015	электрическая и регулировка			2524,92	--	2525	--	--	--
152.	ТОДО"Маль пассо"	Модуль управления аварийным освещением МОУ /в виде печатной платы/	шт	1,00	5116,10 --	-- --	5116 --	-- --	-- --	-- --
153.	13-080105 -0113 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-60, СК-60, С-64, СК-64. Монтаж оборудования	шт.	1,00	18692,49 16443,90	-- --	18692 16444	-- --	15,00 --	15 --
154.	ТТОО"Пром СпецАккум уляторы"	Аккумулятор WBR GP 12650, 65 А/ч	шт.	2,00	34375,00 --	-- --	68750 --	-- --	-- --	-- --
155.	13-100408 -0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная,зажимов	шт	2,00	3990,96 3883,96	-- --	7982 7768	-- --	4,00 --	8 --
156.	23-080306 -0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	2,00	100,11 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
157.	13-100301 -0101 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный, масса до 100 кг	шт	1,00	9737,69 7767,92	1294,63 394,65	9738 7768	1295 395	8,00 0,36	8 0
158.	ТТОО"AlMA TY	Мини KX-TES824CA /аналог АТС PAnAsOniC-6/16 номеров/	шт	1,00	98972,32 --	-- --	98972 --	-- --	-- --	-- --
159.	ТТОО"AlMA TY	KX-TE8240X плата 2-х внешних и 8 внутренних линий	шт	1,00	57034,82 --	-- --	57035 --	-- --	-- --	-- --
160.	13-100203 -0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	16,00	995,46 789,31	-- --	15927 12629	-- --	0,72 --	12 --
161.	ТТОО"AlMA TY	Телефонный аппарат системный KX-T7730RU	компл	16,00	27846,43 --	-- --	445543 --	-- --	-- --	-- --
162.	13-100408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	16,00	982,13 970,99	-- --	15714 15536	-- --	1,00 --	16 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	23-070220 -0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6,00	234,63 -- --	-- -- --	1408 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
164.	23-070220 -0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая двухместная телефонно-компьютерная, IP20	шт.	10,00	455,97 -- --	-- -- --	4560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
165.	13-100412 -0208 РСНБ РК 2015	Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 10. Монтаж	шт.	3,00	6344,85 5481,30	-- --	19035 16444	-- --	5,00 --	15 --
166.	23-061707 -0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТП-10/	шт.	3,00	2003,97 -- --	-- -- --	6012 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
167.	13-080105 -0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,00	6349,01 5481,30	-- --	6349 5481	-- --	5,00 --	5 --
168.	23-080306 -0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2,00	4025,07 -- --	-- -- --	8050 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
169.	13-100905 -0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые	шт.	1,00	79476,64 79476,64	-- --	79477 79477	-- --	64,00 --	64 --
170.	ТТОО"AlMA ТУ	ADSL-модем с 4-х портовым коммутатором для домашних сетей и офисов	компл	1,00	599,11 -- --	-- -- --	599 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
171.	13-100202 -0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	16,00	5315,01 3787,38	452,86 142,51	85040 60598	7246 2280	3,00 0,13	48 2
172.	ТТОО"AlMA ТУ	Коммутатор неуправляемый гигабитный 16-ти портовый	компл	1,00	26168,75 -- --	-- -- --	26169 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
173.	13-100101 -0108 РСНБ РК 2015	Оборудование станции - разъем. Монтаж с включением разъемов жесткозакрепленных	плата	38,00	326,13 291,30	34,84 10,96	12393 11069	1324 417	0,30 0,01	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	430
174.	ТТОО"AlMA ТУ	Разъем RJ-45	шт	38,00	10,71	--	407	--	--	--	✓
175.	13-100411 -0204 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене	шт.	1,00	625,59	--	626	--	0,44	0	✓
176.	23-080101 -0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1,00	10064,12	--	10064	--	--	--	✓
177.	13-100408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная. Монтаж оборудования	шт.	10,00	982,13	--	9821	--	1,00	10	✓
178.	23-070220 -0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	10,00	244,83	--	2448	--	--	--	✓
179.	13-100702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12,00	559,25	--	6711	--	0,50	6	✓
180.	23-080306 -0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	10,00	90,93	--	909	--	--	--	✓
181.	23-080306 -0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2,00	59,31	--	119	--	--	--	✓
182.	13-080206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	890,00	71,04	0,58	63225	515	0,05	45	✓
183.	23-060408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажаохранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,65	10939,72	--	7141	--	--	--	✓
184.	23-060902 -0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с	км	0,26	133958,47	--	34159	--	--	--	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79			--	--	--	--	--	--
185.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	370,00	499,74 / 341,23	53,62 / 16,77	184903 / 126255	19839 / 6206	0,33 / 0,02	122 / 6
186.	23-060409 -0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,26	68345,48 / --	-- / --	17428 / --	-- / --	-- / --	-- / --
187.	23-060401 -3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,11	47588,50 / --	-- / --	5339 / --	-- / --	-- / --	-- / --
188.	23-060401 -0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	161603,09 / --	-- / --	1648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
189.	13-080206 -2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	50,00	226,73 / 149,92	6,48 / 2,82	11336 / 7496	324 / 141	0,14 / 0,00	7 / 0
190.	23-010504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	51,00	14,32 / --	-- / --	730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
191.	13-080206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	620,00	190,88 / 176,58	1,48 / 0,10	118346 / 109480	918 / 60	0,16 / 0,00	101 / 0
192.	23-061710 -0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	204,00	55,26 / --	-- / --	11273 / --	-- / --	-- / --	-- / --
193.	23-061710 -0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	428,40	19,56 / --	-- / --	8380 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Система связи

Раздел: Пожарная сигнализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194.	13-100701 -0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,00	44082,12 -- 43555,60	1,20 -- --	44082 -- 43556	1 -- --	38,00 -- --	38 -- --
195.	23-080303 -0309 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16М с ВП	шт.	1,00	17000,42 -- --	-- -- --	17000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
196.	13-080105 -0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1,00	4997,99 -- 4385,04	-- -- --	4998 -- 4385	-- -- --	4,00 -- --	4 -- --
197.	23-080306 -0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,00	2012,61 -- --	-- -- --	2013 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
198.	13-100701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	64,00	2231,72 -- 2192,52	1,20 -- --	142830 -- 140321	77 -- --	2,00 -- --	128 -- --
199.	23-080302 -0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	64,00	728,46 -- --	-- -- --	46621 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
200.	13-100701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	44,00	2728,94 -- 2691,92	1,43 -- --	120073 -- 118444	63 -- --	2,00 -- --	88 -- --
201.	23-080302 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	44,00	218,46 -- --	-- -- --	9612 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
202.	13-100411 -0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	13,00	2256,59 -- 2068,06	-- -- --	29336 -- 26885	-- -- --	2,00 -- --	26 -- --
203.	23-080304 -0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	11,00	879,51 -- --	-- -- --	9675 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
204.	23-080304 -0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	2,00	2259,57	--	4519	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
205.	13-100701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной пожарный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2231,72 / 2192,52	1,20 / --	22317 / 21925	12 / --	2,00 / --	20 / --
206.	23-080302 -0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10,00	1365,87 / --	-- / --	13659 / --	-- / --	-- / --	-- / --
207.	13-100408 -0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	13,00	3990,96 / 3883,96	-- / --	51883 / 50491	-- / --	4,00 / --	52 / --
208.	23-080306 -0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	13,00	59,31 / --	-- / --	771 / --	-- / --	-- / --	-- / --
209.	13-080206 -2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20,00	226,73 / 149,92	6,48 / 2,82	4535 / 2998	130 / 56	0,14 / 0,00	3 / 0
210.	23-010504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20,40	14,32 / --	-- / --	292 / --	-- / --	-- / --	-- / --
211.	13-080206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	750,00	190,88 / 176,58	1,48 / 0,10	143160 / 132435	1110 / 73	0,16 / 0,00	122 / 0
212.	23-061710 -0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	612,00	19,56 / --	-- / --	11971 / --	-- / --	-- / --	-- / --
213.	23-061710 -0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	153,00	36,90 / --	-- / --	5646 / --	-- / --	-- / --	-- / --
214.	13-080206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	917,08	71,04 / 53,54	0,58 / 0,26	65147 / 49104	531 / 235	0,05 / 0,00	46 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	23-060408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,80	10939,72 --	-- --	8752 --	-- --	-- --	-- --
216.	23-061623 -0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,33	41924,74 --	-- --	13835 --	-- --	-- --	-- --
217.	23-061623 -0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,03	82440,36 --	-- --	2473 --	-- --	-- --	-- --
218.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	101093,75 --	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --
219.	23-061702 -0103 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт	125,00	29,58 --	-- --	3698 --	-- --	-- --	-- --
220.	13-080305 -0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	14,00	1082,34 926,45	95,91 28,75	15153 12970	1343 402	0,82 0,02	11 0
221.	23-080304 -0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	14,00	1138,59 --	-- --	15940 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Пожарная сигнализация

Раздел: Технологическое оборудование 810212

222.	ТТОО"KAZS TANEX"г.Алматы	Нагнетатель консистентной смазки с ножным приводом RAASM68113 /солидолонагнетатель/	шт	1,00	133928,57 --	-- --	133929 --	-- --	-- --	-- --
223.	ТТОО"KAZS TANEX"г.Алматы	Заточный станок ВЗ-319	шт	1,00	2500000,00 --	-- --	2500000 --	-- --	-- --	-- --
224.	ТТОО"ОМ-Profi АКТАu	Станок настольный сверлильный НС-16	шт	1,00	543933,04	--	543933	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"					--	--	--	--	--	--
225.	ТТОО"KAZSTANEX"г.Алматы	Станок точильно-шлифовальный ТШ-1	шт	1,00	401785,71	--	401786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	ТТОО"KAZSTANEX"г.Алматы	Компрессор СБ4/Ф270LB75	шт	1,00	500000,00	--	500000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Электродрель для притирки клапанов Р-176	шт	1,00	188585,71	--	188586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Тележка инструментальная открытая с 3-мя полками и ящиком	шт	1,00	48678,57	--	48679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	ТООО"ФерроТехСнаб" г.Москва	Тележка аккумуляторная 02.010	шт	1,00	24220,35	--	24220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	ТТОО"KAZSTANEX"г.Алматы	Зарядное устройство 4824	шт	1,00	241071,43	--	241071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	ТТОО"KAZSTANEX"г.Алматы	Шкаф вытяжной для зарядки АКБ ШМА-05-02	шт	1,00	205357,14	--	205357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Верстак для проведения проверок дыхательных аппаратов	шт	2,00	179514,29	--	359029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Шкаф для инструментов ПТС 74.00.502кБ 1000x450x1800мм	шт	1,00	134964,29	--	134964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Шкаф для автомобильных запасных частей и эксплуатационных материалов	шт	1,00	202715,18	--	202715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Тиски параллельные	шт	1,00	193785,71	--	193786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Выпрямитель тока для зарядки автомобильных аккумуляторов КЕДР-350А	шт	1,00	142053,57	--	142054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	ТТОО"ОМ-Прогіактау"	Вулканизационная электроплита для ремонта автокамер КС-107 450x300x115мм	шт	1,00	137946,43	--	137946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Переносной электросварочный аппарат ELINTCH AИС 330	шт	1,00	292941,96 ---	-- --	292942 --	-- --	-- --	-- --
239.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Устройство поднятия и сушки пожарных рукавов УПСПР	шт	1,00	5384982,14 ---	-- --	5384982 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Технологическое оборудование								11635978

ИТОГО:

	30929986	226376	2090
Накладные расходы :	2314814	132315	128
На монтажные работы		759461	
На общестроительные работы		192335	
На сантехнические работы		168366	
Всего накладных расходов:		1120162	
Итого с накладными		32050148	
Показатели трудозатрат :			
- основных рабочих, чел-ч.			2090
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.			128
- в накладных расходах, чел-ч.			-
Всего трудозатрат, чел-ч.:			2218
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		0	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		34614158	
Итого с временными, 1,5 %		35133370	
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %		35336266	
Пересчет в текущих ценах, К-1,06978		35714286	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4285714	
Итого с НДС		40000000	

Заказчик: Сеитов Т.Т. Технадзор: Подрядчик: М. Ермазаров