ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-940340001162-20200729-75100559	1.1.	Номер учетной системы	00000000016
2.	Дата выписки	29.07.2020	3.	Дата совершения оборота	29.07.2020
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		5.	Дополнительный	
4.	Исправленный		5.1	Дата выписки	
4.1	Дата выписки		5.2	Номер учетной системы	
4.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	
4.3	Регистрационный номер				

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 940340001162	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица	7.1	Доля участия
7.	Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"		
8.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 33001	9.2.	номер 0005845
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ548560000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 180140038055	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица	17.1	Доля участия
17.	Получатель: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"		
18.	Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, Кашакбай Пиримов 5А		
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ82070103KSN3303000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 180140038055
25.2	Наименование: Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
25.3	Адрес отправки: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, Кашакбай Пиримов 5А
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер 51	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата 16.05.2020	30.1	номер
28.	Условия оплаты по договору: безналичный расчет			30.2	дата
29.	Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)			31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
				31.1	Условие поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 16
		32.2	дата 29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства внутриквартальных газовых сетей н.п. Г. Муратбаева, Казалинского района, Кызылординской области за июль 2020 год			усл	1	35 263 806,25	35 263 806,25	0	0	35 263 806,25	12%	4 231 656,75	39 495 463			1	
				Всего по счету				35 263 806,25			35 263 806,25		4 231 656,75	39 495 463				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	KroB4NNZf3OlawyGiKRpavfmQwYiBtSq8Ca0aCtbEZDYiOaHqjsSwuu6L5aO6T5a yHSuevDufeTqJq2i7lig/w==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180140038055

940340001162

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, Кашакбай Пиримов, 5А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 16.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
16	29.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства внутриквартальных газовых сетей н.п. Г. Муратбаева, Казалинского района, Кызылординской области за июль 2020 год.			усл	1	39 495 463,00	39 495 463,00	4 231 656,75
				Итого	1	x	39 495 463,00	4 231 656,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / [подпись] / Н. Кизембаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Заказчик: К ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п.Гани Муратбаева Казалинского района Кызылординской области»

приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				51	16.05.2020 г			ПК «Сапак"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**56 952 069,00**									
В т. ч за отчетный месяц	**39 495 463,00**	**35 263 806,00**							**4 231 657,00**	**39 495 463,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Казалинского района
Кузембаев Н.К.

Подрядчик:
ПК "Сапак"
Садыков С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЮгГазПроект"
Танирбергенов Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженер Строй Групп"
Серикбаев С.А.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Производственный кооператив "Сапак"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п. Гани Муртабаева Казалинского района Кызылординской области

(наименование, адрес)

Объект Строительство внутриквартальных газовых сетей н.п. Гани Муртабаева Казалинского района Кызылординской области

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Среднее давление (подземный газопровод)				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3	5387.327	238.21	1283342
			Накладные расходы			34.28	184685
			Сметная прибыль			17.65	95062
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	166.121	3017.47	501266
			Накладные расходы			1169.56	194289
			Сметная прибыль			223.52	37131
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	68.254	2514.56	171629
			Накладные расходы			974.64	66523
			Сметная прибыль			186.26	12713
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	462.414	1312.66	606993
			Накладные расходы			508.78	235269
			Сметная прибыль			97.23	44962
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3	345.364	2031.80	701711
			Накладные расходы			880.88	304225
			Сметная прибыль			150.50	51979
6	6	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	3.873	718676.30	2783433
			Накладные расходы			284185.40	1100650
			Сметная прибыль			53235.28	206180
7	7	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4722.760	4747.68	22422153
			Сметная прибыль			351.68	1660900
8	8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2.000	1975.09	3950
			Накладные расходы			614.03	1228
			Сметная прибыль			146.30	293
9	9	СТПРАЙС	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160/110 с ЗН	шт	2.000	9639.00	19278
			Сметная прибыль			714.00	1428
10	10	СТПРАЙС	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110/63 с ЗН	шт	3.000	4131.00	12393
			Сметная прибыль			306.00	918
11	11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15.000	1975.09	29626
			Накладные расходы			614.03	9210
			Сметная прибыль			146.30	2195
12	12	СТПРАЙС	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	12.000	35605.29	427263
			Сметная прибыль			2637.43	31649
13	13	СТПРАЙС	Отвод 45град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	3.000	34916.79	104750
			Сметная прибыль			2586.43	7759
14	14	СТПРАЙС	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	5.000	11409.43	57047
			Сметная прибыль			845.14	4226
15	15	СТПРАЙС	Отвод 90град. ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	3.000	4327.71	12983
			Сметная прибыль			320.57	962
16	16	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1.000	2911.39	2911
			Накладные расходы			905.63	906
			Сметная прибыль			215.66	216
17	17	СТПРАЙС	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	1.000	37375.71	37376
			Сметная прибыль			2768.57	2769
18	18	СТПРАЙС	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	3.000	11802.86	35409
			Сметная прибыль			874.29	2623
19	19	СТПРАЙС	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110/63 с ЗН	шт	3.000	12491.36	37474
			Сметная прибыль			925.29	2776
20	20	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0.120	370919.52	44533
			Сметная прибыль			27475.52	3299

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0.001	399609.72	309
			Сметная прибыль			29600.72	23
22	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	4.676	36236.34	169441
			Накладные расходы			7788.29	36418
			Сметная прибыль			2684.17	12551
23	23	СТПРАЙС	Лента сигнальная	м	6015.000	34.42	207066
			Сметная прибыль			2.55	15338
24	24	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнального провода	м	4703.000	428.13	2013490
			Накладные расходы			114.69	539367
			Сметная прибыль			31.71	149147
25	25	2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1Х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	6.042	134510.76	812714
			Сметная прибыль			9963.76	60201
26	26	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.500	543.24	2445
			Сметная прибыль			40.24	181
27	27	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 С ЭН	шт	6.000	1229.46	7377
			Сметная прибыль			91.07	546
28	28	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	3.000	6589.93	19770
			Сметная прибыль			488.14	1464
29	29	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	3.000	14261.79	42785
			Сметная прибыль			1056.43	3169
30	30	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6.000	228.96	1374
			Сметная прибыль			16.96	102
31	31	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	9.429	422.28	3982
			Сметная прибыль			31.28	295
32	32	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер /ГСН-26/	т	0.020	370919.52	7422
			Сметная прибыль			27475.52	550
33	33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000	437082.48	56
			Сметная прибыль			32376.48	4
34	34	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3.000	2037.96	6114
			Сметная прибыль			150.96	453
35	35	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52.020	4655.88	242199
			Сметная прибыль			344.88	17941
36	36	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7.500	543.24	4074
			Сметная прибыль			40.24	302
37	37	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 С ЭН	шт	10.000	1229.46	12295
			Сметная прибыль			91.07	911
38	38	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	шт	5.000	6589.93	32950
			Сметная прибыль			488.14	2441
39	39	Прайс лист "ArT PlAsT" NTG PlAsTiC Казахстан,	Патрубок-накладка d160/32	шт	5.000	8360.36	41802
			Сметная прибыль			619.29	3096
40	40	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	7.000	144.72	1013
			Сметная прибыль			10.72	75
41	41	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8.478	422.28	3580
			Сметная прибыль			31.28	265
42	42	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер /ГСН-26/	т	0.033	370919.52	12370
			Сметная прибыль			27475.52	916
43	43	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000	437082.48	94
			Сметная прибыль			32376.48	7
44	44	2302-0801-0609 РСНБ РК 2015	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	5.000	2037.96	10190
			Сметная прибыль			150.96	755
			ИТОГО:				32950433

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе				
			Накладные расходы				2672770
			Сметная прибыль				2440773
			Итого с временными		2,9 %	955563	33905996
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	701854	34607850
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2085831	36693681
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			692157	37385838
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				39251245
			Итого с понижающим коэффициентом-0,898412423				35263806
			Итого с НДС			4231657	39495463

Заказчик

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинсмкого района"

(наименование организации)

Н.К.Кузембаев

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Производственный кооператив "Сапак"

(наименование организации)

С.Т.Сапыков

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:

ТОО "ЮгГазПроект"

(наименование организации)

Ж.Танирбергенов

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "ИнженерСтройГрупп"

наименование организации

С.А.Серикбаев

(подпись)