Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** ИИН/БИН **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №2 от 29.01.2020г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000021	17.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	26 080 000,00	26 080 000,00
				Итого	1	x	26 080 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.03.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020		Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".	374 850 560,00	52 844 000,00	70 000 000,00	26 080 000,00	148 924 000,00	40	225 926 560,00
1	Общестроительные работы							
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	986 308,12	986 308,12			986 308,12	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	34 568 289,11	34 568 289,11			34 568 289,11	100	0,00
3	КЖ	27 438 748,80	6 859 686,91	20 579 061,89		27 438 748,80	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.	31 686 391,77	10 429 715,86	21 256 675,91		31 686 391,77	100	0,00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.	9 660 112,45		9 660 112,45		9 660 112,45	100	0,00
6	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	46 235 864,16		18 504 149,75	26 080 000,00	44 584 149,75	96	1 651 714,41
7	Полы 1-го этажа	8 668 237,00				0,00	0	8 668 237,00
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	33 689 855,12				0,00	0	33 689 855,12
9	Лестница ЛК1 - 2 шт.	3 779 782,07				0,00	0	3 779 782,07
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	7 069 273,19				0,00	0	7 069 273,19
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553,68				0,00	0	3 141 553,68
12	Внутренняя отделка	32 611 932,80				0,00	0	32 611 932,80
13	Наружная отделка	27 053 419,43				0,00	0	27 053 419,43
14	Пожарная лестница	2 057 620,84				0,00	0	2 057 620,84
15	КРОВЛЯ	9 691 182,89				0,00	0	9 691 182,89
16	Крыльцо КР-1	701 093,98				0,00	0	701 093,98
17	Крыльцо входа КР-2	367 985,31				0,00	0	367 985,31
18	Отмостка шириной 1000 мм	1 273 072,88				0,00	0	1 273 072,88

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакнаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннования"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат МАРТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №2 от 29.01.2020г. к дог. №97	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области"	**148 924 000,00**	**96 080 000,00**	**23 285 714,29**							**2 794 285,71**	**26 080 000,00**
Итого к оплате	**148 924 000,00**	**96 080 000,00**	**23 285 714,29**							**2 794 285,71**	**26 080 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____М.Х. Аманов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____Р.С. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №2 от 29.01.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

А К Т № 3
приемки выполненных работ

за март 2020 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
95	Е11-080301-0209 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	463,433	28304,56	2123,64	13117266	984165	9887258	--	14166647
					4846,10	440,28	2245843	204040		1049381	
96	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	248,9	5086,44	242,45	1266016	60346	897273	--	1367297
					1239,04	50,27	308397	12511		101281	
99	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка вентиляционных каналов**	м3	32	33349,97	2123,64	1067199	67956	814174	--	1152575
					5783,40	440,28	185069	14089		85376	
		Перемычки, прогоны									
100	Е11-070503-0110	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	749	478,96	247,72	358743	185543	55253	--	387442
					157,47	52,59	117947	39389		28699	
101	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	55,1529	89749,00	--	4949918	--	4949918	--	5345911
					--	--	--	--		395993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20759142	1298010	16603876	--	22419872
							2857255	270029	--	1660730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20759142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				**11653959**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3127284**			
		Местные материалы	Тенге				**4949918**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1660731**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22419873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3094**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3127284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**22419873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3094**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3127284**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22419872**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2857255**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1298010**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**270029**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16603876**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1660730**	
		Временные здания и сооружения	1,0%				224 199				
		Итого					22 644 071				
		Зимнее удорожание	1,080%				244 556				
		Непредвиденные затраты	2%				457 773				
		Итого в базовых ценах					23 346 399				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					24 511 293,74				
		НДС 12%	12%				2 941 355,25				
		Итого с НДС					27 452 648,99				
		ИТОГО ПО АКТУ					27 452 648,99				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				26 080 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____Н.М. Нудин

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____Н.К. Сакпаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____Р.С. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____М.О. Сарсенбаев