Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент".Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл. Шымкент г., Гани Иляева, дом № 66А** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №2 от 31.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
276	**26.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электроснабжения мкр. Самал-3 (2-я очередь) в г.Шымкент"			усл	1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	x	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / Ихсангалиева С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2019

М.П.

Приложение 4-1
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Тех надзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Наименование объекта: Строительство электроснабжения мкр. Самал-3 (2-я очередь) в г. Шымкенте.
Договор о государственных закупках работ №2 от 31.01.2019г.

Справка
выполненных работ и затрат
за 26 июня 2019 года.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		Договор о государственных закупках работ №2 от 31.01.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	с нач.года по отч.месяц, включительно с НДС	За отчетный месяц, Без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена	дополнительные		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др.дополн.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство электроснабжение мкр. Самал-3 (2-я очередь) в г. Шымкент.	200 000 000	200 000 000	178 571 429							21 428 571	200 000 000

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Жаманкоз Н.

Директор:
ТОО "Фараб Құрылыс"

Акжігіт Т.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора
АО «Электромонтаж»

Құдайберген Ә. С.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Тех надзор: ТОО "Фараб Кұрылыс"

Наименование объекта: Строительство электроснабжения мкр. Самал-3 (2-я очередь) в г. Шымкенте.

Договор о государственных закупках работ №2 от 31.01.2019г.

Акт
выполненных работ за 26 июня 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Промежуточная опора П10/0,38-2 /20 компл./									
270	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	20	8550,33	3159,57	171007	63191	18727	94583	286836
					4454,45	1456,96	89089	29139		21247	
271	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	20	40715,00	--	814300	--	814300	--	879444
					--	--	--	--		65144	
		Анкерная опора А10/0,38-2 /8 компл./									
286	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	опора	8	15419,75	6896,19	123358	55170	7490	68936	207678
					7587,25	3184,04	60698	25472		15384	
287	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	16	40715,00	--	651440	--	651440	--	703555
					--	--	--	--		52115	
294	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	8	4464,29	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
		Ответительная анкерная опора ОА10/0,38-2 /15 компл./									
311	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, двухстоечные. Установка	опора	15	15419,75	6896,19	231296	103443	14044	129255	389396
					7587,25	3184,04	113809	47761		28844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	30	40715,00	--	1221450	--	1221450	--	1319166
					--	--	--	--		97716	
319	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	15	4464,29	--	66964	--	66964	--	72321
					--	--	--	--		5357	
		Ответительная угловая анкерная опора ОУА10/0,38-2 /6 компл./									
339	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, трехстоечные. Установка	опора	6	23737,28	11346,67	142424	68080	5618	80136	240365
					11454,30	5240,78	68726	31445		17805	
340	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 ГОСТ 13015-2012	шт.	18	40715,00	--	732870	--	732870	--	791500
					--	--	--	--		58630	
348	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У52	шт	12	4464,29	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
		Промежуточная опора П1 /1248 компл./									
415	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1248	6492,46	2830,41	8102586	3532352	831550	4296235	13390726
					2995,74	1307,38	3738684	1631610		991906	
416	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1248	25989,00	--	32434272	--	32434272	--	35029014
					--	--	--	--		2594742	
		Анкерная (концевая) опора К3 /148 компл./									
422	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	опора	148	13062,73	6542,00	1933284	968216	98614	1051110	3223145
					5854,42	3023,20	866454	447434		238751	
423	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	296	25989,00	--	7692744	--	7692744	--	8308164
					--	--	--	--		615420	
435	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У3 /узел крепления/	шт	148	5357,14	--	792857	--	792857	--	856285
					--	--	--	--		63429	
		Угловая анкерная опора УА3 /102 компл./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	опора	6	13062,73	6542,00	78376	39252	3997	42613	130668
					5854,42	3023,20	35127	18139		9679	
437	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	12	25989,00	--	311868	--	311868	--	336817
					--	--	--	--		24949	
454	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У3 /узел крепления/	шт	7,62360	5357,14	--	40841	--	40841	--	44108
					--	--	--	--		3267	
		Анкерная ответительная опора АОЗ /80 компл./									
468	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) двухстоечные. Установка	опора	80	13062,73	6542,00	1045018	523360	53304	568168	1742241
					5854,42	3023,20	468354	241856		129055	
469	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	160	25989,00	--	4158240	--	4158240	--	4490899
					--	--	--	--		332659	
483	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн У3 /узел крепления/	шт	80	5357,14	--	428571	--	428571	--	462857
					--	--	--	--		34286	
571	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	3911785,00	--	7823570	--		--	7823570
					--	--	--	--	7823570	--	
572	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1370182,00	--	2740364	--		--	2740364
					--	--	--	--	2740364	--	
573	5108-0102-0110 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	3475555,00	--	10426665	--		--	10426665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	10426665	--	
574	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1370182,00	--	4110546	--		--	4110546
					--	--	--	--	4110546	--	
575	5108-0102-0112 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	4461657,00	--	8923314	--		--	8923314
					--	--	--	--	8923314	--	
576	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1981853,00	--	3963706	--		--	3963706
					--	--	--	--	3963706	--	
577	5108-0102-0111 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	5	3583445,00	--	17917225	--		--	17917225
					--	--	--	--	17917225	--	
578	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	1981853,00	--	9909265	--		--	9909265
					--	--	--	--	9909265	--	
582	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	56,25	197300,00	--	11098125	--	11098125	--	11985975
					--	--	--	--		887850	
586	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	41,756	1155384,00	--	48244214	--	48244214	--	52103751
					--	--	--	--		3859537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,417	1558983,00	--	5327045	--	5327045	--	5753209
					--	--	--	--		426164	
588	2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,543	2010748,00	--	11145576	--	11145576	--	12037222
					--	--	--	--		891646	
589	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	14,653	262914,00	--	3852479	--	3852479	--	4160677
					--	--	--	--		308198	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								224857103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5440939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5353063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2472856			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						130136485		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						65814655		
		- Накладные расходы	Тенге							6331036	
		- Сметная прибыль	Тенге							11780923	
		временные здания и сооружения 2,4 %									3 817 019
		итого временные здания и сооружения									228 674 122
		зимнее удержание 0,7%									1 140 016
		итого с затратами в зимнее время									229 814 138
		непредвиденные работы и затраты-2%									3 279 990
		итого с непредвиденные работы и затраты									233 094 128
		в текущих ценах на 2018 год - 57%, К=1									132 863 653
		в текущих ценах на 2019 год - 43%, К=1,0498961									105 231 585
		итого в текуших ценах									238 095 237
		НДС 12%									28 571 428
		Всего по акту									266 666 666
		Договорной коэф. К=0,75000000061									200 000 000

Технадзор:
ТОО "Фараб Құрылыс"

Жалиев Н.У.

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Жаманкоз Н.

Подрядчик:
АО «Электромонтаж»

Кудайберген Ә. С.