Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Отырарского района" акимата Отырарского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №92 от 24.04.2019 г., Доп. Соглашение №6 от 11.03.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИИ И ВОДОВОД											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
14	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	362,59	1812,00	--	657013	--	657013	--	709574
		СП - 8%			--	--	--	--		52561	
18	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	162,9736	97,00	--	15808	--	15808	--	17073
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
20	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	289,86484	3812,00	--	1104965	--	1104965	--	1193362
		СП - 8%			--	--	--	--		88397	
22	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,492	2566,00	--	316880	--	316880	--	342231
		СП - 8%			--	--	--	--		25350	
28	2304-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22559,00	--	45118	--	45118	--	48727
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
56	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	14688,00	--	353922	--	353922	--	382236
		СП - 8%			--	--	--	--		28314	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**2 693 203**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ											
67	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24764,00	--	49528	--	49528	--	53490

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3962	
68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24120,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
69	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18714,00	--	74856	--	74856	--	80844
		СП - 8%			--	--	--	--		5988	
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
73	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14182,00	--	70910	--	70910	--	76583
		СП - 8%			--	--	--	--		5673	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15600,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
80	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13298,00	--	132980	--	132980	--	143618
		СП - 8%			--	--	--	--		10638	
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2082,00	--	10410	--	10410	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
84	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	4156,00	--	20780	--	20780	--	22442
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**538 034**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ											
91	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7299,00	--	14598	--	14598	--	15766
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
92	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7691,00	--	15382	--	15382	--	16613
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
93	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5800,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
98	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**70 909**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ											
102	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15600,00	--	46800	--	46800	--	50544
		СП - 8%			--	--	--	--		3744	
103	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13298,00	--	79788	--	79788	--	86171
		СП - 8%			--	--	--	--		6383	
104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2082,00	--	6246	--	6246	--	6746
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
105	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4156,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге				**156 926**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**3 459 072**				
в том числе оборудование			Тенге								
6-7 на БУРЕНИЕ СКВАЖИН											
11	2301-0303-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 8,9 мм	м	2400	17571,00	--	42170400	--	42170400	--	45544032
		СП - 8%			--	--	--	--		3373632	
12	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 6,0 мм	м	2354,9514	9817,00	--	23118558	--	23118558	--	24968042
		СП - 8%			--	--	--	--		1849485	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-7			Тенге				**70 512 074**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**73 971 146**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**73 971 146**				
Временные здания и сооружения, 2,08%			Тенге			2,08%	1 538 600				
Итого с временными			Тенге				**75 509 746**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге			0,70%	528 568				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**76 038 314**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 520 766				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР			Тенге				**77 559 081**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**77 559 081**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	77 559 081				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9000			Тенге			**0,9**	**69 803 173**				
НДС			Тенге			12%	8 376 381				
Итого к оплате			**Тенге**				**78 179 553,20**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Самбетов А