Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Договор о государственных закупках работ №18 от 01.04.2020 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на "04" июня 2020 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз	125 077 511,63							92 761 722,16
2	в т.ч. НДС	13 401 161,96							9 938 755,95
3	5% удержание качества	6 253 875,58							4 638 086,11
4	Итого к оплате	118 823 636,05							88 123 636,05
5	в т.ч. НДС	12 731 103,86							9 441 818,15

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Директор _____ Досмаханұлы М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____ Федотова Г.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Договор о государственных закупках работ №18 от 01.04.2020 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №17 имени Г. Муратбаева по ул. Шаумяна 45 в г. Тараз

АКТ
приемки выполненных работ на "04" июня 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы								
		Блок №1 проемы								
1	С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	112,47	27563,02	–	3100013	–	111600	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
2	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	37,5	1431,56	–	53684	–	1933	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	7034,85	–	66479	–	2393	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,2	7034,85	–	29546	–	1064	–	–

		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	20,16	6621,30	–	133485	–	4805	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
6	С121-090202-0103 21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	7,56	21758,74	–	164496	–	5922	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
7	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,56	23799,96	–	179928	–	6477	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
8	С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	52,5	27078,37	–	1421614	–	51178	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
9	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фрамуги. Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,75	18078,86	–	13559	–	488	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Блок №2 проемы								
10	С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,6	27563,02	–	99227	–	3572	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
11	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	3,6	1431,56	–	5154	–	186	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

12	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	7034,85	–	66479	–	2393	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
13	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	14,7	7034,85	–	103412	–	3723	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
14	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	27,72	6621,30	–	183542	–	6608	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
15	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	15,12	8407,07	–	127115	–	4576	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
16	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние СТ РК 943-92	18,9	6621,30	–	125143	–	4505	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
17	С121-090202-0103 21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	8,4	21758,74	–	182773	–	6580	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
18	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,56	23799,96	–	179928	–	6477	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
19	С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	52,5	27078,37	–	1421614	–	51178	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

20	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фрамуги. Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,75	18078,86	–	13559	–	488	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Блок №3 Спортзал								
21	С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	39,69	27563,02	–	1093976	–	39383	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
22	С121-090202-0201 21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,15	20480,68	–	64514	–	2323	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	10,5	27078,37	–	284323	–	10236	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Утепление дощатых стен перехода между миницентром и столовой								
24	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	105,95	1564,80	11,80	165791	1250	59690	0,91	96
		м2 стен (за вычетом проемов)		814,33	4,11	86278	436	59,8	–	–
25	Е12-080101-2204 12-080101-2204 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо	105,95	311,60	6,19	33014	656	21204	0,39	41
		м2		305,41	3,14	32358	333	59,1	–	–
26	С121-110401-0101 21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	8,476	6945,95	–	58874	–	2119	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	Е11-100111-0101 11-100111-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж шкафов	21,98	558,89	98,74	12284	2170	7146	0,71	16
		м2 деталей		460,15	32,16	10114	707	59,8	0,05	1

		Миницентр								
28	С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	10,8	27563,02	–	297681	–	10717	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
29	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	6	1431,56	–	8589	–	309	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	30,24	7034,85	–	212734	–	7658	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
31	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	12,6	7034,85	–	88639	–	3191	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
32	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	15,12	6621,30	–	100114	–	3604	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
33	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние СТ РК 943-92	15,75	6621,30	–	104285	–	3754	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
34	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,52	23799,96	–	59976	–	2159	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

35	С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	10,5	27078,37	–	284323	–	10236	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Столовая								
36	С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	22,8	27563,02	–	628437	–	22624	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
37	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	15,2	1431,56	–	21760	–	783	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9,45	7034,85	–	66479	–	2393	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
39	С121-090102-0104 21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние СТ РК 943-92	2,52	6621,30	–	16686	–	601	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
40	С121-090202-0103 21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	21758,74	–	41124	–	1480	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
41	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	23799,96	–	44982	–	1619	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Отделка помещений								

42	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2717,67	1402,82	24,39	3812390	66291	938696	0,52	1406
		м2 оштукатуриваемой поверхности		499,43	20,02	1357283	54397	54,8	0,03	74
43	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2076,38	1160,90	20,87	2410479	43340	562233	0,43	883
		м2 оштукатуриваемой поверхности		386,17	17,17	801826	35644	54,8	0,02	49
		Устройство рам								
44	Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	16,207	5017,01	2,21	81311	36	48580	5,97	97
		м3 грунта		4599,62	1,03	74546	17	59,1	–	–
45	Е11-080101-0102 11-080101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты столбовые. Устройство	1,35	12829,31	331,11	17320	447	4999	6,69	9
		м3 кладки		6003,01	155,03	8104	209	50,8	0,19	–
46	Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	284	856,81	355,21	243333	100881	119566	0,52	148
		отверстие		495,36	245,99	140682	69861	50,8	0,30	84
47	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	2	1060,63	–	2121	–	1375	1,38	3
		отверстие		1060,63	–	2121	–	59,1	–	–
48	Е12-190101-0302 12-190101-0302 РСНБ РК 2015	Отверстия в перекрытиях	6	639,37	41,77	3836	251	2333	0,71	4
		отверстие		597,60	–	3586	–	59,1	–	–
		Рама РМ-1 - 3 шт								
49	Е11-460101-0403 11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство м/конструкций РМ-1	8,73384	394348,92	3518,91	3444180	30734	969092	214,10	1870
		т		182596,59	1260,31	1594769	11007	50,8	1,20	10
50	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	262,0152	68,06	1,03	17833	269	3905	0,02	6
		м2		21,97	0,21	5756	54	54,2	–	–
51	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	РМ-1. Устройство	14,4	30478,95	4054,80	438897	58389	94368	11,45	165
		м3		9898,96	959,83	142545	13821	48,5	1,15	17
		Рама РМ-2 - 2 шт								

52	Е11-460101-0403 11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство м/конструкций РМ-2	7,73988	394348,92	3518,91	3052213	27236	858803	214,10	1657
		т		182596,59	1260,31	1413276	9755	50,8	1,20	9
53	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	232,1964	68,06	1,03	15804	239	3460	0,02	6
		м2		21,97	0,21	5101	48	54,2	–	–
54	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	РМ-2. Устройство	10,8	30478,95	4054,80	329173	43792	70776	11,45	124
		м3		9898,96	959,83	106909	10366	48,5	1,15	12
		Рама РМ-1 - 3 шт								
55	Е11-460101-0403 11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство м/конструкций РМ-1	5,45553	394348,92	3518,91	2151382	19198	605336	214,10	1168
		т		182596,59	1260,31	996161	6876	50,8	1,20	7
56	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	163,6659	68,06	1,03	11139	168	2439	0,02	4
		м2		21,97	0,21	3596	34	54,2	–	–
57	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	РМ-1. Устройство	14,4	30478,95	4054,80	438897	58389	94368	11,45	165
		м3		9898,96	959,83	142545	13821	48,5	1,15	17
58	Е12-010101-0105 12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	13,6	5017,01	2,21	68231	30	40766	5,97	81
		м3 грунта		4599,62	1,03	62555	14	59,1	–	–
59	Е11-080101-0102 11-080101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты столбовые. Устройство	1,35	12829,31	331,11	17320	447	4999	6,69	9
		м3 кладки		6003,01	155,03	8104	209	50,8	0,19	–
60	Е11-460301-0201 11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	56	856,81	355,21	47981	19892	23576	0,52	29
		отверстие		495,36	245,99	27740	13775	50,8	0,30	17
		Рама РМ-3								
61	Е11-460101-0403 11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство м/конструкций РМ-3	1,81851	394348,92	3518,91	717127	6399	201779	214,10	389
		т		182596,59	1260,31	332054	2292	50,8	1,20	2

62	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	54,5553	68,06	1,03	3713	56	813	0,02	1
		м2		21,97	0,21	1199	11	54,2	–	–
63	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	РМ-3. Устройство	4,8	30478,95	4054,80	146299	19463	31456	11,45	55
		м3		9898,96	959,83	47515	4607	48,5	1,15	6
		МАСТЕРСКАЯ. КРОВЛЯ								
64	Е11-460301-0104 11-460301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	28	763,54	316,50	21379	8862	10397	0,46	13
		отверстие		435,22	218,08	12186	6106	50,8	0,26	7
65	Е11-460301-0120 11-460301-0120 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0104 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 40 мм	28	19,75	7,46	553	209	272	0,01	–
		отверстие		11,70	5,37	328	150	50,8	0,01	–
66	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,68	16575,88	1790,16	44423	4798	8228	5,22	14
		м3 кладки		4286,00	413,43	11486	1108	50,8	0,50	1
67	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная система. Установка	10,546	75719,22	1116,78	798535	11778	167905	25,42	268
		м3 древесины в конструкции		20863,58	435,33	220027	4591	59,8	0,46	5
68	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	325	3984,82	75,37	1295067	24495	369138	1,97	639
		м2 кровли		1677,18	21,18	545083	6883	56,4	0,02	8
69	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,0286	471067,61	1789,47	13473	51	4674	332,35	10
		т		290772,02	729,00	8316	21	48,5	0,78	–
70	С121-050301-9912 21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00774	176704,75	–	1368	–	49	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство подпольных каналов по блокам 1,2,3, миницентр, мастерская, столовая								

71	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,768	8433,96	2473,98	40213	11796	14132	3,83	18
		м3 сборных конструкций		3475,49	659,51	16571	3145	62,1	0,69	3
72	С121-040302-0205 21-040302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	4,768	41330,26	–	197063	–	7094	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
73	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В7,5. Устройство	12,6	22344,35	1437,63	281539	18114	51140	7,29	92
		м3		6140,67	336,14	77372	4235	48,5	0,40	5
74	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,01014	176704,75	–	1792	–	65	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В15. Устройство	0,39	23368,39	1437,63	9114	561	1597	7,29	3
		м3		6140,67	336,14	2395	131	48,5	0,40	–
76	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	113,5	782,73	16,95	88840	1924	17014	0,24	28
		м2 поверхности		229,23	2,07	26017	235	50,8	–	–
		РАЗДЕЛ 2. Средняя школа. Электроосвещение								
		Монтажные работы								
		ЩРВ-9(ЩАО-1, ЩАО-2)								
77	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	2	4859,30	287,48	9719	575	3912	4,60	9
		шт		3919,98	96,80	7840	194	42,8	0,10	–
78	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	2	1921,04	29,36	3842	59	972	1,15	2
		шт		940,23	–	1880	–	42,8	–	–
79	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	6	1921,04	29,36	11526	176	2916	1,15	7
		шт		940,23	–	5641	–	42,8	–	–

80	С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3305,78	–	6612	–	238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
81	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1093,55	–	2187	–	79	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	С123-070204-0714 23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	365,27	–	2192	–	79	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка бороздв кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	2800	2310,47	138,16	6469311	386843	2880673	1,21	3375
		м		996,52	17,67	2790255	49490	90	0,03	74
		РАЗДЕЛ 3. Средняя школа. Электрооборудование								
84	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство. Установка на полу	1	11238,99	3081,00	11239	3081	2583	4,60	5
		шт.		3919,98	992,15	3920	992	42,8	1,03	1
85	51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	192416,00	–	192416	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩРВ-48(ЩС-1)								
86	Ц13-080304-0209 13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Распределительный пункт, устанавливаемый в нише	1	6458,77	1606,26	6459	1606	1327	2,30	2
		шт		1959,99	508,17	1960	508	42,8	0,53	1
87	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	1	1921,04	29,36	1921	29	486	1,15	1
		шт		940,23	–	940	–	42,8	–	–
88	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	12	1921,04	29,36	23053	352	5833	1,15	14

		шт		940,23	–	11283	–	42,8	–	–
89	С123-070201-0209 23-070201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	8246,31	–	8246	–	297	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
90	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1093,55	–	1094	–	39	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	С123-070204-1608 23-070204-1608 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3127,98	–	9384	–	338	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
92	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	2990,28	–	26913	–	969	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
93	С151803-48 Т151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,06	76414,01	–	4585	–	165	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
94	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,09	47722,16	–	4295	–	155	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
95	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	9	1275,16	–	11476	–	7440	1,77	16
		м3 грунта		1275,16	–	11476	–	59,1	–	–
96	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9	731,67	–	6585	–	4269	1,12	10
		м3 грунта		731,67	–	6585	–	59,1	–	–
97	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	2241,00	153,58	8964	614	1536	0,81	3
		шт		650,21	33,88	2601	136	42,8	0,04	–

98	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	24	436,17	22,23	10468	533	1817	0,16	4
		м		130,04	5,32	3121	128	42,8	0,01	–
99	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	28	509,85	24,82	14276	695	2665	0,21	6
		м		167,20	6,05	4681	169	42,8	0,01	–
100	Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	390,48	20,65	7810	413	1640	0,18	4
		м		148,62	4,60	2972	92	42,8	–	–
		РАЗДЕЛ 4. Средняя школа. Пожарная сигнализация								
		Демонтажные работы								
101	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 зон. Демонтаж оборудования	1	11334,55	0,70	11335	1	5175	43,70	44
		шт.		11333,86	–	11334	–	40,6	–	–
102	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 5 зон. Демонтаж оборудования	3	6860,66	0,70	20582	2	9397	26,45	79
		шт.		6859,97	–	20580	–	40,6	–	–
103	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей пожарных тепловых	70	285,52	0,26	19987	18	9119	1,15	81
		шт		285,26	–	19968	–	40,6	–	–
104	Ц13-100701-0201 13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей пожарных дымовых	30	285,52	0,26	8566	8	3908	1,15	35
		шт		285,26	–	8558	–	40,6	–	–
105	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей пожарных ручных	10	571,22	0,70	5712	7	2605	2,30	23
		шт		570,53	–	5705	–	40,6	–	–
106	Ц13-100701-0502 13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж	800	78,28	0,25	62621	201	28509	0,32	258
		м		78,02	–	62420	–	40,6	–	–
107	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж табло эвакуации	15	571,22	0,70	8568	10	3908	2,30	35
		шт.		570,53	–	8558	–	40,6	–	–
108	Ц13-080103-3001 13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Демонтаж сирены	3	368,70	83,44	1106	250	458	1,15	3
		шт.		285,26	29,04	856	87	42,8	0,10	–

109	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оповещателей речевых	20	571,22	0,70	11424	14	5211	2,30	46
		шт.		570,53	–	11411	–	40,6	–	–
		РАЗДЕЛ 5. Минициентр. Электроосвещение								
		ЩРВ-18(ЩО1, ЩО2)								
110	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	2	4859,30	287,48	9719	575	3912	4,60	9
		шт		3919,98	96,80	7840	194	42,8	0,10	–
111	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	2	1921,04	29,36	3842	59	972	1,15	2
		шт		940,23	–	1880	–	42,8	–	–
112	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	12	1921,04	29,36	23053	352	5833	1,15	14
		шт		940,23	–	11283	–	42,8	–	–
113	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	4	1921,04	29,36	7684	117	1944	1,15	5
		шт		940,23	–	3761	–	42,8	–	–
114	С123-070201-0202 23-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3746,22	–	7492	–	270	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
115	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1093,55	–	2187	–	79	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
116	С123-070204-0714 23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	365,27	–	4383	–	158	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
117	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2990,28	–	11961	–	431	–	–

		шт.		–	–	–	–	–	–	–
118	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Динрейка 30 см	2	98,21	–	196	–	7	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЩРВ-9(ЩАО-1, ЩАО-2)								
119	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемыйв нише	2	4859,30	287,48	9719	575	3912	4,60	9
		шт		3919,98	96,80	7840	194	42,8	0,10	–
120	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	2	1921,04	29,36	3842	59	972	1,15	2
		шт		940,23	–	1880	–	42,8	–	–
121	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	4	1921,04	29,36	7684	117	1944	1,15	5
		шт		940,23	–	3761	–	42,8	–	–
122	С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3305,78	–	6612	–	238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
123	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1093,55	–	2187	–	79	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
124	С123-070204-0714 23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	365,27	–	1461	–	53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
125	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Динрейка 30 см	2	98,21	–	196	–	7	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	1560	333,13	14,51	519689	22642	161903	0,25	395
		м		204,35	2,66	318787	4153	42,8	–	4

127	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	1560	230,10	111,81	358958	174427	104222	0,12	179
		м		95,09	36,90	148337	57566	42,8	0,05	74
128	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,56	214345,77	–	334379	–	12038	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
129	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	1560	52,09	–	81260	–	2925	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
130	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	346,97	48,03	3470	480	1246	0,30	3
		м		241,51	11,37	2415	114	42,8	0,01	–
131	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10	166,35	–	1664	–	60	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
132	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,3132	3281,22	1422,46	1028	446	445	2,41	1
		м2		1858,76	617,04	582	193	50,8	0,75	–
133	Е11-460302-0302 11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	4	860,91	377,18	3444	1509	1487	0,61	2
		1шт		483,73	163,61	1935	654	50,8	0,20	1
134	Е12-190101-0501 12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	4	618,11	361,20	2472	1445	783	0,24	1
		гнездо		184,19	99,03	737	396	59,1	0,10	–
135	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	1100	319,03	141,05	350929	155160	151087	0,23	248
		м борозд		177,97	61,19	195769	67306	50,8	0,07	81
136	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	1100	2310,47	138,16	2541515	151974	1131693	1,21	1326
		м		996,52	17,67	1096172	19442	90	0,03	29
РАЗДЕЛ 6. Миницентр. Электрооборудование										

137	Ц13-080304-0305 13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Учетно-распределительное устройство. Установка	1	3776,95	1724,39	3777	1724	1267	2,30	2
		шт.		1959,99	590,12	1960	590	42,8	0,66	1
138	С123-070201-0318 23-070201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУ-3В/24зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7909,63	–	7910	–	285	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
139	С151803-48 Т151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,007	76414,01	–	535	–	19	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
140	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	47722,16	–	334	–	12	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
141	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	5	1275,16	–	6376	–	4133	1,77	9
		м3 грунта		1275,16	–	6376	–	59,1	–	–
142	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5	731,67	–	3658	–	2372	1,12	6
		м3 грунта		731,67	–	3658	–	59,1	–	–
143	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	2241,00	153,58	4482	307	768	0,81	2
		шт		650,21	33,88	1300	68	42,8	0,04	–
144	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	436,17	22,23	6543	333	1136	0,16	2
		м		130,04	5,32	1951	80	42,8	0,01	–
145	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	509,85	24,82	10197	496	1903	0,21	4
		м		167,20	6,05	3344	121	42,8	0,01	–
		РАЗДЕЛ 7. Столовая электроосвещение								
146	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,018	47722,16	–	859	–	31	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

147	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	260	333,13	14,51	86615	3774	26984	0,25	66
		м		204,35	2,66	53131	692	42,8	–	1
148	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	260	230,10	111,81	59826	29071	17370	0,12	30
		м		95,09	36,90	24723	9594	42,8	0,05	12
149	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26	214345,77	–	55730	–	2006	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
150	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	260	25,56	–	6646	–	239	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
151	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	200	319,03	141,05	63805	28211	27470	0,23	45
		м		177,97	61,19	35594	12237	50,8	0,07	15
152	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	200	2310,47	138,16	462094	27632	205762	1,21	241
		м		996,52	17,67	199304	3535	90	0,03	5
153	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,1215	3281,22	1422,46	399	173	173	2,41	–
		м2 ниш		1858,76	617,04	226	75	50,8	0,75	–
		ЩРВ-9(ЩО-1, ЩАО-1)								
154	Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щит осветительный, устанавливаемый в нише	2	4859,30	287,48	9719	575	3912	4,60	9
		шт		3919,98	96,80	7840	194	42,8	0,10	–
155	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	2	1921,04	29,36	3842	59	972	1,15	2
		шт		940,23	–	1880	–	42,8	–	–
156	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16 А	4	1921,04	29,36	7684	117	1944	1,15	5
		шт		940,23	–	3761	–	42,8	–	–

157	С123-070201-0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3305,78	–	6612	–	238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
158	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1093,55	–	2187	–	79	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
159	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	365,27	–	1461	–	53	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
160	СПеречень ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Динрейка 30 см	4	98,21	–	393	–	14	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 8. Столовая. Электрооборудование								
161	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,004	47722,16	–	191	–	7	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
162	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	70	333,13	14,51	23319	1016	7265	0,25	18
		м		204,35	2,66	14305	186	42,8	–	–
163	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	6	346,97	48,03	2082	288	748	0,30	2
		м		241,51	11,37	1449	68	42,8	0,01	–
164	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	51	333,13	14,51	16990	740	5293	0,25	13
		м		204,35	2,66	10422	136	42,8	–	–
165	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6	414,29	30,20	2486	181	827	0,33	2
		м		269,37	7,99	1616	48	42,8	0,01	–

166	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	126	230,10	111,81	28993	14088	8418	0,12	14
		м		95,09	36,90	11981	4650	42,8	0,05	6
167	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	6	325,04	159,20	1950	955	589	0,17	1
		м		142,63	52,55	856	315	42,8	0,07	–
168	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,047	560708,28	–	26353	–	949	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
169	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	358164,42	–	12536	–	451	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
170	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,041	214345,77	–	8788	–	316	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
171	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,006	178414,11	–	1070	–	39	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
172	С123-060141-0910 23-060141-0910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	813794,40	–	4883	–	176	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
173	С123-010605-0106 23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм	6	455,90	–	2735	–	98	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

174	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	11	120,57	–	1326	–	48	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
175	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	40	166,54	–	6662	–	240	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
176	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	35	22,48	–	787	–	28	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
177	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	35	39,86	–	1395	–	50	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
178	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	6	255,33	–	1532	–	55	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
179	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	5	1275,16	–	6376	–	4133	1,77	9
		м3 грунта		1275,16	–	6376	–	59,1	–	–
180	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5	731,67	–	3658	–	2372	1,12	6
		м3 грунта		731,67	–	3658	–	59,1	–	–
181	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	2241,00	153,58	4482	307	768	0,81	2
		шт		650,21	33,88	1300	68	42,8	0,04	–
182	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	436,17	22,23	6543	333	1136	0,16	2
		м		130,04	5,32	1951	80	42,8	0,01	–

183	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	509,85	24,82	10197	496	1903	0,21	4
		м		167,20	6,05	3344	121	42,8	0,01	–
184	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	127	319,03	141,05	40516	17914	17444	0,23	29
		м		177,97	61,19	22602	7771	50,8	0,07	9
185	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	127	2310,47	138,16	293429	17546	130659	1,21	153
		м		996,52	17,67	126558	2245	90	0,03	3
		РАЗДЕЛ 9. Мастерская. Электроосвещение								
186	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,017	47722,16	–	811	–	29	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
187	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	420	333,13	14,51	139916	6096	43589	0,25	106
		м		204,35	2,66	85827	1118	42,8	–	1
188	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	420	230,10	111,81	96643	46961	28060	0,12	48
		м		95,09	36,90	39937	15499	42,8	0,05	20
189	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,42	214345,77	–	90025	–	3241	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
190	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	420	25,56	–	10735	–	386	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
191	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	300	319,03	141,05	95708	42316	41205	0,23	68
		м		177,97	61,19	53392	18356	50,8	0,07	22
192	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	300	2310,47	138,16	693141	41447	308644	1,21	362
		м		996,52	17,67	298956	5302	90	0,03	8
193	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	0,1215	3281,22	1422,46	399	173	173	2,41	–

		м2 ниш		1858,76	617,04	226	75	50,8	0,75	–
		РАЗДЕЛ 10. Мастерская. Электрооборудование								
194	Ц13-080304-0305 13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Учетно-распределительное устройство. Установка	1	3776,95	1724,39	3777	1724	1267	2,30	2
		шт.		1959,99	590,12	1960	590	42,8	0,66	1
195	С123-070201-0318 23-070201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРУ-3В/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7909,63	–	7910	–	285	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
196	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток 50 А. Установка на конструкции	1	3232,68	105,81	3233	106	961	2,30	2
		шт.		1880,46	24,20	1880	24	42,8	0,03	–
197	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель трехполюсный на ток 31,5 А. Установка на конструкции	6	3232,68	105,81	19396	635	5765	2,30	14
		шт.		1880,46	24,20	11283	145	42,8	0,03	–
198	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический выключатель однополюсный на ток 16 А. Установка на конструкции	1	1921,04	29,36	1921	29	486	1,15	1
		шт.		940,23	–	940	–	42,8	–	–
199	С123-070204-0750 23-070204-0750 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1425,05	–	1425	–	51	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
200	С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1139,45	–	6837	–	246	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
201	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	365,27	–	365	–	13	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
202	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит силовой распределительный, устанавливаемый на стене	1	8776,18	2270,99	8776	2271	1931	3,45	3

		шт		2939,99	701,76	2940	702	42,8	0,73	1
203	51-080401-0809 51-080401-0809 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 8501-1055(ЩС-1) ГОСТ 30011.1-2012	1	82823,00	–	82823	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
204	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,006	47722,16	–	286	–	10	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
205	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	74	333,13	14,51	24652	1074	7680	0,25	19
		м		204,35	2,66	15122	197	42,8	–	–
206	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	18	346,97	48,03	6245	864	2243	0,30	5
		м		241,51	11,37	4347	205	42,8	0,01	–
207	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	138	333,13	14,51	45972	2003	14322	0,25	35
		м		204,35	2,66	28200	367	42,8	–	–
208	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	229	230,10	111,81	52693	25605	15299	0,12	26
		м		95,09	36,90	21775	8450	42,8	0,05	11
209	С123-060144-0903 23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,077	560708,28	–	43175	–	1554	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
210	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,109	358164,42	–	39040	–	1405	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
211	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,041	214345,77	–	8788	–	316	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

212	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,007	178414,11	–	1249	–	45	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
213	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм	17	120,57	–	2050	–	74	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
214	С123-010605-0103 23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	121	166,54	–	20151	–	725	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
215	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	30	22,48	–	674	–	24	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
216	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	44	39,86	–	1754	–	63	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
217	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	18	255,33	–	4596	–	165	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
218	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	5	1275,16	–	6376	–	4133	1,77	9
		м3 грунта		1275,16	–	6376	–	59,1	–	–
219	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5	731,67	–	3658	–	2372	1,12	6
		м3 грунта		731,67	–	3658	–	59,1	–	–
220	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	2241,00	153,58	4482	307	768	0,81	2
		шт		650,21	33,88	1300	68	42,8	0,04	–

221	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	436,17	22,23	6543	333	1136	0,16	2
		м		130,04	5,32	1951	80	42,8	0,01	--
222	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	509,85	24,82	10197	496	1903	0,21	4
		м		167,20	6,05	3344	121	42,8	0,01	--
223	Е11-460302-0201 11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенахглубиной до 12 см. Устройство	0,1215	3281,22	1422,46	399	173	173	2,41	--
		м2 ниш		1858,76	617,04	226	75	50,8	0,75	--
224	Е11-460302-0202 11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	0,2	5601,30	2377,91	1120	476	488	4,19	1
		м2 ниш		3223,39	1031,50	645	206	50,8	1,25	--
225	Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	212	319,03	141,05	67634	29904	29118	0,23	48
		м		177,97	61,19	37730	12972	50,8	0,07	16
226	Е0169-9-7 69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	212	2310,47	138,16	489819	29290	218108	1,21	256
		м		996,52	17,67	211262	3747	90	0,03	6
227	Е11-460302-0302 11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	2	860,91	377,18	1722	754	743	0,61	1
		1шт		483,73	163,61	967	327	50,8	0,20	--
228	Е12-190101-0501 12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	2	618,11	361,20	1236	722	391	0,24	--
		гнездо		184,19	99,03	368	198	59,1	0,10	--
		Сметная заработная плата -	Тенге				384750			
		РАЗДЕЛ 11. Склад. Электроосвещение								
229	С151801-132 Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,004	47722,16	--	191	--	7	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С151803-48 Т151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,004	76414,01	--	306	--	11	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
231	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	10	333,13	14,51	3331	145	946	0,25	3

			м		204,35	2,66	2044	27	38,52	–	–
232	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	30	346,97	48,03	10409	1441	3402	0,30	9
			м	241,51	11,37	7245	341	38,52	0,01	–
233	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	30	166,35	–	4991	–	180	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
234	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	40	230,10	111,81	9204	4472	2438	0,12	5
			м	95,09	36,90	3804	1476	38,52	0,05	2
235	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	214345,77	–	8574	–	309	–	–
			км	–	–	–	–	–	–	–
236	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	10	22,48	–	225	–	8	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
237	С124-040201-0649 24-040201-0649 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	90	46,92	–	4223	–	152	–	–
			шт.	–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 12. Вентиляция										
Учебный корпус.Приточная система П1, П2										
238	Е11-200101-0410 11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	172,2	4199,97	32,69	723235	5630	164485	1,47	254
			м2 поверхности воздуховодов	1273,15	11,72	219236	2018	60,4	0,01	2
239	Е11-200101-0411 11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	209	4049,41	33,29	846326	6957	156898	1,11	232
			м2 поверхности воздуховодов	957,99	8,74	200221	1827	60,4	0,01	2
240	Е11-200101-0408 11-200101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	4	4318,64	42,42	17275	170	3046	1,11	4
			м2 поверхности воздуховодов	957,99	10,34	3832	41	60,4	0,01	–

241	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	75,75	511,02	--	38710	--	1394	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
242	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	20	1532,52	27,30	30650	546	15558	1,29	26
		решетка		1144,15	10,85	22883	217	60,4	0,01	--
243	Е11-201001-0205 11-201001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-6 сечением 400х400 мм. Установка	1	25446,74	85,93	25447	86	2133	2,20	2
		глушитель шума		1922,72	21,70	1923	22	60,4	0,03	--
244	Е11-201001-0301 11-201001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ГП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка	1	19428,33	67,42	19428	67	1215	0,93	1
		пластина		813,46	10,85	813	11	60,4	0,01	--
245	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	13,68	471,11	13,49	6445	185	2803	0,38	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		323,07	5,00	4420	68	55,3	0,01	--
246	С121-110203-0205 21-110203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	13,68	13008,13	--	177951	--	6406	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоснабжение установок П1-П2								
247	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	60	1445,09	14,70	86705	882	15890	0,35	21
		м трубопровода		334,52	5,58	20071	335	60,4	0,01	--
248	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	80	1556,43	14,70	124515	1176	21507	0,35	28
		м трубопровода		334,52	5,58	26761	446	60,4	0,01	1
249	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	140	72,19	2,56	10106	359	6337	0,06	8
		м трубопровода		68,19	--	9546	--	60,4	--	--

250	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3	57701,83	1705,24	173105	5116	80046	43,01	129
		м3 изоляции		42148,82	798,43	126446	2395	55,3	0,97	3
251	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	3	10483,18	–	31450	–	1132	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
252	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1947,80	102,55	7791	410	4216	1,74	7
		шт.		1561,71	10,65	6247	43	60,4	0,01	–
253	С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	4	8939,30	–	35757	–	1287	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Столовая								
254	Е11-200101-0410 11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	20	4199,97	32,69	83999	654	19104	1,47	29
		м2 поверхности воздуховодов		1273,15	11,72	25463	234	60,4	0,01	–
255	Е11-200101-0411 11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	100	4049,41	33,29	404941	3329	75071	1,11	111
		м2 поверхности воздуховодов		957,99	8,74	95799	874	60,4	0,01	1
256	Е11-200301-0103 11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки 700х640. Установка	1	3684,45	121,36	3684	121	1266	2,00	2
		решетка		1775,03	36,26	1775	36	60,4	0,04	–
257	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3,9	57701,83	1705,24	225037	6650	104060	43,01	168
		м3 изоляции		42148,82	798,43	164380	3114	55,3	0,97	4
258	С121-110203-0205 21-110203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	3,9	13008,13	–	50732	–	1826	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

259	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,6	511,02	–	7972	–	287	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
260	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	12	1532,52	27,30	18390	328	9335	1,29	16
		решетка		1144,15	10,85	13730	130	60,4	0,01	–
		Теплоснабжение установки П4								
261	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	70	1206,48	14,70	84454	1029	17937	0,35	25
		м трубопровода		334,52	5,58	23416	390	60,4	0,01	–
262	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	50	72,19	2,56	3609	128	2263	0,06	3
		м трубопровода		68,19	–	3409	–	60,4	–	–
263	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	4	8503,17	–	34013	–	1224	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
264	С123-020103-2104 23-020103-2104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	10098,87	–	80791	–	2908	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
265	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	511,02	–	12776	–	460	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
266	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	15	82,63	1,74	1239	26	190	0,02	–
		м2		17,00	0,32	255	5	54,2	–	–
267	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	73,49	1,34	1102	20	351	0,03	1
		м2		36,75	0,21	551	3	54,2	–	–

268	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	2	57701,83	1705,24	115404	3410	53364	43,01	86
		м3 изоляции		42148,82	798,43	84298	1597	55,3	0,97	2
269	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	2	10483,18	–	20966	–	755	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Вытяжная система В8								
270	Е11-200101-0410 11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	45	4199,97	32,69	188999	1471	42984	1,47	66
		м2 поверхности воздуховодов		1273,15	11,72	57292	527	60,4	0,01	1
271	Е11-200101-0411 11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	24	4049,41	33,29	97186	799	18017	1,11	27
		м2 поверхности воздуховодов		957,99	8,74	22992	210	60,4	0,01	–
272	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	7	1532,52	27,30	10728	191	5445	1,29	9
		решетка		1144,15	10,85	8009	76	60,4	0,01	–
273	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,1	511,02	–	10783	–	388	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
274	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3,8	57701,83	1705,24	219267	6480	101392	43,01	163
		м3 изоляции		42148,82	798,43	160166	3034	55,3	0,97	4
275	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	3,8	10483,18	–	39836	–	1434	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		В9								
276	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4,8	3827,97	35,03	18374	168	5119	1,70	8
		м2 поверхности воздуховодов		1471,43	12,59	7063	60	60,4	0,01	–

277	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1443,00	27,30	1443	27	775	1,29	1
		решетка		1144,15	10,85	1144	11	60,4	0,01	–
278	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,3	511,02	–	2708	–	98	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
279	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,9	57701,83	1705,24	51932	1535	24014	43,01	39
		м3 изоляции		42148,82	798,43	37934	719	55,3	0,97	1
280	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,9	10483,18	–	9435	–	340	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 13. Водопровод и канализация										
Учебный корпус В1										
281	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	200	1536,05	31,23	307209	6246	89271	0,64	127
		м трубопровода		613,74	11,20	122749	2241	60,4	0,01	3
282	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1442,70	16,31	43281	489	8595	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
283	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	160	1373,88	16,31	219821	2610	45444	0,39	62
		м трубопровода		368,51	6,34	58962	1015	60,4	0,01	1
К1										
284	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	130	661,84	1,06	86039	137	56665	0,67	87
		м трубопровода		658,16	0,35	85561	45	60,4	–	–

285	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	130	263,69	–	34280	–	1234	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Миницентр В1								
286	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	50	1373,88	16,31	68694	816	14201	0,39	19
		м трубопровода		368,51	6,34	18426	317	60,4	0,01	–
287	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1442,70	16,31	43281	489	8595	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
288	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	5	1735,20	16,31	8676	82	1485	0,39	2
		м трубопровода		368,51	6,34	1843	32	60,4	0,01	–
289	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	1536,05	31,23	61442	1249	17854	0,64	25
		м трубопровода		613,74	11,20	24550	448	60,4	0,01	1
		К1								
290	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	55	661,84	1,06	36401	58	23974	0,67	37
		м трубопровода		658,16	0,35	36199	19	60,4	–	–
291	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	55	263,69	–	14503	–	522	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
292	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	640,31	2,56	12806	51	8369	0,64	13
		м трубопровода		631,12	0,79	12622	16	60,4	–	–

293	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	20	802,84	–	16057	–	578	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Столовая В1								
294	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1373,88	16,31	41216	489	8521	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
295	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	1536,05	31,23	38401	781	11159	0,64	16
		м трубопровода		613,74	11,20	15344	280	60,4	0,01	–
		Т3, Т4								
296	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1373,88	16,31	41216	489	8521	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
297	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1442,70	16,31	43281	489	8595	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
298	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1735,20	16,31	52056	489	8911	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
		К1								
299	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	661,84	1,06	13237	21	8718	0,67	13
		м трубопровода		658,16	0,35	13163	7	60,4	–	–
300	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	20	263,69	–	5274	–	190	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

301	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	25	640,31	2,56	16008	64	10462	0,64	16
		м трубопровода		631,12	0,79	15778	20	60,4	–	–
302	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	25	802,84	–	20071	–	723	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Миницентр В1								
303	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	35	1373,88	16,31	48086	571	9941	0,39	14
		м трубопровода		368,51	6,34	12898	222	60,4	0,01	–
304	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	35	70,13	2,49	2454	87	1538	0,06	2
		м трубопровода		66,20	–	2317	–	60,4	–	–
		Т3,Т4								
305	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1373,88	16,31	41216	489	8521	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
306	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	30	1442,70	16,31	43281	489	8595	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
307	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	30	1735,20	16,31	52056	489	8911	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	–
308	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	90	70,13	2,49	6311	224	3955	0,06	5
		м трубопровода		66,20	–	5958	–	60,4	–	–
		Мастерская В1								
309	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1536,05	31,23	23041	468	6695	0,64	10

		м трубопровода		613,74	11,20	9206	168	60,4	0,01	--
310	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1373,88	16,31	41216	489	8521	0,39	12
		м трубопровода		368,51	6,34	11055	190	60,4	0,01	--
311	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	45	70,13	2,49	3156	112	1978	0,06	3
		м трубопровода		66,20	--	2979	--	60,4	--	--
	К1									
312	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	661,84	1,06	19855	32	13077	0,67	20
		м трубопровода		658,16	0,35	19745	10	60,4	--	--
313	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	30	263,69	--	7911	--	285	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14. Отопление								
		Учебный корпус								
314	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	150	1546,26	14,28	231939	2141	39342	0,34	51
		м трубопровода		324,77	5,41	48716	812	60,4	0,01	1
315	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	240	1434,92	14,28	344380	3426	61985	0,34	82
		м трубопровода		324,77	5,41	77945	1300	60,4	0,01	2
316	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	50	1196,31	14,28	59815	714	12484	0,34	17
		м трубопровода		324,77	5,41	16239	271	60,4	0,01	--
317	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	450	1192,51	14,28	536631	6424	112294	0,34	154
		м трубопровода		324,77	5,41	146147	2437	60,4	0,01	3

318	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	2874,15	54,32	57483	1086	12373	0,83	17
		м трубопровода		804,64	18,65	16093	373	60,4	0,02	–
319	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	90	2005,19	37,44	180467	3369	48236	0,75	68
		м трубопровода		728,06	13,10	65525	1179	60,4	0,02	1
320	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	1536,05	31,23	46081	937	13391	0,64	19
		м трубопровода		613,74	11,20	18412	336	60,4	0,01	–
		РАЗДЕЛ 15. Наружные сети водопровода и канализации								
		Демонтажные работы								
321	Е12-160101-0102 12-160101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения. Разборка	307	620,42	–	190469	–	123476	0,93	284
		м		620,42	–	190469	–	59,1	–	–
322	Е12-160101-2402 12-160101-2402 РСНБ РК 2015	Пожарный гидрант. Демонтаж	1	1022,05	176,59	1022	177	605	1,14	1
		шт		845,46	82,69	845	83	59,1	0,10	–
323	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж колодцев	3	9998,32	4671,62	29995	14015	14802	8,86	27
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5326,70	1783,23	15980	5350	62,1	2,22	7
		Наружный водопровод								
		Земляные работы								
324	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	552,9	110,25	104,92	60958	58009	10311	0,01	4
		м3 грунта		5,33	18,64	2949	10308	59,1	0,02	9
325	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	17,1	2013,18	–	34425	–	22317	2,80	48
		м3 грунта		2013,18	–	34425	–	59,1	–	–
326	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	40	23,78	23,78	951	951	200	–	–

		м3 грунта		–	6,77	–	271	59,1	0,01	–
327	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	40	117,05	50,36	4682	2014	2333	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	2668	868	59,1	0,03	1
328	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10	636,23	–	6362	–	4125	0,97	10
		м3 грунта		636,23	–	6362	–	59,1	–	–
329	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	19,4	3158,61	117,91	61277	2287	11498	1,02	20
		м3 основания		715,52	28,94	13881	561	62,1	0,04	1
330	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,148	263021,78	71070,93	38927	10518	21544	236,00	35
		км трубопровода		188431,84	23113,99	27888	3421	62,1	31,17	5
331	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,046	191970,31	48057,56	8831	2211	5008	179,00	8
		км трубопровода		142920,76	15553,29	6574	715	62,1	21,05	1
332	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,113	275911,93	41907,32	31178	4736	18591	253,00	29
		км трубопровода		225129,52	15157,61	25440	1713	62,1	16,57	2
333	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	12,048	255,33	–	3076	–	111	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
334	С123-010201-0119 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	31,124	378,40	–	11777	–	424	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
335	С123-010201-0124 23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	70,28	351,16	–	24680	–	888	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

336	С123-010405-0103 23-010405-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	149,48	1895,02	–	283268	–	10198	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
337	С123-010405-0101 23-010405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	46,46	708,58	–	32921	–	1185	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
338	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,113	767718,27	27642,32	86752	3124	15073	203,00	23
		км трубопровода		163965,13	413,61	18528	47	62,1	0,40	–
339	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	851,95	17,66	852	18	467	0,88	1
		задвижка или клапан		669,49	8,27	669	8	62,1	0,01	–
340	С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	28427,39	–	28427	–	1023	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
341	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,04356	929192,01	289670,92	40476	12618	12310	312,70	14
		т фасонных частей		297752,94	89517,94	12970	3899	62,1	94,30	4
342	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	851,95	17,66	852	18	467	0,88	1
		задвижка или клапан		669,49	8,27	669	8	62,1	0,01	–
343	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1429,73	52,98	1430	53	753	1,40	1
		задвижка или клапан		1065,09	24,81	1065	25	62,1	0,03	–
344	С123-040102-0105 23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	35331,62	–	35332	–	1272	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

345	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	17033,12	--	17033	--	613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1290,56	--	2581	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2307,59	--	4615	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
348	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	5	851,95	17,66	4260	88	2334	0,88	4
		задвижка или клапан		669,49	8,27	3347	41	62,1	0,01	--
349	С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	931,69	--	1863	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
350	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,02	--	1168	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
351	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	429,22	--	429	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонный упор. Устройство	0,8	19076,66	1038,73	15261	831	1945	4,41	4
		м3		3229,75	241,24	2584	193	48,5	0,29	--
353	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	1	46730,71	115,23	46731	115	2570	1,82	2
		шт.		1332,91	46,99	1333	47	62,1	0,05	--

363	Е11-270602-0404 11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	170	167,99	0,02	28559	3	1036	–	–
		м2 покрытия		0,07	–	13	–	60,3	–	–
364	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Д 2000 мм. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,29	25113,70	5839,52	57510	13373	15164	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	15248	5104	62,1	2,22	5
365	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Д 1500 мм. Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,49	25113,70	5839,52	37419	8701	9867	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658,38	2229,03	9921	3321	62,1	2,22	3
366	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1980,41	–	7922	–	285	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
367	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1488,27	–	2977	–	107	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
368	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	3	12995,75	–	38987	–	1404	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
369	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	3	7986,62	–	23960	–	863	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
370	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17547,19	–	17547	–	632	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

371	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	34454,84	–	34455	–	1240	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
372	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	16725,08	–	16725	–	602	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
373	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	26723,31	–	26723	–	962	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
374	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15690,60	–	31381	–	1130	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
375	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	С-3, Лестницы-стремянки ГОСТ 25772-83	0,078	299943,68	–	23396	–	842	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Наружная канализация								
376	Е12-160101-0203 12-160101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	383	1184,96	–	453840	–	294214	1,77	677
		м		1184,96	–	453840	–	59,1	–	–
377	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Демонтаж колодцев	20,8	9633,16	3609,06	200370	75068	106367	9,66	201
		м3 конструкций колодца		6024,10	1385,47	125301	28818	62,1	1,73	36
		Земляные работы								
378	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	630,5	110,25	104,92	69513	66151	11758	0,01	5
		м3 грунта		5,33	18,64	3363	11754	59,1	0,02	11

379	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	19,5	2013,18	--	39257	--	25449	2,80	55
		м3 грунта		2013,18	--	39257	--	59,1	--	--
380	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	100	23,78	23,78	2378	2378	500	--	--
		м3 грунта		--	6,77	--	677	59,1	0,01	1
381	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100	117,05	50,36	11705	5036	5834	0,11	11
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	6669	2170	59,1	0,03	3
382	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	50	636,23	--	31812	--	20623	0,97	49
		м3 грунта		636,23	--	31812	--	59,1	--	--
383	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	29,3	3158,61	117,91	92547	3455	17365	1,02	30
		м3 основания		715,52	28,94	20965	848	62,1	0,04	1
384	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,293	287750,46	87060,47	84311	25509	45141	247,00	72
		км трубопровода		194927,46	28443,26	57114	8334	62,1	38,24	11
385	С123-010603-0103 23-010603-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	295,93	905,26	--	267894	--	9644	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
386	Е11-220201-0204 11-220201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,09	277873,04	11418,60	25009	1028	16190	334,00	30
		км трубопровода		260493,28	3565,87	23444	321	62,1	3,63	--
387	С123-011002-0103 23-011002-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	90	7280,97	--	655287	--	23590	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

388	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	6,03	25627,30	6775,33	154533	40855	57234	13,87	84
		м3 конструкций колодца		10816,71	2502,35	65225	15089	62,1	2,38	14
389	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	6,97	21745,09	4516,73	151563	31482	46989	9,66	67
		м3 конструкций колодца		7530,13	1731,84	52485	12071	62,1	1,73	12
390	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	9	1980,41	–	17824	–	642	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
391	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	14	1488,27	–	20836	–	750	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
392	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	12	8837,77	–	106053	–	3818	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
393	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	16725,08	–	83625	–	3011	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
394	С121-040301-0306 21-040301-0306 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 300 СТ РК 1971-2010	4	–	–	–	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
395	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	7	7986,62	–	55906	–	2013	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

396	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт.	4	7939,83 –	– –	31759 –	– –	1143 –	– –	– –
397	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 шт.	8	5092,64 –	– –	40741 –	– –	1467 –	– –	– –
398	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт.	12	8855,56 –	– –	106267 –	– –	3826 –	– –	– –
399	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	5	17547,19 –	– –	87736 –	– –	3158 –	– –	– –
400	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные МС массой до 20 кг. Установка т стальных элементов	0,748	415788,92 37442,35	5582,51 851,66	311010 28007	4176 637	29625 62,1	42,70 1,03	32 1
401	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 комплект	17	10019,79 –	– –	170336 –	– –	6132 –	– –	– –
402	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лестницы-стремянки ГОСТ 25772-83 т	0,195	299943,68 –	– –	58489 –	– –	2106 –	– –	– –
403	Е11-080201-0301 11-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кирпичная горловина м3 кладки	1,84	20506,54 6025,52	1592,03 388,62	37732 11087	2929 715	7570 50,8	7,46 0,47	14 1
		Отмостка горловин колодцев								

404	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	90,78	86,53	60,68	7855	5509	2621	0,04	3
		м2 основания или покрытия		25,63	15,60	2326	1416	60,3	0,02	1
405	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014	9,078	1161,86	–	10547	–	380	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
406	Е11-270602-0304 11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	90,78	1447,11	65,92	131369	5984	7326	0,03	3
		м2 покрытия		27,78	18,00	2522	1634	60,3	0,02	2
407	Е11-270602-0404 11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	181,56	-167,99	-0,02	-30501	-3	-1106	–	–
		м2 покрытия		-0,07	–	-14	–	60,3	–	–
408	Е11-460401-0901 11-460401-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	160	326,14	89,78	52182	14365	25061	0,30	48
		м2 покрытия		236,36	38,94	37818	6231	50,8	0,05	8
409	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	160	86,53	60,68	13845	9709	4619	0,04	6
		м2 основания или покрытия		25,63	15,60	4100	2496	60,3	0,02	3
410	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из оптимально-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	160	86,53	60,68	13845	9709	4619	0,04	6
		м2 основания или покрытия		25,63	15,60	4100	2496	60,3	0,02	3
411	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	16	1161,86	–	18590	–	669	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
412	С121-010301-0403 21-010301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	16	1429,84	–	22877	–	824	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

413	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	64	882,21	781,67	56462	50027	11456	0,14	9
		м3 материала основания в плотном теле		99,15	136,56	6345	8740	60,3	0,14	9
414	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	64	2113,80	–	135283	–	4870	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
415	Е11-270602-0304 11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	160	1447,11	65,92	231538	10547	12911	0,03	5
		м2 покрытия		27,78	18,00	4445	2880	60,3	0,02	3
416	Е11-270602-0404 11-270602-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	320	167,99	0,02	53758	5	1950	–	–
		м2 покрытия		0,07	–	24	–	60,3	–	–
417	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	21	73,00	–	1533	–	55	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
418	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	21	405,67	–	8519	–	307	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 16. Тепловые сети								
		Земляные работы								
419	Е11-010101-0332 11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	319,033	110,25	104,92	35174	33472	5950	0,01	3
		м3 грунта		5,33	18,64	1701	5948	59,1	0,02	5
420	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	9,867	2013,18	–	19864	–	12877	2,80	28
		м3 грунта		2013,18	–	19864	–	59,1	–	–

421	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	142,1	135,70	127,59	19282	18131	5021	0,01	2
		м3 грунта		8,03	41,70	1141	5926	59,1	0,04	5
422	С341-010101-1001 41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.(вытесненный грунт) Расстояние перевозки 1 км	248,675	268,75	–	66831	–	2406	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
423	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	142,1	15,25	12,95	2168	1841	626	–	–
		м3 грунта		2,22	4,07	316	578	59,1	–	1
424	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	246,9	23,78	23,78	5872	5872	1234	–	–
		м3 грунта		–	6,77	–	1670	59,1	0,01	2
425	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	246,9	117,05	50,36	28900	12434	14403	0,11	27
		м3 уплотненного грунта		66,69	21,70	16466	5359	59,1	0,03	6
426	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	82	636,23	–	52171	–	33821	0,97	80
		м3 грунта		636,23	–	52171	–	59,1	–	–
		Демонтажные работы								
427	Е12-160101-1501 12-160101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	256	221,42	55,78	56683	14278	30917	0,22	57
		м трубопровода		164,05	20,17	41997	5165	59,1	0,02	5
428	Е12-160101-1502 12-160101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	34	314,22	64,22	10684	2184	6020	0,34	11
		м трубопровода		247,54	23,17	8416	788	59,1	0,02	1
429	Е12-160101-1503 12-160101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	165	324,27	64,22	53504	10597	30237	0,35	58
		м трубопровода		257,06	23,17	42415	3823	59,1	0,02	4
430	Е11-460601-0905 11-460601-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж тепловых камер	41,58	534,56	254,13	22227	10567	8829	0,38	16
		м3 строительного объема		280,42	86,48	11660	3596	50,8	0,09	4

431	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж лотков плит каналов непроходных одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.	45,76	3542,31	1219,77	162096	55817	80018	3,33	152
		м3 сборных конструкций		2102,38	417,42	96205	19101	62,1	0,55	25
		Монтажные работы								
432	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	11	3253,12	1656,98	35784	18227	15054	1,73	19
		комплект		1474,25	470,85	16217	5179	62,1	0,45	5
433	Е11-240106-0102 11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	2	5186,53	2660,75	10373	5321	4362	2,76	6
		комплект		2351,99	747,92	4704	1496	62,1	0,71	1
434	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	3	5652,54	2815,39	16958	8446	7140	3,05	9
		комплект		2599,12	783,81	7797	2351	62,1	0,75	2
435	С123-040901-0102 23-040901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	11218,70	–	22437	–	808	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
436	С123-040901-0103 23-040901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	5	13428,43	–	67142	–	2417	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
437	С123-040901-0105 23-040901-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	4	19214,63	–	76859	–	2767	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
438	С123-040901-0106 23-040901-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	2	28198,68	–	56397	–	2030	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

439	С123-040901-0108 23-040901-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	3	45781,73	–	137345	–	4944	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
440	С123-020103-0304 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	556,39	–	2226	–	80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
441	С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	10	870,90	–	8709	–	314	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
442	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1290,56	–	10324	–	372	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
443	С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1636,34	–	6545	–	236	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
444	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	2307,59	–	13846	–	498	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
445	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	5	3253,12	1656,98	16266	8285	6843	1,73	9
		комплект		1474,25	470,85	7371	2354	62,1	0,45	2
446	С123-040702-0205 23-040702-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	3	3371,65	–	10115	–	364	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

447	С123-040702-0202 23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	911,28	–	911	–	33	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
448	С123-040702-0201 23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	1	702,10	–	702	–	25	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
449	Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,256	609711,99	261860,80	156086	67036	73416	415,00	106
		км трубопровода		339299,85	72341,03	86861	18519	62,1	69,49	18
450	Е11-240101-0102 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,034	618477,22	264628,42	21028	8997	9881	420,00	14
		км трубопровода		343387,80	73705,34	11675	2506	62,1	71,14	2
451	Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,165	719672,18	295635,08	118746	48780	55259	482,00	80
		км трубопровода		404494,40	75794,64	66742	12506	62,1	73,66	12
452	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	166,65	1966,25	–	327676	–	11796	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
453	С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	34,34	1210,53	–	41570	–	1497	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
454	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	127,26	752,26	–	95733	–	3446	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

455	С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	68,68	429,57	–	29503	–	1062	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
456	С123-010201-0117 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	62,62	309,37	–	19373	–	697	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
457	Ц13-120901-0101 13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	8	1217,28	97,14	9738	777	1965	0,58	5
		шт.		479,57	0,08	3837	1	40,6	–	–
458	Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	1601,53	–	6406	–	876	0,32	1
		комплект		257,90	–	1032	–	60,4	–	–
459	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2278,46	–	9114	–	811	0,23	1
		комплект		193,10	–	772	–	60,4	–	–
460	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	45,76	7091,64	1979,18	324514	90567	104583	3,33	152
		м3 сборных конструкций		2627,97	527,61	120256	24143	62,1	0,55	25
461	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	18,08	34826,14	–	629657	–	22668	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
462	С121-040303-0103 21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	9,24	27979,43	–	258530	–	9307	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
463	С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	10,8	32056,15	–	346206	–	12463	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

464	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	7,64	37342,43	–	285296	–	10271	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Углы поворота								
				УП 120х45 2 шт						
465	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,98	7091,64	1979,18	35316	9856	11382	3,33	17
		м3 сборных конструкций		2627,97	527,61	13087	2628	62,1	0,55	3
466	С121-040303-0103 21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	2,52	27979,43	–	70508	–	2538	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
467	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,96	34826,14	–	68259	–	2457	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
468	С121-040304-0102 21-040304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	2	7818,49	–	15637	–	563	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
				УП 90х45						
469	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,6	7091,64	1979,18	25530	7125	8228	3,33	12
		м3 сборных конструкций		2627,97	527,61	9461	1899	62,1	0,55	2
470	С121-040303-0146 21-040303-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,74	48253,85	–	83962	–	3023	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
471	С121-040302-0241 21-040302-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,5	41348,45	–	62023	–	2233	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
472	С121-040304-0103 21-040304-0103 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм СТ РК 937-92	2	9836,90	–	19674	–	708	–	–

		шт.		–	–	–	–	–	–	–
473	С121-020102-0301 21-020102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	0,26	12920,03	–	3359	–	121	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
				УП 60х45						
474	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	2,18	7091,64	1979,18	15460	4315	4982	3,33	7
		м3 сборных конструкций		2627,97	527,61	5729	1150	62,1	0,55	1
475	С121-040303-0146 21-040303-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,38	48253,85	–	66590	–	2397	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
476	С121-040302-0241 21-040302-0241 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,64	41348,45	–	26463	–	953	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
477	С121-020102-0301 21-020102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	0,16	12920,03	–	2067	–	74	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Деформационный шов для канала КЛ 120х45 10 шт								
478	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (защитная стенка). Кладка	0,86	3468,74	340,49	2983	293	484	1,11	1
		м2 стенки		812,93	19,20	699	17	50,8	0,02	–
479	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заливка шва битумом. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	580	212,16	–	123053	–	4430	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
480	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	20,4	1824,24	59,57	37214	1215	10922	0,94	19
		м2		812,65	23,86	16578	487	54,2	0,03	1

481	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	20,4	902,76	59,57	18416	1215	4897	0,40	8
		м2		345,81	23,86	7054	487	54,2	0,03	1
482	Е11-130501-0303 11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	133,6	2108,17	59,57	281652	7959	56003	0,67	90
		м2		587,50	23,86	78490	3188	54,2	0,03	4
483	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	8,6	16656,48	1010,58	143246	8691	11862	1,79	15
		м3		1310,94	240,73	11274	2070	48,5	0,29	2
		Деформационный шов для канала КЛ 90х45 4 шт								
484	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (защитная стенка). Кладка	0,156	3468,74	340,49	541	53	88	1,11	–
		м2 стенки		812,93	19,20	127	3	50,8	0,02	–
485	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заливка шва битумом. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	76	212,16	–	16124	–	580	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
486	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	3,44	1824,24	59,57	6275	205	1842	0,94	3
		м2		812,65	23,86	2796	82	54,2	0,03	–
487	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	3,44	902,76	59,57	3105	205	826	0,40	1
		м2		345,81	23,86	1190	82	54,2	0,03	–
488	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,4	16656,48	1010,58	23319	1415	1931	1,79	3
		м3		1310,94	240,73	1835	337	48,5	0,29	–
		Деформационный шов для канала КЛ 60х45 3 шт								
489	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике (защитная стенка). Кладка	0,117	3468,74	340,49	406	40	66	1,11	–
		м2 стенки		812,93	19,20	95	2	50,8	0,02	–

490	С121-100501-1404 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заливка шва битумом. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	41,4	212,16	–	8783	–	316	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
491	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	2,19	1824,24	59,57	3995	130	1172	0,94	2
		м2		812,65	23,86	1780	52	54,2	0,03	–
492	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	2,19	902,76	59,57	1977	130	526	0,40	1
		м2		345,81	23,86	757	52	54,2	0,03	–
493	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,735	16656,48	1010,58	12243	743	1014	1,79	1
		м3		1310,94	240,73	964	177	48,5	0,29	–
494	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты опорные Т43.01, Т43.07	0,09874	242175,65	–	23912	–	861	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
495	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,157193	242175,65	–	38068	–	1370	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
496	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,017256	242175,65	–	4179	–	150	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
497	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство ОП1, ОП2	0,722	7091,64	1979,18	5120	1429	1650	3,33	2
		м3 сборных конструкций		2627,97	527,61	1897	381	62,1	0,55	–
498	С121-040305-0101 21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	128	917,64	–	117458	–	4228	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
499	С121-040305-0102 21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	42	1065,42	–	44748	–	1611	–	–

		шт.		–	–	–	–	–	–	–
500	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,21033	70370,47	6573,48	14801	1383	8184	73,60	15
		т конструкций		57402,11	254,29	12073	53	60,9	0,27	–
501	С121-050204-0206 21-050204-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,21033	171665,46	–	36106	–	1300	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Сбросной колодец								
502	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,04	21745,09	4516,73	44360	9214	13753	9,66	20
		м3 конструкций колодца		7530,13	1731,84	15361	3533	62,1	1,73	4
503	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17547,19	–	17547	–	632	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
504	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	16725,08	–	16725	–	602	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
505	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1980,41	–	1980	–	71	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
506	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12728,43	–	25457	–	916	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
507	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	7986,62	–	15973	–	575	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

508	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 /КЦО-1/	1	1488,27	–	1488	–	54	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
509	С123-030101-0306 23-030101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	17718,18	–	17718	–	638	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
510	Е11-240101-0101 11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,005	609711,99	261860,80	3049	1309	1434	415,00	2
		км трубопровода		339299,85	72341,03	1696	362	62,1	69,49	–
511	Е11-240101-0104 11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,009	719672,18	295635,08	6477	2661	3014	482,00	4
		км трубопровода		404494,40	75794,64	3640	682	62,1	73,66	1
512	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	9,09	1966,25	–	17873	–	643	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
513	С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5,05	429,57	–	2169	–	78	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
514	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	5652,54	2815,39	5653	2815	2380	3,05	3
		комплект		2599,12	783,81	2599	784	62,1	0,75	1
515	С123-040901-0108 23-040901-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	45781,73	–	45782	–	1648	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

516	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	2307,59	--	4615	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
517	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	7,5	63177,50	715,86	473831	5369	82229	18,80	141
		м3 изоляции		14836,58	330,74	111274	2481	55,3	0,40	3
518	Е11-130301-1705 11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	70	1303,83	5,59	91268	391	5067	0,01	1
		м2		43,99	1,32	3079	93	54,2	--	--
519	Е11-260301-0702 11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	264,62	800,80	9,29	211907	2459	61286	0,47	125
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,05	3,89	92630	1028	55,3	--	1
520	С121-100401-0202 21-100401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	142	77,50	--	11005	--	396	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
521	Е11-260301-0401 11-260301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	264,62	2420,11	16,85	640409	4458	280595	1,90	503
		м2 поверхности покрытия изоляции		1691,59	7,19	447627	1904	55,3	0,01	2
522	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,26462	314115,67	--	83121	--	2992	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
523	Е11-060101-0102	Бетон для неподвижных опор М 250. Устройство	0,843	20931,93	1038,73	17646	876	2105	4,41	4
		м3		3229,75	241,24	2723	203	48,5	0,29	--
524	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа(100 кгс/см2)	10	11049,53	10246,32	110495	102463	23103	0,96	10
		стык		793,78	2351,19	7938	23512	58,7	2,12	21
		Устройство тепловой камеры УТ1, 3х3х2,1 - 1 шт								
525	Е11-070601-0201 11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	6,53	19448,29	2444,56	126997	15963	34906	8,27	54
		м3 конструкции		6526,52	693,92	42618	4531	62,1	0,73	5

526	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	6,53	30397,15	–	198493	–	7146	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
527	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10019,79	–	40079	–	1443	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
528	С121-060208-0501	Лестницы 4 шт Л-1 ГОСТ 25772-83	0,132	299943,68	–	39593	–	1425	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
529	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Накладки ММ. Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0564	273970,33	–	15452	–	556	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство тепловой камеры УТ2,УТ3 2,6х2,6х2,1 - 2 шт								
530	Е11-070601-0201 11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	11,28	19448,29	2444,56	219377	27575	60297	8,27	93
		м3 конструкции		6526,52	693,92	73619	7827	62,1	0,73	8
531	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	11,28	30397,15	–	342880	–	12344	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
532	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	10019,79	–	80158	–	2886	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
533	С121-060208-0501	Лестницы 4 шт Л-1 ГОСТ 25772-83	0,264	299943,68	–	79185	–	2851	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
534	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Накладки ММ. Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,064	273970,33	–	17534	–	631	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
535	Ц13-390201-0507 13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	10	726,95	31,17	7270	312	2991	0,70	7
		стык		648,82	–	6488	–	40,6	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			67574742	3150543			23959
			Тенге			19842249	958887			1139

	Стоимость оборудования -		Тенге			275239				
	Накладные расходы -		Тенге			9909				
	Сметная прибыль -		Тенге			22812				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			307959				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2885528				
	Материалы -		Тенге			507042				
	Всего заработная плата -		Тенге				1206298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			924568				
		Накладные расходы -	Тенге			634478				
		Сметная прибыль -	Тенге			281600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3801607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1901
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206298			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51497884				
	Материалы -		Тенге			17270128				
	Всего заработная плата -		Тенге				17830392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7887505				
	Местные материалы -		Тенге			6530438				
	Транспортные расходы -		Тенге			76883				
	Сдача и испытание -		Тенге			17530				
		Накладные расходы -	Тенге			13665039				
		Сметная прибыль -	Тенге			5213034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70375957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21280
		Сметная заработная плата -	Тенге				17830392			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4191297				
	Материалы -		Тенге			1345				
	Всего заработная плата -		Тенге				12127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4176496				
		Накладные расходы -	Тенге			158538				
		Сметная прибыль -	Тенге			347987				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4697822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12127			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8724794				
	Материалы -		Тенге			3900852				
	Всего заработная плата -		Тенге				1752319			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3031453				
	Сдача и испытание -		Тенге			36237				
		Накладные расходы -	Тенге			1410596				
		Сметная прибыль -	Тенге			810831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10946221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1902
		Сметная заработная плата -	Тенге				1752319			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			90129566				

		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге			91207426				
		ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ	Тенге			92025521				
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90		82 822 966,22				
		НДС	Тенге			9 938 755,95				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге			92 761 722,16				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №17 имени Г. Муратбаева отдела образования акимата города Тараз"

Директор _____ Досмаханулы М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор _____ Федотова Г.А.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗКА Проект"

Инженер-эксперт _____ Усманов К.Н.

Авторский надзор:

Индивидуальный предприниматель Попов Виталий Викторович

Главный инженер проекта _____ Попов В.В.