Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
140	**27.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	102 910 118,00	102 910 118,00
				Итого	1	x	102 910 118,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Гнел Левикович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нуралиев К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	620 695 185					74 483 422	**695 178 608**
в том числе за отчетный месяц:		91 884 034	91 033 667	850 368		11 026 084	**102 910 118**
Итого к оплате за текущий месяц	**102 910 118**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №4

приемки выполненных работ за апрель 2020 г

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)												
РАЗДЕЛ 4.Лестница в осях "5-10", "И-Л" (листы КЖ.1-53; КЖ.1-54)												
37	**1106-4801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1.4**		**40687.37**	**3054.32**	**56962**	**4276**	**34058**	**17619**	**80547**
		НР - 91%; СП - 8%				**13305.40**	**523.94**	**18628**	**734**		**5966**	
38	**1106-4801-0110 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**1.1**		**36059.49**	**3040.61**	**39665**	**3345**	**25601**	**10280**	**53941**
		НР - 91%; СП - 8%				**9744.80**	**524.76**	**10719**	**577**		**3996**	
39	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0.3446**		**16604.01**	**1238.55**	**5722**	**427**	**100**	**4826**	**11391**
		НР - 91%; СП - 8%				**15074.46**	**313.80**	**5195**	**108**		**844**	
40	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.31252**		**211541.00**	**--**	**66111**	**--**	**66111**	**--**	**71400**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5289**	
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.03208**		**227538.00**	**--**	**7299**	**--**	**7299**	**--**	**7883**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**584**	

42	1109–0304-0101 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1.95948	63529.87	23992.17	124486	47012	17221	50924	189442
		НР - 69%; СП - 8%			30749.60	6914.96	60253	13550		14033	
43	2106–0208-0401 РСН РК 2015	Косоуры	т	1.95948	521279.00	--	1021436	--	1021436	--	1103151
		СП - 8%			--	--	--	--		81715	
44	Т1 ССН РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21–6 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	1.95948	5772.00	--	11310	--	11310	--	12215
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
45	1113–0301-1406 РСН РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	68.5818	173.05	3.15	11868	216	8704	2055	15037
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	2948	30		1114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1545007				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Окна									
106	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	63.594	2624.37	155.32	166894	9877	94864	59870	244906
		НР - 90%; СП - 8%			977.35	68.70	62154	4369		18141	
107	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	78.192	27535.00	--	2153017	--	2153017	--	2325258
		СП - 8%			--	--	--	--		172241	
108	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56.592	22057.00	--	1248250	--	1248250	--	1348110
		СП - 8%			--	--	--	--		99860	
109	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	39.7	1011.24	4.47	40146	177	32237	7030	50950
		НР - 90%; СП - 8%			194.74	2.01	7731	80		3774	

110	2109-0105-0109 РСН БК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	84	2509.00	--	210756	--	210756	--	227616
		СП - 8%			--	--	--	--		16860	
111	2109-0106-0301 РСН БК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	102	113.00	--	11526	--	11526	--	12448
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4209288				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 4. К1

73	Е11-16001-0101 1116-0501-0101 РСН БК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	670.01	1.26	24121	45	88	23522	51454
		НР - 98%; СП - 8%			666.34	0.38	23988	14		3811	
74	Е11-16001-0102 1116-0501-0102 РСН БК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	109	647.63	3.10	70591	338	606	68346	150052
		НР - 98%; СП - 8%			638.96	0.86	69647	94		11115	
75	С123-01606-0103 2301-0506-0103 РСН БК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	35.928	301.00	--	10814	--	10814	--	11679
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
76	С123-01606-0109 2301-0506-0109 РСН БК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	108.782	916.00	--	99644	--	99644	--	107616
		СП - 8%			--	--	--	--		7972	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСН БК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	67	1220.53	802.80	81776	53788	--	41522	133161
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	27988	13954		9864	
78	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСН БК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	40	1798.61	1182.11	71944	47284	--	36562	117187
		НР - 99%; СП - 8%			616.50	306.78	24660	12271		8680	
79	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСН БК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2437.05	1601.60	2437	1602	--	1238	3969
		НР - 99%; СП - 8%			835.45	415.22	835	415		294	

80	С123-020303-1906 2302—003-1906 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/патрубок	шт.	1	2870.00	--	2870	--	2870	--	3100
		СН - 8%			--	--	--	--		230	
81	С123-020303-1902 2302—003-1902 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	362.00	--	2896	--	2896	--	3128
		СН - 8%			--	--	--	--		232	
82	С123-020301-0827 2302—001-0827 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3927.00	--	47124	--	47124	--	50894
		СН - 8%			--	--	--	--		3770	
83	С123-020301-0410 2302–001-0410 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	6218.00	--	31090	--	31090	--	33577
		СН - 8%			--	--	--	--		2487	
84	С123-020302-1210 2302–002-1210 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2207.00	--	24277	--	24277	--	26219
		СН - 8%			--	--	--	--		1942	
85	С123-020302-2406 2302–002-2406 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	472.00	--	2360	--	2360	--	2549
		СН - 8%			--	--	--	--		189	
86	С123-020302-1206 2302-0302-1206 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	903.00	--	7224	--	7224	--	7802
		СН - 8%			--	--	--	--		578	
87	С123-020302-2605 2302-0302-2605 РСН БРК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	659.00	--	9885	--	9885	--	10676
		СН - 8%			--	--	--	--		791	
88	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСН БРК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	8224.00	--	156256	--	156256	--	168756
		СН - 8%			--	--	--	--		12500	
89	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСН БРК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3507.00	--	10521	--	10521	--	11363
		СН - 8%			--	--	--	--		842	

90	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	6372.00	--	82836	--	82836	--	89463
		СП - 8%			--	--	--	--		6627	
91	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1221.00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
92	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3507.00	--	7014	--	7014	--	7575
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
93	С123-020601-1105 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	1877.00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
94	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400.00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
95	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	28.00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
96	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	79.00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
97	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	263.55	542.00	--	142844	--	142844	--	154272
		СП - 8%			--	--	--	--		11428	
98	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4	419.00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
99	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	14809.74	66.09	14810	66	13877	880	16944
		НР - 98%; СП - 8%			867.42	30.05	867	30		1255	

		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	14863	4465		5076	
116	Е11-240101-1701 1126-1101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	76	559.62	61.88	42531	4703	19531	15491	62664
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	18297	2086		4642	
117	С121-110403-0323 2111-1403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	8.8	1530.00	--	13464	--	13464	--	14541
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
118	С121-110403-2004 2111-1403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	42	4644.00	--	195048	--	195048	--	210652
		СП - 8%			--	--	--	--		15604	
119	С121-110403-9903 2111-1403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	114	131.00	--	14934	--	14934	--	16129
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
120	С121-190502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	6	8336.00	--	50016	--	50016	--	54017
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
121	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	261.36	542.00	--	141657	--	141657	--	152990
		СП - 8%			--	--	--	--		11333	
122	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102.5	88.32	2.22	9053	228	5054	2617	12604
		НР - 69%; СП - 8%			36.79	0.22	3771	23		934	
123	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	102.5	173.05	3.15	17738	323	13009	3071	22474
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	4406	45		1665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1851759				

100	E11-2[illegible]0101-1701 1126-[illegible]101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1[illegible]	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	9	307.49 240.75	61.88 27.45	2767 2167	557 247	43	1834 368	4970
101	С121-[illegible]10403-0324 2111-[illegible]403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5.5	1609.00 --	-- --	8850 --	-- --	8850	-- 708	9557
102	С121-[illegible]10403-9903 2111-[illegible]403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	7	131.00 --	-- --	917 --	-- --	917	-- 73	990
103	С121-[illegible]00502-1826 2110-[illegible]502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425 *СП - 8%*	кг	0.3	8336.00 --	-- --	2501 --	-- --	2501	-- 200	2701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1189029				
		РАЗДЕЛ 6. К2									
112	E11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	3349.56 812.00	63.73 19.91	26796 6496	510 159	19790	6522 2665	35984
113	E11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	98	5362.76 1125.28	86.97 24.97	525550 110277	8523 2447	406750	110470 50882	686902
114	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	98	4859.00 --	-- --	476182 --	-- --	476182	-- 38095	514277
115	E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0362	1224153.32	451324.76	44314	16338	13113	19135	68525

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт

		Оборудование									
1	Е11-1-9501-0101 1118-501-0101 РСНБРК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	17557.16 14005.94	399.82 114.73	35114 28012	800 229	6302	27677 5023	67814
3	Е11-1-9801-0302 1118-801-0302 РСНБРК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте *НР - 98%; СП - 8%*	теплообменник	2	2267.97 2042.17	225.80 57.68	4536 4084	452 115	--	4116 692	9344
4	Прайс-лист Казахстан ТОО ЭнКо	Теплообменник S14F-ST16-28-TK-LIQUID	шт	2	342596.34 --	-- --	685193 --	-- --	685193	-- --	685193
		Трубопроводная арматура									
6	Е11-1-6601-0105 1116-601-0105 РСНБРК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	7864.87 6104.45	486.55 108.24	15730 12209	973 216	2548	12177 2233	30139
7	Е11-1-6601-0104 1116-601-0104 РСНБРК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	7788.63 6104.45	486.55 108.24	31155 24418	1946 433	4791	24354 4441	59949
9	Е11-1-6601-0102 1116-601-0102 РСНБРК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	1898.41 1483.23	114.60 21.96	5695 4450	344 66	901	4425 810	10930
11	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБРК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	45232.00 --	-- --	90464 --	-- --	90464	-- 7237	97701
12	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБРК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	36004.00 --	-- --	144016 --	-- --	144016	-- 11521	155537
13	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБРК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	20883.00 --	-- --	83532 --	-- --	83532	-- 6683	90215

15	С123-010101-0301 2304-1101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	8220.00	--	24660	--	24660	--	26633
		СП - 8%			--	--	--	--		1973	
16	Е11-160601-0101 1116-1601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	1873.66	89.85	26231	1258	4208	20501	50470
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	10.98	20765	154		3739	
17	С123-000501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1402.00	--	9814	--	9814	--	10599
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
18	С123-000502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	2013.00	--	14091	--	14091	--	15218
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
19	Е11-160601-0102 1116-1601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1898.41	114.60	1898	115	300	1475	3643
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	21.96	1483	22		270	
20	Е11-160601-0103 1116-1601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3417.74	268.10	10253	804	1579	7856	19558
		НР - 98%; СП - 8%			2623.40	48.63	7870	146		1449	
21	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	13037.00	--	26074	--	26074	--	28160
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
22	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	6470.00	--	6470	--	6470	--	6988
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
23	С123-041001-6604 2304-1001-6604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	27537.00	--	27537	--	27537	--	29740
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	

24	Ц13-1[0101-0105 1311-[101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. а	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	3544.20 1141.00	546.21 274.50	7088 2282	1092 549	3714	2123 737	9949
25	С123-041005-3608 2304-[005-3608 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	728359.00 --	-- --	728359 --	-- --	728359	-- 58269	786628
26	С123-041010-1701 2304-[010-1701 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	544307.00 --	-- --	544307 --	-- --	544307	-- 43545	587852
27	С123-041010-2201 2304-[010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	17183.00 --	-- --	34366 --	-- --	34366	-- 2749	37115
28	Ц13-1[1201-0102 1312-[201-0102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	20076.69 15680.00	1201.25 106.68	20077 15680	1201 107	3196	9630 2377	32083
29	С123-041005-1712 2304-[005-1712 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	926410.00 --	-- --	926410 --	-- --	926410	-- 74113	1000523
30	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	1873.66 1483.23	89.85 10.98	7495 5933	359 44	1203	5857 1068	14420
31	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	851.00 --	-- --	1702 --	-- --	1702	-- 136	1838
32	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1402.00 --	-- --	2804 --	-- --	2804	-- 224	3028

33	Е11-140601-0101 1116-9601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	1873.66	89.85	56210	2696	9017	43930	108151
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	10.98	44497	329		8011	
34	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1078.00	--	32340	--	32340	--	34927
		СП - 8%			--	--	--	--		2587	
		Другие элементы систем									
36	Е11-181001-0108 1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	1	5017.87	724.13	5018	724	71	4325	10090
		НР - 98%; СП - 8%			4223.33	189.54	4223	190		747	
37	Е11-181001-0109 1118-1001-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка /диаметром 200мм/	фильтр	1	6294.18	980.25	6294	980	99	5367	12594
		НР - 98%; СП - 8%			5214.52	261.93	5215	262		933	
39	С123-041013-0410 2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	119913.00	--	119913	--	119913	--	129506
		СП - 8%			--	--	--	--		9593	
40	Е11-180901-0107 1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Насосы ручные. Установка	узел	1	7122.23	296.58	7122	297	672	6151	14335
		НР - 98%; СП - 8%			6153.45	122.80	6153	123		1062	
41	51-020106-0101 5102-0106-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	71845.00	--	71845	--		--	71845
					--	--	--	--	71845	--	
		Контрольно-измерительные приборы									
46	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	400.88	--	4811	--	734	3995	9510
		НР - 98%; СП - 8%			339.74	--	4077	--		704	
47	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	12	1698.00	--	20376	--	20376	--	22006
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	

48	С123-051401-0204 2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363.00	--	254363	--	254363	--	274712
		СП - 8%			--	--	--	--		20349	
49	Е11-151101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24	278.54	--	6685	--	480	6081	13787
		НР - 98%; СП - 8%			258.55	--	6205	--		1021	
50	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО КазТехСнабЭнер	Манометр показывающий МПУ-У	шт	24	1730.36	--	41529	--	41529	--	44851
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
51	С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	95286.00	--	190572	--	190572	--	205818
		СП - 8%			--	--	--	--		15246	
52	С123-030301-0413 2303-0301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	2	103289.00	--	206578	--	206578	--	223104
		СП - 8%			--	--	--	--		16526	
53	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1241.46	--	4966	--	265	3526	9171
		НР - 75%; СП - 8%			1175.23	--	4701	--		679	
54	С123-051401-0204 2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363.00	--	254363	--	254363	--	274712
		СП - 8%			--	--	--	--		20349	
58	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1698.00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		Закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов)									
59	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	10	764.45	102.08	7645	1021	256	3885	12452
		НР - 61%; СП - 8%			636.84	0.11	6368	1		922	

60	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5498.54	261.19	10997	522	3887	4128	16335
		НР - 61%; СП - 8%			3294.00	89.71	6588	179		1210	
61	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ "МераТэк" --- 61	Бобышка для установки термометра на трубопроводе Зкч-1-87	шт	10	8325.08	--	83251	--	83251	--	89911
		СП - 8%			--	--	--	--		6660	
62	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ "МераТэк" --- 61	Расширитель для установки термометра на трубопроводе Зкч-3-87	шт	2	11588.62	--	23177	--	23177	--	25031
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
63	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	31	778.96	69.18	24148	2145	559	13089	40216
		НР - 61%; СП - 8%			691.74	0.44	21444	14		2979	
64	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ "МераТэк" --- 61	Отборное устройство давления Зкч-275.00-90	шт	13	2535.57	--	32962	--	32962	--	35599
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
65	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ "МераТэк" --- 61	Отборное устройство давления 1.6-70У	шт	18	2535.57	--	45640	--	45640	--	49291
		СП - 8%			--	--	--	--		3651	
66	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ "МераТэк" --- 61	Отборное устройство давления 1.6-225У	шт	18	3973.69	--	71526	--	71526	--	77248
		СП - 8%			--	--	--	--		5722	
		Трубопроводы									

67	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5	11223.65	137.84	56118	689	46448	8928	70250
		НР - 98%; СП - 8%			1796.12	25.91	8981	130		5204	
68	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5362.76	86.97	5363	87	4151	1127	7009
		НР - 98%; СП - 8%			1125.28	24.97	1125	25		519	
69	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1314.90	86.97	3945	261	308	3382	7913
		НР - 98%; СП - 8%			1125.28	24.97	3376	75		586	
70	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3618.00	--	10854	--	10854	--	11722
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
71	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3349.56	63.73	10049	191	7422	2446	13494
		НР - 98%; СП - 8%			812.00	19.91	2436	60		1000	
72	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2664.82	63.73	15989	382	10735	4892	22551
		НР - 98%; СП - 8%			812.00	19.91	4872	119		1670	
73	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	681.14	36.33	1362	73	50	1237	2808
		НР - 98%; СП - 8%			619.36	11.97	1239	24		208	
74	С123-010201-0151 2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1042.00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	

83	С121-1 0403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3.3	825.00	--	2723	--	2723	--	2940
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
84	С121-1 0403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	6.6	494.00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
85	С121-1 0403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2.2	324.00	--	713	--	713	--	770
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
86	Е11-26 0101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	5	307.49	61.88	1537	309	24	1019	2761
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1204	137		205	
87	С121-1 0403-2003 2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	3.784	4021.00	--	15215	--	15215	--	16433
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5882772				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция									
		Воздуховоды									
175	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	4463.09	36.12	111577	903	80090	30203	153122
		НР - 98%; СП - 8%			1223.36	9.41	30584	235		11342	

75	Е11-140401-0201 1116-9401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	679.46	36.33	679	36	24	619	1402
		НР - 98%; СП - 8%			619.36	11.97	619	12		104	
76	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	417.00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Материалы									
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	88.32	2.22	707	18	395	204	984
		НР - 69%; СП - 8%			36.79	0.22	294	2		73	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	173.05	3.15	1384	25	1015	240	1754
		НР - 69%; СП - 8%			42.98	0.44	344	4		130	
79	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	542.00	--	14634	--	14634	--	15805
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
		Конструкции теплоизоляционные									
80	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	15	559.62	61.88	8394	928	3855	3057	12368
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	3611	412		916	
81	С121-110403-0229 2111-0403-0229 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1.1	1930.00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
82	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3.3	1400.00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	

176	E11-2-0101-0309 1120-1101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	238.4	5064.67	40.29	1207417	9606	860743	333032	1663685
		НР - 98%; СП - 8%			1413.88	11.58	337068	2761		123236	
177	E11-2-0101-0310 1120-1101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	192.4	4852.94	37.96	933705	7304	691027	233266	1260328
		НР - 98%; СП - 8%			1223.36	13.79	235374	2653		93358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3077135				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

		Конструкции теплоизоляционные									
1	E11-2-0101-1101 1126-1101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8.175	42297.13	1269.03	345779	10374	208849	99661	481076
		НР - 76%; СП - 8%			15480.79	560.00	126555	4578		35635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				481076				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства

82	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	170	75.00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
83	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-222, степень защиты IP44	шт.	29	107.00	--	3103	--	3103	--	3351
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
84	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	150	55.00	--	8250	--	8250	--	8910
		СП - 8%			--	--	--	--		660	

85	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1323.44 1141.00	164.24 53.34	7941 6846	985 320	110	5160 1048	14148
86	С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	6	11362.00 --	-- --	68172 --	-- --	68172	-- 5454	73626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113805				
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и трубы									
87	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	52	381.32 276.64	50.79 12.53	19829 14385	2641 652	2803	10827 2452	33108
88	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	4090	237.43 148.96	8.98 2.93	971072 609246	36723 11999	325103	447297 113469	1531838
89	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	52.208	203.00 --	-- --	10598 --	-- --	10598	-- 848	11446
90	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	4130.9	24.00 --	-- --	99142 --	-- --	99142	-- 7931	107073
91	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4396	293.99 109.80	138.27 37.97	1292399 482681	607822 166922	201896	467714 140809	1900922
92	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	4.08918	167025.00 --	-- --	682995 --	-- --	682995	-- 54640	737635
93	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0.03264	264888.00 --	-- --	8646 --	-- --	8646	-- 692	9338
94	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.05304	413992.00	--	21958	--	21958	--	23715

		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
95	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.19992	291400.00	--	58257	--	58257	--	62917
		СП - 8%			--	--	--	--		4661	
96	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.16218	114070.00	--	18500	--	18500	--	19980
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4437972				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 4.Полы

		Подвал									
		Тип 1 (площ.49,9м2)									
54	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	53.393	148.99	0.99	7955	53	1805	5753	14805
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	6097	23		1097	
		Тип 2 (площ.633,1м2)									
59	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	677.417	148.99	0.99	100927	671	22900	72994	187835
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	77356	298		13914	
		1 этаж									
		Тип 4 (площ.254м2)									
72	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	164	3836.64	19.05	629209	3124	571394	52754	736520
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	54692	1428		54557	
		2 этаж									
		Тип 8 (площ.254м2)									
110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	127	3836.64	19.05	487253	2419	442482	40852	570354
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	42353	1106		42248	
		3 этаж									
		Тип 8 (площ.322м2)									

137	Е11-1 10101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	161	3836.64	19.05	617699	3067	560942	51789	723047
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	53692	1402		53559	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2232560				
				РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка							
				Потолок							
157	Е11-1 50401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	683	86.64	0.69	59178	468	5739	42547	109863
		НР - 80%; СП - 8%			77.56	0.31	52971	213		8138	
158	Е11-1 50207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3.9	2006.21	30.74	7824	120	2572	4147	12929
		НР - 80%; СП - 8%			1315.84	13.48	5132	53		958	
160	Е11-1 50405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1852.2	491.81	4.34	910928	8041	3477	722403	1763998
		НР - 80%; СП - 8%			485.59	1.94	899410	3594		130667	
161	Е11-1 50405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79.9	491.81	4.34	39296	347	150	31163	76095
		НР - 80%; СП - 8%			485.59	1.94	38799	155		5637	
				Стены							
164	Е11-1 50401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	634.8	86.64	0.69	55002	435	5334	39544	102110
		НР - 80%; СП - 8%			77.56	0.31	49233	198		7564	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2064995				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Б)

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

61	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	10533.00	--	31599	--	31599	--	34127
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
63	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1014.00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37412				
				РАЗДЕЛ 4. К1							
98	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559.62	61.88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1685	192		428	
99	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	1609.00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
100	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
101	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.5	8336.00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25068				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

				РАЗДЕЛ 2. Вентиляция							
32	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	2	72677.18	5088.01	145354	10176	14717	121096	287767
		НР - 98%; СП - 8%			60230.52	1553.33	120461	3107		21316	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				287767				
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение установок П2, П3									
		Оборудование									
68	Е11-120501-0101 1118-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17557.16	399.82	35114	800	6302	27677	67814
		НР - 98%; СП - 8%			14005.94	114.73	28012	229		5023	
69	Прайс-листКазахстан ТОО Энко стр	**Циркуляционный насос WILO Star-RS 30/7**	шт	2	38111.22	--	76222	--		--	76222
					--	--	--	--	76222	--	
		Трубопроводная арматура									
70	Ц13-121201-0501 1312-1201-0501 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	22523.68	1345.89	90095	5384	16055	42206	142884
		НР - 61%; СП - 8%			17164.00	133.35	68656	533		10584	
71	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	2	132451.00	--	264902	--	264902	--	286094
		СП - 8%			--	--	--	--		21192	
72	С123-051207-2003 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	2	212709.00	--	425418	--	425418	--	459451
		СП - 8%			--	--	--	--		34033	
73	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	1873.66	89.85	7495	359	1203	5857	14420
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	10.98	5933	44		1068	
74	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	1898.41	114.60	15187	917	2404	11801	29147
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	21.96	11866	176		2159	
75	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	851.00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

76	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402.00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
77	С123-040101-1001 2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	8218.00	--	49308	--	49308	--	53253
		СП - 8%			--	--	--	--		3945	
78	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6525.00	--	13050	--	13050	--	14094
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
79	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1213.70	212.57	2427	425	41	2037	4822
		НР - 98%; СП - 8%			980.42	58.97	1961	118		357	
80	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39506.00	--	79012	--	79012	--	85333
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
81	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	400.88	--	1604	--	245	1332	3170
		НР - 98%; СП - 8%			339.74	--	1359	--		235	
82	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698.00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
83	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	278.54	--	1114	--	80	1014	2298
		НР - 98%; СП - 8%			258.55	--	1034	--		170	
84	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО КазТехСнабЭнер	Манометр МП4-У	шт	4	1730.36	--	6921	--	6921	--	7475
		СП - 8%			--	--	--	--		554	

85	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1353.00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		Трубопроводы									
86	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1768.14	36.33	31827	654	20025	11137	46400
		НР - 98%; СП - 8%			619.36	11.97	11148	215		3437	
87	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2286.40	43.65	125752	2401	82941	40356	179396
		НР - 98%; СП - 8%			734.72	13.99	40410	770		13289	
		Конструкции теплоизоляционные ==========									
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	88.32	2.22	1325	33	740	383	1844
		НР - 69%; СП - 8%			36.79	0.22	552	3		137	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 м2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	30	86.53	1.57	2596	47	1904	449	3289
		НР - 69%; СП - 8%			21.49	0.22	645	7		244	
90	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	73	559.62	61.88	40852	4517	18760	14880	60190
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	17575	2004		4459	
91	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19.8	491.00	--	9722	--	9722	--	10500
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
92	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	60.5	661.00	--	39991	--	39991	--	43190

		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1609332				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть (Блок В)

РАЗДЕЛ 6.Двери

		Стальные									
338	Е11-050403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. а	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1.41	2434.27	42.90	3432	60	663	1885	5743
		НР - 69%; СП - 8%			1921.27	16.51	2709	23		425	
339	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.41	52009.00	--	73333	--	73333	--	79199
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				84942				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть (Блок В)

РАЗДЕЛ 4.Кровля

		Утепление покрытия на чердаке									
1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	897.1	313.90	11.92	281600	10693	211446	56799	365471
		НР - 92%; СП - 8%			66.28	2.54	59460	2279		27072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				365471				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 2.Двери

		Деревянные									
39	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	98	421.00	--	41258	--	41258	--	44559
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
40	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	52	3166.00	--	164632	--	164632	--	177803
		СП - 8%			--	--	--	--		13171	

41	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	61	2583.00	--	157563	--	157563	--	170168
		СП - 8%			--	--	--	--		12605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				392530				
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Подвал									
				Тип 1 (площ.36,6м2)							
53	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	39.162	148.99	0.99	5835	39	1324	4220	10859
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	4472	17		804	
				Тип 2 (площ.775,94м2)							
58	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	830.2558	148.99	0.99	123698	822	28067	89463	230214
		НР - 94%; СП - 8%			114.19	0.44	94809	365		17053	
		1 этаж									
				Тип 5 (площ.275,3м2)							
71	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	275.3	3836.64	19.05	1056228	5243	959176	88553	1236363
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	91809	2397		91582	
				Тип 6 (площ.166,9м2)							
78	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	166.9	3836.64	19.05	640336	3179	581498	53685	749542
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	55659	1453		55522	
		2 этаж									
				Тип 11 (площ.274,4м2)							
116	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	274.4	3836.64	19.05	1052775	5226	956040	88264	1232321
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	91509	2389		91283	
				Тип 12 (площ.167,6м2)							
123	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	167.6	3836.64	19.05	643021	3192	583937	53910	752686
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	55892	1459		55755	

		3 этаж									
					Тип 11 (площ.443,9м2)						
148	E11-1[illegible]0101-3601 1111-[illegible]101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1[illegible]	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	443.9	3836.64	19.05	1703085	8455	1546596	142785	1993540
		НР - 94%; СП - 8%			333.49	8.71	148034	3865		147670	
					Тип 11 (площадь 7,7м2)						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6205525				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

					РАЗДЕЛ 2.Двери						
		Деревянные									
1	E11-1[illegible]0107-0106 1110-[illegible]107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. [illegible]	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45.7	1467.74	69.94	67076	3196	21314	39475	115075
		НР - 90%; СП - 8%			931.41	28.36	42565	1296		8524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115075				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок В)

					РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел В1						
1	E11-16[illegible]901-0502 1116-[illegible]901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4018.02	114.60	4018	115	2605	1294	5737
		НР - 98%; СП - 8%			1298.08	21.96	1298	22		425	
2	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО СанТехКостанай [illegible]	Счетчик холодной воды СВМТ-50	шт	1	56350.45	--	56350	--	56350	--	60858
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
3	E11-18[illegible]001-0104 1118-[illegible]001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1213.70	212.57	1214	213	21	1019	2411
		НР - 98%; СП - 8%			980.42	58.97	980	59		179	
4	С123-04[illegible]013-0218 2304-[illegible]013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10776.00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	

5	Е11-1[illegible]1101-0102 1118-[illegible]101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. [illegible] доп. вып. [illegible]	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	278.54 258.55	-- --	279 259	-- --	20	253 43	574
6	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО КахТехСнабЭнер [illegible]	Манометр общего назначения ДМ 2020-3 *СП - 8%*	шт	1	9380.36 --	-- --	9380 --	-- --	9380	-- 750	10131
7	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1193.45 636.84	102.08 0.11	1193 637	102 --	454	389 127	1709
8	С СТ Прайс-лист Россия ООО МераТэк стр.61	Отборное устройство давления 1,6-70-МУ-Ст20 *СП - 8%*	шт	1	2535.57 --	-- --	2536 --	-- --	2536	-- 203	2738
9	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1353.00 --	-- --	1353 --	-- --	1353	-- 108	1461
10	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2261.66 1594.22	150.92 48.63	6785 4783	453 146	1549	4830 929	12544
11	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	35499.00 --	-- --	106497 --	-- --	106497	-- 8520	115017
12	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1898.41 1483.23	114.60 21.96	1898 1483	115 22	300	1475 270	3643
13	С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1289.00 --	-- --	1289 --	-- --	1289	-- 103	1392

14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.00225	1224153.32	451324.76	2754	1015	815	1189	4259
		НР - 99%; СП - 8%			410575.10	123345.05	924	278		315	
15	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3.3	6338.50	70.16	20917	232	18344	2373	25153
		НР - 98%; СП - 8%			709.32	24.45	2341	81		1863	
16	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0.7	2373.88	30.48	1662	21	1355	288	2106
		НР - 98%; СП - 8%			408.46	11.31	286	8		156	
17	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0.2	1960.87	16.64	392	3	324	65	494
		НР - 98%; СП - 8%			326.11	5.82	65	1		37	
18	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33.12	542.00	--	17951	--	17951	--	19387
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
19	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	307.49	61.88	1230	248	19	815	2209
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	963	110		164	
20	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4.4	1400.00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
21	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	5	131.00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

22	С121-[illegible]0502-1826 2110–502-1826 РСН[illegible] РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	1	8336.00	--	8336	--	8336	--	9003
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299824				
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование									
84	Е11-1[illegible]0101-0110 1117–0101-0110 РСН[illegible] РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	1556.47	197.29	4669	592	816	3458	8778
		НР - 98%; СП - 8%			1087.02	89.21	3261	268		650	
86	С123-0[illegible]0102-0206 2303–0102-0206 РСН[illegible] РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	10533.00	--	31599	--	31599	--	34127
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
88	С123-0[illegible]0102-1306 2303–0102-1306 РСН[illegible] РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	3	1014.00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46190				
		РАЗДЕЛ 5. К1									
121	Е11-26[illegible]0101-1701 1126–0101-1701 РСН[illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559.62	61.88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1685	192		428	
122	С121-1[illegible]0403-0324 2111-0403-0324 РСН[illegible] РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	1609.00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
123	С121-1[illegible]0403-9903 2111-0403-9903 РСН[illegible] РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
124	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСН[illegible] РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.5	8336.00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25068				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
34	**Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**2**	**72677.18**	**5088.01**	**145354**	**10176**	**14717**	**121096**	**287767**
		ИР - 98%; СП - 8%			**60230.52**	**1553.33**	**120461**	**3107**		**21316**	
		Другие элементы систем									
42	**Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**3**	**4517.06**	**36.19**	**13551**	**109**	**1168**	**12060**	**27660**
		ИР - 98%; СП - 8%			**4091.39**	**10.71**	**12274**	**32**		**2049**	
43	**С123-050310-0103 2305-0310-0103 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**4**	**25671.00**	**--**	**102684**	**--**	**102684**	**--**	**110899**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8215**	
44	**С123-050310-0105 2305-0310-0105 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм**	**шт.**	**5**	**44026.00**	**--**	**220130**	**--**	**220130**	**--**	**237740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17610**	
45	**С123-050310-0107 2305-0310-0107 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм**	**шт.**	**1**	**51297.00**	**--**	**51297**	**--**	**51297**	**--**	**55401**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4104**	
46	**С123-050310-0109 2305-0310-0109 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм**	**шт.**	**2**	**52265.00**	**--**	**104530**	**--**	**104530**	**--**	**112892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8362**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**832359**				
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение установок П4, П5									
		Оборудование									
79	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**17557.16**	**399.82**	**35114**	**800**	**6302**	**27677**	**67814**
		ИР - 98%; СП - 8%			**14005.94**	**114.73**	**28012**	**229**		**5023**	

80	Прайс-лист Казахстан ТОО Энко стр.	Циркуляционный насос WILO Star-RS 30/7	шт	2	38111.22	--	76222	--		--	76222
					--	--	--	--	76222	--	
		Трубопроводная арматура									
81	Ц13-121201-0501 1312-1201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22523.68	1345.89	45047	2692	8027	21103	71442
		НР - 61%; СП - 8%			17164.00	133.35	34328	267		5292	
82	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	132451.00	--	264902	--	264902	--	286094
		СП - 8%			--	--	--	--		21192	
83	С123-051207-2003 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	212709.00	--	425418	--	425418	--	459451
		СП - 8%			--	--	--	--		34033	
84	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1873.66	89.85	7495	359	1203	5857	14420
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	10.98	5933	44		1068	
85	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1898.41	114.60	15187	917	2404	11801	29147
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	21.96	11866	176		2159	
86	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851.00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
87	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402.00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
88	С123-040101-1001 2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	8218.00	--	49308	--	49308	--	53253
		СП - 8%			--	--	--	--		3945	

89	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6525.00	--	13050	--	13050	--	14094
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
90	Е11-151001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1213.70	212.57	2427	425	41	2037	4822
		НР - 98%; СП - 8%			980.42	58.97	1961	118		357	
91	С123-041013-1006 2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39506.00	--	79012	--	79012	--	85333
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
92	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	400.88	--	1604	--	245	1332	3170
		НР - 98%; СП - 8%			339.74	--	1359	--		235	
93	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698.00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
94	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	278.54	--	1114	--	80	1014	2298
		НР - 98%; СП - 8%			258.55	--	1034	--		170	
95	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО КазТехСнабЭнер	Манометр МП4-У	шт	4	1730.36	--	6921	--	6921	--	7475
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
96	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1353.00	--	5412	--	5412	--	5845
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		Трубопроводы									
97	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1768.14	36.33	31827	654	20025	11137	46400
		НР - 98%; СП - 8%			619.36	11.97	11148	215		3437	

98	Е11-140401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2286.40	43.65	125752	2401	82941	40356	179396
		НР - 98%; СП - 8%			734.72	13.99	40410	770		13289	
		Конструкции теплоизоляционные									
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	88.32	2.22	1325	33	740	383	1844
		НР - 69%; СП - 8%			36.79	0.22	552	3		137	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	30	86.53	1.57	2596	47	1904	449	3289
		НР - 69%; СП - 8%			21.49	0.22	645	7		244	
101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	73	559.62	61.88	40852	4517	18760	14880	60190
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	17575	2004		4459	
102	С121-110403-0217 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19.8	491.00	--	9722	--	9722	--	10500
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
103	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	60.5	661.00	--	39991	--	39991	--	43190
		СП - 8%			--	--	--	--		3199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1537890				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
129	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	867.65	1031.21	548.31	894731	475744	68803	330404	1323146
		НР - 69%; СП - 8%			403.60	148.29	350184	128663		98011	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1323146				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Витражи									
167	1109-0403-0203 РСН РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	41.94	6104.83	418.60	256037	17556	170	169890	460001
		НР - 69%; СП - 8%			5682.18	188.53	238311	7907		34074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				460001				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1-й этаж									
55	1111-0101-1101 РСН РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	408.9	679.89	25.66	278007	10491	151207	113817	423170
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	116309	4772		31346	
56	1111-0101-1102 РСН РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	408.9	400.23	17.50	163653	7154	150749	8372	185787
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	5750	3157		13762	
		Тип 4 S=290,4 м2									
60	1111-0101-0901 РСН РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	290.4	283.36	27.69	82289	8040	--	73183	167909
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	74249	3605		12438	
62	1111-0101-1101 РСН РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	290.4	679.89	25.66	197440	7451	107386	80832	300534
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	82603	3389		22262	
63	1111-0101-1102 РСН РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	290.4	400.23	17.50	116226	5081	107061	5946	131945
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	4084	2242		9774	
64	1111-0101-0401 РСН РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	290.4	1426.84	85.02	414356	24689	228028	154687	614566
		НР - 94%; СП - 8%			556.61	10.06	161639	2922		45523	
65	1111-0101-0402 РСН РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	290.4	908.55	41.80	263842	12139	154176	93242	385651
		НР - 94%; СП - 8%			335.84	5.74	97527	1666		28567	

66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	186.4368	1426.84	85.02	266016	15850	146394	99309	394552
		НР - 94%; СП - 8%			556.61	10.06	103772	1876		29226	
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	186.4368	908.55	41.80	169387	7793	98981	59861	247588
		НР - 94%; СП - 8%			335.84	5.74	62613	1070		18340	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	290.4	679.89	25.66	197440	7451	107386	80832	300534
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	82603	3389		22262	
70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	290.4	3185.43	67.39	925049	19570	591650	302687	1325955
		НР - 94%; СП - 8%			1080.68	28.16	313829	8179		98219	
		Тип 5 S=71 м2									
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	71	283.36	27.69	20119	1966	--	17893	41052
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	18153	881		3041	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	71	679.89	25.66	48272	1822	26254	19763	73478
		НР - 94%; СП - 8%			284.44	11.67	20196	829		5443	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71	400.23	17.50	28416	1242	26176	1454	32259
		НР - 94%; СП - 8%			14.06	7.72	998	548		2390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4624980				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
123	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	290.6	4117.71	20.90	1196607	6075	736452	366822	1688504
		НР - 80%; СП - 8%			1562.56	15.31	454080	4448		125074	
		2-й этаж									
127	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	791.1	1242.62	67.66	983036	53529	306627	530526	1634647
		НР - 80%; СП - 8%			787.36	50.91	622880	40277		121085	

128	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	791.1	1294.40	10.70	1024001	8463	538277	383799	1520424
		НР - 80%; СП - 8%			603.29	3.14	477261	2488		112624	
131	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85.1	1017.37	63.47	86578	5401	25364	47979	145321
		НР - 80%; СП - 8%			655.85	48.89	55813	4161		10765	
		Лестничные клетки									
136	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	94.7	1242.62	67.66	117676	6408	36705	63508	195678
		НР - 80%; СП - 8%			787.36	50.91	74563	4821		14495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5184574				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		1-й этаж									
1	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10.3778	24500.00	--	254256	--	254256	--	274597
		СП - 8%			--	--	--	--		20340	
		Тип 4 S=290,4 м2									
2	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23.92896	24500.00	--	586260	--	586260	--	633160
		СП - 8%			--	--	--	--		46901	
		Тип 5 S=71 м2									
3	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7.1	24500.00	--	173950	--	173950	--	187866
		СП - 8%			--	--	--	--		13916	
		2-й этаж									
		Тип 6 S=76 м2									
4	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3.914	24500.00	--	95893	--	95893	--	103564
		СП - 8%			--	--	--	--		7671	
		Тип 7 S=61,8 м2									

5	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3.1827	24500.00	--	77976	--	77976	--	84214
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
		Тип 8 S=50,1 м2									
6	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4.12824	24500.00	--	101142	--	101142	--	109233
		СП - 8%			--	--	--	--		8091	
		Тип 9 S=606,7 м2									
7	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	31.24505	24500.00	--	765504	--	765504	--	826744
		СП - 8%			--	--	--	--		61240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2219379				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. В1

1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15.7	1380.91	21.73	21680	341	101	20816	45896
		НР - 98%; СП - 8%			1352.74	0.21	21238	3		3400	
2	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1524.64	25.69	42690	719	113	41030	90417
		НР - 98%; СП - 8%			1494.93	0.32	41858	9		6698	
3	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1827.40	488.88	38375	10267	387	29798	73627
		НР - 98%; СП - 8%			1320.04	127.88	27721	2685		5454	
4	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15.008	233.00	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
5	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26.236	351.00	--	9209	--	9209	--	9946

		СП - 8%			--	--	--	--		737	
6	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19.866	849.00	--	16866	--	16866	--	18216
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
7	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	131	1175.29	15.31	153963	2006	1502	147456	325532
		НР - 98%; СП - 8%			1148.51	0.08	150455	10		24113	
8	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	109	1266.42	18.40	138040	2005	902	132445	292123
		НР - 98%; СП - 8%			1239.75	0.13	135133	15		21639	
9	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	117.6791	114.00	--	13415	--	13415	--	14489
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
10	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101.0752	182.00	--	18396	--	18396	--	19867
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0.7	1359.30	16.64	952	12	712	228	1274
		НР - 98%; СП - 8%			326.11	5.82	228	4		94	
20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	329.96	542.00	--	178838	--	178838	--	193145
		СП - 8%			--	--	--	--		14307	
21	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5.2	685.09	--	3562	--	2085	1448	5411
		НР - 98%; СП - 8%			284.09	--	1477	--		401	
22	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	30	419.00	--	12570	--	12570	--	13576
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	

		Теплоизоляция системы В1									
23	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**116**	**559.62** **240.75**	**61.88** **27.45**	**64915** **27927**	**7178** **3184**	**29810**	**23645** **7085**	**95645**
24	**С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**31.9**	**187.00** **--**	**--** **--**	**5965** **--**	**--** **--**	**5965**	**--** **477**	**6443**
25	**С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**38.5**	**246.00** **--**	**--** **--**	**9471** **--**	**--** **--**	**9471**	**--** **758**	**10229**
26	**С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**9.9**	**291.00** **--**	**--** **--**	**2881** **--**	**--** **--**	**2881**	**--** **230**	**3111**
27	**С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**24.2**	**324.00** **--**	**--** **--**	**7841** **--**	**--** **--**	**7841**	**--** **627**	**8468**
28	**С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	**м**	**23.1**	**567.00** **--**	**--** **--**	**13098** **--**	**--** **--**	**13098**	**--** **1048**	**14146**

29	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	137	131.00 --	-- --	17947 --	-- --	17947	-- 1436	19383
30	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425 СП - 8%	кг	3	8336.00 --	-- --	25008 --	-- --	25008	-- 2001	27009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1291730				
				РАЗДЕЛ 2. К2							
31	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	48	5362.76 1125.28	86.97 24.97	257412 54013	4174 1199	199225	54108 24922	336442
32	С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	48	4859.00 --	-- --	233232 --	-- --	233232	-- 18659	251891
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0.006972	1224153.32 410575.10	451324.76 123345.05	8535 2863	3147 860	2525	3685 978	13198
34	С123-040702-0506 2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	5967.00 --	-- --	11934 --	-- --	11934	-- 955	12889
35	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	2373.88 408.46	30.48 11.31	7122 1225	91 34	5806	1234 668	9024
36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	324	542.00 --	-- --	175608 --	-- --	175608	-- 14049	189657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				813101				
				РАЗДЕЛ 4. Оборудование							

67	E11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	1556.47 1087.02	197.29 89.21	3113 2174	395 178	544	2305 433	5852
69	C123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	1	10533.00 --	-- --	10533 --	-- --	10533	-- 843	11376
70	C123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	1	14528.00 --	-- --	14528 --	-- --	14528	-- 1162	15690
72	C123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	2	1014.00 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- 162	2190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35108				
				РАЗДЕЛ 5. К1							
78	E11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. к	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	670.01 666.34	1.26 0.38	60301 59971	114 34	216	58805 9528	128634
79	E11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. к	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	647.63 638.96	3.10 0.86	64763 63896	310 86	557	62703 10197	137663
80	C123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	89.82	301.00 --	-- --	27036 --	-- --	27036	-- 2163	29199
81	C123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014** *СП - 8%*	м	99.8	916.00 --	-- --	91417 --	-- --	91417	-- 7313	98730
82	E11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	65	1220.53 417.73	802.80 208.27	79334 27152	52182 13537	--	40283 9569	129186

83	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	92	1798.61 616.50	1182.11 306.78	165472 56718	108754 28224	--	84092 19965	269529
84	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/патрубок** *СП - 8%*	шт.	2	2870.00 --	-- --	5740 --	-- --	5740	-- 459	6199
85	С123-020303-1902 2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/патрубок** *СП - 8%*	шт.	3	362.00 --	-- --	1086 --	-- --	1086	-- 87	1173
86	С123-020301-0827 2302-0301-0827 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	13	3927.00 --	-- --	51051 --	-- --	51051	-- 4084	55135
87	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	6218.00 --	-- --	43526 --	-- --	43526	-- 3482	47008
88	С123-020302-1210 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	12	2207.00 --	-- --	26484 --	-- --	26484	-- 2119	28603
89	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	12	472.00 --	-- --	5664 --	-- --	5664	-- 453	6117
90	С123-020302-1206 2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	12	903.00 --	-- --	10836 --	-- --	10836	-- 867	11703
91	С123-020302-2605 2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	2	659.00 --	-- --	1318 --	-- --	1318	-- 105	1423
92	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	20	8224.00 --	-- --	164480 --	-- --	164480	-- 13158	177638

93	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3507.00	--	31563	--	31563	--	34088
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
94	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	6372.00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%			--	--	--	--		5098	
95	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	1221.00	--	64713	--	64713	--	69890
		СП - 8%			--	--	--	--		5177	
96	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400.00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
97	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	28.00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
98	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	79.00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
99	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	248.49	542.00	--	134682	--	134682	--	145456
		СП - 8%			--	--	--	--		10775	
100	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4	419.00	--	1676	--	1676	--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559.62	61.88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1685	192		428	

102	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	1609.00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
103	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
104	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.5	8336.00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1475156				
		РАЗДЕЛ 6. К3									
105	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	670.01	1.26	50921	96	183	49657	108625
		НР - 98%; СП - 8%			666.34	0.38	50642	29		8046	
106	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64	647.63	3.10	41448	199	356	40130	88104
		НР - 98%; СП - 8%			638.96	0.86	40893	55		6526	
107	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	75.848	301.00	--	22830	--	22830	--	24657
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
108	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	63.872	916.00	--	58507	--	58507	--	63187
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
109	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9	11052.99	45.62	99477	411	91457	7589	115631
		НР - 98%; СП - 8%			845.46	14.93	7609	134		8565	

110	E11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	35	1220.53 417.73	802.80 208.27	42719 14620	28098 7289	--	21691 5153	69562
111	E11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	49	1798.61 616.50	1182.11 306.78	88132 30208	57923 15032	--	44788 10634	143554
112	C123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/патрубок *СП - 8%*	шт.	1	2870.00 --	-- --	2870 --	-- --	2870	-- 230	3100
113	C123-020303-1902 2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/патрубок *СП - 8%*	шт.	2	362.00 --	-- --	724 --	-- --	724	-- 58	782
114	C123-020301-0827 2302-0301-0827 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	3927.00 --	-- --	11781 --	-- --	11781	-- 942	12723
115	C123-020302-1210 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	15	2207.00 --	-- --	33105 --	-- --	33105	-- 2648	35753
116	C123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	472.00 --	-- --	2832 --	-- --	2832	-- 227	3059
117	C123-020302-1206 2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	16	903.00 --	-- --	14448 --	-- --	14448	-- 1156	15604
118	C123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	8224.00 --	-- --	24672 --	-- --	24672	-- 1974	26646
119	C123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3507.00 --	-- --	24549 --	-- --	24549	-- 1964	26513

120	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6372.00	--	89208	--	89208	--	96345
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	
121	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1221.00	--	30525	--	30525	--	32967
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
122	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400.00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
123	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	28.00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
124	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	79.00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
125	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	263.55	542.00	--	142844	--	142844	--	154272
		СП - 8%			--	--	--	--		11428	
126	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	419.00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
127	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	10	7361.34	30.47	73613	305	68257	5084	84994
		НР - 98%; СП - 8%			505.08	13.74	5051	137		6296	
128	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	14809.74	66.09	14810	66	13877	880	16944
		НР - 98%; СП - 8%			867.42	30.05	867	30		1255	
130	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	3	559.62	61.88	1679	186	771	611	2474
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	722	82		183	

131	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3.3	1609.00	--	5310	--	5310	--	5734
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
132	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	4	131.00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
133	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.2	8336.00	--	1667	--	1667	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1136141				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

		Воздуховоды									
79	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59.47	4476.54	47.73	266220	2839	171545	91022	385822
		НР - 98%; СП - 8%			1544.24	17.56	91836	1044		28579	
80	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44.9	4234.37	35.40	190123	1589	133605	54395	264079
		НР - 98%; СП - 8%			1223.36	12.83	54929	576		19561	
81	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43.96	4160.39	40.29	182891	1771	140654	40156	240890
		НР - 98%; СП - 8%			920.52	11.58	40466	509		17844	
82	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58.4	5064.67	40.29	295777	2353	210854	81582	407547
		НР - 98%; СП - 8%			1413.88	11.58	82570	676		30189	

83	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	168.8	4852.94	37.96	819176	6408	606266	204653	1105735
		НР - 98%; СП - 8%			1223.36	13.79	206502	2327		81906	
84	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	329	4543.49	35.40	1494809	11646	1180310	300933	1939402
		НР - 98%; СП - 8%			920.52	12.83	302853	4222		143659	
85	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	266.8	4350.85	32.01	1160806	8541	953755	197042	1466476
		НР - 98%; СП - 8%			744.04	9.57	198510	2553		108628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5809951				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

		Конструкции теплоизоляционные									
1	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13.175	42297.13	1269.03	557265	16719	336586	160616	775312
		НР - 76%; СП - 8%			15480.79	560.00	203959	7378		57430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				775312				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Г)

		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩАОГ ==========									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712.11	2542.60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423.00	773.43	3423	773		1739	
2	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559.00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	

3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2435.44	24.74	12177	124	6643	3895	17358
		НР - 72%; СП - 8%			1082.00	--	5410	--		1286	
4	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
5	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	429.00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
6	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
7	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
8	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A	шт	1	3456.16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОГ1/1, ЩОГ2/2									
9	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	18712.11	2542.60	37424	5085	25493	6043	46944
		НР - 72%; СП - 8%			3423.00	773.43	6846	1547		3477	
10	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559.00	--	11118	--	11118	--	12007
		СП - 8%			--	--	--	--		889	

11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2435.44 1082.00	24.74 --	19483 8656	198 --	10629	6232 2057	27773
12	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1310.00 --	-- --	2620 --	-- --	2620	-- 210	2830
13	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	429.00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
14	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	3938.00 --	-- --	7876 --	-- --	7876	-- 630	8506
15	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А СП - 8%	шт	2	2823.21 --	-- --	5646 --	-- --	5646	-- 452	6098
16	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А СП - 8%	шт	2	2823.21 --	-- --	5646 --	-- --	5646	-- 452	6098
17	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A СП - 8%	шт	2	3456.16 --	-- --	6912 --	-- --	6912	-- 553	7465
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОГП									
18	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	18712.11 3423.00	2542.60 773.43	18712 3423	2543 773	12746	3021 1739	23472

27	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5559.00 --	-- --	5559 --	-- --	5559	-- 445	6004
28	Ц13-030303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	2435.44 1082.00	24.74 --	17048 7574	173 --	9301	5453 1800	24301
29	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	429.00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
30	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	429.00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	429.00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
32	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А СП - 8%	шт	1	2823.21 --	-- --	2823 --	-- --	2823	-- 226	3049
33	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А СП - 8%	шт	1	2823.21 --	-- --	2823 --	-- --	2823	-- 226	3049
34	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A СП - 8%	шт	1	3456.16 --	-- --	3456 --	-- --	3456	-- 276	3733
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОГ1/2 ==========									

19	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559.00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2435.44	24.74	7306	74	3986	2337	10415
		НР - 72%; СП - 8%			1082.00	--	3246	--		771	
21	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429.00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
22	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429.00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
23	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
24	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
25	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A	шт	1	3456.16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОГ2/1 ==========									
26	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712.11	2542.60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423.00	773.43	3423	773		1739	

35	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712.11	2542.60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423.00	773.43	3423	773		1739	
36	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559.00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2435.44	24.74	12177	124	6643	3895	17358
		НР - 72%; СП - 8%			1082.00	--	5410	--		1286	
38	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4262.74	109.84	4263	110	1989	1577	6307
		НР - 72%; СП - 8%			2164.00	26.67	2164	27		467	
39	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429.00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
40	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353.00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
41	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429.00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
42	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938.00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
43	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

44	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823.21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
45	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплек	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63А	шт	1	3456.16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				368010				
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства									
73	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	56	55.00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
74	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	99	75.00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
75	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-222, степень защиты IP44	шт.	13	107.00	--	1391	--	1391	--	1502
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12847				
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и трубы									
76	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1990	237.43	8.98	472478	17868	158180	217633	745320
		НР - 72%; СП - 8%			148.96	2.93	296430	5838		55209	
77	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2009.9	24.00	--	48238	--	48238	--	52097
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
78	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2171	293.99	138.27	638262	300178	99708	230984	938786
		НР - 72%; СП - 8%			109.80	37.97	238376	82436		69540	

79	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1.53	167025.00	--	255548	--	255548	--	275992
		СП - 8%			--	--	--	--		20444	
80	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1224	291400.00	--	35667	--	35667	--	38521
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
81	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0663	114070.00	--	7563	--	7563	--	8168
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
82	С123-060128-0205 2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0102	177903.00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
83	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.48552	264888.00	--	128608	--	128608	--	138897
		СП - 8%			--	--	--	--		10289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2199741				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Д)

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

53	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	1556.47	197.29	6226	789	1089	4611	11704
		НР - 98%; СП - 8%			1087.02	89.21	4348	357		867	
55	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	10533.00	--	42132	--	42132	--	45503
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
57	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1014.00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61587				

РАЗДЕЛ 4. К1

90	E11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	14809.74	66.09	88858	397	83256	5277	101666
		НР - 98%; СП - 8%			867.42	30.05	5205	180		7531	
91	E11-240101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559.62	61.88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1685	192		428	
92	C121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	1609.00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
93	C121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
94	C121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.5	8336.00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				126734				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
30	E11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	72677.18	5088.01	72677	5088	7358	60548	143883
		НР - 98%; СП - 8%			60230.52	1553.33	60231	1553		10658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143883				
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение установок П2, П3									
		Оборудование									
73	E11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17557.16	399.82	17557	400	3151	13838	33907
		НР - 98%; СП - 8%			14005.94	114.73	14006	115		2512	

74	Прайс-листКазахстан ТОО Энко стр	Циркуляционный насос WILO Star-RS 30/6	шт	1	34462.28	--	34462	--		--	34462
					--	--	--	--	34462	--	
		Трубопроводная арматура ==========									
75	Ц13-121201-0501 1312-1201-0501 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	22523.68	1345.89	45047	2692	8027	21103	71442
		НР - 61%; СП - 8%			17164.00	133.35	34328	267		5292	
76	С123-041005-1509 2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	132451.00	--	132451	--	132451	--	143047
		СП - 8%			--	--	--	--		10596	
77	С123-051207-2003 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	212709.00	--	212709	--	212709	--	229726
		СП - 8%			--	--	--	--		17017	
78	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. с	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1873.66	89.85	7495	359	1203	5857	14420
		НР - 98%; СП - 8%			1483.23	10.98	5933	44		1068	
79	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3417.74	268.10	13671	1072	2105	10474	26077
		НР - 98%; СП - 8%			2623.40	48.63	10494	195		1932	
80	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851.00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
81	С123-040501-0229 2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1402.00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
82	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	13343.00	--	40029	--	40029	--	43231
		СП - 8%			--	--	--	--		3202	

83	С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11008.00	--	11008	--	11008	--	11889
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
84	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	1899.72	373.59	1900	374	39	1551	3726
		НР - 98%; СП - 8%			1486.78	95.49	1487	95		276	
85	С123-041013-0503 2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	49121.00	--	49121	--	49121	--	53051
		СП - 8%			--	--	--	--		3930	
86	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	400.88	--	802	--	123	666	1585
		НР - 98%; СП - 8%			339.74	--	679	--		117	
87	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698.00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
88	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	278.54	--	557	--	40	507	1149
		НР - 98%; СП - 8%			258.55	--	517	--		85	
89	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО КазТехСнабЭнер	Манометр МП4-У	шт	2	1730.36	--	3461	--	3461	--	3738
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
90	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1353.00	--	2706	--	2706	--	2922
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		Трубопроводы									
91	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	110	2664.82	63.73	293131	7010	196801	89679	413435
		НР - 98%; СП - 8%			812.00	19.91	89320	2190		30625	

		Конструкции теплоизоляционные									
92	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**23**	**88.32**	**2.22**	**2031**	**51**	**1134**	**587**	**2828**
		НР - 69%; СП - 8%			**36.79**	**0.22**	**846**	**5**		**209**	
93	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	**м2**	**46**	**86.53**	**1.57**	**3980**	**72**	**2919**	**689**	**5043**
		НР - 69%; СП - 8%			**21.49**	**0.22**	**989**	**10**		**374**	
94	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**110**	**559.62**	**61.88**	**61558**	**6806**	**28269**	**22422**	**90698**
		НР - 76%; СП - 8%			**240.75**	**27.45**	**26483**	**3020**		**6718**	
95	**С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**121**	**661.00**	**--**	**79981**	**--**	**79981**	**--**	**86379**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6398**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1281289**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть (Блок Е)

		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
54	**1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**871.2**	**1031.21**	**548.31**	**898392**	**477690**	**69086**	**331756**	**1328560**
		НР - 69%; СП - 8%			**403.60**	**148.29**	**351616**	**129190**		**98412**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1328560**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Подвал									
		Тип 2 S=232,5 м2									
27	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**270.175**	**148.99**	**0.99**	**40253**	**267**	**9134**	**29112**	**74914**
		НР - 94%; СП - 8%			**114.19**	**0.44**	**30852**	**119**		**5549**	

28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.11 лист АС.6-12	м2 поверхности	26	823.76	19.83	21418	516	14938	5600	29179
		НР - 93%; СП - 8%			229.38	2.20	5964	57		2161	
		1-й этаж									
29	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство прим.10 АС.6-12	м3 изоляции	30.72	15247.37	1493.01	468399	45865	325417	104628	618869
		НР - 94%; СП - 8%			3161.36	461.88	97117	14189		45842	
		Тип 3 S=122,8 м2									
30	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	122.8	283.36	27.69	34797	3400	--	30946	71003
		НР - 94%; СП - 8%			255.68	12.41	31397	1525		5259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				793965				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Подвал									
84	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	252.5	87.28	0.69	22039	173	2283	15729	40790
		НР - 80%; СП - 8%			77.56	0.31	19583	79		3021	
87	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	222.8	87.28	0.69	19447	153	2015	13879	35992
		НР - 80%; СП - 8%			77.56	0.31	17279	69		2666	
		1-й этаж									
93	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1175.5	1294.40	10.70	1521569	12575	799829	570289	2259206
		НР - 80%; СП - 8%			603.29	3.14	709165	3696		167349	
		2-й этаж									
100	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	508.5	1242.62	67.66	631872	34407	197092	341009	1050712
		НР - 80%; СП - 8%			787.36	50.91	400373	25889		77830	
104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	10.8	1017.37	63.47	10988	685	3220	6089	18443
		НР - 80%; СП - 8%			655.85	48.89	7083	528		1366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3405143				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 3.Полы

		1-й этаж									
		Тип 3 S=122,8 м2									
1	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16.44292	24500.00	--	402852	--	402852	--	435080
		СП - 8%			--	--	--	--		32228	
		Тип 4 S=42,2 м2									
2	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4.3466	24500.00	--	106492	--	106492	--	115011
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
		Тип 5 S=5,1 м2									
3	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0.499035	24500.00	--	12226	--	12226	--	13204
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
		2-й этаж									
		Тип 8 S=214,4 м2									
4	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6.62496	24500.00	--	162312	--	162312	--	175296
		СП - 8%			--	--	--	--		12985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				738592				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. В1

1	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1380.91	21.73	4143	65	20	3978	8770
		НР - 98%; СП - 8%			1352.74	0.21	4058	1		650	
2	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1524.64	25.69	22870	385	61	21980	48438
		НР - 98%; СП - 8%			1494.93	0.32	22424	5		3588	
3	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2.814	233.00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

4	С123-010501-1506 2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14.055	351.00	--	4933	--	4933	--	5328
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
5	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1359.30	16.64	38060	466	28463	9108	50942
		НР - 98%; СП - 8%			326.11	5.82	9131	163		3773	
6	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1175.29	15.31	41135	536	401	39397	86974
		НР - 98%; СП - 8%			1148.51	0.08	40198	3		6443	
7	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1266.42	18.40	25328	368	165	24302	53601
		НР - 98%; СП - 8%			1239.75	0.13	24795	3		3970	
8	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31.465	114.00	--	3587	--	3587	--	3874
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
9	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18.58	182.00	--	3382	--	3382	--	3652
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
16	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	192	542.00	--	104064	--	104064	--	112389
		СП - 8%			--	--	--	--		8325	
17	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	25	419.00	--	10475	--	10475	--	11313
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
18	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1.6	685.09	--	1096	--	641	445	1665
		НР - 98%; СП - 8%			284.09	--	455	--		123	

19	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	32	559.62	61.88	17908	1980	8224	6523	26385
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	7704	878		1954	
20	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	18.7	187.00	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
21	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16.5	324.00	--	5346	--	5346	--	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
22	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	37	131.00	--	4847	--	4847	--	5235
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
23	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	1	8336.00	--	8336	--	8336	--	9003
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				437828				
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
51	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	10533.00	--	10533	--	10533	--	11376
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
52	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	14528.00	--	58112	--	58112	--	62761
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	
54	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	5	1014.00	--	5070	--	5070	--	5476

		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79613				
				РАЗДЕЛ 4. К1							
55	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	670.01	1.26	26131	49	95	25482	55742
		НР - 98%; СП - 8%			666.34	0.38	25987	15		4129	
56	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	57	647.63	3.10	36915	177	317	35741	78468
		НР - 98%; СП - 8%			638.96	0.86	36421	49		5812	
57	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	38.922	301.00	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
58	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	56.886	916.00	--	52108	--	52108	--	56276
		СП - 8%			--	--	--	--		4169	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	49	1220.53	802.80	59806	39337	--	30367	97387
		НР - 99%; СП - 8%			417.73	208.27	20469	10205		7214	
60	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	40	1798.61	1182.11	71944	47284	--	36562	117187
		НР - 99%; СП - 8%			616.50	306.78	24660	12271		8680	
61	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2870.00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
62	С123-020303-1902 2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	362.00	--	1810	--	1810	--	1955
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
63	С123-020301-0827 2302-0301-0827 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	3927.00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	

64	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6218.00	--	24872	--	24872	--	26862
		СН - 8%			--	--	--	--		1990	
65	С123-020302-1210 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2207.00	--	11035	--	11035	--	11918
		СН - 8%			--	--	--	--		883	
66	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	472.00	--	1888	--	1888	--	2039
		СН - 8%			--	--	--	--		151	
67	С123-020302-1206 2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	903.00	--	18060	--	18060	--	19505
		СН - 8%			--	--	--	--		1445	
68	С123-020302-2605 2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	659.00	--	1977	--	1977	--	2135
		СН - 8%			--	--	--	--		158	
69	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8224.00	--	41120	--	41120	--	44410
		СН - 8%			--	--	--	--		3290	
70	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3507.00	--	28056	--	28056	--	30300
		СН - 8%			--	--	--	--		2244	
71	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	6372.00	--	44604	--	44604	--	48172
		СН - 8%			--	--	--	--		3568	
72	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1221.00	--	21978	--	21978	--	23736
		СН - 8%			--	--	--	--		1758	
73	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3491.00	--	3491	--	3491	--	3770
		СН - 8%			--	--	--	--		279	

74	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372.00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
75	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155.00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
76	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400.00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
77	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	28.00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
78	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	79.00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
79	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128.01	542.00	--	69381	--	69381	--	74932
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
80	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	419.00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
81	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	7361.34	30.47	29445	122	27303	2034	33997
		НР - 98%; СП - 8%			505.08	13.74	2020	55		2518	
82	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559.62	61.88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240.75	27.45	1685	192		428	

83	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7.7	1609.00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
84	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131.00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
85	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0.5	8336.00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				796577				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Конструкции теплоизоляционные

1	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	97.438	42297.13	1269.03	4121348	123652	2489279	1187867	5733952
		НР - 76%; СП - 8%			15480.79	560.00	1508417	54565		424737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5733952				

Всего по акту	**81 606 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 796 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 188 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	968 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 160 453
- Оборудование, тенге	867 722
- Накладные расходы, тенге	13 221 131
- Сметная прибыль, тенге	5 372 255
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 211 085

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 802 902
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 675 060**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**93 759 219**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	91 884 034
НДС (12 %)	11 026 084
Всего по акту с учетом НДС	**102 910 118**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**