Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214**	**000140000377**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
407	**24.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	190 043 373,00	190 043 373,00
				Итого	1	x	190 043 373,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ермаханов Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	1 312 043 976					157 445 277	**1 469 489 253**
в том числе за отчетный месяц:		169 681 583	88 739 770	80 941 813		20 361 790	**190 043 373**
Итого к оплате за текущий месяц	**190 043 373**	**тенге**					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Курмангалиев Н.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д.В.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект" _____ Едревский С.А.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №9

приемки выполненных работ за август 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)										
		РАЗДЕЛ 4.Лестница в осях "5-10", "И-Л" (листы КЖ.1-53; КЖ.1-54)										
49	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка поручней П-1 - П-6 лист АС.1.21**	м ограждения	55,8		5050,47	72,73	281816	4058	253119	30902	337736
		НР - 118%; СП - 8%				441,56	27,76	24639	1549		25017	
50	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	**Доплата на применение марки стали С245**	т	0,39592		5772,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ 80/1	**Полимерная порошковая окраска**	м2	9,898		1785,71	--	17675	--	17675	--	19089
		СП - 8%				--	--	--	--		1414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					359293				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)										
		Чердачное пространство ==========										
65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой по периметру**	м2 утепляемого покрытия	165		772,53	49,95	127468	8242	47278	67718	210801
		НР - 92%; СП - 8%				436,05	10,06	71948	1659		15615	
66	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	165		617,23	48,50	101844	8003	38140	52772	166985
		НР - 92%; СП - 8%				337,58	10,06	55701	1659		12369	

67	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	16,995	21751,00	--	369658	--	369658	--	399231
		СП - 8%			--	--	--	--		29573	
71	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	13,6	40491,16	2285,05	550680	31077	220350	235263	848818
		НР - 76%; СП - 8%			22003,92	757,62	299253	10304		62875	
72	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	13,192	21751,00	--	286939	--	286939	--	309894
		СП - 8%			--	--	--	--		22955	
		Кровля									
79	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	1291,88	53,39	31005	1281	3003	26458	62060
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	26721	277		4597	
80	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,53704	1706,00	--	4328	--	4328	--	4674
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2002463				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Двери наружные ==========									
117	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	43,56	2211,35	45,19	96326	1968	16500	54251	162623
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	77858	766		12046	
119	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	15	1045,43	2,38	15681	36	--	10796	28595
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	15646	--		2118	
120	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	6771,00	--	60939	--	60939	--	65814
		СП - 8%			--	--	--	--		4875	
121	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	8010,00	--	48060	--	48060	--	51905
		СП - 8%			--	--	--	--		3845	
		Жалюзийная решетка учтена в разделе "Разные работы. Воздухозаборная камера"									

122	11[illegible]0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка сеток на продухи лист АС.4-2	решетка	8	1291,88	53,39	10335	427	1001	7199	18937
		НР - 80%; СП - 8%			1113,39	11,53	8907	92		1403	
123	210[illegible]0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,5	1706,00	--	853	--	853	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				328795				

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

Вход №1 лист КЖ.1-62

197	111[illegible]0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство площадки подъемника	м2 покрытия	2	978,07	86,58	1956	173	1206	598	2759
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	577	59		204	
		Козырек									
200	1109[illegible]0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1	т конструкций	0,09911	22196,95	10408,62	2200	1032	215	839	3282
		НР - 69%; СП - 8%			9611,80	2649,94	953	263		243	
201	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,09911	461437,00	--	45733	--	45733	--	49392
		СП - 8%			--	--	--	--		3659	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7898	173,05	3,15	310	6	227	54	392
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	77	1		29	
203	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24936	49084,46	25450,00	12240	6346	1089	4156	17707
		НР - 69%; СП - 8%			19271,07	4883,28	4805	1218		1312	
204	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24936	439280,00	--	109539	--	109539	--	118302
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,964527	173,05	3,15	1724	31	1265	299	2185
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	428	4		162	
206	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,34847	5772,00	--	2011	--	2011	--	2172
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

		Вход №2 лист КЖ.1-63									
238	111 0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство площадки подъемника**	м2 покрытия	2	978,07	86,58	1956	173	1206	598	2759
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	577	59		204	
		Козырек									
241	110 0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж СТ-1**	т конструкций	0,09911	22196,95	10408,62	2200	1032	215	839	3282
		НР - 69%; СП - 8%			9611,80	2649,94	953	263		243	
242	210 0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,09911	461437,00	--	45733	--	45733	--	49392
		СП - 8%			--	--	--	--		3659	
243	111 0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,7898	173,05	3,15	310	6	227	54	392
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	77	1		29	
244	110 0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. №доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,24936	49084,46	25450,00	12240	6346	1089	4156	17707
		НР - 69%; СП - 8%			19271,07	4883,28	4805	1218		1312	
245	2106 801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,24936	439280,00	--	109539	--	109539	--	118302
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	
246	1113 301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,964527	173,05	3,15	1724	31	1265	299	2185
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	428	4		162	
247	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	**Доплата на применение марки стали С245**	т	0,34847	5772,00	--	2011	--	2011	--	2172
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
265	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка ОЛ-1; ОЛ-2 лист АС.1-20**	м ограждения	15,52	7960,58	72,73	123548	1129	115566	8595	142714
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	6853	431		10571	
266	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	**Доплата на применение марки стали С245**	т	0,18186	5772,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
267	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Полимерная порошковая окраска**	м2	4,5465	1785,71	--	8119	--	8119	--	8768
		СП - 8%			--	--	--	--		650	

Воздухозаборная камера №1. Воздухозаборная шахта №1 листы АС.1-27, АС.1-28

269	11080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.9 лист АС.6-14** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	23,43	823,76	19,83	19301	465	13462	5046	26295
					229,38	2,20	5374	51		1948	
270	11080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2	2146,06	43,34	4292	87	3836	358	5022
					184,72	7,69	369	15		372	
271	11080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,6356	946,23	9,90	4386	46	2713	1532	6392
					351,06	4,39	1627	20		473	
272	11070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	422,00	243,33	5064	2920	448	2670	8353
					141,34	47,21	1696	567		619	
273	21040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,409	74323,00	--	30398	--	30398	--	32830
					--	--	--	--		2432	
274	11070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00185	231158,93	12093,33	428	22	34	442	939
					201110,00	1174,86	372	2		70	
275	21050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00185	211541,00	--	391	--	391	--	423
					--	--	--	--		31	
276	11070601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2,01	8763,48	2540,46	17615	5106	5628	9824	29634
					3423,24	718,74	6881	1445		2195	
277	21040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,01	83359,00	--	167552	--	167552	--	180956
					--	--	--	--		13404	
278	11120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону от 30 мм до 70 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,05	549,99	96,91	2227	392	1078	776	3243
					186,87	21,30	757	86		240	
279	11120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	4,05	575,66	50,11	2331	203	2030	133	2662

		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	98	47		197	
280	11120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	4,05	98,97	0,99	401	4	224	160	606
		НР - 92%; СП - 8%			42,59	0,44	173	2		45	
281	11120101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	4,05	1102,60	13,29	4466	54	3817	560	5427
		НР - 92%; СП - 8%			146,83	3,42	595	14		402	
282	11110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство прим.11	м2 стяжки	10,5	615,83	25,66	6466	269	3210	2923	10140
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2987	123		751	
283	11080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой-изолом	м2 поверхности	10,5	1300,28	27,27	13653	286	11987	1342	16195
		НР - 93%; СП - 8%			131,42	6,04	1380	63		1200	
284	11080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,5	2146,06	43,34	22534	455	20139	1879	26365
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	1940	81		1953	
285	11110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.50 мм	м2 стяжки	10,5	615,83	25,66	6466	269	3210	2923	10140
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	2987	123		751	
286	11110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,5	504,26	26,24	5295	276	4798	322	6067
		НР - 94%; СП - 8%			21,09	11,58	221	122		449	
287	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Рм	т стальных элементов	0,06152	680373,61	6501,75	41857	400	38349	3749	49254
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	3108	70		3648	
288	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,19904	312,46	--	1000	--	--	690	1824
		НР - 69%; СП - 8%			312,46	--	1000	--		135	
289	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,19904	110,83	2,22	355	7	226	84	474
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	122	1		35	
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,19904	173,05	3,15	554	10	406	96	701
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	138	1		52	
291	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/насухо	м3 изоляции	2,202	43632,38	2285,05	96079	5032	42594	38092	144904
		НР - 76%; СП - 8%			22003,92	757,62	48453	1668		10734	

292	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,848	50229,38 27493,76	2668,82 812,52	42595 23315	2263 689	17017	18243 4867	65704
293	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородку *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,53	23112,39 3502,80	1931,92 342,31	35362 5359	2956 524	27047	5354 3257	43973
294	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0157	211541,00 --	-- --	3321 --	-- --	3321	-- 266	3587
295	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00174	227538,00 --	-- --	396 --	-- --	396	-- 32	428
296	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство прим.10 АС.6-12 *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,53	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	23328 4837	2284 707	16207	5211 2283	30823
297	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=1,6	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.80 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	14,3	356,94 96,76	44,56 15,46	5104 1384	637 221	3083	1508 529	7142
298	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,86	21955,95 1645,01	1613,99 320,62	62794 4705	4616 917	53473	5116 5433	73343
299	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04805	243223,00 --	-- --	11687 --	-- --	11687	-- 935	12622
300	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка ЖР-1 *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,04172	764561,68 41157,90	8455,62 2734,02	31898 1717	353 114	29828	1703 2688	36289
301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,16944	173,05 42,98	3,15 0,44	375 93	7 1	275	65 35	476
302	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	18437,92 891,43	1135,96 223,55	22126 1070	1363 268	19693	1218 1867	25211
		Воздухозаборная камера №2. Воздухозаборная шахта №2 лист АС.1-29 ==========									

304	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.9 лист АС.6-14	м2 поверхности	21,93	823,76	19,83	18065	435	12600	4723	24611
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	5030	48		1823	
305	1102-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,05	2146,06	43,34	2253	46	2013	188	2637
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	194	8		195	
306	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,9668	946,23	9,90	3753	39	2321	1311	5470
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	1393	17		405	
307	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	422,00	243,33	5064	2920	448	2670	8353
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	1696	567		619	
308	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,33	74323,00	--	24527	--	24527	--	26489
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
309	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00185	231158,93	12093,33	428	22	34	442	939
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	372	2		70	
310	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00185	211541,00	--	391	--	391	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
311	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,25	8763,48	2540,46	10954	3176	3499	6109	18429
		НР - 118%; СП - 8%			3423,24	718,74	4279	898		1365	
312	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,25	83359,00	--	104199	--	104199	--	112535
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	
313	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону от 30 мм до 70 мм	м2 стяжки	2,7	549,99	96,91	1485	262	718	517	2162
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	505	58		160	
314	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,7	575,66	50,11	1554	135	1354	89	1775
		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	65	31		131	

22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,94	3025,33 1110,69	507,22 109,99	5869 2155	984 213	2730	2131 640	8640
23	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП, ДС 18-10, ДС 21-10 СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	9,95	33414,00 --	-- --	332469 --	-- --	332469	-- 26598	359067
24	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	66,03	9861,00 --	-- --	651122 --	-- --	651122	-- 52090	703212
25	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	33,39	12197,00 --	-- --	407258 --	-- --	407258	-- 32581	439838
26	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,94	33419,00 --	-- --	64833 --	-- --	64833	-- 5187	70019
27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	124	421,00 --	-- --	52204 --	-- --	52204	-- 4176	56380
28	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	60	3166,00 --	-- --	189960 --	-- --	189960	-- 15197	205157
29	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	60	2583,00 --	-- --	154980 --	-- --	154980	-- 12398	167378
30	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	471,8	594,39 65,92	0,99 0,44	280435 31102	467 207	248866	28179 24689	333303
31	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,94	2211,35 1787,38	45,19 17,59	33038 26703	675 263	5660	18607 4132	55776
32	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой *СП - 8%*	м2	14,94	38842,00 --	-- --	580299 --	-- --	580299	-- 46424	626723
33	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	5	1045,43 1043,06	2,38 --	5227 5215	12 --	--	3599 706	9532
34	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	1	6771,00 --	-- --	6771 --	-- --	6771	-- 542	7313

35	21О-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	8964,00	--	35856	--	35856	--	38724
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3356462				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1-й этаж									
		Тип 6 S=736,4 м2									
84	111 -0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	26,94	534,76	11,70	14406	315	7951	5866	21894
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	6140	100		1622	
		2-й этаж									
		Тип 9 S=19,3 м2									
104	111 -0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	18,86	534,76	11,70	10086	221	5565	4107	15328
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	4299	70		1135	
		Тип 10 S=34,5 м2									
111	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	34,5	123,82	4,55	4272	157	127	3795	8712
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	3988	49		645	
		3-й этаж									
		Тип 8 S=429,7 м2									
127	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	429,7	886,54	14,69	380945	6311	245944	122369	543579
		НР - 94%; СП - 8%			299,49	3,47	128690	1490		40265	
128	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	429,7	3836,64	19,05	1648605	8184	1497122	138218	1929769
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	143299	3741		142946	
129	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	292,64	258,61	0,74	75680	217	45998	27789	111746
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	29466	97		8277	
		Тип 10 S=34,5 м2									
142	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	34,5	123,82	4,55	4272	157	127	3795	8712
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	3988	49		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2639740				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
161	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	566,57	378,70	2,67	214560	1513	83350	104299	344368

		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	129699	674		25509	
		3-й этаж									
175	1117-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	447,6	1219,19	128,59	545709	57557	--	411030	1033279
		НР - 80%; СП - 8%			1090,60	57,27	488153	25635		76539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1377647				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

45	С123-0040905-1204 23040905-1204 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4644,00	--	9288	--	9288	--	10031
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
46	С123-0040905-1203 23040905-1203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	2800,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
47	С123-0040905-1202 23040905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	1834,00	--	18340	--	18340	--	19807
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47982				

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

57	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	17	2445,17	79,51	41568	1352	3817	36272	84067
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	36399	614		6227	
61	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	12	3102,69	157,80	37232	1894	6514	29097	71636
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	28824	867		5306	
64	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	3	1556,47	197,29	4669	592	816	3458	8778
		НР - 98%; СП - 8%			1087,02	89,21	3261	268		650	
65	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	3	808,13	0,14	2424	--	118	2260	5059
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	2306	--		375	
69	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	комплект	2	3455,81	106,73	6912	213	660	6013	13958
		НР - 98%; СП - 8%			3019,50	48,18	6039	96		1034	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1216777				

РАЗДЕЛ 6. К2

111	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	20327,40	380,33	162619	3043	136459	22827	200281
		НР - 98%; СП - 8%			2889,60	21,96	23117	176		14836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				200281				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

1	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2445,17	79,51	2445	80	225	2134	4945
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	2141	36		366	
2	С123-030102-0933 2303-0102-0933 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8709,00	--	8709	--	8709	--	9406
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
3	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
4	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	751,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
5	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3102,69	157,80	18616	947	3257	14549	35818
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	14412	433		2653	
6	С123-030102-0401 2303-0102-0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	6	6771,00	--	40626	--	40626	--	43876
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
7	С123-030102-0601 2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	6	6774,00	--	40644	--	40644	--	43896
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
8	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1280,84	56,47	2562	113	470	1990	4916
		НР - 98%; СП - 8%			989,52	25,66	1979	51		364	
9	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9570,00	--	19140	--	19140	--	20671
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				168719				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

		Оборудование									
129	Е11-201501-0103 1126-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	16688,44	659,93	83442	3300	25322	54846	149351
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	54820	1145		11063	
		Другие элементы систем ==========									
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	777	23		454	
163	Е11-201101-0103 1126-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	2	33337,68	319,98	66675	640	61066	5005	77415
		НР - 98%; СП - 8%			2484,30	69,17	4969	138		5734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77415				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

		Оборудование									
1	Прайс-лист	Вентилятор WNK160/1	шт	5	22322,00	--	111610	--		--	111610
					--	--	--	--	111610	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111610				

РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение установок П1,П6,П7,П8,П10

		Оборудование									
2	Прайс-листКазахстан ТОО "ЭнКО" стр.35	Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7	шт	5	38111,22	--	190556	--		--	190556
					--	--	--	--	190556	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				190556				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

54	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	241	2942,03	1071,11	709029	258138	49419	398651	1196295
		НР - 72%; СП - 8%			1665,86	631,58	401472	152210		88614	
55	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	164	2105,29	770,64	345268	126386	33629	187832	575748
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	185253	75626		42648	
56	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	20	928,50	60,46	18570	1209	1159	11727	32721
		НР - 72%; СП - 8%			810,11	4,27	16202	85		2424	
66	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	10	1153,27	137,55	11533	1376	801	6952	19963

		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	9356	299		1479	
68	С СТ Прайс-лист Казахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ18	шт	1004	646,61	--	649194	--	649194	--	701129
		СП - 8%			--	--	--	--		51935	
69	С СТ Прайс-лист Казахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ36	шт	112	1010,89	--	113220	--	113220	--	122278
		СП - 8%			--	--	--	--		9058	
70	С СТ Прайс-лист Казахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная компактная 2G11 18Вт	шт	186	1229,46	--	228680	--	228680	--	246975
		СП - 8%			--	--	--	--		18294	
71	С СТ Прайс-лист Казахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная компактная G12 35Вт	шт	8	2868,75	--	22950	--	22950	--	24786
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2919895				

РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства

72	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	108	347,04	3,21	37481	347	1398	25813	68357
		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	35736	115		5063	
73	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	347,04	3,21	2082	19	78	1434	3798
		НР - 72%; СП - 8%			330,89	1,07	1985	6		281	
74	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	386,68	3,31	4254	36	76	2988	7821
		НР - 72%; СП - 8%			376,53	0,80	4142	9		579	
78	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	412,93	3,21	17343	135	915	11764	31435
		НР - 72%; СП - 8%			387,94	1,07	16293	45		2329	
80	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	421,72	4,11	843	8	13	593	1551
		НР - 72%; СП - 8%			410,76	1,07	822	2		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112962				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Слаботочные устройства (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

5	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	44917,37	2,24	44917	2	759	26935	77601
		НР - 61%; СП - 8%			44156,00	--	44156	--		5748	

7	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6103,15	1,82	18309	5	559	10824	31465
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	17745	--		2331	
10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	150	2299,21	2,24	344881	336	15145	200934	589481
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	329400	--		43665	
12	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	51	2943,00	2,66	150093	136	5525	88104	257252
		НР - 61%; СП - 8%			2832,00	--	144432	--		19056	
14	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	12	1156,01	--	13872	--	696	8037	23662
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	--	13176	--		1753	
16	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	96	2299,21	2,24	220724	215	9693	128598	377268
		НР - 61%; СП - 8%			2196,00	--	210816	--		27946	
19	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	21865,16	1,82	21865	2	173	13231	37904
		НР - 61%; СП - 8%			21690,00	--	21690	--		2808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1394633				
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
35	Ц13-100409-0119 1310-0409-0119 РСНБ РК 2015	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования	комплект	1	90734,29	14182,47	90734	14182	5457	45598	147239
		НР - 61%; СП - 8%			71095,00	3656,34	71095	3656		10907	
37	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18355,31	2342,45	18355	2342	257	9980	30602
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	15756	604		2267	
40	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	2844,29	--	2844	--	87	1682	4888
		НР - 61%; СП - 8%			2757,00	--	2757	--		362	
42	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	52	2217,97	--	115334	--	10398	64011	193693
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	104936	--		14348	
49	Ц13-100408-0608 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	77294,10	170,36	77294	170	3619	44865	131932
		НР - 61%; СП - 8%			73505,00	43,92	73505	44		9773	
55	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6103,15	1,82	6103	2	186	3608	10488
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	5915	--		777	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				518842				
		РАЗДЕЛ 3. Спутниковое телевидение									
62	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	1	49483,64	--	49484	--	30226	11748	66130
		НР - 61%; СП - 8%			19258,40	--	19258	--		4899	
64	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	4	18355,31	2342,45	73421	9370	1027	39918	122407
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	63024	2416		9067	
71	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	16	934,36	--	14950	--	246	8969	25833
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	14704	--		1914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214370				
		РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация									
83	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	12	2217,97	--	26616	--	2400	14772	44698
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	24216	--		3311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44698				
		РАЗДЕЛ 5. Структурированная кабельная система									
95	Ц13-100408-0608 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015	**Шкаф коммутации. Монтаж оборудования**	шт.	2	77294,10	170,36	154588	341	7237	89730	263863
		НР - 61%; СП - 8%			73505,00	43,92	147010	88		19545	
98	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	14	934,36	--	13081	--	215	7848	22604
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	12866	--		1674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				286467				
		РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение									
130	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	25	3449,96	5,66	86249	142	--	61997	160106
		НР - 72%; СП - 8%			3444,30	--	86108	--		11860	
131	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	**Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S**	шт	3	23906,25	--	71719	--	71719	--	77456
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
132	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	**Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S**	шт	22	21037,50	--	462825	--	462825	--	499851

		СП - 8%			--	--	--	--		37026	
145	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	6	2668,59	42,59	16012	256	--	9651	27716
		НР - 61%; СП - 8%			2626,00	10,98	15756	66		2053	
146	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО RP Group стр.46-47	**Видеорегистратор на 32 канала MDR-AH16000**	шт	6	122081,25	--	732488	--	732488	--	791087
		СП - 8%			--	--	--	--		58599	
151	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	6103,15	1,82	12206	4	372	7216	20976
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	11830	--		1554	
154	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	3	6103,15	1,82	18309	5	559	10824	31465
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	17745	--		2331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1608657				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 Технологическое оборудование (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. 2-й этаж

Кабинет информатики

80	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	**Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48**	шт	2	53220,36	--	106441	--		--	106441
					--	--	--	--	106441	--	
111	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	**Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48**	шт	1	53220,36	--	53220	--		--	53220
					--	--	--	--	53220	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159661				

РАЗДЕЛ 3. 3-й этаж

Первичные средства пожаротушения на 3 этажа
==========

219	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	12	6840,00	--	82080	--	82080	--	88646
		СП - 8%			--	--	--	--		6566	
220	С123-080305-0203 2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	1	10330,00	--	10330	--	10330	--	11156
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				99802				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Лифты (Блок А)

1	1306-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 11	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м. Монтаж оборудования	лифт	3	370776,94	8774,10	1112331	26322	91854	610095	1860220
		НР - 61%; СП - 8%			331385,00	2000,25	994155	6001		137794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1860220				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 Лифты (Блок А)

1	Прайс-лист	Платформа подъемная с вертикальным перемещением для инвалидов (закрытого типа)	комплект	1	8035714,29	--	8035714	--		--	8035714
					--	--	--	--	8035714	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8035714				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

		Лестница Л-1									
143	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19686	364407,35	1171,35	71737	231	32177	35873	116219
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	39329	92		8609	
144	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00864	458696,93	12093,33	3963	104	2121	2062	6508
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	1738	10		482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122727				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

		Слуховое окно									
194	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7749,06	752,01	7749	752	1409	5293	14085
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	5588	293		1043	
195	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	421,00	--	1684	--	1684	--	1819
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
196	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,65	9792,00	--	6365	--	6365	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		Решетки для продухов									
201	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1291,88	53,39	20670	854	2002	17639	41374

		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	17814	184		3065	
202	С12-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	1,488	3633,00	--	5406	--	5406	--	5838
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
				Ограждение кровли							
203	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	99	2151,47	22,20	212996	2197	205116	5706	236198
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	5683	519		17496	
204	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,35015	173,05	3,15	2310	42	1694	400	2927
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	574	6		217	
		Водосточная система									
205	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	220	1220,99	84,64	268617	18621	10874	224152	532190
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	239122	4521		39422	
214	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли. Ограждение перилами /снегозадержатели/	м ограждения	93	86,64	22,20	8057	2064	654	5360	14491
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	5339	487		1073	
215	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	93	882,00	--	82026	--	82026	--	88588
		СП - 8%			--	--	--	--		6562	
216	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,9	2314,78	1135,96	2083	1022	259	913	3236
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	802	201		240	
217	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F75/	м3	0,9	18335,52	--	16502	--	16502	--	17822
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
		Утепление вентшахт									
222	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,975	40491,16	2285,05	79970	4513	31999	34165	123266
		НР - 76%; СП - 8%			22003,92	757,62	43458	1496		9131	
223	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	2,03425	14657,00	--	29816	--	29816	--	32201
		СП - 8%			--	--	--	--		2385	

224	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5	2139,98	30,74	84529	1214	36618	37784	132098
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	46697	533		9785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1253007				
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Вход в подвал									
264	Е11-090302-0112 1105-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,27556	23301,29	11450,27	6421	3155	1660	1658	8725
		НР - 69%; СП - 8%			5827,08	2890,68	1606	797		646	
265	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27556	491548,00	--	135451	--	135451	--	146287
		СП - 8%			--	--	--	--		10836	
268	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,4	930,56	13,33	9678	139	249	8575	19713
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	9290	31		1460	
269	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	11,44	2400,00	--	27456	--	27456	--	29652
		СП - 8%			--	--	--	--		2196	
		Козырек									
272	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2436	75895,94	19568,08	18488	4767	577	9872	30629
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	13144	1164		2269	
273	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2436	2655,58	471,30	647	115	70	319	1043
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	462	--		77	
274	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2436	439280,00	--	107009	--	107009	--	115569
		СП - 8%			--	--	--	--		8561	
276	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,1	535,67	153,02	1125	321	168	497	1752
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	636	85		130	

277	С121 -00104-1016 211-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,31	3619,00	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
				Приямок ПРм1							
		Воздухозаборная шахта									
296	Е11-00302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. 1доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04478	75895,94	19568,08	3399	876	107	1815	5630
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	2416	214		417	
297	Е11-00501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04478	2655,58	471,30	119	21	13	59	192
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	85	--		14	
298	С121-60801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 тч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,04478	435662,00	--	19509	--	19509	--	21070
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
299	Е11-10301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,51025	110,83	2,22	57	1	37	13	76
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	19	--		6	
300	Е11-10301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,51025	173,05	3,15	88	2	64	15	112
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	22	--		8	
301	Е11-00503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	422,00	243,33	2954	1703	262	1557	4872
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	989	330		361	
302	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 13-1 2шт/	м3	0,044	74323,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
303	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 16-2 2шт/	м3	0,078	74323,00	--	5797	--	5797	--	6261
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
304	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 10-1 2шт/	м3	0,034	74323,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	

305	E11-40201-0701 1102-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00382	56977,99	2100,79	218	8	--	197	448
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	210	2		33	
306	C121-50301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00382	211541,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
				Перекрытие							
307	E11-40302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,3	237,96	99,39	309	129	--	200	550
		НР - 84%; СП - 8%			138,57	44,58	180	58		41	
308	E11-40303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0004	119343,77	1070,69	48	--	23	21	74
		НР - 84%; СП - 8%			62655,82	472,14	25	--		6	
309	E11-00504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	3458,46	933,41	3458	933	582	2503	6438
		НР - 118%; СП - 8%			1942,92	177,88	1943	178		477	
311	E11-10101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,08	549,99	96,91	594	105	287	207	865
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	202	23		64	
312	E11-10101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 t=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1,08	575,66	50,11	622	54	542	36	710
		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	26	12		53	
313	E11-12010 1-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,08	247,96	10,68	268	12	160	89	386
		НР - 92%; СП - 8%			88,82	1,13	96	1		29	
314	E11-12010 1-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,08	170,26	13,29	184	14	11	149	360
		НР - 92%; СП - 8%			146,83	3,42	159	4		27	
315	C121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,242	375,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

316	С121[illegible]-00403-0402 211 [illegible]0403-0402 РС[illegible]Б РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,2204	341,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
317	Е11-[illegible]20101-1001 111[illegible]20101-1001 РС[illegible]Б РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5425	2604,75	13,33	1413	7	921	447	2009
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	485	2		149	
				Узел "А"							
318	Е11-[illegible]60201-0101 112[illegible]0201-0101 РС[illegible]Б РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,846	24288,97	2285,05	44837	4218	--	31934	82913
		НР - 76%; СП - 8%			22003,92	757,62	40619	1399		6142	
319	С121-[illegible]10102-0104 211[illegible]0102-0104 РС[illegible]Б РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,90138	15958,00	--	30342	--	30342	--	32770
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
320	С121-[illegible]0816-2810 2113[illegible]816-2810 РС[illegible]Б РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	92	23,00	--	2116	--	2116	--	2285
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
321	Е11-[illegible]0207-0101 1115[illegible]207-0101 РС[illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,46	3142,76	30,74	58015	567	35625	17658	81727
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	21823	249		6054	
		Продухи									
322	Е11-2[illegible]0301-0102 1120-[illegible]0301-0102 РС[illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	1546,55	100,18	7733	501	--	7224	16154
		НР - 98%; СП - 8%			1446,36	28,00	7232	140		1197	
323	С121-050308-1201 2105-[illegible]0308-1201 РС[illegible]Б РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	5	1754,00	--	8770	--	8770	--	9472
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
				Узел "Б"							
324	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РС[illegible]Б РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,74	13506,24	2073,46	77526	11902	--	53036	141006
		НР - 76%; СП - 8%			11432,78	724,68	65624	4160		10445	

325	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,59122	15958,00	--	9435	--	9435	--	10189
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
326	С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	29	21,00	--	609	--	609	--	658
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
327	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,74	3280,78	30,74	18832	176	11103	6104	26931
		НР - 80%; СП - 8%			1315,84	13,48	7553	77		1995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				824643				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

Перегородки санузлов

СП-1 (3шт)

3	Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	16,44	2734,29	92,10	44952	1514	2175	28745	79593
		НР - 69%; СП - 8%			2509,92	24,13	41263	397		5896	
4	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0002	м	40,638	598,21	--	24310	--	24310	--	26255
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
5	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0001	м	21,6	874,11	--	18881	--	18881	--	20391
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0003	м	29,1	1346,43	--	39181	--	39181	--	42316
		СП - 8%			--	--	--	--		3134	
7	С121-070508-1709 2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,169332	64053,00	--	10846	--	10846	--	11714
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
8	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 тб.8	Доплата на ламинирование ДСП	м2	16,9332	1415,00	--	23960	--	23960	--	25877
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Задвижка дверная Т-54	шт	6	3941,07	--	23646	--	23646	--	25538

		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
10	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Дверная ручка N-06**	шт	6	3534,82	--	21209	--	21209	--	22906
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Петля N-TSL**	шт	12	1486,61	--	17839	--	17839	--	19266
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Опора шарнирная SD80-1050-С**	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
13	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Переходник АУРС-118.0011**	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
				СП-2 (3шт)							
14	Е11-090306-0102 1109090306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2	23,07	2734,29	92,10	63080	2125	3051	40338	111691
		НР - 69%; СП - 8%			2509,92	24,13	57904	557		8273	
15	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0002**	м	43,176	598,21	--	25829	--	25829	--	27895
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
16	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0001**	м	21,6	874,11	--	18881	--	18881	--	20391
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
17	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0003**	м	17,64	1346,43	--	23751	--	23751	--	25651
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
18	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0004**	м	5,415	1468,75	--	7953	--	7953	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	**Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0005**	м	3,69	3110,71	--	11479	--	11479	--	12397
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
20	С121-070508-1709 2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм**	100 м2	0,237621	64053,00	--	15220	--	15220	--	16438
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
21	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 тб.8	**Доплата на ламинирование ДСП**	м2	23,7621	1415,00	--	33623	--	33623	--	36313
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	

22	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Задвижка дверная Т-54	шт	6	3941,07	--	23646	--	23646	--	25538
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
23	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Дверная ручка N-06	шт	6	3534,82	--	21209	--	21209	--	22906
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Петля N-TSL	шт	12	1486,61	--	17839	--	17839	--	19266
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
25	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Опора шарнирная SD80-1050-С	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
26	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Переходник AYPC-118.0011	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				712572				

РАЗДЕЛ 2.Двери

		Алюминиевые									
30	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	-9,45	2211,35	45,19	-20897	-427	-3579	-11769	-35280
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	-16891	-166		-2613	
33	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	-3	1045,43	2,38	-3136	-7	--	-2159	-5719
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	-3129	--		-424	
34	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	-3	3820,00	--	-11460	--	-11460	--	-12377
		СП - 8%			--	--	--	--		-917	
		Люк									
43	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3025,33	507,22	3025	507	1407	1099	4454
		НР - 90%; СП - 8%			1110,69	109,99	1111	110		330	
44	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33419,00	--	33419	--	33419	--	36093
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-12829				

		РАЗДЕЛ 3.Витражи									
46	Е -090403-0404 09-0403-0404 ЕНБ РК 2015 Из. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	9,45	2326,00	46,00	21981	435	3580	12512	37252
		НР - 69%; СП - 8%			1901,21	17,59	17966	166		2759	
48	С 11-090302-0104 09-0302-0104 РНБ РК 2015	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88**	м2	9,45	71536,00	--	676015	--	676015	--	730096
		СП - 8%			--	--	--	--		54081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				767348				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Алюминиевые									
1	С12-090304-0205 209-0304-0205 РНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части и верхней части**	м2	3,15	74894,00	--	235916	--	235916	--	254789
		СП - 8%			--	--	--	--		18873	
2	С12-090304-0201 209-0304-0201 РНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	9,45	46785,00	--	442118	--	442118	--	477488
		СП - 8%			--	--	--	--		35369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				732277				
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		1 этаж									
		Тип 3 (площ.321,5м2)									
3	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	136,87	1707,37	11,70	233688	1601	200890	29802	284569
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	31197	508		21079	
		2 этаж									
		Тип 7 (площ.321,5м2)									
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	136,87	1707,37	11,70	233688	1601	200890	29802	284569
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	31197	508		21079	
		3 этаж									
		Тип 8 (площ.322м2)									
5	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	108,62	1707,37	11,70	185455	1271	159426	23651	225834

		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	24758	403		16728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				794973				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1. В1

18	С123-30103-0502 230-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	60	982,00	--	58920	--	58920	--	63634
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
20	Е11-60501-0212 111-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	8,4	685,09	--	5755	--	3369	2339	8741
		НР - 98%; СП - 8%			284,09	--	2386	--		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72375				

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

38	С123-40905-1206 230-40905-1206 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	9558,00	--	9558	--	9558	--	10323
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
39	С123-40905-1204 230-40905-1204 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	4644,00	--	13932	--	13932	--	15047
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
40	С123-40905-1203 230-40905-1203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	2800,00	--	28000	--	28000	--	30240
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
41	С123-40905-1202 230-40905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	1834,00	--	22008	--	22008	--	23769
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79379				

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

50	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	32	2445,17	79,51	78246	2544	7187	68277	158244
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	68515	1155		11722	
55	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	21	3102,69	157,80	65157	3314	11400	50920	125363
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	50443	1517		9286	

60	Е11 -70201-0103 11 0201-0103 РСЕ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	808,13	0,14	2424	--	118	2260	5059
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	2306	--		375	
64	Е11 -70101-0108 111 0101-0108 РСЕ РК 2015	Биде. Установка	комплект	3	3455,81	106,73	10367	320	988	9019	20937
		НР - 98%; СП - 8%			3019,50	48,18	9059	145		1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309603				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

34	Е11-21501-0103 112 01501-0103 РСЕ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	6	16688,44	659,93	100131	3960	30387	65815	179221
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	65784	1374		13276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				179221				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

1	Прайс-лист	Вентилятор WNK160/1	шт	6	22322,00	--	133932	--		--	133932
					--	--	--	--	133932	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133932				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Слаботочные устройства (Блок Б)

РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение

53	Ц13-11001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	3449,96	5,66	55199	91	--	39678	102468
		НР - 72%; СП - 8%			3444,30	--	55109	--		7590	
54	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S	шт	2	23906,25	--	47813	--	47813	--	51638
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
55	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S	шт	14	21037,50	--	294525	--	294525	--	318087
		СП - 8%			--	--	--	--		23562	
58	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Штекер BNC с пластиковым колпачком APB012	шт	16	72,86	--	1166	--	1166	--	1259

		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				473452				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8 Технологическое оборудование (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж

Учебные классы

2	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 ср.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	3	53220,36	--	159661	--		--	159661
					--	--	--	--	159661	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159661				

РАЗДЕЛ 2. 2-й этаж

Учебные классы

33	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 ср.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	4	53220,36	--	212881	--		--	212881
					--	--	--	--	212881	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				212881				

РАЗДЕЛ 3. 3й этаж

Учебные классы

52	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 ср.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	5	53220,36	--	266102	--		--	266102
					--	--	--	--	266102	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266102				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Лестница Л-1

232	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19686	364407,35	1171,35	71737	231	32177	35873	116219
		НР - 91%; СП - 8%			199782,00	465,93	39329	92		8609	
233	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00864	458696,93	12093,33	3963	104	2121	2062	6508
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	1738	10		482	

Лестница Л-2

244	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	48,623067	16,94	2,72	824	132	--	492	1421

		НР - 69%; СП - 8%			14,23	0,44	692	21		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				124148				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
		Утепление покрытия на чердаке									
274	**Е11—10101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**53,3**	**607,17**	**22,41**	**32362**	**1194**	**25440**	**5410**	**40794**
		НР - 92%; СП - 8%			107,46	2,87	5728	153		3022	
		Слуховое окно									
290	**Е11—10106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1**	**7749,06**	**752,01**	**7749**	**752**	**1409**	**5293**	**14085**
		НР - 90%; СП - 8%			5587,52	293,37	5588	293		1043	
291	**С121-90404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**	**421,00**	--	**1684**	--	**1684**	--	**1819**
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
292	**С121-00101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,65**	**9792,00**	--	**6365**	--	**6365**	--	**6874**
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
				Решетки для продухов							
297	**Е11-20301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**22**	**1291,88**	**53,39**	**28421**	**1175**	**2751**	**24253**	**56889**
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	24495	254		4214	
298	**С123-50301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	**м2**	**2,046**	**3633,00**	--	**7433**	--	**7433**	--	**8028**
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
				Ограждение кровли							
299	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**118**	**2151,47**	**22,20**	**253874**	**2619**	**244481**	**6801**	**281529**
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	6774	618		20854	
300	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,1898**	**173,05**	**3,15**	**3494**	**64**	**2562**	**605**	**4427**
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	868	9		328	
		Водосточная система									
301	**Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**246**	**1220,99**	**84,64**	**300363**	**20821**	**12160**	**250642**	**595085**
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	267382	5055		44080	

310	E11--20101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли. Ограждение перилами /снегозадержатели/	м ограждения	93	86,64	22,20	8057	2064	654	5360	14491
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	5339	487		1073	
311	С121-100102-0114 2114-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	93	882,00	--	82026	--	82026	--	88588
		СП - 8%			--	--	--	--		6562	
312	E11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,08	2314,78	1135,96	2500	1227	310	1096	3883
		НР - 91%; СП - 8%			891,43	223,55	963	241		288	
313	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F75/	м3	1,08	18335,52	--	19802	--	19802	--	21387
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
314	E11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1300	944,24	13,33	1227507	17327	48932	1071894	2483354
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1161248	3854		183952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3621233				
		РАЗДЕЛ 6.Двери									
		Алюминиевые									
334	E11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,6	2211,35	45,19	27863	569	4773	15692	47040
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	22521	222		3484	
336	E11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1045,43	2,38	4182	10	--	2879	7625
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	4172	--		565	
337	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3820,00	--	15280	--	15280	--	16502
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		Стальные									
		Двери противопожарные									
340	E11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2211,35	45,19	4644	95	796	2615	7840
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	3753	37		581	

341	С121-90402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	49240,00	--	103404	--	103404	--	111676
		СП - 8%			--	--	--	--		8272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				190683				
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Крыльца									
		Крыльцо N1									
349	Е11-00302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0853	23301,29	11450,27	1988	977	514	513	2701
		НР - 69%; СП - 8%			5827,08	2890,68	497	247		200	
350	С121-60801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1706	491548,00	--	83858	--	83858	--	90567
		СП - 8%			--	--	--	--		6709	
351	Е11-10301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,50874	86,53	1,57	390	7	286	68	494
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	97	1		37	
352	Е11-00302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2432	75895,94	19568,08	18458	4759	577	9856	30579
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	13122	1162		2265	
353	Е11-00501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2432	2655,58	471,30	646	115	70	319	1042
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	461	--		77	
354	С121-050801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2432	415419,00	--	101030	--	101030	--	109112
		СП - 8%			--	--	--	--		8082	
355	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,11945	86,53	1,57	876	16	643	152	1109
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	217	2		82	
356	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,24	535,67	153,02	3343	955	499	1478	5206
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	1889	253		386	
357	С121-100103-1006 2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,864	2254,00	--	15471	--	15471	--	16709

		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
366	E11—10101-2502 111 -0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,35	1825,04	168,80	11589	1072	3091	7227	20321
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	7426	263		1505	
367	C121 040509-0101 210 -0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,35	1691,00	--	10738	--	10738	--	11597
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
				Крыльцо N2							
371	E11—90302-0112 110 0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0853	23301,29	11450,27	1988	977	514	513	2701
		НР - 69%; СП - 8%			5827,08	2890,68	497	247		200	
372	C121 -60801-0301 210 0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1706	491548,00	--	83858	--	83858	--	90567
		СП - 8%			--	--	--	--		6709	
373	E11- 30301-1406 1113 0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,50874	86,53	1,57	390	7	286	68	494
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	97	1		37	
374	E11-090302-0301 1109 0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2829	75895,94	19568,08	21471	5536	670	11465	35571
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	15265	1351		2635	
375	E11-090501-0202 1109 0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2829	2655,58	471,30	751	133	81	371	1212
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	537	--		90	
376	C121-060801-0102 2106 0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2829	415419,00	--	117522	--	117522	--	126924
		СП - 8%			--	--	--	--		9402	
377	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6975	86,53	1,57	1012	18	743	175	1282
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	251	3		95	
378	E11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,7	535,67	153,02	4125	1178	616	1824	6424
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	2331	312		476	

379	С12[redacted] 00103-1006 211[redacted]0103-1006 РС[redacted]Б РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,47	2254,00	--	19091	--	19091	--	20619
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
388	Е11—10101-2502 111[redacted]0101-2502 РС[redacted]Б РК 2015 Изм. [redacted]доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	7,7	1825,04	168,80	14053	1300	3749	8764	24642
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	9004	319		1825	
389	С121[redacted]-40509-0101 210[redacted]40509-0101 РС[redacted]Б РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,7	1691,00	--	13021	--	13021	--	14062
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
				Крыльцо N3==========							
390	Е11–00302-0301 1109[redacted]0302-0301 РС[redacted]Б РК 2015 Изм. [redacted]доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1446	75895,94	19568,08	10975	2830	343	5860	18181
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	7802	691		1347	
391	Е11–00501-0202 1109[redacted]0501-0202 РС[redacted]Б РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1446	2655,58	471,30	384	68	42	189	619
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	274	--		46	
392	С121–60801-0102 2106[redacted]0801-0102 РС[redacted]Б РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1446	415419,00	--	60070	--	60070	--	64875
		СП - 8%			--	--	--	--		4806	
393	Е11-1[redacted]0301-1406 1113[redacted]0301-1406 РС[redacted]Б РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,1744	86,53	1,57	534	10	391	92	677
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	133	1		50	
394	Е11-0[redacted]0401-0201 1109-[redacted]0401-0201 РС[redacted]Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2	535,67	153,02	1071	306	160	474	1669
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	605	81		124	
395	С121-100103-1006 2110-0103-1006 РС[redacted]Б РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,2	2254,00	--	4959	--	4959	--	5356
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
406	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РС[redacted]Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	5,1	1825,04	168,80	9308	861	2483	5804	16321
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	5964	211		1209	

407	С121-040509-0101 2101-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,1	1691,00	--	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		Вход в подвал									
418	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,27556	23301,29	11450,27	6421	3155	1660	1658	8725
		НР - 69%; СП - 8%			5827,08	2890,68	1606	797		646	
419	С121-060801-0301 2104-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27556	491548,00	--	135451	--	135451	--	146287
		СП - 8%			--	--	--	--		10836	
				Козырек							
426	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2456	75895,94	19568,08	18640	4806	582	9953	30881
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	13252	1173		2287	
427	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2456	2655,58	471,30	652	116	70	322	1052
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	466	--		78	
428	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2456	439280,00	--	107887	--	107887	--	116518
		СП - 8%			--	--	--	--		8631	
433	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,343	3619,00	--	8479	--	8479	--	9158
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
		Воздухозаборная камера и шахта ==========									
450	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04478	75895,94	19568,08	3399	876	107	1815	5630
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	2416	214		417	
451	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04478	2655,58	471,30	119	21	13	59	192
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	85	--		14	

452	С121 060801-0101 210 0801-0101 РСНБ РК 2015 .ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/ *СП - 8%*	т	0,04478	435662,00 --	-- --	19509 --	-- --	19509	-- 1561	21070
453	Е11- 30301-0502 111 0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,51025	110,83 38,06	2,22 0,22	57 19	1 --	37	13 6	76
454	Е11- 30301-1406 111 0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,51025	173,05 42,98	3,15 0,44	88 22	2 --	64	15 8	112
455	Е11- 70503-0110 110 0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	422,00 141,34	243,33 47,21	2532 848	1460 283	224	1335 309	4176
456	С121- 40105-9901 210 0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 13-1 2шт/ *СП - 8%*	м3	0,044	74323,00 --	-- --	3270 --	-- --	3270	-- 262	3532
457	С121- 40105-9901 210 0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 16-2 2шт/ *СП - 8%*	м3	0,052	74323,00 --	-- --	3865 --	-- --	3865	-- 309	4174
458	С121- 40105-9901 210 0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 17-2 2шт/ *СП - 8%*	м3	0,056	74323,00 --	-- --	4162 --	-- --	4162	-- 333	4495
459	Е11-010201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00382	56977,99 54877,20	2100,79 592,92	218 210	8 2	--	197 33	448
460	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00382	211541,00 --	-- --	808 --	-- --	808	-- 65	873
				Перекрытие							
461	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	1,96	237,96 138,57	99,39 44,58	466 272	195 87	--	302 61	829
462	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,0005	119343,77 62655,82	1070,69 472,14	60 31	1 --	28	27 7	93
463	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	3458,46	933,41	3458	933	582	2503	6438

		НР - 118%; СП - 8%			1942,92	177,88	1943	178		477	
465	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,34	549,99	96,91	737	130	357	257	1073
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	250	29		79	
466	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1,34	575,66	50,11	771	67	672	44	881
		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	32	15		65	
467	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,34	247,96	10,68	332	14	199	111	479
		НР - 92%; СП - 8%			88,82	1,13	119	2		35	
468	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,34	170,26	13,29	228	18	13	185	446
		НР - 92%; СП - 8%			146,83	3,42	197	5		33	
469	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,541	375,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
470	С121-100403-0402 2110-0403-0402 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,5142	341,00	--	516	--	516	--	558
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
471	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6475	2604,75	13,33	1687	9	1100	534	2398
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	578	2		178	
472	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,64	24288,97	2285,05	39834	3747	--	28370	73660
		НР - 76%; СП - 8%			22003,92	757,62	36086	1242		5456	
473	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,6892	15958,00	--	26956	--	26956	--	29113
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	

474	С121-130816-2810 2113-0816-2810 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм	шт.	82	23,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
475	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,4	3142,76	30,74	51541	504	31649	15687	72607
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	19388	221		5378	
		Продухи									
476	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	1546,55	100,18	7733	501	--	7224	16154
		НР - 98%; СП - 8%			1446,36	28,00	7232	140		1197	
477	С121-150308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	5	1754,00	--	8770	--	8770	--	9472
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
				Узел "Б"							
478	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,91	13506,24	2073,46	66316	10181	--	45367	120617
		НР - 76%; СП - 8%			11432,78	724,68	56135	3558		8935	
479	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,6892	15958,00	--	26956	--	26956	--	29113
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
480	С121-130816-2808 2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	24	21,00	--	504	--	504	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
481	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,91	3280,78	30,74	16109	151	9497	5222	23037
		НР - 80%; СП - 8%			1315,84	13,48	6461	66		1706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1478519				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

СП-1 (3шт)

5	E11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	16,44	2734,29	92,10	44952	1514	2175	28745	79593
		НР - 69%; СП - 8%			2509,92	24,13	41263	397		5896	
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0002	м	40,638	598,21	--	24310	--	24310	--	26255
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
7	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0001	м	21,6	874,11	--	18881	--	18881	--	20391
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
8	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0003	м	29,1	1346,43	--	39181	--	39181	--	42316
		СП - 8%			--	--	--	--		3134	
9	С121-070508-1709 2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,169332	64053,00	--	10846	--	10846	--	11714
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
10	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 тб.8	Доплата на ламинирование ДСП	м2	16,9332	1415,00	--	23960	--	23960	--	25877
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Задвижка дверная Т-54	шт	6	3941,07	--	23646	--	23646	--	25538
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Дверная ручка N-06	шт	6	3534,82	--	21209	--	21209	--	22906
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
13	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Петля N-TSL	шт	12	1486,61	--	17839	--	17839	--	19266
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
14	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Опора шарнирная SD80-1050-C	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
15	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Переходник АУРС-118.0011	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
				СП-2 (3шт)							
16	E11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	23,07	2734,29	92,10	63080	2125	3051	40338	111691
		НР - 69%; СП - 8%			2509,92	24,13	57904	557		8273	

17	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0002	м	43,176	598,21	--	25829	--	25829	--	27895
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
18	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0001	м	21,6	874,11	--	18881	--	18881	--	20391
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
19	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0003	м	17,64	1346,43	--	23751	--	23751	--	25651
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
20	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0004	м	5,415	1468,75	--	7953	--	7953	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
21	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления алюминиевый АУРС 118.0005	м	3,69	3110,71	--	11479	--	11479	--	12397
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
22	С121-070508-1709 2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм	100 м2	0,237621	64053,00	--	15220	--	15220	--	16438
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
23	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 тб.8	Доплата на ламинирование ДСП	м2	23,7621	1415,00	--	33623	--	33623	--	36313
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Задвижка дверная Т-54	шт	6	3941,07	--	23646	--	23646	--	25538
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
25	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Дверная ручка N-06	шт	6	3534,82	--	21209	--	21209	--	22906
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
26	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Петля N-TSL	шт	12	1486,61	--	17839	--	17839	--	19266
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
27	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Опора шарнирная SD80-1050-C	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
28	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ 76	Переходник АУРС-118.0011	шт	12	2153,57	--	25843	--	25843	--	27910
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				712572				

РАЗДЕЛ 2.Двери

Алюминиевые

32	Е11—00403-0501 110 90403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. вдоп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	-3	1045,43	2,38	-3136	-7	--	-2159	-5719
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	-3129	--		-424	
33	С121 -90404-0102 210 90404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	-3	3820,00	--	-11460	--	-11460	--	-12377
		СП - 8%			--	--	--	--		-917	
		Деревянные									
36	Е11—00107-0106 111 00107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. вдоп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	1467,74	69,94	24658	1175	7835	14512	42303
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	15648	477		3134	
37	С121 -90102-0301 210 90102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	16,8	33414,00	--	561355	--	561355	--	606264
		СП - 8%			--	--	--	--		44908	
		Люк									
42	Е11—00107-0105 111 00107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. вдоп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3025,33	507,22	3025	507	1407	1099	4454
		НР - 90%; СП - 8%			1110,69	109,99	1111	110		330	
43	С121 -90102-0306 2109 0102-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1	35582,00	--	35582	--	35582	--	38429
		СП - 8%			--	--	--	--		2847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				673354				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 4.Полы

		1 этаж									
		Тип 4 (площ.286,7м2)									
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,44	1707,37	11,70	229539	1573	197323	29273	279517
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	30643	499		20705	
		2 этаж									
		Тип 10 (площ.286,7м2)									
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,44	1707,37	11,70	229539	1573	197323	29273	279517
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	30643	499		20705	
		3 этаж									
		Тип 10 (площ.286,7м2)									

4	Е11—10101-3905 111 0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	134,44	1707,37	11,70	229539	1573	197323	29273	279517
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	30643	499		20705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				838551				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок В)											
44	С123-030103-0502 2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	982,00	--	58920	--	58920	--	63634
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
47	Е11—60501-0212 111 0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,4	685,09	--	5755	--	3369	2339	8741
		НР - 98%; СП - 8%			284,09	--	2386	--		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72375				
		РАЗДЕЛ 3. Т3, Т4									
65	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9558,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
66	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	7656,00	--	61248	--	61248	--	66148
		СП - 8%			--	--	--	--		4900	
67	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4644,00	--	27864	--	27864	--	30093
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
68	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2800,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
69	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1834,00	--	18340	--	18340	--	19807
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163909				
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование									
77	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32	2445,17	79,51	78246	2544	7187	68277	158244
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	68515	1155		11722	

81	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3102,69	157,80	65157	3314	11400	50920	125363
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	50443	1517		9286	
85	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	808,13	0,14	2424	--	118	2260	5059
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	2306	--		375	
89	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	3	3455,81	106,73	10367	320	988	9019	20937
		НР - 98%; СП - 8%			3019,50	48,18	9059	145		1551	
93	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	9	1280,84	56,47	11528	508	2114	8954	22120
		НР - 98%; СП - 8%			989,52	25,66	8906	231		1639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				331723				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

36	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	7	16688,44	659,93	116819	4619	35451	76784	209091
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	76749	1603		15488	
		Другие элементы систем ==========									
55	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33337,68	319,98	33338	320	30534	2502	38707
		НР - 98%; СП - 8%			2484,30	69,17	2484	69		2867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247798				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

1	Прайс-лист	Вентилятор WNK160/1	шт	3	22322,00	--	66966	--		--	66966
					--	--	--	--	66966	--	
2	Прайс-лист	Вентилятор ВК315	шт	4	55804,00	--	223216	--		--	223216
					--	--	--	--	223216	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				290182				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7 Слаботочные устройства (Блок В)

РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение

54	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	14	3449,96	5,66	48299	79	--	34719	89659
		НР - 72%; СП - 8%			3444,30	--	48220	--		6641	

55	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S *СП - 8%*	шт	2	23906,25 --	-- --	47813 --	-- --	47813	-- 3825	51638
56	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S *СП - 8%*	шт	12	21037,50 --	-- --	252450 --	-- --	252450	-- 20196	272646
59	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Штекер BNC с пластиковым колпачком APB012 *СП - 8%*	шт	14	72,86 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				415045				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-8 Технологическое оборудование (Блок В)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж

Кабинет биологии

3	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	2	53220,36 --	-- --	106441 --	-- --	106441	-- --	106441

Кабинет химии

35	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	2	53220,36 --	-- --	106441 --	-- --	106441	-- --	106441

Учебный класс

52	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	2	53220,36 --	-- --	106441 --	-- --	106441	-- --	106441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				319323				

РАЗДЕЛ 2. 2-ой этаж

Кабинет физики

88	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	2	53220,36 --	-- --	106441 --	-- --	106441	-- --	106441

		Учебный класс									
99	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	4	53220,36	--	212881	--		--	212881
					--	--	--	--	212881	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				319322				
		РАЗДЕЛ 3. 3-й этаж									
		Учебный класс									
116	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	7	53220,36	--	372543	--		--	372543
					--	--	--	--	372543	--	
		Первичные средства пожаротушения на 3 этажа ==========									
132	С123-480305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	9	6840,00	--	61560	--	61560	--	66485
					--	--	--	--		4925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				439028				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
		Лестница Л-1 КЖ.4-26 - КЖ.4-29 ==========									
103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерная порошковая окраска *СП - 8%*	м2	7,69275	1785,71	--	13737	--	13737	--	14836
					--	--	--	--		1099	
104	1115-0404-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза поручня *НР - 80%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,73	943,16	0,93	4461	4	2868	1273	6193
					335,99	0,42	1589	2		459	
		Крыльцо лестницы Л-1 КЖ.4-29 ==========									
119	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1446	75895,94	19568,08	10975	2830	343	5860	18181
					53957,50	4776,63	7802	691		1347	
120	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,1446	375398,00	--	54283	--	54283	--	58625
					--	--	--	--		4343	

121	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2	3257,66	18,88	6515	38	5355	1045	8165
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	1122	13		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				106000				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
		Лестницы лист АС.4-5									
146	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,222	63529,87	23992,17	14104	5326	1952	5769	21463
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	6826	1535		1590	
147	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1048	65837,73	21318,07	6900	2234	798	3164	10869
		НР - 69%; СП - 8%			36905,20	6853,59	3868	718		805	
148	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,222	521279,00	--	115724	--	115724	--	124982
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	
149	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1048	629559,00	--	65978	--	65978	--	71256
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	
150	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,3268	5772,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,17	173,05	3,15	1414	26	1037	245	1791
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	351	4		133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				232398				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Двери									
157	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,84	2408,85	515,83	4432	949	1783	1723	6648
		НР - 90%; СП - 8%			924,17	116,50	1700	214		492	
158	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,84	15268,00	--	28093	--	28093	--	30341
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
159	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

160	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3166,00	--	3166	--	3166	--	3419
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
161	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2583,00	--	2583	--	2583	--	2790
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
162	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	28,5278	2211,35	45,19	63085	1289	10806	35529	106503
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	50990	502		7889	
164	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,4378	52009,00	--	74779	--	74779	--	80761
		СП - 8%			--	--	--	--		5982	
165	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1045,43	2,38	9409	21	--	6477	17157
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	9388	--		1271	
166	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	9	5531,00	--	49779	--	49779	--	53761
		СП - 8%			--	--	--	--		3982	
169	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка сеток на продухи лист АС.4-2	решетка	12	1291,88	53,39	15503	641	1501	10799	28406
		НР - 80%; СП - 8%			1113,39	11,53	13361	138		2104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				330695				
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
176	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство наружных сливов лист АС.4-15 прим.11	м2 покрытия	4,68	2604,75	13,33	12190	62	7948	3859	17333
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	4180	14		1284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17333				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Вход в подвал №1 КЖ.4-23 ==========									
195	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	4,8	563,39	13,79	2704	66	689	1803	4868
		НР - 92%; СП - 8%			406,12	2,17	1949	10		361	
196	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0132	293719,00	--	3877	--	3877	--	4187
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Навес									

233	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	35	3257,66	18,88	114018	661	93715	18281	142884
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	19642	229		10584	
234	2113-0208-0216 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм	1000 шт.	0,215	7628,00	--	1640	--	1640	--	1771
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
235	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,1	1373,31	51,50	8377	314	5429	2459	11703
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	2634	39		867	
239	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	6,3	1943,94	852,14	12247	5368	904	5072	18704
		НР - 69%; СП - 8%			948,46	218,27	5975	1375		1385	
240	2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,3	2269,00	--	14295	--	14295	--	15438
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
241	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,9	17757,81	72,73	229076	938	222442	7144	255117
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	5696	358		18898	
242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,48	173,05	3,15	2679	49	1965	464	3394
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	665	7		251	
243	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,35191	5772,00	--	2031	--	2031	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Устройство деформационного шва примыкания площадки к крыльцу лист КЖ.4-34 ==========									
265	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 примен.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	7,6	574,02	13,79	4363	105	1171	2855	7795
		НР - 92%; СП - 8%			406,12	2,17	3087	16		577	
266	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,023	297039,00	--	6832	--	6832	--	7378
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
		Навес									
272	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17	3257,66	18,88	55380	321	45519	8880	69401

		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	9540	111		5141	
273	2113-0208-0216 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм**	1000 шт.	0,145	7628,00	--	1106	--	1106	--	1195
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
274	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	9	1373,31	51,50	12360	463	8011	3628	17267
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	3886	58		1279	
275	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	3,1	1876,04	1459,61	5816	4525	238	1766	8188
		НР - 92%; СП - 8%			339,63	279,45	1053	866		607	
276	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	3,1	606,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				573513				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

1	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части и верхней части**	м2	27,09	74894,00	--	2028878	--	2028878	--	2191189
		СП - 8%			--	--	--	--		162310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2191189				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

Листы АС.4-22 - АС.4-26

==========

10	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2	46,8	2734,29	92,10	127965	4311	6190	81830	226578
		НР - 69%; СП - 8%			2509,92	24,13	117464	1129		16784	
11	2107-0508-1709 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм**	100 м2	0,468	64053,00	--	29977	--	29977	--	32375
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
12	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-07 т.8 п.1	**Доплата за ламинирование поверхности**	м2	46,8	1415,00	--	66222	--	66222	--	71520
		СП - 8%			--	--	--	--		5298	

13	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Петля N-T5R(L)	шт	24	1486,61	--	35679	--	35679	--	38533
		СП - 8%			--	--	--	--		2854	
14	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Ручка N-06	шт	12	3534,82	--	42418	--	42418	--	45811
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
15	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Задвижка дверная Т-54	шт	12	3941,07	--	47293	--	47293	--	51076
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
16	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Опора шарнирная SD80-1050-С	шт	24	2153,57	--	51686	--	51686	--	55821
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
17	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Переходник AYPC.118.0011	шт	24	986,61	--	23679	--	23679	--	25573
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
18	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Профиль стойки AYPC.118.0001	м	39,53	874,11	--	34553	--	34553	--	37318
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
19	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Профиль обрамления AYPC.118.0002	м	88,859	598,21	--	53157	--	53157	--	57409
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
20	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Профиль дверной AYPC.118.0003	м	47,04	1346,43	--	63336	--	63336	--	68403
		СП - 8%			--	--	--	--		5067	
21	СТПЛАЙС-ЛИСТ 76	Профиль верхний AYPC.118.0005	м	12,2	3110,71	--	37951	--	37951	--	40987
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				751404				

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Фрамуги Вв-1, Вв-2

==========

Двери

24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	52,23	1467,74	69,94	76660	3653	24359	45116	131518
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	48648	1481		9742	
25	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,92	1228,84	96,67	14648	1152	4035	8954	25490
		НР - 90%; СП - 8%			793,73	40,92	9461	488		1888	
26	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,97	3025,33	507,22	2935	492	1366	1066	4320
		НР - 90%; СП - 8%			1110,69	109,99	1077	107		320	
31	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33419,00	--	32416	--	32416	--	35010
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
32	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	72	421,00	--	30312	--	30312	--	32737

		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
33	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	36	3166,00	--	113976	--	113976	--	123094
		СП - 8%			--	--	--	--		9118	
34	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	2583,00	--	77490	--	77490	--	83689
		СП - 8%			--	--	--	--		6199	
35	1116-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	471,8	594,39	0,99	280435	467	248866	28179	333303
		НР - 90%; СП - 8%			65,92	0,44	31102	207		24689	
36	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	25,02	2211,35	45,19	55328	1131	9477	31161	93408
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	44720	440		6919	
38	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	15,99	38842,00	--	621084	--	621084	--	670770
		СП - 8%			--	--	--	--		49687	
39	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1045,43	2,38	5227	12	--	3599	9532
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	5215	--		706	
40	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	5531,00	--	27655	--	27655	--	29867
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1572738				

РАЗДЕЛ 3.Полы

		1-й этаж									
		Тип 2 S=48,8 м2									
57	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	28,1	886,54	14,69	24912	413	16083	8002	35547
		НР - 94%; СП - 8%			299,49	3,47	8416	98		2633	
58	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	28,1	3836,64	19,05	107810	535	97904	9039	126196
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	9371	245		9348	
59	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	30,38	258,61	0,74	7857	22	4775	2885	11601
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	3059	10		859	
		Тип 4 S=290,4 м2									
68	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	290,4	123,82	4,55	35956	1322	1068	31942	73330
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	33566	415		5432	

71	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	65,88	534,76	11,70	35230	771	19443	14345	53541
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	15016	244		3966	
		2-й этаж									
		Тип 6 S=76 м2									
82	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	76	886,54	14,69	67377	1116	43500	21643	96141
		НР - 94%; СП - 8%			299,49	3,47	22761	263		7122	
83	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	76	3836,64	19,05	291585	1447	264793	24446	341314
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	25345	662		25282	
84	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	81,32	258,61	0,74	21030	60	12782	7722	31052
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	8188	27		2300	
		Тип 7 S=61,8 м2									
89	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	61,8	886,54	14,69	54788	908	35372	17599	78178
		НР - 94%; СП - 8%			299,49	3,47	18508	214		5791	
90	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	61,8	3836,64	19,05	237104	1177	215318	19879	277542
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	20609	538		20559	
91	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	66,126	258,61	0,74	17101	49	10394	6279	25250
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	6658	22		1870	
		Тип 8 S=50,1 м2									
100	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	50,1	123,82	4,55	6203	228	184	5511	12651
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	5791	72		937	
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	50,1	534,76	11,70	26791	586	14786	10909	40716
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	11419	186		3016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1203059				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		2-й этаж									
124	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	795,1	1219,19	128,59	969378	102242	--	730139	1835478
		НР - 80%; СП - 8%			1090,60	57,27	867136	45538		135961	

129	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	244,7	378,70 228,92	2,67 1,19	92668 56017	652 291	35999	45047 11017	148732
130	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	546,4	378,70 228,92	2,67 1,19	206922 125082	1456 650	80384	100586 24601	332109
		Лестничные клетки ==========									
134	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Обшивка воздуховодов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	15,3	2527,61 1005,28	12,68 4,53	38672 15381	194 69	23097	13905 4206	56784
135	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	59,2	421,31 257,66	2,67 1,19	24942 15253	158 70	9531	12259 2976	40177
138	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	94,7	378,70 228,92	2,67 1,19	35863 21679	252 113	13932	17433 4264	57560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2470840				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

		1-й этаж									
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	183,1	1219,19 1090,60	128,59 57,27	223234 199689	23545 10486	--	168140 31310	422684
2	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	183,1	5870,00 --	-- --	1074797 --	-- --	1074797	-- 85984	1160781
3	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	197,7	2200,03 986,07	12,68 4,53	434946 194946	2507 896	237369	176257 48896	660100
		Отделка откосов лист АС.4-15 прим.10 ==========									
4	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	123	1793,93	13,11	220653	1613	155559	57664	300582

		НР - 90%; СП - 8%			516,10	4,80	63480	590		22265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2544146				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. В1

19	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	30	982,00	--	29460	--	29460	--	31817
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31817				

РАЗДЕЛ 3. Т3, Т4

47	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	4644,00	--	27864	--	27864	--	30093
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
48	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	2800,00	--	36400	--	36400	--	39312
		СП - 8%			--	--	--	--		2912	
49	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	1834,00	--	18340	--	18340	--	19807
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
50	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9558,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
51	С123-040905-1208 2304-0905-1208 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	16078,00	--	16078	--	16078	--	17364
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127221				

РАЗДЕЛ 4. Оборудование

60	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	33	2445,17	79,51	80691	2624	7411	70411	163190
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	70656	1191		12088	
64	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	13	3102,69	157,80	40335	2051	7057	31522	77606
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	31227	939		5749	
68	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	2	808,13	0,14	1616	--	79	1506	3373

		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	1537	--		250	
73	Е11-70401-0101 11170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	8	1280,84	56,47	10247	452	1879	7959	19662
		НР - 98%; СП - 8%			989,52	25,66	7916	205		1456	
75	Е11-70201-0103 11170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	11	808,13	0,14	8889	2	432	8286	18549
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	8455	--		1374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				282380				

РАЗДЕЛ 6. КЗ

129	С123-30103-0502 23030103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	982,00	--	9820	--	9820	--	10606
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10606				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

26	Е11-21401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	4	9092,54	377,62	36370	1510	2977	31664	73477
		НР - 98%; СП - 8%			7970,49	107,07	31882	428		5443	
31	Е11-21501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	4	16688,44	659,93	66754	2640	20258	43877	119481
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	43856	916		8850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				192958				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №13 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

1	Прайс	Вытяжная установка ВР85-77-3,15 (1,5/3000) (1300 м3/ч, 700 Па)	комплект	1	120134,00	--	120134	--	120134	--	129745
		СП - 8%			--	--	--	--		9611	
2	Прайс	Вытяжная установка ВР85-77-3,3 (5,5/1500) (14000 м3/ч, 1200 Па)	комплект	1	245536,00	--	245536	--	245536	--	265179
		СП - 8%			--	--	--	--		19643	
3	Прайс-лист	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	шт	1	552041,30	--	552041	--		--	552041
					--	--	--	--	552041	--	
4	Прайс-лист	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	шт	1	771286,00	--	771286	--		--	771286
					--	--	--	--	771286	--	
5	Прайс-лист	Вентилятор Wnk160/1	шт	2	22322,00	--	44644	--		--	44644
					--	--	--	--	44644	--	
6	Прайс-лист	Вентилятор ВК315	шт	2	55804,00	--	111608	--		--	111608
					--	--	--	--	111608	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1874503				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое									
46	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	144	2942,03	1071,11	423652	154240	29528	238198	714799
		НР - 72%; СП - 8%			1665,86	631,58	239884	90947		52948	
47	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	85	2105,29	770,64	178950	65505	17430	97352	298406
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	96015	39196		22104	
48	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	10	928,50	60,46	9285	605	579	5864	16360
		НР - 72%; СП - 8%			810,11	4,27	8101	43		1212	
58	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	12	1153,27	137,55	13839	1651	961	8342	23956
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	11227	358		1774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1053521				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-7 Слаботочные устройства (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре и радиотрансляция									
20	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	19	2217,97	--	42141	--	3799	23389	70772
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	38342	--		5242	
21	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.54	Звуковая колонка EGA 118T	шт	19	7493,58	--	142378	--	142378	--	153768
		СП - 8%			--	--	--	--		11390	
30	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2217,97	--	13308	--	1200	7386	22349
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	12108	--		1655	
31	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.59	Звуковая колонка EGA 454S	шт	6	15814,55	--	94887	--	94887	--	102478
		СП - 8%			--	--	--	--		7591	
32	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Эгида Групп стр.60	Микрофон динамический EGA 200	шт	1	14132,46	--	14132	--	14132	--	15263
		СП - 8%			--	--	--	--		1131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				364630				

РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация

57	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2217,97 2018,00	-- --	2218 2018	-- --	200	1231 276	3725
58	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.86	Звонок громкого боя МЗМ-1 *СП - 8%*	шт	1	4098,21 --	-- --	4098 --	-- --	4098	-- 328	4426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8151				
		РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдение									
61	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	камера	9	3449,96 3444,30	5,66 --	31050 30999	51 --	--	22319 4269	57638
62	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S *СП - 8%*	шт	2	23906,25 --	-- --	47813 --	-- --	47813	-- 3825	51638
63	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S *СП - 8%*	шт	7	21037,50 --	-- --	147263 --	-- --	147263	-- 11781	159044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				268320				
		РАЗДЕЛ 7. Спутниковое телевидение									
85	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Ресивер+ карта доступа STB DVB S-2 Otau TV *СП - 8%*	шт	1	25500,00 --	-- --	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
86	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	18355,31 15756,00	2342,45 603,90	18355 15756	2342 604	257	9980 2267	30602
87	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Линейный усилитель Terra SA 501 *СП - 8%*	шт	1	48632,14 --	-- --	48632 --	-- --	48632	-- 3891	52523

88	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Ответвитель Terra SSQ504	шт	1	12203,57	--	12204	--	12204	--	13180
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
89	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Мультисвич Terra MSV504	шт	1	29689,29	--	29689	--	29689	--	32064
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
90	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Телевизионный F-разъем	шт	1	45,54	--	46	--	46	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
97	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1	934,36	--	934	--	15	561	1615
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	919	--		120	
98	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	1	351,00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
99	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	F-нагрузка 75 Ом	шт	3	45,54	--	137	--	137	--	148
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				158100				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-9 Лифты (Блок Г)

1	1303-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м. Монтаж оборудования	лифт	1	370776,94	8774,10	370777	8774	30618	203365	620073
		НР - 61%; СП - 8%			331385,00	2000,25	331385	2000		45931	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				620073				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

РАЗДЕЛ 4.Кровля

150	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	62	724,39	25,70	44912	1594	33093	9601	58875

		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	10225	211		4361	
151	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	62	607,17	22,41	37645	1389	29593	6293	47453
		НР - 92%; СП - 8%			107,46	2,87	6663	178		3515	
168	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	0,65	9792,00	--	6365	--	6365	--	6874
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
				Ограждение кровли							
175	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	116	2151,47	22,20	249571	2575	240337	6686	276757
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	6659	608		20501	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	19,8476	173,05	3,15	3435	62	2520	595	4352
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	853	9		322	
186	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 прим.	**Кровли. Ограждение перилами /снегозадержатели/**	м ограждения	75	86,64	22,20	6498	1665	527	4323	11686
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	4306	393		866	
187	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75	882,00	--	66150	--	66150	--	71442
		СП - 8%			--	--	--	--		5292	
		Лестница-стремянка ЛС-1 ==========									
192	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0316	63529,87	23992,17	2008	758	278	821	3055
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	972	219		226	
193	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/**	т	0,0316	517661,00	--	16358	--	16358	--	17667
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
194	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	1,490116	110,83	2,22	165	3	105	39	221
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	57	--		16	
195	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,490116	173,05	3,15	258	5	189	45	327
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	64	1		24	

		Металлическая лестница ЛП-1									
199	Е11-90304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04904	63529,87	23992,17	3116	1177	431	1274	4741
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	1508	339		351	
200	С121-60208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 т.-тб.6,тб.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /Ст.245,исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,04904	521987,00	--	25598	--	25598	--	27646
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
201	Е11-30301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,430116	110,83	2,22	269	5	172	64	360
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	92	1		27	
202	Е11-30301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,430116	173,05	3,15	421	8	309	73	533
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	104	1		39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				531989				
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
230	Е11-150107-0301 1115-0107-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором по камню	м2 поверхности оштукатуренного основания	163	1575,50	17,34	256806	2827	64573	152615	442175
		НР - 80%; СП - 8%			1162,00	8,36	189406	1363		32754	
231	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	163	5209,71	20,90	849183	3407	591079	205754	1139332
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	254697	2495		84395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1581507				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Д)

		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
46	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	22	2445,17	79,51	53794	1749	4941	46940	108793
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	47104	794		8059	
50	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3102,69	157,80	65157	3314	11400	50920	125363
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	50443	1517		9286	
54	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	4	808,13	0,14	3233	1	158	3013	6745

		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	3074	--		500	
58	Е11-170101-0108 111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде. Установка**	комплект	3	3455,81	106,73	10367	320	988	9019	20937
		НР - 98%; СП - 8%			3019,50	48,18	9059	145		1551	
62	Е11-170401-0101 111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	8	1280,84	56,47	10247	452	1879	7959	19662
		НР - 98%; СП - 8%			989,52	25,66	7916	205		1456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				281500				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

32	Е11-101501-0103 1126-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	4	16688,44	659,93	66754	2640	20258	43877	119481
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	43856	916		8850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				119481				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

66	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	7	1153,27	137,55	8073	963	561	4866	13974
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	6549	209		1035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13974				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-7 Слаботочные устройства (Блок Д)

РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре

37	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	21	2217,97	--	46577	--	4199	25851	78222
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	42378	--		5794	
38	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Эгида Групп стр.54	**Звуковая колонка EGA 118T**	шт	21	7493,58	--	157365	--	157365	--	169955
		СП - 8%			--	--	--	--		12589	
39	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	9	135,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				249489				

РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система

47	С123-080201-0201 2303-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4774				
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
62	Ц13-101001-0101 1314-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	10	3449,96	5,66	34500	57	--	24799	64042
		НР - 72%; СП - 8%			3444,30	--	34443	--		4744	
63	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S	шт	3	23906,25	--	71719	--	71719	--	77456
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
64	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S	шт	7	21037,50	--	147263	--	147263	--	159044
		СП - 8%			--	--	--	--		11781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				300542				
		РАЗДЕЛ 7. Звонковая сигнализация									
99	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2217,97	--	8872	--	800	4924	14899
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	8072	--		1104	
100	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.86	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	4	4690,18	--	18761	--	18761	--	20262
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				35161				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-8 Технологическое оборудование (Блок Д)

		РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж									
		Мастерская по обработке древесины ==========									
2	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная ШК-96-48-02	шт	1	29054,34	--	29054	--		--	29054
					--	--	--	--	29054	--	

		Мастерская по обработке металла ==========									
19	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная ШК-96-48-02	шт	1	29054,34	--	29054	--		--	29054
					--	--	--	--	29054	--	
		Мастерская по обработке ткани ==========									
28	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная ШК-96-48-02	шт	2	29054,34	--	58109	--		--	58109
					--	--	--	--	58109	--	
		Кабинет НВП									
46	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	2	53220,36	--	106441	--		--	106441
					--	--	--	--	106441	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				222658				
		РАЗДЕЛ 2. 2-й этаж									
		Учебные классы									
75	Прайс-лист Казахстан ТОО Экспериментальный завод №1 стр.126	Доска классная настенная 3-х элементная ШК-96-48	шт	6	53220,36	--	319322	--		--	319322
					--	--	--	--	319322	--	
		Первичные средства пожаротушения на 2 этажа ==========									
119	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	6840,00	--	41040	--	41040	--	44323
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	
120	С123-080305-0203 2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	10330,00	--	10330	--	10330	--	11156
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				374801				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
69	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82	1616,91	1028,32	132587	84322	29417	32223	177995
		НР - 92%; СП - 8%			229,85	197,29	18848	16177		13185	

70	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	785,00	--	64370	--	64370	--	69520
		СП - 8%			--	--	--	--		5150	
		Лестница лист АС.6-5									
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. №доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1743	63529,87	23992,17	11073	4182	1531	4530	16851
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	5360	1205		1248	
72	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. №доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0524	65837,73	21318,07	3450	1117	399	1582	5435
		НР - 69%; СП - 8%			36905,20	6853,59	1934	359		403	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1743	521279,00	--	90859	--	90859	--	98128
		СП - 8%			--	--	--	--		7269	
74	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0524	629559,00	--	32989	--	32989	--	35628
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
75	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,2267	5772,00	--	1309	--	1309	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,6675	173,05	3,15	981	18	719	170	1243
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	244	2		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				406213				
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
94	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	14,4	14920,00	72,73	214848	1047	207443	7975	240648
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	6358	400		17826	
95	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245 прим.2 лист АС.6-20	т	0,32792	5772,00	--	1893	--	1893	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
96	ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерная порошковая окраска	м2	8,198	1785,71	--	14639	--	14639	--	15810
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				258502				
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Воздухозаборная камера. Воздухозаборная шахта листы АС.6-14, АС.6-15									

109	1103-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону прим.9 лист АС.6-14	м2 поверхности	0,9	823,76	19,83	741	18	517	194	1010
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	206	2		75	
110	1103-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,216	2146,06	43,34	464	9	415	39	542
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	40	2		40	
111	1103-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,7641	946,23	9,90	1669	17	1033	583	2433
		НР - 93%; СП - 8%			351,06	4,39	619	8		180	
112	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	422,00	243,33	422	243	38	222	696
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	141	47		52	
113	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,022	74323,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
114	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01271	231158,93	12093,33	2938	154	228	3034	6450
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	2556	15		478	
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00185	211541,00	--	391	--	391	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01086	206623,00	--	2244	--	2244	--	2423
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка перемычки из двутавров	т стальных элементов	0,03109	680373,61	6501,75	21153	202	19381	1895	24891
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	1570	35		1844	
118	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Рм-1, Рм-2	т стальных элементов	0,024	680373,61	6501,75	16329	156	14961	1463	19215
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	1212	27		1423	
119	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,628396	312,46	--	821	--	--	567	1499
		НР - 69%; СП - 8%			312,46	--	821	--		111	
120	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,628396	110,83	2,22	291	6	185	69	390
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	100	1		29	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,628396	173,05	3,15	455	8	334	79	576
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	113	1		43	

122	110[illegible]-0105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	548,86 382,30	139,68 33,09	549 382	140 33	27	490 83	1122
123	110[illegible]-0105-0206 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	999,10 550,72	379,70 89,94	999 551	380 90	68	756 140	1895
124	210[illegible]-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,325	83359,00 --	-- --	27092 --	-- --	27092	-- 2167	29259
125	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону от 30 мм до 70 мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,65	549,99 186,87	96,91 21,30	357 121	63 14	173	124 39	521
126	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,65	575,66 24,22	50,11 11,53	374 16	33 7	325	21 32	427
127	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	0,65	98,97 42,59	0,99 0,44	64 28	1 --	35	26 7	97
128	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	0,65	1102,60 146,83	13,29 3,42	717 95	9 2	613	90 65	871
129	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	0,9	237,96 138,57	99,39 44,58	214 125	89 40	--	138 28	381
130	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	0,9	2287,61 431,76	51,50 6,43	2059 389	46 6	1624	363 194	2615
131	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/насухо *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,415	43632,38 22003,92	2285,05 757,62	61740 31136	3233 1072	27371	24478 6897	93115
132	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,33	50229,38	2668,82	16576	881	6622	7099	25569

		НР - 76%; СП - 8%			27493,76	812,52	9073	268		1894	
133	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	88	21,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
134	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородку	м3	0,7	23112,39	1931,92	16179	1352	12375	2449	20118
		НР - 91%; СП - 8%			3502,80	342,31	2452	240		1490	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	211541,00	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00078	227538,00	--	177	--	177	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
137	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство прим.10 АС.6-12	м3 изоляции	0,7	15247,37	1493,01	10673	1045	7415	2384	14102
		НР - 94%; СП - 8%			3161,36	461,88	2213	323		1045	
138	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=1,6	Грунт. Уплотнение щебнем толщ.80 мм	м2 площади уплотнения	4,15	356,94	44,56	1481	185	894	438	2073
		НР - 94%; СП - 8%			96,76	15,46	402	64		154	
139	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,85	21955,95	1613,99	18663	1372	15893	1520	21798
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1398	273		1615	
140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01278	243223,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
141	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка ЖР-1	т металлических изделий	0,04172	764561,68	8455,62	31898	353	29828	1703	36289
		НР - 93%; СП - 8%			41157,90	2734,02	1717	114		2688	
142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,043	173,05	3,15	180	3	132	31	229
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	45	--		17	
		Крыльцо №1 КЖ.6-17 (2 шт) ==========									
157	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18	993,60	85,11	17885	1532	4945	11346	31570
		НР - 94%; СП - 8%			633,80	36,79	11408	662		2338	
158	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,36	1691,00	--	31047	--	31047	--	33531
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				385075				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Внутренние двери

8	1111-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	63,48	1467,74	69,94	93172	4440	29606	54834	159846
		НР - 90%; СП - 8%			931,41	28,36	59126	1801		11840	
13	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	1,67	33414,00	--	55801	--	55801	--	60265
		СП - 8%			--	--	--	--		4464	
14	1116-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,97	3025,33	507,22	2935	492	1366	1066	4320
		НР - 90%; СП - 8%			1110,69	109,99	1077	107		320	
15	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,97	33419,00	--	32416	--	32416	--	35010
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
16	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	74	421,00	--	31154	--	31154	--	33646
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
17	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	37	3166,00	--	117142	--	117142	--	126513
		СП - 8%			--	--	--	--		9371	
18	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	18	2583,00	--	46494	--	46494	--	50214
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
19	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	296,4	594,39	0,99	176178	293	156346	17703	209391
		НР - 90%; СП - 8%			65,92	0,44	19539	130		15510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				679205				

РАЗДЕЛ 3.Полы

1-й этаж

Тип 3 S=122,8 м2

34	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	122,8	886,54	14,69	108867	1804	70286	34971	155344
		НР - 94%; СП - 8%			299,49	3,47	36777	426		11507	
35	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	122,8	3836,64	19,05	471140	2339	427849	39500	551491
		НР - 94%; СП - 8%			333,49	8,71	40952	1069		40851	

		Тип 4 S=42,2 м2									
45	111 -0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	42,2	123,82	4,55	5225	192	155	4642	10656
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	4878	60		789	
46	111 -0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,2	679,89	25,66	28691	1083	15604	11746	43673
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12004	493		3235	
47	111 -0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,2	3185,43	67,39	134425	2844	85976	43986	192684
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	45605	1189		14273	
		Тип 5 S=5,1 м2									
53	111 -0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,1	3185,43	67,39	16246	344	10391	5316	23286
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	5511	144		1725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				270299				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

		2-й этаж									
98	111-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34,7	421,31	2,67	14619	92	5586	7186	23550
		НР - 80%; СП - 8%			257,66	1,19	8941	41		1744	
99	111-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	185,4	421,31	2,67	78111	494	29847	38393	125824
		НР - 80%; СП - 8%			257,66	1,19	47770	221		9320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				149374				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Т3, Т4

32	С123-040905-1205 2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7656,00	--	7656	--	7656	--	8268
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
33	С123-040905-1204 2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4644,00	--	9288	--	9288	--	10031
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
34	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2800,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	

35	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1834,00	--	7336	--	7336	--	7923
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32270				
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
42	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2445,17	79,51	9781	318	899	8535	19781
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	8564	144		1465	
46	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3102,69	157,80	12411	631	2172	9699	23879
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	9608	289		1769	
49	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1556,47	197,29	7782	986	1361	5764	14630
		НР - 98%; СП - 8%			1087,02	89,21	5435	446		1084	
50	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	5	808,13	0,14	4041	1	197	3766	8431
		НР - 98%; СП - 8%			768,60	--	3843	--		625	
51	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	10533,00	--	31599	--	31599	--	34127
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
53	С123-030102-1231 2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	6663,00	--	33315	--	33315	--	35980
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
54	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	-5	1014,00	--	-5070	--	-5070	--	-5476
		СП - 8%			--	--	--	--		-406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				131352				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
36	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	16688,44	659,93	16688	660	5064	10969	29870
		НР - 98%; СП - 8%			10964,08	228,94	10964	229		2213	
		Другие элементы систем ==========									
51	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33337,68	319,98	33338	320	30534	2502	38707
		НР - 98%; СП - 8%			2484,30	69,17	2484	69		2867	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68577				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

25	Ц13-480305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2942,03	1071,11	8826	3213	615	4962	14892
		НР - 72%; СП - 8%			1665,86	631,58	4998	1895		1103	
26	Ц13-480305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	52	2105,29	770,64	109475	40073	10663	59557	182554
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	58739	23979		13523	
27	Ц13-480305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	15	928,50	60,46	13927	907	868	8795	24541
		НР - 72%; СП - 8%			810,11	4,27	12152	64		1818	
32	Ц13-480305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1153,27	137,55	4613	550	321	2781	7985
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	3742	119		591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229972				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-7 Слаботочные устройства (Блок Е)

РАЗДЕЛ 3. Звонковая сигнализация

25	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2217,97	--	2218	--	200	1231	3725
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	2018	--		276	
26	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.86	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	1	4644,64	--	4645	--	4645	--	5016
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8741				

РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдение

43	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3	3449,96	5,66	10350	17	--	7440	19213
		НР - 72%; СП - 8%			3444,30	--	10333	--		1423	
44	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH6290TDN-30S	шт	2	23906,25	--	47813	--	47813	--	51638
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	

45	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО RP Group стр.46-47	Видеокамера всепогодная с ИК подсветкой MDC-AH7290TDN-21S	шт	1	21037,50	--	21038	--	21038	--	22721
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
49	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО RP Group стр.46-47	Устройство грозозащиты SP001	шт	4	6557,14	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
56	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6103,15	1,82	6103	2	186	3608	10488
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	5915	--		777	
57	С123-080306-0310 2308-0306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2x7-P БР	шт.	1	11445,00	--	11445	--	11445	--	12361
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
58	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	3	2858,00	--	8574	--	8574	--	9260
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
59	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6103,15	1,82	6103	2	186	3608	10488
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	5915	--		777	
60	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО RP Group стр.46-47	Источник вторичного питания резервированный СКАТ-V16	шт	1	36428,57	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				203839				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ (Технологическая часть) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8 Технологическое оборудование

1	Прайс-лист	Системный блок: процессор i3 8100, озу 8Gb, жесткий диск HDD 1Tb, привод DVD-RW, материнская плата GA H310, блок питания 400W, лицензионная операционная система Windows 10 Pro; Монитор: Acer V22HQLBID 21.5"; Клавиатура: Delux DLK-02UB; Мышь: Delux DLM-321OUB DOS / DVD-WR / 1yw / kbd / mouseUSB / V194 18.5-in / Speakers / Sea and Rail WINDOWS PRO 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR (FQC-09131)	шт	121	369556,00	--	44716276	--		--	44716276
					--	--	--	--	44716276	--	
2	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания SVC UPS V-650 -L	шт	121	44626,00	--	5399746	--		--	5399746
					--	--	--	--	5399746	--	

3	Прайс-лист	Сетевой фильтр IPOWER iPEO5m, 6 розеток, 5 метров,220-240В, 10А, картонная коробка, чёрный	шт	121	2439,00	--	295119	--		--	295119
					--	--	--	--	295119	--	
9	Прайс-лист	Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО1-430СЦК-М 530x530x870(890) мм. Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430x430x300; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.	шт	5	60123,00	--	300615	--		--	300615
					--	--	--	--	300615	--	
10	Прайс-лист	Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО2-530СЦК-М 1220x630x870(890) мм. Размер емкости (ДхШхГ), мм: 530x530x400; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.	шт	2	106540,00	--	213080	--		--	213080
					--	--	--	--	213080	--	
11	Прайс-лист	Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК ВМО3-530СЦК-М 1800x630x870(890) мм. Размер емкости (ДхШхГ), мм: 530x530x400; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.; Полка решетка.	шт	1	151863,00	--	151863	--		--	151863
					--	--	--	--	151863	--	
15	Прайс-лист	Весы фасовочные ФорТ-Т 708Ф ФИЕСТА 6 кг (314x275x120мм, платф. 260x220 мм , без стойки)	шт	1	32262,00	--	32262	--		--	32262
					--	--	--	--	32262	--	
16	Прайс-лист	Весы товарные напольные ФорТ-П 531 КАРГО 150 КГ (430x130x800мм, платф. 430x530 мм , стойка 855 мм)	шт	1	44643,00	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
24	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗЦВ-100/120. Вариант установки островной. Материал нерж. Сталь. Ширина 1000 мм. Глубина 1200 мм. Высота 400 мм.	шт	1	103938,00	--	103938	--		--	103938
					--	--	--	--	103938	--	
25	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗПВ-80/80. Вариант установки пристенный. Материал нерж. Сталь. Ширина 800 мм. Глубина 800 мм. Высота 400 мм.	шт	6	86937,00	--	521622	--		--	521622
					--	--	--	--	521622	--	
26	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗПВ-140/80. Вариант установки пристенный. Материал нерж. Сталь. Ширина 1400 мм. Глубина 800 мм. Высота 400 мм.	шт	3	124393,00	--	373179	--		--	373179
					--	--	--	--	373179	--	
27	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗПВ-180/80. Вариант установки пристенный. Материал нерж. Сталь. Ширина 1800 мм. Глубина 800 мм. Высота 400 мм.	шт	1	151897,00	--	151897	--		--	151897
					--	--	--	--	151897	--	
28	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗПВ-200/100. Вариант установки пристенный. Материал нерж. Сталь. Ширина 2000 мм. Глубина 1000 мм. Высота 400 мм	шт	1	163507,00	--	163507	--		--	163507
					--	--	--	--	163507	--	

29	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗЦПВ-120/140. Тип приточно-вытяжной. Вариант установки островной. Материал нерж. Сталь. Ширина 1200 мм. Глубина 1400 мм. Высота 400 мм	шт	3	120385,00	--	361155	--		--	361155
					--	--	--	--	361155	--	
30	Прайс-лист	Зонт вытяжной ЗЦПВ-240/140. Тип приточно-вытяжной. Вариант установки островной. Материал нерж. Сталь. Ширина 2400 мм. Глубина 1400 мм. Высота 400 мм	шт	2	309600,00	--	619200	--		--	619200
					--	--	--	--	619200	--	
32	Прайс-лист	Камера холодильная POLAIR КХН-2,94. Толщина панели 80 мм. Ширина 1360 мм. Глубина 1360 мм. Высота 2200 мм.	шт	1	436480,00	--	436480	--		--	436480
					--	--	--	--	436480	--	
33	Прайс-лист	Камера холодильная POLAIR КХН-4,41. Толщина панели 80 мм. Ширина 1360 мм. Глубина 1960 мм. Высота 2200 мм.	шт	1	522173,00	--	522173	--		--	522173
					--	--	--	--	522173	--	
34	Прайс-лист	Стол кассовый Лира-Профи Эко СК/ЛПЭ (1120x705(1030)x850(870)мм)	шт	1	155353,00	--	155353	--		--	155353
					--	--	--	--	155353	--	
35	Прайс-лист	Кипятильник электрический наливной DTL-30 (400x390x500 мм, 23 л, 2 кВт, 220В)	шт	1	39529,00	--	39529	--		--	39529
					--	--	--	--	39529	--	
38	Прайс-лист	Мармит 2-х блюд 6 гастр. Лира-Профи Эко (МЭП-2Б/ЛПЭ) (1120x705(1030)x1462(1482)мм, 1,2 кВт, 220 В)	шт	1	328673,00	--	328673	--		--	328673
					--	--	--	--	328673	--	
39	Прайс-лист	Мармит 1-х блюд 2 конф. Лира-Профи Эко (МЭП-1Б/ЛПЭ) (1120x705(1030)x1220(1240)мм, 2 кВт, 220/380В)	шт	1	246574,00	--	246574	--		--	246574
					--	--	--	--	246574	--	
40	Прайс-лист	Машина овощерезательная ОМ-300-01 (УКМ-11-01) (870x300x625мм, произв. при нарез. сырых овощей 100-350кг/ч, при вареных 160кг/ч, 380В, 1,2/1,5кВт,масса 68,5кг)	шт	1	552857,00	--	552857	--		--	552857
					--	--	--	--	552857	--	
42	Прайс-лист	Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 109 S. Температурный режим от -5 до 5 °С. Холодопроизводительность 900 Вт. Объем камеры от 3 до 8м.куб.	шт	2	311673,00	--	623346	--		--	623346
					--	--	--	--	623346	--	
45	Прайс-лист	Плита электрическая 4 конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)x850(900)x860(880)мм	шт	2	389764,00	--	779528	--		--	779528
					--	--	--	--	779528	--	
46	Прайс-лист	Стол нейтральный для горячих напитков Лира-Профи Эко СГН/ЛПЭ (1120x705(1030)x1462(1482) мм, оцинк.сталь, 220В)	шт	1	202761,00	--	202761	--		--	202761
					--	--	--	--	202761	--	
47	Прайс-лист	Стойка для приборов Лира-Профи Эко СП/ЛПЭ (630x675x1225(1245) мм)	шт	1	131027,00	--	131027	--		--	131027
					--	--	--	--	131027	--	

48	Прайс-лист	Стол охлаждаемый Лира-Профи Эко СОЭП/ЛПЭ (1120x705(1030)x1220(1240) мм, 1полка, оцинк.сталь, 220В)	шт	1	474628,00	--	474628	--		--	474628
					--	--	--	--	474628	--	
57	Прайс-лист	Стеллаж для тарелок ЭКОНОМ СКТК-4КЭ-2М (сетки хром., каркас оцинков разборный) 900x300x1950 мм	шт	8	47546,00	--	380368	--		--	380368
					--	--	--	--	380368	--	
61	Прайс-лист	Стеллаж металлический (стойки с перфорацией) 1000*500*2000 мм. (5 полок, окрашенный)	шт	29	40255,00	--	1167395	--		--	1167395
					--	--	--	--	1167395	--	
65	Прайс-лист	Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ СРО15/6СЦК+ВМО1-430 каркас оцинк., 1500x600x870(890) мм	шт	1	91636,00	--	91636	--		--	91636
					--	--	--	--	91636	--	
67	Прайс-лист	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-10/6ЭЦК 1000x600 мм полка-решетка. Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Полка: Решетка	шт	14	38009,00	--	532126	--		--	532126
					--	--	--	--	532126	--	
68	Прайс-лист	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО-10/6ЭЦК 1000x600 мм полка-решетка. Габариты (ДхШхВ), мм: 1000x600x870(890);	шт	9	45496,00	--	409464	--		--	409464
					--	--	--	--	409464	--	
69	Прайс-лист	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-8/6ЭЦК 800x600 мм полка-решетка. Габариты (ДхШхВ), мм: 800x600x915(935);	шт	2	43307,00	--	86614	--		--	86614
					--	--	--	--	86614	--	
70	Прайс-лист	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-12/6ЭЦК 1200x600x915(935) мм., полка-решетка. Материал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Полка: Решетка; Наличие борта: Да	шт	3	57129,00	--	171387	--		--	171387
					--	--	--	--	171387	--	
71	Прайс-лист	Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК с бортом СРОб-10/7ЭЦК 1000x700 мм полка-решетка. Материал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Полка: Решетка; Наличие борта: Да;	шт	2	43538,00	--	87076	--		--	87076
					--	--	--	--	87076	--	
74	Прайс-лист	Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, левое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500П (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм)	шт	1	129230,00	--	129230	--		--	129230
					--	--	--	--	129230	--	
75	Прайс-лист	Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, правое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500П (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм)	шт	1	129230,00	--	129230	--		--	129230
					--	--	--	--	129230	--	
76	Прайс-лист	Стол ученический для кабинета биологии 1200*750*760мм	шт	26	11647,00	--	302822	--		--	302822
					--	--	--	--	302822	--	
77	Прайс-лист	Стол ученический компьютерный 800*710*750 мм	шт	48	14686,00	--	704928	--		--	704928
					--	--	--	--	704928	--	

78	Прайс-лист	Парта, регулируемая 2-х местная 1200*500*520/580/640 мм . (1-4 кл). ПР – 01.2.	шт	45	12186,00	--	548370	--		--	548370
					--	--	--	--	548370	--	
79	Прайс-лист	Парта, не регулируемая 2-х местная 1200*500*760 мм. ПН – 01.2.	шт	77	12693,00	--	977361	--		--	977361
					--	--	--	--	977361	--	
85	Прайс-лист	Стул ученический не регулируемый 380*380*460 мм (9-11 кл) СУн – 001.	шт	203	7953,00	--	1614459	--		--	1614459
					--	--	--	--	1614459	--	
86	Прайс-лист	Стул ученический регулируемый 340*340*340/380/420 мм (1-4 кл) СУр – 001.	шт	90	7953,00	--	715770	--		--	715770
					--	--	--	--	715770	--	
87	Прайс-лист	Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100х630х880 мм,платф 900х630 мм, до 300кг. Материал изготовления: сталь окрашенная;	шт	1	69384,00	--	69384	--		--	69384
					--	--	--	--	69384	--	
89	Прайс-лист	Хлеборезка электрическая BS-31 (740х640х750 мм, 0,37 кВт, 220 В)	шт	1	349682,00	--	349682	--		--	349682
					--	--	--	--	349682	--	
93	Прайс-лист	Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭЖП-3, лицо нерж, 840х840(895)х1500(1520) мм. Номинальная мощность, кВт: 14,4;	шт	1	523418,00	--	523418	--		--	523418
					--	--	--	--	523418	--	
95	Прайс-лист	Шкаф сушильный СПУ ШС-80-01 (мод 2001, до +200°С, внутр.камера - нерж.сталь)Габаритные размеры, мм. не более - ширина - глубина- высота 680*626*600	шт	2	229539,00	--	459078	--		--	459078
					--	--	--	--	459078	--	
96	Прайс-лист	Шкаф морозильный Марихолодмаш Капри 1,5 Н. Температурный режим от -18 до -12 °С. Объем 1500 л. Ширина 1635 мм. Глубина 730 мм. Высота 2100 мм	шт	1	564467,00	--	564467	--		--	564467
					--	--	--	--	564467	--	
97	Прайс-лист	Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 1,5 МВ. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1500 л. Ширина 1595 мм. Глубина 795 мм. Высота 2090 мм	шт	4	408562,00	--	1634248	--		--	1634248
					--	--	--	--	1634248	--	
98	Прайс-лист	Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 0,7 МВ. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 700 л. Ширина 795 мм. Глубина 795 мм. Высота 2090 мм	шт	1	411096,00	--	411096	--		--	411096
					--	--	--	--	411096	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				70000640				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1 Внешние сети связи

1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	78	62,35	11,90	4863	928	--	3033	8528
					50,45	3,56	3935	278		632	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,08	713,45	--	20034	--	--	14424	37214

		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	20034	--		2757	
3	E11-140201-0301 1131-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,078	121626,76	--	9487	--	119	7119	17935
		НР - 76%; СП - 8%			120099,00	--	9368	--		1329	
4	Ц13-180206-1702 1301-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	7	504,10	77,71	3529	544	378	1984	5954
		НР - 72%; СП - 8%			372,40	21,34	2607	149		441	
5	Ц13-180206-2002 1301-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	86	261,63	11,43	22500	983	6876	10772	35934
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	14641	321		2662	
6	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	78,78	1141,00	--	89888	--	89888	--	97079
		СП - 8%			--	--	--	--		7191	
7	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7	686,00	--	4802	--	4802	--	5186
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
8	С123-061710-0506 2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	8	475,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
9	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее/лента сигнальная	км	0,078	17673,50	9803,30	1379	765	--	579	2114
		НР - 72%; СП - 8%			7870,20	2444,15	614	191		157	
10	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электротехника стр.84	Лента сигнальная	м	78	36,43	--	2841	--	2841	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
11	E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9	186,74	177,90	1681	1601	--	311	2152
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	39,23	80	353		159	
12	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	1641,02	--	1641	--	--	1182	3048
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	1641	--		226	

13	Е11-140201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	5765,60	2562,96	5766	2563	--	3138	9615
		НР - 76%; СП - 8%			3202,64	925,71	3203	926		712	
14	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,66	64773,00	--	42750	--	42750	--	46170
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	
15	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12	2540,66	--	30488	--	20736	7411	40931
		НР - 76%; СП - 8%			812,62	--	9751	--		3032	
17	С124-010202-0301 2401-0202-0301 РСНБ РК 2015	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	3604,00	--	43248	--	43248	--	46708
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
18	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	31702,96	--	31703	--	27779	2983	37460
		НР - 76%; СП - 8%			3924,36	--	3924	--		2775	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,91	823,76	19,83	3221	78	2247	842	4388
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	897	9		325	
20	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	357	248,24	78,61	88622	28065	331	50164	149889
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	26,46	60226	9447		11103	
21	С123-060702-0505 2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,36414	212424,00	--	77352	--	77352	--	83540
		СП - 8%			--	--	--	--		6188	
22	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	3423	773		1739	
23	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Казцентрэлектро провод стр.52	Шкаф распределения оптики ШРПО-12	шт	1	45080,36	--	45080	--	45080	--	48687
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
24	С СТ Прайс-лист	Оптический патч-корд SC/APC	шт	4	446,25	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**715106**				

Всего по акту	**155 148 112**
в том числе	
- Оборудование, тенге	82 593 687
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 088 316
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 620 140
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**1 505 258**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**173 144 473**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	169 681 583
НДС (12 %)	20 361 790
Всего по акту с учетом НДС	**190 043 373**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Курмангалиев Н.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" **Сарибекян Г.Л.**

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект" **Едревский С.А.**