Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76 — 060140015369

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214 — 000140000377

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
212	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	199 047 685,00	199 047 685,00
				Итого	1	x	199 047 685,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"
Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	860 916 332					103 309 960	**964 226 292**
в том числе за отчетный месяц:		177 721 147	175 709 793	2 011 354		21 326 538	**199 047 685**
Итого к оплате за текущий месяц	**199 047 685**	**тенге**					

Заказчик:

И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Данильчук Т.Н.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №6

приемки выполненных работ за май 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Подземная строительная часть (Блок А)												
РАЗДЕЛ 3.Разные работы												
		Входы в подвал №1, №2 КЖ.1-58										
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	11		446,17	55,70	4908	613	2965	1450	6867
		НР - 94%; СП - 8%				120,95	19,32	1330	213		509	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,1		19839,95	1054,54	21824	1160	19522	1238	24907
		НР - 91%; СП - 8%				1038,15	199,07	1142	219		1845	
48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,2		22630,92	1613,99	49788	3551	42618	3935	58021
		НР - 91%; СП - 8%				1645,01	320,62	3619	705		4298	
49	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0126		249245,00	--	3140	--	3140	--	3392
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03813		243223,00	--	9274	--	9274	--	10016
		СП - 8%				--	--	--	--		742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					103203				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)												
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие (листы КЖ.1-9; КЖ.1-19 - КЖ.1-52)												
34	1107-0105-0211 РСНБ РК 2015	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	9		3335,52	812,33	30020	7311	5181	22633	56865
		НР - 118%; СП - 8%				1947,60	183,61	17528	1652		4212	

35	2104-9999-0702 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,32	64020,85	--	20487	--	20487	--	22126
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
36	2104-9999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,496	75318,64	--	37358	--	37358	--	40347
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119338				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)									
56	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	77	1387,93	796,91	106870	61362	14716	58143	178214
		НР - 118%; СП - 8%			399,89	240,02	30792	18482		13201	
57	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 80 мм СТ РК 961-93	м3	3,8704	75688,00	--	292943	--	292943	--	316378
		СП - 8%			--	--	--	--		23435	
58	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-монолитные участки	м3	1,03	36471,22	1754,48	37565	1807	27979	7404	48567
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	7779	357		3598	
		Чердачное пространство ==========									
59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1106,8	538,18	96,91	595657	107263	281570	211969	872235
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	206824	23576		64610	
60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1106,8	-78,30	-7,16	-86663	-7922	-74911	-5201	-99213
		НР - 92%; СП - 8%			-3,46	-1,65	-3830	-1823		-7349	
62	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1106,8	486,00	49,95	537901	55285	--	454245	1071518
		НР - 92%; СП - 8%			436,05	10,06	482616	11129		79372	
63	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1106,8	1158,25	145,50	1281955	161041	--	1061958	2531426
		НР - 92%; СП - 8%			1012,75	30,17	1120914	33388		187513	
64	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	228,0008	21751,00	--	4959245	--	4959245	--	5355985
		СП - 8%			--	--	--	--		396740	
68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1106,8	611,63	96,91	676957	107263	362870	211969	960040

		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	206824	23576		71114	
69	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1106,8	102,79	7,16	113763	7922	102011	5201	128481
		НР - 92%; СП - 8%			3,46	1,65	3830	1823		9517	
70	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом-разуклонка	м3 утеплителя	127,282	13635,63	1632,74	1735570	207818	1262498	287750	2185185
		НР - 92%; СП - 8%			2083,99	373,32	265254	47517		161866	
73	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	2800,94	30,74	190464	2090	107984	65045	275950
		НР - 80%; СП - 8%			1182,20	13,48	80390	917		20441	
		Кровля									
74	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1106,8	611,63	96,91	676957	107263	362870	211969	960040
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	206824	23576		71114	
75	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1106,8	308,36	21,47	341290	23767	306033	15602	385443
		НР - 92%; СП - 8%			10,38	4,94	11490	5469		28551	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,036512	255781,26	1239,54	520902	2524	495392	21830	586150
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	22986	1003		43419	
77	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1106,8	1750,96	13,27	1937963	14684	1792529	124569	2227535
		НР - 92%; СП - 8%			118,13	4,20	130750	4651		165003	
78	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	156	2280,97	51,50	355831	8034	280442	62889	452218
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	67355	1003		33498	
		Купол лист КМ.1 ==========									
99	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,13	27182,68	1530,00	3534	199	1896	1158	5068
		НР - 76%; СП - 8%			11066,68	658,80	1439	86		375	
100	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	1,3	144,30	0,25	188	--	53	134	347
		НР - 99%; СП - 8%			103,69	0,11	135	--		26	
		Купол лист АС.1-23 ==========									
104	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	42	563,39	13,79	23662	579	6026	15776	42594
		НР - 92%; СП - 8%			406,12	2,17	17057	91		3155	

105	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10542	297039,00	--	31314	--	31314	--	33819
		СП - 8%			--	--	--	--		2505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18517980				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Окна									
109	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	44,3	1011,24	4,47	44798	198	35973	7844	56854
		НР - 90%; СП - 8%			194,74	2,01	8627	89		4211	
		Двери наружные ==========									
118	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29,16	85866,00	--	2503853	--	2503853	--	2704161
		СП - 8%			--	--	--	--		200308	
		Витражи									
124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11654	680373,61	6501,75	79291	758	72646	7102	93304
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	5887	132		6911	
126	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	35,26	43133,00	--	1520870	--	1520870	--	1642539
		СП - 8%			--	--	--	--		121670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4496858				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)

		РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)									
		Купол лист АС.1-23 ==========									
1	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	182,04	43133,00	--	7851931	--	7851931	--	8480086
		СП - 8%			--	--	--	--		628155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8480086				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

		Двери внутренние									
		==========									
24	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**66,03**	**9861,00**	**--**	**651122**	**--**	**651122**	**--**	**703212**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52090**	
25	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**33,39**	**12197,00**	**--**	**407258**	**--**	**407258**	**--**	**439838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32581**	
		Фрамуги Вв-1									
		==========									
37	**2109-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**5,04**	**13151,00**	**--**	**66281**	**--**	**66281**	**--**	**71584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5302**	
		Витражи									
39	**2109-0304-0104 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**216**	**21573,00**	**--**	**4659768**	**--**	**4659768**	**--**	**5032549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**372781**	
40	**2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 примен.**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /внутренний (EI 45)/**	**м2**	**137,4**	**40738,00**	**--**	**5597401**	**--**	**5597401**	**--**	**6045193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**447792**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12292376**				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1-й этаж									
		Тип 5 S=24,8 м2									
75	**1111-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4**	**м2 затирки**	**24,8**	**123,82**	**4,55**	**3071**	**113**	**92**	**2728**	**6262**
		НР - 94%; СП - 8%			**115,58**	**1,43**	**2866**	**35**		**464**	
77	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8**	**3185,43**	**67,39**	**78999**	**1671**	**50527**	**25849**	**113236**
		НР - 94%; СП - 8%			**1080,68**	**28,16**	**26801**	**698**		**8388**	
		Тип 6 S=736,4 м2									
83	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**74**	**3185,43**	**67,39**	**235722**	**4987**	**150765**	**77131**	**337881**
		НР - 94%; СП - 8%			**1080,68**	**28,16**	**79970**	**2084**		**25028**	
		3-й этаж									

		Тип 7 S=447,6 м2									
116	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**447,6**	**283,36**	**27,69**	**126834**	**12392**	**--**	**112798**	**258803**
		НР - 94%; СП - 8%			**255,68**	**12,41**	**114441**	**5557**		**19171**	
118	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм**	**м2 стяжки**	**447,6**	**679,89**	**25,66**	**304319**	**11484**	**165518**	**124589**	**463220**
		НР - 94%; СП - 8%			**284,44**	**11,67**	**127317**	**5224**		**34313**	
119	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**447,6**	**400,23**	**17,50**	**179141**	**7831**	**165016**	**9165**	**203370**
		НР - 94%; СП - 8%			**14,06**	**7,72**	**6294**	**3455**		**15064**	
		Тип 8 S=429,7 м2									
123	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**429,7**	**283,36**	**27,69**	**121761**	**11897**	**--**	**108287**	**248453**
		НР - 94%; СП - 8%			**255,68**	**12,41**	**109865**	**5335**		**18404**	
125	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм**	**м2 стяжки**	**429,7**	**679,89**	**25,66**	**292149**	**11025**	**158898**	**119606**	**444696**
		НР - 94%; СП - 8%			**284,44**	**11,67**	**122226**	**5015**		**32940**	
126	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**429,7**	**400,23**	**17,50**	**171977**	**7518**	**158416**	**8798**	**195237**
		НР - 94%; СП - 8%			**14,06**	**7,72**	**6043**	**3317**		**14462**	
		Тип 9 S=19,3 м2									
130	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,3**	**283,36**	**27,69**	**5469**	**534**	**--**	**4864**	**11159**
		НР - 94%; СП - 8%			**255,68**	**12,41**	**4935**	**240**		**827**	
132	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм**	**м2 стяжки**	**19,3**	**679,89**	**25,66**	**13122**	**495**	**7137**	**5372**	**19974**
		НР - 94%; СП - 8%			**284,44**	**11,67**	**5490**	**225**		**1480**	
133	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**19,3**	**400,23**	**17,50**	**7724**	**338**	**7115**	**395**	**8769**
		НР - 94%; СП - 8%			**14,06**	**7,72**	**271**	**149**		**650**	
		Тип 10 S=34,5 м2									
136	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.50 мм**	**м2 стяжки**	**34,5**	**679,89**	**25,66**	**23456**	**885**	**12758**	**9603**	**35704**
		НР - 94%; СП - 8%			**284,44**	**11,67**	**9813**	**403**		**2645**	
137	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**34,5**	**600,34**	**26,24**	**20712**	**905**	**19079**	**1060**	**23513**
		НР - 94%; СП - 8%			**21,09**	**11,58**	**728**	**399**		**1742**	

138	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,5	1426,84	85,02	49226	2933	27090	18377	73012
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	19203	347		5408	
139	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,5	908,55	41,80	31345	1442	18317	11077	45816
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	11586	198		3394	
140	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	22,149	1426,84	85,02	31603	1883	17392	11798	46873
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	12328	223		3472	
141	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,149	908,55	41,80	20123	926	11759	7112	29414
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	7438	127		2179	
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.30 мм	м2 стяжки	34,5	679,89	25,66	23456	885	12758	9603	35704
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	9813	403		2645	
144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,5	200,11	8,75	6904	302	6359	353	7838
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	243	133		581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2608934				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

		1-й этаж									
163	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	255	4117,71	20,90	1050016	5330	646233	321885	1481653
		НР - 80%; СП - 8%			1562,56	15,31	398453	3903		109752	
		3-й этаж									
180	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1352,17	1242,62	67,66	1680233	91492	524096	906790	2793984
		НР - 80%; СП - 8%			787,36	50,91	1064645	68842		206962	
181	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1352,17	1294,40	10,70	1750250	14465	920037	656000	2598750
		НР - 80%; СП - 8%			603,29	3,14	815748	4252		192500	
184	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,5	1242,62	67,66	103759	5650	32364	55997	172536
		НР - 80%; СП - 8%			787,36	50,91	65745	4251		12780	

		Отделка откосов листы АС.1-15, АС.1-16 прим.8 ==========									
187	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**154,6**	**1491,50**	**37,29**	**230586**	**5765**	**148676**	**64721**	**318931**
		НР - 80%; СП - 8%			**492,53**	**30,76**	**76145**	**4756**		**23624**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7365854**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
2	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте до 4 м**	**м3 кладки**	**22,66**	**23354,83**	**2551,09**	**529152**	**57800**	**392376**	**83625**	**661800**
		НР - 93%; СП - 8%			**3485,63**	**483,10**	**78974**	**10946**		**49022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**661800**				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		1-й этаж									
		Тип 6 S=736,4 м2									
3	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**662**	**4133,14**	**116,23**	**2736139**	**76944**	**2080516**	**574638**	**3575639**
		НР - 94%; СП - 8%			**874,14**	**49,30**	**578681**	**32637**		**264862**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3575639**				

		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Отделка откосов листы АС.1-15, АС.1-16 прим.8 ==========									
5	**Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**154,6**	**1793,93**	**13,11**	**277342**	**2027**	**195524**	**72478**	**377805**
		НР - 90%; СП - 8%			**516,10**	**4,80**	**79789**	**742**		**27986**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**377805**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

		РАЗДЕЛ 5. Кн									
104	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,62**	**1768,14**	**36,33**	**8169**	**168**	**5140**	**2858**	**11909**
		НР - 98%; СП - 8%			**619,36**	**11,97**	**2861**	**55**		**882**	
105	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**17557,16**	**399,82**	**17557**	**400**	**3151**	**13838**	**33907**
		НР - 98%; СП - 8%			**14005,94**	**114,73**	**14006**	**115**		**2512**	

106	Прайс-листКазахстан ТОО ЭнКо стр.35	Погружной дренажный насос Wilo Drain TM-32	шт	1	39754,43	--	39754	--		--	39754
					--	--	--	--	39754	--	
107	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1898,41	114,60	1898	115	300	1475	3643
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	21,96	1483	22		270	
108	С123-020601-0704 2302-0601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	3168,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
109	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1289,54	49,50	1290	50	332	911	2377
		НР - 98%; СП - 8%			908,10	21,96	908	22		176	
110	С123-040905-1206 2304-0905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9558,00	--	9558	--	9558	--	10323
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				105334				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. Отопление

Трубопроводная арматура

88	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	130	1241,46	--	161390	--	8610	114585	298053
		НР - 75%; СП - 8%			1175,23	--	152780	--		22078	
89	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	65	9919,00	--	644735	--	644735	--	696314
		СП - 8%			--	--	--	--		51579	
90	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	65	9407,00	--	611455	--	611455	--	660371
		СП - 8%			--	--	--	--		48916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1654738				

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

Другие элементы систем

==========

133	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	16173,53	76,61	16174	77	14238	1845	19460
		НР - 98%; СП - 8%			1859,40	23,06	1859	23		1441	
134	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	11630,83	40,45	11631	40	10477	1103	13752
		НР - 98%; СП - 8%			1113,60	11,53	1114	12		1019	
135	Е11-201001-0207 1120-1001-0207 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	11048,54	46,87	11049	47	9429	1553	13610
		НР - 98%; СП - 8%			1573,34	11,53	1573	12		1008	
136	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	3	1476,37	40,45	4429	121	999	3277	8322
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	3309	35		616	
137	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	30	1475,83	39,91	44275	1197	9989	32767	83205
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	33089	346		6163	
138	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	1701,81	42,05	6807	168	1728	4858	12599
		НР - 98%; СП - 8%			1227,85	11,53	4911	46		933	
139	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр до 200 мм	шт.	3	4362,00	--	13086	--	13086	--	14133
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
140	С123-050302-2021 2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3601,00	--	3601	--	3601	--	3889
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
141	С123-050302-2061 2305-0302-2061 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	13	4761,00	--	61893	--	61893	--	66844
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
142	С123-050302-2124 2305-0302-2124 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	4	5794,00	--	23176	--	23176	--	25030
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
143	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16	4001,00	--	64016	--	64016	--	69137
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	

144	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2656,56	7,40	5313	15	319	4884	11013
		НР - 98%; СП - 8%			2489,57	2,31	4979	5		816	
145	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	5	3489,80	19,55	17449	98	1236	15821	35931
		НР - 98%; СП - 8%			3222,93	5,76	16115	29		2662	
146	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	4	4517,06	36,19	18068	145	1557	16080	36880
		НР - 98%; СП - 8%			4091,39	10,71	16366	43		2732	
147	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	5808,19	72,83	5808	73	601	5052	11729
		НР - 98%; СП - 8%			5133,53	21,91	5134	22		869	
148	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	2	21791,00	--	43582	--	43582	--	47069
		СП - 8%			--	--	--	--		3487	
149	С123-050310-0105 2305-0310-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-04, диаметром 450 мм	шт.	1	44026,00	--	44026	--	44026	--	47548
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
150	С123-050310-0106 2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	4	44993,00	--	179972	--	179972	--	194370
		СП - 8%			--	--	--	--		14398	
151	С123-050310-0107 2305-0310-0107 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм	шт.	2	51297,00	--	102594	--	102594	--	110802
		СП - 8%			--	--	--	--		8208	
152	С123-050310-0108 2305-0310-0108 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-07, диаметром 710 мм	шт.	2	51782,00	--	103564	--	103564	--	111849
		СП - 8%			--	--	--	--		8285	
153	С123-050310-0110 2305-0310-0110 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм	шт.	1	71112,00	--	71112	--	71112	--	76801
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	

160	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,9452	5908,74	25,99	11494	51	227	11013	24308
		НР - 98%; СП - 8%			5765,81	11,53	11216	22		1801	
161	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,72	5908,74	25,99	4254	19	84	4076	8997
		НР - 98%; СП - 8%			5765,81	11,53	4151	8		666	
162	СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "СтройКлимат"	Гибкая вставка ВВГ 160	шт	12	2286,36	--	27436	--	27436	--	29631
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1076909				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок А)

		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОАК/2, ЩОАК/3									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	18712,11	2542,60	37424	5085	25493	6043	46944
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	6846	1547		3477	
2	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559,00	--	11118	--	11118	--	12007
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2435,44	24,74	29225	297	15944	9348	41660
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	12984	--		3086	
4	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
5	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	429,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
6	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	2	2823,21	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%			--	--	--	--		452	

7	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	2	2823,21	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
8	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А	шт	2	3456,16	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩАО2/3 ==========									
9	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	3423	773		1739	
10	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2435,44	24,74	17048	173	9301	5453	24301
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	7574	--		1800	
12	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
13	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
14	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	429,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
15	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

16	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
17	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А	шт	1	3456,16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩАОА/1, ЩАОА/2, ЩОП									
18	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	18712,11	2542,60	56136	7628	38239	9064	70417
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	10269	2320		5216	
19	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5559,00	--	16677	--	16677	--	18011
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2435,44	24,74	29225	297	15944	9348	41660
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	12984	--		3086	
21	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
22	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	429,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
23	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	3	2823,21	--	8470	--	8470	--	9147
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
24	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	3	2823,21	--	8470	--	8470	--	9147

		СП - 8%			--	--	--	--		678	
25	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А	шт	3	3456,16	--	10368	--	10368	--	11198
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОА1/2									
26	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	3423	773		1739	
27	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2435,44	24,74	14613	148	7973	4674	20830
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	6492	--		1543	
29	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
30	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
31	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	429,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
32	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
33	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

34	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
35	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А	шт	1	3456,16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОА1/1, ЩОА2/1, ЩОА1/3 ==========									
36	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	3	18712,11	2542,60	56136	7628	38239	9064	70417
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	10269	2320		5216	
37	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5559,00	--	16677	--	16677	--	18011
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2435,44	24,74	43838	445	23917	14023	62489
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	19476	--		4629	
39	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00	--	3930	--	3930	--	4244
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
40	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	429,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
41	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
42	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	3	2823,21	--	8470	--	8470	--	9147
		СП - 8%			--	--	--	--		678	

43	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	3	2823,21	--	8470	--	8470	--	9147
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
44	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А	шт	3	3456,16	--	10368	--	10368	--	11198
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОА12/2 ==========									
45	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
		НР - 72%; СП - 8%			3423,00	773,43	3423	773		1739	
46	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2435,44	24,74	9742	99	5315	3116	13887
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	4328	--		1029	
48	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
49	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
50	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
51	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая РЕ на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	

52	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
53	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51	Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63А	шт	1	3456,16	--	3456	--	3456	--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				697741				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Слаботочные устройства (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

21	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	900	237,43	8,98	213683	8081	71538	98427	337079
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	134064	2640		24969	
22	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	Кабель-канал Mutlusan 60х40	м	909	99,27	--	90234	--	90234	--	97453
		СП - 8%			--	--	--	--		7219	
23	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	140	266,86	17,90	37360	2506	11020	17752	59521
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	5,87	23834	821		4409	
24	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	Кабель-канал Mutlusan 20х10	м	141,4	99,27	--	14036	--	14036	--	15159
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
25	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	261,63	11,43	3924	171	1199	1879	6268
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	2554	56		464	
26	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	128,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1525	293,99	138,27	448341	210857	70039	162253	659442
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	167445	57906		48848	
28	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,5045	18350,00	--	27608	--	27608	--	29816

		СП - 8%			--	--	--	--		2209	
29	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.163	Кабель для систем сигнализации с ПВХ изоляцией КСВВнг 10х0,5	м	5,1	86,52	--	441	--	441	--	477
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
30	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0459	302389,00	--	13880	--	13880	--	14990
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1222299				
		РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре									
45	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	360	237,43	8,98	85473	3232	28615	39371	134832
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	53626	1056		9988	
46	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	Кабель-канал Mutlusan 20х10	м	363,6	99,27	--	36094	--	36094	--	38981
		СП - 8%			--	--	--	--		2888	
47	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	261,63	11,43	2616	114	800	1253	4178
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	1702	37		310	
48	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,1	128,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
52	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	549	293,99	138,27	161403	75909	25214	58411	237399
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	60280	20846		17585	
53	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,00204	74033,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
54	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Intant стр.163	Кабель огнестойкий с медными жилами КСВВнг 1х2х1,38	м	557,94	180,32	--	100609	--	100609	--	108657
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				525606				
		РАЗДЕЛ 3. Спутниковое телевидение									
75	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	261,63	11,43	3924	171	1199	1879	6268

		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	2554	56		464	
76	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	128,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
77	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	350	237,43	8,98	83099	3143	27820	38277	131086
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	52136	1027		9710	
78	С123-061710-0502 2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	353,5	234,00	--	82719	--	82719	--	89337
		СП - 8%			--	--	--	--		6618	
79	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	571	293,99	138,27	167871	78950	26225	60752	246912
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	62696	21682		18290	
80	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,50592	88875,00	--	44964	--	44964	--	48561
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
81	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0765	189404,00	--	14489	--	14489	--	15649
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
		Заземление									
82	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	85	329,34	15,08	27994	1282	11337	11249	42383
		НР - 72%; СП - 8%			180,88	2,93	15375	249		3139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				582290				
		РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация									
85	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	210	717,88	329,31	150756	69154	53932	34937	200548
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	27670	20854		14855	
86	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	116786,00	--	25016	--	25016	--	27017
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227565				
		РАЗДЕЛ 5. Структурированная кабельная система									
100	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	124	564,27	--	69970	--	530	42358	121314

		НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	69440	--		8986	
101	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Монтажная коробка под 2 модуля VIVA	шт	124	728,57	--	90343	--	90343	--	97570
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
107	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	300	261,63	11,43	78489	3429	23988	37578	125353
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	51072	1120		9285	
108	С123-061710-0506 2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	303	475,00	--	143925	--	143925	--	155439
		СП - 8%			--	--	--	--		11514	
125	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	293,99	138,27	4410	2074	689	1596	6486
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	1647	570		480	
126	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7085	717,88	329,31	5086213	2333127	1819566	1178710	6766116
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	933520	703577		501194	
127	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	7,242	74033,00	--	536147	--	536147	--	579039
		СП - 8%			--	--	--	--		42892	
128	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	261,63	11,43	3924	171	1199	1879	6268
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	2554	56		464	
129	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	15,15	233,00	--	3530	--	3530	--	3812
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7861397				
		РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение									
133	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	50	3800,77	--	190038	--	6238	112118	326329
		НР - 61%; СП - 8%			3676,00	--	183800	--		24173	
134	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Коробка монтажная КРМ	шт	50	500,89	--	25045	--	25045	--	27048
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	

135	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Штекер BNC с пластиковым колпачком APB012	шт	50	72,86	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
136	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	237,43	8,98	3561	135	1192	1640	5618
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	2234	44		416	
137	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,15	24,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
138	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	293,99	138,27	4410	2074	689	1596	6486
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	1647	570		480	
139	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	4710	326,21	157,41	1536471	741401	143583	640009	2350598
		НР - 72%; СП - 8%			138,32	50,41	651487	237414		174118	
140	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4725	327,64	2,41	1548104	11383	732337	581878	2300381
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	804384	3780		170399	
141	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	Коаксиальный радиочастотный кабель РК-75-2	м	4819,5	109,29	--	526702	--	526702	--	568839
		СП - 8%			--	--	--	--		42136	
142	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	3,9576	68332,00	--	270431	--	270431	--	292065
		СП - 8%			--	--	--	--		21634	
143	С123-061623-0206 2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	км	0,8619	164077,00	--	141418	--	141418	--	152731
		СП - 8%			--	--	--	--		11313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6034422				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть (Блок Б)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Ограждение лестниц

169	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	47,59	14777,35	78,25	703254	3724	629510	84321	850582
		НР - 118%; СП - 8%			1471,32	30,23	70020	1439		63006	
170	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	4,5	13741,32	72,73	61836	327	59522	2492	69474
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	1987	125		5146	
171	ЕПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Полимерная порошковая окраска**	м2	38,69499	1785,71	--	69098	--	69098	--	74626
		СП - 8%			--	--	--	--		5528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				994682				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

Утепление покрытия на чердаке
==========

Водосточная система

206	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	100	1606,00	--	160600	--	160600	--	173448
		СП - 8%			--	--	--	--		12848	
207	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	120	2075,00	--	249000	--	249000	--	268920
		СП - 8%			--	--	--	--		19920	
208	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	20	1578,00	--	31560	--	31560	--	34085
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
209	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	10	3570,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
210	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	10	1578,00	--	15780	--	15780	--	17042
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
211	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	4	349,00	--	1396	--	1396	--	1508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
212	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	210	889,00	--	186690	--	186690	--	201625
		СП - 8%			--	--	--	--		14935	

213	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	120	896,00	--	107520	--	107520	--	116122
		СП - 8%			--	--	--	--		8602	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				851306				
РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки											
241	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	135	558,69	4,09	75423	553	22694	41939	126751
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	52176	247		9389	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				126751				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 4.Полы											
1 этаж											
Тип 4 (площ.254м2)											
73	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	129,76	258,61	0,74	33557	96	20396	12322	49549
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	13066	43		3670	
2 этаж											
Тип 8 (площ.254м2)											
111	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	129,76	258,61	0,74	33557	96	20396	12322	49549
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	13066	43		3670	
3 этаж											
Тип 8 (площ.322м2)											
138	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	164,06	258,61	0,74	42428	121	25787	15579	62647
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	16519	54		4641	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				161746				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Б)

РАЗДЕЛ 3. Оборудование											
59	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	1556,47	197,29	4669	592	816	3458	8778
		НР - 98%; СП - 8%			1087,02	89,21	3261	268		650	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8778				

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

54	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	279	2105,29	770,64	587376	215010	57210	319544	979474
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	315156	128656		72554	
56	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений OPL/S 4x18	шт	83	14039,57	--	1165284	--	1165284	--	1258507
		СП - 8%			--	--	--	--		93223	
57	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	180	5785,00	--	1041300	--	1041300	--	1124604
		СП - 8%			--	--	--	--		83304	
58	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений AOT/OPL 2x18	шт	10	15948,43	--	159484	--	159484	--	172243
		СП - 8%			--	--	--	--		12759	
59	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с люминисцентной лампой на кронштейне ASM/S 136	шт	24	17452,93	--	418870	--	418870	--	452380
		СП - 8%			--	--	--	--		33510	
60	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Кронштейн для светильника ASM/S 136	шт	48	1587,38	--	76194	--	76194	--	82290
		СП - 8%			--	--	--	--		6096	
61	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный NSP13F126	шт	6	128410,71	--	770464	--	770464	--	832101
		СП - 8%			--	--	--	--		61637	
62	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с компактными люминисцентными лампами CD218 2x18	шт	65	18565,82	--	1206778	--	1206778	--	1303321
		СП - 8%			--	--	--	--		96542	

63	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1153,27	137,55	6920	825	481	4171	11978
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	5614	179		887	
64	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010/Mars PC 180	шт.	6	26017,00	--	156102	--	156102	--	168590
		СП - 8%			--	--	--	--		12488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6385488				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Лестница Л-2

Ступени

256	Е11-130301-1704 1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-01	м2	104,41156	16,94	2,72	1769	284	--	1057	3052
		НР - 69%; СП - 8%			14,23	0,44	1485	46		226	
258	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,32	26802,24	3913,33	35379	5166	24784	5755	44425
		НР - 91%; СП - 8%			4112,65	678,66	5429	896		3291	
259	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0792	243223,00	--	19263	--	19263	--	20804
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
		Ограждение лестниц									
260	Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	47,06	14777,35	78,25	695422	3682	622500	83382	841109
		НР - 118%; СП - 8%			1471,32	30,23	69240	1423		62304	
261	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,3	13741,32	72,73	100312	531	96558	4043	112703
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	3223	203		8348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1022093				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

Водосточная система

302	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	128	1606,00	--	205568	--	205568	--	222013
		СП - 8%			--	--	--	--		16445	
303	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	126	2075,00	--	261450	--	261450	--	282366
		СП - 8%			--	--	--	--		20916	

304	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	24	1578,00	--	37872	--	37872	--	40902
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
305	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	3570,00	--	42840	--	42840	--	46267
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
306	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	1578,00	--	18936	--	18936	--	20451
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
307	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	6	349,00	--	2094	--	2094	--	2262
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
308	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	268	889,00	--	238252	--	238252	--	257312
		СП - 8%			--	--	--	--		19060	
309	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	108	896,00	--	96768	--	96768	--	104509
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				976082				
		РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки									
333	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	202	558,69	4,09	112855	827	33957	62753	189656
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	78071	370		14049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				189656				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)										
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		1 этаж									
		Тип 5 (площ.275,3м2)									
72	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	149,74	258,61	0,74	38724	111	23536	14219	57179
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	15077	49		4235	
		Тип 6 (площ.166,9м2)									

79	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	104,06	258,61	0,74	26911	77	16356	9881	39736
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	10478	34		2943	
Тип 11 (площ.274,4м2)											
117	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	74,94	258,61	0,74	19380	55	11779	7116	28616
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	7546	25		2120	
Тип 12 (площ.167,6м2)											
124	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	136,96	258,61	0,74	35419	101	21527	13006	52299
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	13791	45		3874	
Тип 11 (площ.443,9м2)											
149	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	227,52	258,61	0,74	58839	168	35762	21605	86879
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	22909	75		6436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				264709				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

43	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	83	2942,03	1071,11	244188	88902	17020	137295	412002
		НР - 72%; СП - 8%			1665,86	631,58	138266	52421		30519	
44	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	408	2105,29	770,64	858959	314423	83663	467290	1432349
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	460873	188142		106100	
45	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	11	928,50	60,46	10213	665	637	6450	17996
		НР - 72%; СП - 8%			810,11	4,27	8911	47		1333	
46	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений OPL/S 4X18	шт	83	13764,29	--	1142436	--	1142436	--	1233831
		СП - 8%			--	--	--	--		91395	
47	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	285	5785,00	--	1648725	--	1648725	--	1780623

		СП - 8%			--	--	--	--		131898	
48	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений AOT/OPL 2x18	шт	13	15635,71	--	203264	--	203264	--	219525
		СП - 8%			--	--	--	--		16261	
49	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с люминисцентной лампой на кронштейне ASM/S 136	шт	38	17110,71	--	650207	--	650207	--	702224
		СП - 8%			--	--	--	--		52017	
50	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Кронштейн для светильника ASM/S 136	шт	76	1556,25	--	118275	--	118275	--	127737
		СП - 8%			--	--	--	--		9462	
51	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный NSP13F126	шт	11	125892,86	--	1384821	--	1384821	--	1495607
		СП - 8%			--	--	--	--		110786	
52	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с компактными люминисцентными лампами CD218 2x18	шт	72	18201,79	--	1310529	--	1310529	--	1415371
		СП - 8%			--	--	--	--		104842	
53	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1153,27	137,55	10379	1238	720	6256	17967
		НР - 72%; СП - 8%			935,62	29,87	8421	269		1331	
54	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010/Mars PC 180	шт.	9	26017,00	--	234153	--	234153	--	252885
		СП - 8%			--	--	--	--		18732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9108117				
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства									
62	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	100	306,00	--	30600	--	30600	--	33048
		СП - 8%			--	--	--	--		2448	

63	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	315,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
64	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	808,00	--	14544	--	14544	--	15708
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
66	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	63	423,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
68	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82425				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

68	2204-0803-0401 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	400,776765	1729,00	--	692943	--	692943	--	748378
		СП - 8%			--	--	--	--		55435	
		Кровля лестницы Л-1 КЖ.4-27 ==========									
105	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	33,264	3541,39	907,59	117801	30190	30693	47842	178894
		НР - 69%; СП - 8%			1711,10	373,32	56918	12418		13251	
106	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	33,264	9477,64	49,95	315264	1662	299097	13652	355229
		НР - 92%; СП - 8%			436,05	10,06	14505	334		26313	
107	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом-разуклонка от 40 до 110 мм	м3 утеплителя	2,4948	13635,63	1632,74	34018	4073	24746	5640	42831
		НР - 92%; СП - 8%			2083,99	373,32	5199	931		3173	
108	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство толщ. 25 мм	м2 стяжки	33,264	563,59	96,91	18747	3224	9307	6371	27127

		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	6216	709		2009	
109	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	33,264	173,54	14,32	5773	476	5067	313	6572
		НР - 92%; СП - 8%			6,92	3,29	230	110		487	
110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0365904	255781,26	1239,54	9359	45	8901	392	10531
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	413	18		780	
111	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	33,264	1892,69	13,29	62959	442	57633	4598	72961
		НР - 92%; СП - 8%			146,83	3,42	4884	114		5405	
112	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	8,83	2287,61	51,50	20200	455	15933	3560	25660
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	3812	57		1901	
113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,4784	2604,75	13,33	24689	126	16096	7815	35105
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	8467	28		2600	
		Крыльцо лестницы Л-1 КЖ.4-29 ==========									
114	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,582	5280,60	1460,00	3073	850	1806	718	4095
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	417	355		303	
115	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,92	20544,08	1613,99	39445	3099	33188	3434	46309
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	3158	616		3430	
116	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008963	243223,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,82	679,89	25,66	3957	149	2153	1620	6023
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	1655	68		446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1562069				

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

		Вход в подвал №1 КЖ.4-23 ==========									
177	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1445,71	745,21	5783	2981	984	3369	9884
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	1818	1037		732	
178	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975

		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1276	730		517	
179	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3099,95	1654,38	6200	3309	1034	3569	10550
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	1857	1167		782	
180	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,31	21917,00	--	28711	--	28711	--	31008
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	
181	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	18851,00	--	20472	--	20472	--	22110
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
182	СТ143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,396	270,00	--	647	--	647	--	699
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
183	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50 ГОСТ 7473-2010	м3	2,396	156,85	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
184	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделок	м3	0,22	21908,37	1232,50	4820	271	3906	637	5893
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	643	57		437	
185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,53	29355,46	2319,20	74269	5868	58374	10359	91399
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	10027	1111		6770	
186	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799/ ФЛ-777 за 2 раза	м2	5,98	829,33	3,64	4959	22	4720	153	5521
		НР - 69%; СП - 8%			36,32	0,66	217	4		409	
		Входная группа №1 лист КЖ.4-30 ==========									
203	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3073,84	866,00	5533	1559	2790	1663	7771
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	1184	604		576	
204	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1445,71	745,21	5783	2981	984	3369	9884
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	1818	1037		732	
205	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	45	2045,60	1045,70	92052	47057	16288	53264	156941
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	28707	16431		11625	
206	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3099,95	1654,38	6200	3309	1034	3569	10550
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	1857	1167		782	
207	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	4382,16	2474,53	52586	29694	8859	29264	88398

		НР - 118%; СП - 8%			1169,38	897,28	14033	10767		6548	
208	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделок	м3	7,5	21407,55	1232,50	160557	9244	129396	21708	196845
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	21917	1937		14581	
209	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,635	21917,00	--	189253	--	189253	--	204394
		СП - 8%			--	--	--	--		15140	
210	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	20381,00	--	146009	--	146009	--	157690
		СП - 8%			--	--	--	--		11681	
211	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,866	18851,00	--	204835	--	204835	--	221222
		СП - 8%			--	--	--	--		16387	
212	СТ143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,165	270,00	--	9225	--	9225	--	9963
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
213	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	34,165	313,70	--	10718	--	10718	--	11575
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
214	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,147	223147,35	1171,35	32803	172	24028	7891	43949
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	8603	68		3255	
216	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,8	823,76	19,83	9720	234	6779	2541	13243
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	2707	26		981	
217	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Деталь крепления стойки к стене лист КЖ.4-31)	т стальных элементов	0,08	672013,85	6501,75	53761	520	49200	4875	63327
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	4041	90		4691	
218	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	232,40	3,05	930	12	211	489	1533
		НР - 69%; СП - 8%			176,78	0,55	707	2		114	
219	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	169,00	--	676	--	676	--	730
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
220	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	26,1	3593,55	1460,00	93792	38106	36984	32202	136073
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	18702	15924		10080	
221	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец	м3	8,5	22402,55	1613,99	190422	13719	162720	15204	222076
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	13983	2725		16450	

222	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	243223,00	--	33273	--	33273	--	35935
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46	679,89	25,66	31275	1180	17011	12804	47605
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	13084	537		3526	
		Устройство деформационного шва примыкания площадки к крыльцу лист КЖ.4-31 ==========									
226	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 примен.	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	5,6	574,02	13,79	3214	77	863	2103	5743
		НР - 92%; СП - 8%			406,12	2,17	2274	12		425	
227	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,017	297039,00	--	5050	--	5050	--	5454
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
		Входная группа №2 лист КЖ.4-33 ==========									
244	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3073,84	866,00	3381	953	1705	1016	4749
		НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	723	369		352	
245	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1445,71	745,21	1446	745	246	842	2471
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	455	259		183	
246	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	2045,60	1045,70	47049	24051	8325	27224	80214
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	14673	8398		5942	
247	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	4382,16	2474,53	17529	9898	2953	9755	29466
		НР - 118%; СП - 8%			1169,38	897,28	4678	3589		2183	
248	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделок	м3	5,8	21407,55	1232,50	124164	7148	100067	16787	152227
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	16949	1498		11276	
249	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство база стоек	м3	1,2	21407,55	1232,50	25689	1479	20703	3473	31495
		НР - 91%; СП - 8%			2922,30	258,32	3507	310		2333	
250	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2	23920,60	1287,18	47841	2574	39982	5264	57354
		НР - 91%; СП - 8%			2642,34	250,09	5285	500		4248	
251	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,534	21917,00	--	99372	--	99372	--	107321
		СП - 8%			--	--	--	--		7950	

252	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,184	20381,00	--	64893	--	64893	--	70085
		СП - 8%			--	--	--	--		5191	
253	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,26	18851,00	--	61454	--	61454	--	66371
		СП - 8%			--	--	--	--		4916	
254	СТ143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,978	270,00	--	4854	--	4854	--	5242
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
255	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	17,978	313,70	--	5640	--	5640	--	6091
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
256	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0882	223147,35	1171,35	19682	103	14417	4734	26369
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	5162	41		1953	
258	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,3	823,76	19,83	247	6	172	65	337
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	69	1		25	
259	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6	3593,55	1460,00	21561	8760	8502	7403	31281
		НР - 93%; СП - 8%			716,55	610,12	4299	3661		2317	
260	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец	м3	2,2	22402,55	1613,99	49286	3551	42116	3935	57478
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	3619	705		4258	
261	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	243223,00	--	15080	--	15080	--	16286
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
262	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	679,89	25,66	14278	539	7766	5845	21733
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	5973	245		1610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2601916				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Фрамуги Вв-1, Вв-2
==========

22	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,022	6104,83	418,60	12344	846	9	8191	22177
		НР - 69%; СП - 8%			5682,18	188,53	11489	381		1643	

23	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,022	12663,00	--	25605	--	25605	--	27653
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
27	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,42	9861,00	--	181640	--	181640	--	196171
		СП - 8%			--	--	--	--		14531	
28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,66	12197,00	--	251990	--	251990	--	272149
		СП - 8%			--	--	--	--		20159	
29	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,19	10799,00	--	174836	--	174836	--	188823
		СП - 8%			--	--	--	--		13987	
30	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,88	10519,00	--	93409	--	93409	--	100881
		СП - 8%			--	--	--	--		7473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				807854				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Подвал									
		Тип 1 S=772,8 м2									
43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.20 мм	м2 покрытия	-772,8	1029,05	86,58	-795251	-66909	-505436	-231105	-1108464
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	-222906	-22950		-82108	
44	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	-826,896	148,99	0,99	-123198	-819	-27954	-89101	-229283
		НР - 94%; СП - 8%			114,19	0,44	-94425	-363		-16984	
		1-й этаж									
		Тип 3 S=408,9 м2									
53	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	408,9	283,36	27,69	115867	11321	--	103046	236426
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	104547	5076		17513	
		Тип 5 S=71 м2									
76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71	3185,43	67,39	226166	4785	144653	74004	324183
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	76728	2000		24014	
		2-й этаж									
		Тип 6 S=76 м2									
78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	76	283,36	27,69	21536	2104	--	19153	43943
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	19432	944		3255	

80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	76	679,89	25,66	51672	1950	28104	21154	78652
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	21618	887		5826	
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	76	400,23	17,50	30417	1330	28018	1556	34531
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	1069	587		2558	
		Тип 7 S=61,8 м2									
85	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	61,8	283,36	27,69	17512	1711	--	15574	35733
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	15801	767		2647	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	61,8	679,89	25,66	42017	1586	22852	17202	63957
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	17579	721		4738	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	61,8	400,23	17,50	24734	1081	22784	1265	28079
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	869	477		2080	
		Тип 8 S=50,1 м2									
92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,1	283,36	27,69	14197	1387	--	12626	28968
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	12809	622		2146	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	50,1	679,89	25,66	34062	1285	18526	13945	51848
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	14251	585		3841	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	50,1	400,23	17,50	20051	877	18469	1026	22763
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	705	387		1686	
96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	50,1	1426,84	85,02	71485	4259	39340	26687	106025
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	27886	504		7854	
97	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	50,1	908,55	41,80	45518	2094	26599	16086	66533
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	16825	287		4928	
98	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	32,1642	1426,84	85,02	45893	2735	25255	17133	68068
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	17903	324		5042	

99	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,1642	908,55	41,80	29223	1344	17077	10327	42714
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	10802	185		3164	
		Тип 9 S=606,7 м2									
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	606,7	283,36	27,69	171917	16797	--	152893	350794
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	155120	7532		25985	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	606,7	679,89	25,66	412489	15566	224351	168874	627872
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	172572	7081		46509	
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	606,7	400,23	17,50	242817	10614	223671	12422	275659
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	8532	4683		20419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1149001				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

		Подвал									
110	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	722,8	317,87	2,10	229760	1515	10912	174451	436548
		НР - 80%; СП - 8%			300,68	1,01	217333	731		32337	
112	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,7	1017,37	63,47	247933	15468	72634	137396	416155
		НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	159831	11915		30826	
		Лестничные клетки ==========									
133	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	43,9	1091,85	6,63	47932	291	18823	23124	76741
		НР - 80%; СП - 8%			656,45	1,98	28818	87		5684	
137	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	94,7	1294,40	10,70	122580	1013	64436	45943	182005
		НР - 80%; СП - 8%			603,29	3,14	57131	298		13482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1111449				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 3.Полы

1-й этаж

Тип 2 S=48,8 м2

3	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,8	4133,14	116,23	201697	5672	153367	42360	263582
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	42658	2406		19525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				263582				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Трубопроводная арматура
==========

1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	44	1241,46	--	54624	--	2914	38783	100880
		НР - 75%; СП - 8%			1175,23	--	51710	--		7473	
2	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22	9919,00	--	218218	--	218218	--	235675
		СП - 8%			--	--	--	--		17457	
3	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	22	9407,00	--	206954	--	206954	--	223510
		СП - 8%			--	--	--	--		16556	
4	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	13	258,21	--	3357	--	1456	1863	5637
		НР - 98%; СП - 8%			146,22	--	1901	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				565702				

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Другие элементы систем

36	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	6	2910,43	8,10	17463	49	1087	16014	36155
		НР - 98%; СП - 8%			2721,16	2,31	16327	14		2678	
37	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3489,80	19,55	3490	20	247	3164	7186
		НР - 98%; СП - 8%			3222,93	5,76	3223	6		532	
38	С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3	21307,00	--	63921	--	63921	--	69035
		СП - 8%			--	--	--	--		5114	

39	С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21791,00	--	21791	--	21791	--	23534
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
40	С123-050310-0103 2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	2	25671,00	--	51342	--	51342	--	55449
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
41	С123-050310-0106 2305-0310-0106 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм	шт.	1	44993,00	--	44993	--	44993	--	48592
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
47	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	10	1476,37	40,45	14764	404	3330	10922	27741
		НР - 98%; СП - 8%			1102,98	11,53	11030	115		2055	
48	С123-050302-2041 2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	4001,00	--	28007	--	28007	--	30248
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
49	С123-050302-2061 2305-0302-2061 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	3	4761,00	--	14283	--	14283	--	15426
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
50	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	3	2462,96	97,30	7389	292	1243	5819	14265
		НР - 98%; СП - 8%			1951,35	28,00	5854	84		1057	
51	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	2462,96	97,30	4926	195	828	3880	9510
		НР - 98%; СП - 8%			1951,35	28,00	3903	56		704	
52	Е11-200401-0105 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	3	1283,85	39,91	3852	120	575	3128	7538
		НР - 98%; СП - 8%			1052,30	11,53	3157	35		558	
53	С СТ Прайс-листРоссия ООО НЭМЗ Тайра стр.27/1	Клапан обратный КО 05	шт	1	11687,85	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
54	С СТ Прайс-листРоссия ООО НЭМЗ Тайра стр.27/2	Клапан обратный КОП 10	шт	1	27692,34	--	27692	--	27692	--	29908
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	

55	С СТ Прайс-листРоссия ООО НЭМЗ Тайра стр.27/2	Клапан обратный КОП 18	шт	1	47505,90	--	47506	--	47506	--	51306
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
56	С123-050308-0417 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60/ТКОГ 05-15	шт.	2	50032,00	--	100064	--	100064	--	108069
		СП - 8%			--	--	--	--		8005	
57	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60/ТКОГ 05-03	шт.	3	37681,00	--	113043	--	113043	--	122086
		СП - 8%			--	--	--	--		9043	
58	Е11-201001-0207 1120-1001-0207 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	11048,54	46,87	11049	47	9429	1553	13610
		НР - 98%; СП - 8%			1573,34	11,53	1573	12		1008	
59	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	24552,53	76,61	24553	77	22617	1845	28509
		НР - 98%; СП - 8%			1859,40	23,06	1859	23		2112	
72	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,99	5908,74	25,99	11758	52	232	11267	24867
		НР - 98%; СП - 8%			5765,81	11,53	11474	23		1842	
73	С123-050307-0105 2305-0307-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	6109,00	--	12218	--	12218	--	13195
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
74	С123-051206-0301 2305-1206-0301 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 125 ГОСТ 27036-86	комплект	4	16321,00	--	65284	--	65284	--	70507
		СП - 8%			--	--	--	--		5223	
75	С123-051206-0302 2305-1206-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 150 ГОСТ 27036-86	комплект	2	20467,00	--	40934	--	40934	--	44209
		СП - 8%			--	--	--	--		3275	
76	С123-051206-0309 2305-1206-0309 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	комплект	4	56007,00	--	224028	--	224028	--	241950
		СП - 8%			--	--	--	--		17922	
77	С123-051206-0308 2305-1206-0308 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	комплект	2	29267,00	--	58534	--	58534	--	63217
		СП - 8%			--	--	--	--		4683	

78	С123-050307-0101 2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	5133,00	--	10266	--	10266	--	11087
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1179822				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-7 Слаботочные устройства (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

12	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	65	237,43	8,98	15433	584	5167	7109	24345
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	9682	191		1803	
13	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	Кабель-канал Mutlusan 20x10	м	65,65	99,27	--	6517	--	6517	--	7038
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
14	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	261,63	11,43	2616	114	800	1253	4178
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	1702	37		310	
15	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	10,1	128,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	293,99	138,27	22050	10370	3445	7980	32432
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	8235	2848		2402	
17	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1005	717,88	329,31	721474	330952	258103	167199	959767
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	132419	99802		71094	
18	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,0047	18350,00	--	18436	--	18436	--	19911
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
19	С123-060401-0142 2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0969	535710,00	--	51910	--	51910	--	56063
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1105130				

РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре и радиотрансляция

23	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	95	237,43	8,98	22555	853	7551	10390	35581
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	14151	279		2636	

24	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	**Кабель-канал Mutlusan 20x10**	м	95,95	99,27	--	9525	--	9525	--	10287
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
25	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10	261,63	11,43	2616	114	800	1253	4178
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	1702	37		310	
26	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	10,1	128,00	--	1293	--	1293	--	1396
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	217	293,99	138,27	63797	30004	9966	23088	93835
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	23827	8240		6951	
28	С СТ Прайс-лист	**Кабель огнестойкий с медными жилами КСРЭВ 1х2х1,38**	м	221,34	469,98	--	104026	--	104026	--	112348
		СП - 8%			--	--	--	--		8322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				257625				
		РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система									
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	40	293,99	138,27	11760	5531	1837	4256	17297
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	4392	1519		1281	
44	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	406	717,88	329,31	291461	133698	104268	67545	387727
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	53495	40318		28720	
45	С123-060703-0614 2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101**	км	0,1173	809833,00	--	94993	--	94993	--	102593
		СП - 8%			--	--	--	--		7599	
46	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,33762	74033,00	--	24995	--	24995	--	26995
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
47	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Белый ветер стр.154	**Коммутационный шнур cat 5E UTP CAA01-UC5E-1-B**	шт	26	200,28	--	5207	--	5207	--	5624
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
48	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	13	564,27	--	7336	--	56	4441	12718
		НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	7280	--		942	

49	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	Монтажная коробка под 2 модуля DKC PDD 10033	шт	13	728,57	--	9471	--	9471	--	10229
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
55	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	261,63	11,43	10465	457	3198	5010	16714
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	6810	149		1238	
56	С123-061710-0506 2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	40,4	475,00	--	19190	--	19190	--	20725
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				600622				
		РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация									
59	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	65	717,88	329,31	46663	21405	16694	10814	62074
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	8564	6455		4598	
60	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	116786,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70436				
		РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдение									
67	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	237,43	8,98	11871	449	3974	5468	18727
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	7448	147		1387	
68	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,1	24,00	--	242	--	242	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
69	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр.	Кабель-канал Mutlusan 20х10	м	40,4	99,27	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
70	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	293,99	138,27	14700	6913	2297	5320	21621
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	5490	1899		1602	
71	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	488	326,21	157,41	159193	76816	14877	66311	243544
		НР - 72%; СП - 8%			138,32	50,41	67500	24598		18040	

72	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	284	327,64	2,41	93050	684	44018	34974	138266
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	48348	227		10242	
73	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47	**Коаксиальный радиочастотный кабель РК-75-2**	м	548,76	109,29	--	59972	--	59972	--	64769
		СП - 8%			--	--	--	--		4798	
74	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,17748	68332,00	--	12128	--	12128	--	13098
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
75	С123-061623-0206 2306-1623-0206 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	км	0,1122	164077,00	--	18409	--	18409	--	19882
		СП - 8%			--	--	--	--		1473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				524500				
		РАЗДЕЛ 7. Спутниковое телевидение									
91	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	70	293,99	138,27	20580	9679	3215	7448	30269
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	7686	2658		2242	
92	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	405	326,21	157,41	132117	63751	12346	55033	202121
		НР - 72%; СП - 8%			138,32	50,41	56020	20415		14972	
93	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Кабель коаксиальный RG-11 F1160 BV**	м	413,1	291,43	--	120389	--	120389	--	130020
		СП - 8%			--	--	--	--		9631	
94	С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Спарк стр.163	**Кабель коаксиальный RG-6U**	м	71,4	72,86	--	5202	--	5202	--	5618
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
95	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	70	237,43	8,98	16620	629	5564	7655	26217
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	10427	205		1942	

96	С123-061710-0502 2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	70,7	234,00	--	16544	--	16544	--	17867
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				412112				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки											
218	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	118	392,45	4,09	46309	483	220	36657	89604
		НР - 80%; СП - 8%			386,49	1,83	45606	216		6637	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				89604				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-6 Внутренник электромонтажные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое											
55	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	149	2942,03	1071,11	438362	159596	30553	246469	739618
		НР - 72%; СП - 8%			1665,86	631,58	248213	94105		54787	
56	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	213	2105,29	770,64	448427	164147	43677	243953	747771
		НР - 72%; СП - 8%			1129,59	461,13	240603	98221		55390	
57	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	34	928,50	60,46	31569	2056	1969	19936	55625
		НР - 72%; СП - 8%			810,11	4,27	27544	145		4120	
58	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений OWP/S4x18	шт	20	34114,45	--	682289	--	682289	--	736872
		СП - 8%			--	--	--	--		54583	
59	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений OPL/S 4X18	шт	129	14039,57	--	1811105	--	1811105	--	1955993
		СП - 8%			--	--	--	--		144888	
60	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник люминисцентный потолочный для общественных помещений AOT/OPL 2x18	шт	6	15948,43	--	95691	--	95691	--	103346
		СП - 8%			--	--	--	--		7655	

61	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с люминисцентной лампой на кронштейне ASM/S 136	шт	26	17452,93	--	453776	--	453776	--	490078
		СП - 8%			--	--	--	--		36302	
62	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Кронштейн для светильника ASM/S 136	шт	52	1587,38	--	82544	--	82544	--	89147
		СП - 8%			--	--	--	--		6603	
63	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с компактными люминисцентными лампами CD218 2x18	шт	78	18565,82	--	1448134	--	1448134	--	1563985
		СП - 8%			--	--	--	--		115851	
64	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Световые технологии стр.166	Светильник с люминисцентной подвесной компактной лампой NSP13F126	шт	8	128410,71	--	1027286	--	1027286	--	1109469
		СП - 8%			--	--	--	--		82183	
65	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2x36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	129	5785,00	--	746265	--	746265	--	805966
		СП - 8%			--	--	--	--		59701	
67	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	26017,00	--	182119	--	182119	--	196689
		СП - 8%			--	--	--	--		14570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8594559				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Внутренние двери
==========

9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,65	9861,00	--	489599	--	489599	--	528767
		СП - 8%			--	--	--	--		39168	
10	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18	12197,00	--	38786	--	38786	--	41889
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	

11	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,26	10799,00	--	56803	--	56803	--	61347
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
12	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92, ДГ 24-20	м2	4,68	10519,00	--	49229	--	49229	--	53167
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				685170				

РАЗДЕЛ 3.Полы

2-й этаж

Тип 8 S=214,4 м2

64	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	214,4	283,36	27,69	60753	5936	--	54030	123966
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	54817	2662		9183	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	214,4	679,89	25,66	145768	5501	79282	59678	221882
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	60985	2502		16436	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	214,4	400,23	17,50	85809	3751	79043	4390	97414
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	3015	1655		7216	
		Тип 9 S=2,2 м2									
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.30 мм	м2 стяжки	2,2	679,89	25,66	1496	56	814	612	2277
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	626	26		169	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,2	200,11	8,75	440	19	406	23	500
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	15	8		37	
73	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,2	1426,84	85,02	3139	187	1727	1172	4656
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	1225	22		345	
74	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,2	908,55	41,80	1999	92	1168	706	2922
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	739	13		216	
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - Узел "1"	м2 изолируемой поверхности	1,4124	1426,84	85,02	2015	120	1109	752	2989
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	786	14		221	

76	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,4124	908,55	41,80	1283	59	750	453	1876
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	474	8		139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				458482				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 4. К1

55	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	670,01	1,26	26131	49	95	25482	55742
		НР - 98%; СП - 8%			666,34	0,38	25987	15		4129	
56	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	57	647,63	3,10	36915	177	317	35741	78468
		НР - 98%; СП - 8%			638,96	0,86	36421	49		5812	
57	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	38,922	301,00	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
58	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	56,886	916,00	--	52108	--	52108	--	56276
		СП - 8%			--	--	--	--		4169	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	49	1220,53	802,80	59806	39337	--	30367	97387
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	20469	10205		7214	
60	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	40	1798,61	1182,11	71944	47284	--	36562	117187
		НР - 99%; СП - 8%			616,50	306,78	24660	12271		8680	
61	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
62	С123-020303-1902 2302-0303-1902 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	362,00	--	1810	--	1810	--	1955
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
63	С123-020301-0827 2302-0301-0827 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3927,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	

64	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6218,00	--	24872	--	24872	--	26862
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
65	С123-020302-1210 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2207,00	--	11035	--	11035	--	11918
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
66	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	472,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
67	С123-020302-1206 2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	903,00	--	18060	--	18060	--	19505
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
68	С123-020302-2605 2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	659,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
69	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8224,00	--	41120	--	41120	--	44410
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
70	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	3507,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
71	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	6372,00	--	44604	--	44604	--	48172
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
72	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1221,00	--	21978	--	21978	--	23736
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
73	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3491,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
74	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6372,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%			--	--	--	--		510	

75	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
76	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
77	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
78	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	79,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
79	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128,01	542,00	--	69381	--	69381	--	74932
		СП - 8%			--	--	--	--		5551	
80	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	419,00	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
81	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	7361,34	30,47	29445	122	27303	2034	33997
		НР - 98%; СП - 8%			505,08	13,74	2020	55		2518	
82	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	7	559,62	61,88	3917	433	1799	1427	5772
		НР - 76%; СП - 8%			240,75	27,45	1685	192		428	
83	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	1609,00	--	12389	--	12389	--	13380
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
84	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	10	131,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%			--	--	--	--		105	

85	С121-100502-1826 2110-0502-1826 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	0,5	8336,00	--	4168	--	4168	--	4501
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				796577				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Трубопроводная арматура
==========

1	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	64	1241,46	--	79454	--	4239	56411	146734
		НР - 75%; СП - 8%			1175,23	--	75215	--		10869	
2	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	32	9919,00	--	317408	--	317408	--	342801
		СП - 8%			--	--	--	--		25393	
3	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	32	9407,00	--	301024	--	301024	--	325106
		СП - 8%			--	--	--	--		24082	
4	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	13	258,21	--	3357	--	1456	1863	5637
		НР - 98%; СП - 8%			146,22	--	1901	--		418	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	1873,66	89,85	18737	899	3006	14643	36050
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	14832	110		2670	
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1898,41	114,60	7594	458	1203	5900	14573
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	21,96	5933	88		1080	
7	С123-041006-2202 2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	11507,00	--	11507	--	11507	--	12428
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
8	С123-041006-2203 2304-1006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	14943,00	--	44829	--	44829	--	48415
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	

9	С123-041006-2204 2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	26204,00	--	52408	--	52408	--	56601
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
10	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	16537,00	--	16537	--	16537	--	17860
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
11	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	22660,00	--	67980	--	67980	--	73418
		СП - 8%			--	--	--	--		5438	
12	С123-041009-0704 2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	31548,00	--	63096	--	63096	--	68144
		СП - 8%			--	--	--	--		5048	
13	С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1039,00	--	2078	--	2078	--	2244
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
14	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2	1241,46	--	2483	--	133	1763	4585
		НР - 75%; СП - 8%			1175,23	--	2350	--		340	
15	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	шт.	2	2653,00	--	5306	--	5306	--	5730
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1160326				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Другие элементы систем ==========									
38	Е11-201001-0201 1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	глушитель шума	1	11630,83	40,45	11631	40	10477	1103	13752
		НР - 98%; СП - 8%			1113,60	11,53	1114	12		1019	
39	Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	3	2656,56	7,40	7970	22	479	7326	16519
		НР - 98%; СП - 8%			2489,57	2,31	7469	7		1224	
40	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка**	узел	1	2910,43	8,10	2910	8	181	2669	6026

		НР - 98%; СП - 8%			**2721,16**	**2,31**	**2721**	**2**		**446**	
41	**С123-050310-0101 2305-0310-0101 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**21307,00**	**--**	**42614**	**--**	**42614**	**--**	**46023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3409**	
42	**С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**4**	**21791,00**	**--**	**87164**	**--**	**87164**	**--**	**94137**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6973**	
43	**С123-050310-0103 2305-0310-0103 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**2**	**25671,00**	**--**	**51342**	**--**	**51342**	**--**	**55449**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4107**	
48	**Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,3**	**5908,74**	**25,99**	**1773**	**8**	**35**	**1699**	**3749**
		НР - 98%; СП - 8%			**5765,81**	**11,53**	**1730**	**3**		**278**	
49	**С123-050307-0103 2305-0307-0103 РСНБ РК 2015**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**5668,00**	**--**	**11336**	**--**	**11336**	**--**	**12243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**907**	
50	**С123-051206-0307 2305-1206-0307 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86**	**комплект**	**2**	**22344,00**	**--**	**44688**	**--**	**44688**	**--**	**48263**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3575**	
52	**Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**4**	**7041,35**	**196,40**	**28165**	**786**	**5479**	**21662**	**53814**
		НР - 98%; СП - 8%			**5475,02**	**51,06**	**21900**	**204**		**3986**	
53	**С123-050308-0546 2305-0308-0546 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90/ТКОГ-05-03**	**шт.**	**4**	**70427,00**	**--**	**281708**	**--**	**281708**	**--**	**304245**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**654220**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Снятие и сохранение ППС ==========									
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**96,5**	**22,97**	**22,97**	**2216**	**2216**	**--**	**600**	**3041**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,63**	**--**	**833**		**225**	

2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	96,5	34,74	34,74	3352	3352	--	831	4518
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	1154		335	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	96,5	22,97	22,97	2216	2216	--	600	3041
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	833		225	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	96,5	34,74	34,74	3352	3352	--	831	4518
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	1154		335	
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	269,1	186,74	177,90	50253	47873	--	9313	64331
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	39,23	2380	10555		4765	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,9	1641,02	--	49067	--	--	35328	91146
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	49067	--		6752	
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	229,59	28,44	28,44	6529	6529	--	1766	8959
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,68	--	2453		664	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	98,46	28,44	28,44	2800	2800	--	757	3842
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,68	--	1052		285	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,45	713,45	--	26005	--	--	18724	48307
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	26005	--		3578	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,1	132,66	63,11	33841	16098	--	18069	56062
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	17743	7353		4153	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	255,1	77,27	66,21	19711	16890	817	3903	25503
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	2004	3417		1889	
12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	120,34	1405,00	--	169078	--	169078	--	182604

		СП - 8%			--	--	--	--		13526	
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	5,5	2554,43	149,07	14049	820	8500	4891	20456
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	4729	211		1515	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,5	713,45	--	18193	--	--	13099	33795
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	18193	--		2503	
15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	28,05	1405,00	--	39410	--	39410	--	42563
		СП - 8%			--	--	--	--		3153	
16	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	96	1115,40	1115,40	107078	107078	--	45665	164963
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	63423		12219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				757649				
		РАЗДЕЛ 2. В1									
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,053	299017,51	92933,19	15848	4925	168	11966	30039
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	10755	1332		2225	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,053	55955,59	--	2966	--	458	2483	5885
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	2508	--		436	
20	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0305	559424,36	215174,32	17062	6563	905	11310	30642
		НР - 99%; СП - 8%			314568,00	59991,00	9594	1830		2270	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	30,5	1088,07	7,08	33186	216	4705	28038	66123
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	28265	57		4898	
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К-0,39	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.315**	футляр	3	4683,85	1202,61	14052	3608	1180	9235	25150
		НР - 99%; СП - 8%			3088,06	21,41	9264	64		1863	
24	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,06	17976,00	--	1079	--	1079	--	1165
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

25	С121-130816-1601 2113-0816-1601 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	14,63	778,00	--	11382	--	11382	--	12293
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
26	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1766,87	74,25	1767	74	331	1381	3400
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	1362	33		252	
27	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	35499,00	--	35499	--	35499	--	38339
		СП - 8%			--	--	--	--		2840	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02154	1224153,32	451324,76	26368	9722	7802	11386	40774
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	8844	2657		3020	
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220,53	802,80	2441	1606	--	1239	3975
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	835	417		294	
30	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
31	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	916,31	66,96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	1576	--		271	
32	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2868,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
33	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	541,68	--	1083	--	--	823	2059
		НР - 76%; СП - 8%			541,68	--	1083	--		153	
34	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	111681,00	--	2234	--	2234	--	2412
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
35	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,25	157,05	2,47	196	3	158	25	239
		НР - 69%; СП - 8%			28,12	0,33	35	--		18	

36	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	1,25	449,17	3,15	561	4	522	25	633
		НР - 69%; СП - 8%			28,25	0,44	35	1		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275473				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Наружные сети водопровода

РАЗДЕЛ 2. В1

1	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	1730,00	--	92607	--	92607	--	100015
		СП - 8%			--	--	--	--		7409	
2	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,805	14104,00	--	434474	--	434474	--	469232
		СП - 8%			--	--	--	--		34758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569247				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Наружные сети канализации

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

		Снятие и сохранение ППС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	740	22,97	22,97	16996	16996	--	4598	23322
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	6386		1728	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	740	34,74	34,74	25705	25705	--	6373	34644
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	8851		2566	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	740	22,97	22,97	16996	16996	--	4598	23322
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,63	--	6386		1728	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	740	34,74	34,74	25705	25705	--	6373	34644
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,96	--	8851		2566	
		Земляные работы									
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2109,69	186,74	177,90	393971	375314	--	73015	504345
		НР - 72%; СП - 8%			8,84	39,23	18657	82753		37359	

6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	21,31	1641,02	--	34970	--	--	25179	64961
		НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	34970	--		4812	
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2488,73	28,44	28,44	70776	70776	--	19146	97116
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,68	--	26592		7194	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	237,33	28,44	28,44	6749	6749	--	1826	9261
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,68	--	2536		686	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	103,34	713,45	--	73728	--	--	53084	136957
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	73728	--		10145	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2565,7	132,66	63,11	340358	161908	--	181728	563853
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	178450	73950		41767	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2565,7	77,27	66,21	198242	169873	8211	39260	256502
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	20158	34369		19000	
12	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	41,6	2554,43	149,07	106264	6201	64293	36995	154720
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	35770	1599		11461	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	263,7	713,45	--	188136	--	--	135458	349482
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	188136	--		25888	
14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	290,07	1405,00	--	407548	--	407548	--	440152
		СП - 8%			--	--	--	--		32604	
15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	264	1115,40	1115,40	294466	294466	--	125578	453647
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	174414		33604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3146928				

РАЗДЕЛ 2. К1

Колодцы канализационные д.1500 (14шт)

==========

16	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	19,94	40708,90	6631,70	811736	132236	454967	271835	1170256
		НР - 99%; СП - 8%			11260,44	2509,89	224533	50047		86686	
17	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4183,00	--	12549	--	12549	--	13553
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
18	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	11772,00	--	306072	--	306072	--	330558
		СП - 8%			--	--	--	--		24486	
19	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16431,00	--	98586	--	98586	--	106473
		СП - 8%			--	--	--	--		7887	
20	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	13938,00	--	195132	--	195132	--	210743
		СП - 8%			--	--	--	--		15611	
21	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16346,00	--	245190	--	245190	--	264805
		СП - 8%			--	--	--	--		19615	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	53	2072,00	--	109816	--	109816	--	118601
		СП - 8%			--	--	--	--		8785	
23	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7900,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
24	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5607,00	--	5607	--	5607	--	6056
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
25	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8140,00	--	8140	--	8140	--	8791
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
26	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,2261	629559,00	--	142343	--	142343	--	153731

		СП - 8%			--	--	--	--		11387	
		Трубопроводы									
35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,378	478330,25	170960,21	180809	64623	5051	127574	333053
		НР - 99%; СП - 8%			294008,00	46898,27	111135	17728		24671	
36	С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	381,78	1836,00	--	700948	--	700948	--	757024
		СП - 8%			--	--	--	--		56076	
37	С123-021103-0104 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	63	417,00	--	26271	--	26271	--	28373
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
38	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3775	91375,98	--	34494	--	13054	21225	60177
		НР - 99%; СП - 8%			56794,20	--	21440	--		4458	
39	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14445,07	8481,55	14445	8482	1267	7044	23208
		НР - 99%; СП - 8%			4695,60	2419,22	4696	2419		1719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3593934				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1 Силовое электрооборудование

2	Прайс-листКазахстан АО Alageum Electric стр.160	Панель вводная фридерная с устройством АВР ВРУ1-19-99	шт	1	878041,02	--	878041	--		--	878041
					--	--	--	--	878041	--	
3	51-080401-0504 5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	159899,00	--	319798	--		--	319798
					--	--	--	--	319798	--	
157	51-080401-0709 5108-0401-0709 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1082-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	100007,00	--	100007	--		--	100007
					--	--	--	--	100007	--	
		РАЗДЕЛ 1. Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000В									
225	Прайс-листКазахстан АО Alageum Electric стр.	Устройство комплектное низковольтное управления нереверсивным двигателем Я5110-1674	шт	1	149992,86	--	149993	--		--	149993
					--	--	--	--	149993	--	

226	51-080401-0111 5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	66567,00	--	66567	--		--	66567
					--	--	--	--	66567	--	
227	Прайс-листКазахстан АО Alageum Electric стр.	Устройство комплектное низковольтное управления нереверсивным двигателем Я5110-1774	шт	2	146197,86	--	292396	--		--	292396
					--	--	--	--	292396	--	
228	Прайс-листКазахстан АО Alageum Electric стр.	Устройство комплектное низковольтное управления нереверсивным двигателем Я5110-2174	шт	1	142402,86	--	142403	--		--	142403
					--	--	--	--	142403	--	
231	51-080401-0114 5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	63443,00	--	63443	--		--	63443
					--	--	--	--	63443	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2012648				
		РАЗДЕЛ 2. Аппараты напряжением до 1000В									
234	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4262,74	109,84	4263	110	1989	1577	6307
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	26,67	2164	27		467	
235	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.103	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5А	шт	1	3551,79	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
236	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3	4524,80	3,54	13574	11	7071	4674	19709
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	--	6492	--		1460	
237	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.109	Пост кнопочный ПКУ15-21.113	шт	3	2474,41	--	7423	--	7423	--	8017
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
238	С СТ Прайс-листРоссия ООО TexEnergo стр.100	Блок зажимов Б324	шт	11	1127,34	--	12401	--	12401	--	13393

		СП - 8%			--	--	--	--		992	
239	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	9	4762,18	104,30	42860	939	23093	13729	61116
		НР - 72%; СП - 8%			2092,00	26,67	18828	240		4527	
240	С СТ Прайс-листРоссия ООО TexEnergo стр.113	**Пускатель электромагнитный ПМЛ123002Б**	шт	9	3995,54	--	35960	--	35960	--	38837
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
241	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4262,74	109,84	17051	439	7956	6309	25229
		НР - 72%; СП - 8%			2164,00	26,67	8656	107		1869	
242	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	**Выключатель кулачковый ПКП10-13/К 10А**	шт	4	8150,89	--	32604	--	32604	--	35212
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211655				
		РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия									
243	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	9466	293,99	138,27	2782951	1308835	434749	1007138	4093296
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	1039367	359436		303207	
244	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	40	273,11	114,90	10925	4596	1937	4051	16174
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	30,87	4392	1235		1198	
245	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	359	717,88	329,31	257721	118221	92198	59726	342842
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	47302	35651		25396	
246	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,93242	167025,00	--	489787	--	489787	--	528970
		СП - 8%			--	--	--	--		39183	
248	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,49218	291400,00	--	143421	--	143421	--	154895
		СП - 8%			--	--	--	--		11474	
249	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,55794	264888,00	--	147792	--	147792	--	159615

		СП - 8%			--	--	--	--		11823	
250	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31212	454101,00	--	141734	--	141734	--	153073
		СП - 8%			--	--	--	--		11339	
251	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,31616	703715,00	--	926202	--	926202	--	1000298
		СП - 8%			--	--	--	--		74096	
253	С123-060128-1020 2306-0128-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	23291821,00	--	95031	--	95031	--	102633
		СП - 8%			--	--	--	--		7602	
254	С123-060141-0905 2306-0141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,41144	475163,00	--	195501	--	195501	--	211141
		СП - 8%			--	--	--	--		15640	
255	С123-060141-0906 2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	744229,00	--	22773	--	22773	--	24595
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
256	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	947288,00	--	19325	--	19325	--	20871
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
257	С123-060141-0908 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1315279,00	--	20124	--	20124	--	21734
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
258	С123-060141-1018 2306-0141-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08058	1911877,00	--	154059	--	154059	--	166384
		СП - 8%			--	--	--	--		12325	
259	С123-061101-0403 2306-1101-0403 РСНБ РК 2015	Провода для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	км	0,00612	504309,00	--	3086	--	3086	--	3333
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
260	С123-060201-0101 2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	1,02111	144162,00	--	147205	--	147205	--	158982
		СП - 8%			--	--	--	--		11776	
261	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,17952	233833,00	--	41978	--	41978	--	45336

		СП - 8%			--	--	--	--		3358	
262	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,20604	395450,00	--	81479	--	81479	--	87997
		СП - 8%			--	--	--	--		6518	
263	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции ВВГЭ 3х1,5	м	963	227,68	--	219254	--	219254	--	236795
		СП - 8%			--	--	--	--		17540	
264	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	143	327,64	2,41	46853	344	22165	17610	69620
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	24344	114		5157	
265	С123-060902-0114 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01836	593511,00	--	10897	--	10897	--	11769
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
266	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1275	80506,00	--	10265	--	10265	--	11086
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
267	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6652	237,43	8,98	1579357	59727	528748	727486	2491390
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	990882	19515		184547	
268	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2231	261,63	11,43	583697	25499	178393	279458	932207
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	379805	8330		69052	
269	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	178	710,93	51,76	126546	9213	62409	40297	180190
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	5,87	54924	1044		13347	
270	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	179,78	235,00	--	42248	--	42248	--	45628
		СП - 8%			--	--	--	--		3380	
271	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2422,99	44,00	--	106612	--	106612	--	115140
		СП - 8%			--	--	--	--		8529	

272	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	192,91	69,00	--	13311	--	13311	--	14376
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
273	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	258,56	91,00	--	23529	--	23529	--	25411
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
274	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4169,28	44,00	--	183448	--	183448	--	198124
		СП - 8%			--	--	--	--		14676	
275	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1298,86	69,00	--	89621	--	89621	--	96791
		СП - 8%			--	--	--	--		7170	
276	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	426,22	91,00	--	38786	--	38786	--	41889
		СП - 8%			--	--	--	--		3103	
277	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	76,76	133,00	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
278	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	126,25	58,00	--	7323	--	7323	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
279	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	405	381,32	50,79	154436	20572	21825	84323	257860
		НР - 72%; СП - 8%			276,64	12,53	112039	5077		19101	
280	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	406,62	268,00	--	108974	--	108974	--	117692
		СП - 8%			--	--	--	--		8718	
		электромонтажные устройства и изделия ==========									
281	Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	20	296,16	54,60	5923	1092	--	3740	10436
		НР - 72%; СП - 8%			241,56	18,14	4831	363		773	
282	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	84	33,70	8,83	2831	742	244	1506	4683
		НР - 72%; СП - 8%			21,96	2,93	1845	246		347	

283	Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	105	51,68	24,09	5426	2529	591	2265	8306
		НР - 72%; СП - 8%			21,96	8,00	2306	840		615	
284	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	42	450,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
285	С123-061710-0405 2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	14	445,00	--	6230	--	6230	--	6728
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
286	С123-061710-0407 2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	29	546,00	--	15834	--	15834	--	17101
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
287	С123-061710-0612 2306-1710-0612 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1155УТ2,5	шт.	84	1698,00	--	142632	--	142632	--	154043
		СП - 8%			--	--	--	--		11411	
288	С123-061710-0703 2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	6	5005,00	--	30030	--	30030	--	32432
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
289	С123-061710-0705 2306-1710-0705 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5	шт.	14	5081,00	--	71134	--	71134	--	76825
		СП - 8%			--	--	--	--		5691	
290	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Муфта ТР-4У3	шт	20	207,64	--	4153	--	4153	--	4485
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
291	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Перемычка для заземления ПГС25-560У2,5	шт	20	480,86	--	9617	--	9617	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
292	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Флажок для заземления машин и аппаратов Ф25У2,5	шт	20	394,34	--	7887	--	7887	--	8518
		СП - 8%			--	--	--	--		631	

		Наконечники кабельные									
293	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**112**	**164,70**	**--**	**18446**	**--**	**--**	**13281**	**34266**
		НР - 72%; СП - 8%			**164,70**	**--**	**18446**	**--**		**2538**	
294	**Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**30**	**186,66**	**--**	**5600**	**--**	**--**	**4032**	**10402**
		НР - 72%; СП - 8%			**186,66**	**--**	**5600**	**--**		**771**	
295	**Ц13-080201-0505 1308-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**20**	**197,64**	**--**	**3953**	**--**	**--**	**2846**	**7343**
		НР - 72%; СП - 8%			**197,64**	**--**	**3953**	**--**		**544**	
296	**Ц13-080201-0506 1308-0201-0506 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**20**	**307,44**	**--**	**6149**	**--**	**--**	**4427**	**11422**
		НР - 72%; СП - 8%			**307,44**	**--**	**6149**	**--**		**846**	
297	**С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**1,12**	**6082,00**	**--**	**6812**	**--**	**6812**	**--**	**7357**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**545**	
298	**С123-061702-0803 2306-1702-0803 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,2**	**6758,00**	**--**	**1352**	**--**	**1352**	**--**	**1460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
299	**С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1**	**7241,00**	**--**	**724**	**--**	**724**	**--**	**782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
300	**С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-40 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1**	**9944,00**	**--**	**994**	**--**	**994**	**--**	**1074**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
301	**С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1**	**13035,00**	**--**	**1304**	**--**	**1304**	**--**	**1408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
302	**С123-061702-0809 2306-1702-0809 РСНБ РК 2015**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,2**	**27325,00**	**--**	**5465**	**--**	**5465**	**--**	**5902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**437**	
		Электроустановочные изделия ==========									
303	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**189**	**412,93**	**3,21**	**78043**	**607**	**4115**	**52936**	**141458**
		НР - 72%; СП - 8%			**387,94**	**1,07**	**73321**	**202**		**10478**	

304	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	421,72	4,11	2530	25	40	1779	4654
		НР - 72%; СП - 8%			410,76	1,07	2465	6		345	
305	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	151	423,00	--	63873	--	63873	--	68983
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
306	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	423,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
307	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	373,00	--	2238	--	2238	--	2417
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
308	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	564,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
309	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	18	75,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
310	С123-070202-0518 2307-0202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	80	568,00	--	45440	--	45440	--	49075
		СП - 8%			--	--	--	--		3635	
311	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	189	55,00	--	10395	--	10395	--	11227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
		Заземление									
312	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	460	593,99	23,49	273236	10804	193910	51279	350476
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	5,87	68522	2699		25961	

313	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	529	488,12	57,54	258214	30438	154605	58270	341803
		НР - 72%; СП - 8%			138,32	14,67	73171	7760		25319	
314	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	30	341,76	51,11	10253	1533	3932	3718	15089
		НР - 72%; СП - 8%			159,60	12,53	4788	376		1118	
		Обогрев воронок									
315	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10903,65	946,22	10904	946	7676	1835	13758
		НР - 72%; СП - 8%			2282,00	266,70	2282	267		1019	
316	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
317	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2435,44	24,74	2435	25	1328	779	3472
		НР - 72%; СП - 8%			1082,00	--	1082	--		257	
318	Ц13-080303-0501 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3764,07	24,74	3764	25	1543	1581	5773
		НР - 72%; СП - 8%			2196,00	--	2196	--		428	
319	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Терморегулятор РТ-330	шт	1	22440,00	--	22440	--	22440	--	24235
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
320	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7772,00	--	7772	--	7772	--	8394
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
321	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	717,88	329,31	5743	2634	2055	1331	7640
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	99,31	1054	794		566	

322	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Альфаопт стр.74	Саморегулирующийся нагревательный кабель 25HTA2-BT	м	8	3612,80	--	28902	--	28902	--	31215
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
323	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Комплект Концевая заделка TKR (заклепка, накладка, зажимы)	шт	4	3831,38	--	15326	--	15326	--	16552
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
324	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Коробка ответвительная DKS Экспресс 4 53900	шт	5	4781,25	--	23906	--	23906	--	25819
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
325	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электропромснаб KZ стр.	Клеммная колодка DKS quadro 43103NY	шт	5	2978,04	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
326	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	86	237,43	8,98	20419	772	6836	9405	32210
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	12811	252		2386	
327	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	86,86	78,00	--	6775	--	6775	--	7317
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
328	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	293,99	138,27	6468	3042	1010	2341	9513
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	2416	835		705	
329	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09588	167025,00	--	16014	--	16014	--	17296
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
330	С123-060201-0102 2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	175261,00	--	2503	--	2503	--	2703
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
331	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1	327,64	2,41	328	2	156	123	487
		НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	170	1		36	

332	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00102	48836,00	--	50	--	50	--	54
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13822883				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 Ограждение территории школы

		Стойки									
3	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	2,735	496304,00	--	1357271	--	1357271	--	1465853
		СП - 8%			--	--	--	--		108582	
4	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ст245	т	0,29	443468,00	--	128606	--	128606	--	138894
		СП - 8%			--	--	--	--		10288	
5	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	2,766	444036,00	--	1228204	--	1228204	--	1326460
		СП - 8%			--	--	--	--		98256	
		Звено ограждения О1									
6	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,0336	496304,00	--	16676	--	16676	--	18010
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
		Звено ограждения О2									
7	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,024	496304,00	--	11911	--	11911	--	12864
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
		Звено ограждения О3									
8	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,03	496304,00	--	14889	--	14889	--	16080
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
		Звено ограждения О4									
9	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,018	496304,00	--	8933	--	8933	--	9648
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		Звено ограждения О5									

10	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,0056	496304,00	--	2779	--	2779	--	3002
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		Звено ограждения О6									
11	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,013	496304,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
		Звено ограждения О7									
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,026	496304,00	--	12904	--	12904	--	13936
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
		Звено ограждения О8									
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,006	496304,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		Звено ограждения О									
14	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	12,658	496304,00	--	6282098	--	6282098	--	6784666
		СП - 8%			--	--	--	--		502568	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2396,07	86,53	1,57	207332	3762	152056	35893	262683
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	51492	527		19458	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10062280				

Всего по акту	**157 863 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 619 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 084 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 412 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 957 159
- Оборудование, тенге	2 052 402
- Накладные расходы, тенге	17 609 242
- Сметная прибыль, тенге	11 541 558
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 337 166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 479 261

Непредвиденные работы и затраты - 2%	**3 232 550**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**181 348 110**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	177 721 147
НДС (12 %)	21 326 538
Всего по акту с учетом НДС	**199 047 685**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
РЕБИКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**