*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76** | **060140015369** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** | **000140000377** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **90** | **26.03.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай | | | шт | 1 | 200 561 452,00 | 200 561 452,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 200 561 452,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарибекян Г.Л.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2020

**М.П.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март 2020 г.

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | №304 | 19.06.2019г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | НДС 12%, тенге | Всего гр.1+гр.6, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | Из графы №1 | | | | |
| | | | СМР в ценах 2020 г. | Стоимость оборудования 2020г. | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г. | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай | 452 781 814 | | | | | 54 333 818 | **507 115 632** |
| в том числе за отчетный месяц: | | 179 072 725 | 177 339 833 | 1 732 892 | | 21 488 727 | **200 561 452** |
| | | | | | | | |
| **Итого к оплате за текущий месяц** | **200 561 452** | **тенге** | | | | | |

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____Нуралин К.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л

Форма 4

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта - Блок Б
Шифр объекта 02-02

**Акт №2**

**приемки выполненных работ за март 2020 г**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Каркас (листы КЖ.1-9 - КЖ.1-15)** | | | | | | | | | | |
| | | **Лист КЖ.1-9** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 2,37 | | 16604,01 | 1238,55 | 39352 | 2935 | 690 | 33188 | 78343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15074,46 | 313,80 | 35726 | 744 | | 5803 | |
| 6 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,06 | | 223147,35 | 1171,35 | 13389 | 70 | 9808 | 3221 | 17938 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 58522,00 | 465,93 | 3511 | 28 | | 1329 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Стены (листы КЖ.1-9; КЖ.1-16 - КЖ.1-18)** | | | | | | | | | | |
| | | **Лист АС.1-5** | | | | | | | | | | |
| 14 | 2113-0816-2810 РСНБ РК 2015 | **Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм** | шт. | 3850 | | 23,00 | -- | 88550 | -- | 88550 | -- | 95634 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7084 | |
| 16 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/насухо** | м3 изоляции | 2,411 | | 43632,38 | 2285,05 | 105198 | 5509 | 46638 | 41707 | 158657 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | | 22003,92 | 757,62 | 53051 | 1827 | | 11752 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2113-08[illegible]-2808<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 125 | 21,00 | -- | 2625 | -- | 2625 | -- | 2835 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| | | Лист АС.1-17<br>========== | | | | | | | | | |
| 18 | 1108-020[illegible]-0701<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 2,4875 | 56977,99 | 2100,79 | 141733 | 5226 | -- | 128323 | 291660 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 54877,20 | 592,92 | 136507 | 1475 | | 21604 | |
| 20 | 1107-010[illegible]-0103<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка А-1, А-2 | т стальных элементов | 1,186294 | 680373,61 | 6501,75 | 807123 | 7713 | 739486 | 72294 | 949771 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 50514,10 | 1130,94 | 59925 | 1342 | | 70353 | |
| 21 | 1107-010[illegible]-0301<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 38 | 2059,31 | 1252,37 | 78254 | 47590 | 1160 | 45449 | 133599 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 776,42 | 237,17 | 29504 | 9012 | | 9896 | |
| 22 | 1107-0503-0110<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 39 | 422,00 | 243,33 | 16458 | 9490 | 1456 | 8677 | 27146 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 141,34 | 47,21 | 5512 | 1841 | | 2011 | |
| 24 | 1110-0102-0401<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,994 | 91543,78 | 942,07 | 90995 | 936 | 70197 | 18228 | 117960 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 19980,00 | 395,28 | 19860 | 393 | | 8738 | |
| 25 | 1107-0107-0104<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка МС | т стальных элементов | 1,851234 | 664719,90 | 6305,88 | 1230552 | 11674 | 1150112 | 83591 | 1419274 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 37146,20 | 1119,96 | 68766 | 2073 | | 105131 | |
| 26 | 1113-0301-1406<br>РСНБ Р[illegible] 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 47,610466 | 165,11 | 3,15 | 7861 | 150 | 5664 | 1426 | 10030 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 42,98 | 0,44 | 2046 | 21 | | 743 | |
| | РАЗДЕЛ 3.Перекрытие (листы КЖ.1-9; КЖ.1-19 - КЖ.1-52) | | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 479,4 | 39506,07 | 1754,48 | 18939210 | 841098 | 14477581 | 3445922 | 24175943 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7552,22 | 346,67 | 3620534 | 166194 | | 1790811 | |
| 28 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 60,9478 | 16604,01 | 1238,55 | 1011978 | 75487 | 17736 | 853471 | 2014685 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 15074,46 | 313,80 | 918755 | 19125 | | 149236 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1106-03-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 1,8528 | 364407,35<br>199782,00 | 1171,35<br>465,93 | 675174<br>370156 | 2170<br>863 | 302848 | 337628<br>81024 | 1093826 |
| 33 | 1106-03-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,02438 | 223147,35<br>58522,00 | 1171,35<br>465,93 | 5440<br>1427 | 29<br>11 | 3985 | 1309<br>540 | 7289 |
| | **РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)** | | | | | | | | | | |
| | | **Купол лист КМ.1**<br>========== | | | | | | | | | |
| 92 | 2106-08-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,0418 | 439280,00<br>-- | --<br>-- | 18362<br>-- | --<br>-- | 18362 | --<br>1469 | 19831 |
| 93 | 2106-08-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 6,57305 | 462858,00<br>-- | --<br>-- | 3042389<br>-- | --<br>-- | 3042389 | --<br>243391 | 3285780 |
| 94 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br>*СП - 8%* | т | 0,11495 | 491548,00<br>-- | --<br>-- | 56503<br>-- | --<br>-- | 56503 | --<br>4520 | 61024 |
| 95 | 2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т<br>*СП - 8%* | т | 0,28215 | 438712,00<br>-- | --<br>-- | 123783<br>-- | --<br>-- | 123783 | --<br>9903 | 133685 |
| 96 | Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2 | Доплата на применение марки стали С245<br>*СП - 8%* | т | 0,1463 | 5772,00<br>-- | --<br>-- | 844<br>-- | --<br>-- | 844 | --<br>68 | 912 |
| | **РАЗДЕЛ 6.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 106 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 63,594 | 2624,37<br>977,35 | 155,32<br>68,70 | 166894<br>62154 | 9877<br>4369 | 94864 | 59870<br>18141 | 244906 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2109-0201-0909<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 32,58 | 27535,00 | -- | 897090 | -- | 897090 | -- | 968858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71767 | |
| 108 | 2109-0201-0908<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 31,014 | 22057,00 | -- | 684076 | -- | 684076 | -- | 738802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54726 | |
| 109 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 39,7 | 1011,24 | 4,47 | 40146 | 177 | 32237 | 7030 | 50950 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 194,74 | 2,01 | 7731 | 80 | | 3774 | |
| 110 | 2109-0205-0109<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 | м | 39,7 | 2509,00 | -- | 99607 | -- | 99607 | -- | 107576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7969 | |
| 111 | 2109-0206-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 48 | 113,00 | -- | 5424 | -- | 5424 | -- | 5858 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434 | |
| | **РАЗДЕЛ 8.Разные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Вход №1 лист КЖ.1-62**<br>========== | | | | | | | | | |
| 183 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>К=1,6 | Грунт. Уплотнение щебнем толщ.80 мм | м2 площади уплотнения | 12,4 | 356,94 | 44,56 | 4426 | 553 | 2673 | 1308 | 6193 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 96,76 | 15,46 | 1200 | 192 | | 459 | |
| 184 | 1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 5 | 1445,71 | 745,21 | 7229 | 3726 | 1230 | 4212 | 12355 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 454,58 | 259,26 | 2273 | 1296 | | 915 | |
| 185 | 1107-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 3 | 2045,60 | 1045,70 | 6137 | 3137 | 1086 | 3551 | 10463 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 637,94 | 365,14 | 1914 | 1095 | | 775 | |
| 186 | 1106-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделки | м3 | 0,09 | 21407,55 | 1232,50 | 1927 | 111 | 1553 | 260 | 2362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2922,30 | 258,32 | 263 | 23 | | 175 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2104-1200-0903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 0,82 | 21917,00<br>-- | --<br>-- | 17972<br>-- | --<br>-- | 17972 | --<br>1438 | 19410 |
| 188 | 2104-1200-0907<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78<br>*СП - 8%* | м3 | 1,218 | 20381,00<br>-- | --<br>-- | 24824<br>-- | --<br>-- | 24824 | --<br>1986 | 26810 |
| 189 | СТ14300-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>*СП - 8%* | м3 | 2,128 | 270,00<br>-- | --<br>-- | 575<br>-- | --<br>-- | 575 | --<br>46 | 621 |
| 190 | 2102-0101-4301<br>РСНБ РК 2015 | Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 2,128 | 313,70<br>-- | --<br>-- | 668<br>-- | --<br>-- | 668 | --<br>53 | 721 |
| 191 | 1108-0101-4301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 1,44 | 946,23<br>351,06 | 9,90<br>4,39 | 1363<br>506 | 14<br>6 | 843 | 476<br>147 | 1986 |
| 193 | 1108-0101-4307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 2,19 | 823,76<br>229,38 | 19,83<br>2,20 | 1804<br>502 | 43<br>5 | 1259 | 472<br>182 | 2458 |
| 194 | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 4,4 | 4962,41<br>2520,57 | 863,44<br>329,40 | 21835<br>11091 | 3799<br>1449 | 6945 | 11787<br>2690 | 36312 |
| 195 | 1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,06 | 22104,14<br>1645,01 | 1613,99<br>320,62 | 45535<br>3389 | 3325<br>660 | 38821 | 3685<br>3938 | 53157 |
| 196 | 2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,0337 | 243223,00<br>-- | --<br>-- | 8197<br>-- | --<br>-- | 8197 | --<br>656 | 8852 |
| | | **Вход №2 лист КЖ.1-63**<br>========== | | | | | | | | | |
| 224 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>К=1,6 | Грунт. Уплотнение щебнем толщ.80 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 16,38 | 356,94<br>96,76 | 44,56<br>15,46 | 5847<br>1585 | 730<br>253 | 3532 | 1728<br>606 | 8180 |
| 225 | 1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 9 | 1445,71 | 745,21 | 13011 | 6707 | 2213 | 7581 | 22240 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 454,58 | 259,26 | 4091 | 2333 | | 1647 | |
| 226 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 2045,60 | 1045,70 | 8182 | 4183 | 1447 | 4735 | 13950 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 637,94 | 365,14 | 2552 | 1461 | | 1033 | |
| 227 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство заделки | м3 | 0,09 | 21407,55 | 1232,50 | 1927 | 111 | 1553 | 260 | 2362 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2922,30 | 258,32 | 263 | 23 | | 175 | |
| 228 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,494 | 21917,00 | -- | 32744 | -- | 32744 | -- | 35364 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2620 | |
| 229 | 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,624 | 20381,00 | -- | 33099 | -- | 33099 | -- | 35747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2648 | |
| 230 | СТ14301-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 3,208 | 270,00 | -- | 866 | -- | 866 | -- | 935 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| 231 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Надбавка на бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,208 | 313,70 | -- | 1006 | -- | 1006 | -- | 1087 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| 232 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 2,7 | 946,23 | 9,90 | 2555 | 27 | 1580 | 893 | 3723 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 351,06 | 4,39 | 948 | 12 | | 276 | |
| 234 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,65 | 823,76 | 19,83 | 3007 | 72 | 2098 | 786 | 4096 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 229,38 | 2,20 | 837 | 8 | | 303 | |
| 235 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 9,5 | 4962,41 | 863,44 | 47143 | 8203 | 14995 | 25450 | 78401 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 2520,57 | 329,40 | 23945 | 3129 | | 5807 | |
| 236 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец | м3 | 3,35 | 22104,14 | 1613,99 | 74049 | 5407 | 63131 | 5992 | 86444 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1645,01 | 320,62 | 5511 | 1074 | | 6403 | |
| 237 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04464 | 243223,00 | -- | 10857 | -- | 10857 | -- | 11726 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 869 | |

## ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть (Блок А)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1108-020-1507<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допл вып. 9 | Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 132,23 | 31679,32<br>5768,20 | 2326,99<br>472,14 | 4188956<br>762729 | 307698<br>62431 | 3118529 | 767399<br>396508 | 5352864 |
| 3 | 1108-020-1031<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допл вып. 9 | Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 45,3741176 | 35968,94<br>8155,70 | 2261,22<br>428,22 | 1632059<br>370058 | 102601<br>19430 | 1159406 | 362224<br>159543 | 2153825 |
| 4 | 1108-020-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допл. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 51,62 | 32164,43<br>3823,74 | 2319,20<br>439,20 | 1660328<br>197381 | 119717<br>22672 | 1343228 | 204649<br>149198 | 2014175 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 2. Отопление** | | | | | | | | | | |
| | | **Другие элементы систем** | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | кВт | 50,22 | 18017,49<br>696,14 | 142,09<br>64,46 | 904838<br>34960 | 7136<br>3237 | 862743 | 37433<br>75382 | 1017653 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 3.Лестницы** | | | | | | | | | | |
| | | **Лестница Л-2** | | | | | | | | | |
| 155 | С122-040803-0401<br>2204-0803-0401<br>РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011<br>*СП - 8%* | кг | 73,4056884 | 1729,00<br>-- | --<br>-- | 126918<br>-- | --<br>-- | 126918 | --<br>10153 | 137072 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | С122-040803-0401<br>2204-0803-0401<br>РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011<br>*СП - 8%* | кг | 125,293872 | 1729,00 | -- | 216633 | -- | 216633 | -- | 233964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17331 | |
| **РАЗДЕЛ 4.Кровля** | | | | | | | | | | | |
| | | **Утепление покрытия на чердаке**<br>========== | | | | | | | | | |
| 185 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 стяжки | 705 | 611,63 | 96,91 | 431202 | 68324 | 231137 | 135018 | 611518 |
| | | | | | 186,87 | 21,30 | 131741 | 15017 | | 45298 | |
| **РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки** | | | | | | | | | | | |
| 228 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,80088 | 680373,61 | 6501,75 | 544898 | 5207 | 499235 | 48807 | 641200 |
| | | | | | 50514,10 | 1130,94 | 40456 | 906 | | 47496 | |
| 229 | С121-130207-1201<br>2113-0207-1201<br>РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные<br>*СП - 8%* | 10 шт. | 170,4 | 194,00 | -- | 33058 | -- | 33058 | -- | 35702 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2645 | |
| 238 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 18,585 | 2604,75 | 13,33 | 48409 | 248 | 31560 | 15324 | 68832 |
| | | | | | 893,27 | 2,96 | 16601 | 55 | | 5099 | |
| **РАЗДЕЛ 7.Витражи** | | | | | | | | | | | |
| 250 | Е11-090306-0101<br>1109-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 19,8 | 3749,54 | 143,33 | 74241 | 2838 | 2840 | 47822 | 131828 |
| | | | | | 3462,76 | 37,59 | 68563 | 744 | | 9765 | |
| **РАЗДЕЛ 9.Разные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | **Вход в подвал** | | | | | | | | | |
| 257 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6-т 2шт/<br>*СП - 8%* | м3 | 1,086 | 18851,00 | -- | 20472 | -- | 20472 | -- | 22110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1638 | |
| 258 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т 3шт/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,585 | 21917,00 | -- | 12821 | -- | 12821 | -- | 13847 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1026 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6-т 2шт/<br>*СП - 8%* | м3 | 0,53 | 21917,00 | -- | 11616 | -- | 11616 | -- | 12545 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 929 | |

## ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть (Блок Б)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С121-090304-0107<br>2109-0304-0107<br>РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом<br>*СП - 8%* | м2 | 19,8 | 35704,00 | -- | 706939 | -- | 706939 | -- | 763494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 56555 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

**РАЗДЕЛ 4.Полы**

**1 этаж**

**Тип 4**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е11-110101-1109<br>1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 254 | 886,54 | 14,69 | 225180 | 3730 | 145380 | 72334 | 321315 |
| | | | | | 299,49 | 3,47 | 76070 | 881 | | 23801 | |

**Тип 5**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 37,9 | 1483,05 | 67,39 | 56208 | 2554 | 12696 | 39504 | 103368 |
| | | | | | 1080,68 | 28,16 | 40958 | 1067 | | 7657 | |
| 82 | С122-060301-1205<br>2206-0301-1205<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>*СП - 8%* | м2 | 37,9 | 1669,00 | -- | 63255 | -- | 63255 | -- | 68316 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5060 | |

**Тип 6**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 12,6 | 283,36 | 27,69 | 3570 | 349 | -- | 3175 | 7285 |
| | | | | | 255,68 | 12,41 | 3222 | 156 | | 540 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 12,6 | 679,89<br>284,44 | 25,66<br>11,67 | 8567<br>3584 | 323<br>147 | 4660 | 3507<br>966 | 13040 |
| 87 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 12,6 | 400,23<br>14,06 | 17,50<br>7,72 | 5043<br>177 | 220<br>97 | 4646 | 258<br>424 | 5725 |
| 88 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 12,6 | 1483,05<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 18686<br>13617 | 849<br>355 | 4220 | 13133<br>2546 | 34365 |
| 89 | С122-060301-1205<br>2206-0301-1205<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>СП - 8% | м2 | 12,6 | 1669,00<br>-- | --<br>-- | 21029<br>-- | --<br>-- | 21029 | --<br>1682 | 22712 |
| | | | | Тип 12 | | | | | | | |
| 91 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 24,5 | 283,36<br>255,68 | 27,69<br>12,41 | 6942<br>6264 | 678<br>304 | -- | 6174<br>1049 | 14166 |
| 93 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 24,5 | 679,89<br>284,44 | 25,66<br>11,67 | 16657<br>6969 | 629<br>286 | 9059 | 6820<br>1878 | 25355 |
| 94 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 24,5 | 400,23<br>14,06 | 17,50<br>7,72 | 9806<br>345 | 429<br>189 | 9032 | 502<br>825 | 11132 |
| 95 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 24,5 | 1483,05<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 36335<br>26477 | 1651<br>690 | 8207 | 25537<br>4950 | 66821 |
| 96 | С122-060301-1205<br>2206-0301-1205<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>СП - 8% | м2 | 24,5 | 1669,00<br>-- | --<br>-- | 40891<br>-- | --<br>-- | 40891 | --<br>3271 | 44162 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 8 | | | | | | | |
| 109 | Е11-1101[illegible]-1109<br>1111-010[illegible]-1109<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 254 | 886,54<br>299,49 | 14,69<br>3,47 | 225180<br>76070 | 3730<br>881 | 145380 | 72334<br>23801 | 321315 |
| | | | | Тип 9 | | | | | | | |
| 118 | Е11-1101[illegible]-2705<br>1111-010[illegible]2705<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible] вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 37,9 | 1483,05<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 56208<br>40958 | 2554<br>1067 | 12696 | 39504<br>7657 | 103368 |
| 119 | С122-0603[illegible]-1205<br>2206-030[illegible]1205<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>*СП - 8%* | м2 | 37,9 | 1669,00<br>-- | --<br>-- | 63255<br>-- | --<br>-- | 63255 | --<br>5060 | 68316 |
| | | | | Тип 10 | | | | | | | |
| 121 | Е11-1101[illegible]-1101<br>1111-0101[illegible]1101<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 26,7 | 679,89<br>284,44 | 25,66<br>11,67 | 18153<br>7595 | 685<br>312 | 9873 | 7432<br>2047 | 27632 |
| 122 | Е11-1101[illegible]-2705<br>1111-0101[illegible]2705<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и доп вып.<br>10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 26,7 | 1483,05<br>1080,68 | 67,39<br>28,16 | 39597<br>28854 | 1799<br>752 | 8944 | 27830<br>5394 | 72821 |
| 123 | С122-0603[illegible]-1205<br>2206-0301[illegible]1205<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>*СП - 8%* | м2 | 26,7 | 1669,00<br>-- | --<br>-- | 44562<br>-- | --<br>-- | 44562 | --<br>3565 | 48127 |
| | | 3 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 8 | | | | | | | |
| 136 | Е11-110101-1109<br>1111-0101-1109<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 322 | 886,54<br>299,49 | 14,69<br>3,47 | 285465<br>96435 | 4729<br>1116 | 184301 | 91698<br>30173 | 407336 |
| | | | | Тип 13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Е11-1101-01-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 37,9 | 1483,05 | 67,39 | 56208 | 2554 | 12696 | 39504 | 103368 |
| | | | | | 1080,68 | 28,16 | 40958 | 1067 | | 7657 | |
| 146 | С122-0603-01-1205<br>2206-0301-1205<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>*СП - 8%* | м2 | 37,9 | 1669,00 | -- | 63255 | -- | 63255 | -- | 68316 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5060 | |
| | | | | Тип 10 | | | | | | | |
| 148 | Е11-1101-01-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 стяжки | 26,7 | 679,89 | 25,66 | 18153 | 685 | 9873 | 7432 | 27632 |
| | | | | | 284,44 | 11,67 | 7595 | 312 | | 2047 | |
| 149 | Е11-1101-01-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 26,7 | 1483,05 | 67,39 | 39597 | 1799 | 8944 | 27830 | 72821 |
| | | | | | 1080,68 | 28,16 | 28854 | 752 | | 5394 | |
| 150 | С122-0603-01-1205<br>2206-0301-1205<br>РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>*СП - 8%* | м2 | 26,7 | 1669,00 | -- | 44562 | -- | 44562 | -- | 48127 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3565 | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | | Стены | | | | | | | |
| 170 | Е11-1501-07-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 346,2 | 4117,71 | 20,90 | 1425552 | 7237 | 877357 | 437006 | 2011562 |
| | | | | | 1562,56 | 15,31 | 540958 | 5299 | | 149005 | |
| 171 | Е11-1004-04-0201<br>1110-0404-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 стен (за вычетом проемов) | 62 | 1567,13 | 13,11 | 97162 | 813 | 64351 | 29066 | 136327 |
| | | | | | 516,10 | 4,80 | 31998 | 298 | | 10098 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)**

**РАЗДЕЛ 4.Полы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 3 | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 321,5 | 4133,13<br>874,14 | 116,22<br>49,31 | 1328801<br>281036 | 37365<br>15853 | 1010401 | 279076<br>128630 | 1736507 |
| | | 2 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 7 | | | | | | | |
| 2 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 321,5 | 4133,13<br>874,14 | 116,22<br>49,31 | 1328801<br>281036 | 37365<br>15853 | 1010401 | 279076<br>128630 | 1736507 |
| | | 3 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 7 | | | | | | | |
| 3 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 253,5 | 4133,13<br>874,14 | 116,22<br>49,31 | 1047748<br>221594 | 29462<br>12500 | 796692 | 220049<br>101424 | 1369221 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

**РАЗДЕЛ 2. Вентиляция**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Другие элементы систем<br>========== | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-201001-0210<br>1120-1001-0210<br>РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | глушитель шума | 2 | 16173,53<br>1859,40 | 76,61<br>23,06 | 32347<br>3719 | 153<br>46 | 28475 | 3690<br>2883 | 38920 |
| 37 | Е11-200501-0101<br>1120-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | заслонка | 1 | 1476,37<br>1102,98 | 40,45<br>11,53 | 1476<br>1103 | 40<br>12 | 333 | 1092<br>205 | 2774 |
| 38 | С123-050302-2021<br>2305-0302-2021<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3601,00<br>-- | --<br>-- | 3601<br>-- | --<br>-- | 3601 | --<br>288 | 3889 |
| 39 | Е11-200401-0116<br>1120-0401-0116<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | клапан | 12 | 7041,35<br>5475,02 | 196,40<br>51,06 | 84496<br>65700 | 2357<br>613 | 16439 | 64987<br>11959 | 161441 |
| 40 | С123-050308-0520<br>2305-0308-0520<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 81304,00<br>-- | --<br>-- | 975648<br>-- | --<br>-- | 975648 | --<br>78052 | 1053700 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е11-20091-0104<br>1120-0901-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка | узел | 5 | 4517,06 | 36,19 | 22585 | 181 | 1947 | 20100 | 46100 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4091,39 | 10,71 | 20457 | 54 | | 3415 | |
| 42 | С123-05021-0107<br>2305-0301-0107<br>РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром 630 мм | шт. | 5 | 51297,00 | -- | 256485 | -- | 256485 | -- | 277004 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20519 | |
| 43 | Е11-20091-0105<br>1120-0901-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка | узел | 1 | 5808,19 | 72,83 | 5808 | 73 | 601 | 5052 | 11729 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5133,53 | 21,91 | 5134 | 22 | | 869 | |
| 44 | С123-05031-0110<br>2305-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-09, диаметром 1000 мм | шт. | 1 | 71112,00 | -- | 71112 | -- | 71112 | -- | 76801 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5689 | |
| 47 | Е11-20120-0101<br>1120-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,3 | 5908,74 | 25,99 | 1773 | 8 | 35 | 1699 | 3749 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5765,81 | 11,53 | 1730 | 3 | | 278 | |
| 48 | С123-05030-0103<br>2305-0307-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 2 | 5668,00 | -- | 11336 | -- | 11336 | -- | 12243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 49 | Е11-20120-0101<br>1120-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,72 | 5908,74 | 25,99 | 4254 | 19 | 84 | 4076 | 8997 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5765,81 | 11,53 | 4151 | 8 | | 666 | |
| 50 | СПрайс-листРоссия<br>СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "СтройКлимат" | Гибкая вставка ВВГ 160 | шт | 12 | 2286,36 | -- | 27436 | -- | 27436 | -- | 29631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2195 | |
| 51 | С123-05120-0307<br>2305-1206-0307<br>РСНБ РК 2015 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86 | комплект | 12 | 22344,00 | -- | 268128 | -- | 268128 | -- | 289578 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21450 | |

## ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

**РАЗДЕЛ 2. Вентиляция**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Конструкции теплоизоляционные** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | м3 изоляции | 13,85 | 42241,95 | 1269,03 | 585651 | 17576 | 353831 | 168845 | 815034 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 15480,79 | 560,00 | 214409 | 7756 | | 60373 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Б)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБк 1, ЩОБк 2** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | шт. | 2 | 18712,11 | 2542,60 | 37424 | 5085 | 25493 | 6043 | 46944 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3423,00 | 773,43 | 6846 | 1547 | | 3477 | |
| 2 | С123-070201-0206<br>2307-0201-0206<br>РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 2 | 5559,00 | -- | 11118 | -- | 11118 | -- | 12007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 889 | |
| 3 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 12 | 2435,44 | 24,74 | 29225 | 297 | 15944 | 9348 | 41660 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1082,00 | -- | 12984 | -- | | 3086 | |
| 4 | С123-070204-0745<br>2307-0204-0745<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 2 | 1310,00 | -- | 2620 | -- | 2620 | -- | 2830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 5 | С123-070204-0711<br>2307-0204-0711<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 10 | 429,00 | -- | 4290 | -- | 4290 | -- | 4633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 343 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2823,21 | -- | 5646 | -- | 5646 | -- | 6098 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| 7 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2823,21 | -- | 5646 | -- | 5646 | -- | 6098 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 452 | |
| 8 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A | шт | 2 | 3456,16 | -- | 6912 | -- | 6912 | -- | 7465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 553 | |
| | | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБк/3 | | | | | | | | | |
| 9 | Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11 | 2542,60 | 18712 | 2543 | 12746 | 3021 | 23472 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3423,00 | 773,43 | 3423 | 773 | | 1739 | |
| 10 | С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5559,00 | -- | 5559 | -- | 5559 | -- | 6004 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| 11 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4 | 2435,44 | 24,74 | 9742 | 99 | 5315 | 3116 | 13887 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 4328 | -- | | 1029 | |
| 12 | С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 13 | С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 429,00 | -- | 1287 | -- | 1287 | -- | 1390 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 14 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 15 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 16 | С СТ ПрайслистКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А | шт | 1 | 3456,16 | -- | 3456 | -- | 3456 | -- | 3733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБ1/1 | | | | | | | | | |
| 17 | Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11 | 2542,60 | 18712 | 2543 | 12746 | 3021 | 23472 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3423,00 | 773,43 | 3423 | 773 | | 1739 | |
| 18 | С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5559,00 | -- | 5559 | -- | 5559 | -- | 6004 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| 19 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 2435,44 | 24,74 | 19483 | 198 | 10629 | 6232 | 27773 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 8656 | -- | | 2057 | |
| 20 | С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С123-070204-0711<br>2307-0200-0711<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 429,00 | -- | 2574 | -- | 2574 | -- | 2780 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 22 | С123-070204-1606<br>2307-0200-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3938,00 | -- | 3938 | -- | 3938 | -- | 4253 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 23 | С<br>СТ ПрайсЛистКазахстан<br>ТОО<br>Электрокомплект<br>стр.4 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 24 | С<br>СТ ПрайсЛистКазахстан<br>ТОО<br>Электрокомплект<br>стр.5 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 25 | С<br>СТ ПрайсЛистКазахстан<br>ТОО<br>Электрокомплект<br>стр.5 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A | шт | 1 | 3456,16 | -- | 3456 | -- | 3456 | -- | 3733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБ1/2** | | | | | | | | | |
| 26 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11 | 2542,60 | 18712 | 2543 | 12746 | 3021 | 23472 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3423,00 | 773,43 | 3423 | 773 | | 1739 | |
| 27 | С123-070201-0206<br>2307-0201-0206<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5559,00 | -- | 5559 | -- | 5559 | -- | 6004 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| 28 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7 | 2435,44 | 24,74 | 17048 | 173 | 9301 | 5453 | 24301 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 7574 | -- | | 1800 | |
| 29 | С123-070204-0745<br>2307-0204-0745<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 30 | С123-070204-0711<br>2307-0204-0711<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 429,00 | -- | 429 | -- | 429 | -- | 463 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 31 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 429,00 | -- | 1716 | -- | 1716 | -- | 1853 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 32 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3938,00 | -- | 3938 | -- | 3938 | -- | 4253 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 33 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 34 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 35 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А | шт | 1 | 3456,16 | -- | 3456 | -- | 3456 | -- | 3733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |
| | | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБ1/3 | | | | | | | | | |
| 36 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11 | 2542,60 | 18712 | 2543 | 12746 | 3021 | 23472 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3423,00 | 773,43 | 3423 | 773 | | 1739 | |
| 37 | С123-070201-0206<br>2307-0201-0206<br>РСНБ РТ 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5559,00 | -- | 5559 | -- | 5559 | -- | 6004 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| 38 | Ц13-0803-0601<br>1308-0301-0601<br>РСНБ РТ 2015<br>Изм. и доп вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 2435,44 | 24,74 | 19483 | 198 | 10629 | 6232 | 27773 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 8656 | -- | | 2057 | |
| 39 | С123-070204-0747<br>2307-0204-0747<br>РСНБ РТ 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 40 | С123-070204-0713<br>2307-0204-0713<br>РСНБ РТ 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 429,00 | -- | 2574 | -- | 2574 | -- | 2780 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 206 | |
| 41 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РТ 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3938,00 | -- | 3938 | -- | 3938 | -- | 4253 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 315 | |
| 42 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 43 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 1 | 2823,21 | -- | 2823 | -- | 2823 | -- | 3049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 226 | |
| 44 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A | шт | 1 | 3456,16 | -- | 3456 | -- | 3456 | -- | 3733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОБП, ЩАОБ/1, ЩАОБ/2** | | | | | | | | | |
| **45** | **Ц13-08034-0204 1308-0304-0204 РСНБ РТ 2015** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | **шт.** | **3** | **18712,11** | **2542,60** | **56136** | **7628** | **38239** | **9064** | **70417** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3423,00** | **773,43** | **10269** | **2320** | | **5216** | |
| **46** | **С123-07021-0206 2307-0201-0206 РСНБ РТ 2015** | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **3** | **5559,00** | **--** | **16677** | **--** | **16677** | **--** | **18011** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1334** | |
| **47** | **Ц13-08043-0601 1308-0303-0601 РСНБ РТ 2015 Изм. и доп вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **15** | **2435,44** | **24,74** | **36532** | **371** | **19931** | **11686** | **52075** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1082,00** | **--** | **16230** | **--** | | **3857** | |
| **48** | **С123-07021-0745 2307-0204-0745 РСНБ РТ 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **3** | **1310,00** | **--** | **3930** | **--** | **3930** | **--** | **4244** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **314** | |
| **49** | **С123-07021-0711 2307-0204-0711 РСНБ РТ 2015** | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **12** | **429,00** | **--** | **5148** | **--** | **5148** | **--** | **5560** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **412** | |
| **50** | **С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51** | **Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А** | **шт** | **3** | **2823,21** | **--** | **8470** | **--** | **8470** | **--** | **9147** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **678** | |
| **51** | **С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51** | **Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А** | **шт** | **3** | **2823,21** | **--** | **8470** | **--** | **8470** | **--** | **9147** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **678** | |
| **52** | **С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51** | **Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А** | **шт** | **3** | **3456,16** | **--** | **10368** | **--** | **10368** | **--** | **11198** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 829 | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства** | | | | | | | | | | |
| 77 | С СТ ПрайсЛистКазахстан 220 Volt стр.29 | Коробка монтажная пластмассовая К-202 | шт | 192 | 165,75 | -- | 31824 | -- | 31824 | -- | 34370 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2546 | |
| 78 | С СТ ПрайсЛистКазахстан 220 Volt стр.29 | Коробка монтажная пластмассовая КМ-222 | шт | 26 | 499,07 | -- | 12976 | -- | 12976 | -- | 14014 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1038 | |
| 79 | С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 | шт. | 192 | 75,00 | -- | 14400 | -- | 14400 | -- | 15552 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1152 | |
| 80 | С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-222, степень защиты IP44 | шт. | 26 | 107,00 | -- | 2782 | -- | 2782 | -- | 3005 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | |
| 81 | С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели К-201 | шт. | 123 | 55,00 | -- | 6765 | -- | 6765 | -- | 7306 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 541 | |
| 82 | Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1323,44 | 164,24 | 2647 | 328 | 37 | 1720 | 4716 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1141,00 | 53,34 | 2282 | 107 | | 349 | |
| 83 | С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 11362,00 | -- | 22724 | -- | 22724 | -- | 24542 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1818 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Слаботочные устройства (Блок Б)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 14 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 600 | 237,43 | 8,98 | 142456 | 5387 | 47693 | 65618 | 224720 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 89376 | 1760 | | 16646 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр. | Кабель-канал Mutlusan 20x10 | м | 606 | 99,27 | -- | 60156 | -- | 60156 | -- | 64969 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4813 | |
| 16 | Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 15 | 261,63 | 11,43 | 3924 | 171 | 1199 | 1879 | 6268 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,24 | 3,73 | 2554 | 56 | | 464 | |
| 17 | С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 15,15 | 128,00 | -- | 1939 | -- | 1939 | -- | 2094 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 18 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 910 | 293,99 | 138,27 | 267535 | 125823 | 41794 | 96820 | 393503 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 99918 | 34554 | | 29148 | |
| 19 | С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,9027 | 18350,00 | -- | 16565 | -- | 16565 | -- | 17890 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1325 | |
| 20 | С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,0255 | 302389,00 | -- | 7711 | -- | 7711 | -- | 8328 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 617 | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре** | | | | | | | | | | |
| 24 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 10 | 237,43 | 8,98 | 2374 | 90 | 794 | 1094 | 3745 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 1490 | 29 | | 277 | |
| 25 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр. | Кабель-канал Mutlusan 20x10 | м | 10,1 | 99,27 | -- | 1003 | -- | 1003 | -- | 1083 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 26 | Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 15 | 261,63 | 11,43 | 3924 | 171 | 1199 | 1879 | 6268 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,24 | 3,73 | 2554 | 56 | | 464 | |
| 27 | С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 15,15 | 128,00 | -- | 1939 | -- | 1939 | -- | 2094 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 25 | 293,99 | 138,27 | 7350 | 3457 | 1148 | 2660 | 10811 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,80 | 37,97 | 2745 | 949 | | 801 | |
| 29 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 279 | 717,88 | 329,31 | 200290 | 91876 | 71653 | 46416 | 266443 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 131,76 | 99,31 | 36761 | 27706 | | 19736 | |
| 30 | С<br>СТ Прайс-лист | Кабель огнестойкий с медными жилами КСВВнг 1х2х1,38 | м | 310,08 | 469,98 | -- | 145732 | -- | 145732 | -- | 157391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11659 | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система** | | | | | | | | | | |
| 38 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 30 | 237,43 | 8,98 | 7123 | 269 | 2385 | 3281 | 11236 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,96 | 2,93 | 4469 | 88 | | 832 | |
| 39 | С123-061700-0506<br>2306-1716-0506<br>РСНБ РК 2015 | Миниканал ТМС 50х20 | м | 30,3 | 475,00 | -- | 14393 | -- | 14393 | -- | 15544 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1151 | |
| 40 | Ц13-080206-2002<br>1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 15 | 261,63 | 11,43 | 3924 | 171 | 1199 | 1879 | 6268 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,24 | 3,73 | 2554 | 56 | | 464 | |
| 41 | С123-011345-0106<br>2301-1305-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 15,15 | 233,00 | -- | 3530 | -- | 3530 | -- | 3812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282 | |
| 42 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 45 | 293,99 | 138,27 | 13230 | 6222 | 2067 | 4788 | 19459 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,80 | 37,97 | 4941 | 1709 | | 1441 | |
| 43 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 206 | 717,88 | 329,31 | 147884 | 67837 | 52904 | 34272 | 196728 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 131,76 | 99,31 | 27143 | 20457 | | 14572 | |
| 44 | С123-060409-0102<br>2306-0409-0102<br>РСНБ РК 2015 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,25602 | 74033,00 | -- | 18954 | -- | 18954 | -- | 20470 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1516 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С СТ Прайс-листКазахстан Белый ветер стр. 154 | Коммутационный шнур Cat 5E UTP CAA01-UC5E-1-B | шт | 8 | 364,29 | -- | 2914 | -- | 2914 | -- | 3147 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 233 | |
| | **РАЗДЕЛ 5. Звонковая сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 51 | Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 155 | 717,88 | 329,31 | 111272 | 51042 | 39807 | 25787 | 148024 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 131,76 | 99,31 | 20423 | 15392 | | 10965 | |
| 52 | С123-060114-0303 2306-0114-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1581 | 116786,00 | -- | 18464 | -- | 18464 | -- | 19941 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1477 | |
| | **РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 56 | Ц13-100408-0504 1310-0404-0504 РСНБ РК 2015 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 3800,77 | -- | 60812 | -- | 1996 | 35878 | 104425 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 3676,00 | -- | 58816 | -- | | 7735 | |
| 57 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47 | Коробка монтажная КРМ | шт | 16 | 500,89 | -- | 8014 | -- | 8014 | -- | 8655 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 59 | Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 35 | 237,43 | 8,98 | 8310 | 314 | 2782 | 3828 | 13109 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 5214 | 103 | | 971 | |
| 60 | С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 15,15 | 24,00 | -- | 364 | -- | 364 | -- | 393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 29 | |
| 61 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Gardo стр. | Кабель-канал Mutlusan 20х10 | м | 20,2 | 99,27 | -- | 2005 | -- | 2005 | -- | 2166 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 160 | |
| 62 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 35 | 293,99 | 138,27 | 10290 | 4839 | 1608 | 3724 | 15135 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 3843 | 1329 | | 1121 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ц13-080246-1201<br>1308-0206-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 850 | 326,21 | 157,41 | 277282 | 133799 | 25911 | 115500 | 424206 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 138,32 | 50,41 | 117572 | 42845 | | 31423 | |
| 64 | Ц13-080246-1303<br>1308-0204-1303<br>РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 553 | 327,64 | 2,41 | 181186 | 1332 | 85711 | 68101 | 269230 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,24 | 0,80 | 94143 | 442 | | 19943 | |
| 65 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ТОО RP Group<br>стр.46-47 | Коаксиальный радиочастотный кабель РК-75-2 | м | 902,7 | 109,29 | -- | 98652 | -- | 98652 | -- | 106544 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7892 | |
| 66 | С123-061623-0202<br>2306-1623-0202<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,45186 | 68332,00 | -- | 30876 | -- | 30876 | -- | 33347 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2470 | |
| 67 | С123-061623-0206<br>2306-1623-0206<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | км | 0,1122 | 164077,00 | -- | 18409 | -- | 18409 | -- | 19882 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1473 | |
| | **РАЗДЕЛ 7. Спутниковое телевидение** | | | | | | | | | | |
| 81 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 168 | 293,99 | 138,27 | 49391 | 23229 | 7716 | 17874 | 72647 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 18446 | 6379 | | 5381 | |
| 82 | Ц13-080206-1201<br>1308-0206-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 471 | 326,21 | 157,41 | 153647 | 74140 | 14358 | 64001 | 235060 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 138,32 | 50,41 | 65149 | 23741 | | 17412 | |
| 83 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ЦИТ Спарк<br>стр.163 | Кабель коаксиальный RG-11 F1160 BV | шт | 168,3 | 291,43 | -- | 49047 | -- | 49047 | -- | 52971 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3924 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С СТ Прайс-листКазахстан ЦИТ Старк стр.153 | Кабель коаксиальный RG-6U | шт | 483,48 | 72,86 | -- | 35225 | -- | 35225 | -- | 38043 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2818 | |
| 85 | Ц13-080246-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 168 | 237,43 | 8,98 | 39888 | 1508 | 13355 | 18373 | 62921 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 25025 | 493 | | 4661 | |
| 86 | С123-061710-0502 2306-1710-0502 РСНБ РК 2015 | Миникаиал ТМС 25х17 | м | 169,68 | 234,00 | -- | 39705 | -- | 39705 | -- | 42882 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3176 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть (Блок В)

**РАЗДЕЛ 3.Лестницы**

**Лестница Л-2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 58,3476804 | 1729,00 | -- | 100883 | -- | 100883 | -- | 108954 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8071 | |
| 257 | С122-040803-0401 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 125,293872 | 1729,00 | -- | 216633 | -- | 216633 | -- | 233964 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17331 | |

**РАЗДЕЛ 4.Кровля**

**Утепление покрытия на чердаке**

==========

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 897,1 | 611,63 | 96,91 | 548697 | 86941 | 294118 | 171808 | 778146 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 186,87 | 21,30 | 167638 | 19109 | | 57640 | |

**РАЗДЕЛ 7.Витражи**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Е11-090346-0101<br>1109-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж | м2 | 19,8 | 3749,54 | 143,33 | 74241 | 2838 | 2840 | 47822 | 131828 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 3462,76 | 37,59 | 68563 | 744 | | 9765 | |
| 343 | С121-090304-0107<br>2109-0304-0107<br>РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 19,8 | 35704,00 | -- | 706939 | -- | 706939 | -- | 763494 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56555 | |
| | **РАЗДЕЛ 9.Разные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Подиум** | | | | | | | | | |
| 482 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 7,8 | 91740,98 | 942,07 | 715580 | 7348 | 552388 | 143034 | 927303 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 19980,00 | 395,28 | 155844 | 3083 | | 68689 | |
| 483 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 52,92 | 6642,14 | 43,03 | 351502 | 2277 | 319996 | 28423 | 410319 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 552,32 | 19,06 | 29229 | 1009 | | 30394 | |
| 484 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 14,4 | 4066,23 | 13,90 | 58554 | 200 | 53456 | 4488 | 68085 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 340,13 | 6,15 | 4898 | 89 | | 5043 | |
| 485 | Е11-100115-0102<br>1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 10,698 | 7984,62 | 37,18 | 85420 | 398 | 65815 | 17431 | 111079 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1795,40 | 15,06 | 19207 | 161 | | 8228 | |
| 486 | С122-041003-0701<br>2204-1003-0701<br>РСНБ РК 2015 | Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 183,9 | 1158,00 | -- | 212956 | -- | 212956 | -- | 229993 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17036 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть (Блок В)**

Лестницы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 34,5 | 3470,15 | 116,22 | 119720 | 4010 | 85552 | 29947 | 161641 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 874,15 | 49,30 | 30158 | 1701 | | 11973 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 2.Двери** | | | | | | | | | | |
| | | **Деревянные** | | | | | | | | | |
| 34 | С121-090-02-0103<br>2109-010-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 48,48 | 9861,00 | -- | 478061 | -- | 478061 | -- | 516306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38245 | |
| 35 | С121-090-02-0102<br>2109-010-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 47,25 | 12197,00 | -- | 576308 | -- | 576308 | -- | 622413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46105 | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | | **Потолок** | | | | | | | |
| 168 | Е11-150401-0201<br>1115-0400-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 812,54 | 86,64 | 0,69 | 70402 | 557 | 6828 | 50616 | 130700 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 77,56 | 0,31 | 63017 | 253 | | 9681 | |
| 171 | Е11-150405-0104<br>1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2404 | 491,81 | 4,34 | 1182309 | 10436 | 4515 | 937619 | 2289522 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 485,59 | 1,94 | 1167358 | 4665 | | 169594 | |
| 174 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 727,57 | 86,64 | 0,69 | 63040 | 499 | 6114 | 45323 | 117032 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 77,56 | 0,31 | 56427 | 227 | | 8669 | |

## ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 4.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **1 этаж** | | | | | | | | | |
| | | | | **Тип 4** | | | | | | | |
| 1 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 286,7 | 4133,14 | 116,23 | 1184972 | 33322 | 901033 | 248866 | 1548545 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 874,14 | 49,30 | 250617 | 14134 | | 114707 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 10 | | | | | | | |
| 2 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 286,7 | 4133,14<br>874,14 | 116,23<br>49,30 | 1184972<br>250617 | 33322<br>14134 | 901033 | 248866<br>114707 | 1548545 |
| | | 3 этаж | | | | | | | | | |
| | | | | Тип 10 | | | | | | | |
| 3 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 286,7 | 4133,14<br>874,14 | 116,23<br>49,30 | 1184972<br>250617 | 33322<br>14134 | 901033 | 248866<br>114707 | 1548545 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

**РАЗДЕЛ 1. Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 57 | 88,32<br>36,79 | 2,22<br>0,22 | 5034<br>2097 | 127<br>13 | 2810 | 1455<br>519 | 7009 |
| 30 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>к-2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 114 | 86,53<br>21,49 | 1,57<br>0,22 | 9864<br>2450 | 179<br>25 | 7235 | 1708<br>926 | 12497 |

**РАЗДЕЛ 2. Вентиляция**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Другие элементы систем<br>========== | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-201001-0210<br>1120-1001-0210<br>РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | глушитель шума | 2 | 16173,53<br>1859,40 | 76,61<br>23,06 | 32347<br>3719 | 153<br>46 | 28475 | 3690<br>2883 | 38920 |
| 40 | Е11-200901-0102<br>1120-0901-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | узел | 4 | 2910,43<br>2721,16 | 8,10<br>2,31 | 11642<br>10885 | 32<br>9 | 725 | 10676<br>1785 | 24103 |
| 41 | Е11-200901-0103<br>1120-0901-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | узел | 5 | 3489,80<br>3222,93 | 19,55<br>5,76 | 17449<br>16115 | 98<br>29 | 1236 | 15821<br>2662 | 35931 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е11-2012[illegible]1-0101<br>1120-12[illegible]1-0101<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,15 | 5908,74 | 25,99 | 886 | 4 | 17 | 849 | 1874 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5765,81 | 11,53 | 865 | 2 | | 139 | |
| 52 | С123-0503[illegible]7-0103<br>2305-03[illegible]-0103<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 2 | 5668,00 | -- | 11336 | -- | 11336 | -- | 12243 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 53 | Е11-2012[illegible]1-0101<br>1120-12[illegible]-0101<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,12 | 5908,74 | 25,99 | 709 | 3 | 14 | 679 | 1500 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5765,81 | 11,53 | 692 | 1 | | 111 | |
| 54 | СПрайс-листРоссия СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "СтройКлимат" | Гибкая вставка ВВГ 160 | шт | 2 | 2286,36 | -- | 4573 | -- | 4573 | -- | 4939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| 56 | Е11-20050[illegible]1-0106<br>1120-050[illegible]-0106<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | 21 | 1475,83 | 39,91 | 30993 | 838 | 6992 | 22937 | 58244 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,98 | 11,53 | 23163 | 242 | | 4314 | |
| 57 | С123-0503[illegible]2-2021<br>2305-030[illegible]-2021<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 3601,00 | -- | 3601 | -- | 3601 | -- | 3889 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288 | |
| 58 | С123-0503[illegible]2-2061<br>2305-030[illegible]-2061<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 19 | 4761,00 | -- | 90459 | -- | 90459 | -- | 97696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7237 | |
| 59 | С123-0503[illegible]2-2065<br>2305-030[illegible]-2065<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 450 мм х 250 мм | шт. | 1 | 5775,00 | -- | 5775 | -- | 5775 | -- | 6237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 13,85 | 42297,18 | 1269,03 | 585816 | 17576 | 353831 | 168845 | 815034 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 15480,79 | 560,00 | 214409 | 7756 | | 60373 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок В)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОВк 1, ЩОВк 2, ЩОВк/3 ========== | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 3 | 18712,11 | 2542,60 | 56136 | 7628 | 38239 | 9064 | 70417 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3423,00 | 773,43 | 10269 | 2320 | | 5216 | |
| 2 | С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 5559,00 | -- | 16677 | -- | 16677 | -- | 18011 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1334 | |
| 3 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 12 | 2435,44 | 24,74 | 29225 | 297 | 15944 | 9348 | 41660 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1082,00 | -- | 12984 | -- | | 3086 | |
| 4 | С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1310,00 | -- | 3930 | -- | 3930 | -- | 4244 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| 5 | С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9 | 429,00 | -- | 3861 | -- | 3861 | -- | 4170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309 | |
| 6 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 3 | 2767,86 | -- | 8304 | -- | 8304 | -- | 8968 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 664 | |
| 7 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО) Электрокомплект стр.1 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 3 | 2767,86 | -- | 8304 | -- | 8304 | -- | 8968 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 664 | |
| 8 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО) Электрокомплект стр.1 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A | шт | 3 | 3388,39 | -- | 10165 | -- | 10165 | -- | 10978 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 813 | |
| | | Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОВ1/1, ЩОВ1/3 ========== | | | | | | | | | |
| 9 | Ц13-080304-0204 1308-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 18712,11 | 2542,60 | 37424 | 5085 | 25493 | 6043 | 46944 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3423,00 | 773,43 | 6846 | 1547 | | 3477 | |
| 10 | С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5559,00 | -- | 11118 | -- | 11118 | -- | 12007 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 889 | |
| 11 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 14 | 2435,44 | 24,74 | 34096 | 346 | 18602 | 10907 | 48603 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 15148 | -- | | 3600 | |
| 12 | С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1310,00 | -- | 2620 | -- | 2620 | -- | 2830 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 13 | С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 429,00 | -- | 4290 | -- | 4290 | -- | 4633 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 343 | |
| 14 | С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3938,00 | -- | 7876 | -- | 7876 | -- | 8506 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 630 | |
| 15 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО) Электрокомплектстр.-1 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2767,86 | -- | 5536 | -- | 5536 | -- | 5979 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 16 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО) Электрокомплектстр.-1 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2767,86 | -- | 5536 | -- | 5536 | -- | 5979 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 17 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплектстр.-1 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А | шт | 2 | 3388,39 | -- | 6777 | -- | 6777 | -- | 7319 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 542 | |
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОВ2/1, ЩОВ1/2, ЩОВ2/2, ЩОВ2/3** ========== | | | | | | | | | |
| 18 | Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 4 | 18712,11 | 2542,60 | 74848 | 10170 | 50986 | 12086 | 93889 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3423,00 | 773,43 | 13692 | 3094 | | 6955 | |
| 19 | С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 | 5559,00 | -- | 22236 | -- | 22236 | -- | 24015 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1779 | |
| 20 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 24 | 2435,44 | 24,74 | 58450 | 594 | 31888 | 18697 | 83319 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1082,00 | -- | 25968 | -- | | 6172 | |
| 21 | С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1310,00 | -- | 5240 | -- | 5240 | -- | 5659 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 419 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-070204-0711<br>2307-0204-0711<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 16 | 429,00<br>-- | --<br>-- | 6864<br>-- | --<br>-- | 6864 | --<br>549 | 7413 |
| 23 | С123-070204-1606<br>2307-0204-1606<br>РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 3938,00<br>-- | --<br>-- | 15752<br>-- | --<br>-- | 15752 | --<br>1260 | 17012 |
| 24 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 2767,86<br>-- | --<br>-- | 11071<br>-- | --<br>-- | 11071 | --<br>886 | 11957 |
| 25 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 2767,86<br>-- | --<br>-- | 11071<br>-- | --<br>-- | 11071 | --<br>886 | 11957 |
| 26 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 3388,39<br>-- | --<br>-- | 13554<br>-- | --<br>-- | 13554 | --<br>1084 | 14638 |
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩАОВ/1,ЩАОВ/2**<br>========== | | | | | | | | | |
| 27 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 18712,11<br>3423,00 | 2542,60<br>773,43 | 37424<br>6846 | 5085<br>1547 | 25493 | 6043<br>3477 | 46944 |
| 28 | С123-070201-0206<br>2307-0201-0206<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 5559,00<br>-- | --<br>-- | 11118<br>-- | --<br>-- | 11118 | --<br>889 | 12007 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц13-0803[illegible]3-0601<br>1308-03[illegible]-0601<br>РСНБ Р[illegible] 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 14 | 2435,44 | 24,74 | 34096 | 346 | 18602 | 10907 | 48603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1082,00 | -- | 15148 | -- | | 3600 | |
| 30 | С123-070[illegible]4-0745<br>2307-020[illegible]-0745<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1310,00 | -- | 2620 | -- | 2620 | -- | 2830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 31 | С123-070[illegible]4-0711<br>2307-020[illegible]-0711<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 429,00 | -- | 5148 | -- | 5148 | -- | 5560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| 32 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОС Электрокомплект стр.5[illegible] | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2767,86 | -- | 5536 | -- | 5536 | -- | 5979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 33 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОС Электрокомплект стр.5[illegible] | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А | шт | 2 | 2767,86 | -- | 5536 | -- | 5536 | -- | 5979 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 443 | |
| 34 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОС Электрокомплект стр.5[illegible] | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3Р 63А | шт | 2 | 3388,39 | -- | 6777 | -- | 6777 | -- | 7319 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 542 | |
| | | **Щиток распределительный встраиваемый на 18 модулей ЩОВП** | | | | | | | | | |
| 35 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204<br>РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 18712,11 | 2542,60 | 18712 | 2543 | 12746 | 3021 | 23472 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3423,00 | 773,43 | 3423 | 773 | | 1739 | |
| 36 | С123-070201-0206<br>2307-0201-0206<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5559,00 | -- | 5559 | -- | 5559 | -- | 6004 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | |
| 37 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 4 | 2435,44 | 24,74 | 9742 | 99 | 5315 | 3116 | 13887 |
| | | | | | 1082,00 | -- | 4328 | -- | | 1029 | |
| 38 | С123-070204-0745<br>2307-0204-0745<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 39 | С123-070204-0711<br>2307-0204-0711<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010<br>СП - 8% | шт. | 3 | 429,00 | -- | 1287 | -- | 1287 | -- | 1390 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 40 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая PE на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А<br>СП - 8% | шт | 1 | 2767,86 | -- | 2768 | -- | 2768 | -- | 2989 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 41 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина нулевая N на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп 125А<br>СП - 8% | шт | 1 | 2767,86 | -- | 2768 | -- | 2768 | -- | 2989 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | |
| 42 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан ТОО Электрокомплект стр.51 | Шина соединительная типа Штырь 63А PIN 3P 63A<br>СП - 8% | шт | 1 | 3388,39 | -- | 3388 | -- | 3388 | -- | 3659 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 271 | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные устройства** | | | | | | | | | | |
| 69 | С123-080306-0105<br>2308-0306-0105<br>РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная модели К-201<br>СП - 8% | шт. | 174 | 55,00 | -- | 9570 | -- | 9570 | -- | 10336 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 766 | |
| 70 | С123-061707-0201<br>2306-1707-0201<br>РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 | шт. | 270 | 75,00 | -- | 20250 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | | |
| 71 | С123-061707-0202<br>2306-1707-0202<br>РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов КМ-222, степень защиты IP44<br>СП - 8% | шт. | 26 | 107,00 | -- | 2782 | -- | 2782 | -- | 3005 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 223 | | |
| 72 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 1323,44 | 164,24 | 3970 | 493 | 54 | 2580 | 7074 | |
| | | | | | 1141,00 | 53,34 | 3423 | 160 | | 524 | | |
| 73 | С123-070203-0606<br>2307-0203-0606<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93<br>СП - 8% | шт. | 3 | 11362,00 | -- | 34086 | -- | 34086 | -- | 36813 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2727 | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7 Слаботочные устройства (Блок В)

**РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 220 | 237,43 | 8,98 | 52234 | 1975 | 17488 | 24060 | 82397 | |
| | | | | | 148,96 | 2,93 | 32771 | 645 | | 6103 | | |
| 15 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ТОО Gardo стр. | Кабель-канал Mutlusan 20x10<br>СП - 8% | м | 222,2 | 99,27 | -- | 22057 | -- | 22057 | -- | 23822 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1765 | | |
| 16 | Ц13-080206-2002<br>1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 15 | 261,63 | 11,43 | 3924 | 171 | 1199 | 1879 | 6268 | |
| | | | | | 170,24 | 3,73 | 2554 | 56 | | 464 | | |
| 17 | С123-011305-0104<br>2301-1305-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм<br>СП - 8% | м | 15,15 | 128,00 | -- | 1939 | -- | 1939 | -- | 2094 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | | |
| 18 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 235 | 293,99 | 138,27 | 69089 | 32493 | 10793 | 25003 | 101619 | |
| | | | | | 109,80 | 37,97 | 25803 | 8923 | | 7527 | | |
| 19 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 966 | 717,88 | 329,31 | 693477 | 318109 | 248088 | 160710 | 922522 | |
| | | | | | 131,76 | 99,31 | 127280 | 95929 | | 68335 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С123-060[illegible]-0101<br>2306-04[illegible]0101<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50<br>СП - 8% | км | 1,18422 | 18350,00<br>-- | --<br>-- | 21730<br>-- | --<br>-- | 21730 | --<br>1738 | 23469 |
| 21 | С123-060[illegible]-0142<br>2306-04[illegible]0142<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012<br>СП - 8% | км | 0,0408 | 535710,00<br>-- | --<br>-- | 21857<br>-- | --<br>-- | 21857 | --<br>1749 | 23606 |
| | **РАЗДЕЛ 2 Оповещение о пожаре** | | | | | | | | | | |
| 25 | Ц13-0802[illegible]0-2001<br>1308-020[illegible]62001<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 5 | 237,43<br>148,96 | 8,98<br>2,93 | 1187<br>745 | 45<br>15 | 397 | 547<br>139 | 1873 |
| 26 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ТОО Garф стр. | Кабель-канал Mutlusan 20х10<br>СП - 8% | м | 5,05 | 99,27<br>-- | --<br>-- | 501<br>-- | --<br>-- | 501 | --<br>40 | 541 |
| 27 | Ц13-0802[illegible]-2002<br>1308-020[illegible]62002<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 15 | 261,63<br>170,24 | 11,43<br>3,73 | 3924<br>2554 | 171<br>56 | 1199 | 1879<br>464 | 6268 |
| 28 | С123-0113[illegible]-0104<br>2301-130[illegible]0104<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм<br>СП - 8% | м | 15,15 | 128,00<br>-- | --<br>-- | 1939<br>-- | --<br>-- | 1939 | --<br>155 | 2094 |
| 29 | Ц13-0802[illegible]-0901<br>1308-020[illegible]-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 20 | 293,99<br>109,80 | 138,27<br>37,97 | 5880<br>2196 | 2765<br>759 | 919 | 2128<br>641 | 8648 |
| 30 | Ц13-0802[illegible]-0701<br>1308-020[illegible]-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 412 | 717,88<br>131,76 | 329,31<br>99,31 | 295768<br>54285 | 135674<br>40914 | 105809 | 68543<br>29145 | 393457 |
| 31 | С<br>СТ Прайс-лист | Кабель огнестойкий с медными жилами КСРЭВ 1х2х1,38<br>СП - 8% | м | 440,64 | 469,98<br>-- | --<br>-- | 207093<br>-- | --<br>-- | 207093 | --<br>16567 | 223661 |
| | **РАЗДЕЛ 3. Структурированная кабельная система** | | | | | | | | | | |
| 39 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 20 | 237,43<br>148,96 | 8,98<br>2,93 | 4749<br>2979 | 180<br>59 | 1590 | 2187<br>555 | 7491 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С123-061[illegible]-0506<br>2306-171[illegible]0506<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Мини канал ТМС 50х20 | м | 20 | 475,00 | -- | 9500 | -- | 9500 | -- | 10260 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 760 | |
| 41 | Ц13-0802[illegible]-2002<br>1308-020[illegible]2002<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 8 | 261,63 | 11,43 | 2093 | 91 | 640 | 1002 | 3343 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,24 | 3,73 | 1362 | 30 | | 248 | |
| 42 | С123-011[illegible]6-0106<br>2301-130[illegible]0106<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 8,08 | 233,00 | -- | 1883 | -- | 1883 | -- | 2033 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 43 | Ц13-0802[illegible]-0901<br>1308-020[illegible]0901<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 28 | 293,99 | 138,27 | 8232 | 3871 | 1287 | 2979 | 12108 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 3074 | 1063 | | 897 | |
| 44 | Ц13-0802[illegible]-0701<br>1308-020[illegible]0701<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 238 | 717,88 | 329,31 | 170857 | 78375 | 61123 | 39595 | 227288 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 131,76 | 99,31 | 31359 | 23635 | | 16836 | |
| 45 | С123-0604[illegible]-0102<br>2306-0409-0102<br>РСНБ РК2015 | Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,27132 | 74033,00 | -- | 20087 | -- | 20087 | -- | 21694 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1607 | |
| 46 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан Белый ветер стр.15[illegible] | Коммутационный шнур Cat 5E UTP CAA01-UC5E-1-B | шт | 6 | 364,29 | -- | 2186 | -- | 2186 | -- | 2361 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Звонковая сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 49 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 165 | 717,88 | 329,31 | 118451 | 54335 | 42376 | 27451 | 157574 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 131,76 | 99,31 | 21740 | 16385 | | 11672 | |
| 50 | С123-060144-0303<br>2306-0144-0303<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1683 | 116786,00 | -- | 19655 | -- | 19655 | -- | 21227 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1572 | |
| | **РАЗДЕЛ 6. Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | |
| 57 | Ц13-100408-0504<br>1310-0408-0504<br>РСНБ РК 2015 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт. | 14 | 3800,77 | -- | 53211 | -- | 1747 | 31393 | 91372 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 3676,00 | -- | 51464 | -- | | 6768 | |
| 58 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47 | Коробка монтажная КРМ | шт | 14 | 500,89 | -- | 7012 | -- | 7012 | -- | 7573 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 561 | |
| 60 | Ц13-080216-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 48 | 237,43 | 8,98 | 11396 | 431 | 3815 | 5249 | 17978 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 7150 | 141 | | 1332 | |
| 61 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО Garlo стр. | Кабель-канал Mutlusan 20x10 | м | 20,2 | 99,27 | -- | 2005 | -- | 2005 | -- | 2166 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 160 | |
| 62 | С123-010594-0101 2301-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 28,28 | 24,00 | -- | 679 | -- | 679 | -- | 733 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 63 | Ц13-080241-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 48 | 293,99 | 138,27 | 14112 | 6637 | 2205 | 5107 | 20756 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 5270 | 1823 | | 1537 | |
| 64 | Ц13-080266-1201 1308-0204-1201 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 847 | 326,21 | 157,41 | 276304 | 133326 | 25821 | 115093 | 422708 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 138,32 | 50,41 | 117157 | 42694 | | 31312 | |
| 65 | Ц13-080266-1303 1308-0204-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 532 | 327,64 | 2,41 | 174305 | 1282 | 82455 | 65515 | 259006 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,24 | 0,80 | 90568 | 426 | | 19186 | |
| 66 | С СТ Прайс-листКазахстан ТОО RP Group стр.46-47 | Коаксиальный радиочастотный кабель РК-75-2 | м | 912,9 | 109,29 | -- | 99767 | -- | 99767 | -- | 107748 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7981 | |
| 67 | С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,41208 | 68332,00 | -- | 28158 | -- | 28158 | -- | 30411 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2253 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С123-0616-23-0206<br>2306-162-2-0206<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | км | 0,13056 | 164077,00 | -- | 21422 | -- | 21422 | -- | 23136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1714 | |
| | **РАЗДЕЛ 1. Спутниковое телевидение** | | | | | | | | | | |
| 82 | Ц13-0802-01-0901<br>1308-020-1-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 60 | 293,99 | 138,27 | 17640 | 8296 | 2756 | 6384 | 25945 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 109,80 | 37,97 | 6588 | 2278 | | 1922 | |
| 83 | Ц13-0802-06-1201<br>1308-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 1096 | 326,21 | 157,41 | 357531 | 172521 | 33411 | 148928 | 546976 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 138,32 | 50,41 | 151599 | 55245 | | 40517 | |
| 84 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ЦИТ Сварк<br>стр.143 | Кабель коаксиальный RG-11 F1160 BV | м | 321,3 | 291,43 | -- | 93636 | -- | 93636 | -- | 101127 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7491 | |
| 85 | С<br>СТ Прайс-листКазахстан<br>ЦИТ Сварк<br>стр.143 | Кабель коаксиальный RG-6U | м | 857,82 | 72,86 | -- | 62498 | -- | 62498 | -- | 67498 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5000 | |
| 86 | Ц13-0802-05-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 60 | 237,43 | 8,98 | 14246 | 539 | 4769 | 6562 | 22472 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 148,96 | 2,93 | 8938 | 176 | | 1665 | |
| 87 | С123-0617-10-0502<br>2306-1710-0502<br>РСНБ РК 2015 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 60,6 | 234,00 | -- | 14180 | -- | 14180 | -- | 15315 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1134 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 надземная строительная часть здания (Блок Г)**

**РАЗДЕЛ 2. Покрытие, перекрытие**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2204-08[illegible]0-0401<br>РСНБ Р[illegible] 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 3427,37 | 1729,00 | -- | 5925923 | -- | 5925923 | -- | 6399997 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 474074 | |
| | **РАЗДЕЛ [illegible].Стены** | | | | | | | | | | |
| | | **Утепление стен тамбура листы АС.4-3, АС.4-11**<br>========== | | | | | | | | | |
| 53 | 1126-02[illegible]0-0101<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/насухо | м3 изоляции | 1,114 | 43632,38 | 2285,05 | 48606 | 2546 | 21548 | 19271 | 73307 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 22003,92 | 757,62 | 24512 | 844 | | 5430 | |
| 54 | 2113-08[illegible]2808<br>РСНБ Р[illegible]2015 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 56 | 21,00 | -- | 1176 | -- | 1176 | -- | 1270 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 94 | |
| | **РАЗДЕЛ [illegible].Лестницы** | | | | | | | | | | |
| | | **Лестница Л-1 КЖ.4-26 - КЖ.4-29**<br>========== | | | | | | | | | |
| 86 | 1107-05[illegible]30110<br>РСНБ РК2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 11 | 422,00 | 243,33 | 4642 | 2677 | 410 | 2447 | 7657 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 141,34 | 47,21 | 1555 | 519 | | 567 | |
| 87 | 2104-01[illegible]59901<br>РСНБ РК2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,456 | 74323,00 | -- | 33891 | -- | 33891 | -- | 36603 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2711 | |
| 88 | 1107-01[illegible]7-0104<br>РСНБ РК2015 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка У-1, У-2 | т стальных элементов | 0,07439 | 664719,90 | 6305,88 | 49449 | 469 | 46217 | 3359 | 57032 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 37146,20 | 1119,96 | 2763 | 83 | | 4225 | |
| 89 | 1109-03[illegible]1-0212<br>РСНБ РК2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,33882 | 49084,46 | 25450,00 | 16631 | 8623 | 1479 | 5647 | 24060 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 19271,07 | 4883,28 | 6529 | 1655 | | 1782 | |
| 90 | 2106-08[illegible]1-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,33882 | 439280,00 | -- | 148837 | -- | 148837 | -- | 160744 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11907 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1107-050-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 11 | 3913,03 | 940,91 | 43043 | 10350 | 12673 | 25933 | 74494 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1820,04 | 177,88 | 20020 | 1957 | | 5518 | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 130 | СТПРАЙС-ЛИСТ 17 | Трехслойные сэндвич-панели МП ТСП-К-250-1000-В-Г-МВ-ГОСТ32603-2012 | м2 | 888 | 11373,00 | -- | 10099224 | -- | 10099224 | -- | 10907162 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 807938 | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 152 | 1110-0500-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 29,898 | 2624,37 | 155,32 | 78464 | 4644 | 44599 | 28147 | 115140 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 977,35 | 68,70 | 29221 | 2054 | | 8529 | |
| 153 | 2109-0200-0910<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 29,898 | 22336,00 | -- | 667802 | -- | 667802 | -- | 721226 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53424 | |
| 154 | 1110-0500-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 30,4 | 1011,24 | 4,47 | 30742 | 136 | 24686 | 5383 | 39015 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 194,74 | 2,01 | 5920 | 61 | | 2890 | |
| 155 | 2109-0205-0107<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 30,4 | 2179,00 | -- | 66242 | -- | 66242 | -- | 71541 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5299 | |
| 156 | 2109-0206-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 36 | 113,00 | -- | 4068 | -- | 4068 | -- | 4393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 325 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 4.Лестницы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2104-0108-9907<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 47,16 | 4256,00 | -- | 200713 | -- | 200713 | -- | 216770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16057 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Витражи** | | | | | | | | | |
| 2 | С121-090-34-0107<br>2109-030-0107<br>РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 41,94 | 35704,00 | -- | 1497426 | -- | 1497426 | -- | 1617220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119794 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 1.Перегородки** | | | | | | | | | | |
| 2 | 1108-020-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки С-5 лист АС.4-12 | т металлических изделий | 0,980315 | 56977,99 | 2100,79 | 55856 | 2059 | -- | 50572 | 114942 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 54877,20 | 592,92 | 53797 | 581 | | 8514 | |
| 3 | 2105-030-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,980315 | 243223,00 | -- | 238435 | -- | 238435 | -- | 257510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19075 | |
| 4 | 1107-010-0101<br>РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,04868 | 458696,93 | 12093,33 | 22329 | 589 | 11950 | 11620 | 36665 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 201110,00 | 1174,86 | 9790 | 57 | | 2716 | |
| 5 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 33 | 422,00 | 243,33 | 13926 | 8030 | 1232 | 7342 | 22970 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 141,34 | 47,21 | 4664 | 1558 | | 1701 | |
| 6 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,805 | 74323,00 | -- | 59830 | -- | 59830 | -- | 64616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4786 | |
| | | **Лист АС.4-11 примеч.6**<br>========== | | | | | | | | | |
| 7 | 1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,1935 | 284515,99 | 2100,79 | 55054 | 407 | 44028 | 9982 | 70239 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 54877,20 | 592,92 | 10619 | 115 | | 5203 | |
| 8 | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,32712 | 680373,61 | 6501,75 | 222564 | 2127 | 203913 | 19935 | 261899 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 50514,10 | 1130,94 | 16524 | 370 | | 19400 | |
| 9 | 2113-0207-1020<br>РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 696 | 36,00 | -- | 25056 | -- | 25056 | -- | 27060 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2004 | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-й этаж | | | | | | | | | |
| 114 | 1115-02[illegible]-0206<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible]. вып.<br>1[illegible] | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 823,9 | 1091,85 | 6,63 | 899577 | 5466 | 353262 | 433982 | 1440243 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 656,45 | 1,98 | 540849 | 1629 | | 106685 | |
| 117 | 1115-02[illegible]-0203<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible]вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1099,3 | 1242,62 | 67,66 | 1366011 | 74382 | 426084 | 737210 | 2271480 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 787,36 | 50,91 | 865545 | 55968 | | 168258 | |
| 118 | 1115-02[illegible]-0101<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible]вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,6 | 2800,94 | 30,74 | 49296 | 541 | 27948 | 16835 | 71422 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1182,20 | 13,48 | 20807 | 237 | | 5291 | |
| 119 | 1115-02[illegible]-0204<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible] вып.<br>1[illegible] | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1116,9 | 1294,40 | 10,70 | 1445717 | 11948 | 759957 | 541860 | 2146582 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 603,29 | 3,14 | 673812 | 3512 | | 159006 | |
| 122 | 1115-02[illegible]-0201<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и до[illegible] вып.<br>11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 290,6 | 1017,37 | 63,47 | 295647 | 18444 | 86613 | 163838 | 496244 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 655,85 | 48,89 | 190590 | 14208 | | 36759 | |

**ЛОКАЛЬ[illegible]АЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)**

**РАЗДЕЛ 1 Отопление**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Другие элементы систем<br>========== | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-18030[illegible]-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 39,75 | 18017,49 | 142,09 | 716195 | 5648 | 682876 | 29629 | 805490 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 696,14 | 64,46 | 27671 | 2562 | | 59666 | |
| 16 | Е11-18030[illegible]-0407<br>1118-0301-0407<br>РСНБ РК2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка | м труб нитки регистра | 2,5 | 2079,95 | 28,12 | 5200 | 70 | 4509 | 637 | 6304 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 248,39 | 11,67 | 621 | 29 | | 467 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)**

**РАЗДЕЛ 4.Кровля**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Утепление покрытия на чердаке** | | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 149 | E11-1201-1-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 914 | 611,63 | 96,91 | 559034 | 88578 | 299660 | 175044 | 792805 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 186,87 | 21,30 | 170796 | 19469 | | 58726 | |
| | | **Утепление вентшахт** | | | | | | | | | |
| 196 | E11-2602-1-0101<br>1126-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 2,6 | 40491,16 | 2285,05 | 105277 | 5941 | 42126 | 44977 | 162274 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 22003,92 | 757,62 | 57210 | 1970 | | 12020 | |
| 197 | С121-1101-01-0103<br>2111-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 2,678 | 14657,00 | -- | 39251 | -- | 39251 | -- | 42392 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3140 | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Оконные блоки** | | | | | | | | | | |
| 215 | E11-1201-1-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 16,14 | 2604,75 | 13,33 | 42041 | 215 | 27409 | 13308 | 59777 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 893,27 | 2,96 | 14417 | 48 | | 4428 | |
| 217 | E11-1502-03-0505<br>1115-0203-0505<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 118 | 1035,27 | 37,29 | 122161 | 4400 | 59643 | 49399 | 185285 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 492,53 | 30,76 | 58118 | 3630 | | 13725 | |
| | **РАЗДЕЛ 6.Витражи** | | | | | | | | | | |
| 219 | E11-0903-06-0101<br>1109-0306-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж | м2 | 11,88 | 3749,54 | 143,33 | 44545 | 1703 | 1704 | 28693 | 79097 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 3462,76 | 37,59 | 41138 | 447 | | 5859 | |
| 220 | С121-0903-04-0107<br>2109-0304-0107<br>РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом | м2 | 11,46 | 35704,00 | -- | 409168 | -- | 409168 | -- | 441901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32733 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)**

Лестницы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-1101-0-2707<br>1111-010-1-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 46 | 3470,15 | 116,22 | 159627 | 5346 | 114070 | 39930 | 215522 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 874,15 | 49,30 | 40211 | 2268 | | 15965 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

### РАЗДЕЛ 2 Двери

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С121-0901-0-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 28,06 | 9861,00 | -- | 276700 | -- | 276700 | -- | 298836 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22136 | |
| 75 | С121-0901-0-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 33,18 | 12197,00 | -- | 404696 | -- | 404696 | -- | 437072 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32376 | |
| 76 | С121-0901-0-0105<br>2109-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 10,72 | 10799,00 | -- | 115765 | -- | 115765 | -- | 125027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9261 | |

### РАЗДЕЛ 4 Внутренняя отделка

**Потолок**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Е11-150206-0103<br>1115-0206-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 819,9 | 74,55 | 2,10 | 61123 | 1719 | 12424 | 38247 | 107320 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 57,30 | 1,01 | 46980 | 829 | | 7950 | |
| 166 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 820,5 | 86,64 | 0,69 | 71092 | 563 | 6894 | 51112 | 131981 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 77,56 | 0,31 | 63635 | 256 | | 9776 | |
| 167 | Е11-150207-0102<br>1115-0207-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,2 | 2006,21 | 30,74 | 40526 | 621 | 13325 | 21482 | 66968 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1315,84 | 13,48 | 26580 | 272 | | 4961 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | E11-1504[illegible]-0104<br>1115-040[illegible]5)104<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и доп[illegible]ып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1435,1 | 491,81 | 4,34 | 705795 | 6230 | 2695 | 559724 | 1366761 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 485,59 | 1,94 | 696870 | 2785 | | 101242 | |
| 170 | E11-1504[illegible]-0104<br>1115-040[illegible]5)104<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и доп[illegible]ып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 264,7 | 491,81 | 4,34 | 130182 | 1149 | 497 | 103239 | 252095 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 485,59 | 1,94 | 128536 | 514 | | 18674 | |
| 173 | E11-1504[illegible]-0201<br>1115-040[illegible]0201<br>РСНБ Р[illegible]2015<br>Изм. и доп[illegible]ып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 762,2 | 86,64 | 0,69 | 66041 | 523 | 6405 | 47480 | 122603 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 77,56 | 0,31 | 59113 | 237 | | 9082 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)**

**РАЗДЕЛ 3Полы**

**1 этаж**

**Тип 3**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E11-1101[illegible]12707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 стяжки | 259,6 | 4133,14 | 116,23 | 1072963 | 30173 | 815864 | 225342 | 1402169 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 874,14 | 49,30 | 226927 | 12798 | | 103864 | |

**2 этаж**

**Тип 7**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E11-1101[illegible]12707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство | м2 стяжки | 266,1 | 4133,14 | 116,23 | 1099829 | 30929 | 836292 | 230984 | 1437277 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 874,14 | 49,30 | 232609 | 13119 | | 106465 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ работы (Блок Д)**

**РАЗДЕЛ 2. Вентиляция**

**Другие элементы систем**
==========

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | E11-201001-0210<br>1120-1001-0210<br>РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 16173,53 | 76,61 | 16174 | 77 | 14238 | 1845 | 19460 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1859,40 | 23,06 | 1859 | 23 | | 1441 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-200900-0101<br>1120-090010101<br>РСНБ РК2015<br>Изм. и доп.вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 2 | 2656,56 | 7,40 | 5313 | 15 | 319 | 4884 | 11013 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2489,57 | 2,31 | 4979 | 5 | | 816 | |
| 36 | Е11-200900-0102<br>1120-090010102<br>РСНБ РК2015<br>Изм. и доп.вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 1 | 2910,43 | 8,10 | 2910 | 8 | 181 | 2669 | 6026 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2721,16 | 2,31 | 2721 | 2 | | 446 | |
| 37 | Е11-200900-0103<br>1120-090010103<br>РСНБ РК2015<br>Изм. и доп.вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка | узел | 8 | 3489,80 | 19,55 | 27918 | 156 | 1979 | 25313 | 57490 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 3222,93 | 5,76 | 25783 | 46 | | 4259 | |
| 38 | С123-050310-0101<br>2305-0310-0101<br>РСНБ РК2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 2 | 21307,00 | -- | 42614 | -- | 42614 | -- | 46023 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3409 | |
| 39 | С123-050310-0103<br>2305-0310-0103<br>РСНБ РК2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм | шт. | 1 | 25671,00 | -- | 25671 | -- | 25671 | -- | 27725 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2054 | |
| 40 | С123-050310-0104<br>2305-0310-0104<br>РСНБ РК2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм | шт. | 6 | 43059,00 | -- | 258354 | -- | 258354 | -- | 279022 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20668 | |
| 41 | С123-050310-0106<br>2305-0310-0106<br>РСНБ РК2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-05, диаметром 500 мм | шт. | 2 | 44993,00 | -- | 89986 | -- | 89986 | -- | 97185 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7199 | |
| 46 | Е11-201201-0101<br>1120-1201-0101<br>РСНБ РК2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,15 | 5908,74 | 25,99 | 886 | 4 | 17 | 849 | 1874 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 5765,81 | 11,53 | 865 | 2 | | 139 | |
| 47 | С123-050307-0103<br>2305-0307-0103<br>РСНБ РК2015 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм | шт. | 1 | 5668,00 | -- | 5668 | -- | 5668 | -- | 6121 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-20120І-0101<br>1120-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,16 | 5908,74 | 25,99 | 945 | 4 | 18 | 906 | 1999 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 5765,81 | 11,53 | 923 | 2 | | 148 | |
| 49 | СПрайс-листРоссия<br>СТПРАЙС-ЛИСТ ООО "СтройКлимат" | Гибкая вставка ВВГ 160 | шт | 8 | 2286,36 | -- | 18291 | -- | 18291 | -- | 19754 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1463 | |
| 51 | Е11-20050І-0106<br>1120-0501-0106<br>РСНБ РК 2015 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка | заслонка | 13 | 1475,83 | 39,91 | 19186 | 519 | 4328 | 14199 | 36056 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1102,98 | 11,53 | 14339 | 150 | | 2671 | |
| 52 | С123-050308-0503<br>2305-0308-0503<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 13 | 55856,00 | -- | 726128 | -- | 726128 | -- | 784218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58090 | |

**ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 13,95 | 42297,13 | 1269,03 | 590045 | 17703 | 356385 | 170064 | 820918 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 15480,79 | 560,00 | 215957 | 7812 | | 60809 | |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)**

**РАЗДЕЛ 2.Покрытие, перекрытие**

**Металлоконструкции КМ**

==========

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1109-0302-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 14,59865 | 49442,26 | 22605,03 | 721790 | 330003 | 59040 | 289202 | 1091872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 22793,00 | 5917,42 | 332747 | 86386 | | 80879 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп .вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 13,95075 | 26462,85 | 9385,50 | 369177 | 130935 | 50388 | 153152 | 564115 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 13465,50 | 2444,70 | 187854 | 34105 | | 41786 | |
| 17 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп .вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 9,70805 | 75895,94 | 19568,08 | 736802 | 189968 | 23012 | 393434 | 1220654 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 53957,50 | 4776,63 | 523822 | 46372 | | 90419 | |
| 23 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 38,25745 | 6356,38 | 1010,37 | 243179 | 38654 | 35455 | 116717 | 388687 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 4419,28 | 2,20 | 169070 | 84 | | 28792 | |
| 24 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 краской огнезащитной | м2 | 1251,016 | 29,48 | 1,57 | 36882 | 1968 | 8028 | 18741 | 60073 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,49 | 0,22 | 26886 | 275 | | 4450 | |
| 25 | 2204-0803-0401 РСНБ РК 2015 | Краска огнезащитная органическая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 3127,54 | 1729,00 | -- | 5407517 | -- | 5407517 | -- | 5840118 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 432601 | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 55 | СТПРАЙС-ЛИСТ 17 | Трехслойные сэндвич-панели МП ТСП-К-250-1000-В-Г-МВ-ГОСТ32603-2012 | м2 | 893,7 | 11150,00 | -- | 9964755 | -- | 9964755 | -- | 10761935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 797180 | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 77 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 1,818 | 3158,59 | 156,41 | 5742 | 284 | 3527 | 1849 | 8198 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1062,06 | 67,87 | 1931 | 123 | | 607 | |
| 78 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 13,032 | 2624,37 | 155,32 | 34201 | 2024 | 19440 | 12269 | 50187 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 977,35 | 68,70 | 12737 | 895 | | 3718 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2109-020[illegible]806<br>РСНБ РК[illegible]2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,818 | 22299,00 | -- | 40540 | -- | 40540 | -- | 43783 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3243 | |
| 80 | 2109-020[illegible]909<br>РСНБ РК[illegible]015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 13,032 | 27535,00 | -- | 358836 | -- | 358836 | -- | 387543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28707 | |
| 81 | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК [illegible]015<br>Изм. и доп. [illegible]ып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 8,7 | 1011,24 | 4,47 | 8798 | 39 | 7065 | 1541 | 11165 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 194,74 | 2,01 | 1694 | 18 | | 827 | |
| 82 | 2109-0205-0107<br>РСНБ РК [illegible]015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 8,7 | 2179,00 | -- | 18957 | -- | 18957 | -- | 20474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1517 | |
| 83 | 2109-0206-0301<br>РСНБ РК [illegible]015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 10 | 113,00 | -- | 1130 | -- | 1130 | -- | 1220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90 | |
| | | **Витражи** | | | | | | | | | |
| 89 | 1109-0403-0203<br>РСНБ РК [illegible]015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 120,9 | 6104,83 | 418,60 | 738074 | 50609 | 489 | 489740 | 1326040 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5682,18 | 188,53 | 686976 | 22793 | | 98225 | |
| 90 | 2109-0304-0108<br>РСНБ РК [illegible]015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 120,9 | 43133,00 | -- | 5214780 | -- | 5214780 | -- | 5631962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417182 | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | **Подвал** | | | | | | | | | |
| 82 | 1115-0206-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 249,5 | 317,87 | 2,10 | 79310 | 523 | 3767 | 60218 | 150690 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 300,68 | 1,01 | 75020 | 252 | | 11162 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1115-0207-02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 | 2950,30 | 30,74 | 8851 | 92 | 4811 | 3190 | 13005 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1315,84 | 13,48 | 3948 | 40 | | 963 | |
| 85 | 1115-0203-01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 199,8 | 1017,37 | 63,47 | 203270 | 12681 | 59550 | 112646 | 341189 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 655,85 | 48,89 | 131039 | 9768 | | 25273 | |
| 86 | 1115-0207-01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23 | 2800,94 | 30,74 | 64422 | 707 | 36524 | 22001 | 93336 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1182,20 | 13,48 | 27191 | 310 | | 6914 | |
| | | 1-й этаж | | | | | | | | | |
| 88 | 1115-0206-006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 223,8 | 1091,85 | 6,63 | 244356 | 1485 | 95958 | 117885 | 391220 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 656,45 | 1,98 | 146913 | 442 | | 28979 | |
| 91 | 1115-0203-003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1161,5 | 1242,62 | 67,66 | 1443302 | 78591 | 450192 | 778923 | 2400003 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 787,36 | 50,91 | 914519 | 59135 | | 177778 | |
| 92 | 1115-0207-001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14 | 2800,94 | 30,74 | 39213 | 430 | 22232 | 13392 | 56813 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1182,20 | 13,48 | 16551 | 189 | | 4208 | |
| 95 | 1115-0203-001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 122,8 | 1017,37 | 63,47 | 124933 | 7794 | 36601 | 69234 | 209700 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 655,85 | 48,89 | 80538 | 6004 | | 15533 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| | | **Другие элементы систем** ========== | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 84,75 | 18017,49 | 142,09 | 1526983 | 12042 | 1455943 | 63171 | 1717366 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 696,14 | 64,46 | 58998 | 5463 | | 127212 | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е11-20010-0306<br>1120-0101-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допол. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 20,16 | 4234,37 | 35,40 | 85365 | 714 | 59988 | 24423 | 118571 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1223,36 | 12,83 | 24663 | 259 | | 8783 | |
| 63 | Е11-20010-0309<br>1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допол. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 102,4 | 5064,67 | 40,29 | 518622 | 4126 | 369715 | 143048 | 714603 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1413,88 | 11,58 | 144781 | 1186 | | 52934 | |
| 64 | Е11-20010-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допол. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 52,2 | 4852,94 | 37,96 | 253323 | 1982 | 187482 | 63287 | 341939 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1223,36 | 13,79 | 63859 | 720 | | 25329 | |
| 65 | Е11-20010-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и допол. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 14,4 | 4543,49 | 35,40 | 65426 | 510 | 51660 | 13172 | 84886 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 920,52 | 12,83 | 13256 | 185 | | 6288 | |

## ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЙ №8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

### РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прайс-Лист ТОО "СантВентСервис" | Приточный агрегат WNR60-30/25-2D (1100 м3/ч, 580 Па) | шт | 1 | 1627500,00 | -- | 1627500 | -- | | -- | 1627500 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1627500 | -- | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Е)

### РАЗДЕЛ 3. Кабельные изделия и трубы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ц13-080206-2001<br>1308-0206-2001<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 816 | 237,43 | 8,98 | 193740 | 7327 | 64862 | 89241 | 305619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,96 | 2,93 | 121551 | 2394 | | 22638 | |
| 51 | С123-010504-0101<br>2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 814,06 | 24,00 | -- | 19537 | -- | 19537 | -- | 21100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1563 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С123-010501-0102<br>2301-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 10,1 | 29,00 | -- | 293 | -- | 293 | -- | 316 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 53 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 857 | 293,99 | 138,27 | 251953 | 118495 | 39359 | 91181 | 370585 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,80 | 37,97 | 94099 | 32541 | | 27451 | |
| 54 | С123-060121-0302<br>2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,5712 | 167025,00 | -- | 95405 | -- | 95405 | -- | 103037 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7632 | |
| 55 | С123-060121-0203<br>2306-0128-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0306 | 114070,00 | -- | 3491 | -- | 3491 | -- | 3770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279 | |
| 56 | С123-060121-0304<br>2306-0128-0304<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1581 | 264888,00 | -- | 41879 | -- | 41879 | -- | 45229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3350 | |
| 57 | С123-060121-0305<br>2306-0128-0305<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,11424 | 413992,00 | -- | 47294 | -- | 47294 | -- | 51078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3784 | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **159 039 841** |
| **в том числе** | |
| **- зарплата рабочих-строителей, тенге** | 22 182 232 |
| **- затраты на эксплуатацию машин, тенге** | 5 019 037 |
| **- в т.ч. зарплата машинистов, тенге** | 1 447 749 |
| **- материалы, изделия и конструкции, тенге** | 98 645 920 |
| **- Оборудование, тенге** | 1 627 500 |
| **- Накладные расходы, тенге** | 19 904 889 |
| **- Сметная прибыль, тенге** | 11 660 166 |
| **Временные здания и сооружения (1,5 %)** | 2 361 185 |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)** | 3 515 018 |
| **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | **3 265 771** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)** | **182 727 271** |

| | |
|---|---|
| **Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224** | 179 072 725 |
| **НДС (12 %)** | 21 488 727 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **200 561 452** |

**Заказчик**
**Представитель**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

_____

**Технадзор:**
**ТОО "Құрылыста экспертиза"** _____ **Ребиков Д.В.**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Интерстиль"** _____ **Сарибекян Г.Л.**