Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 98, тел.: 54-86-76** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №304 от 19.06.19г. (Школа Костанай)

Номер документа	Дата составления
604	**23.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней Школы на 1200 мест в мкр.Юбилейный города Костанай			шт	1	190 449 880,44	190 449 880,44
				Итого	1	х	190 449 880,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сарибекян Г. Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№304	19.06.2019г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство средней школы на 1200 мест в мкр. Юбилейный города Костанай	1 849 675 744,02					221 961 089,42	**2 071 636 833,44**
в том числе за отчетный месяц:		170 044 536,02	169 184 055,82	860 480,20		20 405 344,42	**190 449 880,44**
Итого к оплате за текущий месяц	**190 449 880**	**тенге**					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Курмангалиев Н.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" _____ Ребиков Д.В.

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект" _____ Едревский С.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Наименование стройки - Строительство средней школы на 1200 мест в мкр."Юбилейный" города Костанай
Шифр стройки 24.3-625/17
Наименование объекта -
Шифр объекта

Акт №12
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Подземная строительная часть здания (Блок А)												
РАЗДЕЛ 3.Разные работы												
49	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0126**		**249245,00**	**--**	**3140**	**--**	**3140**	**--**	**3392**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**251**	
50	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0381**		**243223,00**	**--**	**9267**	**--**	**9267**	**--**	**10008**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**741**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13400**				
Локальная смета 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)												
РАЗДЕЛ 4.Лестница в осях "5-10", "И-Л" (листы КЖ.1-53; КЖ.1-54)												
46	**1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**-53,8857**		**2950,30**	**30,74**	**-158979**	**-1656**	**-86418**	**-57305**	**-233587**
		НР - 80%; СП - 8%				**1315,84**	**13,48**	**-70905**	**-727**		**-17303**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**-233587**				
РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)												
		Вентшахты										
87	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,2**		**40491,16**	**2285,05**	**210554**	**11882**	**84252**	**89954**	**324548**

		НР - 76%; СП - 8%			**22003,92**	**757,62**	**114420**	**3940**		**24041**		
88	**2111-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**5,044**	**21751,00**	**--**	**109712**	**--**	**109712**	**--**	**118489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8777**	
89	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52**	**2800,94**	**30,74**	**145649**	**1599**	**82576**	**49740**	**211020**
		НР - 80%; СП - 8%			**1182,20**	**13,48**	**61474**	**701**		**15631**	
90	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство зонтов**	**м2 покрытия**	**23,6**	**8477,21**	**13,33**	**200062**	**315**	**178666**	**19459**	**237083**
		НР - 92%; СП - 8%			**893,27**	**2,96**	**21081**	**70**		**17562**	
102	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**-21,12**	**6104,83**	**418,60**	**-128934**	**-8841**	**-86**	**-85553**	**-231646**
		НР - 69%; СП - 8%			**5682,18**	**188,53**	**-120008**	**-3982**		**-17159**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**659494**				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Двери наружные									
112	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**-1,63**	**2408,85**	**515,83**	**-3926**	**-841**	**-1579**	**-1527**	**-5889**
		НР - 90%; СП - 8%			**924,17**	**116,50**	**-1506**	**-190**		**-436**	
113	**2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**-1,63**	**33414,00**	**--**	**-54465**	**--**	**-54465**	**--**	**-58822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-4357**	
114	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**-4**	**421,00**	**--**	**-1684**	**--**	**-1684**	**--**	**-1819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-135**	
115	**2109-0404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**-2**	**3166,00**	**--**	**-6332**	**--**	**-6332**	**--**	**-6839**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-507**	
116	**2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**-2**	**2583,00**	**--**	**-5166**	**--**	**-5166**	**--**	**-5579**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-413**	
117	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**-14,4**	**2211,35**	**45,19**	**-31843**	**-651**	**-5455**	**-17934**	**-53760**
		НР - 69%; СП - 8%			**1787,38**	**17,59**	**-25738**	**-253**		**-3982**	
		Жалюзийная решетка учтена в разделе "Разные работы. Воздухозаборная камера"									

123	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	-0,5	1706,00	--	-853	--	-853	--	-921
		СП - 8%			--	--	--	--		-68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-133629				
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство наружных сливов лист АС.1-15 прим.16	м2 покрытия	17,37	2604,75	13,33	45245	232	29497	14322	64332
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	15516	51		4765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				64332				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Главная входная группа Листы КЖ.1-60; КЖ.1-61; АС.1-18; АС.1-22									
148	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	47,775	1825,04	168,80	87191	8064	23259	54374	152890
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	55867	1977		11325	
		Облицовка наружных стен входной группы учтена в разделе									
170	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	23,5	563,39	13,79	13240	324	3372	8827	23832
		НР - 92%; СП - 8%			406,12	2,17	9544	51		1765	
171	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06651	297039,00	--	19756	--	19756	--	21337
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
172	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02961	262771,00	--	7781	--	7781	--	8403
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
174	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	88	222,86	2,72	19612	240	900	16720	39238
		НР - 90%; СП - 8%			209,91	1,21	18472	106		2907	
176	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	13	1220,99	84,64	15873	1100	643	13245	31448
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	14130	267		2329	
177	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	13	2075,00	--	26975	--	26975	--	29133
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
178	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3570,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	

179	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	22	811,10	10,78	17844	237	11986	5231	24922
		НР - 92%; СП - 8%			255,48	2,98	5621	66		1846	
180	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	22	1606,00	--	35332	--	35332	--	38159
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
181	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка ОЛ-3 - ОЛ-6 лист АС.1-20	м ограждения	57,94	8957,09	72,73	518974	4214	489176	32087	595145
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	25584	1608		44085	
		Вход №1 лист КЖ.1-62									
198	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	11,7	1825,04	168,80	21353	1975	5696	13316	37443
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	13682	484		2774	
		Козырек									
207	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	9	232,40	3,05	2092	27	474	1101	3448
		НР - 69%; СП - 8%			176,78	0,55	1591	5		255	
208	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	9	34,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
211	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6	4331,43	31,04	25989	186	20936	4518	32947
		НР - 92%; СП - 8%			811,24	7,29	4867	44		2441	
214	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,3	1220,99	84,64	4029	279	163	3362	7983
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	3587	68		591	
215	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	3,3	2075,00	--	6848	--	6848	--	7395
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
216	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
217	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	3	896,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
218	2113-0208-0211 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 51 мм	1000 шт.	0,003	10654,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

219	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4	811,10	10,78	3244	43	2179	951	4531
		НР - 92%; СП - 8%			255,48	2,98	1022	12		336	
220	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	4	1606,00	--	6424	--	6424	--	6938
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
222	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,9	4362,81	18,88	21378	93	18535	2559	25852
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	2750	32		1915	
223	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,57	2400,00	--	25368	--	25368	--	27397
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
		Вход №2 лист КЖ.1-63									
239	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16,7	1825,04	168,80	30478	2819	8130	19007	53444
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	19529	691		3959	
		Облицовка наружных стен входной группы учтена в разделе									
		Козырек									
248	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	9	232,40	3,05	2092	27	474	1101	3448
		НР - 69%; СП - 8%			176,78	0,55	1591	5		255	
249	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	9	34,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
252	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	6	4331,43	31,04	25989	186	20936	4518	32947
		НР - 92%; СП - 8%			811,24	7,29	4867	44		2441	
253	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	4,5	2534,15	51,50	11404	232	9229	1814	14275
		НР - 92%; СП - 8%			431,76	6,43	1943	29		1057	
254	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	6,5	222,86	2,72	1449	18	67	1235	2898
		НР - 90%; СП - 8%			209,91	1,21	1364	8		215	
255	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	4	1220,99	84,64	4884	339	197	4075	9676
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	4348	82		717	

256	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	4	2075,00	--	8300	--	8300	--	8964
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
257	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
258	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	3	896,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
259	2113-0208-0211 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 51 мм	1000 шт.	0,003	10654,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
260	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4	811,10	10,78	3244	43	2179	951	4531
		НР - 92%; СП - 8%			255,48	2,98	1022	12		336	
261	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	4	1606,00	--	6424	--	6424	--	6938
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
263	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,9	4362,81	18,88	21378	93	18535	2559	25852
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	2750	32		1915	
264	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	10,57	2400,00	--	25368	--	25368	--	27397
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
		Отмостка КЖ.1-2									
337	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,15	21665,87	7,68	133245	47	114223	17837	163168
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	18975	--		12087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1493938				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №7 Локальная смета 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)

РАЗДЕЛ 2.Стены (листы КЖ.1-9; КЖ.1-16 - КЖ.1-18)

		Лист АС.1-5 ==========									
1	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-299,955882	31679,32	2326,99	-9502398	-697994	-7074197	-1740799	-12142653
		НР - 93%; СП - 8%			5768,20	472,14	-1730206	-141621		-899456	

3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-95,77	32164,43	2319,20	-3080387	-222110	-2492076	-379683	-3736877
		НР - 93%; СП - 8%			3823,74	439,20	-36200	-366200		-276806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-15879530				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №9 Локальная смета 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)

РАЗДЕЛ 4.Кровля

Утепление покрытия на чердаке
==========

1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	-897,1	313,90	11,92	-281600	-10693	-211446	-56799	-365471
		НР - 92%; СП - 8%			66,28	2,54	-59460	-2279		-27072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-365471				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)

РАЗДЕЛ 2.Стены (листы КЖ.1-9; КЖ.1-16 - КЖ.1-18)

Лист АС.1-5
==========

1	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,89	28231,60	2633,15	2803718	168232	2381853	268499	3317995
		НР - 93%; СП - 8%			3969,84	549,01	253633	35076		245777	
2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	373,3	23616,20	2551,12	8815927	952333	6562397	1377830	11009259
		НР - 93%; СП - 8%			3485,64	483,12	1301189	180349		815501	
3	1106-1701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	957,3	535,27	25,67	512414	24574	--	458579	1048672
		НР - 93%; СП - 8%			509,60	5,49	487840	5256	--	77679	
4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	87,08	15958,00	--	1389623	--	1389623	--	1500792
		СП - 8%			--	--	--	--		111170	
4	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,565882	32222,50	2261,22	727129	51026	492063	180144	979855
		НР - 93%; СП - 8%			8155,70	428,22	184041	9663		72582	

4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	158,68	23616,20	2551,12	3747419	404812	2789502	585679	4679746
		НР - 93%; СП - 8%			3485,64	483,12	553101	76661		346648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22536319				
		РАЗДЕЛ 4.Лестница в осях "5-10", "И-Л" (листы КЖ.1-53; КЖ.1-54)									
46	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	53,8857	2218,60	12,67	119551	683	64700	48973	182006
		НР - 90%; СП - 8%			1005,28	4,54	54170	245		13482	
1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	77,1	4133,21	116,26	318670	8964	242309	66926	416444
		НР - 94%; СП - 8%			874,15	49,30	67397	3801		30848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				598450				
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (листы АС.1-1.3; АС.1-8)									
		Вентшахты									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,2	23590,60	2551,12	122671	13266	91279	19193	153213
		НР - 93%; СП - 8%			3485,64	483,12	18125	2512		11349	
1	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	1387,93	796,91	31922	18329	4396	17367	53233
		НР - 118%; СП - 8%			399,89	240,02	9197	5520		3943	
2	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 80 мм СТ РК 961-93	м3	1,1561	75688,00	--	87503	--	87503	--	94503
		СП - 8%			--	--	--	--		7000	
		Купол лист АС.1-23									
3	Прайс	Электропривод Eltral KS 30/40	шт	8	53571,43	--	428571	--	428571	--	462857
		СП - 8%			--	--	--	--		34286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				763806				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Двери наружные ==========									
222	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	18	74894,00	--	1348092	--	1348092	--	1455939
		СП - 8%			--	--	--	--		107847	

118	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части и верхней части	м2	14,4	79986,00	--	1151798	--	1151798	--	1243942
		СП - 8%			--	--	--	--		92144	
		Жалюзийная решетка учтена в разделе "Разные работы. Воздухозаборная камера"									
202	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	0,84568	3633,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2703200				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Главная входная группа Листы КЖ.1-60; КЖ.1-61; АС.1-18; АС.1-22									
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,082	75895,94	19568,08	1689287	177717	21528	368062	2221937
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	490042	43381		164588	
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,082	491548,00	--	5390165	--	5390165	--	5821378
		СП - 8%			--	--	--	--		431213	
6	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство пандуса	м2 покрытия	16,32	978,07	86,58	15962	1413	9841	4881	22510
		НР - 94%; СП - 8%			288,44	29,70	4707	485		1667	
7	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Ступени и подступени. Облицовка	м2 поверхности облицовки	36,45	33367,00	59,00	1216227	2151	964066	200708	1530290
		НР - 80%; СП - 8%			6859,00	24,00	250011	875		113355	
8	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	19,2	26755,00	87,00	513696	1670	460685	48784	607478
		НР - 94%; СП - 8%			2674,00	29,00	51341	557		44998	
149	С121-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	47,775	1691,00	--	80888	--	80888	--	87359
		СП - 8%			--	--	--	--		6471	
9	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 15 мм сплошной. Устройство по фермам (ОСБ)	м2 покрытия	120	2483,00	36,00	297960	4320	262320	29650	353819
		НР - 90%; СП - 8%			261,00	13,54	31320	1625		26209	
10	1112-0101-0710 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы полосной битумной. Устройство на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	м2 кровли	120	3233,00	21,00	1236924	2520	317400	63149	1404079
		НР - 92%; СП - 8%			567,00	5,00	68040	600		104006	

11	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	113	1552,00	--	175376	--	175376	--	189406
		СП - 8%			--	--	--	--		14030	
		Вход №1 лист КЖ.1-62 ==========									
192	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,27	32976,10	2319,24	8904	626	7207	1106	10810
		НР - 93%; СП - 8%			3963,39	439,24	1070	119		801	
149	С121-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,7	1691,00	--	19785	--	19785	--	21367
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
		Вход №2 лист КЖ.1-63 ==========									
192	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,45	32976,10	2319,24	14839	1044	12012	1843	18016
		НР - 93%; СП - 8%			3963,39	439,24	1784	198		1335	
149	С121-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,7	1691,00	--	28240	--	28240	--	30499
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
		Воздухозаборная камера №1. Воздухозаборная шахта №1 листы АС.1-27, АС.1-28 ==========									
192	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,4	32976,10	2319,24	309975	21801	250919	38488	376340
		НР - 93%; СП - 8%			3963,39	439,24	37256	4129		27877	
		Воздухозаборная камера №2. Воздухозаборная шахта №2 лист АС.1-29 ==========									
192	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,4	32976,10	2319,24	244023	17162	197532	30299	296268
		НР - 93%; СП - 8%			3963,39	439,24	29329	3250		21946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12991557				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 Локальная смета 2-1-2 Надземная строительная часть здания (Блок А)

РАЗДЕЛ 5. Кровля

		Купол лист АС.1-23									

1	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-21,12	43133,00	--	-910969	--	-910969	--	-983846
		СП - 8%			--	--	--	--	--	-72878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-983846				

Локальная смета 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Витражи

38	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	23,5	6104,83	418,60	143464	9837	95	95194	257750
		НР - 69%; СП - 8%			5682,18	188,53	133531	4430		19093	
40	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 примен.	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /внутренний (EI 45)/	м2	23,5	40738,00	--	957343	--	957343	--	1033930
		СП - 8%			--	--	--	--		76587	
41	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка листы АС.1-4, АС.1-5 прим.12	м ограждения	73,6	13741,32	72,73	1011361	5353	973509	40759	1136290
		НР - 118%; СП - 8%			441,56	27,76	32499	2043		84170	
42	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	1,53824	5772,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ 80/1	Полимерная порошковая окраска	м2	88,32	1785,71	--	157714	--	157714	--	170331
		СП - 8%			--	--	--	--		12617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2607890				

РАЗДЕЛ 3.Полы

1-й этаж

Тип 3 S=290,8 м2

59	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	311,156	258,61	0,74	80468	230	48908	29547	118816
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	31330	103		8801	

Тип 4 S=89,7 м2

66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	95,979	258,61	0,74	24821	71	15086	9114	36650
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	9664	32		2715	

		Тип 5 S=24,8 м2									
78	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**26,536**	**534,76**	**11,70**	**14190**	**310**	**7832**	**5778**	**21566**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**6048**	**98**		**1597**	
		Тип 6 S=736,4 м2									
83	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,4**	**3185,43**	**67,39**	**1274**	**27**	**815**	**417**	**1826**
		НР - 94%; СП - 8%			**1080,68**	**28,16**	**432**	**11**		**135**	
84	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**761,008**	**534,76**	**11,70**	**406957**	**8904**	**224592**	**165703**	**618473**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**173457**	**2823**		**45813**	
		2-й этаж									
		Тип 8 S=449,2 м2									
98	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**215,624**	**258,61**	**0,74**	**55763**	**160**	**33892**	**20475**	**82337**
		НР - 94%; СП - 8%			**100,69**	**0,33**	**21711**	**71**		**6099**	
		Тип 9 S=19,3 м2									
104	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**1,791**	**534,76**	**11,70**	**958**	**21**	**529**	**390**	**1456**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**408**	**7**		**108**	
		Тип 10 S=34,5 м2									
115	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**36,915**	**534,76**	**11,70**	**19741**	**432**	**10895**	**8038**	**30001**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**8414**	**137**		**2222**	
		3-й этаж									
		Тип 8 S=429,7 м2									
129	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**167,139**	**258,61**	**0,74**	**43224**	**124**	**26271**	**15871**	**63823**
		НР - 94%; СП - 8%			**100,69**	**0,33**	**16829**	**55**		**4728**	
		Тип 9 S=19,3 м2									
135	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**1,671**	**534,76**	**11,70**	**894**	**20**	**493**	**364**	**1358**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**381**	**6**		**101**	
		Тип 10 S=34,5 м2									

146	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	36,915	534,76	11,70	19741	432	10895	8038	30001
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	8414	137		2222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1006306				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Подвал

1-й этаж

153	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	117	1219,19	128,59	142645	15045	--	107441	270093
		НР - 80%; СП - 8%			1090,60	57,27	127600	6701		20007	
154	2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	117	5870,00	--	686790	--	686790	--	741733
		СП - 8%			--	--	--	--		54943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1011826				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 3.Полы

1-й этаж

Тип 6 S=736,4 м2

3	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0,4	4133,14	116,23	1653	46	1257	347	2161
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	350	20		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2161				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

РАЗДЕЛ 3.Полы

3-й этаж

Тип 7 S=447,6 м2

116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,98	283,36	27,69	12179	1190	--	10831	24851
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	10989	533		1841	
14	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,2136	24500,00	--	54233	--	54233	--	58572
		СП - 8%			--	--	--	--		4339	
118	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм	м2 стяжки	42,98	679,89	25,66	29222	1103	15894	11963	44480
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	12225	502		3295	
119	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,98	400,23	17,50	17202	752	15845	880	19528

		НР - 94%; СП - 8%			**14,06**	**7,72**	**604**	**332**		**1447**	
4	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,98**	**4133,14**	**116,23**	**177642**	**4996**	**135076**	**37308**	**232146**
		НР - 94%; СП - 8%			**874,14**	**49,30**	**37571**	**2119**		**17196**	
84	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**265**	**1707,37**	**11,70**	**452453**	**3101**	**388951**	**57702**	**550967**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**60401**	**983**		**40812**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**930544**				

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ №15 Локальная смета 2-1-3 Отделочные работы (Блок А)

		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Подвал									
		Тип 1 S=120,6 м2									
45	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,618**	**21600,59**	**7,68**	**78151**	**28**	**66960**	**2900**	**87535**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,38**	**--**	**11163**	**--**		**6484**	
		Тип 2 S=1020,8 м2									
49	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**30,624**	**21600,59**	**7,68**	**661496**	**235**	**566775**	**2900**	**717548**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,38**	**--**	**94487**	**--**		**53152**	
		1-й этаж									
		Тип 6 S=736,4 м2									
84	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**195,24**	**1747,62**	**12,44**	**341205**	**2429**	**285205**	**51180**	**423776**
		НР - 94%; СП - 8%			**274,39**	**4,48**	**53572**	**875**		**31391**	
		2-й этаж									
		Тип 7 S=467,1 м2									
84	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**256,44**	**1747,62**	**12,44**	**448160**	**3190**	**374605**	**67223**	**556613**
		НР - 94%; СП - 8%			**274,39**	**4,48**	**70365**	**1149**		**41231**	
		3-й этаж									
		Тип 7 S=447,6 м2									
14	**2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**-23,0514**	**24500,00**	**--**	**-564759**	**--**	**-564759**	**--**	**-609940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-45181**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1175533**				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		3-й этаж									
175	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**42,98**	**1219,19**	**128,59**	**52401**	**5527**	**--**	**39468**	**99219**

		НР - 80%; СП - 8%			**1090,60**	**57,27**	**46874**	**2461**		**7350**		
176	**2203-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	**м2**	**42,98**	**5870,00**	**--**	**252293**	**--**	**252293**	**--**	**272476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20183**	
		Вестибюль									
171	**Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**230,4**	**2115,23**	**13,11**	**487449**	**3021**	**365418**	**108103**	**643197**
		НР - 90%; СП - 8%			**516,10**	**4,80**	**119009**	**1106**		**47644**	
29	**1110-0403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/балки/**	**м2 потолка**	**144**	**2218,60**	**12,64**	**319578**	**1820**	**172904**	**130961**	**486582**
		НР - 80%; СП - 8%			**1005,28**	**4,53**	**144860**	**652**		**36043**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1501474**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок А)

		РАЗДЕЛ 1. В1									
1	**С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 50**	**шт.**	**1**	**9285,00**	**--**	**9285**	**--**	**9285**	**--**	**10028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**743**	
2	**С123-040906-0109 2304-0906-0109 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 80**	**шт.**	**1**	**14876,00**	**--**	**14876**	**--**	**14876**	**--**	**16066**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1190**	
3	**С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32**	**шт.**	**2**	**5809,00**	**--**	**11618**	**--**	**11618**	**--**	**12547**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**929**	
4	**С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25**	**шт.**	**2**	**3379,00**	**--**	**6758**	**--**	**6758**	**--**	**7299**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**541**	
5	**С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**19**	**2703,00**	**--**	**51357**	**--**	**51357**	**--**	**55466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4109**	
6	**С123-040906-0110 2304-0906-0110 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100**	**шт.**	**1**	**18590,00**	**--**	**18590**	**--**	**18590**	**--**	**20077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1487**	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				121483				

Локальная смета 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция											
131	**Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**4**	**8801,83**	**771,06**	**35207**	**3084**	**2040**	**30210**	**70651**
		НР - 98%; СП - 8%			**7520,63**	**186,13**	**30083**	**745**		**5233**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**70651**				

ПРТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок А)

РАЗДЕЛ 2. Отопление											
		Трубопроводы									
2	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**37**	**1266,42**	**18,40**	**46858**	**681**	**306**	**44958**	**99161**
		НР - 98%; СП - 8%			**1239,75**	**0,13**	**45871**	**5**		**7345**	
3	**С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**33,263**	**270,00**	**--**	**8981**	**--**	**8981**	**--**	**9699**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**718**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**108860**				
РАЗДЕЛ 3. Вентиляция											
1	**СПрайс-лист**	**Воздушно-тепловая завеса BALLU BHC-L08-S05**	**шт**	**4**	**51227,68**	**--**	**204911**	**--**	**204911**	**--**	**221304**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16393**	
		Конструкции теплоизоляционные									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**22,68**	**42297,13**	**1269,03**	**959299**	**28782**	**579413**	**276492**	**1334654**
		НР - 76%; СП - 8%			**15480,79**	**560,00**	**351104**	**12701**		**98863**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1555958**				

Локальная смета 2-1-8 Технологическое оборудование (Блок А)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж											
		Процедурная									
21	**Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10100,29**	**--**	**10100**	**--**	**10**	**6155**	**17556**

		НР - 61%; СП - 8%			**10090,00**	**--**	**10090**	**--**		**1300**	
23	**Ц13-340101-0201 1334-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**28648,48**	**--**	**28648**	**--**	**123**	**17400**	**49733**
		НР - 61%; СП - 8%			**28525,00**	**--**	**28525**	**--**		**3684**	
		Кабинет врача									
33	**Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**10100,29**	**--**	**10100**	**--**	**10**	**6155**	**17556**
		НР - 61%; СП - 8%			**10090,00**	**--**	**10090**	**--**		**1300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**84845**				

Локальная смета 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

Перекрытие на отм.-0,4

Монолитный участок УМ-1 (8шт)

50	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,94**	**36471,22**	**1754,48**	**107225**	**5158**	**79863**	**21133**	**138627**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**22204**	**1019**		**10269**	
51	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,11844**	**249245,00**	**--**	**29521**	**--**	**29521**	**--**	**31882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2362**	
52	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,38556**	**221092,00**	**--**	**85244**	**--**	**85244**	**--**	**92064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6820**	
53	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,13536**	**249245,00**	**--**	**33738**	**--**	**33738**	**--**	**36437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2699**	
		Монолитный участок УМ-2 (1шт)									
54	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,316**	**36471,22**	**1754,48**	**11525**	**554**	**8584**	**2271**	**14900**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**2387**	**110**		**1104**	
55	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04835**	**221092,00**	**--**	**10690**	**--**	**10690**	**--**	**11545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**855**	
56	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01554**	**249245,00**	**--**	**3873**	**--**	**3873**	**--**	**4183**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**310**	
		Монолитный участок УМ-3 (4шт)									

57	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	36471,22	1754,48	36471	1754	27165	7188	47152
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	7552	347		3493	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2612	227538,00	--	59433	--	59433	--	64188
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
59	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,676	75895,94	19568,08	51306	13228	1602	27396	84998
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	36475	3229		6296	
60	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,676	415419,00	--	280823	--	280823	--	303289
		СП - 8%			--	--	--	--		22466	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7945	86,53	1,57	2145	39	1573	371	2718
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	533	5		201	
				Монолитный участок УМ-4 (1шт)							
62	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,45	36471,22	1754,48	16412	790	12224	3235	21218
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3398	156		1572	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	227538,00	--	8464	--	8464	--	9142
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
64	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,316	75895,94	19568,08	23983	6184	748	12806	39733
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	17051	1509		2943	
65	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,316	415419,00	--	131272	--	131272	--	141774
		СП - 8%			--	--	--	--		10502	
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,5656	86,53	1,57	1001	18	734	173	1268
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	249	3		94	
67	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03996	680373,61	6501,75	27188	260	24909	2435	31993
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2019	45		2370	

		Перекрытие на отм.+3,0									
						Монолитный участок УМ-1 (7шт)					
71	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,3**	**36471,22**	**1754,48**	**10941**	**526**	**8149**	**2156**	**14146**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**2266**	**104**		**1048**	
72	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0546**	**221092,00**	**--**	**12072**	**--**	**12072**	**--**	**13037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**966**	
73	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0164**	**249245,00**	**--**	**4088**	**--**	**4088**	**--**	**4415**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**327**	
						Монолитный участок УМ-3 (5шт)					
75	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3265**	**227538,00**	**--**	**74291**	**--**	**74291**	**--**	**80234**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5943**	
76	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3525**	**75895,94**	**19568,08**	**102649**	**26466**	**3206**	**54812**	**170058**
		НР - 69%; СП - 8%			**53957,50**	**4776,63**	**72978**	**6460**		**12597**	
77	**С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,3525**	**415419,00**	**--**	**561854**	**--**	**561854**	**--**	**606803**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44948**	
78	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**49,5723**	**86,53**	**1,57**	**4289**	**78**	**3146**	**743**	**5435**
		НР - 69%; СП - 8%			**21,49**	**0,22**	**1065**	**11**		**403**	
						Монолитный участок УМ-1 (6шт)					
88	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,96**	**36471,22**	**1754,48**	**71484**	**3439**	**53242**	**14088**	**92418**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**14802**	**679**		**6846**	
89	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2205**	**221092,00**	**--**	**48751**	**--**	**48751**	**--**	**52651**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3900**	
90	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0675**	**249245,00**	**--**	**16824**	**--**	**16824**	**--**	**18170**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1346**	
						Монолитный участок УМ-3 (4шт)					

91	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	36471,22	1754,48	145885	7018	108658	28752	188608
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	30209	1387		13971	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2612	227538,00	--	59433	--	59433	--	64188
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
93	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,706	75895,94	19568,08	205374	52951	6414	109665	340242
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	146009	12926		25203	
94	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,706	415419,00	--	1124124	--	1124124	--	1214054
		СП - 8%			--	--	--	--		89930	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	99,17784	86,53	1,57	8581	156	6293	1486	10873
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	2132	22		805	
Монолитный участок УМ-4 (2шт)											
96	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9	36471,22	1754,48	32824	1579	24448	6469	42437
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	6797	312		3143	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	227538,00	--	16929	--	16929	--	18283
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
98	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,632	75895,94	19568,08	47966	12367	1498	25613	79465
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	34101	3019		5886	
99	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,632	415419,00	--	262545	--	262545	--	283548
		СП - 8%			--	--	--	--		21004	
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,1312	86,53	1,57	2001	36	1468	347	2536
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	497	5		188	
Монолитный участок УМ-5 (3шт)											

102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	227538,00	--	40957	--	40957	--	44233
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03996	680373,61	6501,75	27188	260	24909	2435	31993
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2019	45		2370	
		Перекрытие на отм.+9,6									
		Монолитный участок УМ-1 (6шт)									
110	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,49	36471,22	1754,48	17871	860	13310	3522	23104
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3701	170		1711	
111	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0545	221092,00	--	12050	--	12050	--	13013
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
112	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0165	249245,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		Монолитный участок УМ-3 (6шт)									
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3918	227538,00	--	89149	--	89149	--	96281
		СП - 8%			--	--	--	--		7132	
115	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,676	75895,94	19568,08	51306	13228	1602	27396	84998
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	36475	3229		6296	
116	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,676	415419,00	--	280823	--	280823	--	303289
		СП - 8%			--	--	--	--		22466	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7668	86,53	1,57	2143	39	1572	371	2715
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	532	5		201	
		Монолитный участок УМ-4 (1шт)									
118	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,45	36471,22	1754,48	16412	790	12224	3235	21218
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3398	156		1572	

119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0372	227538,00	--	8464	--	8464	--	9142
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
120	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,316	75895,94	19568,08	23983	6184	748	12806	39733
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	17051	1509		2943	
121	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,316	415419,00	--	131272	--	131272	--	141774
		СП - 8%			--	--	--	--		10502	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	23,1312	86,53	1,57	2001	36	1468	347	2536
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	497	5		188	
		Монолитный участок УМ-5 (3шт)									
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18	227538,00	--	40957	--	40957	--	44233
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	
128	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03996	680373,61	6501,75	27188	260	24909	2435	31993
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2019	45		2370	
		Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм. 9,6									
129	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	11,5	33904,12	4543,25	378031	50657	236214	910151	506609
		НР - 91%; СП - 8%			8175,75	797,92	91160	8897		37527	
130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,65175	16696,58	892,86	27579	1475	481	23718	55400
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	25623	441		4104	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3035	227538,00	--	69058	--	69058	--	74582
		СП - 8%			--	--	--	--		5525	
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,334825	206623,00	--	278579	--	278579	--	300866
		СП - 8%			--	--	--	--		22286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6210865				

РАЗДЕЛ 9.Разные работы											
275	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24417,8223**	**173,05**	**3,15**	**4225531**	**76828**	**3099142**	**731597**	**5353699**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,98**	**0,44**	**1049561**	**10724**		**396570**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5353699**				
ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Надземная строительная часть здания (Блок Б)											
РАЗДЕЛ 3.Лестницы											
1	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,5**	**4133,14**	**116,23**	**142593**	**4010**	**108426**	**29947**	**186344**
		НР - 94%; СП - 8%			**874,14**	**49,30**	**30158**	**1701**		**13803**	
		Лестница Л-2									
		Ступени									
1	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,72**	**4133,14**	**116,23**	**114571**	**3222**	**87118**	**24062**	**149723**
		НР - 94%; СП - 8%			**874,14**	**49,30**	**24231**	**1367**		**11091**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**336067**				
РАЗДЕЛ 6.Двери											
		Алюминиевые==========									
2	**С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части**	**м2**	**3,15**	**74894,00**	**--**	**235916**	**--**	**235916**	**--**	**254789**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18873**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**254789**				

Локальная смета 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2.Двери											
		Алюминиевые									
30	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**9,45**	**2211,35**	**45,19**	**20897**	**427**	**3579**	**11769**	**35280**
		НР - 69%; СП - 8%			**1787,38**	**17,59**	**16891**	**166**		**2613**	
33	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**3**	**1045,43**	**2,38**	**3136**	**7**	**--**	**2159**	**5719**
		НР - 69%; СП - 8%			**1043,06**	**--**	**3129**	**--**		**424**	
34	**С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**3820,00**	**--**	**11460**	**--**	**11460**	**--**	**12377**

		СП - 8%			--	--	--	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53376				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Отделочные работы (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2.Двери

Алюминиевые

30	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**9,45**	**2211,35**	**45,19**	**20897**	**427**	**3579**	**11769**	**35280**
		НР - 69%; СП - 8%			**1787,38**	**17,59**	**16891**	**166**		**2613**	
33	**Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**3**	**1045,43**	**2,38**	**3136**	**7**	**--**	**2159**	**5719**
		НР - 69%; СП - 8%			**1043,06**	**--**	**3129**	**--**		**424**	
34	**С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**3**	**3820,00**	**--**	**11460**	**--**	**11460**	**--**	**12377**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**917**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**53376**				

РАЗДЕЛ 4.Полы

Подвал

Тип 1 (площ.49,9м2)

50	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,497**	**5101,07**	**7,68**	**7636**	**11**	**27706**	**4342**	**12936**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,38**	**--**	**4619**	**--**		**958**	
51	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатойстойкость, W4/**	**м3**	**1,52694**	**16114,55**	**--**	**24606**	**--**	**24606**	**--**	**26574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1968**	

Тип 2 (площ.633,1м2)

56	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,993**	**5101,07**	**7,68**	**96885**	**146**	**351512**	**55085**	**164127**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,38**	**--**	**58601**	**--**		**12158**	
57	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /добавка на сульфатойстойкость, W4/**	**м3**	**19,37286**	**16114,55**	**--**	**312185**	**--**	**312185**	**--**	**337160**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24975**	

3 этаж

Тип 7 (площ.253,5м2)

4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	132	1747,62	12,44	230686	1642	192824	34602	286511
		НР - 94%; СП - 8%			274,39	4,48	36219	591		21223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				827308				

Локальная смета 2-2-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1. В1

17	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	1438,00	--	30198	--	30198	--	32614
		СП - 8%			--	--	--	--		2416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32614				

РАЗДЕЛ 3. Оборудование

68	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	9	1280,84	56,47	11528	508	2114	8954	22120
		НР - 98%; СП - 8%			989,52	25,66	8906	231		1639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22120				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Б)

РАЗДЕЛ 1. В1

1	С123-040906-0108 2304-0906-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	1	12086,00	--	12086	--	12086	--	13053
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
2	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	4	5809,00	--	23236	--	23236	--	25095
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
3	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	4	3379,00	--	13516	--	13516	--	14597
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
4	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	17	2703,00	--	45951	--	45951	--	49627
		СП - 8%			--	--	--	--		3676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102372				

РАЗДЕЛ 4. К1

6	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	23	647,63	3,10	14895	71	128	14422	31662
		НР - 98%; СП - 8%			638,96	0,86	14696	20		2345	
7	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22,954	916,00	--	21026	--	21026	--	22708
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				54370				

Локальная смета 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

52	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33337,68	319,98	33338	320	30534	2502	38707
		НР - 98%; СП - 8%			2484,30	69,17	2484	69		2867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38707				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Б)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

		Конструкции теплоизоляционные									
1	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	14,985	42297,18	1269,03	633823	19016	382827	182682	881826
		НР - 76%; СП - 8%			15480,79	560,00	231980	8392		65320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				881826				

Локальная смета 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

РАЗДЕЛ 1.Стены

33	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	91740,98	942,07	1835	19	1416	367	2378
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	400	8		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2378				

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

		Перекрытие на отм.-0,4									
		Монолитный участок УМ-3 (1шт)									

47	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,26	36471,22	1754,48	9483	456	7063	1869	12260
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1964	90		908	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	227538,00	--	3358	--	3358	--	3627
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027648	206623,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
Монолитный участок УМ-4 (1шт)											
51	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,289	36471,22	1754,48	10540	507	7850	2077	13627
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2183	100		1009	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	227538,00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	211541,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
54	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	206623,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
Монолитный участок УМ-5 (1шт)											
55	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,184	36471,22	1754,48	6711	323	4998	1323	8676
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1390	64		643	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0611	227538,00	--	13903	--	13903	--	15015
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00438	211541,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

58	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01521	206623,00	--	3143	--	3143	--	3394
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Монолитный участок УМ-6 (6шт)									
59	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,892	36471,22	1754,48	105475	5074	78560	20788	136363
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	21841	1003		10101	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10152	227538,00	--	23100	--	23100	--	24948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07938	211541,00	--	16792	--	16792	--	18135
		СП - 8%			--	--	--	--		1343	
62	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25272	206623,00	--	52218	--	52218	--	56395
		СП - 8%			--	--	--	--		4177	
		Монолитный участок УМ-7 (1шт)									
63	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,283	36471,22	1754,48	10321	497	7687	2034	13344
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2137	98		988	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	227538,00	--	3358	--	3358	--	3627
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
66	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027648	206623,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		Монолитный участок УМ-8 (1шт)									
67	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,39	36471,22	1754,48	14224	684	10595	2803	18389
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2945	135		1362	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	227538,00	--	3358	--	3358	--	3627
		СП - 8%			--	--	--	--		269	

69	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027648	206623,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		Монолитный участок УМ-12 (1шт)									
75	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,226	36471,22	1754,48	8242	397	6138	1624	10656
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1707	78		789	
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01404	227538,00	--	3195	--	3195	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
77	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
78	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03096	206623,00	--	6397	--	6397	--	6909
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		Монолитный участок УМ-14 (1шт)									
89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05022	680373,61	6501,75	34168	327	31304	3060	40207
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2537	57		2978	
		Перекрытие на отм.+3,22									
90	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	5231,39	928,04	10463	1856	4369	5436	17171
		НР - 118%; СП - 8%			2118,90	184,68	4238	369		1272	
		Монолитный участок УМ-4 (1шт)									
93	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,289	36471,22	1754,48	10540	507	7850	2077	13627
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2183	100		1009	
94	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	227538,00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
95	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	211541,00	--	1485	--	1485	--	1604

		СП - 8%			--	--	--	--		119	
96	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	206623,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Монолитный участок УМ-5 (1шт)									
97	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,184	36471,22	1754,48	6711	323	4998	1323	8676
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1390	64		643	
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0611	227538,00	--	13903	--	13903	--	15015
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00438	211541,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01521	206623,00	--	3143	--	3143	--	3394
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Монолитный участок УМ-6 (5шт)									
101	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,9	36471,22	1754,48	69295	3334	51613	13657	89589
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	14349	659		6636	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0676	227538,00	--	15382	--	15382	--	16612
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0529	211541,00	--	11191	--	11191	--	12086
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
104	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1685	206623,00	--	34816	--	34816	--	37601
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
		Монолитный участок УМ-7 (1шт)									
105	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,283	36471,22	1754,48	10321	497	7687	2034	13344
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2137	98		988	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01476	227538,00	--	3358	--	3358	--	3627

		СП - 8%			--	--	--	--		269	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027648	206623,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		Монолитный участок УМ-8 (1шт)									
109	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,39	36471,22	1754,48	14224	684	10595	2803	18389
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2945	135		1362	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01476	227538,00	--	3358	--	3358	--	3627
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027648	206623,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		Монолитный участок УМ-9 (1шт)									
113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,324	36471,22	1754,48	11817	568	8802	2329	15277
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2447	112		1132	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01524	227538,00	--	3468	--	3468	--	3745
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01323	211541,00	--	2799	--	2799	--	3023
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0396	206623,00	--	8182	--	8182	--	8837
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
		Монолитный участок УМ-10 (1шт)									
117	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,385	36471,22	1754,48	14041	675	10458	2767	18154

		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**2908**	**133**		**1345**	
118	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01584**	**227538,00**	**--**	**3604**	**--**	**3604**	**--**	**3893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
118	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01584**	**227538,00**	**--**	**3604**	**--**	**3604**	**--**	**3893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
119	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01323**	**211541,00**	**--**	**2799**	**--**	**2799**	**--**	**3023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
120	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0396**	**206623,00**	**--**	**8182**	**--**	**8182**	**--**	**8837**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**655**	
		Монолитный участок УМ-13 (5шт)									
122	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0885**	**211541,00**	**--**	**18721**	**--**	**18721**	**--**	**20219**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1498**	
123	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,771**	**75895,94**	**19568,08**	**58516**	**15087**	**1828**	**31246**	**96943**
		НР - 69%; СП - 8%			**53957,50**	**4776,63**	**41601**	**3683**		**7181**	
124	**С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,771**	**415419,00**	**--**	**320288**	**--**	**320288**	**--**	**345911**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25623**	
125	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,2182**	**86,53**	**1,57**	**2442**	**44**	**1791**	**423**	**3094**
		НР - 69%; СП - 8%			**21,49**	**0,22**	**606**	**6**		**229**	
		Монолитный участок УМ-15 (1шт)									
136	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05022**	**680373,61**	**6501,75**	**34168**	**327**	**31304**	**3060**	**40207**
		НР - 118%; СП - 8%			**50514,10**	**1130,94**	**2537**	**57**		**2978**	
		Перекрытие на отм.+6,3									
		Монолитный участок УМ-4 (1шт)									
140	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,289**	**36471,22**	**1754,48**	**10540**	**507**	**7850**	**2077**	**13627**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**2183**	**100**		**1009**	

141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	227538,00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	211541,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	206623,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Монолитный участок УМ-5 (1шт)									
144	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,184	36471,22	1754,48	6711	323	4998	1323	8676
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	1390	64		643	
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0611	227538,00	--	13903	--	13903	--	15015
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00438	211541,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01521	206623,00	--	3143	--	3143	--	3394
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Монолитный участок УМ-6 (2шт)									
148	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,454	36471,22	1754,48	16558	797	12333	3263	21407
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3429	157		1586	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01684	227538,00	--	3832	--	3832	--	4138
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
150	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01305	211541,00	--	2761	--	2761	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
151	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04212	206623,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%			--	--	--	--		696	

Монолитный участок УМ-10 (1шт)											
152	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,385**	**36471,22**	**1754,48**	**14041**	**675**	**10458**	**2767**	**18154**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**2908**	**133**		**1345**	
153	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01584**	**227538,00**	**--**	**3604**	**--**	**3604**	**--**	**3893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
154	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01323**	**211541,00**	**--**	**2799**	**--**	**2799**	**--**	**3023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
155	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0396**	**206623,00**	**--**	**8182**	**--**	**8182**	**--**	**8837**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**655**	
Монолитный участок УМ-12 (1шт)											
156	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,226**	**36471,22**	**1754,48**	**8242**	**397**	**6138**	**1624**	**10656**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**1707**	**78**		**789**	
157	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01404**	**227538,00**	**--**	**3195**	**--**	**3195**	**--**	**3450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
158	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01323**	**211541,00**	**--**	**2799**	**--**	**2799**	**--**	**3023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
159	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03096**	**206623,00**	**--**	**6397**	**--**	**6397**	**--**	**6909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**512**	
Монолитный участок УМ-14 (4шт)											
165	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,8**	**36471,22**	**1754,48**	**65648**	**3158**	**48896**	**12938**	**84874**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**13594**	**624**		**6287**	
166	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1488**	**211541,00**	**--**	**31477**	**--**	**31477**	**--**	**33995**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2518**	
167	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,264**	**75895,94**	**19568,08**	**95932**	**24734**	**2996**	**51226**	**158931**

		НР - 69%; СП - 8%			**53957,50**	**4776,63**	**68202**	**6038**		**11773**	
168	**С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,264**	**415419,00**	**--**	**525090**	**--**	**525090**	**--**	**567097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42007**	
169	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**46,2624**	**86,53**	**1,57**	**4003**	**73**	**2936**	**693**	**5072**
		НР - 69%; СП - 8%			**21,49**	**0,22**	**994**	**10**		**376**	
					Монолитный участок УМ-17 (1шт)						
180	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05022**	**680373,61**	**6501,75**	**34168**	**327**	**31304**	**3060**	**40207**
		НР - 118%; СП - 8%			**50514,10**	**1130,94**	**2537**	**57**		**2978**	
		Перекрытие на отм.+9,82									
					Монолитный участок УМ-2 (1шт)						
184	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,222**	**36471,22**	**1754,48**	**8097**	**389**	**6031**	**1596**	**10468**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**1677**	**77**		**775**	
185	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01404**	**227538,00**	**--**	**3195**	**--**	**3195**	**--**	**3450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
186	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01323**	**211541,00**	**--**	**2799**	**--**	**2799**	**--**	**3023**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
187	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03096**	**206623,00**	**--**	**6397**	**--**	**6397**	**--**	**6909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**512**	
					Монолитный участок УМ-6 (4шт)						
188	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,928**	**36471,22**	**1754,48**	**70317**	**3383**	**52373**	**13858**	**90909**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**14561**	**668**		**6734**	
189	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0507**	**227538,00**	**--**	**11536**	**--**	**11536**	**--**	**12459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**923**	
190	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0397**	**211541,00**	**--**	**8398**	**--**	**8398**	**--**	**9070**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**672**	

191	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	206623,00	--	26117	--	26117	--	28207
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
Монолитный участок УМ-11 (1шт)											
192	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	36471,22	1754,48	18600	895	13853	3666	24047
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3852	177		1781	
193	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	227538,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
194	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00228	243223,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
195	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007342	249245,00	--	1830	--	1830	--	1976
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
196	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021408	221092,00	--	4733	--	4733	--	5112
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
Монолитный участок УМ-15 (9шт)											
207	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,35	36471,22	1754,48	122179	5878	91001	24080	157959
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	25300	1161		11701	
208	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42	211541,00	--	88847	--	88847	--	95955
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,2767	75895,94	19568,08	172792	44551	5398	92267	286264
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	122845	10875		21205	
210	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,2767	415419,00	--	945784	--	945784	--	1021447
		СП - 8%			--	--	--	--		75663	
211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,32382	86,53	1,57	7210	131	5288	1248	9135

		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1791	18		677	
		Монолитный участок УМ-18 (6шт)									
213	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0738	211541,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
214	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,353	75895,94	19568,08	102687	26476	3207	54832	170121
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	73004	6463		12602	
215	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	1,353	415419,00	--	562062	--	562062	--	607027
		СП - 8%			--	--	--	--		44965	
216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	49,5194	86,53	1,57	4285	78	3142	742	5429
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1064	11		402	
217	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,05022	680373,61	6501,75	34168	327	31304	3060	40207
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2537	57		2978	
		Обвязочный монолитный пояс ОПм1 на отм. 9,6									
218	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	13,7	33904,12	4543,25	464486	62243	292036	111875	622470
		НР - 91%; СП - 8%			8175,75	797,92	112008	10932		46109	
219	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,04035	16696,58	892,86	34067	1822	594	29298	68434
		НР - 91%; СП - 8%			15512,72	266,73	31651	544		5069	
220	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,39425	227538,00	--	89707	--	89707	--	96883
		СП - 8%			--	--	--	--		7177	
221	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,72435	206623,00	--	356290	--	356290	--	384794
		СП - 8%			--	--	--	--		28503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6106620				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

273	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,3	724,39	25,70	38610	1370	28450	8254	50613
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	8790	181		3749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50613				

РАЗДЕЛ 9.Разные работы

Козырек

429	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23984,6485	173,05	3,15	4150570	75465	3044163	718618	5258724
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	1030942	10534		389535	
432	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,13	535,67	153,02	1141	326	170	505	1777
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	645	86		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5260501				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Надземная строительная часть здания (Блок В)

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Лестница Л-2

Ступени

1	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,72	4133,14	116,23	114571	3222	87118	24062	149723
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	24231	1367		11091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				149723				

РАЗДЕЛ 6.Двери

Алюминиевые

2	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части	м2	12,6	74894,00	--	943664	--	943664	--	1019158
		СП - 8%			--	--	--	--		75493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1019158				

Локальная смета 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 2.Двери

Алюминиевые

29	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,45	2211,35	45,19	20897	427	3580	11769	35280
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	16891	166		2613	

31	С121-090304-0203 2109-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом**	м2	9,45	44084,00	--	416594	--	416594	--	449921
		СП - 8%			--	--	--	--		33328	
32	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	3	1045,43	2,38	3136	7	--	2159	5719
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	3129	--		424	
33	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	3	3820,00	--	11460	--	11460	--	12377
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				503297				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Отделочные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 4.Полы

Подвал

Тип 1 (площ.36,6м2)

49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,098	5101,07	7,68	5601	8	20321	3184	9488
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	3388	--		703	
50	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/**	м3	1,11996	15998,70	--	17918	--	17918	--	19351
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	

Тип 2 (площ.775,94м2)

55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	23,2782	5101,07	7,68	118744	179	430820	67513	201157
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	71822	--		14901	
56	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/**	м3	23,743764	15998,70	--	379869	--	379869	--	410259
		СП - 8%			--	--	--	--		30390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				640256				

Локальная смета 2-3-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. В1

31	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	**1359,30**	**16,64**	**2039**	**25**	**1525**	**488**	**2729**
		НР - 98%; СП - 8%			**326,11**	**5,82**	**489**	**9**		**202**	
43	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24**	**1438,00**	**--**	**34512**	**--**	**34512**	**--**	**37273**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2761**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40002**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. В1

1	С123-040906-0110 2304-0906-0110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 100**	**шт.**	**1**	**18590,00**	**--**	**18590**	**--**	**18590**	**--**	**20077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1487**	
2	С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40**	**шт.**	**8**	**7434,00**	**--**	**59472**	**--**	**59472**	**--**	**64230**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4758**	
3	С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 50**	**шт.**	**1**	**9285,00**	**--**	**9285**	**--**	**9285**	**--**	**10028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**743**	
4	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32**	**шт.**	**3**	**5809,00**	**--**	**17427**	**--**	**17427**	**--**	**18821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1394**	
5	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25**	**шт.**	**9**	**3379,00**	**--**	**30411**	**--**	**30411**	**--**	**32844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2433**	
6	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**17**	**2703,00**	**--**	**45951**	**--**	**45951**	**--**	**49627**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3676**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**195627**				

РАЗДЕЛ 5. К1

8	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23**	**647,63**	**3,10**	**14895**	**71**	**128**	**14422**	**31662**
		НР - 98%; СП - 8%			**638,96**	**0,86**	**14696**	**20**		**2345**	

9	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22,954	916,00	--	21026	--	21026	--	22708
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54370				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок В)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Конструкции теплоизоляционные

1	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,42	42297,18	1269,03	990600	29721	598319	285513	1378202
		НР - 76%; СП - 8%			15480,79	560,00	362560	13115		102089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1378202				

Локальная смета 2-3-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок В)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое

55	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ18	шт	358	633,93	--	226946	--	226946	--	245102
		СП - 8%			--	--	--	--		18156	
56	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ36	шт	608	991,07	--	602571	--	602571	--	650777
		СП - 8%			--	--	--	--		48206	
57	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная компактная 2G11 18Вт	шт	144	1205,36	--	173571	--	173571	--	187457
		СП - 8%			--	--	--	--		13886	
58	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная компактная G24d 26Вт	шт	11	2812,50	--	30938	--	30938	--	33413
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1116749				

Локальная смета 2-3-8 Технологическое оборудование (Блок В)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж

Лаборантская кабинета по химии

24	Ц13-340106-0404 1334-0106-0404 РСНБ РК 2015	**Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**10980,00**	**--**	**21960**	**--**	**--**	**13396**	**38184**
		НР - 61%; СП - 8%			**10980,00**	**--**	**21960**	**--**		**2828**	
		Кабинет химии									
40	Ц13-340106-0404 1334-0106-0404 РСНБ РК 2015	**Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**10980,00**	**--**	**21960**	**--**	**--**	**13396**	**38184**
		НР - 61%; СП - 8%			**10980,00**	**--**	**21960**	**--**		**2828**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**76368**				

Локальная смета 2-4-2 Надземная строительная часть здания (Блок Г)

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

122	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**2**	**2466,86**	**2,72**	**4934**	**5**	**4509**	**380**	**5739**
		НР - 90%; СП - 8%			**209,91**	**1,21**	**420**	**2**		**425**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5739**				

РАЗДЕЛ 5.Кровля

133	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**36**	**86,64**	**22,20**	**3119**	**799**	**253**	**2075**	**5609**
		НР - 92%; СП - 8%			**57,41**	**5,24**	**2067**	**189**		**416**	
134	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**50**	**1220,99**	**84,64**	**61049**	**4232**	**2471**	**50944**	**120952**
		НР - 92%; СП - 8%			**1086,92**	**20,55**	**54346**	**1027**		**8959**	
135	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**50**	**2075,00**	**--**	**103750**	**--**	**103750**	**--**	**112050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8300**	
136	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**15**	**1578,00**	**--**	**23670**	**--**	**23670**	**--**	**25564**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1894**	
137	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**25**	**896,00**	**--**	**22400**	**--**	**22400**	**--**	**24192**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1792**	
138	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**5**	**3570,00**	**--**	**17850**	**--**	**17850**	**--**	**19278**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1428**	
139	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**35,5**	**811,10**	**10,78**	**28794**	**383**	**19341**	**8441**	**40214**
		НР - 92%; СП - 8%			**255,48**	**2,98**	**9070**	**106**		**2979**	

140	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	35,5	1606,00	--	57013	--	57013	--	61574
		СП - 8%			--	--	--	--		4561	
141	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	71	889,00	--	63119	--	63119	--	68169
		СП - 8%			--	--	--	--		5050	
142	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	1	349,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
143	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	35	86,64	22,20	3032	777	246	2017	5453
		НР - 92%; СП - 8%			57,41	5,24	2009	183		404	
144	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	882,00	--	30870	--	30870	--	33340
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
145	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,45	62166,52	6692,01	27975	3011	11503	13152	44418
		НР - 91%; СП - 8%			29914,40	2203,75	13461	992		3290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				561190				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
		Вход в подвал №1 КЖ.4-23									
193	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,6	4362,81	18,88	37520	162	32532	4492	45373
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	4826	56		3361	
200	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,366	8013,67	1476,41	10947	2017	5199	4283	16448
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	3731	825		1218	
201	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,69	19982,79	1613,99	13788	1114	11539	1234	16224
		НР - 91%; СП - 8%			1645,01	320,62	1135	221		1202	
202	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0210364	243223,00	--	5117	--	5117	--	5526
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		Входная группа №1 лист КЖ.4-30									
224	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	46	1825,04	168,80	83952	7765	22396	52354	147210
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	53791	1904		10904	

263	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	21	1825,04	168,80	38326	3545	10224	23901	67205
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	24557	869		4978	
277	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	1220,99	84,64	3663	254	148	3057	7257
		НР - 92%; СП - 8%			1086,92	20,55	3261	62		538	
278	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3	282,45	10,78	847	32	49	713	1686
		НР - 92%; СП - 8%			255,48	2,98	766	9		125	
279	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	1783,00	--	5349	--	5349	--	5777
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
280	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3	1441,00	--	4323	--	4323	--	4669
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
281	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1814,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
282	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1802,00	--	5406	--	5406	--	5838
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
283	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	1	1783,00	--	1783	--	1783	--	1926
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
284	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	7	907,00	--	6349	--	6349	--	6857
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
285	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	7	850,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
286	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				342033				

РАЗДЕЛ 3.Стены											
45	**1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**61**	**33947,33**	**2145,26**	**2070787**	**130861**	**1566511**	**370323**	**2636399**
		НР - 93%; СП - 8%			**6121,55**	**406,26**	**373415**	**24782**		**195289**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2636399**				
РАЗДЕЛ 4.Лестницы											
1	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**32**	**4133,14**	**116,23**	**132260**	**3719**	**100569**	**27777**	**172841**
		НР - 94%; СП - 8%			**874,14**	**49,30**	**27972**	**1578**		**12803**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**172841**				
РАЗДЕЛ 6.Проемы											
202	**С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	**м2**	**2**	**3633,00**	**--**	**7266**	**--**	**7266**	**--**	**7847**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**581**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7847**				
РАЗДЕЛ 8.Разные работы											
		Вход в подвал №1 КЖ.4-23 **==========**									
192	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,53**	**32976,10**	**2319,24**	**83430**	**5868**	**67534**	**10359**	**101292**
		НР - 93%; СП - 8%			**3963,39**	**439,24**	**10027**	**1111**		**7503**	
192	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,8**	**32976,10**	**2319,24**	**26381**	**1855**	**21355**	**3276**	**32029**
		НР - 93%; СП - 8%			**3963,39**	**439,24**	**3171**	**351**		**2373**	
149	**С121-040509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**67**	**1691,00**	**--**	**113297**	**--**	**113297**	**--**	**122361**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9064**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**255681**				

Локальная смета 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2.Проемы											
37	**2109-0302-0406 РСНБ РК 2015**	**Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88**	**м2**	**9,03**	**50589,00**	**--**	**456819**	**--**	**456819**	**--**	**493364**

		СП - 8%			--	--	--	--		36545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				493364				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		2-й этаж									
		Тип 9 S=606,7 м2									
109	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**101,74**	**258,61**	**0,74**	**26311**	**75**	**15992**	**9661**	**38850**
		НР - 94%; СП - 8%			**100,69**	**0,33**	**10244**	**34**		**2878**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**38850**				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Подвесные потолки лист АС.4-18									
140	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**996,6**	**421,31**	**2,67**	**419877**	**2657**	**160436**	**206376**	**676353**
		НР - 80%; СП - 8%			**257,66**	**1,19**	**256784**	**1186**		**50100**	
141	**1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**32,6**	**2205,96**	**13,11**	**71914**	**427**	**54662**	**15283**	**94173**
		НР - 90%; СП - 8%			**516,10**	**4,80**	**16825**	**156**		**6976**	
142	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**32,6**	**378,70**	**2,67**	**12346**	**87**	**4796**	**6001**	**19815**
		НР - 80%; СП - 8%			**228,92**	**1,19**	**7463**	**39**		**1468**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**790341**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 Отделочные работы (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Подвал									
42	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,184**	**21600,59**	**7,68**	**500788**	**178**	**429078**	**67240**	**613470**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,38**	**--**	**71531**	**--**		**45442**	
		1-й этаж									
		Тип 3 S=408,9 м2									
53	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**64,32**	**283,36**	**27,69**	**18226**	**1781**	**--**	**16209**	**37189**
		НР - 94%; СП - 8%			**255,68**	**12,41**	**16445**	**798**		**2755**	
55	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.40 мм**	**м2 стяжки**	**64,32**	**679,89**	**25,66**	**43731**	**1650**	**23785**	**17903**	**66564**
		НР - 94%; СП - 8%			**284,44**	**11,67**	**18295**	**751**		**4931**	

56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	64,32	400,23	17,50	25743	1126	23713	1317	29224
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	904	497		2165	
4	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64,32	4133,14	116,23	265844	7476	202144	55832	347410
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	56225	3171		25734	
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	87,38	1747,62	12,44	152707	1087	127644	22906	189662
		НР - 94%; СП - 8%			274,39	4,48	23976	391		14049	
		2-й этаж									
1	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые. Устройство основания из фанеры 10 мм	м2 покрытия	640,56	5488,00	47,00	3515393	30106	5432589	414263	4244029
		НР - 94%; СП - 8%			665,00	23,00	425972	14733		314372	
1	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	640,56	8959,00	20,00	5738777	12811	5432589	282397	6502868
		НР - 94%; СП - 8%			458,00	11,00	293376	7046		481694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12030416				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
5	1109-0306-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж	т конструкций	2	101992,12	12665,84	203984	25332	61181	104846	333537
		НР - 69%; СП - 8%			74963,70	1011,86	149927	2024		24706	
6	2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2	628280,00	--	1256560	--	1256560	--	1357085
		СП - 8%			--	--	--	--		100525	
29	1110-0403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1254	2218,60	12,64	2782124	15851	1505702	1139672	4235540
		НР - 80%; СП - 8%			1005,28	4,53	1260621	5681		313744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5926161				

Локальная смета 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

		РАЗДЕЛ 1. В1									
18	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1438,00	--	18694	--	18694	--	20190
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20190				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. В1											
1	**С123-040906-0108 2304-0906-0108 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65**	**шт.**	**1**	**12086,00**	**--**	**12086**	**--**	**12086**	**--**	**13053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**967**	
2	**С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40**	**шт.**	**3**	**7434,00**	**--**	**22302**	**--**	**22302**	**--**	**24086**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1784**	
3	**С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32**	**шт.**	**3**	**5809,00**	**--**	**17427**	**--**	**17427**	**--**	**18821**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1394**	
4	**С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25**	**шт.**	**15**	**3379,00**	**--**	**50685**	**--**	**50685**	**--**	**54740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4055**	
5	**С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	**шт.**	**16**	**2703,00**	**--**	**43248**	**--**	**43248**	**--**	**46708**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3460**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**157408**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Г)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
		Конструкции теплоизоляционные									
1	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**13,7**	**42297,18**	**1269,03**	**579471**	**17386**	**349999**	**167017**	**806207**
		НР - 76%; СП - 8%			**15480,79**	**560,00**	**212087**	**7672**		**59719**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**806207**				

Локальная смета 2-4-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое											
60	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ18**	**шт**	**594**	**646,61**	**--**	**384085**	**--**	**384085**	**--**	**414811**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30727**	

61	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ36	шт	59	1010,89	--	59643	--	59643	--	64414
		СП - 8%			--	--	--	--		4771	
62	С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29	Лампа люминисцентная компактная 2G11 18Вт	шт	112	1229,46	--	137700	--	137700	--	148716
		СП - 8%			--	--	--	--		11016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				627941				

Локальная смета 2-4-8 Технологическое оборудование (Блок Г)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж

6	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2107,22	59,71	4214	119	669	3411	8235
		НР - 98%; СП - 8%			1712,88	27,32	3426	55		610	
14	Е11-200701-0204 1120-0701-0204 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1240,91	61,74	1241	62	239	932	2347
		НР - 98%; СП - 8%			939,92	11,53	940	12		174	
15	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1119,99	53,74	1120	54	235	826	2101
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	831	12		156	
16	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1006,69	51,79	1007	52	124	826	1979
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	831	12		147	
		Горячий цех с раздаточной									
20	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	2365,94	83,94	4732	168	--	3324	8701
		НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	4564	53		645	
22	Ц13-280704-0305 1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования	шт.	2	51848,86	2336,36	103698	4673	337	61139	178024
		НР - 61%; СП - 8%			49344,00	770,28	98688	1541		13187	
25	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Электроплита. Монтаж оборудования/шкаф жарочный	шт.	1	2365,94	83,94	2366	84	--	1662	4350
		НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		322	
28	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Электроплита. Монтаж оборудования/сковорода эл.	шт.	1	2365,94	83,94	2366	84	--	1662	4350
		НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		322	
35	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2107,22	59,71	2107	60	334	1705	4118
		НР - 98%; СП - 8%			1712,88	27,32	1713	27		305	

40	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Электроплита. Монтаж оборудования/мармит**	**шт.**	**2**	**2365,94**	**83,94**	**4732**	**168**	**--**	**3324**	**8701**
		НР - 72%; СП - 8%			**2282,00**	**26,67**	**4564**	**53**		**645**	
49	**Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**5**	**656,24**	**44,13**	**3281**	**221**	**415**	**2648**	**6404**
		НР - 98%; СП - 8%			**528,91**	**11,53**	**2645**	**58**		**474**	
50	**Е11-200701-0205 1120-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**2121,24**	**106,25**	**4242**	**212**	**495**	**3509**	**8372**
		НР - 98%; СП - 8%			**1767,45**	**23,06**	**3535**	**46**		**620**	
		Холодный цех									
57	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2107,22**	**59,71**	**2107**	**60**	**334**	**1705**	**4118**
		НР - 98%; СП - 8%			**1712,88**	**27,32**	**1713**	**27**		**305**	
		Мойка столовой посуды									
64	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2**	**2107,22**	**59,71**	**4214**	**119**	**669**	**3411**	**8235**
		НР - 98%; СП - 8%			**1712,88**	**27,32**	**3426**	**55**		**610**	
69	**Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**656,24**	**44,13**	**656**	**44**	**83**	**530**	**1281**
		НР - 98%; СП - 8%			**528,91**	**11,53**	**529**	**12**		**95**	
70	**Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**1006,69**	**51,79**	**1007**	**52**	**124**	**826**	**1979**
		НР - 98%; СП - 8%			**831,14**	**11,53**	**831**	**12**		**147**	
		Овощной цех									
77	**Ц13-280702-0304 1328-0702-0304 РСНБ РК 2015**	**Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**27925,36**	**1951,88**	**27925**	**1952**	**207**	**16106**	**47554**
		НР - 61%; СП - 8%			**25766,00**	**636,93**	**25766**	**637**		**3522**	
81	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2107,22**	**59,71**	**2107**	**60**	**334**	**1705**	**4118**
		НР - 98%; СП - 8%			**1712,88**	**27,32**	**1713**	**27**		**305**	
83	**Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**656,24**	**44,13**	**656**	**44**	**83**	**530**	**1281**
		НР - 98%; СП - 8%			**528,91**	**11,53**	**529**	**12**		**95**	
87	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2107,22**	**59,71**	**2107**	**60**	**334**	**1705**	**4118**
		НР - 98%; СП - 8%			**1712,88**	**27,32**	**1713**	**27**		**305**	
		Мясо-рыбный цех									
89	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2**	**2107,22**	**59,71**	**4214**	**119**	**669**	**3411**	**8235**
		НР - 98%; СП - 8%			**1712,88**	**27,32**	**3426**	**55**		**610**	

96	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	656,24 528,91	44,13 11,53	656 529	44 12	83	530 95	1281
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				319882				

Локальная смета 2-5-2 Надземная строительная часть здания (Блок Д)

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

Перекрытие на отм.-0,4

Монолитный участок УМ-1 (7шт)

45	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,43	36471,22 7552,22	1754,48 346,67	125096 25904	6018 1189	93174	24655 11980	161731
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,11844	227538,00 --	-- --	26950 --	-- --	26950	-- 2156	29106
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,09072	211541,00 --	-- --	19191 --	-- --	19191	-- 1535	20726
48	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,29484	206623,00 --	-- --	60921 --	-- --	60921	-- 4874	65794

Монолитный участок УМ-2 (2шт)

49	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,52	36471,22 7552,22	1754,48 346,67	18965 3927	912 180	14126	3738 1816	24519
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0252	227538,00 --	-- --	5734 --	-- --	5734	-- 459	6193
51	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02148	211541,00 --	-- --	4544 --	-- --	4544	-- 364	4907
52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,057	206623,00 --	-- --	11778 --	-- --	11778	-- 942	12720

Монолитный участок УМ-6 (2шт)

53	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,9	36471,22	1754,48	32824	1579	24448	6469	42437

		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**6797**	**312**		**3143**	
54	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0744**	**211541,00**	**--**	**15739**	**--**	**15739**	**--**	**16998**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1259**	
55	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,632**	**75895,94**	**19568,08**	**47966**	**12367**	**1498**	**25613**	**79465**
		НР - 69%; СП - 8%			**53957,50**	**4776,63**	**34101**	**3019**		**5886**	
56	**С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,632**	**415419,00**	**--**	**262545**	**--**	**262545**	**--**	**283548**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21004**	
57	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**23,1312**	**86,53**	**1,57**	**2001**	**36**	**1468**	**347**	**2536**
		НР - 69%; СП - 8%			**21,49**	**0,22**	**497**	**5**		**188**	
					Монолитный участок УМ-7 (4шт)						
63	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05022**	**680373,61**	**6501,75**	**34168**	**327**	**31304**	**3060**	**40207**
		НР - 118%; СП - 8%			**50514,10**	**1130,94**	**2537**	**57**		**2978**	
		Перекрытие на отм.+3,0									
					Монолитный участок УМ-1 (2шт)						
66	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,98**	**36471,22**	**1754,48**	**35742**	**1719**	**26622**	**7044**	**46209**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**7401**	**340**		**3423**	
67	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03392**	**227538,00**	**--**	**7718**	**--**	**7718**	**--**	**8336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**617**	
68	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02592**	**211541,00**	**--**	**5483**	**--**	**5483**	**--**	**5922**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**439**	
69	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08424**	**206623,00**	**--**	**17406**	**--**	**17406**	**--**	**18798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1392**	
					Монолитный участок УМ-6 (7шт)						
70	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,15**	**36471,22**	**1754,48**	**114884**	**5527**	**85568**	**22642**	**148529**
		НР - 91%; СП - 8%			**7552,22**	**346,67**	**23789**	**1092**		**11002**	

71	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2604	211541,00	--	55085	--	55085	--	59492
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	
72	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,212	75895,94	19568,08	167882	43285	5243	89645	278129
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	119354	10566		20602	
73	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,212	415419,00	--	918907	--	918907	--	992419
		СП - 8%			--	--	--	--		73513	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,9592	86,53	1,57	7005	127	5138	1213	8875
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1740	18		657	
Монолитный участок УМ-7 (7шт)											
75	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,25	36471,22	1754,48	191474	9211	142614	37737	247548
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	39649	1820		18337	
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42	211541,00	--	88847	--	88847	--	95955
		СП - 8%			--	--	--	--		7108	
77	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,2771	75895,94	19568,08	172823	44558	5398	92283	286314
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	122867	10877		21208	
78	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,2771	415419,00	--	945951	--	945951	--	1021627
		СП - 8%			--	--	--	--		75676	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,36748	86,53	1,57	7213	131	5290	1249	9139
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1792	18		677	
Монолитный участок УМ-8 (1шт)											
80	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,3	36471,22	1754,48	10941	526	8149	2156	14146
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2266	104		1048	

81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	211541,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
82	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3112	75895,94	19568,08	23619	6090	737	12612	39129
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	16792	1486		2898	
83	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3112	415419,00	--	129278	--	129278	--	139621
		СП - 8%			--	--	--	--		10342	
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,38992	86,53	1,57	986	18	723	171	1249
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	245	3		92	
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05022	680373,61	6501,75	34168	327	31304	3060	40207
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2537	57		2978	
		Перекрытие на отм.+6,3									
		Монолитный участок УМ-1 (4шт)									
89	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,96	36471,22	1754,48	71484	3439	53243	14088	92418
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	14802	679		6846	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06784	227538,00	--	15436	--	15436	--	16671
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
91	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05184	211541,00	--	10966	--	10966	--	11844
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
92	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16848	206623,00	--	34812	--	34812	--	37597
		СП - 8%			--	--	--	--		2785	
		Монолитный участок УМ-6 (3шт)									
93	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,35	36471,22	1754,48	49236	2369	36672	9704	63655
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	10195	468		4715	
94	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1116	211541,00	--	23608	--	23608	--	25497

		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
95	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,948	75895,94	19568,08	71949	18551	2246	38419	119198
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	51152	4528		8829	
96	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,948	415419,00	--	393817	--	393817	--	425323
		СП - 8%			--	--	--	--		31505	
97	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,6968	86,53	1,57	3002	55	2201	520	3804
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	746	8		282	
Монолитный участок УМ-7 (5шт)											
98	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,75	36471,22	1754,48	136767	6579	101867	26955	176820
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	28321	1300		13098	
99	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	211541,00	--	63462	--	63462	--	68539
		СП - 8%			--	--	--	--		5077	
100	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6265	75895,94	19568,08	123445	31827	3856	65916	204510
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	87762	7769		15149	
101	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,6265	415419,00	--	675679	--	675679	--	729733
		СП - 8%			--	--	--	--		54054	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,5482	86,53	1,57	5152	94	3778	892	6528
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1280	13		484	
Монолитный участок УМ-5 (1шт)											
103	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,51	36471,22	1754,48	18600	895	13853	3666	24047
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3852	177		1781	
104	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00432	243223,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	227538,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
106	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01091	249245,00	--	2719	--	2719	--	2937
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
107	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,069084	221092,00	--	15274	--	15274	--	16496
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		Монолитный участок УМ-8 (2шт)									
108	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	36471,22	1754,48	21883	1053	16299	4313	28291
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	4531	208		2096	
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	211541,00	--	15739	--	15739	--	16998
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
110	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6224	75895,94	19568,08	47238	12179	1476	25224	78258
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	33583	2973		5797	
111	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6224	415419,00	--	258557	--	258557	--	279241
		СП - 8%			--	--	--	--		20685	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,77984	86,53	1,57	1971	36	1445	341	2497
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	490	5		185	
		Монолитный участок УМ-9 (3шт)									
113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3	36471,22	1754,48	109414	5263	81494	21564	141456
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	22657	1040		10478	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1959	211541,00	--	41441	--	41441	--	44756
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	

115	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,0295	75895,94	19568,08	154031	39713	4811	82249	255182
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	109507	9694		18902	
116	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,0295	415419,00	--	843093	--	843093	--	910540
		СП - 8%			--	--	--	--		67447	
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,2797	86,53	1,57	6427	117	4714	1113	8143
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1596	16		603	
118	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05022	680373,61	6501,75	34168	327	31304	3060	40207
		НР - 118%; СП - 8%			50514,10	1130,94	2537	57		2978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8094137				
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
		Лестница Л-1									
139	ЕПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерная порошковая окраска	м2	30,17682	1785,71	--	53887	--	53887	--	58198
		СП - 8%			--	--	--	--		4311	
140	Е11-150404-0108 1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза /поручень/	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,5	685,12	0,69	1713	2	1307	323	2199
		НР - 80%; СП - 8%			161,41	0,31	404	1		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60397				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
152	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	902,1	650,69	25,70	586991	23187	415030	139698	784823
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	148774	3071		58135	
153	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	902,1	533,47	22,41	481243	20212	364088	91570	618638
		НР - 92%; СП - 8%			107,46	2,87	96943	2590		45825	
		Решетки для продухов									
173	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	28	1291,88	53,39	36173	1495	3503	30868	72404
		НР - 98%; СП - 8%			1113,39	11,53	31175	323		5363	

174	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	**м2**	**2,604**	**3633,00**	**--**	**9460**	**--**	**9460**	**--**	**10217**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**757**	
188	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1040**	**930,56**	**13,33**	**967779**	**13862**	**24918**	**857515**	**1971318**
		НР - 92%; СП - 8%			**893,27**	**2,96**	**928999**	**3083**		**146024**	
189	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**1071,2**	**2400,00**	**--**	**2570880**	**--**	**2570880**	**--**	**2776550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205670**	
190	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,72**	**2314,78**	**1135,96**	**1667**	**818**	**207**	**731**	**2589**
		НР - 91%; СП - 8%			**891,43**	**223,55**	**642**	**161**		**192**	
191	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F75/**	**м3**	**0,72**	**18335,52**	**--**	**13202**	**--**	**13202**	**--**	**14258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056**	
		Утепление вентшахт									
198	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52**	**2139,98**	**30,74**	**111279**	**1599**	**48206**	**49740**	**173901**
		НР - 80%; СП - 8%			**1182,20**	**13,48**	**61474**	**701**		**12882**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6424698**				
		<u>РАЗДЕЛ 7.Двери</u>									
		Алюминиевые									
221	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**12,6**	**2211,35**	**45,19**	**27863**	**569**	**4773**	**15692**	**47040**
		НР - 69%; СП - 8%			**1787,38**	**17,59**	**22521**	**222**		**3484**	
223	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**4**	**1045,43**	**2,38**	**4182**	**10**	**--**	**2879**	**7625**
		НР - 69%; СП - 8%			**1043,06**	**--**	**4172**	**--**		**565**	
224	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**4**	**3820,00**	**--**	**15280**	**--**	**15280**	**--**	**16502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1222**	
		Стальные									

225	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,41	2434,27	42,90	3432	60	663	1885	5743
		НР - 69%; СП - 8%			1921,27	16,51	2709	23		425	
226	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,41	52009,00	--	73333	--	73333	--	79199
		СП - 8%			--	--	--	--		5867	
		Двери противопожарные									
227	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	15,12	2211,35	45,19	33436	683	5728	18831	56448
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	27025	266		4181	
228	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,3	49240,00	--	310212	--	310212	--	335029
		СП - 8%			--	--	--	--		24817	
229	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	8,82	44391,00	--	391529	--	391529	--	422851
		СП - 8%			--	--	--	--		31322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				970437				
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
		Вход в подвал									
243	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,27556	23301,29	11450,27	6421	3155	1660	1658	8725
		НР - 69%; СП - 8%			5827,08	2890,68	1606	797		646	
244	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27556	491548,00	--	135451	--	135451	--	146287
		СП - 8%			--	--	--	--		10836	
		Приямок ПРм1									
251	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2456	75895,94	19568,08	18640	4806	582	9953	30881
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	13252	1173		2287	
252	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2456	2655,58	471,30	652	116	70	322	1052
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	466	--		78	

253	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2456	439280,00	--	107887	--	107887	--	116518
		СП - 8%			--	--	--	--		8631	
254	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23984,6485	173,05	3,15	4150570	75465	3044163	718618	5258724
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	1030942	10534		389535	
257	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,13	535,67	153,02	1141	326	170	505	1777
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	645	86		132	
258	С121-100104-1016 2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,343	3619,00	--	8479	--	8479	--	9158
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
		Воздухозаборная камера и шахта									
275	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04478	75895,94	19568,08	3399	876	107	1815	5630
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	2416	214		417	
276	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04478	2655,58	471,30	119	21	13	59	192
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	85	--		14	
277	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,04478	435662,00	--	19509	--	19509	--	21070
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
278	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,51025	110,83	2,22	57	1	37	13	76
		НР - 69%; СП - 8%			38,06	0,22	19	--		6	
279	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,51025	173,05	3,15	88	2	64	15	112
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	22	--		8	
280	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	7	422,00	243,33	2954	1703	262	1557	4872
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	989	330		361	

281	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 13-1 2шт/	м3	0,022	74323,00	--	1635	--	1635	--	1766
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
282	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 10-1 2шт/	м3	0,034	74323,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
283	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /2ПБ 16-2 2шт/	м3	0,104	74323,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
284	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00382	56977,99	2100,79	218	8	--	197	448
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	210	2		33	
285	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00382	211541,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		Перекрытие									
286	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1,28	237,96	99,39	305	127	--	197	542
		НР - 84%; СП - 8%			138,57	44,58	177	57		40	
287	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0004	119343,77	1070,69	48	--	23	21	74
		НР - 84%; СП - 8%			62655,82	472,14	25	--		6	
288	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	3458,46	933,41	3458	933	582	2503	6438
		НР - 118%; СП - 8%			1942,92	177,88	1943	178		477	
290	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,9	549,99	96,91	1045	184	506	364	1522
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	355	40		113	
291	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1,9	575,66	50,11	1094	95	953	62	1249
		НР - 92%; СП - 8%			24,22	11,53	46	22		93	
292	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,9	247,96	10,68	471	20	282	157	679
		НР - 92%; СП - 8%			88,82	1,13	169	2		50	
293	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	1,28	2280,97	51,50	2920	66	2301	516	3711

		НР - 92%; СП - 8%			**431,76**	**6,43**	**553**	**8**		**275**	
294	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**1,9**	**170,26**	**13,29**	**324**	**25**	**20**	**263**	**633**
		НР - 92%; СП - 8%			**146,83**	**3,42**	**279**	**6**		**47**	
295	**С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**2,185**	**375,00**	**--**	**819**	**--**	**819**	**--**	**885**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
296	**С121-100403-0402 2110-0403-0402 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**2,147**	**341,00**	**--**	**732**	**--**	**732**	**--**	**791**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
297	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,5425**	**2604,75**	**13,33**	**1413**	**7**	**921**	**447**	**2009**
		НР - 92%; СП - 8%			**893,27**	**2,96**	**485**	**2**		**149**	
				Узел "А"							
298	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,186**	**24288,97**	**2285,05**	**28807**	**2710**	**--**	**20516**	**53269**
		НР - 76%; СП - 8%			**22003,92**	**757,62**	**26097**	**899**		**3946**	
299	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**1,22158**	**15958,00**	**--**	**19494**	**--**	**19494**	**--**	**21053**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1560**	
300	**С121-130816-2810 2113-0816-2810 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**	**шт.**	**59**	**23,00**	**--**	**1357**	**--**	**1357**	**--**	**1466**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109**	
301	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,86**	**3142,76**	**30,74**	**37273**	**365**	**22887**	**11345**	**52507**
		НР - 80%; СП - 8%			**1182,20**	**13,48**	**14021**	**160**		**3889**	
		Продухи									

302	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	1546,55	100,18	7733	501	--	7224	16154
		НР - 98%; СП - 8%			1446,36	28,00	7232	140		1197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5782220				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2 Надземная строительная часть (Блок Д)

РАЗДЕЛ 7.Двери

Алюминиевые

222	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части и верхней части	м2	12,6	74894,00	--	943664	--	943664	--	1019158
		СП - 8%			--	--	--	--		75493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1019158				

РАЗДЕЛ 9.Разные работы

Продухи

303	С123-050301-1202 2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	5	3633,00	--	18165	--	18165	--	19618
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19618				

Локальная смета 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 3.Полы

1 этаж

Тип 4 (площ.424,7м2)

107	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	232,22	258,61	0,74	60054	172	36501	22051	88674
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	23382	77		6568	

Тип 7 (площ.90,5м2)

117	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /керамический/	м	44,76	534,76	11,70	23936	524	13210	9746	36377
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	10202	166		2695	

Тип 6 (площ.27,2м2)

122	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,2	1483,05	67,39	40339	1833	9112	28351	74185
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	29394	766		5495	
123	С122-060301-1205 2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,2	1669,00	--	45397	--	45397	--	49029
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	
		Тип 6 (площ.4,8м2)									
131	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /керамический/	м	5,136	534,76	11,70	2747	60	1516	1118	4174
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	1171	19		309	
		2 этаж									
		Тип 8 (площ.469,9м2)									
145	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	265,14	258,61	0,74	68568	196	41675	25177	101245
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	26697	87		7500	
		Тип 10 (площ.35м2)									
156	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35	1483,05	67,39	51907	2359	11724	36481	95459
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	37824	986		7071	
157	С122-060301-1205 2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	35	1669,00	--	58415	--	58415	--	63088
		СП - 8%			--	--	--	--		4673	
158	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /керамический/	м	37,45	534,76	11,70	20027	438	11053	8155	30436
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	8536	139		2254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				542667				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 Отделочные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 3.Полы

Подвал

Тип 1 (площ.23м2)

84	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,69	5101,07	7,68	3520	5	12770	2001	5963
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	2129	--		442	
85	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	0,7038	16111,85	--	11340	--	11340	--	12247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
				Тип 2 (площ.794,9м2)							
90	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,847	5101,07	7,68	121645	183	441347	69162	206072
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	73577	--		15265	
91	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /W4/	м3	24,32394	16111,85	--	391904	--	391904	--	423256
		СП - 8%			--	--	--	--		31352	
		1 этаж									
				Тип 3 (площ.259,6м2)							
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	114,714	1747,62	12,44	200476	1427	167573	30071	248991
		НР - 94%; СП - 8%			274,39	4,48	31476	514		18444	
		2 этаж									
				Тип 7 (площ.266,1м2)							
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	124,77	1747,62	12,44	218051	1552	182263	32707	270818
		НР - 94%; СП - 8%			274,39	4,48	34236	559		20061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1167347				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. В1

37	С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40	шт.	1	7434,00	--	7434	--	7434	--	8029
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
3	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	2	5809,00	--	11618	--	11618	--	12547
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
4	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	8	3379,00	--	27032	--	27032	--	29195
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	

5	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, T до +60°C, PN 10, DN 20**	**шт.**	**39**	**2703,00**	**--**	**105417**	**--**	**105417**	**--**	**113850**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8433**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**163621**				

РАЗДЕЛ 4. К1

1	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25,5**	**647,63**	**3,10**	**16515**	**79**	**142**	**15989**	**35104**
		НР - 98%; СП - 8%			**638,96**	**0,86**	**16293**	**22**		**2600**	
2	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**25,449**	**916,00**	**--**	**23311**	**--**	**23311**	**--**	**25176**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1865**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**60280**				

Локальная смета 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

		Трубопроводы									
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**1359,30**	**16,64**	**33983**	**416**	**25414**	**8132**	**45484**
		НР - 98%; СП - 8%			**326,11**	**5,82**	**8153**	**145**		**3369**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45484**				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Д)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

33	**Прайс-лист**	**Вентилятор WNK160/1**	**шт**	**4**	**22322,00**	**--**	**89288**	**--**		**--**	**89288**
					--	**--**	**--**	**--**	**89288**	**--**	
		Конструкции теплоизоляционные									
1	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**14,885**	**42297,18**	**1269,03**	**629594**	**18890**	**380273**	**181463**	**875941**
		НР - 76%; СП - 8%			**15480,79**	**560,00**	**230432**	**8336**		**64885**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**965229**				

Локальная смета 2-5-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое												
68	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ18**	**шт**	**594**	**646,61**	**--**	**384085**	**--**	**384085**	**--**	**414811**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30727**	
69	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ36**	**шт**	**284**	**1010,89**	**--**	**287094**	**--**	**287094**	**--**	**310061**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22967**	
70	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная компактная 2G11 18Вт**	**шт**	**160**	**1229,46**	**--**	**196714**	**--**	**196714**	**--**	**212451**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15737**	
71	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная компактная 2G24d 26Вт**	**шт**	**8**	**1229,46**	**--**	**9836**	**--**	**9836**	**--**	**10623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**787**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**947946**				

Локальная смета 2-5-8 Технологическое оборудование (Блок Д)

РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж												
		Мастерская по обработке древесины										
6	**Ц13-010101-0101 1301-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**19591,38**	**10015,38**	**19591**	**10015**	**--**	**8209**	**30024**
		НР - 61%; СП - 8%			**9576,00**	**3881,16**	**9576**	**3881**		**2224**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30024**				

Локальная смета 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

РАЗДЕЛ 4.Кровля												
56	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**90**	**86,64**	**22,20**	**7797**	**1998**	**632**	**5187**	**14023**
		НР - 92%; СП - 8%			**57,41**	**5,24**	**5167**	**472**		**1039**	
57	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**64**	**1220,99**	**84,64**	**78143**	**5417**	**3163**	**65208**	**154819**
		НР - 92%; СП - 8%			**1086,92**	**20,55**	**69563**	**1315**		**11468**	
58	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**64**	**2075,00**	**--**	**132800**	**--**	**132800**	**--**	**143424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10624**	

59	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**24**	**1578,00**	**--**	**37872**	**--**	**37872**	**--**	**40902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3030**	
60	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**32**	**896,00**	**--**	**28672**	**--**	**28672**	**--**	**30966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2294**	
61	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**8**	**3570,00**	**--**	**28560**	**--**	**28560**	**--**	**30845**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2285**	
62	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**92**	**811,10**	**10,78**	**74621**	**992**	**50125**	**21876**	**104217**
		НР - 92%; СП - 8%			**255,48**	**2,98**	**23504**	**274**		**7720**	
63	**2110-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**92**	**1606,00**	**--**	**147752**	**--**	**147752**	**--**	**159572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11820**	
64	**2110-0302-0207 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**184**	**889,00**	**--**	**163576**	**--**	**163576**	**--**	**176662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13086**	
65	**2110-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**4**	**349,00**	**--**	**1396**	**--**	**1396**	**--**	**1508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112**	
66	**2110-0302-0210 РСНБ РК 2015**	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**36**	**1266,00**	**--**	**45576**	**--**	**45576**	**--**	**49222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3646**	
67	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**89**	**86,64**	**22,20**	**7711**	**1975**	**627**	**5129**	**13867**
		НР - 92%; СП - 8%			**57,41**	**5,24**	**5109**	**466**		**1027**	
68	**2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**89**	**882,00**	**--**	**78498**	**--**	**78498**	**--**	**84778**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6280**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1004805**				
РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка											
93	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство наружных сливов лист АС.6-11 прим.14**	**м2 покрытия**	**6,18**	**2604,75**	**13,33**	**16097**	**82**	**10495**	**5096**	**22888**
		НР - 92%; СП - 8%			**893,27**	**2,96**	**5520**	**18**		**1695**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**22888**				

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

		Сцена лист АС.6-13									
101	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**-85,3**	**5085,39**	**43,03**	**-433784**	**-3671**	**-383000**	**-45815**	**-517966**
		НР - 94%; СП - 8%			**552,32**	**19,06**	**-47113**	**-1626**		**-38368**	
103	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**82,8**	**3836,64**	**19,05**	**317674**	**1577**	**288484**	**26634**	**371853**
		НР - 94%; СП - 8%			**333,49**	**8,71**	**27613**	**721**		**27545**	
104	**1109-0306-0501 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж уголка алюминиевого**	**м**	**16,1**	**138,30**	**2,54**	**2227**	**41**	**30**	**1493**	**4018**
		НР - 69%; СП - 8%			**133,89**	**0,55**	**2156**	**9**		**298**	
105	**2106-1001-0401 РСНБ РК 2015**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**16,1**	**259,00**	**--**	**4170**	**--**	**4170**	**--**	**4503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**334**	
106	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 - полоса пластиковая**	**м плинтусов**	**12,5**	**258,61**	**0,74**	**3233**	**9**	**1965**	**1187**	**4773**
		НР - 94%; СП - 8%			**100,69**	**0,33**	**1259**	**4**		**354**	
		Решетка ограждения радиаторов ОР-1 листы АС.6-20 - АС.6-22									
143	**1110-0103-0101 РСНБ РК 2015 примен.**	**Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство ОР-1**	**м2**	**48,042**	**161569,61**	**123,39**	**7762127**	**5928**	**7732553**	**23329**	**8408293**
		НР - 90%; СП - 8%			**492,18**	**47,36**	**23646**	**2275**		**622836**	
144	**2113-0208-0512 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 4,8 мм х 90 мм**	**1000 шт.**	**0,009**	**5560,00**	**--**	**50**	**--**	**50**	**--**	**54**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4**	
145	**2113-0208-0511 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 4,2 мм х 75 мм**	**1000 шт.**	**0,226**	**2943,00**	**--**	**665**	**--**	**665**	**--**	**718**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**	
146	**2113-0208-0505 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм**	**1000 шт.**	**0,115**	**1181,00**	**--**	**136**	**--**	**136**	**--**	**147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
147	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**48,042**	**30,11**	**2,39**	**1446**	**115**	**--**	**1240**	**2901**
		НР - 90%; СП - 8%			**27,70**	**0,98**	**1331**	**47**		**215**	
148	**2204-0803-0306 РСНБ РК 2015**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от +5°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**13,45176**	**1424,00**	**--**	**19155**	**--**	**19155**	**--**	**20688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1532**	

151	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	48,042	749,75	2,17	36020	104	10128	20668	61223
		НР - 80%; СП - 8%			536,79	0,97	25788	47		4535	
152	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц. Спортивная защитная сетка	м2 покрытия	302	143,27	0,25	43267	75	11878	31034	80244
		НР - 99%; СП - 8%			103,69	0,11	31314	33		5944	
153	СТПРАЙС-ЛИСТ 181	Спортивная защитная сетка, ячейка 40х40, толщ.2,8 мм	м2	377,5	607,14	--	229196	--	229196	--	247532
		СП - 8%			--	--	--	--		18336	
		Крыльцо №1 КЖ.6-17 (2 шт)									
162	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4	3257,66	18,88	13031	76	10710	2089	16330
		НР - 92%; СП - 8%			561,20	6,54	2245	26		1210	
		Ферма для щита Ф-1 листы АС.6-31, АС.6.32 /2 шт/									
172	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,59982	75895,94	19568,08	45524	11737	1422	24309	75419
		НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	32365	2865		5587	
173	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59982	439280,00	--	263489	--	263489	--	284568
		СП - 8%			--	--	--	--		21079	
174	Т1 ССЦ РК 8.04-08-2017 Тех.часть Р.21-06 т.6 п.2	Доплата на применение марки стали С245	т	0,59982	5772,00	--	3462	--	3462	--	3739
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,89523	173,05	3,15	2751	50	2018	476	3485
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	683	7		258	
176	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	8	232,40	3,05	1859	24	421	979	3065
		НР - 69%; СП - 8%			176,78	0,55	1414	4		227	
177	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	8	169,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9077047				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-2 Надземная строительная часть здания (Блок Е)

РАЗДЕЛ 5.Проемы											
		Двери									
221	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**12,6**	**2211,35**	**45,19**	**27863**	**569**	**4773**	**15692**	**47040**
		НР - 69%; СП - 8%			**1787,38**	**17,59**	**22521**	**222**		**3484**	
2	**С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней и верхней части**	**м2**	**5,32**	**74894,00**	**--**	**398436**	**--**	**398436**	**--**	**430311**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31875**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**477351**				
РАЗДЕЛ 7.Разные работы											
		Сцена лист АС.6-13 ==========									
1	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые. Устройство основания из фанеры 10 мм**	**м2 покрытия**	**85,3**	**5488,00**	**47,00**	**468126**	**4009**	**723429**	**55165**	**565155**
		НР - 94%; СП - 8%			**665,00**	**23,00**	**56725**	**1962**		**41863**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**565155**				

Локальная смета 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 3.Полы											
		1-й этаж									
		Тип 3 S=122,8 м2									
36	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**131,396**	**258,61**	**0,74**	**33981**	**98**	**20653**	**12477**	**50174**
		НР - 94%; СП - 8%			**100,69**	**0,33**	**13230**	**43**		**3717**	
		Тип 4 S=42,2 м2									
48	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**45,154**	**534,76**	**11,70**	**24146**	**528**	**13326**	**9832**	**36697**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**10292**	**168**		**2718**	
		Тип 5 S=5,1 м2									
54	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических**	**м**	**5,457**	**534,76**	**11,70**	**2918**	**64**	**1610**	**1188**	**4435**
		НР - 94%; СП - 8%			**227,93**	**3,71**	**1244**	**20**		**329**	
		Тип 6 S=521 м2									

61	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	м2 окрашиваемой поверхности	-521	2224,70	3,10	-1159070	-1617	-123423	-827804	-2145824
		НР - 80%; СП - 8%			1984,70	1,39	-1034030	-725		-158950	
		Тип 7 S=53,7 м2									
63	1111-0101-3201 РСНБ РК 2015	Покрытия из торцовой шашки на прослойке из мастики. Устройство	м2 покрытия	53,7	11347,49	65,14	609360	3498	525299	75979	740166
		НР - 94%; СП - 8%			1500,24	4,96	80563	266		54827	
		2-й этаж									
		Тип 8 S=214,4 м2									
70	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	229,408	258,61	0,74	59328	170	36059	21784	87600
		НР - 94%; СП - 8%			100,69	0,33	23099	76		6489	
		Тип 9 S=2,2 м2									
77	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком прим.4	м2 затирки	2,2	123,82	4,55	272	10	8	242	556
		НР - 94%; СП - 8%			115,58	1,43	254	3		41	
78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,2	679,89	25,66	1496	56	814	612	2277
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	626	26		169	
79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,2	200,11	8,75	440	19	406	23	500
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	15	8		37	
80	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,2	3185,43	67,39	7008	148	4483	2293	10045
		НР - 94%; СП - 8%			1080,68	28,16	2377	62		744	
81	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство из плиток керамических	м	2,354	534,76	11,70	1259	28	694	513	1913
		НР - 94%; СП - 8%			227,93	3,71	537	9		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-1211461				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		2-й этаж									
		Отделка откосов лист АС.6-11 прим.13									
107	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,5	1007,78	37,29	81126	3002	38476	33700	124012
		НР - 80%; СП - 8%			492,53	30,76	39648	2476		9186	

108	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	80,5	378,70	2,67	30485	215	11842	14819	48929
		НР - 80%; СП - 8%			228,92	1,19	18428	96		3624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				172941				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3 Отделочные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 3.Полы

Подвал

Тип 1 S=20 м2

21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	21600,59	7,68	12960	5	11104	1740	15877
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	1851	--		1176	

Тип 2 S=232,5 м2

21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,975	21600,59	7,68	150664	54	129090	20229	184565
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	21521	--		13671	

Тип 6 S=521 м2

1	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	521	3187,00	704,00	3660427	366784	3033143	364283	4346687
		НР - 80%; СП - 8%			500,00	374,00	260500	194854		321977	
2	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	94	448,27	2,16	42137	203	34028	6442	52465
		НР - 94%; СП - 8%			84,61	1,05	7953	99		3886	

Тип 7 S=53,7 м2

3	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	53,7	5264,33	56,28	282695	3022	248977	30122	337842
		НР - 94%; СП - 8%			571,62	25,11	30696	1348		25025	
4	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	53,7	2831,00	625,00	370034	33563	312629	33380	435688
		НР - 80%; СП - 8%			444,00	333,00	23843	17882		32273	
5	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	38,5	448,27	2,16	17258	83	13937	2638	21488
		НР - 94%; СП - 8%			84,61	1,05	3257	40		1592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5394611				

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

2-й этаж

97	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Обшивка воздуховодов	м2 потолка	224,1	2718,32	12,68	609176	2842	381051	203669	877872
		НР - 90%; СП - 8%			1005,28	4,53	225283	1015		65028	

Отделка откосов лист АС.6-11 прим.13

6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,5	2218,60	12,64	178597	1018	96654	65032	263119
		НР - 80%; СП - 8%			1005,28	4,53	80925	365		19490	
7	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,025	24288,60	2284,29	97762	9194	--	73292	184738
		НР - 80%; СП - 8%			22004,30	757,15	88567	3048	--	13684	
8	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,15	15958,00	--	66226	--	66226	--	71524
		СП - 8%			--	--	--	--		5298	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1397253				

Локальная смета 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. В1

14	С123-040905-1201 2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1438,00	--	5752	--	5752	--	6212
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
15	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	982,00	--	58920	--	58920	--	63634
		СП - 8%			--	--	--	--		4714	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				69846				

ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ №15 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Внутренние сантехнические работы ВК (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. В1

1	С123-040906-0107 2304-0906-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40	шт.	1	7434,00	--	7434	--	7434	--	8029
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
2	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	2	5809,00	--	11618	--	11618	--	12547
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
3	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	7	2703,00	--	18921	--	18921	--	20435
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				41011				

РАЗДЕЛ 3. Оборудование											
49	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**5**	**1556,47**	**197,29**	**7782**	**986**	**1361**	**5764**	**14630**
		НР - 98%; СП - 8%			**1087,02**	**89,21**	**5435**	**446**		**1084**	
50	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**5**	**808,13**	**0,14**	**4041**	**1**	**197**	**3766**	**15614**
		НР - 98%; СП - 8%			**768,60**	**--**	**3843**	**--**		**7807**	
52	**С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4**	**14528,00**	**--**	**58112**	**--**	**58112**	**--**	**62761**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4649**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**93004**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5 Внутренние сантехнические работы ОВ (Блок Е)

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция											
1	**Прайс-лист**	**Вентилятор WNK160/1**	**шт**	**1**	**22322,00**	**--**	**22322**	**--**		**--**	**22322**
					--	**--**	**--**	**--**	**22322**	**--**	
		Конструкции теплоизоляционные									
2	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,1**	**42297,18**	**1269,03**	**131121**	**3934**	**79197**	**37792**	**182426**
		НР - 76%; СП - 8%			**15480,79**	**560,00**	**47990**	**1736**		**13513**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**204748**				

Локальная смета 2-6-6 Внутренние электромонтажные работы (Блок Е)

РАЗДЕЛ 1. Оборудование светотехническое											
34	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Металлогалогенная лампа 250 Вт цоколь Е40**	**шт**	**15**	**5691,96**	**--**	**85379**	**--**	**85379**	**--**	**92210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6830**	
35	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ18**	**шт**	**18**	**646,61**	**--**	**11639**	**--**	**11639**	**--**	**12570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**931**	
36	**С СТ Прайс-листКазахстан 220 Volt стр.29**	**Лампа люминисцентная компактная 2G11 18Вт**	**шт**	**48**	**1229,46**	**--**	**59014**	**--**	**59014**	**--**	**63735**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4721**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**168515**				

Локальная смета 5-1 Внешние сети связи

15	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	12	2540,66	--	30488	--	20736	7411	40931
		НР - 76%; СП - 8%			812,62	--	9751	--		3032	
17	С124-010202-0301 2401-0202-0301 РСНБ РК 2015	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	3604,00	--	43248	--	43248	--	46708
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				87639				

Локальная смета 7-1-4 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проезда тип 1 (S=3304 м2)

1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,285	2619,91	955,59	24326	8873	14365	3077	29595
		НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	1088	1761		2192	
2	Е11-270403-0103 1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	64,19	652,94	143,79	41912	9230	31135	4688	50329
		НР - 108%; СП - 8%			24,11	43,52	1548	2794		3728	
3	Е11-270403-0102 1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	64,19	860,10	227,48	55210	14602	38822	6523	66671
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	66,27	1786	4254		4939	
4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	64,19	-480,33	-107,37	-30832	-6892	-23940	-2306	-35790
		НР - 108%; СП - 8%			--	-33,27	--	-2136		-2651	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64,19	1658,96	90,67	106489	5820	98300	4313	119665
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,32	2368	1625		8864	
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	64,19	764,07	0,09	49046	6	49015	28	52999
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	26	--		3926	

		Устройство бортового камня БР100.30.15 (1002 м)										
9	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**9**	**1799,73** **630,29**	**27,49** **10,01**	**16198** **5673**	**247** **90**	**10278**	**6224** **1794**	**24215**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**307685**				

Локальная смета 7-1-2 Малые архитектурные формы

4	**86-010113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1020911,00** **47760,00**	**1315,00** **427,00**	**1020911** **47760**	**1315** **427**	**971836**	**43850** **85181**	**1149942**
5	**86-010104-0206**	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки**	**комплект**	**2**	**148527,00** **10379,00**	**226,00** **62,00**	**297054** **20758**	**452** **124**	**275844**	**19003** **25285**	**341341**
6	**86-010101-0104**	**Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**153466,00** **6897,00**	**1608,00** **465,00**	**153466** **6897**	**1608** **465**	**144961**	**5080** **12684**	**171229**
7	**86-010104-0109**	**Качалка "Балансир"**	**комплект**	**1**	**87073,00** **6008,00**	**139,00** **41,00**	**87073** **6008**	**139** **41**	**80926**	**5505** **7406**	**99984**
9	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**37636,00** **3651,00**	**128,00** **33,00**	**37636** **3651**	**128** **33**	**33857**	**3352** **3279**	**44268**
11	**86-010201-0111**	**Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**	**439705,00** **17221,00**	**550,00** **189,00**	**439705** **17221**	**550** **189**	**421934**	**15843** **36444**	**491992**
12	**86-010104-0204**	**Диван-качели**	**комплект**	**2**	**128846,00** **7108,00**	**169,00** **45,00**	**257692** **14216**	**338** **90**	**243138**	**13018** **21657**	**292367**
13	**86-010201-0103**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1**	**225592,00** **13178,00**	**2642,00** **752,00**	**225592** **13178**	**2642** **752**	**209772**	**12676** **19061**	**257330**
14	**86-010201-0105**	**Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)**	**комплект**	**1**	**176919,00** **14404,00**	**2460,00** **700,00**	**176919** **14404**	**2460** **700**	**160055**	**13745** **15253**	**205917**
15	**86-010202-0102**	**Разновысокие перекладины**	**шт.**	**2**	**48790,00** **15312,00**	**1684,00** **531,00**	**97580** **30624**	**3368** **1062**	**63588**	**28517** **10088**	**136185**
16	**86-010216-0117**	**Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**2**	**77385,00** **4418,00**	**861,00** **247,00**	**154770** **8836**	**1722** **494**	**144212**	**8490** **13061**	**176321**
17	**86-010216-0116**	**Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**2**	**121866,00** **11541,00**	**1418,00** **400,00**	**243732** **23082**	**2836** **800**	**217814**	**21733** **21237**	**286702**
18	**86-010216-0202**	**Тренажерный комплекс комбинированный**	**шт.**	**1**	**618815,00** **15716,00**	**5243,00** **1493,00**	**618815** **15716**	**5243** **1493**	**597856**	**15660** **50758**	**685233**
19	**86-010207-0303**	**Спортивное бревно-"зигзаг"**	**комплект**	**1**	**62412,00** **4046,00**	**173,00** **47,00**	**62412** **4046**	**173** **47**	**58193**	**3684** **5288**	**71383**
20	**86-010216-0108**	**Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**162909,00** **10909,00**	**1791,00** **501,00**	**162909** **10909**	**1791** **501**	**150209**	**10383** **13863**	**187155**
21	**86-010216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**179412,00** **7822,00**	**2306,00** **661,00**	**179412** **7822**	**2306** **661**	**169284**	**7720** **14971**	**202102**
22	**86-010216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**151626,00** **8052,00**	**1604,00** **453,00**	**151626** **8052**	**1604** **453**	**141970**	**7740** **12749**	**172115**
23	**86-010216-0104**	**Тренажер "Твистер"**	**комплект**	**1**	**120431,00** **8140,00**	**1322,00** **373,00**	**120431** **8140**	**1322** **373**	**110969**	**7747** **10254**	**138432**
24	**86-010216-0107**	**Тренажер "Шейкер"**	**комплект**	**1**	**125588,00** **5879,00**	**1012,00** **284,00**	**125588** **5879**	**1012** **284**	**118697**	**5608** **10496**	**141692**
25	**86-010216-0111**	**Тренажер "Гребля"**	**комплект**	**1**	**111120,00** **3844,00**	**962,00** **276,00**	**111120** **3844**	**962** **276**	**106314**	**3749** **9190**	**124059**
26	**86-010203-0101**	**Рукоход, тип 1**	**шт.**	**1**	**37988,00**	**3690,00**	**37988**	**3690**	**26788**	**10284**	**52133**

					7510,00	1205,00	7510	1205		3862	
27	86-010203-0102	Рукоход, тип 2	шт.	1	58007,00	5641,00	58007	5641	41973	14431	78233
					10393,00	1837,00	10393	1837		5795	
32	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	305014,00	4546,00	305014	4546	287027	13407	343895
					13441,00	1292,00	13441	1292		25474	
35	86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	1	49335,00	144,00	49335	144	44893	3903	57497
					4298,00	39,00	4298	39		4259	
36	86-010206-0101	Волна	шт.	1	169070,00	19474,00	169070	19474	121191	40966	226839
					28405,00	6312,00	28405	6312		16803	
38	86-010201-0107	Гимнастический комплекс для детей старших классов	комплект	1	286282,00	4373,00	286282	4373	268745	13110	323344
					13164,00	1243,00	13164	1243		23951	
39	86-010207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	54236,00	181,00	54236	181	48483	5060	64039
					5572,00	50,00	5572	50		4744	
42	86-010203-0104	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)	комплект	1	142261,00	310,00	142261	310	134349	6990	161191
					7602,00	79,00	7602	79		11940	
45	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	4	79971,00	--	319884	--	319884	--	345475
		СП - 8%			--	--	--	--		25591	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7028395				

Локальная смета 7-2-1 Ограждение территории школы

		Звено ограждения О8									
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Ст245	т	0,017	496304,00	--	8437	--	8437	--	9112
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				9112				

Локальная смета 7-1-3 Озеленение

21	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1336,29	458,21	14,11	612301	18855	166368	379180	1070800
		НР - 88%; СП - 8%			319,60	2,85	427078	3808		79319	
22	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1336,29	256,06	0,45	342170	601	166368	154189	536068
		НР - 88%; СП - 8%			131,12	--	175214	--		39709	
23	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1336,29	241,79	148,70	323102	198706	61042	91135	447375
		НР - 88%; СП - 8%			47,41	30,09	63354	40209		33139	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**2054244**				

Локальная смета 7-2-2 Ограждение площадки под мусороконтейнер

1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2**	**1184,26**	**--**	**2369**	**--**	**--**	**1705**	**4400**
		НР - 72%; СП - 8%			**1184,26**	**--**	**2369**	**--**		**326**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,29**	**713,45**	**--**	**920**	**--**	**--**	**663**	**1710**
		НР - 72%; СП - 8%			**713,45**	**--**	**920**	**--**		**127**	
3	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,71**	**6211,72**	**1104,38**	**4410**	**784**	**429**	**3051**	**8059**
		НР - 91%; СП - 8%			**4503,10**	**219,79**	**3197**	**156**		**597**	
4	**С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,71**	**16053,00**	**--**	**11398**	**--**	**11398**	**--**	**12309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**912**	
5	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1579**	**75895,94**	**19568,08**	**11984**	**3090**	**374**	**6399**	**19854**
		НР - 69%; СП - 8%			**53957,50**	**4776,63**	**8520**	**754**		**1471**	
6	**Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**20,2**	**1943,94**	**852,14**	**39268**	**17213**	**2896**	**16262**	**59972**
		НР - 69%; СП - 8%			**948,46**	**218,27**	**19159**	**4409**		**4442**	

7	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1579	491548,00 --	--	77615 --	-- --	77615	-- 6209	83825
8	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	22,22	1968,00 --	--	43729 --	-- --	43729	-- 3498	47227
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	20,527	86,53 21,49	1,57 0,22	1776 441	32 5	1303	308 167	2250
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				239606				

Всего по акту	**150 985 002,79**
в том числе	
- Оборудование, тенге	878 041
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 251 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 351 888
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**3 114 209,09**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0864865)	**173 514 832,74**
Итого с учетом коэффициента договорной цены k=0,979999999596224	170 044 536,02
НДС (12 %)	20 405 344,42
Всего по акту с учетом НДС	**190 449 880,44**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" Сарибекян Г.Л.

Технадзор:
ТОО "Құрылыста экспертиза" Рябиков Дмитрий Витальевич

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕЧКОГО НАДЗОРА
АТТЕСТАТЫ: KZ30VJE00040300
KZ57VJE00040299
KZ03VJE00040301

Авторский надзор:
ТОО "Промстройпроект" Ефревский С.А.