Генподрядчик: ТОО "South Company"
Субп**одрядчик:** ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №1 от 13.04.2020 г.
Наименование строики: "Строительство 9-ти этажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом и втором этаже в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №1"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
"Строительство 9-ти этажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом и втором этаже в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №1"	2 268 366	2 540 570	2 268 366	2 540 570	2 268 366	2 540 570
Итого к оплате:	**2 268 366**	**2 540 570**	**2 268 366**	**2 540 570**	**2 268 366**	**2 540 570**

Генподрядчик:

ТОО "South Company"

Директор_____Тулендиев С.И.

Субподрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор_____Аширбаев Д.М.

Форма 2

Наименование **"Строительство 9-ти этажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом и втором этаже в АДЦ г.Шымкент. Жилой дом №1"**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "South Company"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТВИК"**
ОСНОВАНИЕ: **Договор №1 от 13.04.2020 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-3 Дом №1. Жилая часть											
2-3-2 Общестроительные работы КЖ. Дом №1. Жилая часть											
ОТДЕЛ 2. БЛОК Б											
РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...8/. Блок Б											
На отм.+30,200...+34,300											
161	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	25,92	43513,21	6752,54	1127862	175026	583366	364219	1611448
		НР - 91%; СП - 8%			14254,24	1187,13	369470	30771		119366	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13214	200098,00	--	26441	--	26441	--	28556
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,94902	192860,00	--	375888	--	375888	--	405959
		СП - 8%			--	--	--	--		30071	
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17811	187146,00	--	33333	--	33333	--	35999
		СП - 8%			--	--	--	--		2667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								2081962
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге								2081962
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								2 081 962
в том числе оборудование			Тенге								-

в том числе СМР	Тенге								**2 081 962**
Временные здания и сооружения, 0,9%	Тенге							0,90%	18 738
Итого с временными	Тенге								**2 100 700**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,833%	Тенге							0,833%	17 499
Итого с временными и дополнительными затратами	Тенге								**2 118 198**
Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге							2%	**42 364**
Итого с временными, дополнительными и непредвиденными затратами	Тенге								**2 160 562**
Итого оборудование	Тенге								**-**
Итого СМР+оборудование	Тенге								**2 160 562**
в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961	Тенге							**1,0498961**	**2 268 366**
НДС (12%)	Тенге							12%	**272 204**
Стоимость строительства	Тенге								**2 540 570**

Генподрядчик:

ТОО "South Company"

Тулендиев С.И.

Субподрядчик

ТОО "ТВИК"

Аширбаев Д.М.