Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка", 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом № 11
Объект: Благоустройство
Договор № 88/20 от 29 апреля 2020 года
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Акт приемки выполненных работ № 2 от 05 августа 2020 года

Благоустройство (локальная смета № 7-1-2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Покрытие территории										
			1.1 Сечение 1-1. Проезд										
1	5	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	331	1565,23	96,04	518090	31789	472844	24470	585965	

					40,66	27,79	13457	9200	–	43405	
2	6 1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1324	179,11	0,02	237142	27	236971	156	256282
					0,11	–	144	–	–	18984	
3	8 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	331	1802,01	96,26	596466	31861	551148	24501	670644
					40,66	27,88	13457	9229	–	49677	

1.2 Сечение 1-1. Тротуар

4	15 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	168	1879,77	96,25	315801	16170	292801	12435	354495
					40,65	27,88	6830	4684	–	26259	
5	16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	13,7	1854,31	30,22	25404	414	15485	10428	38699
					693,8	11,02	9505	151	–	2867	
6	17 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2192	34265		7511		7511	–	8112
					–		–		–	601	
	1.3 Сечение 1-1. Проезд за пределами участка										
7	18 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	18,46	135,16	135,16	2495	2495	–	652	3399
					–	49,02	–	905	–	252	

8	19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	27,69	3063,85	1014,37	84838	28088	53177	10107	102541
						129,04	208,92	3573	5785	–	7596	
9	20	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	184,6	752,63	222,89	138935	41145	92131	20087	171744
						30,66	70,1	5659	12940	–	12722	
10	22	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1106	1565,23	96,04	1731139	106216	1579957	81760	1957931
						40,66	27,79	44966	30738	–	145032	

11	23	1127-0602-0406										
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4424	179,11	0,02	792386	90	791814	521	856340
					0,11	–	482	–	–	63433	
12	25	1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1106	1802,01	96,26	1993026	106461	1841599	81866	2240883
					40,66	27,88	44966	30836	–	165991	
13	26	1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	96	1854,28	30,21	178011	2900	108505	73077	271175
					693,81	11,02	66606	1058	–	20087	

14	27	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,128	37608		155246		155246	–	167666
						–		–		–	12420	
		1.4 Сечение 1-1. Тротуар за пределами участка										
15	28	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см. НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	5,48	135,04	135,04	740	740	–	194	1009
						–	49,09	–	269	–	75	
16	29	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	5,48	3063,87	1014,42	16790	5559	10524	1999	20292
						129,01	208,76	707	1144	–	1503	
17	30	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	54,8	774,56	222,88	42446	12214	28552	5963	52282

					30,66	70,09	1680	3841	–	3873	
18	32	1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72	1879,76	96,25	135343	6930	125486	5329	151926
					40,65	27,88	2927	2007	–	11254	
19	33	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	21	1854,24	30,19	38939	634	23735	15985	59318
					693,81	11	14570	231	–	4394	
20	34	2104-0508-9901									
			Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,336	34265		11513		11513	–	12434
						–		–		–	921	
		Раздел 2 Малые архитектурные формы										
21	35	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	45911	168	137733	504	131733	5102	154262
						1832	37	5496	111	–	11427	
22	36	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	3	16665	–	49995	–	49995	–	53995

					–	–	–	–	–	4000	

Раздел 3 Озеленение

23	43	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	894	234,73	151,99	209851	135877	27321	67138	299148
						52,18	33,15	46653	29640	–	22159	
24	44	1147-0119-0101	Газоны. Прополка НР = 88 %	м2	894	18,3	–	16356	–	–	14393	33209
						18,3	–	16356	–	–	2460	

Итого	**8 523 751**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	530 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 608 048
- накладные расходы, тенге	456 163
в т.ч. зарплата, тенге	41 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	631 392
Всего	**8 523 751**
Временные здания и сооружения (1 %)	85 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	273 680
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 653**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 060 322**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**9 377 433**
Итого в ценах договора (К=0,9)	**8 439 690**
НДС (12 %)	1 012 763
Итого	**9 452 453**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шарапиденов О.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Садыков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Best Garant Kaz"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Мустафин О.Б.

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный специалист _____ Асылханов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ГидроЭнергоСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ Марилов И.А.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ