"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

**Генподрядчик:ТОО "Фирма"Акназар" БИН 040440002146 г.Астана г.Астана ул.Шарль де Голль,3 кв.7**
(организация, адрес)

**Субподрядчик:ТОО "Рыс-Канагат" БИН 000240002885 г.Астана ул. Кумисбекова №8 кв.387**
(организация, адрес)

**Строительство бульвара по пр.Кенесары, на участке от ул.Егемен Казахстан газеты до ул.Бейсекбаева г.Астана**
(наименование, адрес)

**Благоустройство**
(наименование)

# Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Количество | Стоимость единицы, тенге | Общая стоимость, тенге |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Брусчатое покрытие** | | | | |
| 1 | 11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200; | м3 материала основания в плотном теле | 23,02076 | 1310,71 | 30173 |
| 2 | 21-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=0,200; | м3 | 0,214 | 1636,09 | 350 |
| 3 | 11-270403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. УстройствоК=0,200; | м2 основания | 328,868 | 293,43 | 96500 |
| 4 | 21-010201-0703 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=0,200; | м3 | 0,0308 | 3031,53 | 93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов пескомК=0,200; | м2 тротуара | 328,868 | 44049,19 | 14486368 |
| 6 21-040509-0113 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91К=0,200; | м2 | 328,868 | 3491,89 | 1148371 |
| 7 11-270201-1004 | Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытийК=0,200; | м бортового камня | 519,776 | 2771,9 | 1440767 |
| 8 21-040503-0105 | Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012К=0,200; | м | 519,776 | 6695,46 | 3480137 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **20682760** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 268 876 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %) | 483 983 |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | **21 435 619** |
| НДС (12 %) | 2 572 274 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **24 007 893** |

**Генподрядчик ТОО "Фирма "Акназар"**

**А.Т.Каирханов.**

**Субподрядчик ТОО "Рыс-Канагат"**

**Б.Ж.Мухаманов.**

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Генподрядчик:ТОО "Фирма"Акназар" БИН 040440002146 г.Астана г.Астана ул.Шарль де Голль,3 кв.7
Субподрядчик:ТОО "Рыс-Канагат" БИН 000240002885 г.Астана ул. Кумисбекова №8 кв387

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по пр.Кенесары, на участке от ул.Егемен Казахстан газеты до ул.Бейсекбаева г.Астана

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
за сентябрь 2018 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство бульвара по пр.Кенесары, на участке от ул.Егемен Казахстан газеты до ул.Бейсекбаева г.Астана | 24 007 893,00 | 21 435 618,75 | 18 863 344,50 | | | | | | 2 572 274,25 | 24 007 893,00 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Фирма"Акназар"

**СУБПОДРЯДЧИК:**
ТОО «Рыс-Канагат»