Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Наименование строительства и его адрес: Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Бекбауыл Аральского района Кызылординской области	Форма КС-3 Утверждена Приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от «19» марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	16.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**119 154 000,00**								**12 766 500,00**	
За отчетный период	**119 154 000,00**	**106 387 500,00**							**12 766 500,00**	**119 154 000,00**

Заказчик:
Государственный партнер
(администратор бюджетной программы):
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ Альназарова А.

Технадзор:
ТОО «Қаймар Инжиниринг»

_____ Нурмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО «Ахат+ГС»

_____ Шалгимбаев М.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

декабрь месяц 2018г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Бекбауыл Аральского района Кызылординской области"

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Врачебная амбулатория	17330,099	3264,576		20594,675
		Итого по главе 2	17330,099	3264,576		20594,675
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети 10кВ	1148,915	2107,794		3256,709
3	4-2	Внешние сети 0,4кВ и наружное освещение	1159,609	787,995		1947,604
		Итого по главе 4	2308,524	2895,789		5204,313
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	Наружный водопровод	302,577			302,577
5	6-2	Наружная канализация	204,797			204,797
6	6-3	Выгреб на 10м3	497,689			497,689
7	6-4	Резервуар для воды емк.50м3 (тип.пр.901-4-63.83)-2 шт	1784,862			1784,862
		Итого по главе 6	2789,925			2789,925
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	Вертикальная планировка	5,409			5,409
9	7-2	Дорожное покрытие	3157,315			3157,315
10	7-3	Озеленение	87,508			87,508
11	7-5	Малые архитектурные формы	263,611			263,611
12	7-6	Ограждение	722,916			722,916
13	7-7	Уборная на 2 очка	333,539			333,539
		Итого по главе 7	4570,298			4570,298

		Итого по главам 1-7	26998,846	6160,365		33159,211
		сметная з/плата				3141,945
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				17,358
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	СН РК 8.02-09-2002 т	Временные здания и сооружения (3,4 %)	917,961			917,961
		сметная з/плата (К=0,141)				129,433
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,734
		Итого по главе 8	917,961			917,961
		в т.ч. возвратных сумм (15 %)				137,694
		Итого по главам 1-8	27916,807	6160,365		34077,172
		сметная з/плата				3271,378
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				18,092
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	376,877			376,877
		сметная з/плата (К=0,46)				173,363
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				1,055
16	СН РК 8.02-02-2002 п	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			279,168	279,168
17	СН РК 8.02-02-2002 п	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			111,667	111,667
18	СН РК 8.02-02-2002 п	На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2138,035	2198,185
		Итого по главе 9	376,877		2528,871	2905,747
		Итого по главам 1-9	28293,684	6160,365	2528,871	36982,919
		сметная з/плата				3835,576
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				19,147
		Итого по сметному расчету:				
19		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**28293,684**	**6160,365**	**2528,871**	**36982,919**
20		**- в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)**	**77439,812**	**16860,919**	**6921,519**	**101222,250**
		сметная з/плата				10497,972
21		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**2024,445**	**2024,445**
22		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**77439,812**	**16860,919**	**8945,964**	**103246,695**
23		**НДС (12 %)**			**12389,603**	**12389,603**
24		**Стоимость строительства**	**77439,812**	**16860,919**	**21335,567**	**115636,298**
		в т.ч. возвратных сумм				376,868

25		Договорная сумма ГЧП				119154,000

Государственный партнер (администратор бюджетной программы):
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

_____ Альназарова А.

Технадзор:
ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг"

_____ Нурмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

_____ Шалгимбаев М.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

декабрь месяц 2018г.

Государственный партнер (администратор бюджетной программы): ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Частный партнер (подрядчик): ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства: "Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в сельском округе Бекбауыл Аральского района Кызылординской области"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3К=0,970; *м3 грунта*	644,0509	23,36	22,08	15045	14221	4273	0,00888	6
				1,28	5,56	824	3581	97	0,0193	12
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	19,9191	262,72	–	5233	–	5913	1,848	37
				262,72	–	5233	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700; *м3 грунта*	214,669	6,48	6,48	1391	1391	437	–	–
				–	2,1	–	451	97	0,00806	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300; *м3 грунта*	92,001	134,1	–	12337	–	13941	0,972	89
				134,1	–	12337	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700; *м3 уплотненного грунта*	214,669	21,55	4,52	4626	970	3546	0,108	23
				17,03	–	3656	–	97	–	–
6	Е1-166-1	Подсыпка под полы *м3 грунта*	321,3	122,18	–	39256	–	44359	0,885	284
				122,18	–	39256	–	113	–	–
		Итого по разделу				77888	16582			439
						61306	4032			14
		Стоимость материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				72469				
		- заработная плата, тенге				10870				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9021				

Всего по смете	**33159211**
Сметная заработная плата, тенге	3141945
Нормативная трудоемкость, чел-ч	17358

Государственный партнер (администратор бюджетной программы):
ГУ "Управление здравоохранения Кызылординской области"

Альназарова А.

Технадзор:
ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг"

Нурмаханов А.

Частный партнер (подрядчик):
Директор ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.