Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №2019/91 от 21.06.2019 г.
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ №51 НА 900 МЕСТ В Г.УРАЛЬСК, ЗКО
Наименование объекта - Вертикальная планировка. Здание школы

Акт №3

выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 Г.

№ сметы	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВЫЕМКИ									
			ПОД ЗДАНИЕ									
5	1	Е11-010102-0226 1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	3125	154,35	150,39	482348	469959	2579	51398	576445
			НР - 72%; СП - 8%			3,14	19,70	9810	61576		42700	
6	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ/	Т	5000	41,00	–	205000	–		–	221400
			СП - 8%			–	–	–	–		16400	
			ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ									
8	3	Е11-010101-0226 1101-0101-0226 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3	М3 ГРУНТА	8	120,43	117,75	963	942	–	91	1139
			НР - 72%; СП - 8%			2,69	13,19	21	106		84	
			НАСЫПИ И ЗАСЫПКИ									
9	4	Е11-010102-0225 1101-0102-0225 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,6 М3 /ЗАВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА НА ТЕРРИТОРИЮ/	М3 ГРУНТА	1544,8	124,60	121,38	192478	187509	1063	20504	230020
			НР - 72%; СП - 8%			2,53	15,91	3906	24571		17039	
10	5	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	2471,4	205,00	–	506637	–		–	547168
			СП - 8%			–	–	–	–		40531	
11	6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	1544,8	16,74	14,23	25863	21986	213	8589	37208
			НР - 72%; СП - 8%			2,37	5,35	3664	8265		2756	
12	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1544,8	17,98	17,98	27772	27772	–	7515	38110
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,76	–	10437		2823	
13	8	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С), ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1544,8	71,53	71,53	110504	110504	–	29901	151637

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,88	--	41529		11232	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
30	9	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНА КЛАДКИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТИ 510 ММ, ОБЛИЦОВКИ 120 М. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	1359	31289,10	2077,25	42521884	2822983	29023521	10478392	57240299
			НР - 93%; СП - 8%			7855,32	435,40	10675380	591709		4240022	
31	10	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 50	М3	556,51	10916,00	--	6074863	--	6074863	--	6560852
			СП - 8%			--	--	--	--		485989	
32	11	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ). УСТАНОВКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ	1836,666667	563,05	6,58	1034142	12076	736694	221224	1355796
			НР - 76%; СП - 8%			155,38	3,11	285372	5712		100429	
33	12	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	532	26281,08	2374,00	13981532	1262968	10414036	2389404	17680611
			НР - 93%; СП - 8%			4331,82	497,60	2304528	264723		1309675	
34	13	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	1017,5	4037,64	243,93	4108296	248197	2577215	1241464	5777741
			НР - 93%; СП - 8%			1260,82	51,13	1282884	52023		427981	
35	14	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	611,5	4333,29	243,93	2649807	149162	1729654	746098	3667578
			НР - 93%; СП - 8%			1260,82	51,13	770991	31265		271672	
36	15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,033825	64389,55	2180,35	66568	2254	--	60457	137187
			НР - 93%; СП - 8%			62209,20	671,76	64313	694		10162	
37	16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,72197	264954,00	--	191289	--	191289	--	206592
			СП - 8%			--	--	--	--		15303	
38	17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,34568	259553,00	--	349275	--	349275	--	377217
			СП - 8%			--	--	--	--		27942	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
			ПОДВАЛ									
39	18	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	32	441,85	249,26	14139	7976	1039	8067	23982
			НР - 118%; СП - 8%			160,14	53,49	5124	1712		1776	
40	19	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	1,034	88786,00	--	91805	--	91805	--	99149
			СП - 8%			--	--	--	--		7344	

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	20	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ МЕЛКИЕ (ПОДОКОННИКИ, СЛИВЫ, ПАРАПЕТЫ И ДРУГИЕ) МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	22	1663,77	56,98	36603	1253	9427	30899	72902
			НР - 118%; СП - 8%			1178,32	11,94	25923	263		5400	
42	21	С121-040102-0104 2104-0102-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 6.2, РАЗМЕРАМИ 640 ММ Х 250 ММ Х 220 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	20	4589,00	–	91780	–	91780	–	99122
			СП - 8%			–	–	–	–		7342	
43	22	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП 4.4, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 380 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	2	2211,00	–	4422	–	4422	–	4776
			СП - 8%			–	–	–	–		354	
44	23	Е11-070503-0106 1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	РИГЕЛИ, МАССА ДО 2 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	19	5294,42	1945,35	100594	36962	3689	79494	194495
			НР - 118%; СП - 8%			3154,92	390,74	59943	7424		14407	
45	24	С121-040106-9902 2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 937-92	М3	11,4	138597,00	–	1580006	–	1580006	–	1706406
			СП - 8%			–	–	–	–		126400	
			1-Й ЭТАЖ									
47	25	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	18,08784	88786,00	–	1605947	–	1605947	–	1734423
			СП - 8%			–	–	–	–		128476	
			ЛЕСТНИЦЫ									
			ЛК-1									
280	26	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	2,16493	544349,00	–	1178477	–	1178477	–	1272756
			СП - 8%			–	–	–	–		94278	
281	27	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	2,16493	18434,00	–	39908	–	39908	–	43101
			СП - 8%			–	–	–	–		3193	
282	28	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84	М	129	3404,00	–	439116	–	439116	–	474245
			СП - 8%			–	–	–	–		35129	
			ЛМ-1									
287	29	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,08456	210709,00	–	17818	–	17818	–	19243
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
			ОП-1, 24 ШТ.									
291	30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,024	221440,00	–	5315	–	5315	–	5740
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
			ПМ-1, 5 ШТ.									
293	31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,3671	221440,00	–	81291	–	81291	–	87794
			СП - 8%			–	–	–	–		6503	
			ПМ-2, 1 ШТ.									

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1261	221440,00	–	27924	–	27924	–	30157
			СП - 8%			–	–	–	–		2234	
			ПМ-3, 3 ШТ.									
297	33	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,2463	221440,00	–	54541	–	54541	–	58904
			СП - 8%			–	–	–	–		4363	
			ЛК-2									
299	34	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,72841	544349,00	–	940858	–	940858	–	1016127
			СП - 8%			–	–	–	–		75269	
300	35	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	1,72841	18434,00	–	31862	–	31862	–	34410
			СП - 8%			–	–	–	–		2549	
301	36	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84	М	96	3404,00	–	326784	–	326784	–	352927
			СП - 8%			–	–	–	–		26143	
			ЛМ-1									
306	37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,08456	210709,00	–	17818	–	17818	–	19243
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
			ОП-1, 20 ШТ.									
310	38	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02	221440,00	–	4429	–	4429	–	4783
			СП - 8%			–	–	–	–		354	
			ПМ-1, 4 ШТ.									
312	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,29368	221440,00	–	65032	–	65032	–	70235
			СП - 8%			–	–	–	–		5203	
			ПМ-2, 1 ШТ.									
314	40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1261	221440,00	–	27924	–	27924	–	30157
			СП - 8%			–	–	–	–		2234	
			ПМ-3, 2 ШТ.									
316	41	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1642	221440,00	–	36360	–	36360	–	39269
			СП - 8%			–	–	–	–		2909	
			ЛК-3									
318	42	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,49054	544349,00	–	811374	–	811374	–	876284
			СП - 8%			–	–	–	–		64910	
319	43	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	1,49054	18434,00	–	27477	–	27477	–	29675

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2198	
320	44	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84	М	105	3404,00	--	357420	--	357420	--	386014
			СП - 8%			--	--	--	--		28594	
			ОП-1, 12 ШТ.									
325	45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,012	221440,00	--	2657	--	2657	--	2870
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
			ПМ-1, 3 ШТ.									
327	46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,22026	221440,00	--	48774	--	48774	--	52676
			СП - 8%			--	--	--	--		3902	
			ПМ-2, 2 ШТ.									
329	47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,2522	221440,00	--	55847	--	55847	--	60315
			СП - 8%			--	--	--	--		4468	
			ПМ-3, 1 ШТ.									
331	48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0821	221440,00	--	18180	--	18180	--	19635
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
			ЛК-4									
333	49	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,9363	544349,00	--	509674	--	509674	--	550448
			СП - 8%			--	--	--	--		40774	
334	50	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,9363	18434,00	--	17260	--	17260	--	18641
			СП - 8%			--	--	--	--		1381	
335	51	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84	М	66	3404,00	--	224664	--	224664	--	242637
			СП - 8%			--	--	--	--		17973	
			ЛМ-1									
340	52	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,08456	210709,00	--	17818	--	17818	--	19243
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
			ЛМ-2									
344	53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,12684	210709,00	--	26726	--	26726	--	28864
			СП - 8%			--	--	--	--		2138	
			ОП-1, 8 ШТ.									
348	54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,008	221440,00	--	1772	--	1772	--	1913
			СП - 8%			--	--	--	--		142	

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПМ-1, 2 ШТ.									
350	55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,183	221440,00	–	40524	–	40524	–	43765
			СП - 8%			–	–	–	–		3242	
			ПМ-3, 2 ШТ.									
352	56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1642	221440,00	–	36360	–	36360	–	39269
			СП - 8%			–	–	–	–		2909	
			ЛК-5									
354	57	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,6063	544349,00	–	330039	–	330039	–	356442
			СП - 8%			–	–	–	–		26403	
355	58	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,6063	18434,00	–	11177	–	11177	–	12071
			СП - 8%			–	–	–	–		894	
356	59	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717.0-84	М	39	3404,00	–	132756	–	132756	–	143376
			СП - 8%			–	–	–	–		10620	
			ОП-1, 4 ШТ.									
361	60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,004	221440,00	–	886	–	886	–	957
			СП - 8%			–	–	–	–		71	
			ПМ-1, 1 ШТ.									
363	61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,14684	221440,00	–	32516	–	32516	–	35118
			СП - 8%			–	–	–	–		2601	
			ПМ-3, 1 ШТ.									
365	62	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0821	221440,00	–	18180	–	18180	–	19635
			СП - 8%			–	–	–	–		1454	
			ПОЛЫ									
183	63	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	3398,67	449,78	30,53	1528664	103777	1192049	253841	1925106
			НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	232838	37206		142600	
184	64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	271,8936	26902,12	7,20	7314513	1958	6361210	894264	8865479
			НР - 94%; СП - 8%			3498,96	–	951345	–		656702	
185	65	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	3398,67	781,74	26,93	2656876	91528	1480656	1061888	4016265
			НР - 94%; СП - 8%			319,15	13,23	1084692	44976		297501	
			ОГРАЖДЕНИЕ									

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	66	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	6,555	2441,60	–	16005	–	–	11523	29730
			НР - 72%; СП - 8%			2441,60	–	16005	–		2202	
21	67	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	6,555	29535,78	1133,51	193607	7430	152708	31942	243593
			НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	33469	1632		18044	
22	68	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,63073	95609,11	6425,96	347131	23331	18098	211923	603778
			НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	305702	1433		44724	
23	69	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,63073	540085,00	–	340648	–	340648	–	367900
			СП - 8%			–	–	–	–		27252	
24	70	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,63073	18434,00	–	11627	–	11627	–	12557
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
			КОТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТРОИТ РАБОТЫ									
			ФУНДАМЕНТЫ									
1	71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	4,2	11060,43	1687,48	46454	7087	35954	5874	56514
			НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	3413	2903		4186	
2	72	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО	М3	3	43441,58	1965,94	130325	5898	112515	11899	153602
			НР - 91%; СП - 8%			3970,80	387,84	11912	1164		11378	
3	73	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т	0,21214	18851,64	974,68	3999	207	61	3454	8049
			НР - 91%; СП - 8%			17588,96	302,26	3731	64		596	
4	74	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,21214	221440,00	–	46976	–	46976	–	50734
			СП - 8%			–	–	–	–		3758	
5	75	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	19	4728,30	2694,24	89838	51190	13470	52499	153723
			НР - 118%; СП - 8%			1325,14	1016,46	25178	19313		11387	
6	76	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	10	2241,65	1137,14	22416	11371	3817	13409	38692
			НР - 118%; СП - 8%			722,78	413,60	7228	4136		2866	
7	77	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24	1577,84	810,28	37868	19447	6060	22902	65632
			НР - 118%; СП - 8%			515,03	293,67	12361	7048		4862	
8	78	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	12,901	31514,00	–	406562	–	406562	–	439087
			СП - 8%			–	–	–	–		32525	

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	79	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,979	31978,00	–	95262	–	95262	–	102883
			СП - 8%			–	–	–	–		7621	
10	80	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	4,06	33610,00	–	136457	–	136457	–	147373
			СП - 8%			–	–	–	–		10917	
11	81	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,4	33965,26	1269,48	13586	508	11754	1312	16090
			НР - 91%; СП - 8%			3310,92	292,67	1324	117		1192	
12	82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	180	1279,54	29,92	230317	5385	154813	65835	319845
			НР - 93%; СП - 8%			389,55	3,73	70119	672		23692	
13	83	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	28	1991,94	44,09	55774	1234	48676	5681	66371
			НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	5864	244		4916	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ (Ф-1,Ф-2,Ф-3)									
14	84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1	11060,43	1687,48	11060	1687	8560	1399	13456
			НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	813	691		997	
15	85	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	6	34156,48	624,18	204939	3745	176335	23797	247035
			НР - 91%; СП - 8%			4143,15	215,30	24859	1292		18299	
16	86	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,01171	264954,00	–	3103	–	3103	–	3351
			СП - 8%			–	–	–	–		248	
			ТРАНСФОРМАТОРН ПОДСТАНЦИЯ-ОБЩЕСТРОИТ РАБОТЫ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	87	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	46,877	191,48	184,54	8976	8651	–	1243	11037
			НР - 72%; СП - 8%			6,94	29,89	325	1401		818	
2	88	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	1,45	1859,09	–	2696	–	–	1941	5007
			НР - 72%; СП - 8%			1859,09	–	2696	–		371	
3	89	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	2,65	736,32	–	1951	–	–	1405	3625
			НР - 72%; СП - 8%			736,32	–	1951	–		268	
4	90	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	25,94375	34,34	34,34	891	891	–	224	1204
			НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	311		89	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФУНДАМЕНТ									
5	91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,16875	11060,43	1687,48	12927	1972	10005	1635	15726
			НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	950	808		1165	
6	92	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	50	1577,84	810,28	78892	40514	12626	47713	136734
			НР - 118%; СП - 8%			515,03	293,67	25752	14684		10128	
7	93	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	32	2241,65	1137,14	71733	36389	12215	42910	123814
			НР - 118%; СП - 8%			722,78	413,60	23129	13235		9171	
8	94	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	16,564	33610,00	–	556716	–	556716	–	601253
			СП - 8%			–	–	–	–		44537	
9	95	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	2	27097,60	1269,48	54195	2539	45034	6559	65614
			НР - 91%; СП - 8%			3310,92	292,67	6622	585		4860	
10	96	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,059	1991,94	44,09	33980	752	29655	3461	40437
			НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	3573	149		2995	
11	97	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	47,82	853,03	19,94	40792	954	27419	11660	56648
			НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	12419	119		4196	
12	98	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО С СОЕДИНЕНИЕМ МАНЖЕТАМИ СТАЛЬНЫМИ. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,056	1213294,94	–	67945	–	57920	7619	81609
			НР - 76%; СП - 8%			179025,00	–	10025	–		6045	
13	99	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М	10	672,33	135,23	6723	1352	1033	3439	10975
			НР - 72%; СП - 8%			433,80	43,82	4338	438		813	
14	100	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 65, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 3262-75	М	10	1760,00	–	17600	–	17600	–	19008
			СП - 8%			–	–	–	–		1408	
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-10 КВ									
1	101	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,376	1170558,84	–	440130	–	388972	38880	517331
			НР - 76%; СП - 8%			136059,00	–	51158	–		38321	
2	102	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	1748	514,26	439,62	898925	768454	–	283727	1277264
			НР - 72%; СП - 8%			74,64	150,80	130471	263595		94612	
3	103	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ К НОРМЕ 13-080201-0301	М КАБЕЛЯ	1748	150,86	125,98	263709	220218	–	85701	377362

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			24,88	43,21	43490	75539		27953	
4	104	Ц13-080201-0607 1308-0201-0607 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 18 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ	3190	776,21	516,94	2476107	1649042	152444	870368	3614193
			НР - 72%; СП - 8%			211,48	167,47	674621	534223		267718	
5	105	Ц13-080201-0907 1308-0201-0907 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 18 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	376	1592,50	975,00	598782	366600	17020	237855	903567
			НР - 72%; СП - 8%			572,24	306,36	215162	115191		66931	
6	106	С123-060109-1010 2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АСБЛ 3Х240-10 ГОСТ 18410-73	КМ	3,606	7843761,00	–	28284602	–	28284602	–	30547370
			СП - 8%			–	–	–	–		2262768	
7	107	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ	1748	448,18	373,54	783426	652955	–	255202	1121718
			НР - 72%; СП - 8%			74,64	128,13	130471	223976		83090	
8	108	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ	1748	261,09	223,77	456392	391157	–	143575	647965
			НР - 72%; СП - 8%			37,32	76,76	65235	134174		47997	
9	109	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	14,509	50362,00	–	730702	–	730702	–	789158
			СП - 8%			–	–	–	–		58456	
10	110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	1,748	27036,61	18739,51	47260	32757	–	15576	67862
			НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	14503	7129		5027	
11	111	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСС-100 С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ	М	1748	35,41	–	61894	–	61894	–	66846
			СП - 8%			–	–	–	–		4952	
12	112	Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КАМЕРА СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	37597,49	9602,90	75195	19206	1253	44153	128896
			НР - 72%; СП - 8%			27368,00	3293,98	54736	6588		9548	
13	113	51-080301-0602 5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	ЯЧЕЙКИ КСО-298, С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВВ/АЕ И РЗИА МІСОМ	ШТ.	2	3271758,00	–	6543516	–		–	6543516
						–	–	–	–	6543516	–	
14	114	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 240 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	49364,13	38093,28	197457	152373	300	70278	289153
			НР - 72%; СП - 8%			11196,00	13206,00	44784	52824		21419	
15	115	С123-061703-1506 2306-1703-1506 РСНБ РК 2015	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С БРОНЕЙ ИЛИ БЕЗ БРОНИ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕНЧИКАМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ТИПА REK-10НН2-3-120/240-А-М ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	4	33021,00	–	132084	–	132084	–	142651
			СП - 8%			–	–	–	–		10567	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	116	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ДО 240 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	8	19859,74	264,30	158878	2114	37340	86507	265016
			НР - 72%; СП - 8%			14928,00	90,66	119424	725		19631	
17	117	С123-061703-5003 2306-1703-5003 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-12/3X120-240 ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ 3-Х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БЕЗ БРОНИ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	8	104941,00	–	839528	–	839528	–	906690
			СП - 8%			–	–	–	–		67162	
			КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4 КВ									
18	118	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,018	1170558,84	–	21070	–	18621	1861	24766
			НР - 76%; СП - 8%			136059,00	–	2449	–		1835	
19	119	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ	306	431,14	246,51	131928	75432	14623	47340	193609
			НР - 72%; СП - 8%			136,84	78,03	41873	23877		14341	
20	120	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ	120	220,40	97,97	26448	11757	5734	9007	38291
			НР - 72%; СП - 8%			74,64	29,60	8957	3552		2836	
21	121	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	М КАБЕЛЯ	929	220,40	97,97	204751	91015	44395	69727	296436
			НР - 72%; СП - 8%			74,64	29,60	69341	27502		21958	
22	122	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	18	726,25	382,43	13073	6884	815	5375	19923
			НР - 72%; СП - 8%			298,56	116,16	5374	2091		1476	
23	123	С123-060137-0737 2306-0137-0737 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х240 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,324	5373262,00	–	1740937	–	1740937	–	1880212
			СП - 8%			–	–	–	–		139275	
24	124	С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х25 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,12	831252,00	–	99750	–	99750	–	107730
			СП - 8%			–	–	–	–		7980	
25	125	С123-060137-0705 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х16 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,602	575358,00	–	346366	–	346366	–	374075
			СП - 8%			–	–	–	–		27709	
26	126	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х10 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,327	438564,00	–	143410	–	143410	–	154883
			СП - 8%			–	–	–	–		11473	
27	127	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 240 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	42365,91	32339,06	169464	129356	300	60952	248849
			НР - 72%; СП - 8%			9952,00	11211,98	39808	44848		18433	
28	128	С123-061703-2004 2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТИПА ЕРКТ-0031-CEE01-L12 ДЛЯ 3-Х И 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	4	16256,00	–	65024	–	65024	–	70226
			СП - 8%			–	–	–	–		5202	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	129	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Ксм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	1,087	27036,61	18739,51	29389	20370	--	9686	42200
			НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	9019	4433		3126	
30	130	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСС-100 С ЛОГОТИПОМ "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ	М	1087	35,41	--	38489	--	38489	--	41568
			СП - 8%			--	--	--	--		3079	
			НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
31	131	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,024	29133,90	1133,51	88101	3428	69233	14736	111063
			НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	15440	753		8227	
31	132	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,112	651643,70	1280,70	72984	143	47472	23140	103814
			НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	25369	59		7690	
33	133	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,4	97650,11	6425,96	136710	8996	9836	81717	235901
			НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	117878	552		17474	
34	134	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012	Т	1,4	589402,00	--	825163	--	825163	--	891176
			СП - 8%			--	--	--	--		66013	
35	135	ССЦ РК 8.04-08-2018.ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	1,4	18434,00	--	25808	--	25808	--	27872
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
36	136	Ц13-080305-0605 1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ	ШТ.	56	11141,45	6234,44	623921	349129	64809	237975	930848
			НР - 72%; СП - 8%			3749,70	2152,45	209983	120537		68952	
37	137	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	ШТ.	56	66842,00	--	3743152	--	3743152	--	4042604
			СП - 8%			--	--	--	--		299452	
38	138	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	84	343,00	--	28812	--	28812	--	31117
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	
39	139	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ЩИТОК ДО ТРЕХ ГРУПП. УСТАНОВКА В НИШЕ ЦОКОЛЯ	ШТ.	28	3028,08	1145,30	84786	32068	8770	39563	134297
			НР - 72%; СП - 8%			1569,57	392,86	43948	11000		9948	
40	140	С123-070201-0944 2307-0201-0944 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЩИТЫ ТВ-1	ШТ.	28	5151,00	--	144228	--	144228	--	155766
			СП - 8%			--	--	--	--		11538	
41	141	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,6	90,44	2,31	597	15	307	191	851
			НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	275	2		63	

1в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	142	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	280	315,62	145,96	88374	40869	12673	33757	131902
			НР - 72%, СП - 8%			124,40	43,05	34832	12053		9771	
43	143	С123-060131-0901 2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,28	66892,00	--	18730	--	18730	--	20228
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
44	144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	6,6	160,14	3,28	1057	22	713	224	1384
			НР - 69%, СП - 8%			48,73	0,50	322	3		102	
			НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1	145	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	28,3	2807,60	154,98	79455	4386	47473	28540	116634
			НР - 99%, СП - 8%			975,12	43,54	27596	1232		8640	
2	146	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	8412,21	4123,48	8412	4123	1449	4052	13461
			НР - 99%, СП - 8%			2840,13	1252,67	2840	1253		997	
3	147	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	4	2861,18	184,10	11445	736	1877	9088	22176
			НР - 99%, СП - 8%			2207,92	87,08	8832	348		1643	
4	148	С123-040101-0404 2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	4	55145,00	--	220580	--	220580	--	238226
			СП - 8%			--	--	--	--		17646	
5	149	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	1950,42	78,90	3901	158	655	3131	7595
			НР - 99%, СП - 8%			1544,20	37,32	3088	75		563	
6	150	С123-040101-0403 2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч47БР ДЛЯ ВОДЫ, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	ШТ.	2	28823,00	--	57646	--	57646	--	62258
			СП - 8%			--	--	--	--		4612	
8	151	С123-010201-0240 2301-0201-0240 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	60,24	17950,00	--	1081308	--	1081308	--	1167813
			СП - 8%			--	--	--	--		86505	
9	152	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,758	441519,94	147960,06	334672	112154	4587	246345	627499
			НР - 99%, СП - 8%			287508,00	40768,32	217931	30902		46481	
10	153	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	765,58	4978,00	--	3811057	--	3811057	--	4115942
			СП - 8%			--	--	--	--		304885	
12	154	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,195	336793,63	104571,75	65675	20391	455	49879	124798
			НР - 99%, СП - 8%			229890,00	28485,08	44829	5555		9244	
13	155	С123-010501-1512 2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 90Х8,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	196,95	1584,00	--	311969	--	311969	--	336926
			СП - 8%			--	--	--	--		24958	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	156	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,04	295780,70	82623,76	11831	3305	41	9280	22800
			НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	8485	889		1689	
16	157	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	40,4	804,00	–	32482	–	32482	–	35080
			СП - 8%			–	–	–	–		2599	
18	158	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	22	1379,51	965,89	30349	19930	–	15458	49472
			НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	10420	5195		3668	
19	159	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 152°,158°,165° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	2125,00	–	17000	–	17000	–	18360
			СП - 8%			–	–	–	–		1360	
20	160	С123-020303-5436 2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 160Х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	3462,00	–	6924	–	6924	–	7478
			СП - 8%			–	–	–	–		554	
21	161	С123-020303-7309 2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	3150,00	–	25200	–	25200	–	27216
			СП - 8%			–	–	–	–		2016	
22	162	С123-020303-7305 2302-0303-7305 РСНБ РК 2015	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1134,00	–	4536	–	4536	–	4899
			СП - 8%			–	–	–	–		363	
23	163	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	8	1547,28	116,06	12378	928	744	10698	24922
			НР - 99%; СП - 8%			1338,30	12,44	10706	100		1846	
24	164	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	ШТ.	8	4471,00	–	35768	–	35768	–	38629
			СП - 8%			–	–	–	–		2861	
25	165	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	4	1016,81	63,36	4067	253	245	3533	8208
			НР - 99%; СП - 8%			892,20	–	3569	–		608	
26	166	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	2623,00	–	10492	–	10492	–	11331
			СП - 8%			–	–	–	–		839	
28	167	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 2000 ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	3	41244,00	–	123732	–	123732	–	133631
			СП - 8%			–	–	–	–		9899	
29	168	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	3339,00	–	6678	–	6678	–	7212
			СП - 8%			–	–	–	–		534	
30	169	С123-020101-1046 2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 133 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	3	1741,00	–	5223	–	5223	–	5641
			СП - 8%			–	–	–	–		418	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	170	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	6	2623,00	–	15738	–	15738	–	16997
			СП - 8%			–	–	–	–		1259	
32	171	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	3	2210,00	–	6630	–	6630	–	7160
			СП - 8%			–	–	–	–		530	
33	172	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	0,615	27036,61	18739,51	16628	11525	–	5480	23876
			НР - 72%, СП - 8%			8297,10	4078,61	5103	2508		1769	
34	173	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСВ-200 С ПРОВОДНИКОМ И НАДПИСЬЮ "ВНИМАНИЕ, ВОДОПРОВОД"	М/П	615	75,32	–	46319	–	46319	–	50025
			СП - 8%			–	–	–	–		3706	
			ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1500 ММ., 4 ШТ									
35	174	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	6,94	37657,82	8985,07	261345	62356	132459	89959	379408
			НР - 99%, СП - 8%			9586,52	3506,79	66530	24337		28104	
36	175	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	24782,00	–	99128	–	99128	–	107058
			СП - 8%			–	–	–	–		7930	
37	176	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	21947,00	–	175576	–	175576	–	189622
			СП - 8%			–	–	–	–		14046	
38	177	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	14378,00	–	57512	–	57512	–	62113
			СП - 8%			–	–	–	–		4601	
39	178	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	19466,00	–	77864	–	77864	–	84093
			СП - 8%			–	–	–	–		6229	
40	179	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	4	4799,00	–	19196	–	19196	–	20732
			СП - 8%			–	–	–	–		1536	
41	180	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	19225,00	–	76900	–	76900	–	83052
			СП - 8%			–	–	–	–		6152	
42	181	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	50	853,03	19,94	42651	997	28669	12192	59231
			НР - 93%, СП - 8%			259,70	2,49	12985	124		4387	

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	182	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА ГОСТ 25772-83	Т	0,05536	544349,00	--	30135	--	30135	--	32546
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
44	183	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,05536	18434,00	--	1021	--	1021	--	1102
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
45	184	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,2	3996,71	994,98	8793	2189	4964	2304	11984
			НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	1640	836		888	
46	185	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	2,2	25354,87	1078,92	55781	2374	50817	2808	63276
			НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	2590	496		4687	
			КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ - 1000 ММ., 1 ШТ.									
47	186	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,83	37637,82	8985,07	31256	7458	15841	10759	45376
			НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	7957	2911		3361	
48	187	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	11959,00	--	11959	--	11959	--	12916
			СП - 8%			--	--	--	--		957	
49	188	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	2	13067,00	--	26134	--	26134	--	28225
			СП - 8%			--	--	--	--		2091	
50	189	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	7812,00	--	7812	--	7812	--	8437
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
51	190	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
52	191	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4827,00	--	4827	--	4827	--	5213
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
53	192	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
			СП - 8%			--	--	--	--		1538	
54	193	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА ГОСТ 25772-83	Т	0,0162	544349,00	--	8818	--	8818	--	9524
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
55	194	ССЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,0162	18434,00	--	299	--	299	--	323
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
56	195	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	7,5	853,03	19,94	6398	150	4300	1829	8885

1а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	1948	19		658	
57	196	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,55	3996,71	994,98	2198	547	1241	576	2996
			НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	410	209		222	
58	197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	0,55	25354,87	1078,92	13945	593	12705	702	15819
			НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	647	124		1172	
			НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
4	198	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 400Х15,3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	57	13527,00	–	771039	–	771039	–	832722
			СП - 8%			–	–	–	–		61683	
7	199	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	20	575,00	–	11500	–	11500	–	12420
			СП - 8%			–	–	–	–		920	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								192308127,85
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20981523				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11071215			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2998971			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117789506		
			- Перевозка грузов	Тенге				711637				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6543516		
			- Накладные расходы	Тенге							21450434	
			- Сметная прибыль	Тенге							13760341	
			ИТОГО по Акту:									
			Итого без оборуд	Тенге				185764611,85				
			Временные зд и сооруж	1,5%								2786469,18
			Итого с Временными									188551081
			Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,98%								3733311,40
			Итого с зимними									192284392
			Непредвиденные расходы	2%								3845688
			Итого с непредвиденными									196130080
			Итог с оборуд									202673596
			Средний коэф. На 2019-2020гг. К=	1,013940000								205498866,21
			С понижающим коэф-том	0,9								184948979,59
			Налог НДС-	12%								22193877,55
			ИТОГО ПО АКТУ:									207 142 857,14

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Руководитель Антазиев А.С

Технадзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Эксперт по авторскому надзору
Батыров К.А