Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «KAZKORINTER GROUP»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KAZKORINTER GROUP»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей среднего давления с.Кендала ул.Биржан Сал Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **2-1 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземный газопровод среднего давления										
1	1	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	772495,93	224140,83	1545	448	17	1272	3042	
						539616	102598,16	1079	205		225		
	1.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	25080				9,03			Казахстан 100%
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211235				8,45			Казахстан 100%
2	2	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1042		2092		2092	167	2259	**Казахстан**
3	3	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	5766,46	2995,99	5766	2996	139	3475	9980	
						2631,33	878,6	2631	879		739		
	3.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	5717				91,47			Казахстан 100%
	3.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				35,91			Казахстан 100%
4	4	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29883		29883		29883	2391	32274	**Казахстан**
5	5	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	615,14	34,02	1230	68	42	1109	2526	
						560	0	1120	0		187		
	5.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				42,25			Казахстан 100%
6	6	**С123-020103-0407**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2204		4408		4408	353	4761	**Казахстан**
7	7	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(заглушка)**	т фасонных частей	0,00133	1432642,14	526505,06	1905	701	477	937	3069	
						547225	164398,66	728	219		227		
	7.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0013	340191				452,45			Казахстан 100%
8	8	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,002	967635,89	808356,45	1935	1617	18	556	2690	
						150253	155275,6	301	311		199		
	8.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0054	2568				13,87			Казахстан 100%
	8.2	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0001	26236				1,47			Казахстан 100%
9	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7	159,98	3,48	112	2	69	28	151	
						57,34	0,59	40	0		11		
	9.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0001	493943				62,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Надземный газопровод среднего давления									60752	
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления										
10	10	E11-010205-0403	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3,84	4216,86	0	16193	0	0	11659	30080	
						4216,86	0	16193	0		2228		
11	11	E11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под опоры. Устройство**	м3	3,84	23280,58	1783,57	89397	6849	61787	20387	118567	
						5406,66	427,62	20762	1642		8783		
	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9168	13713				53711,08			Казахстан 100%
12	12	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных стоек**	т конструкций	0,51812	27902,33	13038,58	14457	6755	3674	4156	20102	
						7773,36	3853,02	4028	1996		1489		
	12.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0026	473464				1226,56			Казахстан 100%
	12.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	633905				1313,76			Казахстан 100%
	12.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0103	196				198,03			Казахстан 100%
	12.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001	404907				406,99			Казахстан 100%
13	13	С123-010201-0124	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6	486		1264		1264		1365	Казахстан
											101		
14	14	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	81,6	1042		85027		85027		91829	Казахстан
											6802		
15	15	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,4	1435		46494		46494		50214	Казахстан
											3720		
16	16	С123-010201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,8	1961		21179		21179		22873	Казахстан
											1694		
17	17	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,176	772495,93	224140,83	135959	39449	1538	111899	267687	
						539616	102598,16	94972	18057		19829		
	17.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0317	25080				794,53			Казахстан 100%
	17.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	211235				743,55			Казахстан 100%
18	18	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	25,1	353		8860		8860		9569	Казахстан
											709		
19	19	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	151,604	1042		157971		157971		170609	Казахстан
											12638		
20	20	E11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,015	792941,43	240867,98	11894	3613	163	9670	23289	
						541222	109932,82	8118	1649		1725		
	20.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	25080				67,72			Казахстан 100%
	20.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211235				95,06			Казахстан 100%
21	21	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15,06	1435		21611		21611		23340	Казахстан
											1729		
22	22	E11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	5766,46	2995,99	5766	2996	139	3475	9980	
						2631,33	878,6	2631	879		739		
	22.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	5717				91,47			Казахстан 100%
	22.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				35,91			Казахстан 100%
23	23	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29883		29883		29883		32274	Казахстан
											2391		
24	24	E11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	615,14	34,02	1230	68	42	1109	2526	
						560	0	1120	0		187		
	24.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				42,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	**25**	**С123-020103-0407**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2204**		**4408**		**4408**	**353**	**4761**	**Казахстан**
26	**26**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(отвод, переход, тройник)**	**т фасонных частей**	**0,01108**	**1432642,14** / **547225**	**526505,06** / **164398,66**	**15874** / **6063**	**5834** / **1822**	**3977**	**7806** / **1894**	**25574**	
	26.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0111	340191				3769,32			Казахстан 100%
27	**27**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,191**	**967635,89** / **150253**	**808356,45** / **155275,6**	**184818** / **28698**	**154396** / **29658**	**1724**	**53104** / **19034**	**256956**	
	27.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,5157	2568				1324,32			Казахстан 100%
	27.2	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0053	26236				140,31			Казахстан 100%
28	**28**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза (опоры и трубы)**	**м2**	**66,5**	**159,98** / **57,34**	**3,48** / **0,59**	**10639** / **3813**	**231** / **39**	**6594**	**2658** / **1064**	**14361**	
	28.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,012	493943				5912,5			Казахстан 100%
29	**29**	**С124-010107-0502**	**Указатель проезда автотранспорта**	**100 шт.**	**0,01**	**116296**		**1163**		**1163**	**93**	**1256**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									**1177212**	
			Раздел: 3. Шкафной газорегуляторный пункт										
30	**30**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**28689,29** / **15612,8**	**1026,98** / **351,4**	**28689** / **15613**	**1027** / **351**	**12050**	**15645** / **3547**	**47881**	
	30.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	30.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	30.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			Казахстан 100%
	30.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	30.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			Казахстан 100%
31	**31**	**Е11-190401-0101**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	**регулятор**	**1**	**9531,05** / **6121,3**	**248,4** / **58,56**	**9531** / **6121**	**249** / **59**	**3161**	**6056** / **1247**	**16834**	
	31.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1302				2604			Казахстан 100%
32	**32**	**Цена**	**Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления РДНК-1000**	**шт**	**1**	**120535,71**		**120536**		**120536**		**120536**	
			Отпускная цена			120536		120536					
			Сметная стоимость оборудования					*120536*					
33	**33**	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**5766,46** / **2631,33**	**2995,99** / **878,6**	**11533** / **5263**	**5992** / **1757**	**278**	**6950** / **1479**	**19962**	
	33.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,032	5717				182,94			Казахстан 100%
	33.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211235				71,82			Казахстан 100%
34	**34**	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**29883**		**59766**		**59766**	**4781**	**64547**	**Казахстан**
35	**35**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**615,14** / **560**	**34,02** / **0**	**2461** / **2240**	**136** / **0**	**84**	**2218** / **374**	**5053**	
	35.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211235				84,49			Казахстан 100%
36	**36**	**С123-020103-0407**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2204**		**8816**		**8816**	**705**	**9521**	**Казахстан**
37	**37**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**772495,93** / **539616**	**224140,83** / **102598,16**	**4635** / **3238**	**1345** / **616**	**52**	**3815** / **676**	**9126**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	25080				27,09			Казахстан 100%
	37.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				25,35			Казахстан 100%
38	**38**	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,024**	**1042**		**6277**		**6277**	**502**	**6779**	**Казахстан**
39	**39**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1**	**159,98** **57,34**	**3,48** **0,59**	**160** **57**	**4** **1**	**99**	**40** **16**	**216**	
	39.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	493943				88,91			Казахстан 100%
40	**40**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,001**	**1432642,14** **547225**	**526505,06** **164398,66**	**1433** **547**	**526** **164**	**359**	**705** **171**	**2309**	
	40.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,001	340191				340,19			Казахстан 100%
41	**41**	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" на колесном ходу с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2,03**	**201,76** **7,6**	**194,16** **32,69**	**410** **15**	**394** **66**	**0**	**59** **37**	**506**	
42	**42**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,0609**	**2188,03** **2188,03**	**0** **0**	**133** **133**	**0** **0**	**0**	**96** **18**	**247**	
43	**43**	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2,0909**	**64,12** **0**	**64,12** **20,92**	**134** **0**	**134** **44**	**0**	**31** **13**	**178**	
44	**44**	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,39**	**25803,33** **7772,84**	**1971,62** **477**	**61670** **18577**	**4712** **1140**	**38381**	**17943** **6369**	**85982**	
	44.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4259	13713				33265,68			Казахстан 100%
45	**45**	**С121-050201-0501**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,078**	**257639**		**20096**		**20096**	**1608**	**21704**	**Казахстан**
46	**46**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013574**	**224534**		**3048**		**3048**	**244**	**3292**	**Казахстан**
47	**47**	**Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры под задвижки. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0088**	**102299,49** **57974,4**	**27947,49** **7882,56**	**900** **510**	**246** **69**	**144**	**400** **104**	**1404**	
	47.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	473464				62,5			Казахстан 100%
	47.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				55,78			Казахстан 100%
48	**48**	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2**	**1042**		**2292**		**2292**	**183**	**2475**	**Казахстан**
49	**49**	**С121-090404-0311**	**Замок навесной**	**шт.**	**2**	**1959**		**3918**		**3918**	**313**	**4231**	**Казахстан**
50	**50**	**С123-080304-0601**	**Знак "Огнеопасно ГАЗ"**	**шт.**	**2**	**632**		**1264**		**1264**	**101**	**1365**	**Казахстан**
51	**51**	**Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Опоры под площадку. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08272**	**102299,49** **57974,4**	**27947,49** **7882,56**	**8462** **4796**	**2312** **652**	**1355**	**3759** **978**	**13199**	
	51.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0012	473464				587,47			Казахстан 100%
	51.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	633905				524,37			Казахстан 100%
52	**52**	**С123-010201-0188**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,6**	**3415**		**19124**		**19124**	**1530**	**20654**	**Казахстан**
53	**53**	**Е11-070111-0109**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**16**	**7899,69** **3108,62**	**1001,35** **394,99**	**126395** **49738**	**16022** **6320**	**60636**	**66148** **15403**	**207946**	
	53.1	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32	1603				51296			Казахстан 100%
54	**54**	**Е11-070111-0209**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**2**	**943,71** **870,46**	**31,65** **4,98**	**1887** **1741**	**63** **10**	**83**	**2066** **316**	**4269**	
	54.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208012				83,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4		
65	65	С341-010205-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км	т	0,09	801		72				78	
			Итого по разделу: 3. Шкафной газорегуляторный пункт								6		
												827058	
			ИТОГО:					1545094	266491	836048	375893	2065022	
			В том числе :					321845	70378	120536	144035		
			Стоимость оборудования, всего							120536			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		56390					
			Итого с временными									2121416	
			Зимние удорожания			2,07 %		41418					
			Итого с зимними удорожаниями									2162834	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40846					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2203680	
			НДС			12 %		264441					
			Итого с НДС									2468117	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «KAZKORINTER GROUP»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

генеральный директор Солтанмуратов М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «KAZKORINTER GROUP»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

генеральный директор Солтанмуратов М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

...одителя
...ство с ограниченной ответственностью
...ан г. Алматы
...ТОО «Сейсмостройзащита»
...ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛ НАДЗОРА
...Мергенов Д.А.
...ия эксперта М.П.

ТОО «KAZKORINTER GROUP», генеральный директор Солтанмуратов М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)