Заказчик **ТОО "Ондасын Строй"**

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"** организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство и эксплуатация жилого комплекса с детским садом и со спортивным комплексом** организация, адрес, телефон, факс

Объект **г.Актау, 34 микрорайон, дом №10** наименование, адрес

Договор подряда номер

дата

Номер документа	Дата составления
1	28.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	28.07.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	на един.	всего
											%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС										
			Раздел: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)										
1	1	E11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение**	96,64	109,57	30,78	0	10589	2975	0	8302	0,07	7
				м2 площади уплотнения	78,79	12,59	0	7614	1217	0	94	0,01	1
2	2	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	96,64	2194,11	143,22	1756,86	212039	13841	169783	31680	0,26	25
				м2 покрытия	294,03	54,7	0	28415	5286	0	94	0,03	3
3	3	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	7,7312	27054,29	6,72	23025,23	209162	52	178013	29232	3,66	28
				м3 подстилающего слоя	4022,34	0	0	31098	0	0	94	0	0
4	4	E11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	96,64	1223,03	95,31	751,92	118194	9211	72665	37655	0,36	35
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	36317	3741	0	94	0,03	3
5	5	E11-110101-1502 #K=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)**	96,64	257,11	8,44	-227,02	-24847	-816	-21939	-2381	0,02	-2
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-2093	-440	0	94	0	0
6	6	E11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	96,64	982,26	70,75	4,16	94926	6838	402	85142	0,69	67
				м2 покрытия	907,35	29,91	0	87686	2890	0	94	0,02	2
7	7	E11-130301-1406 #K=2	**Поверхности бетонные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	96,64	179,23	3,25	119,95	17320	314	11592	3774	0,04	4
				м2	56,02	0,57	0	5414	55	0	69	0	0
8	8	E11-110101-0101	**Грунт. Уплотнение**	1378,03	109,57	30,78	0	150994	42417	0	118375	0,07	94
				м2 площади уплотнения	78,79	12,59	0	108577	17353	0	94	0,01	12
9	9	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	1378,03	2194,11	143,22	1756,86	3023551	197359	2421005	451734	0,26	362
				м2 покрытия	294,03	54,7	0	405188	75380	0	94	0,03	45
10	10	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	110,2424	27054,29	6,72	23025,23	2982530	741	2538356	416826	3,66	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя	4022,34	0	0	443432	0	0	94	0	0
11	11	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1378,03	1223,03	95,31	751,92	1685373	131341	1036167	536932	0,36	497
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	517865	53339	0	94	0,03	39
12	12	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	1378,03	257,11	8,44	-227,02	-354309	-11629	-312842	-33945	0,02	-29
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-29838	-6273	0	94	0	-5
13	13	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	44,1	1223,03	95,31	751,92	53936	-4203	33160	17183	0,36	16
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	16573	1707	0	94	0,03	1
14	14	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	44,1	257,11	8,44	-227,02	-11339	-372	-10012	-1086	0,02	-1
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-955	-201	0	94	0	0
15	15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	42,3	3508,64	175,95	1948,13	148416	7443	82406	56078	1,11	47
				м2	1384,56	88,46	0	58567	3742	0	90	0,07	3
16	16	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	42,3	18234		18234	771298		771298			
				м2									
17	17	С121-080102-0101 #прим.	Сетки москитные	42,3	75		75	3173		3173			
				м2									
18	18	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	2,457	23700,45	1438,88	2103,97	58232	3535	5169	39003	14,8	36
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	49527	1793	0	76	0,51	1
19	19	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	3,04668	30845		30845	93975		93975			
				м3									
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	35,37	886,36	18,76	568,89	31350	664	20122	9920	0,21	7
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	10565	101	0	93	0	0
			Итого по разделу: ПОДВАЛ НА ОТМ.-3,000 (АС-6)					9274562					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
21	21	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	1155,11	67,88	0,78	18,75	78411	898	21656	45060	0,04	51
				м2 окрашиваемой поверхности	48,36	0,41	0	55856	469	0	80	0	0
22	22	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,6	3344,75	44,52	862,26	5352	71	1380	3152	1,79	3
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,98	24,68	0	3901	39	0	80	0,02	0
23	23	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	409,34	585,38	5,4	119,33	239620	2211	48846	151831	0,37	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	188562	1226	0	80	0	1
24	24	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	238,77	447,59	1,62	206,93	106872	387	49409	45820	0,19	46
				м2 окрашиваемой поверхности	239,04	0,84	0	57076	199	0	80	0	0
25	25	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	485,44	316,89	2,46	136,14	153833	1195	66086	69733	0,14	67
				м2 окрашиваемой поверхности	178,3	1,26	0	86552	614	0	80	0	0
26	26	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	223,24	1545,83	81,13	439,06	345091	18112	98015	195024	0,74	165
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	228964	14816	0	80	0,06	12
27	27	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	91,63	1265,73	76,38	334,6	115979	6999	30660	67329	0,65	60
				м2 оштукатуриваемой поверхности	854,75	63,73	0	78321	5840	0	80	0,05	5
28	28	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	489,26	716,3	6,48	139,22	350456	3172	68113	224744	0,45	220
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	279172	1758	0	80	0	1
29	29	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	489,26	866,97	4,93	228,96	424171	2410	112021	248783	0,49	240
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	309741	1237	0	80	0	1
30	30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	638,18	1545,83	81,13	439,06	986518	51777	280198	557519	0,74	472
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	654543	42355	0	80	0,06	35
31	31	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	41,76	3344,75	44,52	862,26	139677	1859	36008	82273	1,79	75
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2437,98	24,68	0	101810	1031	0	80	0,02	1
32	32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1150,77	718,49	4,64	209,97	826819	5344	241624	466077	0,39	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	579850	2746	0	80	0	2
33	33	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	793,77	585,38	5,4	119,33	464657	4288	94719	294422	0,37	294
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	365650	2377	0	80	0	2
34	34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	122,66	1189,48	3,3	570,75	145901	405	70009	60556	0,47	57
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	75487	208	0	80	0	0
35	35	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	98,07	4994,24	19,8	2296,44	489785	1942	225212	210923	2	196
				м2 поверхности облицовки	2678	10,42	0	262631	1022	0	80	0,01	1
36	36	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
37	37	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	467,48	866,97	4,93	228,96	405289	2302	107034	237708	0,49	229
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	295952	1182	0	80	0	1
38	38	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
39	39	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
40	40	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1199,6	718,49	4,64	209,97	861902	5571	251877	485853	0,39	468
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	604454	2862	0	80	0	2
41	41	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	61,46	1189,48	3,3	570,75	73105	203	35078	30342	0,47	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	37824	104	0	80	0	0
42	42	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	98,07	4994,24	19,8	2296,44	489785	1942	225212	210923	2	196
				м2 поверхности облицовки	2678	10,42	0	262631	1022	0	80	0,01	1
43	43	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	467,48	716,3	6,48	139,22	334855	3031	65081	214739	0,45	210
				м2 оштукатуриваемой поверхности	570,6	3,59	0	266744	1680	0	80	0	1
44	44	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	467,48	866,97	4,93	228,96	405289	2302	107034	237708	0,49	229
				м2 окрашиваемой поверхности	633,08	2,53	0	295952	1182	0	80	0	1
45	45	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	636,63	1545,83	81,13	439,06	984122	51651	279518	556165	0,74	471
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1025,64	66,37	0	652953	42253	0	80	0,06	35
46	46	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	824,65	585,38	5,4	119,33	482734	4455	98404	305876	0,37	305
				м2 оштукатуриваемой поверхности	460,65	3	0	379875	2470	0	80	0	2
47	47	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1199,6	718,49	4,64	209,97	861902	5571	251877	485853	0,39	468
				м2 окрашиваемой поверхности	503,88	2,39	0	604454	2862	0	80	0	2
48	48	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	61,46	1189,48	3,3	570,75	73105	203	35078	30342	0,47	29
				м2 окрашиваемой поверхности	615,42	1,69	0	37824	104	0	80	0	0
49	49	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	98,07	4994,24	19,8	2296,44	489785	1942	225212	210923	2	196
				м2 поверхности облицовки	2678	10,42	0	262631	1022	0	80	0,01	1
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					12136730					
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	103	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	3676,312	787,42	1,97	254,32	2894818	7226	934974	1819359	0,43	1599
				м2 вертикальной проекции	531,14	1	0	1952618	3683	0	93	0	3
51	104	Е11-080701-0104 #К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	3676,312	478,33	1,97	194,32	1758500	7226	714367	967749	0,23	849
				м2 вертикальной проекции	282,05	1	0	1036907	3683	0	93	0	3
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА (АР 20)					4653318					
			Раздел: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)										
52	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	3306,14	364,74	31,41	0	1205895	103840	0	1086217	0,26	853
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	1102055	53494	0	94	0,01	38
53	106	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	170,26621	30845		30845	5251861		5251861			
				м3									
54	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3306,14	756,52	28,71	357,21	2501161	94934	1180984	1199011	0,36	1177
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	1225242	50302	0	94	0,01	42
55	108	Е11-110101-1102 #К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 15 ММ)	3306,14	293,95	14,59	265,62	971850	48232	878188	66160	0,01	44
				м2 стяжки	13,74	7,55	0	45430	24953	0	94	0,01	21
56	109	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,0416488	16129,52	1388,8	31,92	49060	4224	97	42489	11,6	35
				т	14708,8	641,86	0	44739	1952	0	91	0,38	1
57	110	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	3,0416488	268787		268787	817556		817556			
				т									
58	111	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	3306,14	2684,95	21,6	2229,01	8876812	71424	7369419	1385078	0,38	1263
				м2 покрытия	434,33	11,35	0	1435969	37518	0	94	0,01	28
59	112	Е11-110101-0901)	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	317,66	32135,09	31,41	31770,35	10208034	9977	10092169	104366	0,26	82
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	105888	5140	0	94	0,01	4
60	113	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	16,35949	30845		30845	504608		504608			
				м3									
61	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	317,66	756,52	28,71	357,21	240316	9121	113471	115203	0,36	113
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	117724	4833	0	94	0,01	4
62	115	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	317,66	195,97	9,73	177,08	62251	3089	56252	4238	0,01	3
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	2910	1598	0	94	0	1
63	118	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	317,66	712,44	40,75	263,44	226313	12946	83686	123613	0,24	77
				м2 изолируемой поверхности	408,24	5,73	0	129682	1821	0	94	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	119	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	317,66	1780,76	75,28	296,64	565675	23913	94230	431643	1,13	359
				м2 покрытия	1408,84	36,71	0	447533	11662	0	94	0,03	9
65	120	С122-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	324,0132	1673		1673	542074		542074			
				м2									
66	121	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	237,24	364,74	31,41	0	86532	7451	0	77944	0,26	61
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	79081	3839	0	94	0,01	3
67	122	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	12,21786	30845		30845	376860		376860			
				м3									
68	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,24	756,52	28,71	357,21	179477	6812	84744	86038	0,36	84
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	87920	3610	0	94	0,01	3
69	124	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	237,24	195,97	9,73	177,08	46492	2307	42011	3165	0,01	2
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	2173	1194	0	94	0	1
70	125	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2182608	16129,52	1388,8	31,92	3520	303	7	3049	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	3210	140	0	91	0,38	0
71	126	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,2182608	268787		268787	58666		58666			
				т									
72	127	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	237,24	2775,13	100,44	646,25	658372	23828	153317	459206	1,57	372
				м2 покрытия	2028,44	30,73	0	481227	7289	0	94	0,02	5
73	128	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	237,24	982,26	70,75	4,16	233032	16785	987	209014	0,69	164
				м2 покрытия	907,35	29,91	0	215260	7095	0	94	0,02	5
74	129	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	33,08	364,74	31,41	0	12066	1039	0	10868	0,26	9
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	11027	535	0	94	0,01	0
75	130	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	1,70362	30845		30845	52548		52548			
				м3									
76	131	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,08	756,52	28,71	357,21	25026	950	11816	11997	0,36	12
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	12259	503	0	94	0,01	0
77	132	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	33,08	195,97	9,73	177,08	6483	322	5858	441	0,01	0
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	303	166	0	94	0	0
78	133	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0304336	16129,52	1388,8	31,92	491	42	1	425	11,6	0
				т	14708,8	641,86	0	448	20	0	91	0,38	0
79	134	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0304336	268787		268787	8180		8180			
				т									
80	135	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	33,08	1348,03	95,31	876,92	44593	3153	29009	12889	0,36	12
				м2 покрытия	375,8	38,71	0	12431	1280	0	94	0,03	1
81	136	Е11-110101-1502 #К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (ИСКЛЮЧИТЬ 10 мм)	33,08	298,78	8,44	-268,69	-9884	-279	-8888	-815	0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия	21,65	4,55	0	-716	-151	0	94	0	0
82	137	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
83	138	Е11-110101-1102 #К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (ДОБАВИТЬ 10 ММ)	18,22	195,97	9,73	177,08	3571	177	3226	243	0,01	0
				м2 стяжки	9,16	5,03	0	167	92	0	94	0	0
84	139	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0167624	16129,52	1388,8	31,92	270	23	1	234	11,6	0
				т	14708,8	641,86	0	247	11	0	91	0,38	0
85	140	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм шагом стержней 200х200 мм ГОСТ 23279-2012	0,0167624	268787		268787	4506		4506			
				т									
86	141	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,22	756,52	28,71	357,21	13784	523	6508	6608	0,36	6
				м2 стяжки	370,6	15,21	0	6752	277	0	94	0,01	0
87	142	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	638,8	597,58	1,68	263,38	381737	1076	168245	200187	0,24	151
				м плинтусов	332,52	0,86	0	212416	548	0	94	0	0
88	143	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	3546,42	316,37	0,84	184,45	1121974	2988	654142	438385	0,09	319
				м плинтусов	131,07	0,43	0	464844	1522	0	94	0	1
89	144	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	70,6666667	364,74	31,41	0	25775	2220	0	23217	0,26	18
				м2 изолируемой поверхности	333,34	16,18	0	23556	1143	0	94	0,01	1
90	145	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	2,1836	30845		30845	67353		67353			
				м3									
			Итого по разделу: ПОЛЫ В ОСЯХ 1-19 (АС 28)					3543867 5					
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)										
91	146	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	2909,17	3040,32	30,48	1614,1	8844801	88662	4695691	3688067	1,06	3088
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1395,74	12,86	0	4060448	37405	0	90	0,01	22
92	147	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	464,87	2557,81	27,55	1209,21	1189049	12809	562125	557648	1	467
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1321,05	11,81	0	614116	5492	0	90	0,01	3
93	148	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	3641,5738	444		444	1616859		1616859			
				м2									
94	149	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	2729,402	589		589	1607618		1607618			
				м2									
95	150	С122-020201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм	424,9026	1646		1646	699390		699390			
				м2									
96	151	С122-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	719,523	769		769	553313		553313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
97	152	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	122,118345	30845		30845	3766740		3766740			
				м3									
98	153	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	3,3625	23700,45	1438,88	2103,97	79693	4838	7075	53378	14,8	50
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	67780	2454	0	76	0,51	2
99	154	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	4,1695	30845		30845	128608		128608			
				м3									
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ГКЛ И СМЛ (АС 13)					18486071					
			Раздел: КРОВЛЯ										
100	163	Е11-120101-1303 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	480,6	1075,04	52,05	415,41	516662	25017	199645	274840	0,43	207
				м2 утепляемого покрытия	607,57	14,02	0	292000	6738	0	92	0,01	4
101	164	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	35,95	23700,45	1438,88	2103,97	852031	51728	75638	570686	14,8	532
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	724666	26237	0	76	0,51	18
102	165	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	104,931044	30845		30845	3236598		3236598			
				м3									
103	166	Е11-120101-1701 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	540,6	687,16	104,65	321,99	371479	56571	174065	144349	0,26	141
				м2 стяжки	260,53	29,7	0	140843	16058	0	92	0,02	10
104	167	Е11-120101-1702 #К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 15 мм)	540,6	281,5	23,33	243,7	152179	12611	131743	10626	0,01	8
				м2 стяжки	14,47	6,89	0	7825	3725	0	92	0	2
105	168	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,55693	16129,52	1388,8	31,92	25113	2162	50	21749	11,6	18
				т	14708,8	641,86	0	22901	999	0	91	0,38	1
106	169	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,55693	268787		268787	418483		418483			
				т									
107	170	Е11-120101-1503 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	107,2	372,16	12,5	267,2	39895	1341	28644	9467	0,07	8
				м2 изолируемой поверхности	92,45	3,54	0	9911	380	0	92	0	0
108	171	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	306,36	5074,16	34,52	3499,78	1554518	10576	1072194	381707	1,15	352
				м2 оштукатуриваемой поверхности	1539,85	17,58	0	471748	5385	0	80	0,01	4
109	172	Е11-120101-0212 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	115,3	1101,51	14,85	921,87	127004	1713	106292	18101	0,13	15
				м2 кровли	164,79	5,86	0	19000	676	0	92	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	173	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10#Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	109,99	491,26	7,05	409,61	54033	775	45053	7832	0,06	7
				м2 кровли	74,6	2,79	0	8205	307	0	92	0	0
111	174	Е11-120101-1303 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	87,62	1075,04	52,05	415,41	94195	4561	36398	50107	0,43	38
				м2 утепляемого покрытия	607,57	14,02	0	53236	1228	0	92	0,01	1
112	175	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	10,829832	30845		30845	334046		334046			
				м3									
113	176	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,25235	16129,52	1388,8	31,92	4070	350	8	3525	11,6	3
				т	14708,8	641,86	0	3712	162	0	91	0,38	0
114	177	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,25235	268787		268787	67828		67828			
				т									
115	178	Е11-120101-1503 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	95,69	193,96	12,5	89	18560	1197	8516	8451	0,07	7
				м2 изолируемой поверхности	92,45	3,54	0	8847	339	0	92	0	0
116	179	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,105259	82405		82405	8674		8674			
				1000 м2									
117	180	Е11-120101-1701 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	87,6	687,16	104,65	321,99	60195	9167	28206	23391	0,26	23
				м2 стяжки	260,53	29,7	0	22822	2602	0	92	0,02	2
118	181	Е11-120101-1702 #К=60	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 60 мм)	87,6	1126	93,31	974,79	98637	8174	85392	6887	0,06	5
				м2 стяжки	57,9	27,56	0	5072	2414	0	92	0,02	2
119	182	Е11-120101-1303 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	31	1075,04	52,05	415,41	33326	1614	12878	17728	0,43	13
				м2 утепляемого покрытия	607,57	14,02	0	18835	435	0	92	0,01	0
120	183	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	1,5965	30845		30845	49244		49244			
				м3									
121	184	Е11-120101-1705	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	5,42	2693,44	14,83	2394,37	14598	80	12977	1434	0,22	1
				м2 стяжки	284,24	3,43	0	1541	19	0	92	0	0
122	185	Е11-120101-1001 тех.ч.п.1.2 к=1,07	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	28,77544	2977,96	14,37	1717,63	85692	414	49425	33094	1,04	30
				м2 покрытия	1245,97	4,13	0	35853	119	0	92	0	0
123	186	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,08331	695409,2	6164,74	623443,76	57935	514	51939	6613	42,7	4
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	5482	123	0	118	1,03	0
124	187	Е11-120101-0212 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	67,78	1101,51	14,85	921,87	74660	1007	62484	10641	0,13	9
				м2 кровли	164,79	5,86	0	11169	397	0	92	0	0
125	188	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10#Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	67,78	491,26	7,05	409,61	33297	478	27763	4826	0,06	4
				м2 кровли	74,6	2,79	0	5056	189	0	92	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	189	Е11-120101-1303 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	30	1075,04	52,05	415,41	32251	1562	12462	17156	0,43	13
				м2 утепляемого покрытия	607,57	14,02	0	18227	421	0	92	0,01	0
127	190	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	3,09	30845		30845	95311		95311			
				м3									
128	191	Е11-120101-1503 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	35,6	193,96	12,5	89	6905	445	3168	3144	0,07	3
				м2 изолируемой поверхности	92,45	3,54	0	3291	126	0	92	0	0
129	192	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	0,03916	82405		82405	3227		3227			
				1000 м2									
130	193	Е11-120101-1701 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	31,45	687,16	104,65	321,99	21611	3291	10126	8398	0,26	8
				м2 стяжки	260,53	29,7	0	8194	934	0	92	0,02	1
131	194	Е11-120101-1702 #К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	31,45	938,33	77,76	812,33	29511	2445	25548	2061	0,05	2
				м2 стяжки	48,25	22,97	0	1517	722	0	92	0,01	0
132	195	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,13951	16129,52	1388,8	31,92	2250	194	4	1949	11,6	2
				т	14708,8	641,86	0	2052	90	0	91	0,38	0
133	196	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,13951	268787		268787	37498		37498			
				т									
134	206	Е11-120101-1701 #Т.Ч.П.1.2 К=1,07	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	150,38	687,16	104,65	321,99	103335	15737	48420	40154	0,26	39
				м2 стяжки	260,53	29,7	0	39179	4467	0	92	0,02	3
135	207	Е11-120101-1702 #К=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (ДОБАВИТЬ 50 мм)	150,38	938,33	77,76	812,33	141106	11693	122158	9852	0,05	7
				м2 стяжки	48,25	22,97	0	7255	3454	0	92	0,01	2
136	208	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,26136	60922,58	1412,3	3683,48	15923	369	963	10117	46,6	12
				т конструкций	55826,8	271,89	0	14591	71	0	69	0,19	0
137	209	С121-060408-0701	Воронки из листовой стали	0,26136	418945		418945	109495		109495			
				т									
138	210	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8408	97,57	2,27	47,37	765	18	371	261	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	376	2	0	69	0	0
139	211	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,8408	179,23	3,25	119,95	1405	26	941	306	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	439	4	0	69	0	0
140	212	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10 ТЕХ.Ч.П1.2#К=1,07	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	7	1383,88	21,93	1071,27	9687	154	7499	1918	0,21	1
				м2 кровли	290,67	7,11	0	2035	50	0	92	0	0
141	213	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02149	695409,2	6164,74	623443,76	14944	132	13398	1706	42,7	1
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	1414	32	0	118	1,03	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					9008180					
			Раздел: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)										
142	214	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	202,86	2721,37	545,13	972,48	552057	110584	197278	247495	0,9	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	215	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1203,76	151,83	0	244195	30799	0	90	0,1	20
				23,4	3393,21	533,59	1413,13	79401	12486	33067	33482	1,23	29
144	216	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1446,48	143,34	0	33848	3354	0	90	0,1	2
				623,7	1770,61	77,78	478,59	1104330	48509	298494	702343	0,98	608
145	217	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	1214,25	36,96	0	757327	23055	0	90	0,03	16
				19,56	2466,88	133,1	119,65	48252	2603	2340	40064	1,49	29
146	218	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2 проемов	2214,14	61,73	0	43309	1208	0	90	0,04	1
				10,92	17373		17373	189713		189713			
147	219	С121-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2									
				7,56	14886		14886	112538		112538			
148	220	С121-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2									
				151,2	19400		19400	2933280		2933280			
149	221	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2									
				23,4	33430		33430	782262		782262			
150	222	С121-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2									
				98,28	15485		15485	1521866		1521866			
151	223	С121-090102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2									
				113,4	14262		14262	1617311		1617311			
152	224	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2									
				102,06	13333		13333	1360766		1360766			
153	225	С121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2									
				136,08	13192		13192	1795167		1795167			
154	226	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2									
				173,88	17323		17323	3012123		3012123			
155	227	С121-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-10АПЩ СТ РК 943-92	м2									
				35,28	17373		17373	612919		612919			
156	228	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2									
				3,78	39099		39099	147794		147794			
157	229	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2									
				8,01	49092		49092	393227		393227			
158	230	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	м2									
				48	5007		5007	240336		240336			
159	231	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	шт.									
				96,0000017	3578		3578	343488		343488			
160	232	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	пара									
				45	4163,79	175,17	2366,39	187371	7882	106488	69235	1,3	59
				м2	1622,24	87,27	0	73001	3927	0	90	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	233	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	408,12	2645,21	172,93	1455,74	1079565	70577	594117	405878	0,82	333
				м2	1016,54	88,46	0	414871	36104	0	90	0,07	27
162	234	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	45	22483		22483	1011735		1011735			
				м2									
163	235	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	408,12	19695		19695	8037923		8037923			
				м2									
164	236	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	241,92	4198,79	181,68	2414,05	1015771	43951	584007	368919	1,29	311
				м2	1603,06	91,34	0	387813	22097	0	90	0,07	17
165	237	С121-090203-0108	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	241,92	19180		19180	4640026		4640026			
				м2									
166	238	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	424,62	2949,03	175,19	1499,71	1252217	74388	636807	521140	1,02	435
				м2 проемов	1274,13	89,54	0	541022	38022	0	90	0,07	29
167	239	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	424,62	16523		16523	7015996		7015996			
				м2									
168	240	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	988,62	1074,96	5,08	816,02	1062724	5019	806738	228207	0,21	209
				м	253,86	2,63	0	250967	2596	0	90	0	2
169	241	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	988,62	1302		1302	1287183		1287183			
				м									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ (АС 22, 23)					43437342					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
170	242	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	6,11317	57890,27	2222,03	7598,14	353893	13584	46449	203911	35,9	219
				т конструкций	48070,1	271,89	0	293861	1662	0	69	0,19	1
171	243	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	6,11317	521365		521365	3187193		3187193			
				т									
172	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	183,39513	97,57	2,27	47,37	17895	416	8688	6102	0,03	5
				м2	47,94	0,29	0	8792	52	0	69	0	0
173	245	Е11-130301-1406 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	183,39513	179,23	3,25	119,95	32869	597	21999	7161	0,04	8
				м2	56,02	0,57	0	10274	105	0	69	0	0
174	246	Е11-100111-0401	Поручни. Установка и крепление	627,935	89,27	1,12	2,2	56053	705	1382	48893	0,08	49
				м	85,94	0,57	0	53966	359	0	90	0	0
175	247	С121-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	627,935	1112		1112	698264		698264			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	248	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	8,93	23700,45	1438,88	2103,97	211645	12849	18788	141759	14,8	132
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	180007	6517	0	76	0,51	5
177	249	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	11,0732	30845		30845	341553		341553			
				м3									
178	250	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	178,7	3286,41	40,14	1214,25	587281	7173	216986	293456	1,42	254
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	363122	3698	0	80	0,02	3
179	251	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,0692	695409,2	6164,74	623443,76	743532	6591	666586	84877	42,7	46
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	70354	1576	0	118	1,03	1
180	252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	357,399	2896,18	14,1	1717,63	1035092	5039	613877	384152	0,97	347
				м2 покрытия	1164,46	3,86	0	416175	1381	0	92	0	1
181	253	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами из базальтового волокна	103,33	23700,45	1438,88	2103,97	2448967	148679	217403	1640305	14,8	1529
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	2082885	75411	0	76	0,51	53
182	254	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	128,1292	30845		30845	3952145		3952145			
				м3									
183	255	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	2066,72	3286,41	40,14	1214,25	6792087	82959	2509512	3393905	1,42	2935
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2032,02	20,69	0	4199616	42765	0	80	0,02	35
184	256	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19,656	2896,18	14,1	1717,63	56927	277	33762	21127	0,97	19
				м2 покрытия	1164,46	3,86	0	22889	76	0	92	0	0
185	257	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,41114	695409,2	6164,74	623443,76	285911	2535	256323	32638	42,7	18
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	27053	606	0	118	1,03	0
186	258	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	9,8	23700,45	1438,88	2103,97	232264	14101	20619	155569	14,8	145
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	197544	7152	0	76	0,51	5
187	259	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	12,152	30845		30845	374828		374828			
				м3									
188	290	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2,6462	3393,21	533,59	1413,13	8979	1412	3739	3786	1,23	3
				м2 проемов	1446,48	143,34	0	3828	379	0	90	0,1	0
189	291	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (люк с приборами)	2,6462	33430		33430	88462		88462			
				м2									
190	292	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,20114	56186,39	3353,66	8771,79	11301	675	1764	6187	31,79	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций	44060,94	517,17	0	8862	104	0	69	0,31	0
191	293	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,20114	521365		521365	104867		104867			
				т									
192	294	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,0342	97,57	2,27	47,37	589	14	286	201	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	289	2	0	69	0	0
193	295	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,0342	179,23	3,25	119,95	1081	20	724	236	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	338	3	0	69	0	0
194	296	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,03402	56186,39	3353,66	8771,79	1911	114	298	1046	31,79	1
				т конструкций	44060,94	517,17	0	1499	18	0	69	0,31	0
195	297	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,03402	521365		521365	17737		17737			
				т									
196	298	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0206	97,57	2,27	47,37	100	2	48	34	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	49	0	0	69	0	0
197	299	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,0206	179,23	3,25	119,95	183	3	122	40	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	57	1	0	69	0	0
198	300	Е11-100102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	417,24	1842,76	13,83	891,44	768875	5772	371947	354674	0,75	314
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	937,49	7,01	0	391156	2926	0	90	0	2
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					22412485					
			ИТОГО:					154847352	2125837				28981
								37157595	999013				733
			Смета:2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - КЖ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 1	244	724,86	316,48	0,66	176867	77221	160	88313	0,37	91
				м3 грунта недобора	407,73	94,96	0	99486	23171	0	72	0,05	11
2	2	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	207	338,5	318,56	0	70069	65942	0	16163	0,02	4
				м3 грунта	19,94	88,51	0	4128	18321	0	72	0,04	9
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1852	438,62	416,86	0,21	812316	772031	388	198801	0,02	40
				м3 грунта	21,54	127,55	0	39898	236214	0	72	0,06	116
4	4	Е11-010205-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	70	12622,13	0	0	883549	0	0	636155	10,54	738
				м3 грунта	12622,13	0	0	883549	0	0	72	0	0
5	5	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3203,96	73		73	233889		233889			
				т									
6	6	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	1852	22,41	18,6	0,18	41510	34441	333	15741	0	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	3,64	8,17	0	6736	15127	0	72	0	7
7	7	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	2129	9,61	9,61	0	20462	20462	0	6329	0	0
				м3	0	4,13	0	0	8790	0	72	0	4
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	244	33,93	33,93	0	8280	8280	0	2421	0	0
				м3 грунта	0	13,78	0	0	3363	0	72	0,01	2
9	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	244	16,76	16,76	0	4088	4088	0	1196	0	0
				м3 грунта	0	6,81	0	0	1661	0	72	0	1
10	10	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	235,45	39,66	39,66	0	9338	9338	0	2731	0	0
				м3 грунта	0	16,11	0	0	3793	0	72	0,01	2
11	11	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	235,45	17,18	17,18	0	4044	4044	0	1183	0	0
				м3 грунта	0	6,98	0	0	1643	0	72	0	1
12	12	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	41,55	1329,79	0	0	55253	0	0	39782	1,21	50
				м3 грунта	1329,79	0	0	55253	0	0	72	0	0
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	244	162,46	71,85	0	39640	17530	0	22518	0,11	26
				м3 уплотненного грунта	90,61	37,56	0	22109	9166	0	72	0,03	6
14	14	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	235,45	193,76	85,53	0	45621	20138	0	25929	0,13	30
				м3 уплотненного грунта	108,23	44,72	0	25483	10529	0	72	0,03	7
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2404926					
			Раздел: Фундаменты										
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,22866	205284		205284	252224		252224			
				т									
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,09792	197941		197941	217323		217323			
				т									
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	10,73	24473,24	1102,43	22018,11	262598	11829	236254	15741	1,35	14
				м3	1352,7	259,44	0	14514	2784	0	91	0,18	2
18	18	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	194,427405	31508,41	1976,84	24966,77	6126099	384352	4854224	886577	3,6	700
				м3	4564,8	446,12	0	887522	86738	0	91	0,31	60
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	7,405	199309		199309	1475883		1475883			
				т									
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	15,877	197941		197941	3142709		3142709			
				т									
21	21	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,643	16320,71	910,95	291	43136	2408	769	37198	12,62	33
				т	15118,76	347,48	0	39959	918	0	91	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	420,48	886,36	18,76	568,89	372695	7888	239206	117928	0,21	89
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	125601	1203	0	93	0	1
23	23	Е11-110101-1303 #К=1,4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом т.70 мм. Устройство	417,6	3236,42	200,51	2459,6	1351527	83731	1027130	256288	0,37	154
				м2 покрытия	576,31	76,58	0	240666	31981	0	94	0,05	19
24	24	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	316,82	5875,2	963,34	1625,85	1861381	305205	515102	1106459	2,99	947
				м3 подстилающего слоя	3286,01	429,3	0	1041074	136011	0	94	0,3	95
			Итого по разделу: Фундаменты					15105575					
			Раздел: КАРКАС										
25	25	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,17	27246		27246	31878		31878			
				м3									
26	26	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	15,6	1178		1178	18377		18377			
				м2									
27	27	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,351	163454		163454	57372		57372			
				т									
28	28	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,158184	404706		404706	64018		64018			
				т									
29	29	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	4,056	235196,8	2039,81	189630,49	953958	8273	769141	163460	33,1	134
				т	43526,5	760	0	176543	3083	0	91	0,37	2
30	30	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	4,565184	109748		109748	501020		501020			
				т									
31	31	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	39	18565,96	2467,99	3758,86	724072	96252	146596	595010	8,15	318
				шт. сборных конструкций	12339,1	590,29	0	481225	23021	0	118	0,41	16
32	32	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1	2	89285,71		89285,71	178571		178571			
				шт									
33	33	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2	4	93750		93750	375000		375000			
				шт									
34	34	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
35	35	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-1Н	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
36	36	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-2	6	98214,29		98214,29	589286		589286			
				шт									
37	37	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-3	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
38	38	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-5	2	107142,86		107142,86	214286		214286			
				шт									
39	39	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-7	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
40	40	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									
41	41	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-8Н	1	102678,57		102678,57	102679		102679			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-1-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									
43	43	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-4	1	107142,86		107142,86	107143		107143			
				шт									
44	44	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-9	4	102678,57		102678,57	410714		410714			
				шт									
45	45	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-2-10	1	116071,43		116071,43	116071		116071			
				шт									
46	46	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-3-6	4	98214,29		98214,29	392857		392857			
				шт									
47	47	СПРАЙС	КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КН-4.4-1-4-9	2	116071,43		116071,43	232143		232143			
				шт									
48	48	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	41	3882,1	1352,65	122,13	159166	55459	5007	132085	1,62	66
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	98700	13236	0	118	0,23	9
49	49	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	8,389	65754		65754	551610		551610			
				м3									
50	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ-20)	1,7908	21252,43	1315,33	291	38059	2355	521	32682	14,94	27
				т	19646,1	408,8	0	35182	732	0	91	0,2	0
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42864	199309		199309	85432		85432			
				т									
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,36216	197941		197941	269627		269627			
				т									
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (кж-22)	0,12032	199309		199309	23981		23981			
				т									
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,1205	197941		197941	419734		419734			
				т									
55	55	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04652	241036,53	1312,53	163454	11213	61	7604	3254	58	3
				т	76270	607,11	0	3548	28	0	91	0,36	0
56	56	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04652	109748		109748	5105		5105			
				т									
57	64	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	158	3882,1	1352,65	122,13	613372	213719	19297	509010	1,62	256
				шт. сборных конструкций	2407,32	322,83	0	380357	51008	0	118	0,23	36
58	65	С121-040107-9914	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 40 кН/м ГОСТ 18980-90	32,198	65754		65754	2117147		2117147			
				м3									
59	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (КЖ-23)	0,3572	199309		199309	71193		71193			
				т									
60	67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,487	197941		197941	1284043		1284043			
				т									
61	68	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,13088	241036,53	1312,53	163454	31547	172	21393	9156	58	8
				т	76270	607,11	0	9982	79	0	91	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	69	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,13088	109748		109748	14364		14364			
				т									
63	70	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	147,88	54477,14	6832,52	30214,62	8056080	1010393	4468139	2548596	14	2070
				м3	17430	1508,7	0	2577548	223106	0	91	1,05	155
64	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,2238	199309		199309	243914		243914			
				т									
65	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	9,2722	205284		205284	1903434		1903434			
				т									
66	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,6802	197941		197941	134639		134639			
				т									
67	74	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01792	241036,53	1312,53	163454	4319	24	2929	1254	58	1
				т	76270	607,11	0	1367	11	0	91	0,36	0
68	75	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01792	109748		109748	1967		1967			
				т									
69	76	С121-020104-0211	Бетон мелкозернистый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,574	27246		27246	70131		70131			
				м3									
70	77	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,35256	163454		163454	57627		57627			
				т									
71	78	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,35256	109748		109748	38693		38693			
				т									
			Итого по разделу: КАРКАС					22494595					
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
72	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00224	199309		199309	446		446			
				т									
73	134	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,63272	205284		205284	335171		335171			
				т									
74	135	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,42378	199309		199309	84463		84463			
				т									
75	136	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	216161		216161	10376		10376			
				т									
76	137	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (КЖ-70, 71)	0,30005	268787		268787	80650		80650			
				т									
77	141	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0522	439366		439366	22935		22935			
				т									
78	142	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,566	97,57	2,27	47,37	153	4	74	52	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	75	0	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	143	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	1,566	179,23	3,25	119,95	281	5	188	61	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	88	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					534475					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ										
80	144	Е11-060101-0115	Монолитная плита перекрытия. Устройство	4,76	27438,4	1692,3	23601,68	130607	8055	112344	11099	1,79	9
				м3	2144,42	417,85	0	10207	1989	0	91	0,29	1
81	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0186	199309		199309	3707		3707			
				т									
82	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,772	197941		197941	152810		152810			
				т									
83	147	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	66	5064,67	974,19	1328,97	334268	64297	87712	233811	2,1	139
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	182259	15886	0	118	0,17	11
84	148	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	28	6267,18	1280,17	1383,91	175481	35845	38749	129736	2,74	77
				шт. сборных конструкций	3603,1	323,55	0	100887	9059	0	118	0,23	6
85	149	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	405,28	6823		6823	2765225		2765225			
				м2									
86	150	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,2838	34279,32	895,68	20258,22	9728	254	5749	2927	9,47	3
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	3725	126	0	76	0,31	0
87	151	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	1,7	43997,25	2860,97	26972,68	74795	4864	45854	22898	11,6	20
				м3	14163,6	638,06	0	24078	1085	0	91	0,44	1
88	152	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	43,5	48143,53	2860,97	31118,96	2094243	124452	1353675	585924	11,6	505
				м3	14163,6	638,06	0	616117	27756	0	91	0,44	19
89	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238	199309		199309	64536		64536			
				т									
90	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1841	205284		205284	243077		243077			
				т									
91	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,0099	197941		197941	397842		397842			
				т									
92	156	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0772	241036,53	1312,53	163454	18608	101	12619	5401	58	4
				т	76270	607,11	0	5888	47	0	91	0,36	0
93	157	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0772	109748		109748	8473		8473			
				т									
94	158	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	80	5064,67	974,19	1328,97	405173	77935	106318	283407	2,1	168
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	220920	19256	0	118	0,17	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	159	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	20	6267,18	1280,17	1383,91	125344	25603	27678	92669	2,74	55
				шт. сборных конструкций	3603,1	323,55	0	72062	6471	0	118	0,23	5
96	160	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	422,176	6823		6823	2880507		2880507			
				м2									
97	161	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,3102	34279,32	895,68	20258,22	10633	278	6284	3199	9,47	3
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	4072	138	0	76	0,31	0
98	162	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	1,8	43997,25	2860,97	26972,68	79195	5150	48551	24245	11,6	21
				м3	14163,6	638,06	0	25494	1149	0	91	0,44	1
99	163	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	52	48143,53	2860,97	31118,96	2503463	148770	1618186	700415	11,6	603
				м3	14163,6	638,06	0	736507	33179	0	91	0,44	23
100	164	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3541	199309		199309	70575		70575			
				т									
101	165	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,1871	205284		205284	448977		448977			
				т									
102	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0279	197941		197941	5523		5523			
				т									
103	167	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0424	241036,53	1312,53	163454	10220	56	6930	2966	58	2
				т	76270	607,11	0	3234	26	0	91	0,36	0
104	168	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0424	109748		109748	4653		4653			
				т									
105	169	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	246	5064,67	974,19	1328,97	1245908	239651	326928	871477	2,1	517
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	679329	59211	0	118	0,17	41
106	170	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	54	6267,18	1280,17	1383,91	338428	69129	74731	250206	2,74	148
				шт. сборных конструкций	3603,1	323,55	0	194567	17472	0	118	0,23	12
107	171	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1263,834	6823		6823	8623139		8623139			
				м2									
108	172	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,9306	34279,32	895,68	20258,22	31900	834	18852	9597	9,47	9
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	12215	413	0	76	0,31	0
109	173	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	5,4	43997,25	2860,97	26972,68	237585	15449	145652	72735	11,6	63
				м3	14163,6	638,06	0	76483	3446	0	91	0,44	2
110	174	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	156	48143,53	2860,97	31118,96	7510390	446311	4854557	2101244	11,6	1810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	14163,6	638,06	0	2209522	99537	0	91	0,44	69
111	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0173	199309		199309	202757		202757			
				т									
112	176	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,5955	205284		205284	738099		738099			
				т									
113	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,9241	197941		197941	578799		578799			
				т									
114	178	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1272	241036,53	1312,53	163454	30660	167	20791	8899	58	7
				т	76270	607,11	0	9702	77	0	91	0,36	0
115	179	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1272	109748		109748	13960		13960			
				т									
116	180	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	288	5064,67	974,19	1328,97	1458624	280567	382744	1020266	2,1	605
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	795312	69320	0	118	0,17	48
117	181	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	80	6267,18	1280,17	1383,91	501374	102414	110713	370676	2,74	219
				шт. сборных конструкций	3603,1	323,55	0	288248	25884	0	118	0,23	18
118	182	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1574,608	6823		6823	10743550		10743550			
				м2									
119	183	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	1,2408	34279,32	895,68	20258,22	42534	1111	25136	12796	9,47	12
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	16286	550	0	76	0,31	0
120	184	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	6,48	43997,25	2860,97	26972,68	285102	18539	174783	87282	11,6	75
				м3	14163,6	638,06	0	91780	4135	0	91	0,44	3
121	185	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	226	48143,53	2860,97	31118,96	10880437	646579	7032885	3044109	11,6	2622
				м3	14163,6	638,06	0	3200974	144201	0	91	0,44	100
122	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,258	199309		199309	250731		250731			
				т									
123	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	8,8716	205284		205284	1821198		1821198			
				т									
124	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,9732	197941		197941	984400		984400			
				т									
125	189	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1696	241036,53	1312,53	163454	40880	223	27722	11865	58	10
				т	76270	607,11	0	12935	103	0	91	0,36	0
126	190	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1696	109748		109748	18613		18613			
				т									
127	191	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	68	5064,67	974,19	1328,97	344397	66245	90370	240896	2,1	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	187782	16367	0	118	0,17	11
128	192	Е11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	20	6267,18	1280,17	1383,91	125344	25603	27678	92669	2,74	55
				шт. сборных конструкций	3603,1	323,55	0	72062	6471	0	118	0,23	5
129	193	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	381,236	6823		6823	2601173		2601173			
				м2									
130	194	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	0,3102	34279,32	895,68	20258,22	10633	278	6284	3199	9,47	3
				м3 изоляции	13125,42	443,61	0	4072	138	0	76	0,31	0
131	195	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	1,55	43997,25	2860,97	26972,68	68196	4434	41808	20878	11,6	18
				м3	14163,6	638,06	0	21954	989	0	91	0,44	1
132	196	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	59	48143,53	2860,97	31118,96	2840468	168797	1836019	794701	11,6	684
				м3	14163,6	638,06	0	835652	37646	0	91	0,44	26
133	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3238	199309		199309	64536		64536			
				т									
134	198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4229	205284		205284	497383		497383			
				т									
135	199	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,4871	197941		197941	294358		294358			
				т									
136	200	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1023	241036,53	1312,53	163454	24658	134	16721	7157	58	6
				т	76270	607,11	0	7802	62	0	91	0,36	0
137	201	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1023	109748		109748	11227		11227			
				т									
138	202	Е11-060601-0203 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	4,2	53169,72	6832,52	28210	223313	28697	118482	75048	14,56	61
				м3	18127,2	1508,7	0	76134	6337	0	91	1,05	4
139	203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,017	199309		199309	3388		3388			
				т									
140	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225	205284		205284	46189		46189			
				т									
141	205	Е11-060801-0101 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	2,4	43785,75	1839,68	31711,16	105086	4415	76107	23340	8,38	20
				м3	10234,91	451,8	0	24564	1084	0	91	0,31	1
142	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1892	205284		205284	38840		38840			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
143	207	Е11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	12	5064,67	974,19	1328,97	60776	11690	15948	42511	2,1	25
				шт. сборных конструкций	2761,5	240,69	0	33138	2888	0	118	0,17	2
144	208	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	46,608	6823		6823	318006		318006			
				м2									
145	209	Е11-070105-0212	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м (СБ-1)	2	4081,35	969,49	575,66	8163	1939	1151	6659	1,8	4
				шт. сборных конструкций	2536,2	285,55	0	5072	571	0	118	0,14	0
146	210	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,24	43385		43385	10412		10412			
				м3									
147	211	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство(заполнение строповочных отверстий)	0,22	43997,25	2860,97	26972,68	9679	629	5934	2963	11,6	3
				м3	14163,6	638,06	0	3116	140	0	91	0,44	0
148	212	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	10	48143,53	2860,97	31118,96	481435	28610	311190	134695	11,6	116
				м3	14163,6	638,06	0	141636	6381	0	91	0,44	4
149	213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	199309		199309	4983		4983			
				т									
150	214	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7342	205284		205284	150720		150720			
				т									
151	215	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	197941		197941	4434		4434			
				т									
152	216	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	241036,53	1312,53	163454	723	4	490	210	58	0
				т	76270	607,11	0	229	2	0	91	0,36	0
153	217	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	109748		109748	329		329			
				т									
154	218	Е11-090302-0112 #ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Ст1)	0,0087	25028,87	11784,09	5875,73	218	103	51	66	5,7	0
				т конструкций	7369,05	3652,08	0	64	32	0	69	2,14	0
155	219	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 (Б1, Б2)	0,431	30220,92	9777,45	3415,6	13025	4214	1472	5983	13,68	6
				т конструкций	17027,87	3089,32	0	7339	1331	0	69	1,55	1
156	220	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,4397	415505		415505	182698		182698			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	221	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,191	97,57	2,27	47,37	1287	30	625	439	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	632	4	0	69	0	0
158	222	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	13,191	179,23	3,25	119,95	2364	43	1582	515	0,04	1
				м2	56,02	0,57	0	739	8	0	69	0	0
159	223	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	26	157,33	0,84	0	4091	22	0	2815	0,12	3
				болт	156,49	0,43	0	4069	11	0	69	0	0
160	224	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	0,026	404706		404706	10522		10522			
				т									
161	225	Е11-060801-0101 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 (монолитная плита)	25,5	37769,8	1839,68	25695,21	963130	46912	655228	247985	8,38	214
				м3	10234,91	451,8	0	260990	11521	0	91	0,31	8
162	226	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	174,68	2132		2132	372418		372418			
				м2									
163	227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3726	199309		199309	74263		74263			
				т									
164	228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,87876	205284		205284	796247		796247			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ					70365844					
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)										
165	229	Е11-060101-0118	Лестницы монолитные Лм-1, Лм-2. Устройство КЖ-68)	3,444	34553,08	2073,26	27522,14	119001	7140	94786	17095	3,64	13
				м3	4957,68	497,02	0	17074	1712	0	91	0,34	1
166	230	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08292	205284		205284	17022		17022			
				т									
167	231	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,54508	197941		197941	107894		107894			
				т									
168	232	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	199309		199309	6737		6737			
				т									
169	233	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0409	219660		219660	8984		8984			
				т									
170	234	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м.	0,42	45396,73	1839,68	33715,79	19067	773	14161	3934	8,06	3
				м3	9841,26	451,8	0	4133	190	0	91	0,31	0
171	235	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00056	199309		199309	112		112			
				т									
172	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	205284		205284	10511		10511			
				т									
173	237	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона.	0,062904	557695,8	17176,57	479701,73	35081	1080	30175	3902	42,5	3
				т	60817,5	7340,53	0	3826	462	0	91	4,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	238	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	0,00268	425136,53	1312,53	163454	1139	4	438	636	198	1
				т	260370	607,11	0	698	2	0	91	0,36	0
175	239	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00268	109748		109748	294		294			
				т									
176	240	Е11-070506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка (ЛМ 30.11Л, ЛМ 30.11П)	36	10313,85	4747,91	322,24	371299	170925	11601	270022	3,85	139
				шт. сборных конструкций	5243,7	1112,75	0	188773	40059	0	118	0,78	28
177	241	С121-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	223,02	8151		8151	1817836		1817836			
				м2									
178	242	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,415	695409,2	6164,74	623443,76	288595	2558	258729	32944	42,7	18
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	27307	612	0	118	1,03	0
179	243	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	2,85192	675736,2	5994,98	621353,82	1927146	17097	1772051	167748	31,4	90
				т стальных элементов	48387,4	1459,62	0	137997	4163	0	118	1,02	3
180	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,0076	97,57	2,27	47,37	9563	222	4643	3261	0,03	3
				м2	47,94	0,29	0	4698	28	0	69	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-66, 68)					4740279					
			Раздел: КРОВЛЯ (КЖ-81)										
181	247	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,42045	695409,2	6164,74	623443,76	292385	2592	262127	33377	42,7	18
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	27666	620	0	118	1,03	0
182	248	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)	80	102,64	9,76	0	8211	781	0	7098	0,07	6
				м2 изолируемой поверхности (прим.)	92,88	3,56	0	7431	285	0	92	0	0
183	249	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,088	82405		82405	7252		7252			
				1000 м2									
184	254	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	19	2983,8	14,39	1717,63	56692	273	32635	21954	1,04	20
				м2 покрытия	1251,79	4,15	0	23784	79	0	92	0	0
185	255	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	3,91	39938,29	4669,89	24609,4	156159	18259	96223	41626	8,25	32
				м3	10659	1039,91	0	41677	4066	0	91	0,72	3
186	256	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,128	96614,13	1061,26	69520,37	12367	136	8899	3058	22,5	3
				м3 древесины в конструкции	26032,5	515,16	0	3332	66	0	90	0,36	0
187	257	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,128	8535,4	41,74	6153,06	1093	5	788	272	1,88	0
				м3 древесины в конструкции	2340,6	19,62	0	300	3	0	90	0,01	0
188	258	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0024	695409,2	6164,74	623443,76	1669	15	1496	191	42,7	0
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	158	4	0	118	1,03	0
189	259	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,072	97,57	2,27	47,37	7	0	3	2	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	3	0	0	69	0	0
190	260	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,072	179,23	3,25	119,95	13	0	9	3	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	4	0	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	262	С121-100101-0404 #ПРИМ.	Фасонный коньковый лист из металлочерепицы	10	3076		3076	30760		30760			
				м2									
192	263	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	12,48	355,08	2,68	316,29	4431	33	3947	420	0,03	0
				м2 обработанной поверхности	36,11	1,27	0	451	16	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (КЖ-81)					571038					
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
193	265	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5627	205284		205284	115513		115513			
				т									
194	266	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,7	39938,29	4669,89	24609,4	107833	12609	66445	28744	8,25	22
				м3	10659	1039,91	0	28779	2808	0	91	0,72	2
195	268	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02124	199309		199309	4233		4233			
				т									
196	270	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1344	109748		109748	14750		14750			
				т									
197	271	Е11-060101-0118	Плиты монолитные железобетонные. Устройство	9,2	32929,08	2073,26	25898,14	302948	19074	238263	45667	3,64	33
				м3	4957,68	497,02	0	45611	4573	0	91	0,34	3
198	272	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,081	205284		205284	221912		221912			
				т									
199	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0292	199309		199309	5820		5820			
				т									
200	274	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	35,24	886,36	18,76	568,89	31235	661	20048	9883	0,21	7
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	10526	101	0	93	0	0
201	275	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	9,64	43392,1	1839,68	31711,16	418300	17735	305696	90295	8,06	78
				м3	9841,26	451,8	0	94870	4355	0	91	0,31	3
202	276	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7276	205284		205284	149365		149365			
				т									
203	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0654	199309		199309	13035		13035			
				т									
204	278	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,4064	197941		197941	80443		80443			
				т									
205	279	С121-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	51,2	228		228	11674		11674			
				кг									
206	280	Е11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	3	32929,08	2073,26	25898,14	98787	6220	77694	14891	3,64	11
				м3	4957,68	497,02	0	14873	1491	0	91	0,34	1
207	281	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0494	205284		205284	10141		10141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
208	282	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0256	199309		199309	5102		5102			
				т									
209	283	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,8	886,36	18,76	568,89	1595	34	1024	505	0,21	0
				м2 поверхности	298,71	2,86	0	538	5	0	93	0	0
210	284	Е11-060601-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	5,14	62914,85	7529,07	31949,91	323382	38699	164223	117734	18,82	97
				м3	23435,88	1734,86	0	120460	8917	0	91	1,21	6
211	285	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0286	199309		199309	5700		5700			
				т									
212	289	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 6#ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	0,16968	101481,31	24623	2225,53	17219	4178	378	9631	59,95	10
				т конструкций	74632,77	7629,66	0	12664	1295	0	69	3,77	1
213	291	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,242	97,57	2,27	47,37	414	10	201	141	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	203	1	0	69	0	0
214	292	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	4,242	179,23	3,25	119,95	760	14	509	166	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	238	2	0	69	0	0
215	293	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,002656	189206		189206	503		503			
				т									
216	294	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из угловой стали стали. Монтаж	0,0966	61931,36	2421,08	3683,48	5983	234	356	3756	46,6	5
				т конструкций	55826,8	517,17	0	5393	50	0	69	0,31	0
217	295	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0966	688379		688379	66497		66497			
				т									
218	296	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,898	97,57	2,27	47,37	283	7	137	96	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	139	1	0	69	0	0
219	297	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,898	179,23	3,25	119,95	519	9	348	113	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	162	2	0	69	0	0
220	298	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05108	425136,53	1312,53	163454	21716	67	8349	12131	198	10
				т	260370	607,11	0	13300	31	0	91	0,36	0
221	299	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,05108	109748		109748	5606		5606			
				м2									
222	300	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,031	695409,2	6164,74	623443,76	21558	191	19327	2461	42,7	1
				т стальных элементов	65800,7	1473,93	0	2040	46	0	118	1,03	0
223	301	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,93	97,57	2,27	47,37	91	2	44	31	0,03	0
				м2	47,94	0,29	0	45	0	0	69	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	302	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	0,93	179,23	3,25	119,95	167	3	112	36	0,04	0
				м2	56,02	0,57	0	52	1	0	69	0	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					2063085					
			ИТОГО:					118279816	6246723				15494
								19369647	1614263				1054
			Смета:2-1-3 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВК										
1	1	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	48,0000002	3105,18	90,09	224,65	149049	4324	10783	133476	1,95	94
				комплект	2790,45	47,06	0	133942	2259	0	98	0,04	2
2	2	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	48,0000002	7253		7253	348144		348144			
				шт.									
3	3	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	48,0000002	4848,67	442,6	256,16	232736	21245	12296	205655	2,9	139
				комплект	4149,9	222,01	0	199195	10656	0	98	0,15	7
4	4	С123-030102-0103	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	48,0000002	68991		68991	3311568		3311568			
				шт.									
5	5	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	48,0000002	2636,18	67,63	336,2	126537	3246	16137	106685	1,56	75
				комплект	2232,36	35,61	0	107153	1709	0	98	0,03	1
6	6	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	48,0000002	4437		4437	212976		212976			
				шт.									
7	7	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	48,0000002	616,37	28,08	20,03	29586	1348	961	27404	0,41	20
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	27276	687	0	98	0,01	0
8	8	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	48,0000002	2694		2694	129312		129312			
				шт.									
9	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	170	1630,13	13,43	119,87	277121	2284	20377	249389	1,05	178
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	254460	18	0	98	0	0
10	10	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	152,83	98		98	14977		14977			
				м									
11	11	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	255	2331,42	20,94	1828,22	594511	5341	466197	122731	0,34	86
				м трубопровода	482,25	8,87	0	122973	2262	0	98	0,01	2
12	12	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	3544,5	36,81	2888,07	106335	1104	86642	18684	0,43	13
				м трубопровода	619,62	15,88	0	18589	477	0	98	0,01	0
13	13	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
14	14	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
15	15	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1131		1131	13572		13572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
16	16	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
17	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	285	94,36	0,99	2,64	26894	282	753	25341	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	25858	0	0	98	0	0
18	18	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	24,7	970,99	1,06	150,8	23983	26	3725	16197	0,65	16
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	20232	14	0	80	0	0
19	19	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	72	3849,81	178,88	542,95	277186	12880	39092	227353	2,22	160
				комплект	3127,98	94,14	0	225215	6778	0	98	0,07	5
20	20	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	72	16587		16587	1194264		1194264			
				комплект									
21	21	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	72	616,37	28,08	20,03	44379	2022	1442	41106	0,41	30
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	40915	1030	0	98	0,01	1
22	22	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	72	2694		2694	193968		193968			
				шт.									
23	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	50	1630,13	13,43	119,87	81506	672	5993	73350	1,05	52
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	74841	5	0	98	0	0
24	24	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,95	98		98	4405		4405			
				м									
25	25	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
26	26	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	30	2612,38	20,94	2109,19	78371	628	63276	14439	0,34	10
				м трубопровода	482,25	8,87	0	14467	266	0	98	0,01	0
27	27	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	144	657		657	94608		94608			
				шт.									
28	28	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
29	29	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
30	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	270	94,36	0,99	2,64	25478	267	713	24007	0,05	14
				м трубопровода	90,73	0	0	24497	0	0	98	0	0
31	31	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
32	32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	21,8	970,99	1,06	150,8	21168	23	3288	14295	0,65	14
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	17857	12	0	80	0	0
33	33	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	48,0000002	1041,25	0,11	39,44	49980	5	1893	47120	0,7	34
				шт.	1001,7	0	0	48082	0	0	98	0	0
34	34	С123-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	48,0000002	4056		4056	194688		194688			
				шт.									
35	35	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	48,0000002	1041,25	0,11	39,44	49980	5	1893	47120	0,7	34
				шт.	1001,7	0	0	48082	0	0	98	0	0
36	36	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	48,0000002	2628		2628	126144		126144			
				шт.									
37	37	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	48,0000002	786		786	37728		37728			
				шт.									
38	38	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	48,0000002	1041,25	0,11	39,44	49980	5	1893	47120	0,7	34
				шт.	1001,7	0	0	48082	0	0	98	0	0
39	39	С123-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	48,0000002	7628		7628	366144		366144			
				шт.									
40	40	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	48,0000002	616,37	28,08	20,03	29586	1348	961	27404	0,41	20
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	27276	687	0	98	0,01	0
41	41	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	48,0000002	2694		2694	129312		129312			
				шт.									
42	42	Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	220	1421,63	14,73	109,28	312758	3241	24041	281164	0,89	196
				м трубопровода	1297,62	6,48	0	285476	1426	0	98	0	1
43	43	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	205,92	327		327	67336		67336			
				м									
44	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
45	45	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
46	46	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	10	792		792	7920		7920			
				шт.									
47	47	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	288	657		657	189216		189216			
				шт.									
48	48	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	831		831	8310		8310			
				шт.									
49	49	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1131		1131	11310		11310			
				шт.									
50	50	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
51	51	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
52	52	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
53	53	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
54	54	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0
55	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28,2	970,99	1,06	150,8	27382	30	4253	18492	0,65	18
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	23099	15	0	80	0	0
56	56	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	48,0000002	7231,05	28,3	6329,84	347090	1358	303832	41735	0,61	29
				шт.	872,91	14,31	0	41900	687	0	98	0,01	0
57	57	Е11-161301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	170	1421,63	14,73	109,28	241677	2505	18577	217263	0,89	151
				м трубопровода	1297,62	6,48	0	220595	1102	0	98	0	1
58	58	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	159,12	327		327	52032		52032			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
59	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	240	2331,42	20,94	1828,22	559540	5026	438774	115511	0,34	81
				м трубопровода	482,25	8,87	0	115739	2129	0	98	0,01	1
60	60	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	3544,5	36,81	2888,07	212670	2209	173284	37368	0,43	26
				м трубопровода	619,62	15,88	0	37177	953	0	98	0,01	1
61	61	С123-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	48,0000002	657		657	31536		31536			
				шт.									
62	62	С123-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	831		831	6648		6648			
				шт.									
63	63	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1131		1131	9048		9048			
				шт.									
64	64	С123-020101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 32 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	792		792	6336		6336			
				шт.									
65	65	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	0,9	158909,83	2453,1	990,19	143019	2208	891	107171	106,63	96
				м3 изоляции	155466,54	1216,35	0	139920	1095	0	76	0,85	1
66	66	СПРАЙС ТОО ЗАВОД МВИ	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,9	473549,11		473549,11	426194		426194			
				м3									
67	67	Е11-260301-0203	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	23	3165,18	165,23	166,47	72799	3800	3829	49799	1,94	45
				м2 поверхности покрытия изоляции	2833,48	15,45	0	65170	355	0	76	0,01	0
68	68	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,02645	521544		521544	13795		13795			
				1000 м2									
69	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	300	94,36	0,99	2,64	28309	297	793	26675	0,05	15
				м трубопровода	90,73	0	0	27219	0	0	98	0	0
70	71	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	100	980,73	1,37	111,54	98073	137	11154	85095	0,58	58
				м трубопровода	867,82	0,49	0	86782	49	0	98	0	0
71	72	С123-010801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	99,8	330		330	32934		32934			
				м									
72	73	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	170	952,41	3,35	116,9	161909	569	19873	138825	0,56	95
				м трубопровода	832,16	1,12	0	141467	191	0	98	0	0
73	74	С123-010801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	169,66	656		656	111297		111297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
74	75	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	108	96		96	10368		10368			
				шт.									
75	76	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90°с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	120	320		320	38400		38400			
				шт.									
76	77	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	72	261		261	18792		18792			
				шт.									
77	78	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	72	124		124	8928		8928			
				шт.									
78	79	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	216	401		401	86616		86616			
				шт.									
79	80	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	17	460		460	7820		7820			
				шт.									
80	81	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	81	60		60	4860		4860			
				шт.									
81	82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	48,0000002	208		208	9984		9984			
				шт.									
82	83	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	81	28		28	2268		2268			
				шт.									
83	84	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	216	79		79	17064		17064			
				шт.									
			ИТОГО:					14273758	97001				2188
								3164500	41523				29
			Смета:2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ - ОВ										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	9,58	15085,62	161	14017,04	144520	1542	134283	9309	0,7	7
				квт	907,58	84,01	0	8695	805	0	98	0,06	1
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	312,12	1189,41	15,9	442	371240	4962	137957	225588	0,57	177
				квт	731,52	5,99	0	228322	1870	0	98	0	1
3	3	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	1734	1585		1585	2748390		2748390			
				секция									
4	4	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	20	20319,34	206,85	10001,33	406387	4137	200027	199582	7,07	141
				шт.	10111,16	71,58	0	202223	1432	0	98	0,04	1
5	5	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	203	210,5	0	20,03	42731	0	4066	37892	0,12	25
				комплект	190,47	0	0	38665	0	0	98	0	0
6	6	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	4	2653		2653	10612		10612			
				шт.									
7	7	С123-040905-1804	Кран для спуска воздуха СТД 7073 В латунный	199	92		92	18308		18308			
				шт.									
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Арматура измерительная, регулирующая, фланцевая диаметром до 25 мм. Установка	600	2315,73	81,98	300,7	1389437	49188	180419	1145048	1,47	882
				шт.	1933,05	14,31	0	1159830	8586	0	98	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С123-051314-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-EXACT II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	5985		5985	1191015		1191015			
				шт.									
10	10	С123-051314-0401	Головка термостатическая жидкостная, модели К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	30122		30122	5994278		5994278			
				шт.									
11	11	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели REguTEC, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, типа HEiMEiEr ГОСТ 30815-2002	199	2198		2198	437402		437402			
				шт.									
12	12	С123-040905-0701	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	937		937	2811		2811			
				шт.									
13	13	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	48,0000002	616,37	28,08	20,03	29586	1348	961	27404	0,41	20
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	27276	687	0	98	0,01	0
14	14	С123-051501-1003	Теплосчетчик DN 15	48,0000002	97622		97622	4685856		4685856			
				шт.									
15	15	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	2584,32	47,8	1580,07	10337	191	6320	3821	0,66	3
				м трубопровода	956,45	18,23	0	3826	73	0	98	0,01	0
16	16	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	2	3000,38	69,59	1873,74	6001	139	3747	2123	0,72	1
				м трубопровода	1057,05	25,94	0	2114	52	0	98	0,02	0
17	17	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	15	1511,46	18,35	1068,1	22672	275	16021	6359	0,3	4
				м трубопровода	425,01	7,58	0	6375	114	0	98	0,01	0
18	18	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	50	1622,87	18,35	1179,51	81144	918	58976	21197	0,3	15
				м трубопровода	425,01	7,58	0	21250	379	0	98	0,01	0
19	19	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	15	1732,42	18,35	1289,06	25986	275	19336	6359	0,3	4
				м трубопровода	425,01	7,58	0	6375	114	0	98	0,01	0
20	20	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	58	1932,39	18,35	1489,02	112078	1065	86363	24588	0,3	17
				м трубопровода	425,01	7,58	0	24650	440	0	98	0,01	0
21	21	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	28	2094,77	18,35	1651,4	58653	514	46239	11870	0,3	8
				м трубопровода	425,01	7,58	0	11900	212	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	79	2541,86	33,83	1975,7	200807	2673	156080	42354	0,37	29
				м трубопровода	532,33	14,74	0	42054	1164	0	98	0,01	1
23	23	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	4479,87	48,81	3687,92	89597	976	73758	14976	0,56	11
				м трубопровода	743,15	20,93	0	14863	419	0	98	0,01	0
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	245	94,36	0,99	2,64	23119	243	647	21785	0,05	12
				м трубопровода	90,73	0	0	22229	0	0	98	0	0
25	26	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	250	1521,73	13,43	11,47	380432	3359	2867	366748	1,05	262
				м трубопровода	1496,83	0,1	0	374207	26	0	98	0	0
26	27	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	3590	1640,12	16,11	8,27	5888038	57828	29696	5685115	1,13	4053
				м трубопровода	1615,74	0,17	0	5800514	624	0	98	0	0
27	28	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	124		124	31000		31000			
				м									
28	29	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3590	199		199	714410		714410			
				м									
29	30	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,5	970,99	1,06	150,8	13108	14	2036	8853	0,65	9
				м2 окрашиваемой поверхности	819,13	0,55	0	11058	7	0	80	0	0
30	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	55	97,57	2,27	47,37	5367	125	2605	1830	0,03	2
				м2	47,94	0,29	0	2637	16	0	69	0	0
31	32	Е11-130301-1501 #к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляно-битумная за два раза	55	330,99	3,25	215,7	18205	179	11864	4274	0,04	2
				м2	112,04	0,57	0	6162	31	0	69	0	0
32	33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	880	542		542	476960		476960			
				кг									
33	34	С123-040909-0609	Краны шаровые стальные муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	11884		11884	47536		47536			
				шт.									
34	35	С123-040909-0701	Краны шаровые стальные муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	19250		19250	38500		38500			
				шт.									
35	36	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	647		647	2588		2588			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
36	37	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	152	1004		1004	152608		152608			
				шт.									
37	38	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1912		1912	3824		3824			
				шт.									
38	39	Ц13-110203-0102	Приборы диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на трубопроводе	91	1289,07	0	44,07	117306	0	4011	84971	1	91
				шт.	1245	0	0	113295	0	0	75	0	0
39	40	СТОО "Стройиндустрия Астана"	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКОЙ Ду-20 ММ STAD	19	41606,25		41606,25	790519		790519			
				шт									
40	41	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м 3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	48,0000002	22500		22500	1080000		1080000			
				шт.									
41	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	202	640,74	70,2	256,99	129428	14180	51912	53628	0,21	43
				м трубопровода	313,55	35,77	0	63336	7227	0	76	0,03	5
42	43	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	16	291		291	4656		4656			
				м									
43	44	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 43 мм ГОСТ 16381-77	59	324		324	19116		19116			
				м									
44	45	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	26	364		364	9464		9464			
				м									
45	46	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	81	494		494	40014		40014			
				м									
46	47	С121-110403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°Сдо +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	20	661		661	13220		13220			
				м									
47	48	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлытепловые элеваторные номером 6, 7. Установка (БТП)	1	62491,28	1989,26	40898,75	62491	1989	40899	20018	13,7	14
				узел	19603,27	823,25	0	19603	823	0	98	0,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	49	5104-0201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностьюот 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	1	8458626			8458626					
				шт.									
			Отпускная цена		8458626			8458626					
			Сметная стоимость оборудования					*8458626*					
49	50	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	0,502	104682,44	509,6	7388,84	52551	256	3709	33603	73,6	37
				т конструкций	96784	228,96	0	48586	115	0	69	0,16	0
50	51	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,502	425063		425063	213382		213382			
				т									
51	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,6	542		542	20379		20379			
				кг									
			ИТОГО:					36886695	146377				5870
								8260044	25216				17
			Смета:2-1-5 ВЕНТИЛЯЦИЯ - ОВ										
1	1	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	2	1804,69	52,01	301,12	3609	104	602	2875	1,12	2
				решетка	1451,56	15,03	0	2903	30	0	98	0,01	0
2	2	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	49	5243,96	52,43	3178,37	256954	2569	155740	97771	1,62	79
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	98645	1121	0	98	0,01	1
3	3	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,81	5499,86	43,35	3613,28	4455	35	2927	1475	1,48	1
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	1493	12	0	98	0,01	0
4	4	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,3	23700,45	1438,88	2103,97	7110	432	631	4762	14,8	4
				м3 изоляции	20157,6	729,81	0	6047	219	0	76	0,51	0
5	5	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	0,372	11970		11970	4453		4453			
				м3									
6	6	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	36	685		685	24660		24660			
				кг									
7	7	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	48,0000002	1804,69	52,01	301,12	86625	2496	14454	68988	1,12	54
				решетка	1451,56	15,03	0	69675	721	0	98	0,01	1
8	8	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	201,6	5243,96	52,43	3178,37	1057183	10570	640759	402257	1,62	326
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	405854	4613	0	98	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	313,6	5230,79	41,58	3594,36	1640374	13039	1127191	495662	1,28	402
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	500143	5634	0	98	0,01	3
10	10	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
11	11	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	368	685		685	252080		252080			
				кг									
12	12	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х 250 мм. Установка	48,0000002	1804,69	52,01	301,12	86625	2496	14454	68988	1,12	54
				решетка	1451,56	15,03	0	69675	721	0	98	0,01	1
13	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	172,8	5243,96	52,43	3178,37	906157	9060	549222	344792	1,62	279
				м2 поверхности воздуховодов	2013,17	22,88	0	347875	3954	0	98	0,01	2
14	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	25,6	5063,09	41,58	3178,28	129615	1064	81364	46693	1,48	38
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	17,96	0	47186	460	0	98	0,01	0
15	15	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	28,8	5499,86	43,35	3613,28	158396	1249	104063	52449	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53085	435	0	98	0,01	0
16	16	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	192	5230,79	41,58	3594,36	1004311	7983	690117	303466	1,28	246
				м2 поверхности воздуховодов	1594,85	17,96	0	306210	3449	0	98	0,01	2
17	17	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	29,16	5499,86	43,35	3613,28	160376	1264	105363	53105	1,48	43
				м2 поверхности воздуховодов	1843,22	15,09	0	53748	440	0	98	0,01	0
18	18	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	280	685		685	191800		191800			
				кг									
			ИТОГО:					6135159	53629				1615
								2016287	22249				13
			Смета:2-1-6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ГС										
1	1	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	48,0000002	3763,14	246,25	2004,64	180631	11820	96223	77085	1,15	55
				прибор	1512,25	126,46	0	72588	6070	0	98	0,09	4
2	2	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильнымшкафом четырехгорелочные	48,0000002	398,46		39846	1912608		1912608			
				шт.									
3	3	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм. Установка	48,0000002	616,37	28,08	20,03	29586	1348	961	27404	0,41	20
				счетчик (водомер)	568,26	14,31	0	27276	687	0	98	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С123-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	48,0000002	11683		11683	560784		560784			
				шт.									
5	5	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	96,0000005	666		666	63936		63936			
				шт.									
6	6	С123-090103-1001	Рукав присоединительный	48,0000002	448		448	21504		21504			
				шт.									
7	7	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	107,6666667	1753,96	21,67	1330,18	188843	2333	143216	43364	0,28	30
				м трубопровода	402,11	8,87	0	43294	955	0	98	0,01	1
8	8	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	216	2015,93	21,67	1592,15	435440	4680	343904	86997	0,28	61
				м трубопровода	402,11	8,87	0	86856	1916	0	98	0,01	1
9	9	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	323,6666667	595,91	0	15,16	192876	0	4906	184211	0,33	108
				м газопровода	580,75	0	0	187970	0	0	98	0	0
10	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)	17,3	2011,44	39,88	1165,29	34798	690	20160	13934	0,55	10
				м трубопровода	806,27	15,6	0	13949	270	0	98	0,01	0
11	11	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)	2,6	1546,28	39,88	700,12	4020	104	1820	2094	0,55	1
				м трубопровода	806,27	15,6	0	2096	41	0	98	0,01	0
12	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром ДО 100 мм. Протаскивание в футляр	4	1367,62	7,64	152,22	5470	31	609	4792	0,84	3
				м трубы, уложенной в футляре	1207,76	2,43	0	4831	10	0	99	0	0
13	13	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	136,416	542		542	73937		73937			
				кг									
14	14	Е11-190501-0101 #прим.	Система индивидуального контроля загазованности. Установка	48,0000002	3715,69	234,72	375,7	178353	11267	18034	150111	2,17	104
				клапан	3105,27	85,86	0	149053	4121	0	98	0,06	3
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО СПМНУ "Все для газа и воды"	Сигнализатор загазованности СПКЗ	48,0000002	21428,57		21428,57	1028571		1028571			
				шт									
16	16	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	32,25	291,02	4,53	94,74	9386	146	3055	4280	0,06	2
				м2	191,75	0,57	0	6184	18	0	69	0	0
17	17	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	32,25	235,25	3,25	119,95	7587	105	3869	2506	0,04	1
				м2	112,04	0,57	0	3613	18	0	69	0	0
			ИТОГО:					4928330	32522				395
								597710	14106				10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ - ЭО										
1	1	Ц13-080304-0207	Установка вводно-распределительного устройства ВРУ	1	24991,41	3783,74	15263,67	24991	3784	15264	5306	4	4
				шт.	5944	1424,75	0	5944	1425	0	72	0,82	1
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	209622			209622					
				шт.									
			Отпускная цена		209622			209622					
			Сметная стоимость оборудования					*209622*					
3	3	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	1	19960,88	2740,12	12762,76	19961	2740	12763	3935	3	3
				шт.	4458	1007,75	0	4458	1008	0	72	0,58	1
4	4	Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВР3-100-2(У) 3 фазный Iн 100А с автоматическими выключателями на вводе со счетчиком -счетчик электрический "Мир", -трансформатор тока Т-0,66 У3-Э704 100/5А-3шт	1	106669,64			106670					
				шт									
			Отпускная цена		106670			106670					
			Сметная стоимость оборудования					*106670*					
5	5	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	1	19960,88	2740,12	12762,76	19961	2740	12763	3935	3	3
				шт.	4458	1007,75	0	4458	1008	0	72	0,58	1
6	6	5108-0401-0727 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11М-Х063)	1	34496			34496					
				шт.									
			Отпускная цена		34496			34496					
			Сметная стоимость оборудования					*34496*					
7	7	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	2	8507,46	115,69	5419,77	17015	231	10840	4330	2	4
				шт.	2972	34,75	0	5944	70	0	72	0,02	0
8	8	С123-070203-0801	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	2	18307		18307	36614		36614			
				шт.									
9	9	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	4	1683,82	179,62	18,2	6735	718	73	4480	1	4
				шт.	1486	69,5	0	5944	278	0	72	0,04	0
10	10	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	10754		10754	43016		43016			
				шт.									
11	11	Ц13-080305-0911	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	18	8913,82	633,11	850,71	160449	11396	15313	99445	5	90
				шт.	7430	243,25	0	133740	4379	0	72	0,14	3
12	12	С123-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	18	28082		28082	505476		505476			
				шт.									
13	13	Ц13-100302-0105	Модем коммутатор. Монтаж оборудования	1	10288,68	1239,84	462,84	10289	1240	463	5473	6	6
				шт.	8586	386,37	0	8586	386	0	61	0,27	0
14	14	СНПО МИР	МОДЕМ КОММУТАТОР С ДВУМЯ АНТЕННАМИ МИР МК-01G-PZ	1	69030		69030	69030		69030			
				шт									
15	15	Ц13-080304-0304	Устройство сбора и передачи данных. Установка	1	4383,79	1338,28	73,51	4384	1338	74	2542	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.	2972	558,07	0	2972	558	0	72	0,36	0
16	16	СТС СЕРВИС	УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УСПД МИР	1	45000		45000	45000		45000			
				шт									
17	17	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	57	2038,88	795,05	129,33	116216	45318	7372	68525	0,75	43
				шт.	1114,5	555,21	0	63527	31647	0	72	0,45	26
18	18	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022 с ФАВ	24	11250		11250	270000		270000			
				шт.									
19	19	СС123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДБПО84-10-022	33	7477,68		7477,68	246763		246763			
				шт.									
20	20	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	162	748,02	11,66	8,23	121180	1888	1333	85417	0,49	79
				шт.	728,14	4,17	0	117959	676	0	72	0	0
21	21	С123-070219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	162	188		188	30456		30456			
				шт.									
22	22	Ц13-080303-2501	Коробки клеммные и распаячные	306	6523,33	38,94	2326,39	1996139	11916	711875	916091	3	918
				шт.	4158	0	0	1272348	0	0	72	0	0
23	23	С123-061709-0202	Колодка клеммная на четыре контакта и крюк	162	1418		1418	229716		229716			
				шт.									
24	24	С123-070202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ПЭК	144	121		121	17424		17424			
				шт.									
25	25	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	546,05	4,24	6,85	2184	17	27	1545	0,36	1
				шт.	534,96	1,39	0	2140	6	0	72	0	0
26	26	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	373		373	1492		1492			
				шт.									
27	27	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	774	530,56	3,54	21,78	410650	2736	16858	282335	0,34	263
				шт.	505,24	1,39	0	391056	1076	0	72	0	1
28	28	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	774	423		423	327402		327402			
				шт.									
29	29	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	48,0000002	989,37	10,95	27,38	47490	526	1314	32988	0,64	31
				комплект	951,04	3,48	0	45650	167	0	72	0	0
30	30	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	48,0000002	747		747	35856		35856			
				шт.									
31	31	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	180	447,42	3,54	12,95	80536	636	2330	56030	0,29	52
				шт.	430,94	1,39	0	77569	250	0	72	0	0
32	32	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	306		306	55080		55080			
				шт.									
33	33	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	252	447,42	3,54	12,95	112750	891	3262	78442	0,29	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.	430,94	1,39	0	108597	350	0	72	0	0
34	34	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	252	315		315	79380		79380			
				шт.									
35	35	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	18	500,58	3,36	6,85	9011	60	123	6369	0,33	6
				шт.	490,38	1,04	0	8827	19	0	72	0	0
36	36	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	217		217	3906		3906			
				шт.									
37	37	С123-070202-0901	Коробки для установки выключателей и розеток	1220	35		35	42700		42700			
				шт.									
38	38	Ц13-080304-0502	Фотосопротивление. Установка	1	1845,5	265,14	94,36	1846	265	94	1145	1	1
				шт.	1486	104,25	0	1486	104	0	72	0,06	0
39	39	С123-080301-0905	Фотосопротивление ФСК	1	7058		7058	7058		7058			
				шт.									
40	40	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	1437,03	138,41	80,1	1437	138	80	905	0,82	1
				шт.	1218,52	38,92	0	1219	39	0	72	0,02	0
41	41	С123-080304-0608	Световой указатель уличный номер	1	608		608	608		608			
				шт.									
42	42	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	443	400,2	14,9	149,69	177289	6599	66311	76373	0,17	75
				м	235,62	3,82	0	104380	1693	0	72	0	1
43	43	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	70	514,72	21,97	270,99	36030	1538	18969	11509	0,16	11
				м	221,76	6,6	0	15523	462	0	72	0	0
44	44	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	126	677,13	27,27	400,38	85318	3436	50448	23421	0,18	23
				м	249,48	8,69	0	31434	1095	0	72	0,01	1
45	45	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (16 мм). Монтаж по строительным основаниям	54	519,91	21,97	248,46	28075	1186	13417	9956	0,18	10
				м	249,48	6,6	0	13472	357	0	72	0	0
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,174985	199309		199309	34876		34876			
				т									
47	47	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,08532	197700		197700	16868		16868			
				т									
48	48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0546	257548		257548	14062		14062			
				т									
49	49	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,157248	251757		251757	39588		39588			
				т									
50	50	Ц13-080303-2501	Коробки клеммные и распаячные	100	6523,33	38,94	2326,39	652333	3894	232639	299376	3	300
				шт.	4158	0	0	415800	0	0	72	0	0
51	51	С123-061709-0201	Коробка клеммная КУП1101	100	1014		1014	101400		101400			
				шт.									
52	52	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	914	384,34	171,78	32,38	351287	157009	29593	161794	0,13	119
				м кабеля	180,18	65,68	0	164685	60029	0	72	0,04	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	54	384,34	171,78	32,38	20754	9276	1748	9559	0,13	7
				м кабеля	180,18	65,68	0	9730	3547	0	72	0,04	2
54	54	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	123345		123345	6039		6039			
				км									
55	55	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5508	181977		181977	100233		100233			
				км									
56	56	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	274168		274168	13983		13983			
				км									
57	57	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	457776		457776	42024		42024			
				км									
58	58	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
59	59	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1694154		1694154	207364		207364			
				км									
60	60	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	9326	104,32	1,77	19,39	972862	16485	180827	563063	0,06	560
				м	83,16	0,69	0	775550	6482	0	72	0	4
61	61	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	13074	380,59	2,65	156,18	4975866	3466-4	2041912	2097302	0,16	2092
				м	221,76	1,04	0	2899290	13630	0	72	0	8
62	62	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	9,785	48839		48839	477890		477890			
				км									
63	63	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,978	80512		80512	1044885		1044885			
				км									
64	64	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,309	127354		127354	39352		39352			
				км									
65	65	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	9032	441,28	14,7	121,65	3985605	132794	1098773	2007765	0,22	1987
				м	304,92	3,82	0	2754037	34525	0	72	0	20
66	66	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	294	558,57	34,51	122,13	164221	10145	35905	87510	0,29	85
				м	401,94	11,47	0	118170	3371	0	72	0,01	2
67	67	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	9096,36	29		29	263794		263794			
				м									
68	68	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	116,28	44		44	5116		5116			
				м									
69	69	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	163,2	91		91	14851		14851			
				м									
70	70	С123-010503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	136,68	171		171	23372		23372			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям (в.т.ч стеновое крепление лотка)	0,146	83960,27	15419,68	626,59	12258	2251	91	7709	49	7
				т	67914	5421	0	9915	791	0	72	3,12	0
72	72	C"AC grOuP"	Лоток лестничный прямой элемент разм.3000х200х80мм типа LL8020 ДКС	54	3142,86		3142,86	169714		169714			
				м									
73	73	C"AC grOuP"	Стеновое крепление лотка LP5000 ДКС	110	1111,61		1111,61	122277		122277			
				шт									
74	74	C"AC grOuP"	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 CM100600 ДКС	434	9,82		9,82	4263		4263			
				шт									
75	75	C"AC grOuP"	Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 ДКС	434	11,61		11,61	5038		5038			
				шт									
76	76	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	9	764,14	221,83	184,56	6877	1997	1661	2883	0,25	2
				м2	357,75	87,22	0	3220	785	0	72	0,05	0
77	77	C"AC grOuP"	Огнестойкая плита разм.1000х500х52мм DP1201	18	31679,46		31679,46	570230		570230			
				шт									
78	78	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	9	672,57	0	0	6053	0	0	4358	0,47	4
				проходкабеля	672,57	0	0	6053	0	0	72	0	0
79	79	C"AC grOuP"	Огнестойкий герметик (ведро 20кг) типа DS1201	20	5236,61		5236,61	104732		104732			
				кг									
			ИТОГО:					20665132	469854				6867
								9583682	170212				106
			Итого по объекту:					356016257					
			- оборудования					8809414					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					7106787					
			На общестроительные работы					53187508					
			На металломонтажные работы					277115					
			На сантехнические работы					13126046					
			Всего накладных расходов:					73697455					
			Итого с накладными					429713698					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУММИЗ					0					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					429713698					
			Итого с временными, 1 %					433922741					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %					435886765					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					444604500					
			Итого в текущих ценах, к = 1,2351					549107142,86					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					65892857,14					
			Итого с НДС					615 000 000,00					
			Всего:					615 000 000,00					

Заказчик: ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**

Технический надзор: ТОО "ТАНАИС-К" _____ **Бабкин Б.А.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**