АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «29» августа 2012 г. с. Баканас
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №117/5 от «20» августа 2012 г.

В составе:

Председатель:

Самуратов С.З. (Ф.И.О.) — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

заместителя председателя:

Албеков А.М. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Проектдорстрой»

Члены комиссии:

Масанов А.Ж. (Ф.И.О.) — Начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — Главный специалист отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Рахимбаев Б.Р. (Ф.И.О.) — Заместитель акима Балхашского района

Тажикулов Е.А. (Ф.И.О.) — Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД Балхашского района

Ким И.В. (Ф.И.О.) — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области

Сахипов Р.М. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Доринжпроект»

Ибраев А.С. Директор ТОО «Балхаш жолдары»
(Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « Балхаш жолдары»**

Предъявлена к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Топар-Акжар», км 20+000 – 21+384 Балхашского района Алматинской области.**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2012 год дополнительное соглашение № 1 к договору №378 от «06» апреля 2012 г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» .
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Проектдорстрой»
(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «06» апреля 2012 г.; Окончание работ «31» августа 2012 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Топар-Акжар», км 20+000 – 21+384 Балхашского района Алматинской области.**

7. **Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**
Всего: 98 627,190 тыс. тенге;
в том числе СМР: 97 803,690 тыс. тенге;
технический надзор: 627,890 тыс. тенге;
авторский надзор: 195,610 тыс. тенге.

Фактические затраты за 2011-2012 годы:
Всего: 95 927,710 тыс. тенге;
в том числе СМР: 95 106,210 тыс. тенге;
технический надзор: 627,890 тыс. тенге;
авторский надзор: 193,610 тыс. тенге.

Фактические затраты за 2011 год:
Всего: 30 248,000 тыс. тенге;
в том числе СМР: 29 988,338 тыс. тенге;
технический надзор: 197,983 тыс. тенге;
авторский надзор: 61,679 тыс. тенге.

Фактические затраты за 2012 год:
Всего: 65 679,710 тыс. тенге;
в том числе СМР: 65 117,872 тыс. тенге;
технический надзор: 429,907 тыс. тенге;
авторский надзор: 131,931 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Капитальный ремонт автомобильной дороги « Топар - Акжар» км 20+000 – 21+384 считать принятой от генерального подрядчика.

Председатель:

Заместитель начальника
ГУ «Управление ПТ иАД Алматинской области» Самуратов С.З.

Заместитель председателя:

Директор ТОО «Проектдорстрой» Албеков А.М.

Членов комиссии:

Заместитель Акима Балхашского района Рахымбаев Б.Р.

Начальник отдела автомобильных дорог
ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Масанов А.Ж.

Гл. специалист
ГУ «Управления ПТ и АД Алматинской области» Ниетбаев Е.К.

Директор
ТОО «Доринжпроект» Сахипов Р.М.

Инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД
Алматинской области Ким И.В.

Начальник
«Отдел ЖКХ ПТ и АД Балхашского района» Тажикулов Е. А.

Директор ТОО «Балхаш жолдары» Ибраев А.С.

ДОГОВОР № 378
на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования областного значения «Топар-Акжар», км 20+000-21+384 Балхашского района Алматинской области

г. Талдыкорган **07.12.2011 год.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по стат.карточке 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Керимкулова Серика Сейтжановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш Жолдары»** (свидетельство № 157-1907-02-ТОО от 07.04.2009 г., код ОКПО по стат. Карточке № 39065228 от 23.09.1999 г.), именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице директора Ибраева Аскара Серикжановича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, утвержденный постановлением Правительства РК от 27.12.2007 года за № 1301 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432
268 - Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003 – Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015 - За счет средств местного бюджета;
432 – Капитальный ремонт дорог.

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и на основании протокола № 31 от 07.12.2011 года «Об итогах государственных закупок способом конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования областного значения «Топар-Акжар», км 20+000-21+384 Балхашского района Алматинской области.

1.2. Работы выполняются согласно технической спецификации рабочего проекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Топар-Акжар», км 20+000-21+384 Балхашского района Алматинской области».

1.3. Генподрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования областного значения «Топар-Акжар», км 20+000-21+384 Балхашского района Алматинской области, сроком до 31 августа 2012 года на общую сумму 95 106 210,00 (Девяносто пять миллионов сто шесть тысяч двести десять) тенге 00 тиын, в том числе:

- на 2011 год – 29 988 338,00 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать восемь) тенге 00 тиын;

- на 2012 год – 65 117 872,00 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 00 тиын.

Стороны, в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан и Законом РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III предпримут все необходимые меры по продолжению работ в 2012 году. Дополнительные соглашения к настоящему договору с указанием стоимости, объемов и сроков выполнения работ будут заключены на соответствующий финансовый год по мере выделения бюджетных средств отдельно.

1.4.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора

1.5. Заказчик полностью оплачивает Генподрядчику за объем выполненных работ за 2011 год по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 декабря 2011 года, за 2012 год – по мере выделения бюджетных средств.

2. Стоимость, объем и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет **95 106 210,00 (Девяносто пять миллионов сто шесть тысяч двести десять) тенге 00 тиын, в том числе:**
- на 2011 год – 29 988 338,00 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать восемь) тенге 00 тиын;
- на 2012 год – 65 117 872,00 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 00 тиын.

2.2. Предоплата производится в размере 30%, в том числе на 2011 год составляет 8 996 501,00 (Восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот один) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Генподрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актом Государственной комиссии.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Генподрядчиком за объемы работ подтвержденные «подрядной организацией, осуществляющей технический надзор» производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей на 2011 год:

График платежей на 2011 год:

1	декабрь 30% аванс	8 996 501,00
2	декабрь	20 991 837,00
	ИТОГО	**29 988 338,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Генподрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Генподрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ.
- предоставлять Заказчику акты выполняемых работ и до 5 числа следующего месяца отчетного периода, за 2011 год до 15.12.2011 года, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора;
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней, сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг);
- обеспечить безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Генподрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП, ПР РК 218-35-04 и других действующих в РК нормативных документов.
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;

3.3. Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
- передать подрядной организации, осуществляющей технический надзор, функции осуществления технического надзора за своевременным и качественным выполнением работ.

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Генподрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Генподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Генподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Генподрядчик в течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ в соответствии с его конкурсной заявкой.

3.9. Генподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Генподрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10. Генподрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Генподрядчиком.

3.11. Генподрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Генподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Генподрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Генподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Генподрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

4. Ответственность сторон

4.1. Генподрядчик несет ответственность и контроль:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;

- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ на Объекте.
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:
- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Генподрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Генподрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Генподрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Генподрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, СНиП и техническим условиям.

5.3. Генподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4. Рабочая комиссия проводится с участием Генподрядчика.

5.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.7. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

5.8. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией по классификации работ при эксплуатации автодорог общего пользования в РК».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с письменного согласия сторон.

6.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Генподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Генподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Генподрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Генподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Генподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Генподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Генподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Генподрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Генподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Генподрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012 г.

8.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Генподрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

РНН 092200216592
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИН 050140000775
КОД 2681001
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
РНН 600700010567
Адрес заказчика: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 272142

Начальник управления _____ **С.Керимкулов**

«Генподрядчик»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»

РНН 090200002759
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ39 6010 1310 0001 1175
БИН 990940002121
Банк: АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес поставщика: Балхашский район с.Баканас, м-н «Самал»-26.

Директор _____ **А. Ибраев**

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
07.12.2011 жылғы № 378 келісім шартқа

Талдықорған қ. **06.04.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік, 24.10.2008ж. статистикалық карта бойынша №40439792) атынан басқарма бастығы Керімқұлов Серік Сейтжанұлы бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (07.04.2009ж. № **157-1907-02-**ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор Ибраев Асқар Серикжанович екінші тараптан, төмендегдей қосымша келісім жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 432
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
432- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 2 тармағының 3) тармақшасына және 07.12.2011 жылғы № 31 «Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде жасалған 07.12.2011 жылғы №378 келісім шарттың 1. тармағының 1.3. тармақшасына сәйкес осы қосымша келісімнің мәні 07.12.2011 жылғы №378 келісім шарттың 2012 жылға қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады.

1.2. Мердігер Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Топар-Ақжар» автомобиль жолының 20+000 – 21+384 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын 2012 жылдың 31 тамызына дейін, жалпы сомасы – 95 106 210,00 (Тоқсан бес миллион бір жүз алты мың екі жүз он) теңге 00 тиын, соның ішінде:
- 2011 жылы игерілгені – 29 988 338,00 (Жиырма тоғыз миллион тоғыз жүз сексен сегіз мың үш жүз отыз сегіз) теңге 00 тиын;
- 2012 жылға – 65 117 872,00 (Алпыс бес миллион бір жүз он жеті мың сегіз жүз жетпіс екі) теңге 00 тиын.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір	19 935 362,00
	маусым	18 735 362,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 378 от 07.12.2011 года

г. Талдыкорган **06.04.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г., код ОКПО по статистической карточке № 40439792 от 24.10.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Керимкулова Серика Сейтжановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»** (свидетельство № 157-1907-02-ТОО от 07.04.2009г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Ибраева Аскара Серикжановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 432
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
432- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 3) п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и на основании п.п. 1.3 п. 1 договора № 378 от 07.12.2011 года заключенного на основании протокола № 31 от 07.12.2011 года «Об итогах государственных закупок способом конкурса» - предметом данного дополнительного соглашения является регистрация суммы финансирования договора № 378 от 07.12.2011 года на 2012 год.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Топар-Акжар», км 20+000-21+384 Балхашского района Алматинской области, в срок до 31 августа 2012 года, на общую сумму 95 106 210,00 (Девяносто пять миллионов сто шесть тысяч двести десять) тенге 00 тиын, в том числе:
- на 2011 год – 29 988 338,00 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать восемь) тенге 00 тиын;
- на 2012 год – 65 117 872,00 (Шестьдесят пять миллионов сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	апрель	19 935 362,00
	июнь	18 735 362,00

	шілде	19 935 362,00
	тамыз	6 511 786,00
	Барлығы	**65 117 872,00**

1.3. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 07.12.2011ж. №378 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім 07.12.2011жылғы №378 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылға дейін жарамды болып табылады.

1.5. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	**МЕРДІГЕР**
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	**«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	СТН 090200002759 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ396010131000011175 БСН 990940002121 Банк: «ҚазақстанХалықБанкі» АҚ Мекен-жайы: Балқаш ауданы, Самал ықшам ауданы, 26. Тел: 8 (72773) 95151
Басқарма бастығы С.Керімқұлов (қолы) М.О.	**Директор** А.Ибраев (қолы) М.О.

	июль	19 935 362,00
	август	6 511 786,00
	Всего	**65 117 872,00**

1.3. Остальные пункты договора № 378 от 07.12.2011 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 378 от 07.12.2011 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2012 года.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»**
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 090200002759 БИК HSBKKZKX ИИК KZ396010131000011175 БИН 990940002121 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» Адрес: Балхашский район с.Баканас, мкр. «Самал», 26. тел: 8 (72773) 95151
Начальник управления С.Керимкулов (подпись) М.П.	**Директор** А. Ибраев (подпись) М.П.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 000037 от 11.12.2011 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора №378 от 07.12.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, №378 07.12.2011г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонту Топар-Акжар, км 20+000-21+384 Балхашского района за декабрь месяц 2011г.	тенге			26 775 302	12%	3 213 036	29 988 338		
Всего по счету:					26 775 302		**3 213 036**	**29 988 338**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №378 от 07.12.2011г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту "Топар - Акжар", км 20+000 - 21+384 Балхашского района
за декабрь месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед. из.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	экс.маш з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E0127-18-3	Разработка покрытий и оснований черных щебеночных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	1891	115,29 26,87	88,42 17,76	218005	50807	167197 33584	112241 133	0,19 0,07	354 125
2	E0101-24-6	Перемещение разобранного материала для захоронения бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении до 10м	м3	1891	6,01	6,01 2,08	11358		11358 3941	3822 97	0,01	13
3	E0101-150-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,3 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3	4152	1,6	1,6 0,27	6636		6636 1105	1072 97		4
4	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4152	12,51	12,51 4,28	51932		51932 17774	17241 97	0,01	58
5	E0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	20760	1,27	1,27 0,38	26386		26386 7941	7702 97		26
6	E0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4152	14,12 1,62	12 2,75	58616	6726	49814 11397	17580 97	0,01 0,01	51 51
7	E0101-147-	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	830	192,39 182,25	10,14 3,52	159686	151268	8419 2921	149563 97	1,33 0,01	1104 10
8	E0138-3-1	Устройство капилляропрерывающе слоя из каменных материалов, толщиной 20см	м3	1960	18,88 2,21	13,76 3,23	37012	4332	26977 6328	12259 115	0,01 0,01	29 22
9	C143008-12	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	2058	379,75		781526					
10	E010333-A 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 269 км (200+69км), класс груза 1	т	3136	702,5	702,5 140,5	2203040		2203040 440608	440608 100	2,95	9253
11	E010333-A 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	216384	2,8	2,8 0,56	605875		605875 121175	121175 100	0,01	2545
12	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 100 (10+90м) м	м3	553	6,01	6,01 2,08	3322		3322 1152	1118 97	0,01	4
13	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	4977	4,75	4,75 1,65	23661		23661 8209	7963 97	0,01	27

14	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	14825	23,71 0,79	22,86 7,65	351438	11712	338900 113411	121369 97	0,01 0,03	82 415
15	E010334-A(	Перевозка грузов автомобилями-сомаеваломи из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,8 до 1 км	т	19364	11,9	11,9 2,38	230432		230432 46086	46086 100	0,05	968
16	E010334-A(	Перевозка грузов автомобилями-сомаеваломи из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	т	4356	17,6	17,6 3,52	76666		76666 15333	15333 100	0,07	322
17	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20м	м3	14825	10,85	10,85 3,76	160830		160830 55798	54124 97	0,01	182
18	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	15378	12,51	12,51 4,28	192343		192343 65832	63857 97	0,01	215
19	E0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	76890	1,27	1,27 0,38	97727		97727 29410	28528 97		96
20	E0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15378	14,12 1,62	12 2,75	217099	24912	184497 42213	65111 97	0,01 0,01	188 188
21	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 20 (10+10м) м	м3	741	6,01	6,01 2,08	4451		4451 1544	1498 97	0,01	5
22	E0101-24-1-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	741	4,75	4,75 1,65	3523		3523 1222	1185 97	0,01	4
23	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	7412	0,2	0,2 0,07	1504		1504 522	506 97		2
24	E0147-104-	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 20см	га	0,74	1489,21	1489,21 562,41	1102		1102 416	537 129	2,18	2
25	E0147-126-	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загруской	га	0,74	390,34	390,34 148,5	289		289 110	142 129	0,59	
26	C11011-233	Суперфосфат	т	0,011	86100		947					
27	C11061-95	Аммиачная селитра	т	0,0074	66100		489					
28	E0147-203-	Боронование почвы	га	0,74	161,07	161,07 52,66	119		119 39	50 129	0,25	
29	E0147-152-	Посев многолетних трав	га	0,74	293,31	293,31 117,45	217		217 87	112 129	0,45	
30	C143012-18	Семена многолетних трав	кг	11,1	515		5717					
31	E0147-203-	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	га	0,74	170,87	170,87 56,89	126		126 42	54 129	0,29	
32	E0147-152-	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВАНИЕ	га	0,74	292,82	292,82 122,7	217		217 91	117 129	0,54	
33	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	15829	0,2	0,2 0,07	3211		3211 1114	1081 97		4

34	E0101-131-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	3166	18,22	18,22 6,33	57685		57685 20044	19443 97	0,02	66
35	E0101-131-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	3166	0,53	0,53 0,19	1686		1686 591	573 97		2
36	E0101-145-	Планировка откосов полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	10335	7,29 3,33	3,96 0,67	75391	34416	40976 6897	40074 97	0,02	235 23
37	E0147-126-	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загрузкой	га	1,03	390,34	390,34 148,5	402		402 153	197 129	0,59	1
38	C11011-233	Суперфосфат	т	0,016	86100		1378					
39	C11061-95	Аммиачная силитра	т	0,01	66100		661					
40	E0147-203-	Боронование почвы	га	1,03	161,07	161,07 52,66	166		166 54	70 129	0,25	
41	E0147-152-	Посев многолетних трав	га	1,03	293,31	293,31 117,45	302		302 121	156 129	0,45	
42	C143012-18	Семена многолетних трав	кг	15,45	515		7957					
43	E0147-203-	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	га	1,03	170,87	170,87 56,89	176		176 59	76 129	0,29	
44	E0147-152-	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВАНИЕ	га	1,03	292,82	292,82 122,7	302		302 126	163 129	0,54	1
45	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 15 см	м3	3072	95,48 21,38	73,75 11,67	293326	62679	226571 35847	135030 133	0,14 0,04	442 126
46	C143008-10	Смеси песчано-гравийной природные	м3	3747,84	1207,67		4526154					
47	E010333-A2 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 269 км (200+69км), класс груза 1	т	630,957	702,5	702,5 140,5	443247		443247 88649	88649 100	2,95	1861
		Итого в баз. ценах 2001г					10944335			1576465		
		Накладные расходы в з/п					1576465					
		Итого прямых затрат					12520801					
		Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8					460765					
		Дополнительные затраты в зимнее время					291689					
		Доп.отпуска рабочим 0,4%					51926					
		Выслуга лет 1%					129816					
		Итого в базисных ценах 2001 г.					13454997					
		Итого в текущих ценах 2011 года					26250296					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					525006					
		Итого:					26775302					
		НДС 12%					3213036					
		Всего :					**29988338**					

Заказчик С.Сашурбаев **Представитель технадзора** **Подрядчик**

ДорИнжПроект

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 025 от 27.06.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет,дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонту Топар-Акжар, км 20+000-21+384 Балхашского района за июнь месяц 2012г.	тенге			17 799 430	12%	2 135 932	19 935 362		
Всего по счету:					17 799 430		**2 135 932**	**19 935 362**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Дополнительное соглашение №1 к Договору №378 от 07.12.2011г КБК 268 003 015 432

АКТ приемки выполненных работ
по капитальнему ремонту "Топар - Акжар", км 20+000 - 21+384 Балхашского района
за июнь месяц 2012 г.

№п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	Экс.маш. з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	19,37	40097,6	339,59	776690		6578	3631	0,58	11
						140,94			2730	133	0,58	11
9	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 7 см (3+4см), типа БХ	м2	9688	15,17	5,88	147013	68010	57012	111713	0,05	437
					7,02	1,65			15985	133	0,01	60
10	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	77504	0,29	0,02	22476	14726	1550	20616		105
					0,19	0,01			775	133		2
11	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	1349,2407	5087,67		6864491					
		Итого в баз. ценах 2001г					7810670			135960		
		Накладные расходы в з/п					135960					
		Итого с нокладными расходами					7946630					
		Непредвиденные затраты					376828					
		Итого прямых затрат					8323459					

Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8	306303
Дополнительные затраты в зимнее время	193906
Доп.отпуска рабочим 0,4%	34519
Выслуга лет 1%	86298
Итого в базисных ценах 2001 г.	8944485
Итого в текущих ценах 2011 года	17450422
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	349008
НДС 12%	2135932
Всего :	**19935362**

Заказчик С. Керимжанов

Представитель заказчика Нейбаев Е.

Подрядчик А. Ибраев.

Представитель технадзора Р. Сахилов

ДорИнжПроект
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан г. Алматы

БАЛХАШ
ЖОЛДАРЫ

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 032 от 29.08.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет,дополнительное соглашение №1 к договору №378 от 07.12.2011г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонту Топар-Акжар, км 20+000-21+384 Балхашского района за август месяц 2012г.	тенге			5 707 928	12%	684 951	6 392 879		
Всего по счету:					5 707 928		**684 951**	**6 392 879**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жоллары"

Ф-2

Дополнительное соглашение №1 к Договору №378 от 07.12.2011г КБК 268 003 015 432

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту "Топар - Акжар", км 20+000 - 21+384 Балхашского района
за август месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед.		Общая стоим.тен.			Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч	
					Всего	Экс.мех.	Всего	Основная з/п	Экс.маш. з/п мех.		на един.	Всего
					Осн.з/п	з/п.мех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	55,2537	5087,67		281129					
12	Е010333-А: 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 321 км (200+121км), класс груза 1	т	1612,08	702,5	702,5 140,5	1132488		1132488 226498	226498 100	2,95	4756
13	Е010333-А: ,1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	195062,07	2,8	2,8 0,56	546174		546174 109235	109235 100	0,01	2294
14	Е0127-63-1	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 7см	м2	4330	25,2 4,79	20,37 5,4	109097	20741	88205 23366	58662 133	0,03 0,02	137 88
18	Е0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	0,85	6,01	6,01 2,08	5		5 2	2 97	0,01	
19	С143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,04	1400		1456					

20	E0101-134-	Уплотнение прирыпных берм пневматическими трамбовками	м3		21,55 17,03	4,52	18	14		14 97	0,11	
21	E0101-135-	Полив водой	м3	0,85	14,12 1,62	12 2,75	12	1	10 2	4 97	0,01 0,01	
22	E0101-163-	Рытье котлована в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	1,62	353,25 353,25		572	572		647 113	2,33	4
23	E0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	0,51	297,12 263,25	33,87 12,47	152	134	17 6	153 109	1,94 0,06	1
24	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,05	9488,15 771,75	95,97 36,25	9963	810	101 38	891 105	4,9 0,18	5
25	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,003	50800		134					
26	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,004	50800		203					
27	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2244	1519	439 85	2133 133	3,2 0,11	10
28	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30 к дорожным знакам	шт	3	1335,42		4006					
29	E0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,234	10083,8 434,25	532,08 131,85	2360	102	125 31	144 109	2,55 0,43	1
30	СЦена пост	Стоимость дорожного знака треугольного (размер 900*900)	шт	1	4742,75		4743					

31	СЦена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	2	1046,33		2093						
32	Е010333-А; 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 320 км (200+120км), класс груза 1	т	0,05	702,5	702,5 140,5	35		35 7	7 100	2,95		
33	Е010333-А; ,1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6	2,8	2,8 0,56	17		17 3	3 100	0,01		
34	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	2,89	13884 450	1692,3 632,07	40097	1300	4887 1825	4156 133	3,18 2,85	9 8	
35	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	1,17	5077,69 450	1692,3 632,07	5926	525	1975 738	1679 133	3,18 2,85	4 3	
36	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,095	10948,6 450	1692,3 632,07	1040	43	161 60	137 133	3,18 2,85		

Итого в баз. ценах 2001г	2143963	404365
Накладные расходы в з/п	404365	
Итого с нокладными расходами	2548328	
Непредвиденные затраты	120841	
Итого прямых затрат	2669170	
Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8	98225	
Дополнительные затраты в зимнее время	62182	

Доп.отпуска рабочим 0,4%	11070
Выслуга лет 1%	27674
Итого в базисных ценах 2001 г.	2868321
Итого в текущих ценах 2011 года	5596008
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	111920
НДС 12%	684951
Всего :	**6392879**

Заказчик С. Самуратов

Прер. заказчика: Нейбаев С.

Представитель технадзора

Подрядчик