Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер : ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Подрядчик: ТОО «АСАТ-Құрылыс»

Договор: Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.

Наименование объекта: Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за июнь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	260 945 805,73	27 958 479,19								8 257 102,17	77 066 286,89
Инжиниринговые услуги	3 038 669,66										644 713,00
Итого:	**263 984 475,39**	**27 958 479,19**								**8 257 102,17**	**77 710 999,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Б.Т. Куралбаев**

"___"_____ ____**2020г.**

Инженер:

Директор ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

_____ **М.Б. Еримбетов**

"___"_____ **2020г.**

Подрядчик:

Директор ТОО «АСАТ-Құрылыс»

_____ **А.А. Жанпеисов**

"___"_____ **2020г.**

Форма №2-В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
Инженер: **ТОО «ОрдаСиндикат LTD»**
Генподрядчик: **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №81/03 от 26.05.2020г. к договору №81 от 12.06.2019 г.**
Наименование объекта: ***«Строительство водоснабжения поселка Кызылсенгыр, Тугыртас Казыгуртского района"***

АКТ
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Водовод. Смета 2-3.							
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от Кызылсенгир до резервуаров					
		Колодец водопроводный D-2000мм (2 шт)					
61	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм /325 мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,066	957555,22	63199	28112
62	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,264	12926,46	856559	34262
63	Е11-220601-0208 11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм /325 мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,066	2837173,54	187253	17808
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		1107011	80182
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		80182	
		Сметная прибыль-		Тенге		94975	
		ИТОГО				1282168	
Насосная станция 1-подьема. Технологическое оборудование (на 2 насосные станции). Смета 2-4-3.							
		Оборудование и материалы					
2	Прайс-лист от "АВТ-ИТ"	Стоимость насоса скважинного Grundfos SQ 1-140	шт.	2	452704,43	905409	--
3	Прайс-лист от "АВТ-ИТ	Стоимость насоса скважинного Grundfos SQ 1-155	шт.	1	487202,30	487202	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-4-3		Тенге		1392611	0
		в том числе: оборудование		Тенге		1392611	
		Накладные расходы -		Тенге		55704	
		Сметная прибыль-		Тенге		115865	
		ИТОГО				1564181	
Насосная станция II-подьема. Строительные работы. Смета 2-5-1.							

		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		Фундамент под кирпичные перегородки (АС 19)					
11	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /бетон В12,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,637	19652,63	12519	1563
12	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0124019	9979,26	128	64
13	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124019	164415,44	2039	82
14	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07938	313462,11	24883	7352
15	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07938	103448,47	8212	328
16	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цементно-песчаного раствора, состава 1:2	м2 поверхности	2,8812	875,55	2523	543
		Фундамент монолитный					
17	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,19	16707,98	36590	2658
18	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	34,7	20797,24	721664	82651
19	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,87002	164415,44	307460	12298
20	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03456	172090,94	5947	238
21	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 толщиной 20 мм	м2 поверхности	10,144	688,02	6979	1835
22	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,0152	731,08	57035	9680
		Фундамент ФМ-2 под лестницу					
23	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В15/. Устройство	м3	0,036	19852,94	715	86
24	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000886	206864,42	183	19
25	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,000886	103448,47	92	4
		Фундамент ОП-1 под стойку лестницы					
26	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /бетон В15/. Устройство	м3	0,1	19852,94	1985	239

27	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании	т	0,003544	206864,42	733	77
28	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,003544	103448,47	367	15
		Обрамление отверстия					
29	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Обрамление отверстия. Армирование	т	0,00799	9979,26	80	41
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00799	146912,11	1174	47
		Фундамент ФМ-1 под стойку СТ-1 (АС 14)					
31	Е11-060101-0202 11-060101-0202 РСНБ РК 2015	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	м3	0,84	20625,20	17325	2237
32	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01428	13656,15	195	101
33	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	146912,11	1792	72
34	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00208	172090,94	358	14
35	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм	т	0,01168	10398,24	121	62
36	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	144002,16	1682	67
37	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00896	206864,42	1854	196
		Фундамент под оборудование (АС 18/1)					
38	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,86	17988,48	69436	5876
39	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035788	164415,44	5884	235
40	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0086768	206864,42	1795	190
41	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0086768	103448,47	898	36
		Приямок (АС 17)					
42	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,144	16707,98	2406	175

43	Е11-061301-0103 11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /бетон В12,5/. Устройство	м3	0,61	29708,89	18122	4282
44	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	215174,51	3012	120
45	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	151678,18	255	10
46	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01144	201459,31	2305	362
47	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01144	103448,47	1183	47
		Крышка приямка Кр-1					
48	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Крышка Кр-1 металлическая. Монтаж	т конструкций	0,02637	40321,22	1063	632
49	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0103	162657,34	1675	67
50	С121-050111-0109 21-050111-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,0157	206768,96	3246	130
51	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00037	151678,18	56	2
52	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,76473	132,37	101	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		1326075	134752
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		134752	
		Сметная прибыль-		Тенге		116866	
		ИТОГО				1577693	
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС					
		Стены					
53	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м /цпр М50/. Кладка	м3 кладки	44,003164	17143,49	754368	115347
54	Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка изкирпича. Расшивка швов	м2	123,5178	-185,75	-22943	-13039
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,22176	45402,52	10068	5613
56	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22176	215174,51	47717	1909
		Перегородки (АС 16)					

57	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	15,24	2731,60	41630	10603
58	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00431	215174,51	927	37
59	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка сетки СГ-5 по слою цем-песчаного р-ра М100. Устройство	м3	0,15	26343,74	3952	698
60	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00165	215174,51	355	14
61	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В 12,5/	м3	0,75	19652,63	14739	1841
		Монолитный сердечник (АС 15)					
62	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В 15/. Устройство	м3	0,205	28104,76	5761	1106
63	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015548	164415,44	2556	102
64	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002952	172090,94	508	20
		Перемычки (АС 8)					
65	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,807	33425,63	26974	5368
66	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,11727	13250,18	1554	783
67	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля классаА-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	144002,16	7575	303
68	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03572	146912,11	5248	210
69	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02895	151678,18	4391	176
		Покрытия (АС 10)					
70	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	4	5096,91	20388	6974
71	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92	м2	37,2	4900,98	182316	7293
72	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочныетолщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,46	28403,07	13065	2007

73	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	164415,44	6083	243
74	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00387	172090,94	666	27
75	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса вопалубке /В 12,5/. Устройство	м3	1	25426,41	25426	4615
76	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0951	13250,18	1260	635
77	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0951	151678,18	14425	577
78	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0052	206864,42	1076	114
79	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	151678,18	789	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		1170874	153608
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		153608	
		Сметная прибыль-		Тенге		105959	
		ИТОГО				1430441	
		РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
		Лестница (АС 11)					
80	Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПЛ-1/. Монтаж	т конструкций	0,238342	51861,77	12361	5633
81	С121-060404-0101 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	0,238342	280022,07	66741	2670
82	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10006	49997,42	5003	2043
83	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10006	299949,74	30013	1201
84	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные ОП-1. Монтаж	т конструкций	0,03923	72446,82	2842	1583

85	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02011	387497,12	7793	312
86	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01912	345850,53	6613	265
87	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,951328	65,73	720	201
88	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	10,951328	132,37	1450	270
		Монорельс (АС-7,-13)					
89	Е11-090301-0604 11-090301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы длятельферов прямолинейных по железобетонным опорам,номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	8,83	3733,74	32969	12904
90	С121-050203-1201 21-050203-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,338	286707,33	96907	3876
91	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00784	162657,34	1275	51
92	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,14	593,64	677	27
93	С121-070201-0102 21-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	41501,16	249	10
94	Е11-070112-0201 11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Балка. Замоноличивание бетоном В7,5	м3 бетона в деле	0,052	15479,68	805	74
95	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Опорная подушка из мелкозернистого бетона В20. Устройство	м3	0,023	33768,24	777	153
96	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-2/. Установка	т	0,0046	201459,31	927	146
97	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0046	103448,47	476	19
98	Е11-090301-0301 11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т /Б-1/. Монтаж на отметке до 25 м	т	0,192284	29497,45	5672	2022
99	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,192284	9579,18	1842	791

100	С121-050203-0801 21-050203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальна № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,18762	205562,11	38568	1543
101	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12мм ГОСТ 14637-89	т	0,004664	182877,04	853	34
102	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг /ЗД-3/. Установка	т	0,14268	171058,55	24407	2153
103	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,14268	103448,47	14760	590
104	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,909776	65,73	1309	365
105	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	19,909776	132,37	2635	492
		Стойка Ст-1 (АС-14)					
106	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж	т	0,128167	16803,01	2154	861
107	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,128167	2187,15	280	125
108	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,084577	346298,35	29289	1172
109	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04359	345850,53	15076	603
110	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,716843	132,37	492	92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-5-1		Тенге		405935	42281
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		42281	
		Сметная прибыль-		Тенге		35857	
		ИТОГО				484073	

Здание бактерицидной установки. Строительные работы. Смета 2-6-1.

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		Котлован					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	232,509	92,24	21447	6052
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,191	1364,90	9815	6425
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	76	320,36	24347	5130

4	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 тех.часть п.3.34 к=1,45	Подача грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	м3 грунта	22,12	105,93	2343	661
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	104,96	18,95	1989	515
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,24	594,22	15592	10207
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	127,08	119,35	15167	7689
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	127,08	51,49	6543	1674
9	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	/Лишний грунт/ Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,38	39,44	409	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-6-1		Тенге		97653	38453
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		38453	
		Сметная прибыль-		Тенге		10888	
		ИТОГО				146994	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
		ФУНДАМЕНТ ленточный (АС 8)					
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,064	16707,98	34485	2505
11	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,232	19182,67	215460	26028
12	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026654	164415,44	4382	175
13	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005904	172090,94	1016	41
14	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 толщиной 20 мм	м2 поверхности	8,65	688,02	5951	1565
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ					
15	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,543	18977,62	10305	1318
16	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0052672	9979,26	53	27
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004468	146912,11	656	26
18	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007992	151678,18	121	5
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-8)					

19	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	1,16	7219,17	8374	2760
20	С121-040303-0110 21-040303-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	38926,90	34256	1370
21	С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П6д-15	м3	0,28	54321,68	15210	608
22	СТ ССЦ РК 8.04-08-2016 таблица 9а	Надбавка за изменение класса бетона с 22,5 до 25	м3	0,28	534,92	150	6
23	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Крышка Кр-1 металлическая. Монтаж	т конструкций	0,0356	40321,22	1435	853
24	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	162657,34	1968	79
25	С121-050103-0111 21-050103-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0235	1424860,10	33484	1339
26	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,0324	132,37	137	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-6-1		Тенге		367446	38730
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		38730	
		Сметная прибыль-		Тенге		32494	
		ИТОГО				438670	
Резервуар на 100 м3 (на 2 резервуара). Строительные работы. Смета 2-7-1.							
		РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАР					
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
9	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	8,6	16707,98	143689	10439
10	Е11-061301-0305 11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15	м3	30,6	22258,77	681118	103896
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4444	146912,11	65288	2612
12	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4056	144002,16	202409	8096
13	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,142	175714,56	24951	998
14	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	м3	0,28	16707,98	4678	340

15	Е11-070201-0106 11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3	13,44	19910,86	267602	98399
16	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадьюдо 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	13,44	32747,66	440129	17605
17	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные инакладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемыеотдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,6128	154210,74	94500	3780
18	С121-050301-3602 21-050301-3602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6128	148429,97	90958	3638
19	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6128	146912,11	90028	3601
20	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,068	325449,20	22131	7640
21	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068	146912,11	9990	400
22	Е11-070102-0106 11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	6294,78	25179	6017
23	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5	м3	6,96	46579,88	324196	12968
24	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0968	154210,74	14928	597
25	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0968	103448,47	10014	401
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-7-1		Тенге		2511788	281427
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		281427	
		Сметная прибыль-		Тенге		223457	
		ИТОГО				3016672	
Резервуар на 200 м3 (на 2 резервуара). Строительные работы. Смета 2-8-1.							
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1216,6209	92,24	112224	31667
2	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	37,6274506	2186,20	82261	53851
3	Е11-010201-1001 11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3	524,0592	320,36	167887	35376

4	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	257,41276	18,95	4877	1263
5	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	257,41276	10,61	2732	707
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	64,35319	594,22	38240	25034
7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	257,41276	119,35	30722	15575
8	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	257,41276	51,49	13254	3390
		ОБВАЛОВАНИЕ					
9	Е11-010105-0301 11-010105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	775,83868	117,71	91326	23602
10	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	193,95967	594,22	115256	75451
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	775,83868	119,35	92595	46943
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	775,83868	51,49	39947	10217
		Недостающий грунт 18,7 м3 учтен в вертикальной планировке					
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД					
13	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	34,4738	92,24	3180	897
14	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,0662	2186,20	2331	1526
15	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,54	18,95	673	174
16	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,54	10,61	377	98
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	35,54	119,35	4242	2150
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	35,54	51,49	1830	468
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-8-1		Тенге		803954	328390
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		328390	
		Сметная прибыль-		Тенге		90588	
		ИТОГО				1222932	
		РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАР					
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					

19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	15,62	17047,04	266275	19173
20	Е11-061301-0305 11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15	м3	50,6	22258,77	1126294	171802
21	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6938	146912,11	101928	4077
22	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,203	144002,16	317237	12689
23	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1904	175714,56	33456	1338
24	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	м3	0,72	16707,98	12030	874
25	Е11-070201-0106 11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3	40,8	19910,86	812363	298711
26	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим.в ценах III квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	м3	40,8	32747,66	1336105	53444
27	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	т	0,9776	154210,74	150756	6030
28	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,9776	103448,47	101131	4045
29	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,096	325449,20	31243	10787
30	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	146912,11	14104	564
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-8-1		Тенге		4302922	583534
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		583534	
		Сметная прибыль-		Тенге		390916	
		ИТОГО				5277372	
Сети электроснабжения. Участок №1. Смета 4-1.							
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4 кВ					
		Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	64,602	92,24	5959	1681

2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,998	1675,10	3347	2191
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	37,74	1395,92	52682	34488
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,66	594,22	3958	2591
5	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	335	331,21	110956	26803
6	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	70	97,30	6811	1686
7	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,2	3376,97	74969	2999
8	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,018	100477,11	1809	1224
9	С123-010803-0101 23-010803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	18	695,47	12518	501
		Монтаж КТП					
10	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9930,83	9931	3171
11	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	25679,79	25680	8974
12	51-080102-0501 51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	389029,00	389029	--
13	51-080101-0101 51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	327885,00	327885	--
14	Ц13-080301-0102 13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	7058,34	7058	2604
15	Прайс-лист от ЖШС "Вильсон Казахстан"	Дизель-генератор типа FG Wilson 10кВА	шт.	1	6949779,63	6949780	--
		Кабели					
16	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	392	212,72	83385	25187
17	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	372,37	21597	6655

18	С123-060137-0401 23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,28	243773,96	68257	2730
19	С123-060137-0418 23-060137-0418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	230685,62	18455	738
20	С123-060137-0302 23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	219043,34	19714	789
		Разные работы					
21	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	19	195,57	3716	1148
22	С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	19	39,86	757	30
23	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	574,11	1722	396
24	С121-130814-1805 21-130814-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	м	3	130,72	392	16
25	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3962,31	7925	317
26	С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	520,14	104	4
27	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1006,94	2014	894
28	С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	7209,60	14419	577
29	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,343	17951,47	6157	1509
30	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	317	33,70	10682	427
31	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	м	26	58,97	1533	61
		Заземление					
32	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,7	22,10	259	67
33	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	174,71	11356	3937
34	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,08164	--	--	--

35	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	931,89	10251	3386
36	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0869	--	--	--
		Фундаменты и ограждение под КТП					
52	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	3	35525,00	106575	17082
53	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1	39332,00	39332	6182
54.1	У84-020605-0202 84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1	6630,00	6630	4229
54.2	84-020605-0202 84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1	23929,00	23929	--
55	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство	м3	0,23	17700,13	4071	434
56	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,45	6207,27	2793	909
57	Е11-340203-0405 11-340203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	2	1950,28	3901	2036
58	С121-040406-0103 21-040406-0103 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	9920,17	19840	794
59	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /КС-3, КС-4, КС-5/.Установка	т	0,03746	313462,11	11742	3469
60	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /фундаментный блок ФБС-12.6.6 габариты 600х600х1200мм для установки КТП/	шт.	6	2444,16	14665	5142
61	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	2,388	17572,17	41962	1678
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-1		Тенге		8540507	179736
		в том числе: оборудование		Тенге		7690623	
		Накладные расходы -		Тенге		486404	
		Сметная прибыль-		Тенге		722153	
		ИТОГО				9749064	
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ					
		Подвеска проводов					
62	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,07	104661,77	7326	3084
63	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21	217105,83	45592	1824

64	Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	1818,50	5456	1400
65	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	146912,11	5871	235
66	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Искровой промежуток с ОПН SDI46.710	шт	3	46854,99	140565	5623
		Опора ж/б концевая Кр10-1.2с /1шт/					
		Железобетонные элементы					
67	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12161,91	12162	4830
68	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	29361,81	58724	2349
69	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	1603,68	3207	1482
70	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,1	29730,03	2973	119
71	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		2	3723,40	7447	298
		Стальные конструкции					
72	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт	1	12635,96	12636	505
73	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs-60a	шт	1	3866,60	3867	155
74	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт	2	1322,56	2645	106
75	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт	1	5276,78	5277	211
76	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт	1	2514,56	2515	101
77	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1410,17	2820	113
78	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	т	0,0000714	599993,93	43	2
		Линейная арматура					
79	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	818,13	4091	164
80	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	361,11	1806	72
81	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10198,98	40796	1632

82	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	комплект	1	16501,08	16501	660
83	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	530,73	1592	64
84	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14182,11	42546	1702
85	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11931,93	35796	1432
		Установка РЛНД					
86	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	2379,79	2380	917
87	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48210,00	48210	--
88	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	381819,66	336	13
89	С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	729,36	4376	175
90	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КМ-1	шт.	1	4003,07	4003	160
91	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-1	шт.	1	10064,97	10065	403
92	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-2	шт.	1	5256,56	5257	210
93	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-3	шт.	3	8188,10	24564	983
94	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-5	шт.	1	1376,48	1376	55
95	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-7	шт.	3	1322,56	3968	159
96	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-8	шт.	1	1322,56	1323	53
97	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	1315,82	5921	237
		Громозащита					
98	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-96И	шт	1	5441,89	5442	218
99	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Шина Ши2	шт	3	492,80	1478	59
100	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х62И	шт	1	1806,94	1807	72
101	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Упор УП50	шт	1	964,55	965	39
		Арматура					

102	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	24280,27	72841	2914
103	С124-040207-1819 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3199,78	19199	768
104	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	477,46	4870	195
105	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	147,91	887	35
		Опора промежуточная П10-1.2с /1шт/					
		Железобетонные элементы					
106	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	--	5935,53	--	--
107	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	29361,81	29362	1174
		Стальные конструкции					
108	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs-54		1	16089,79	16090	644
		Линейная арматура					
109	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	818,13	818	33
110	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361,11	361	14
111	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10198,98	30597	1224
112	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	16501,08	16501	660
		Грозазащита					
113	С124-040207-4030 24-040207-4030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы временного заземления SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5732,89	17199	688
114	С124-040207-4030 24-040207-4030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы временного заземления SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5732,89	17199	688
		Установка разъединителя ОАР-1					
		Стальные конструкции					
115	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-1	шт.	1	10064,97	10065	403

116	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-2	шт.	1	5256,56	5257	210
117	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-3	шт.	2	8188,10	16376	655
118	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-4	шт.	1	1376,48	1376	55
119	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-5	шт.	1	1376,48	1376	55
120	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-7	шт.	3	1322,56	3968	159
121	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-8	шт.	1	1322,56	1323	53
122	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	1315,82	5921	237
		Линейная арматура					
123	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10198,98	20398	816
124	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	43,41	87	3
125	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления проводов	10 шт.	0,2	365,17	73	3
126	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	281,72	845	34
127	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	2379,79	2380	917
128	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48210,00	48210	--
129	С123-061004-0132 23-061004-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80 /Ошиновка провод ВЛ/	т	0,016092	860085,56	13840	554
130	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	381819,66	275	11
131	С124-040206-0705 24-040206-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	691,64	4150	166
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1 /1шт/					
		Железобетонные элементы					
132	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12161,91	12162	4830
133	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	29361,81	58724	2349

134	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	1603,68	3207	1482
135	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,1	29730,03	2973	119
		Стальные конструкции					
136	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-3	шт	1	11077,53	11078	443
137	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-6	шт	1	13857,44	13857	554
138	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт	2	1322,56	2645	106
139	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт	1	5276,78	5277	211
140	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		2	3723,40	7447	298
141	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	1,7	1315,82	2237	89
		Линейная арматура					
142	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	43,41	304	12
143	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	43,41	304	12
144	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления проводов	10 шт.	0,7	365,17	256	10
145	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	397,96	796	32
146	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	281,72	2535	101
147	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	530,73	1061	42
148	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	443,98	444	18
		Подвеска натяжная изолирующая /3шт/					
149	С124-040106-0107 24-040106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	6	2571,51	15429	617
150	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	861,47	2584	103

151	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	444,10	1332	53
152	С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1213,38	3640	146
153	С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	410,30	1231	49
154	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	530,73	1592	64
		Демонтаж опоры					
155	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 к=0,6	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж	опора	1	9268,68	9269	3846
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-1		Тенге		1105953	60870
		в том числе: оборудование		Тенге		96420	
		Накладные расходы -		Тенге		64727	
		Сметная прибыль-		Тенге		93654	
		ИТОГО				1264334	
Сети электроснабжения. Участок №2. Смета 4-2.							
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ					
		Опора ж/б анкерная АР10-1.2с /1шт/					
		Железобетонные элементы					
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12161,91	12162	4830
2	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	29361,81	58724	2349
3	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	1603,68	3207	1482
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,1	29730,03	2973	119
5	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		2	3723,40	7447	298
		Стальные конструкции					
6	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт	1	12635,96	12636	505
7	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМs-60а	шт	1	3866,60	3867	155
8	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт	2	1322,56	2645	106
9	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-1	шт	1	5276,78	5277	211
10	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт	1	2514,56	2515	101

11	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1410,17	2820	113
12	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	т	0,0000626	599993,93	38	2
		Линейная арматура					
13	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР51177-98	шт.	5	818,13	4091	164
14	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	361,11	1806	72
15	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10198,98	40796	1632
16	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	комплект	4	16501,08	66004	2640
17	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	530,73	3184	127
18	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14182,11	85093	3404
19	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11931,93	71592	2864
		Установка РЛНД					
20	Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	2379,79	2380	917
21	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48210,00	48210	--
22	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	381819,66	336	13
23	С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	729,36	4376	175
24	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн КМ-1	шт.	1	4003,07	4003	160
25	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	381819,66	336	13
26	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-1	шт	1	10064,97	10065	403

27	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-2	шт	1	5256,56	5257	210
28	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-3	шт	3	8188,10	24564	983
29	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Кронштейн РА-5	шт	1	1376,48	1376	55
30	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-7	шт	3	1322,56	3968	159
31	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-8	шт	1	1322,56	1323	53
32	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	1315,82	5921	237
		Грозазащита					
33	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-96И	шт	1	5441,89	5442	218
34	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Шина Ши2	шт	3	492,80	1478	59
35	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х62И	шт	1	1806,94	1807	72
36	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Упор УП50	шт	1	964,55	965	39
		Арматура					
37	С124-040207-4315 24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	24280,27	72841	2914
38	С124-040207-1819 24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3199,78	19199	768
39	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	477,46	4870	195
40	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	147,91	887	35
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с /3 шт/					
		Железобетонные элементы					
41	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	12161,91	36486	14491
42	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	29361,81	264256	10570
43	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	1603,68	14433	6669
44	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,45	29730,03	13379	535
45	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		9	3723,40	33511	1340
		Стальные конструкции					
46	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-73	шт	3	12635,96	37908	1516

47	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса TMs-60a	шт	3	3866,60	11600	464
48	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт	3	2514,56	7544	302
49	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-51	шт	6	1322,56	7935	317
50	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-52	шт	6	6006,29	36038	1442
51	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление изолятора КИsl	шт	3	2312,38	6937	277
52	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	12	1410,17	16922	677
53	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	т	0,0001878	599993,93	113	5
		Линейная арматура					
54	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	18	818,13	14726	589
55	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	361,11	6500	260
56	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	10198,98	91791	3672
57	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	комплект	18	16501,08	297019	11881
58	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	530,73	9553	382
59	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14182,11	255278	10211
60	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	11931,93	214775	8591
61	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	шт.	9	2891,91	26027	1041
		Грозазащита					
62	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Устройство защиты от дуги SDI-27	шт.	9	16064,52	144581	5783
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /11 шт/					
		Железобетонные элементы					
63	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	12161,91	133781	53133

64	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим.в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	11	29361,81	322980	12919
		Стальные конструкции					
65	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs-54	шт.	11	16089,79	176988	7080
		Линейная арматура					
66	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	11	818,13	8999	360
67	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	361,11	3972	159
68	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	33	10198,98	336566	13463
69	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	комплект	66	16501,08	1089071	43563
		Грозазащита					
70	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Устройство защиты от дуги SEW-20.1	шт	33	4239,79	139913	5597
71	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Устройство защиты от дуги SEW-20.2	шт	33	5920,37	195372	7815
		Подвеска проводов					
72	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,88	104661,77	92102	38770
73	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,64	217105,83	573159	22926
74	Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	16	1818,50	29096	7465
75	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21312	146912,11	31310	1252
76	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Искровой промежуток с ОПН SDI46.710	шт	3	46854,99	140565	5623
		Опора анкерная А10/0,38-3 /1шт/					
		Железобетонные элементы					
77	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12161,91	12162	4830
78	С121-040405-0102 21-040405-0102 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	31383,66	62767	2511
79	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	1603,68	3207	1482

80	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,1	29730,03	2973	119
81	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		2	3946,43	7893	316
		Стальные конструкции					
82	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-77	шт	1	13983,80	13984	559
83	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Накладка ОГ-52	шт	1	2514,56	2515	101
84	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-51	шт	1	1322,56	1323	53
85	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Крепление подкоса У-52	шт	1	6006,29	6006	240
86	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1410,17	2820	113
87	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-22	м	1,6	1314,14	2103	84
88	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-22	м	0,44	1314,14	578	23
89	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты М16х120	т	0,0002242	360476,51	81	3
90	С121-130202-0105 21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М16	т	0,0000332	616187,45	20	1
91	С121-130202-0106 21-130202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М20	т	0,0000626	599993,93	38	2
		Линейная арматура					
92	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	5	818,13	4091	164
93	С124-040207-5202 24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	361,11	1806	72
94	С124-040109-1201 24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10198,98	10199	408
95	С124-040207-4714 24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р51177-98	комплект	2	16501,08	33002	1320
96	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	530,73	3184	127
97	С124-040109-1308 24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14182,11	85093	3404
98	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Комплект линейных разъединителей SZ-24	шт.	1	229386,53	229387	9175

99	С124-040207-3247 24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11931,93	71592	2864
100	С124-040207-5018 24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	шт.	3	2891,91	8676	347
		Металлоконструкции магистрали 0,4кВ					
101	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-78	шт.	1	3032,63	3033	121
102	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-78а	шт.	1	3032,63	3033	121
103	С121-130201-0106 21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты М16х120	т	0,0004484	360476,51	162	6
104	С121-130202-0105 21-130202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка М16	т	0,0000664	616187,45	41	2
		Арматура магистрали 0,4кВ					
105	С124-040203-0904 24-040203-0904 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Зажимы натяжные SO 118.1201S	шт.	2	4242,67	8485	339
106	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	4	1851,41	7406	296
107	С124-040207-5014 24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1787,15	1787	71
		Грозазащита					
108	Прайс-лист от ТОО "АТЕК-Энерго.KZ"	Устройство защиты от дуги SDI-27	шт.	1	16064,52	16065	643
		Устройство ответвления на анкерной опоре УОП /1шт/					
		Стальные конструкции					
109	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1334,16	1334	787
110	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Траверса ТМ-2	шт	1	6065,26	6065	243
111	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Хомут Х-1	шт	1	1322,56	1323	53
112	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	0,6	1315,82	789	32
		Линейная арматура					
113	С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1505,52	4517	181
114	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	43,41	130	5

115	С124-040201-0403 24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р51177-98	шт.	2	986,02	1972	79
116	С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	281,72	1690	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-2		Тенге		6050999	361357
		в том числе: оборудование		Тенге		48210	
		Накладные расходы -		Тенге		363285	
		Сметная прибыль-		Тенге		513143	
		ИТОГО				6927427	
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ / Тугыртас					
		Земляные работы					
117	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	61,11	92,24	5637	1591
118	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,89	1675,10	3166	2073
119	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	35,7	1395,92	49834	32623
120	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,3	594,22	3744	2451
121	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	331,21	99363	24003
122	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	100	97,30	9730	2408
123	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21	3376,97	70916	2837
124	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,075	100477,11	7536	5100
125	С123-010803-0101 23-010803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	75	695,47	52160	2086
		Монтаж КТП					
126	Е11-330208-0201 11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9930,83	9931	3171
127	Е11-330208-0202 11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	25679,79	25680	8974

128	51-080102-0502 51-080102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	389592,00	389592	--
129	51-080101-0102 51-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	360743,00	360743	--
130	Ц13-080301-0102 13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	7058,34	7058	2604
131	51-080103-0102 51-080103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	3660996,00	3660996	--
		Кабели					
132	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг	м	3485	211,70	737758	223778
133	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	121	372,37	45056	13883
134	С123-060217-1401 23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	412279,74	7833	313
135	С123-060217-1501 23-060217-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,104	476941,85	49602	1984
136	С123-060137-0401 23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,222	243773,96	54118	2165
137	С123-060137-0201 23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	219387,65	12944	518
138	С123-060137-0304 23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	343137,71	13039	522
139	С123-060137-0308 23-060137-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х50(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1270628,67	12706	508
140	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,006	178416,25	1070	43
141	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	291985,72	876	35
142	С123-060201-0403 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	418104,12	1254	50

143	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,012	178416,25	2141	86
		Разные работы					
144	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	22	214,31	4715	1514
145	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	22,066	59,28	1308	52
146	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	24	574,11	13779	3165
147	С121-130814-1805 21-130814-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рукава металлические диаметром 20мм РЗ-Ц-Х	м	24	130,72	3137	125
148	С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3962,31	7925	317
149	С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,2	520,14	104	4
150	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1006,94	2014	894
151	С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	7209,60	14419	577
152	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	8	1011,98	8096	3415
153	С123-061703-1801 23-061703-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	8333,04	66664	2667
154	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,225	17951,47	4039	990
155	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	204	33,70	6874	275
156	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	м	21	58,97	1238	50
157	Ц13-080303-1204 13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2843,29	2843	860
158	С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 прим.в ценах III квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У2,степень защиты IP 54	шт.	1	1434,26	1434	57
159	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 прим.в ценах III квартала 2017 года	Коробка клеммная, тип У615АУ2	шт.	1	3388,35	3388	136
		Заземление					

160	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	11,7	88,59	1037	299
161	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,7	22,10	259	67
162	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	416,26	27057	4565
163	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,08164	--	--	--
164	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	931,89	10251	3386
165	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18мм ГОСТ 5781-82	т	0,0869	--	--	--
		Фундаменты и ограждение под КТП					
166	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	3	35525,00	106575	17082
167	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	1	39332,00	39332	6182
168.1	У84-020605-0202 84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1	6630,00	6630	4229
168.2	84-020605-0202 84-020605-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 1,5 м, тип М4	шт.	1	23929,00	23929	--
169	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство	м3	0,23	17700,13	4071	434
170	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,45	6207,27	2793	909
171	Е11-340203-0405 11-340203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	2	1950,28	3901	2036
172	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12161,91	24324	9661
173	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /КС-3, КС-4, КС-5/.Установка	т	0,03746	313462,11	11742	3469
174	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /фундаментный блок ФБС-12.6.6 габариты 600х600х1200мм для установки КТП/	шт. сборных конструкций	6	2444,16	14665	5142
175	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	2,388	17572,17	41962	1678
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-2		Тенге		6154988	408043
		в том числе: оборудование		Тенге		4435260	
		Накладные расходы -		Тенге		584496	
		Сметная прибыль-		Тенге		539159	
		ИТОГО				7278643	

РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4 кВ / Кызылсенгир

		Земляные работы					
176	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,7525	92,24	7449	2102
177	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4975	1675,10	4184	2739
178	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	47,175	1395,92	65852	43110
179	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,325	594,22	4947	3238
180	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	400	331,21	132485	32003
181	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	125	97,30	12162	3010
182	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,75	3376,97	93711	3748
183	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	100477,11	6029	4080
184	С123-010803-0101 23-010803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	60	695,47	41728	1669
		Заземление					
185	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	4,5	88,59	399	115
186	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	22,10	99	26
187	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	416,26	10407	1756
188	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2139,40	10697	1781
		Разные работы					
189	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,475	104661,77	49714	20927
190	С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,425	693962,08	988896	39556
191	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	556,5	211,70	117808	35734
192	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	372,37	22342	6884

193	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8,5	283,42	2409	715
194	С123-060217-1401 23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,019	412279,74	7833	313
195	С123-060217-1501 23-060217-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,147	476941,85	70110	2804
196	С123-060137-0401 23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х4(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,318	243773,96	77520	3101
197	С123-060137-0201 23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	219387,65	21061	842
198	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,006	178416,25	1070	43
199	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	291985,72	876	35
200	С123-060201-0403 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	418104,12	1254	50
201	С123-060902-0305 23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	34631,53	519	21
202	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,369	17951,47	6624	1623
203	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	м	273	33,70	9199	368
204	Прайс лист от ТПК "Электрокомплект"	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	м	96	58,97	5661	226
205	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	3	1011,98	3036	1281
206	С123-061703-1104 23-061703-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	6977,12	20931	837
207	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4603,09	4603	1051
208	51-080401-0104 51-080401-0104 РСНБ РК 2015 примен в ценах III квартала 2017 года	Ящики управления ЯУО9602-3474У3 IP54	шт.	1	56390,00	56390	--
209	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,019328	417071,51	8061	813
		Опора ж/б промежуточная П1 /24 шт/					
		Железобетонные элементы					

210	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	5935,53	142453	56422
211	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	24	27901,04	669625	26785
		Стальные конструкции					
212	С124-040207-4917 24-040207-4917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2790,38	66969	2679
213	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	24	3326,48	79836	3193
214	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1851,41	44434	1777
215	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1961,58	47078	1883
216	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	455849,60	5470	219
		Опора ж/б анкерная К3 /1 шт/					
		Железобетонные элементы					
217	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12161,91	12162	4830
218	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	27901,04	55802	2232
219	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	1603,68	3207	1482
220	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,1	29730,03	2973	119
221	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		2	3723,40	7447	298
		Стальные конструкции					
222	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3250,94	3251	130
223	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3660,24	3660	146
224	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1679,54	1680	67

225	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	477,46	1241	50
226	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	147,91	296	12
227	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	1	3326,48	3326	133
228	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р51177-98	шт.	2	11504,61	23009	920
229	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	4	1851,41	7406	296
230	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1851,41	1851	74
231	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1961,58	1962	78
232	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	455849,60	228	9
233	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	1	818,13	818	33
234	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	0,5	1250,96	625	25
235	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления /кронштейн/ УЗ	шт	1	5629,74	5630	225
		Опора ж/б промежуточная УП3 /7 шт/					
		Железобетонные элементы					
236	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	5935,53	41549	16456
237	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	7	27901,04	195307	7812
		Стальные конструкции					
238	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3250,94	22757	910
239	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	7	3326,48	23285	931

240	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1851,41	12960	518
241	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1961,58	13731	549
242	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	455849,60	1595	64
243	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	7	818,13	5727	229
244	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	3,5	1250,96	4378	175
245	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления /кронштейн/ У3	шт	7	5629,74	39408	1576
		Опора ж/б угловая анкерная УА3 /4 шт/					
		Железобетонные элементы					
246	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	12161,91	48648	19321
247	С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	8	27901,04	223208	8928
248	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	1603,68	12829	5928
249	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита П-3и)	м3	0,4	29730,03	11892	476
250	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Стяжка Г-1		8	3723,40	29787	1191
		Стальные конструкции					
251	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3250,94	13004	520
252	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3660,24	14641	586
253	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1679,54	6718	269
254	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	477,46	4966	199
255	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	147,91	1183	47

256	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	4	3326,48	13306	532
257	С124-040207-3222 24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р51177-98	шт.	8	11504,61	92037	3681
258	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	16	1851,41	29623	1185
259	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1851,41	7406	296
260	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1961,58	7846	314
261	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	455849,60	912	36
262	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	4	818,13	3273	131
263	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Проводник ЗП-6	м	2	1250,96	2502	100
264	Прайс-лист от ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Узел крепления /кронштейн/ У3	шт	4	5629,74	22519	901
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №4-2		Тенге		3965503	394584
		в том числе: оборудование		Тенге		56390	
		Накладные расходы -		Тенге		396840	
		Сметная прибыль-		Тенге		348987	
		ИТОГО				4711331	
Благоустройство. Участок №1. Смета 7-1-1.							
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение					
14	ЕУ1-31-16 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	м	111,208875	27545,14	3063264	575878
15	ЕУ1-33-7 Т1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м	321,13	113,91	36581	28218
16	ЕУ1-33-8 Т1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м	325,5	86,17	28048	4980
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-1		Тенге		3127892	609077
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		609077	
		Сметная прибыль-		Тенге		298958	
		ИТОГО				4035927	
Благоустройство. Участок №2. Смета 7-1-2.							
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение					
20	ЕУ1-31-16 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	м	321,00	27545,14	8841989	1662249
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-2		Тенге		8841989	1662249

		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1662249	
		Сметная прибыль-		Тенге		840339	
		ИТОГО				11344577	
Благоустройство. Участок №3. Смета 7-1-3.							
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение					
20	ЕУ1-31-16 Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	м	235	27545,14	6473107	1216911
21	ЕУ1-33-7 Т1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	235	113,91	26769	20650
22	ЕУ1-33-8 Т1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	235	86,17	20249	3595
23	ЕУ1-34-13 Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	192363,12	192363	31408
24	ЕУ1-34-14 Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1	115371,25	115371	15319
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №7-1-3		Тенге		6827860	1287883
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1287883	
		Сметная прибыль-		Тенге		649259	
		ИТОГО				8765002	
		Итого прямых затрат по форме 2				**70 517 501**	
		в том числе оборудование				**15 407 691**	
		Временные здания и сооружения	2,00%			1 102 196	
		Итого				**71 619 697**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%			511 529	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.				**72 131 226**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=	**1,059938**			**76 454 650**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**76 454 650**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,90000000**			**68 809 185**	
		НДС	12%			8 257 102	
		Итого с НДС				**77 066 286,89**	

Инженер:
ТОО "ОрдаСиндикат LTD"

Инженер-эксперт _____ **Калдыбаев К.О.**

Подрядчик:
ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Директор _____ **Жанрейсов А.А.**