Генподрядчик: *ТОО СП "КазГерСтрой"*
Субподрядчик: *ТОО "ДС Нойбург"*
Наименование строительства и его адрес: *Строительство ул. 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана*

СПРАВКА №1 за Май 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		СПД/КГС-ДСН/ 107-13	01.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце май (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них:	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ул. 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана	59 379 652								6 362 106	
в том числе:в текущем месяце в мае	59 379 652	53 017 546							6 362 106	**59 379 652**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО СП "КазГерСтрой"

Батырбеков К.У.

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ДС Нойбург"

Дымов К.О.

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улицы №41 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астаны. Корректировка.

Наименование объекта - Проезжая и бульварная часть

А К Т
приемки выполненных работ за Май 2017 г.

Дорожная одеждаъ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных съездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК14+95-ПК39+38										
1	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/**								
		м2	**19462,6**	**388,41**	**8,29**	**7559434**	**161406**	**161524**	**0,03**	**584**
				5,19	**1,05**	**101011**	**20436**	**133**	**--**	**75**
2	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)**								
		м2	**19462,6**	**477,73**	**2,18**	**9297893**	**42365**	**8988**	**--**	**14**
				0,16	**0,19**	**3114**	**3644**	**133**	**--**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**С2010-2 т.ч. п.1.5**	**Доставка разогретого битума на объект на 9 км**	**2,5644899**	**1171,00**	**1171,00**	**3003**	**3003**	**1246**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**486,00**	**--**	**1246**	**100**	**2,82**	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16860331**	**206774**			**598**
			Тенге			**104125**	**25326**			**85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16860331**				
	Материалы -		Тенге			**372164**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**129451**			
	Местные материалы -		Тенге			**16177268**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**336829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171758**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25764**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1021925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18054014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**769**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**18054014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**769**
		Сметная заработная плата -	Тенге				155214			

***ВСЕГО** в текущих ценах в т.ч. НДС 12 %* Тенге **59 379 652**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Зам.начальника ПТО:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник ПТО:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Счет-фактура № 00000000205 от 31 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540002467, 010000, Республика Казахстан, Астана г., район" Алматы", улица Байырқұм здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022847, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): СПД/КГС/ДСН/107-13 от 01.07.2013 года (ул.41)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540002467, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург",010000, Республика Казахстан, Астана г., район" Алматы", улица Байырқұм здание 23/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540005719, ТОО "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район" Алматы", улица Байырқұм, зд.23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство ул.41 от ул.Манаса до университетск-о городка в восточном планировочном рай-е г.Астана	шт.	1	53 017 546,43	53 017 546,43	12%	6 362 105,57	59 379 652,00		
Всего по счету:					**53 017 546,43**		**6 362 105,57**	**59 379 652,00**		

Генеральный директор: Дымов К. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Литвинова Ж. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Чигрина С.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.