Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Склад

Объект номер - 3-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА ЗА НОЯБРЬ 2015 ГОДА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

за сентябрь 2016 года

на Общестроительные работы КМ+

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каркас металлический								
1	**Е0109-42-1**	**Монтаж настила покрытия из профилированного листа**								
			399,1	**112,45**	**34,24**	**44880**	**13667**	**21383**	**0,32**	**127**
		м2		**51,08**	**8,45**	**20386**	**3372**	**90**	**0,03**	**12**
2	**С11011-434**	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**								
			419,055	**1190,00**	--	**498675**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**543556**	**13667**			**127**
			Тенге			**20386**	**3372**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**498675**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**498675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29921**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**528596**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**44880**				
		Материалы -	Тенге			**10828**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23758**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21383**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3207**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3976**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**70239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26966**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**598835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26966**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**543556**	**13667**			**127**
			Тенге			**20386**	**3372**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**498675**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**498675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29921**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**528596**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**44880**				
		Материалы -	Тенге			**10828**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**23758**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21383**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3207**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3976**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**70239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26966**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**598835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26966**			
		Временные здания и сооружения 4,3%	0,043			25 750				
		Итого с 4,3%				624 585				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			17 363				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			6 246				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			2 498				
		Итого				650 692				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			832 040				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			890 407				
		ВСЕГО				1 722 447				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			34 449				
		Итого				1 756 896				
		НДС 12%	0,12			210 828				
		Итого с НДС				1 967 724				

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 2 подлежат

ҰК АҚ
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС