Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020г.
от 29 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№17 от 18.05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	12000000	10714285,71		10714285,71						1285714,29	12000000

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Қалдығайта" _____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

"Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Теміраулы-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №17 от 18.05.2020г.

АКТ
выполненных работ №1
от 25 июля 2020 года

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ВЛ-10КВ						
					МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1						
1.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА		3	6447,1	2801,18	19341	8404	2152	10096	31792
					2928,42	1278,15	8785	3834	--	2355	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	3	47152	--	141456	--	141456	--	152772
					--	--	--	--	--	11316	
		СП - 8%									
3.	2404-0207-0210 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ ТМЗ(ПРИМЕН)	ШТ.	3	12280	--	36840	--	36840	--	39787
					--	--	--	--	--	2947	
		СП - 8%									
4.	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	1227	--	3681	--	3681	--	3975
					--	--	--	--	--	294	
		СП - 8%									
5.	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	ШТ.	18	1558	--	28044	--	28044	--	30288
					--	--	--	--	--	2244	
		СП - 8%									
6.	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	18	51	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
7.	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	1,8	248	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
8.	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	184	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
9.	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3	548	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
					МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1						
10.	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА		2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886	42892
					5722,86	2955,6	11446	5911	--	3177	
		НР - 80%; СП - 8%									
11.	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	4	47152	--	188608	--	188608	--	203697
					--	--	--	--	--	15089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
12.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	3701,31	2092,23	14805	8369	--	7629	24229
					1609,08	775,05	6436	3100	--	1795	
		НР - 80%; СП - 8%									
13.	2104-0408 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3, ДИАМЕТРОМ 800 ММ Х 60 ММ СТ РК 937-92	ШТ.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
14.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.	2	9327	--	18654	--	18654	--	20146
					--	--	--	--	--	1492	
		СП - 8%									
15.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т	0,084	339649	--	28531	--	28531	--	30813
					--	--	--	--	--	2282	
		СП - 8%									
16.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ5 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т	0,046	339649	--	15624	--	15624	--	16874
					--	--	--	--	--	1250	
		СП - 8%									
17.	2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2	1227	--	2454	--	2454	--	2650
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
18.	2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1	КГ	14	3272	--	45808	--	45808	--	49473
					--	--	--	--	--	3665	
		СП - 8%									
19.	2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ИНИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0228	199546	--	4550	--	4550	--	4914
					--	--	--	--	--	364	
		СП - 8%									
20.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	4	429,22	56,56	1717	226	937	441	2331
					138,58	14,7	554	59	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	ШТ.	2	2995	--	5990	--	5990	--	6469
					--	--	--	--	--	479	
		СП - 8%									
22.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	2	51	--	102	--	102	--	110
					--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
23.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,2	248	--	50	--	50	--	54
					--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
24.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	184	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
25.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	4	548	--	2192	--	2192	--	2367
					--	--	--	--	--	175	
		СП - 8%									
26.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	ШТ.	12	2995	--	35940	--	35940	--	38815
					--	--	--	--	--	2875	
		СП - 8%									
						МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1					
27.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА	2	19752,28	10421,78	39505	20844	1435	21395	65771
					8613	4758,81	17226	9518	--	4872	
		НР - 80%; СП - 8%									
28.	2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013	ШТ.	6	47152	--	282912	--	282912	--	305545
					--	--	--	--	--	22633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		8	3701,31	2092,23	29610	16738	--	15258	48458
29.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	12873	6200	--	3590	
		НР - 80%; СП - 8%		0,22	47802	--	10516	--	10516	--	11358
30.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И	М3		--	--	--	--	--	841	
		СП - 8%		6	11580	--	69480	--	69480	--	75038
31.	2104-0408 -0105 РСНБ РК 2015	-АНКЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ОПОР АЦ-1, ДИАМЕТРОМ 650 ММ Х 400 ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 937-92	ШТ.		--	--	--	--	--	5558	
		СП - 8%		2	9327	--	18654	--	18654	--	20146
32.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА ТМ6	ШТ.		--	--	--	--	--	1492	
		СП - 8%		0,084	339649	--	28531	--	28531	--	30813
33.	2113-0815 -0202 РСНБ РК 2015	-ОГОЛОВОК ОГ2 КРЕПЛЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИН НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ОКРАШЕННЫЕ 2 РАЗА	Т		--	--	--	--	--	2282	
		СП - 8%		4	3272	--	13088	--	13088	--	14135
34.	2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1	КГ		--	--	--	--	--	1047	
		СП - 8%		0,054	199546	--	10775	--	10775	--	11638
35.	2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т		--	--	--	--	--	862	
		СП - 8%		4	429,22	56,56	1717	226	937	441	2331
36.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		138,58	14,7	554	59	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%		4	2995	--	11980	--	11980	--	12938
37.	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	ШТ.		--	--	--	--	--	958	
		СП - 8%		4	51	--	204	--	204	--	220
38.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.		--	--	--	--	--	16	
		СП - 8%		0,4	248	--	99	--	99	--	107
39.	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%		6	184	--	1104	--	1104	--	1192
40.	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%		6	548	--	3288	--	3288	--	3551
41.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%		12	6500	--	78000	--	78000	--	84240
42.	2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	6240	
		СП - 8%		4	651	--	2604	--	2604	--	2812
43.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%		2	533	--	1066	--	1066	--	1151
44.	2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	85	
		СП - 8%		2	9719,42	916,86	19439	1834	316	14483	36635
45.	1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		8644,3	407,37	17289	815	--	2714	
		НР - 80%; СП - 8%		2	48793	--	97586	--	--	--	97586
46.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.		--	--	--	--	97586	--	
				0,255	101474,08	52901,25	25876	13490	708	12743	41709
47.	1133-0204 -0202	-ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ	КМ ЛИНИИ		45797,6	16669,14	11678	4251	--	3090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	35 ММ2 В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ									
		НР - 80%; СП - 8%									
48.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,149175	903845	--	134831	--	134831	--	145618
					--	--	--	--	--	10786	
		СП - 8%									
49.	1133-0209 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	14	211,83	46,38	2966	649	36	1948	5306
					162,9	11,01	2281	154	--	393	
		НР - 80%; СП - 8%									
50.	2105-0304 -0111 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,003276	203085	--	665	--	665	--	719
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
51.	2105-0304 -0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,000546	204694	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
			ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯКТПГ-160КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ								
52.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	11648,54	6041,54	11649	6042	2736	4509	17450
					2871	2765,25	2871	2765	--	1293	
		НР - 80%; СП - 8%									
53.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ	1	32316,14	8024,49	32316	8024	10716	12998	48939
					13576,2	2671,23	13576	2671	--	3625	
		НР - 80%; СП - 8%									
54.	5108-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC	ШТ.	1	3321620	--	3321620	--	--	--	3321620
					--	--	--	--	3321620	--	
55.	5108-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85	ШТ.	1	779933	--	779933	--	--	--	779933
					--	--	--	--	779933	--	
56.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ШЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,6	9585,77	1461,62	5751	877	4443	742	7013
					718,25	611,74	431	367	--	519	
		НР - 93%; СП - 8%									
57.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	3123,83	1655,72	6248	3311	1074	3579	10612
					931,38	585,02	1863	1170	--	786	
		НР - 118%; СП - 8%									
58.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	1,592	29864	--	47543	--	47543	--	51347
					--	--	--	--	--	3803	
		СП - 8%									
59.	1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.	3	4053,98	182,78	12162	548	8736	2182	15491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%			959,4	50,79	2878	152	--	1148	
60.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	25	549,38 149,24	23,06 5,88	13734 3731	577 147	9426 --	2792 1322	17849
					ОГРАЖДЕНИЕ 1ШТ						
61.	1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	МОГРАД	14	3528,55 2337,04	846,96 296,81	49400 32719	11857 4155	4824 --	43511 7433	100344
62.	2102-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	0,56	22028 --	-- --	12336 --	-- --	12336 --	-- 987	13323
63.	2102-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	М3	0,112	20472 --	-- --	2293 --	-- --	2293 --	-- 183	2476
64.	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ.	1	9132,12 8972,55	97,42 33,42	9132 8973	97 33	62 --	10627 1581	21340
65.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80 СП - 8%	М2	29,87	1542 --	-- --	46060 --	-- --	46060 --	-- 3685	49744
66.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,26838	248133 --	-- --	66594 --	-- --	66594 --	-- 5328	71921
67.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т	0,0238	252610 --	-- --	6012 --	-- --	6012 --	-- 481	6493
68.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т	0,19892	224507 --	-- --	44659 --	-- --	44659 --	-- 3573	48232
69.	1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ И ОГРАДЫ. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА НР - 72%; СП - 8%	М2	26	796,83 692,98	0,25 0,11	20717 18018	6 3	2693 --	12975 2695	36388
				ВЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
						ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23					
70.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	31	6447,1 2928,42	2801,18 1278,15	199860 90781	86837 39623	22242 --	104323 24335	328518
71.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	31	32416 --	-- --	1004896 --	-- --	1004896 --	-- 80392	1085288
72.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	14,4	429,22 138,58	56,56 14,7	6181 1996	815 212	3370 --	1589 622	8392
73.	1310-0904 -0101	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,062	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	1287 137	1150 224	-- --	259 124	1670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 К=0,3	НР - 72%; СП - 8%									
74.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	62	488	--	30256	--	30256	--	32676
					--	--	--	--	--	2420	
		СП - 8%									
75.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	62	70	--	4340	--	4340	--	4687
					--	--	--	--	--	347	
		СП - 8%									
76.	2113-0816 -0803 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 800E	КОМПЛЕКТ	31	1611	--	49941	--	49941	--	53936
					--	--	--	--	--	3995	
		СП - 8%									
77.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ P71	ШТ.	31	1180	--	36580	--	36580	--	39506
					--	--	--	--	--	2926	
		СП - 8%									
78.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.	31	498	--	15438	--	15438	--	16673
					--	--	--	--	--	1235	
		СП - 8%									
79.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	62	16	--	992	--	992	--	1071
					--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
80.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА	10	12914,76	АНКЕРНАЯ ОПОРА А23 6474,4	129148	64744	7175	69428	214461
					5722,86	2955,6	57229	29556	--	15886	
		НР - 80%; СП - 8%									
81.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.	20	32416	--	648320	--	648320	--	700186
					--	--	--	--	--	51866	
		СП - 8%									
82.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.	20	3701,31	2092,23	74026	41845	--	38146	121146
					1609,08	775,05	32182	15501	--	8974	
		НР - 80%; СП - 8%									
83.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3	2,2	47802	--	105164	--	105164	--	113578
					--	--	--	--	--	8413	
		СП - 8%									
84.	2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ	10	2714	--	27140	--	27140	--	29311
					--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
85.	2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
					--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%									
86.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М	6,5	429,22	56,56	2790	368	1521	717	3788
					138,58	14,7	901	96	--	281	
		НР - 72%; СП - 8%									
87.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ	0,02	20756,27	18554,42	415	371	--	84	539
					2201,85	3607,63	44	72	--	40	
		НР - 72%; СП - 8%									
88.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.	20	488	--	9760	--	9760	--	10541
					--	--	--	--	--	781	
		СП - 8%									
89.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	20	70	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
90.	2404-0207 -2308	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	20	1308	--	26160	--	26160	--	28253
					--	--	--	--	--	2093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%		20	1524	--	30480	--	30480	--	32918
91.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	2438	
		СП - 8%		10	1180	--	11800	--	11800	--	12744
92.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.		--	--	--	--	--	944	
		СП - 8%		20	498	--	9960	--	9960	--	10757
93.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	797	
		СП - 8%		20	16	--	320	--	320	--	346
94.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	26	
		СП - 8%		3	19752,28	АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ ОПОРА УА23 10421,78	59257	31265	2153	32092	98657
95.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ.УСТАНОВКА	ОПОРА		8613	4758,81	25839	14276	--	7308	
		НР - 80%; СП - 8%		9	32416	--	291744	--	291744	--	315084
96.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	23340	
		СП - 8%		9	3701,31	2092,23	33312	18830	--	17166	54516
97.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	14482	6975	--	4038	
		НР - 80%; СП - 8%		0,99	47802	--	47324	--	47324	--	51110
98.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-ЗИ	М3		--	--	--	--	--	3786	
		СП - 8%		6	2714	--	16284	--	16284	--	17587
99.	2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	1303	
		СП - 8%		0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
100.	2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%		3	429,22	56,56	1288	170	702	331	1748
101.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М		138,58	14,7	416	44	--	129	
		НР - 72%; СП - 8%		0,012	20756,27	18554,42	249	223	--	50	323
102.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2201,85	3607,63	26	43	--	24	
		НР - 72%; СП - 8%		12	488	--	5856	--	5856	--	6324
103.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ВПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%		12	70	--	840	--	840	--	907
104.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%		6	1308	--	7848	--	7848	--	8476
105.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	628	
		СП - 8%		6	1524	--	9144	--	9144	--	9876
106.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	732	
		СП - 8%		3	1180	--	3540	--	3540	--	3823
107.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.		--	--	--	--	--	283	
		СП - 8%		6	498	--	2988	--	2988	--	3227
108.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%		6	16	--	96	--	96	--	104
109.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%		2	19752,28	10421,78	39505	20844	1435	21395	65771
110.	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ.УСТАНОВКА	ОПОРА		8613	4758,81	17226	9518	--	4872	
		НР - 80%; СП - 8%		6	32416	--	194496	--	194496	--	210056
111.	2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-2А СТ РК 2387-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	15560	
		СП - 8%		6	3701,31	2092,23	22208	12553	--	11444	36344
112.	1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		1609,08	775,05	9654	4650	--	2692	
		НР - 80%; СП - 8%		0,66	47802	--	31549	--	31549	--	34073
113.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И	М3		--	--	--	--	--	2524	
		СП - 8%		2	2714	--	5428	--	5428	--	5862
114.	2404-0207 -0904 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН У4	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	434	
		СП - 8%		0,0171	313188	--	5356	--	5356	--	5784
115.	2113-0206 -0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т		--	--	--	--	--	428	
		СП - 8%		4	429,22	56,56	1717	226	937	441	2331
116.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М		138,58	14,7	554	59	--	173	
		НР - 72%; СП - 8%		0,008	20756,27	18554,42	166	148	--	33	215
117.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	КМ		2201,85	3607,63	18	29	--	16	
		НР - 72%; СП - 8%		10	488	--	4880	--	4880	--	5270
118.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ДЛИНОЙ 50 М ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПЛАСТМАСОВОЙ КОРОБКЕ С КАБЕЛЬНОЙ БУХТОЙ) F207 (СИП)	ШТ.		--	--	--	--	--	390	
		СП - 8%		10	70	--	700	--	700	--	756
119.	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%		2	1308	--	2616	--	2616	--	2825
120.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	209	
		СП - 8%		2	1524	--	3048	--	3048	--	3292
121.	2404-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	244	
		СП - 8%		2	1180	--	2360	--	2360	--	2549
122.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%		6	498	--	2988	--	2988	--	3227
123.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%		8	16	--	128	--	128	--	138
124.	2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%		3,35	30680,22	12838,91	102779	43010	4216	57543	173148
125.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		16583	4888,44	55553	16376	--	12826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
126.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,280244	394602	--	110585	--	110585	--	119432
					--	--	--	--	--	8847	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 10468412

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость
1.	Итого по смете:	Тенге	10468412
2.	Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	293116
3.	Итого:	Тенге	10761528
4.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%	Тенге	355130
5.	Итого:	Тенге	11116658
6.	Непредвиденные работы и затраты – 2%	Тенге	222333
7.	Итого:	Тенге	11338991
8.	В том числе в текущих ценах на 2019 год – 100%, К=1,0498961	Тенге	11904762
9.	С договорным коэффициентом К = 13870654,20 : 15411838 = 0,9	Тенге	10714286
10.	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	1285714
11.	Всего стоимость по акту:	Тенге	12000000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

_____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Қалдығайта"

_____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кумбез"

_____ Ж.Н.Имангалиев
(подпись)

Авторский надзор:

ГИП ТОО " Инженер+"

_____ А.Ш.Бисембаев.
(подпись)