Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Внешнее газоснабжение» для объекта:«Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 15	04.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)	66 037 713	4 352 849						522 342	4 352 849
Итого									4 352 849
Итого с учетом скидки 10%	**59 433 942**	**3 917 564**						**470 108**	**3 917 564**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Зам. Рук. _____

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

_____ **Кабдуллина А.М.**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **04.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-1-1							
			Раздел: Монтаж трубопровода				
1	1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6590,900**	**251,27**	**1656084**
			Накладные расходы			*35,22*	*232112*
			Сметная прибыль			*18,61*	*122673*
2	2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**197,720**	3479,27	687921
			Накладные расходы			*1348,55*	*266636*
			Сметная прибыль			*257,72*	*50957*
3	5	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4725,414**	95,50	451257
			Накладные расходы			*19,46*	*91971*
			Сметная прибыль			*7,07*	*33426*
4	6	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**196,170**	4352,37	853804
			Накладные расходы			*992,67*	*194732*
			Сметная прибыль			*322,40*	*63245*
			ИТОГО:				3649066
			В том числе :				**785450**
			Накладные расходы				**270301**
			Сметная прибыль				**3732994**
			Итого с временными		**2,3 %**	**83928,00**	**3810267**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**77273,00**	**3886472**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4352849**
			Итого с НДС		**12 %**	**466377,00**	**3 917 564**
			ИТОГО с учетом скидки 10%		**10 %**	**435284,90**	

Заказчик:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "УКС" Айманбеков Г.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
(наименование организации)

Директор Кабдуллина А.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.(подпись)