Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАРТ 2021 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**2215448,06**	**1063415,27**	**1063415,27**						**0,00**	**1 063 415,27**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

10.03.2021г

АКТ №2

приемки выполненных работ за март 2021г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Зимнее содержани			
1	**Е11-700285-0107 СРД-285-01-07**	**Очистка обочин дороги от снега бульдозером 96 кВт (130 л.с.), толщина снежного покрова до 1000 мм**	**1 км прохода**	**74,6880**		**2821,18**	**210708**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	34,356	1778,00	61086
1. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,46	34,356	--	--
		Итого оплата труда:				**817,88**	**61086**
1. 3	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,46	34,356	6133,00	210708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	34,356	1778,00	61085
		Итого эксплуатация машин:				**2821,18**	**210708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,69	16857
		Сметная стоимость:				**3046,87**	**227565**
2	**Е11-700270-0108**	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором ДЭ-213 (Д-909С) на**	**1 км**	**746,8800**		**1529,80**	**1142577**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	149,376	1487,00	222122
2. 2	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	0,2	149,376	--	--
		Итого оплата труда:				**297,40**	**222122**
2. 3	340 С	Навесное оборудование	маш.-ч	0,2	149,376	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	535 С (3304-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,2	149,376	7649,00	1142577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	149,376	1487,00	222122
		Итого эксплуатация машин:				**1529,80**	**1142577**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,38	91406

		Сметная стоимость:				**1652,18**	**1233983**
3	**Е11-700290-0301 СРД-290-03-01**	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной**	**1000 м2**	**1,1203**		**1156,38**	**1296**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,089626	199,00	18
3. 2	20507 Т	Водитель автомобиля 5 разряда	чел.-ч	0,08	0,089626	--	--
		Итого оплата труда:				**15,92**	**18**
3. 3	2191 С	Комбинированная дорожная машина	маш-ч	0,072	0,080663	5589,00	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	55,89	--
3. 4	3006 С (3105-0502-0101 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,008	0,008963	3397,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,008963	1487,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**429,58**	**481**
3. 5	280068 С (2101-0603-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83	м3	0,1	0,112032	7268,00	814
		Итого материалов:				**726,80**	**814**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,51	104
		Сметная стоимость:				**1248,89**	**1399**
4	**Е11-010206-0103 1101-0206-0103 РСНБ РК 2015**	**Дороги. Уборка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м а также в местах больших снежных валов**	**м3 снега**	**373,4400**		**9,94**	**3710**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,784224	1778,00	1394
		Итого оплата труда:				**3,73**	**1394**
4. 2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0021	0,784224	4731,00	3710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,784224	1778,00	1394
		Итого эксплуатация машин:				**9,94**	**3710**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,69	1004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	377
		Сметная стоимость:				**13,63**	**5091**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1358291**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1357477**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**284620**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**814**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**

Накладные расходы	Тенге				1004
ИТОГО:	Тенге				1359295
Сметная прибыль	Тенге				108744
ИТОГО по смете:	Тенге				1468039
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613	Тенге				1519164,74
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997	Тенге				1063415,27

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ **Нуртазиев М. Ж.**

Подрядчик:

Руководитель

ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

_____ **Ерниязов И.М.**