Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**316 195**	**282 317**	**284 625**	**284 625**	**-**	**31 570**	**-**	**31 570**	**33 878**	**316 195**

Заказчик
Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ **Кулушев Т.Б**

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: *
Эксперт авторского надзора ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250
Лицензия № 13017334 от 30.10.2013

_____ **Максимов М.В.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ17VJE00018030 от 07.06.2016г.

_____ **Тажибаев Н.Д.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г. (Дополнительные соглашения №1 от 12.11.19 г., №2 от 23.12.19г., №3 от 27.02.20г., №4 от 27.03.20)

Акт выполненных работ №10 (ЛС 2-1-1)

за февраль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, 1 участок										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		2241,828	51,36	51,36	115133	115133	--	28025	154611
			НР - 22%, СП - 8%				--	17,36	--	38924		11453	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		2241,828	43,19	43,19	96816	96816	--	23566	130014
			НР - 22%, СП - 8%				--	14,60	--	32731		9631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					211950	211950	--	51591	284625
									--	71655	--	21084	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					211950				
		Всего заработная плата		Тенге						71655			
			Накладные расходы	Тенге					51591				
			Сметная прибыль	Тенге					21083				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					284624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге						71655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					284624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге						71655			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									284625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						211950			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						71655			
			- Накладные расходы	Тенге								51591	
			- Сметная прибыль	Тенге								21084	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (1,04 %)	2 960
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)	9 965
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5 951
Итого в текущих ценах 2 квартала 2018 года	303 501
Объемы 2018г. 40%	121 400
Объемы 2019г. 46%	139 610
Объемы 2020г. 14%	42 490
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	314 142
на 2018 год - К=1	121 400
на 2019 год - К=2525/2405=1,0498961	146 576
на 2020 год - К=2613/2405=1,0864865	46 165
НДС 12%	37 697
Итого с НДС	351 839
Скидка 10%	35 184
ИТОГО со Скидкой 10%	316 655
Возврат Временные здания и сооружение 15%	444
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах	460
Итого с Возвратом	316 195

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

_____ Сыздыков Е.А.
Заместитель руководителя

ТОО "АП-Инжиниринг"
БИН 030340003189

_____ Акматамбетов Ж.К.
Руководитель проекта

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ17VJE00018030 от 07.06.2016г.

_____ Тажибаев Н.Д.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250
Лицензия № 13017334 от 30.10.2013

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Институт инженерного проектирования»

_____ Максимов М.В.