Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания общей средней школы № 4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Всего	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
БЛОК Б. Общестроительные работы. Смета 2-1-2									
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы АС-11,12									
		Полы							
1	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	1956,27	125,20	244930	–	176350	454983
					125,20	244930		33702	
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1956,27	67,34	131740	–	94853	244721
					67,34	131740		18127	
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1956,27	312,96	612227	–	428230	1123693
					295,01	577115		83237	
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	274,64	762,99	209547	–	147918	386063
					732,94	201294		28597	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1197,22	102,72	122975	–	87379	227183
					100,00	119727		16828	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2230,8	33,10	73841	–	53165	137167
					33,10	73841		10160	
		Отделка							
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Внутренние стены и перегородки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	4061,24	156,28	634707	–	456989	1179031
					156,28	634707		87336	
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Внутренние стены и перегородки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1212,4	225,65	273573	–	196973	508190
					225,65	273573		37644	
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	532,9	718,37	382821	–	264446	699049
					664,99	354371		51781	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1489,98	200,36	298532	–	250767	593242
					200,36	298532		43944	
12	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	3620,36	195,79	708845	–	510368	1316750
					195,79	708845		97537	
13	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки	м3 конструкции	62,1	1938,56	120384	–	47477	181290
					735,23	45658		13429	
		Кровля							
14	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2250	254,03	571557	–	408929	1058924
					252,43	567956		78439	
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2250	157,46	354284	–	233325	634618
					138,26	311083		47009	
16	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	1760	130,05	228889	–	186657	448790
					126,26	222211		33244	
17	1203-0101-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия. Удаление засыпного утеплителя	м2 стен	1760	964,54	1697584	–	1069144	2988067
					772,96	1360412		221338	
		Лестничные перила							
18	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	29,7	89,95	2672	–	1924	4963
					89,95	2672		368	
		Проемы							
19	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	702,72	1726,12	1212981	–	971480	2359218
					1564,59	1099468		174757	
20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	209,52	1023,81	214509	–	166048	411002
					862,28	180665		30445	
		Сцена							
21	1209-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыльца деревянные с площадками и ступенями. Разборка	м2 горизонтальной проекции	61	1880,82	114730	–	82606	213122
					1880,82	114730		15787	
		Сопутствующие работы							
22	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	505,358138	94,00	47504		–	51304
					–	–		3800	
23	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	505,358138	272,00	137457		–	148454
					–	–		10997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15369824			
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Парапет АС-31							
24	1108-0201-0101 РСНБ	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте	м3 кладки	65,5	21864,25	1432108	895084	355277	1930376
					5205,34	340950		142991	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Скрутка,АС-1,АС-2/	т	0,358466	46911,08	16816	151	14576	33903
					43850,88	15719		2511	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08216	221381,00	18189	18189	–	19644
					–	–		1455	
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12243	216983,00	26565	26565	–	28690
					–	–		2125	
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006996	499537,00	3495	3495	–	3774
					–	–		280	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14688	214423,00	31494	31494	–	34014
					–	–		2520	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МНД-2/	т стальных элементов	0,14946	722503,96	107985	96778	11985	129568
					66340,86	9915		9598	
31	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/МР-1/	т конструкций	1,19324	63502,57	75774	4752	46751	132327
					56215,91	67079		9802	
32	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,19324	540082,00	644447	644447	–	696003
					–	–		51556	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,60396	961,21	33262	4658	22865	60617
					825,36	28561		4490	
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,126	33800,52	612668	311330	195939	873296
					10739,85	194671		64689	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13208	214423,00	242744	242744	–	262164
					–	–		19420	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,795	221381,00	175998	175998	–	190078
					–	–		14080	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4394454			
	РАЗДЕЛ 3. Кровля из металлочерепицы АС-32,33								
37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	18,33	98715,01	1809446	1313548	429242	2417783
					25338,76	464459		179095	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,33	8922,08	163542	144674	16329	194260
					959,79	17593		14390	
39	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,43	85542,66	464497	347768	100506	610203
					19900,98	108062		45200	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,43	8922,08	48447	42857	4837	57547
					959,79	5212		4263	
41	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов, лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	13,87	97652,04	1354434	973486	334241	1823768
					26211,38	363552		135094	
42	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,87	8922,08	123749	109472	12356	146993
					959,79	13312		10888	
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нарожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости,затяжек,кобылок. Установка	м3 древесины в конструкции	11,194	98715,01	1105016	802174	262135	1476523
					25338,76	283642		109372	
44	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,194	8922,08	99874	88351	9972	118633
					959,79	10744		8788	
46	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,54	49344,00	520086	520086	–	561693
					–	–		41607	
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	947,9	4545,80	4308959	2198016	1863320	6666061
					2104,16	1994529		493782	
49	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	17,7	21616,00	382603	382603	–	413211
					–	–		30608	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2250	311,08	699935	610810	76500	838550
					36,38	81866		62115	
51	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	230	1147,00	263810	263810	–	284915
					–	–		21105	
52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2250	162,86	366441	135000	187749	598525
					87,07	195914		44335	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
53	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2475	104,00	257400	257400	--	277992
					--	--		20592	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1760	698,16	1228759	575798	446521	1809302
					245,36	431828		134022	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1760	174,37	306897	258257	22328	355563
					9,09	15994		26338	
56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки	т	1,76	16539,23	29109	55	24863	58290
					14820,74	26085		4318	
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,76	287446,00	505905	505905	--	546377
					--	--		40472	
58	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /шириной 1м/	м2 изолируемой поверхности	318	299,26	95165	62455	26535	131437
					87,07	27689		9736	
59	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1760	680,55	1197768	756884	358255	1680505
					216,40	380856		124482	
60	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1760	937,03	1649180	525455	950006	2807121
					572,36	1007355		207935	
61	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	199,408	20848,00	4157258	4157258	--	4489839
					--	--		332581	
		Слуховое окно АС-35,36							
63	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	1,169	18355,00	21457	21457	--	23174
					--	--		1717	
64	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,651	49344,00	32123	32123	--	34693
					--	--		2570	
67	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,301	49344,00	14853	14853	--	16041
					--	--		1188	
79	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,215	49344,00	59953	59953	--	64749
					--	--		4796	
80	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20736	53169,00	11025	11025	--	11907
					--	--		882	
		Водосточная система							
86	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	320	1008,00	322560	322560	--	348365
					--	--		25805	
87	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	107	1244,00	133108	133108	--	143757
					--	--		10649	
88	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	10	2628,00	26280	26280	--	28382
					--	--		2102	
89	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	457	501,00	228957	228957	--	247274
					--	--		18317	
90	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	17	1833,00	31161	31161	--	33654
					--	--		2493	
91	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	188	1272,00	239136	239136	--	258267
					--	--		19131	
92	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	71	777,00	55167	55167	--	59580
					--	--		4413	
93	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	34	786,00	26724	26724	--	28862
					--	--		2138	
94	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100/ЛЮК/	шт.	17	484,00	8228	8228	--	8886
					--	--		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29672682			
		РАЗДЕЛ 5. Сцена							
126	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	4,82607	31512,00	152079	152079	--	164245
					--	--		12166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			164245			
		РАЗДЕЛ 6. Окна							
130	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	488,16	2502,21	1221478	492856	607200	1974972
					1284,01	626802		146294	
131	2109-0201-0502 РСНБ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	488,16	19044,00	9296519	9296519	--	10040241
					--	--		743722	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
132	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,68	2211,42 1024,42	10349 4794	4592	4723 1206	16278
133	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2/	м2	4,68	20859,00 --	97620 --	97620	-- 7810	105430
134	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	209,88	2389,95 1171,84	501604 245946	213348	239402 59280	800286
135	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-3,ОК-4/	м2	16,92	13351,00 --	225899 --	225899	-- 18072	243971
136	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-5,ОК-8/	м2	4,16	12875,00 --	53560 --	53560	-- 4285	57845
137	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-6,ОК-7/	м2	188,8	13423,00 --	2534262 --	2534262	-- 202741	2737003
138	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	350	1106,45 255,63	387258 89469	295698	81428 37495	506181
139	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	350	1132,00 --	396200 --	396200	-- 31696	427896
140	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	87,3	3099,54 1172,57	270590 102366	166716	94516 29209	394315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17304418			
		РАЗДЕЛ 7. Двери							
142	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,06	30610,00 --	277327 --	277327	-- 22186	299513
144	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	37596,00 --	71056 --	71056	-- 5685	76741
145	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3081,00 --	12324 --	12324	-- 986	13310
147	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	115,29	4293,00 --	494940 --	494940	-- 39595	534535
148	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,69	5239,00 --	207936 --	207936	-- 16635	224571
149	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,11	5097,00 --	97404 --	97404	-- 7792	105196
150	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	3896,00 --	39272 --	39272	-- 3142	42413
152	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,4	5040,00 --	72576 --	72576	-- 5806	78382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1374661			
		РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений							
159	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	3326,84	412,52 394,79	1372378 1313404	49427	1054562 194155	2621096
160	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2661,472	869,71 582,67	2314705 1550752	748345	1244429 284731	3843865
163	2203-0301-0301 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте/Армстронг/	м2	293,52	4195,00 --	1231316 --	1231316	-- 98505	1329822
165	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1407,98	2394,95 1033,11	3372043 1454604	1783848	1245507 369404	4986955
166	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4218,92	1197,00 1015,38	5050058 4283808	664997	3451713 680142	9181913
168	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	532,9	4501,19 2050,40	2398685 1092660	1290534	883439 262570	3544695

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			25508345			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						93788630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			24373721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				39669190		
		- Перевозка грузов	Тенге			184961			
		- Накладные расходы	Тенге					20515035	
		- Сметная прибыль	Тенге					6947310	
		БЛОК В. Общестроительные работы. Смета 2-1-1							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
		Полы							
1	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	295,75	125,20 125,20	37029 37029	–	26661 5095	68785
2	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	295,75	67,34 67,34	19917 19917	–	14340 2741	36997
3	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	295,75	312,96 295,01	92557 87249	–	64740 12584	169881
4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	35,95	762,99 732,94	27429 26349	–	19362 3743	50535
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	521,1	102,72 100,00	53526 52112	–	38032 7325	98883
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	674,98	33,10 33,10	22342 22342	–	16086 3074	41503
		Отделка							
8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Внутренние стены и перегородки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1088,01	156,28 156,28	170039 170039	–	122428 23397	315864
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Внутренние стены и перегородки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	405,21	225,65 225,65	91434 91434	–	65832 12581	169848
10	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	83,48	718,37 664,99	59970 55513	–	41426 8112	109508
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	375,93	200,36 200,36	75321 75321	–	63270 11087	149678
12	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	927,08	195,79 195,79	181517 181517	–	130692 24977	337185
13	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки	м3 конструкции	30,15	1938,56 735,23	58447 22167	–	23051 6520	88018
		Кровля							
14	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	630	254,03 252,43	160036 159028	–	114500 21963	296499
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	630	157,46 138,26	99200 87103	–	65331 13162	177693
16	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	463	130,05 126,26	60213 58457	–	49104 8745	118062
17	1203-0101-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия. Удаление засыпного утеплителя	м2 стен	463	964,54 772,96	446580 357881	–	281258 58227	786065
		Лестничные перила							
18	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	13,6	89,95 89,95	1223 1223	–	881 168	2273
		Проемы							
19	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,52	1726,12 1564,59	44051 39928	–	35280 6346	85677
20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	76,14	1023,81 862,28	77953 65654	–	60342 11064	149359
		Сопутствующие работы							
21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	143,607614	94,00 –	13499 –		– 1080	14579
22	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	143,607614	272,00 –	39061 –		– 3125	42186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3309077			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
		Парапет							
23	1108-0201-0101 РСНБ	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте	м3 кладки	27,7	21864,25 5205,34	605640 144188	378532	150247 60471	816357
24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,125018	46911,08 43850,88	5865 5482	53	5083 876	11824
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01768	221381,00 –	3914 –	3914	– 313	4227

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
26	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05159	216983,00	11194	11194	–	12090
					–	–		896	
27	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002948	499537,00	1473	1473	–	1590
					–	–		118	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	214423,00	11322	11322	–	12227
					–	–		906	
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06298	722503,96	45503	40781	5050	54598
					66340,86	4178		4044	
30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/МР-1/	т конструкций	0,49286	63502,57	31298	1962	19310	54657
					56215,91	27707		4049	
31	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,49286	540082,00	266185	266185	–	287480
					–	–		21295	
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,29294	961,21	13739	1924	9444	25038
					825,36	11797		1855	
33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,638	33800,52	258168	131189	82566	367993
					10739,85	82031		27259	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47704	214423,00	102288	102288	–	110471
					–	–		8183	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,335	221381,00	74163	74163	–	80096
					–	–		5933	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1838647			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из металлочерепицы							
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	5,95	98715,01	587354	426383	139334	784823
					25338,76	150766		58135	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,95	8922,08	53086	46961	5300	63058
					959,79	5711		4671	
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,33	85542,66	113772	85181	24617	149460
					19900,98	26468		11071	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,33	8922,08	11866	10496	1185	14095
					959,79	1277		1044	
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов, лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	2,64	97652,04	257801	185292	63619	347134
					26211,38	69198		25714	
41	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,64	8922,08	23554	20836	2352	27979
					959,79	2534		2072	
42	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости,затяжек,кобылок. Установка	м3 древесины в конструкции	3,38	98715,01	333657	242215	79151	445832
					25338,76	85645		33025	
43	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,38	8922,08	30157	26678	3011	35821
					959,79	3244		2653	
45	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,44	49344,00	219087	219087	–	236614
					–	–		17527	
48	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	4,74	21616,00	102460	102460	–	110657
					–	–		8197	
60	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	52,4579	20848,00	1093642	1093642	–	1181134
					–	–		87491	
		Слуховое окно							
62	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	м3	0,668	18355,00	12261	12261	–	13242
					–	–		981	
63	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,372	49344,00	18356	18356	–	19824
					–	–		1468	
66	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	49344,00	8487	8487	–	9166
					–	–		679	
78	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3675	49344,00	18134	18134	–	19585
					–	–		1451	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
79	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06272	53169,00	3335	3335	–	3602
					--	--		267	
		Водосточная система							
85	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	140	1008,00	141120	141120	–	152410
					--	--		11290	
86	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	47	1244,00	58468	58468	–	63145
					--	--		4677	
87	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	2628,00	10512	10512	–	11353
					--	--		841	
88	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	200	501,00	100200	100200	–	108216
					--	--		8016	
89	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10	1833,00	18330	18330	–	19796
					--	--		1466	
90	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	84	1272,00	106848	106848	–	115396
					--	--		8548	
91	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	36	777,00	27972	27972	–	30210
					--	--		2238	
92	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	20	786,00	15720	15720	–	16978
					--	--		1258	
93	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100/ЛЮК/	шт.	10	484,00	4840	4840	–	5227
					--	--		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3984757			
		РАЗДЕЛ 5. Окна							
110	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	5,28	3244,12	17129	6908	8695	27890
					1734,18	9156		2066	
111	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-1/	м2	5,28	12875,00	67980	67980	–	73418
					--	--		5438	
112	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	20,24	2389,95	48373	20575	23087	77176
					1171,84	23718		5717	
113	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-2,3/	м2	20,24	13423,00	271682	271682	–	293416
					--	--		21735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			471901			
		РАЗДЕЛ 6. Двери							
115	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	37596,00	71056	71056	–	76741
					--	--		5685	
117	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,66	30610,00	387523	387523	–	418524
					--	--		31002	
118	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3081,00	15405	15405	–	16637
					--	--		1232	
120	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	32,4	5040,00	163296	163296	–	176360
					--	--		13064	
122	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	5097,00	83489	83489	–	90168
					--	--		6679	
123	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4293,00	48683	48683	–	52577
					--	--		3895	
124	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5239,00	7701	7701	–	8317
					--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			839325			
		РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений							
131	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	927,08	412,52	382436	13774	293872	730412
					394,79	366002		54105	
132	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	741,664	869,71	645032	208540	346781	1071158
					582,67	432143		79345	
135	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	347,93	2394,95	833275	440812	307781	1232341
					1033,11	359451		91285	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
136	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1194,576	1197,00	1429911	188292	977343	2599834
					1015,38	1212949		192580	
138	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	83,48	4501,19	375760	202165	138393	555284
					2050,40	171168		41132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6189030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**16632736**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4805075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6226675		
		- Перевозка грузов	Тенге			52560			
		- Накладные расходы	Тенге					3918837	
		- Сметная прибыль	Тенге					1232057	
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА. Включаемые работы.							
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ. Монтажные работы							
		Наружная отделка Блок Б.							
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость линеарной панели	м2	1497,36	4642,86	6952029	6952029	--	7508191
					--	--		556162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7508191			
		Наружная отделка Блок В.							
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость линеарной панели	м2	618,12	4642,86	2869843	2869843	--	3099430
					--	--		229587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3099430			
		РАЗДЕЛ 4. СПОРТЗАЛЫ							
		БЛОК Б. 1-й этж							
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,692	8621,72	264618	95676	123919	419620
					3433,10	105369		31083	
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	21,4844	20359,08	437403	350102	81857	560800
					4053,27	87082		41541	
33	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	306,92	1651,07	506745	247636	215039	779527
					731,00	224357		57743	
34	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	306,92	372,78	114413	--	102011	233738
					335,86	103084		17314	
35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пеноплекс	м3	6,1384	24267,86	148966	148966	--	160883
					--	--		11917	
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,92	722,44	221732	96376	112524	360997
					373,37	114596		26741	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1227,68	88,84	109061	96065	8503	126970
					4,61	5665		9405	
38	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями (наливной пол) толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	306,925	982,68	301609	174930	114944	449877
					393,46	120762		33324	
40	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	313,0584	9086,00	2844449	2844449	--	3072005
					--	--		227556	
		2-й этаж							
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,48	722,44	118105	51335	59936	192284
					373,37	61039		14243	
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	326,96	88,84	29046	25585	2265	33815
					4,61	1509		2505	
44	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями (наливной пол) толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	163,48	982,68	160648	93173	61224	239622
					393,46	64323		17750	
46	2206-0101-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м2	166,7496	9086,00	1515087	1515087	--	1636294
					--	--		121207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8266432			
		РАЗДЕЛ 5. Полы. Учебные классы							
		БЛОК Б. 1 Этаж							
48	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 50 мм	м3 подстилающего слоя	17,5365	8621,72	151195	54667	70804	239758
					3433,10	60204		17760	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	17,5365	20359,08	357027	285768	66815	457750
					4053,27	71080		33907	
50	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	350,73	372,78	130744	--	116572	267102
					335,86	117798		19785	
51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пеноплекс	м3	7,0146	24267,86	170229	170229	--	183848
					--	--		13618	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	350,73	722,44	253383	110134	128586	412526
					373,37	130953		30557	
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1402,92	88,84	124629	109778	9717	145094
					4,61	6474		10748	
55	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	357,7446	4046,00	1447435	1447435	--	1563229
					--	--		115795	
		2-й этаж							
60	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	435,4751	4046,00	1761932	1761932	--	1902887
					--	--		140955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5172194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						24046169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1274294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				19501195		
		- Накладные расходы	Тенге					1274716	
		- Сметная прибыль	Тенге					1781203	
		БЛОКИ Б и В. Водопровод и канализация. Смета 2-1-6							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	32	831,58	26611	2015	17608	47756
					761,51	24368		3537	
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	100	654,33	65433	5489	42926	117028
					594,41	59441		8669	
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	230	380,38	87487	7331	57398	156476
					345,56	79479		11591	
4	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	90	711,98	64078	--	46029	118915
					708,64	63778		8809	
5	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	170	885,27	150496	--	107950	279122
					878,59	149360		20676	
6	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	40	543,56	21743	--	15577	40305
					538,14	21525		2986	
7	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	17	675,73	11487	--	8234	21299
					669,68	11385		1578	
8	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж/поддон/	прибор	5	1092,76	5464	--	3904	10118
					1076,27	5381		749	
		Сопутствующие работы							
9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5,0301	94,00	473		--	511
					--	--		38	
10	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5,0301	272,00	1368		--	1478
					--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			793007			
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б							
		Трубопроводы холодной воды (В1,В2)							
13	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	4886,73	156375	134051	20991	191556
					651,02	20832		14189	
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	147	1334,45	196164	931	188974	415950
					1311,68	192818		30811	
15	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	145,53	179,00	26050	26050	--	28134
					--	--		2084	
16	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	7,00	2100	2100	--	2268
					--	--		168	
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,74	537,00	16507	16507	--	17828
					--	--		1321	
25	2111-0403-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	833,00	22908	22908	--	24740
					--	--		1833	
26	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	11,00	286	286	--	309
					--	--		23	
27	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	16,00	320	320	--	346
					--	--		26	
28	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	13,00	650	650	--	702
					--	--		52	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
29	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	23,00	805	805	–	869
					–	–		64	
30	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	995,00	59700	59700	–	64476
					–	–		4776	
31	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2012,00	20120	20120	–	21730
					–	–		1610	
32	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	11	982,00	10802	10802	–	11666
					–	–		864	
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	26	914,89	23787	960	22366	49846
					877,80	22823		3692	
34	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21	3960,00	83160	83160	–	89813
					–	–		6653	
35	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	7556,00	37780	37780	–	40802
					–	–		3022	
36	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	162,00	19440	19440	–	20995
					–	–		1555	
37	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	200,00	4000	4000	–	4320
					–	–		320	
38	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	159,00	1749	1749	–	1889
					–	–		140	
39	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	894,00	23244	23244	–	25104
					–	–		1860	
49	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	72,27	393,00	28402	28402	–	30674
					–	–		2272	
50	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	995,00	36815	36815	–	39760
					–	–		2945	
51	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	146	7,00	1022	1022	–	1104
					–	–		82	
52	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	74	905,00	66970	66970	–	72328
					–	–		5358	
53	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30	1748,00	52440	52440	–	56635
					–	–		4195	
54	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	13	2176,00	28288	28288	–	30551
					–	–		2263	
57	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	30585,00	183510		–	183510
					–	–	183510	–	
58	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-200.	шт.	7	61794,00	432558		–	432558
					–	–	432558	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1860462			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1							
71	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	169,66	970,00	164570	164570	–	177736
					–	–		13166	
73	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	86,826	318,00	27611	27611	–	29820
					–	–		2209	
81	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	31	249,00	7719	7719	–	8337
					–	–		618	
82	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	37	72,00	2664	2664	–	2877
					–	–		213	
83	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	202,00	4040	4040	–	4363
					–	–		323	
84	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	60,00	960	960	–	1037
					–	–		77	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
85	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	385,00	6930	6930	--	7484
					--	--		554	
86	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	116,00	1740	1740	--	1879
					--	--		139	
87	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	461,00	9220	9220	--	9958
					--	--		738	
88	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	128,00	2048	2048	--	2212
					--	--		164	
89	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	555,00	2220	2220	--	2398
					--	--		178	
90	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	240,00	240	240	--	259
					--	--		19	
91	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	484,00	3872	3872	--	4182
					--	--		310	
92	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	187,00	748	748	--	808
					--	--		60	
93	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	99,00	990	990	--	1069
					--	--		79	
94	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	35,00	350	350	--	378
					--	--		28	
95	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	150,00	3000	3000	--	3240
					--	--		240	
96	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	43	220,00	9460	9460	--	10217
					--	--		757	
97	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	21	68,00	1428	1428	--	1542
					--	--		114	
		Приборы							
99	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	25	8148,00	203700	203700	--	219996
					--	--		16296	
101	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4163,00	29141	29141	--	31472
					--	--		2331	
102	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	32	957,00	30624	30624	--	33074
					--	--		2450	
104	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	18001,00	180010	180010	--	194411
					--	--		14401	
106	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	5	18550,00	92750	92750	--	100170
					--	--		7420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848918			
		РАЗДЕЛ 4.Блок В							
		Трубопроводы холодной воды (В1,В2)							
112	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	179,00	12405	12405	--	13397
					--	--		992	
113	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	7,00	490	490	--	529
					--	--		39	
114	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,64	537,00	5177	5177	--	5591
					--	--		414	
128	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	3960,00	35640	35640	--	38491
					--	--		2851	
129	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	162,00	10044	10044	--	10848
					--	--		804	
130	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	200,00	2000	2000	--	2160
					--	--		160	
131	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	159,00	954	954	--	1030

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					--	--		76	
132	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	894,00	8046	8046	--	8690
					--	--		644	
141	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	26,73	393,00	10505	10505	--	11345
					--	--		840	
148	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	9	30585,00	275265		--	275265
					--	--	275265	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			367346			
		РАЗДЕЛ 5. Сеть К1							
151	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	34,93	970,00	33882	33882	--	36593
					--	--		2711	
153	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	81,337	318,00	25865	25865	--	27934
					--	--		2069	
176	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	15	8148,00	122220	122220	--	131998
					--	--		9778	
177	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	15	957,00	14355	14355	--	15503
					--	--		1148	
179	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	18001,00	126007	126007	--	136088
					--	--		10081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			348116			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						4217852
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			651190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1887960		
		- Перевозка грузов	Тенге			1841			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				891333		
		- Накладные расходы	Тенге					531957	
		- Сметная прибыль	Тенге					246411	
		БЛОКИ Б и В. Отопление и вентиляция. Смета 2-1-5							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	200	1031,25	206250	--	145152	379514
					984,50	196900		28112	
2	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1823	380,38	693427	58102	454945	1240242
					345,56	629956		91870	
3	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	229	654,33	149841	12569	98301	267993
					594,41	136120		19851	
4	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	15	831,58	12474	944	8254	22386
					761,51	11423		1658	
		Сопутствующие работы							
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,8537	94,00	456		--	493
					--	--		36	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4,8537	272,00	1320		--	1426
					--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1912053			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление Блок Б							
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	117	19258,26	2253216	2142288	99615	2541058
					795,18	93037		188226	
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	317,4	1321,34	419394	295575	117915	580294
					372,44	118212		42985	
10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	238,2	1446,94	344661	251738	88492	467805
					372,44	88715		34652	
11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	95,4	1211,72	115598	78382	35441	163123
					372,44	35531		12083	
12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	279	1735,10	484092	375253	103649	634761
					372,44	103910		47019	
13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	229	1843,07	422063	332729	85074	547708
					372,44	85288		40571	
24	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	11	127,00	1397	1397	--	1509
					--	--		112	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
25	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	158,00	1738	1738	--	1877
					--	--		139	
26	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	196,00	4312	4312	--	4657
					--	--		345	
27	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	267,00	5874	5874	--	6344
					--	--		470	
28	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	251,9	302,00	76074	76074	--	82160
					--	--		6086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5031294			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление Блок В							
51	2111-0403-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	11	127,00	1397	1397	--	1509
					--	--		112	
52	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	11	158,00	1738	1738	--	1877
					--	--		139	
53	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	196,00	9702	9702	--	10478
					--	--		776	
54	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	64,9	267,00	17328	17328	--	18715
					--	--		1386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32579			
		РАЗДЕЛ 5.БТП "ЭнКо"							
73	5104-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_0, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	3753835,00	3753835		--	3753835
					--	--	3753835	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3753835			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция Блок Б							
		Система П1							
108	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	287499,00	287499		--	287499
					--	--	287499	--	
110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,584	4818,26	7632	5008	2532	10977
					1615,23	2559		813	
111	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,64	5250,44	13861	9482	4213	19520
					1615,23	4264		1446	
112	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,048	5007,91	70351	50139	19457	96993
					1397,57	19633		7185	
113	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,04	655,00	7231	7231	--	7810
					--	--		578	
114	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3,2	613,00	1962	1962	--	2119
					--	--		157	
		Система В1							
119	2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185380,00	185380	185380	--	200210
					--	--		14830	
121	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,584	4818,26	7632	5008	2532	10977
					1615,23	2559		813	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
122	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,64	5250,44	13861	9482	4213	19520
					1615,23	4264		1446	
123	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,128	5007,91	90783	64701	25108	125163
					1397,57	25335		9271	
124	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,96	655,00	8489	8489	--	9168
					--	--		679	
125	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3,2	613,00	1962	1962	--	2119
					--	--		157	
		Система П2							
129	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	347245,00	347245		--	347245
					--	--	347245	--	
131	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,136	5007,91	75800	54022	20964	104505
					1397,57	21154		7741	
132	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,624	4652,43	109909	84158	24686	145362
					1051,61	24843		10768	
133	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16,16	655,00	10585	10585	--	11432
					--	--		847	
134	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3,2	613,00	1962	1962	--	2119
					--	--		157	
		Система В2							
139	2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185380,00	185380	185380	--	200210
					--	--		14830	
141	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,136	5007,91	75800	54022	20964	104505
					1397,57	21154		7741	
142	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,32	4652,43	108495	83075	24368	143492
					1051,61	24524		10629	
143	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17,2	655,00	11266	11266	--	12167
					--	--		901	
		Система В3							
148	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	82345,00	82345	82345	--	88933
					--	--		6588	
149	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,064	4818,44	58130	40803	16650	80762
					1397,57	16860		5982	
		Система П3							
155	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	347245,00	347245		--	347245
					--	--	347245	--	
157	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,136	5007,91	75800	54022	20964	104505
					1397,57	21154		7741	
158	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,76	4652,43	87280	66831	19603	115433
					1051,61	19728		8551	
159	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,44	655,00	10113	10113	--	10922
					--	--		809	
160	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	3,2	613,00	1962	1962	--	2119
					--	--		157	
		Система В4							
165	2305-0402-0309 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	185380,00	185380	185380	--	200210
					--	--		14830	
167	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,136	5007,91	75800	54022	20964	104505
					1397,57	21154		7741	
168	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	12,68	4652,43	58993	45172	13250	78022
					1051,61	13334		5779	
169	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,04	655,00	8541	8541	--	9224
					--	--		683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3004991			

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						13734756
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1741610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5049645		
		- Перевозка грузов	Тенге			1776			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				4735824		
		- Накладные расходы	Тенге					1477306	
		- Сметная прибыль	Тенге					666584	
		Электрооборудование и электроосвещение. Смета 2-1-7							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки освещения. Демонтаж	шт.	18	271,26 269,80	4883 4856	–	3506 671	9060
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	160	167,87 166,20	26859 26592	–	19243 3688	49790
3	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	45	56,12 55,49	2525 2497	–	1808 347	4680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63530			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение. Блок А							
		Низковольтное оборудование							
5	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8	шт.	1	1285,00 –	1285 –	1285	– 103	1385
7	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12120,00 –	12120 –	12120	– 970	13090
8	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРВ-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029,00 –	6029 –	6029	– 482	651
10	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00 –	1550 –	1550	– 124	167
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	33	492,00 –	16236 –	16236	– 1299	1753
12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3180,00 –	34980 –	34980	– 2798	3777
14	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602,00 –	3204 –	3204	– 256	346
		Светотехническое оборудование							
16	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	4862,00 –	19448 –	19448	– 1556	210
17	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	34	4247,00 –	144398 –	144398	– 11552	1559
18	2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	6150,00 –	24600 –	24600	– 1968	265
19	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	17	4247,00 –	72199 –	72199	– 5776	779
20	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/RKL218/	шт.	1	17814,00 –	17814 –	17814	– 1425	192
22	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х36-172/F Милано ГОСТ 17677-82	шт.	166	6609,00 –	1097094 –	1097094	– 87768	11848
24	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассевателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82/ASM/R/	шт.	41	3464,00 –	142024 –	142024	– 11362	153
25	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82/ФПП03-20-003/	шт.	6	1596,00 –	9576 –	9576	– 766	10
26	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	774	440,00 –	340560 –	340560	– 27245	367
27	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	205,00 –	1640 –	1640	– 131	1
28	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1285,00 –	2570 –	2570	– 206	2
29	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/ЛЛ36Вт	шт.	41	440,00 –	18040 –	18040	– 1443	19
30	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	6	646,00 –	3876 –	3876	– 310	
		Кабельные изделия							

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1525	317,76	484588	68942	185283	723460
					125,40	191235		53590	
32	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2985	744,07	2221041	724339	566960	3011041
					150,48	449183		223040	
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,195	171878,00	549150	549150	–	593082
					–	–		43932	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,315	268999,00	353734	353734	–	382032
					–	–		28299	
43	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	360	172,00	61920	61920	–	66874
					–	–		4954	
44	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1525	403,36	615118	183579	296932	985014
					267,08	407297		72964	
45	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1525	26,00	39650	39650	–	42822
					–	–		3172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7931107			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение. Блок Б							
		Низковольтное оборудование							
47	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17955,00	17955	17955	–	19391
					–	–		1436	
49	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРв-П-8	шт.	3	1285,00	3855	3855	–	4163
					–	–		308	
50	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	2942	2942	–	3177
					–	–		235	
51	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	2942	2942	–	3177
					–	–		235	
52	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	2059,00	6177	6177	–	6671
					–	–		494	
53	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3823,00	7646	7646	–	8258
					–	–		612	
54	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРв-П-6	шт.	1	774,00	774	774	–	836
					–	–		62	
58	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3180,00	38160	38160	–	41213
					–	–		3053	
60	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	10354	10354	–	11182
					–	–		828	
		Светотехническое оборудование							
62	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2026,00	6078	6078	–	6564
					–	–		486	
63	2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	54	14235,00	768690	768690	–	830185
					–	–		61495	
64	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	2	3845,00	7690	7690	–	8305
					–	–		615	
65	2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	1	1373,00	1373	1373	–	1483
					–	–		110	
66	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82/ДПА2101/	шт.	5	4788,00	23940	23940	–	25855
					–	–		1915	
67	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82/ASM/R/	шт.	20	3464,00	69280	69280	–	74822
					–	–		5542	
69	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	14	4862,00	68068	68068	–	73513
					–	–		5445	
70	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	34	9346,00	317764	317764	–	343185
					–	–		25421	
71	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	146	5817,00	849282	849282	–	917225
					–	–		67943	
72	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	6048,00	96768	96768	–	104509
					–	–		7741	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
73	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/RKL218/	шт.	19	17814,00 --	338466 --	338466	-- 27077	365543
74	2307-0102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/CD218/	шт.	3	13960,00 --	41880 --	41880	-- 3350	45230
75	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2x36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	10	4247,00 --	42470 --	42470	-- 3398	45868
77	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4x36-172/F Милано ГОСТ 17677-82	шт.	33	6609,00 --	218097 --	218097	-- 17448	235545
78	2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4x36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	101	7272,00 --	734472 --	734472	-- 58758	793230
80	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные односторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1857,00 --	7428 --	7428	-- 594	8022
81	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	646,00 --	1938 --	1938	-- 155	2093
82	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1032	440,00 --	454080 --	454080	-- 36326	490406
83	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	44	1285,00 --	56540 --	56540	-- 4523	61063
84	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	205,00 --	205 --	205	-- 16	221
85	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/ЛЛ36Вт/	шт.	20	440,00 --	8800 --	8800	-- 704	9504
		Кабельные изделия							
86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3235	317,76 125,40	1027961 405669	146247	393042 113680	1534684
87	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3345	744,07 150,48	2488905 503356	811696	635337 249939	3374181
88	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	692134,00 --	249168 --	249168	-- 19933	269102
89	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,57	995814,00 --	567614 --	567614	-- 45409	613023
90	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	2696878,00 --	458469 --	458469	-- 36678	495147
91	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,495	171878,00 --	772592 --	772592	-- 61807	834399
92	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,985	268999,00 --	264964 --	264964	-- 21197	286161
104	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3135	403,36 267,08	1264522 837296	377392	610413 149995	2024930
105	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2535	26,00 --	65910 --	65910	-- 5273	71183
106	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	600	45,00 --	27000 --	27000	-- 2160	29160
107	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	508,47 352,06	50847 35206	12085	26072 6153	83072
108	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	100	70,00 --	7000 --	7000	-- 560	7560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14163045			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение. Блок В							
110	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРв-П-8	шт.	1	1285,00 --	1285 --	1285	-- 103	1388

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
111	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2942,00	5884	5884	–	6355
					–	–		471	
		Светотехническое оборудование							
117	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	22	5817,00	127974	127974	–	138212
					–	–		10238	
118	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/RKL218/	шт.	8	17814,00	142512	142512	–	153913
					–	–		11401	
119	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	8	4862,00	38896	38896	–	42008
					–	–		3112	
121	2307-0102-1315 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	68	7272,00	494496	494496	–	534056
					–	–		39560	
123	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2026,00	2026	2026	–	2188
					–	–		162	
124	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82/ASM/R/	шт.	18	3464,00	62352	62352	–	67340
					–	–		4988	
125	2307-0102-0133 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	14235,00	42705	42705	–	46121
					–	–		3416	
126	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1596,00	1596	1596	–	1724
					–	–		128	
127	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	335	440,00	147400	147400	–	159192
					–	–		11792	
128	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	16	1285,00	20560	20560	–	22205
					–	–		1645	
129	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	2	646,00	1292	1292	–	1395
					–	–		103	
130	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/ЛЛ36Вт/	шт.	18	440,00	7920	7920	–	8554
					–	–		634	
		Кабельные изделия							
131	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	705	317,76	224023	31872	85655	334452
					125,40	88407		24774	
132	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1545	744,07	1149584	374909	293452	1558478
					150,48	232492		115443	
133	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,795	171878,00	308521	308521	–	333203
					–	–		24682	
134	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,455	268999,00	122395	122395	–	132186
					–	–		9792	
144	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	705	403,36	284366	84868	137270	455367
					267,08	188291		33731	
145	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	705	26,00	18330	18330	–	19796
					–	–		1466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4018132			
		РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование							
		Низковольтное оборудование							
147	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	2059	2059	–	2224
					–	–		165	
148	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРв-П-8	шт.	3	1285,00	3855	3855	–	4163
					–	–		308	
149	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942,00	2942	2942	–	3177
					–	–		235	
151	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6029,00	6029	6029	–	6511
					–	–		482	
		Кабельные изделия							
160	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	625	317,76	198602	28255	75935	296500
					125,40	78375		21963	
161	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	805	744,07	598974	195341	152899	812023
					150,48	121136		60150	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
162	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,91	415444,00	378054	378054	--	408298
					--	--		30244	
163	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48	692134,00	332224	332224	--	358802
					--	--		26578	
164	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	995814,00	39833	39833	--	43019
					--	--		3187	
170	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	625	403,36	252098	75238	121693	403694
					267,08	166925		29903	
171	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	625	26,00	16250	16250	--	17550
					--	--		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2355962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						391
		Сметная заработная плата	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						28531773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3738813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15032681		
		- Накладные расходы	Тенге					3605500	
		- Сметная прибыль	Тенге					2113462	
		Технологическое оборудование. Смета 2-1-4-							
2	Прайс-лист	Плита электрическая 3-х конфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,51П (вся нерж.) 1095х830х865(885) мм, 12кВт	шт	3	201857,86	605574		--	605574
		Отпускная цена - 199464,29			--	--	605574	--	
4	Прайс-лист	Жарочный шкаф ШЖЭ-2	шт	1	257463,64	257464		--	257464
		Отпускная цена - 254410,71			--	--	257464	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						863037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				863037		
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. Смета 7-1							
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия							
		Асфальтобетонное покрытие							
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	29,43	39892,00	1174022	1174022	--	1267943
					--	--		93922	
		Плиточное покрытие							
11	2104-0509-0112 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	440	2285,00	1005400	1005400	--	1085832
					--	--		80432	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	38123,00	121994	121994	--	131753
					--	--		9759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2485528			
		РАЗДЕЛ 3.Лотки							
20	2104-0302-0245 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-[illegible]	м3	3	78851,00	236553	236553	--	255477
					--	--		18924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			255477			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2741005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2537969		
		- Сметная прибыль	Тенге					203037	
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			184555958			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			5598861			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			178957097			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			2147485			
		Всего:	Тенге			181104582			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0.7%	Тенге			1267732			
		Всего:	Тенге			187971176			
		Итого по сметному расчету в ценах 2020 года	Тенге			194522253			
		С непредвиденными расходами 2%	Тенге			198412698			
		С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			178571428			
		с НДС 12 %	Тенге			200000000			

ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Корган Эксперт» Эксперт технического надзора

Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

С.Бугаев

«____» _____ 202___ г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Юстройсервис-II"

Д.Бекенов

Директор ТОО "МПК-Проект"

С.Жамбаев

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания общей средней школы № 4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Всего	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		БЛОК Б. Смета 2-1-2							
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из металлочерепицы АС-32,33							
45	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов	127,2	1769,28	225053	1828	199102	458087
					1725,08	219430		33932	
47	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	127,2	1099,21	139819	29117	88356	246429
					866,42	110209		18254	
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1302,1	4545,80	5919080	3019346	2559583	9156956
					2104,16	2739820		678293	
		Слуховое окно АС-35,36							
62	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	7	8920,11	62441	3911	48846	120189
					7334,61	51342		8903	
65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,82	8922,08	16238	14364	1621	19288
					959,79	1747		1429	
66	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов	10,08	1769,28	17834	144	15778	36301
					1725,08	17389		2689	
68	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	1099,21	11080	2307	7002	19528
					866,42	8734		1447	
69	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	40,67	4220,91	171664	92603	69357	260303
					1821,14	74066		19282	
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,92	3099,54	55544	34223	19401	80941
					1172,57	21012		5996	
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,847	35742,84	30274	7011	20411	54740
					26211,38	22201		4055	
72	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов	1,4	1891,95	2649	1661	769	3691
					677,97	949		273	
73	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	14	295,00	4130	4130	--	4460
					--	--		330	
74	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	14	486,00	6804	6804	--	7348
					--	--		544	
75	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	7	827,00	5789	5789	--	6252
					--	--		463	
		Крыша АС-34,37							
76	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /по серии 1.100.2-5.1-29/	м ограждения	318	111,74	35533	2221	24242	64557
					75,38	23971		4782	
77	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4787	216983,00	320853	320853	--	346521
					--	--		25668	
78	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	162	49,42	8007	427	6280	15430
					40,66	6586		1143	
81	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Лестница Л-1/	м3 древесины в конструкции	0,077	97652,04	7519	5404	1856	10125
					26211,38	2018		750	
82	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,077	8507,39	655	469	165	886
					2358,74	182		66	
83	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	318	1021,00	324678	324678	--	350652
					--	--		25974	
		Водосточная система							

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
84	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	320	888,89	284446	172584	99984	415185
					335,37	107317		30754	
85	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	188	1586,66	298291	9130	251953	594264
					1427,38	268347		44020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12272134			
		Пол Тип 3 первый этаж							
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	184,64	1591,71	293893	138016	129365	457119
					731,00	134971		33861	
100	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	184,64	975,91	180192	88477	77972	278817
					441,06	81437		20653	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	184,64	722,44	133392	57979	67693	217172
					373,37	68940		16087	
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	184,64	3869,81	714522	452508	237800	1028508
					1329,93	245558		76186	
		Пол Тип 4 первый этаж							
103	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	588,942	4409,67	2597037	1829575	674411	3533164
					1147,84	676012		261716	
		Пол Тип 3 второй этаж							
110	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	50,06	1591,71	79681	37419	35074	123935
					731,00	36594		9180	
111	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	50,06	975,91	48854	23988	21140	75594
					441,06	22079		5600	
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,06	722,44	36166	15720	18353	58880
					373,37	18691		4361	
113	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,06	3869,81	193723	122685	64473	278851
					1329,93	66576		20656	
		Пол Тип 4 второй этаж							
114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	476,48	4409,67	2101117	1480207	545628	2858485
					1147,84	546923		211740	
		Пол Тип 1 третий этаж							
117	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	39,94	1591,71	63573	29855	27983	98881
					731,00	29196		7324	
118	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	39,94	975,91	38978	19139	16866	60312
					441,06	17616		4468	
119	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,94	722,44	28854	12541	14643	46977
					373,37	14913		3480	
120	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,94	3869,81	154560	97883	51439	222479
					1329,93	53117		16480	
		Пол Тип 2 третий этаж							
121	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,82	4409,67	122677	86424	31857	166897
					1147,84	31933		12363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9506071			
				РАЗДЕЛ 7. Двери					
141	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,06	2797,81	25348	3514	14836	43399
					2348,20	21275		3215	
143	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3065,28	5793	911	3322	9845
					2524,10	4771		729	
146	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	184,17	1821,49	335463	92875	209536	588599
					1223,66	225361		43600	
151	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,4	1535,53	22112	5239	14266	39288

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					1042,36	15010		2910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			681132			
		РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений							
160	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	665,368	869,71	578676	187086	311107	960966
					582,67	387688		71183	
166	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1054,73	1197,00	1262515	166250	862928	2295478
					1015,38	1070952		170035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3256445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						25715779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			7444932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9007295		
		- Накладные расходы	Тенге					6845398	
		- Сметная прибыль	Тенге					1904874	
		БЛОК В, Смета 2-1-1							
		РАЗДЕЛ 3. Кровля из металлочерепицы							
44	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов	53,6	1769,28	94834	771	83898	193031
					1725,08	92464		14299	
46	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	53,6	1099,21	58918	12270	37232	103841
					866,42	46440		7692	
47	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	630	4545,80	2863851	1460861	1238413	4430445
					2104,16	1325618		328181	
49	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	630	311,08	195982	171028	21420	234794
					36,38	22922		17392	
50	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1147,00	91760	91760	--	99101
					--	--		7341	
51	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	630	162,86	102603	37799	52570	167587
					87,07	54856		12414	
52	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	693	104,00	72072	72072	--	77838
					--	--		5766	
53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	463	698,16	323247	151474	117466	475970
					245,36	113600		35257	
54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	463	174,37	80735	67940	5874	93537
					9,09	4207		6929	
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки	т	0,463	16539,23	7658	15	6541	15334
					14820,74	6862		1136	
56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,463	287446,00	133087	133087	--	143734
					--	--		10647	
57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /шириной 1м/	м2 изолируемой поверхности	133	299,26	39802	26121	11098	54972
					87,07	11581		4072	
58	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	463	680,55	315095	199113	94246	442087
					216,40	100191		32747	
59	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	463	937,03	433847	138231	249916	738464
					572,36	265003		54701	
		Слуховое окно							
61	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	8920,11	35680	2234	27912	68680
					7334,61	29338		5087	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,04	8922,08	9279	8209	926	11022
					959,79	998		816	
65	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов	5,76	1769,28	10191	83	9016	20744
					1725,08	9936		1537	
67	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	1099,21	6331	1318	4001	11159
					866,42	4991		827	
68	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	4220,91	98094	52917	39633	148745

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					1821,14	42323		11018	
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,24	3099,54	31739	19555	11086	46252
					1172,57	12007		3426	
70	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3	0,484	35742,84	17300	4007	11663	31280
					26211,38	12686		2317	
71	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов	0,8	1891,95	1514	950	439	2109
					677,97	542		156	
72	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	2360	2360	–	2549
					–	–		189	
73	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	486,00	3888	3888	–	4199
					–	–		311	
74	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00	3308	3308	–	3573
					–	–		265	
		Крыша							
75	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /по серии 1.100.2-5.1-29/	м ограждения	114	111,74	12738	796	8690	23143
					75,38	8593		1714	
76	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5301	216983,00	115023	115023	–	124225
					–	–		9202	
77	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	49	49,42	2422	129	1900	4667
					40,66	1992		346	
80	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка/Лестница Л-1/	м3 древесины в конструкции	0,044	97652,04	4297	3089	1060	5786
					26211,38	1153		429	
81	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,044	8507,39	374	268	94	506
					2358,74	104		37	
82	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	134	1021,00	136814	136814	–	147759
					–	–		10945	
		Водосточная система							
83	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	140	888,89	124445	75506	43743	181643
					335,37	46951		13455	
84	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	84	1586,66	133279	4079	112575	265522
					1427,38	119900		19668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8374297			
		Пол Тип 2 первый этаж							
96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	35,95	1591,71	57222	26872	25188	89002
					731,00	26279		6593	
97	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	35,95	975,91	35084	17227	15181	54287
					441,06	15856		4021	
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,95	722,44	25972	11289	13180	42284
					373,37	13423		3132	
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,95	3869,81	139120	88105	46300	200254
					1329,93	47811		14834	
		Пол Тип 3 первый этаж							
100	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	161,987	4409,67	714308	503220	185495	971788
					1147,84	185935		71984	
		Пол Тип 2 второй этаж							
104	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,034	4409,67	427887	301440	111116	582124
					1147,84	111380		43120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1939738			
		РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений							
132	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	185,416	869,71	161258	52135	86695	267789
					582,67	108036		19836	
136	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,644	1197,00	357478	47074	244336	649959
					1015,38	303237		48145	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			917748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			--			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						11231785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3147218			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4044437		
		- Накладные расходы	Тенге					2918903	
		- Сметная прибыль	Тенге					831984	
		БЛОК А. Смета 2-1-3							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	15,84	718,37	11379	--	7860	20779
					664,99	10533		1539	
2	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1000	272,21	272206	--	175588	483617
					158,12	158120		35824	
3	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	13,2	89,95	1187	--	855	2206
					89,95	1187		163	
		Сопутствующие работы							
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,717552	94,00	67		--	73
					--	--		5	
5	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,717552	272,00	195		--	211
					--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			506885			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2	204	1197,00	244189	32155	166903	443979
					1015,38	207138		32887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			443979			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						950865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			376979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				32155		
		- Перевозка грузов	Тенге			262			
		- Накладные расходы	Тенге					351206	
		- Сметная прибыль	Тенге					70434	
		Водопровод и канализация. БЛОКИ Б и В. Смета 2-1-6							
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б							
		Трубопроводы холодной воды (В1,В2)							
11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1970,19	157615	122199	33741	206665
					422,60	33808		15309	
12	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2987,00	298700	240887	54576	381538
					542,98	54298		28262	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21646,55	2338	1659	530	3097
					5140,10	555		229	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,16	853,30	32562	5136	21925	58846
					717,71	27388		4359	
41	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	7	20795,00	145565	145565	--	157210
					--	--		11645	
42	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	14	6541,00	91574	91574	--	98900
					--	--		7326	
44	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	6830,00	47810	47810	--	51635
					--	--		3825	
45	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	14	815,00	11410	11410	--	12323
					--	--		913	
46	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	140	959,00	134260	134260	--	145001
					--	--		10741	
		Трубопроводы горячей воды (Т3)							
48	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	1334,45	97415	463	93844	206560
					1311,68	95753		15301	
60	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15773,00	31546	31546	--	34070

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					--	--		2524	
61	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1043,00	313	313	–	338
					--	--		25	
62	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1613,00	484	484	–	523
					--	--		39	
63	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	316,00	632	632	–	683
					--	--		51	
64	2304-1013-0422 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	40200,00	40200	40200	–	43416
					--	--		3216	
65	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	28650	28650	–	30942
					--	--		2292	
66	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	443,00	133	133	–	144
					--	--		11	
67	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	575	575	–	621
					--	--		46	
68	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	240342,00	240342		–	240342
					--	--	240342	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1672852			
			РАЗДЕЛ 3. Сеть К1						
69	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	25	10569,49	264237	238901	24075	311377
					965,58	24140		23065	
70	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	170	737,87	125439	930	121636	266840
					729,12	123950		19766	
72	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	87	764,09	66476	207	64866	141848
					760,37	66152		10507	
74	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	606,50	15162	6650	5815	22656
					274,72	6868		1678	
75	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1429,00	39298	39298	–	42441
					--	--		3144	
76	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	170	133,00	22610	22610	–	24419
					--	--		1809	
77	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	87	40,00	3480	3480	–	3758
					--	--		278	
80	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,135	21646,55	2922	2074	662	3871
					5140,10	694		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			817211			
			РАЗДЕЛ 4.Блок В						
			Трубопроводы холодной воды (В1,В2)						
108	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1970,19	9851	7638	2109	12917
					422,60	2113		957	
109	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	2987,00	140389	113217	25651	179323
					542,98	25520		13283	
110	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	4886,73	70858	60742	9512	86799
					651,02	9440		6430	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
111	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1334,45	93412	444	89988	198071
					1311,68	91818		14672	
120	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	11,00	121	121	–	131
					–	–		10	
121	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	16,00	160	160	–	173
					–	–		13	
122	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	13,00	390	390	–	421
					–	–		31	
123	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	23,00	483	483	–	522
					–	–		39	
124	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	31	995,00	30845	30845	–	33313
					–	–		2468	
125	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2012,00	10060	10060	–	10865
					–	–		805	
126	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	982,00	5892	5892	–	6363
					–	–		471	
134	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	4	20795,00	83180	83180	–	89834
					–	–		6654	
135	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	6541,00	52328	52328	–	56514
					–	–		4186	
137	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6830,00	27320	27320	–	29506
					–	–		2186	
138	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	815,00	6520	6520	–	7042
					–	–		522	
139	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	80	959,00	76720	76720	–	82858
					–	–		6138	
		Трубопроводы горячей воды (ТЗ)							
140	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1334,45	36030	171	34710	76399
					1311,68	35415		5659	
142	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	995,00	17910	17910	–	19343
					–	–		1433	
143	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	7,00	189	189	–	204
					–	–		15	
144	2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	36	905,00	32580	32580	–	35186
					–	–		2606	
145	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1748,00	31464	31464	–	33981
					–	–		2517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			959763			
		РАЗДЕЛ 5. Сеть К1							
149	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	10569,49	105695	95560	9630	124551
					965,58	9656		9226	
150	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	737,87	25826	192	25043	54938
					729,12	25519		4069	
152	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81,5	764,09	62273	194	60765	132881
					760,37	61970		9843	
154	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	35	133,00	4655	4655	–	5027
					–	–		372	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
155	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	82	40,00	3280	3280	–	3542
					–	–		262	
158	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	21646,55	1169	829	265	1549
					5140,10	278		115	
159	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	249,00	1992	1992	–	2151
					–	–		159	
160	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	72,00	1440	1440	–	1555
					–	–		115	
161	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	202,00	2020	2020	–	2182
					–	–		162	
162	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	60,00	480	480	–	518
					–	–		38	
163	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	385,00	1925	1925	–	2079
					–	–		154	
164	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	11	116,00	1276	1276	–	1378
					–	–		102	
165	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	461,00	4610	4610	–	4979
					–	–		369	
166	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	128,00	1024	1024	–	1106
					–	–		82	
167	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	555,00	555	555	–	599
					–	–		44	
168	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484,00	484	484	–	523
					–	–		39	
169	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	187,00	935	935	–	1010
					–	–		75	
170	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	99,00	594	594	–	642
					–	–		48	
171	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	35,00	175	175	–	189
					–	–		14	
172	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	6	150,00	900	900	–	972
					–	–		72	
173	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	6	220,00	1320	1320	–	1426
					–	–		106	
174	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	12	68,00	816	816	–	881
					–	–		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			344677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						3794507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			695334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1901276		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				240342		
		- Накладные расходы	Тенге					679343	
		- Сметная прибыль	Тенге					263274	
		БЛОКИ Б, В. Отопление и вентиляция. Смета 2-1-5							
		РАЗДЕЛ 2.Отопление Блок Б							
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	78	19258,26	1502144	1428192	66410	1694038
					795,18	62024		125484	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	140	218,23	30553	7175	22910	57740
					166,98	23378		4277	
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	211,6	1321,34	279596	197050	78610	386863
					372,44	78808		28656	
10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	158,8	1446,94	229774	167826	58995	311870
					372,44	59143		23101	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	63,6	1211,72	77065	52254	23628	108748
					372,44	23687		8055	
14	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	140	279,76	39166	3501	34914	80006
					254,22	35591		5926	
17	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2290,17	4580	135	4039	9309
					1933,52	3867		690	
18	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2781,00	5562	5562	–	6007
					–	–		445	
21	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	24720	24720	–	26698
					–	–		1978	
22	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13432,00	53728	53728	–	58026
					–	–		4298	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1098,8	86,99	95584	66808	18794	123528
					24,54	26962		9150	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	549,4	87,58	48115	23755	16020	69266
					42,01	23079		5131	
31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	330	537,00	177210	177210	–	191387
					–	–		14177	
33	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2767,12	71945	52576	18356	97525
					706,73	18375		7224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3221011			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление Блок В							
35	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	78,6	19258,26	1513699	1439178	66921	1707070
					795,18	62502		126450	
36	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	60	218,23	13094	3075	9819	24746
					166,98	10019		1833	
37	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1321,34	251055	176935	70585	347372
					372,44	70763		25731	
38	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1446,94	141800	103570	36407	192464
					372,44	36499		14257	
39	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1211,72	135713	92021	41608	191507
					372,44	41713		14186	
40	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	59	1735,10	102371	79355	21919	134233
					372,44	21974		9943	
41	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	60	279,76	16785	1500	14963	34288
					254,22	15253		2540	
44	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2290,17	4580	135	4039	9309
					1933,52	3867		690	
45	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2	2781,00	5562	5562	–	6007
					–	–		445	
48	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12360,00	74160	74160	–	80093
					–	–		5933	
49	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13432,00	26864	26864	–	29013
					–	–		2149	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	414,8	86,99	36083	25220	7095	46632
					24,54	10178		3454	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	207,4	87,58	18164	8968	6047	26148
					42,01	8712		1937	
57	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,8	537,00	48760	48760	–	52660
					–	–		3901	
59	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2767,12	33205	24265	8472	45012
					706,73	8481		3334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2926553			
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение вентиляционных установок П1-П3							
61	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1735,10	85020	65905	18204	111481
					372,44	18249		8258	
62	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31	2233,85	69249	53787	14564	90519
					466,49	14461		6705	
64	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	53,9	267,00	14391	14391	–	15543
					–	–		1151	
65	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	496,00	16914	16914	–	18267
					–	–		1353	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,4	86,99	1949	1362	383	2518
					24,54	550		187	
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	87,58	981	485	327	1412
					42,01	470		105	
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,4	537,00	31898	31898	–	34450
					–	–		2552	
70	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2290,17	13741	407	12118	27927
					1933,52	11601		2069	
71	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	6	2781,00	16686	16686	–	18021
					–	–		1335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			320137			
		РАЗДЕЛ 6.Гребенка							
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29	2086,92	60521	8639	48484	117725
					1693,44	49110		8720	
81	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	61556,00	61556	61556	–	66480
					–	–		4924	
82	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	68508,00	68508	68508	–	73989
					–	–		5481	
83	2304-1009-0606 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	75047,00	75047	75047	–	81051
					–	–		6004	
84	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	22	11210,00	246620	246620	–	266350
					–	–		19730	
85	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11211,00	22422	22422	–	24216

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					--	--		1794	
86	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	24720	24720	--	26698
					--	--		1978	
87	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	2113,22	40151	5660	31999	77922
					1693,44	32175		5772	
88	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	108098,00	432392	432392	--	466983
					--	--		34591	
89	2304-1009-0615 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	294335,00	588670	588670	--	635764
					--	--		47094	
90	2304-1009-0616 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	337502,00	337502	337502	--	364502
					--	--		27000	
91	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13432,00	107456	107456	--	116052
					--	--		8596	
92	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18284,00	73136	73136	--	78987
					--	--		5851	
93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3802,17	7604	1043	5979	14670
					2995,20	5990		1087	
94	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23626,00	47252	47252	--	51032
					--	--		3780	
95	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	20	10354,28	207086	201185	5783	229898
					295,03	5901		17029	
96	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	449,05	8981	1228	7598	17905
					387,63	7753		1326	
97	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	20	4304,00	86080	86080	--	92966
					--	--		6886	
98	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	9,75	836,65	8157	3365	3517	12608
					470,80	4590		934	
99	2113-0816-3421 РСНБ РК 2015	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	11,7	287,00	3358	3358	--	3627
					--	--		269	
100	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,37	65985,04	24414	6192	13558	41011
					47275,62	17492		3038	
101	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,381988	12242,00	4676	4676	--	5050
					--	--		374	
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,2	86,99	887	620	174	1147
					24,54	250		85	
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,1	87,58	447	221	149	643
					42,01	214		48	
104	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	5152,43	77286	62385	13954	98540
					926,55	13898		7299	
105	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4284,25	51411	43039	7872	64025

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					651,02	7812		4743	
106	5102-0106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72976,00	72976		–	72976
					–	–	72976	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3102816			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция Блок Б							
		Система П1							
107	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	57075	4611	49233	114812
					49389,17	49389		8505	
109	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1615,03	9690	1868	7556	18625
					1271,80	7631		1380	
110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,396	4818,26	1908	1252	633	2744
					1615,23	640		203	
111	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	5250,44	3465	2370	1053	4880
					1615,23	1066		361	
112	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,512	5007,91	17588	12535	4864	24248
					1397,57	4908		1796	
113	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,76	655,00	1808	1808	–	1952
					–	–		145	
114	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	0,8	613,00	490	490	–	530
					–	–		39	
117	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011431	438576,00	5013	5013	–	5414
					–	–		401	
		Система В1							
118	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	7508	737	6508	15137
					6608,70	6609		1121	
120	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1615,03	9690	1868	7556	18625
					1271,80	7631		1380	
121	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,396	4818,26	1908	1252	633	2744
					1615,23	640		203	
122	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,66	5250,44	3465	2370	1053	4880
					1615,23	1066		361	
123	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,532	5007,91	22696	16175	6277	31291
					1397,57	6334		2318	
124	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,24	655,00	2122	2122	–	2292
					–	–		170	
125	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	0,8	613,00	490	490	–	530
					–	–		39	
126	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	33697,06	33697	31493	2106	38668
					2123,12	2123		2864	
127	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9316,95	9317	8179	1065	11212
					1073,23	1073		831	
		Система П2							
128	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	57075	4611	49233	114812
					49389,17	49389		8505	
130	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1709,21	11964	2838	8815	22442
					1271,80	8903		1662	
131	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,784	5007,91	18950	13506	5241	26126
					1397,57	5288		1935	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
132	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,906	4652,43	27477	21039	6171	36341
					1051,61	6211		2692	
133	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,04	655,00	2646	2646	–	2858
					–	–		212	
134	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	0,8	613,00	490	490	–	530
					–	–		39	
137	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02461	438576,00	10793	10793	–	11657
					–	–		863	
		Система В2							
138	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	7508	737	6508	15137
					6608,70	6609		1121	
140	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулнрующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1709,21	11964	2838	8815	22442
					1271,80	8903		1662	
141	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,784	5007,91	18950	13506	5241	26126
					1397,57	5288		1935	
142	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,83	4652,43	27124	20769	6092	35873
					1051,61	6131		2657	
143	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,3	655,00	2817	2817	–	3042
					–	–		225	
144	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	33697,06	33697	31493	2106	38668
					2123,12	2123		2864	
145	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9316,95	9317	8179	1065	11212
					1073,23	1073		831	
146	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	613,00	2452	2452	–	2648
					–	–		196	
		Система В3							
147	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	7508	737	6508	15137
					6608,70	6609		1121	
149	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,016	4818,44	14532	10200	4163	20191
					1397,57	4215		1496	
150	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	5,24	7433,87	38953	32769	5704	48230
					1058,00	5544		3573	
151	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,75	655,00	6386	6386	–	6897
					–	–		511	
152	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм.Установка	глушитель шума	1	33697,06	33697	31493	2106	38668
					2123,12	2123		2864	
153	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5823,24	5823	5071	701	7046
					702,04	702		522	
		Система П3							
154	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	57075	4611	49233	114812
					49389,17	49389		8505	
156	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1709,21	11964	2838	8815	22442
					1271,80	8903		1662	
157	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,784	5007,91	18950	13506	5241	26126
					1397,57	5288		1935	
158	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,69	4652,43	21820	16708	4901	28858
					1051,61	4932		2138	
159	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,86	655,00	2528	2528	–	2731
					–	–		202	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
160	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	0,8	613,00	490	490	–	530
					–	–		39	
163	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,012075	438576,00	5296	5296	–	5719
					–	–		424	
		Система В4							
164	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	7508	737	6508	15137
					6608,70	6609		1121	
166	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	7	1709,21	11964	2838	8815	22442
					1271,80	8903		1662	
167	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,784	5007,91	18950	13506	5241	26126
					1397,57	5288		1935	
168	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,17	4652,43	14748	11292	3312	19506
					1051,61	3334		1445	
169	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,26	655,00	2135	2135	–	2306
					–	–		171	
170	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	33697,06	33697	31493	2106	38668
					2123,12	2123		2864	
171	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9316,95	9317	8179	1065	11212
					1073,23	1073		831	
172	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	613,00	2452	2452	–	2648
					–	–		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1143928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						10714450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1139456			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7523479		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				72976		
		- Накладные расходы	Тенге					1117457	
		- Сметная прибыль	Тенге					788256	
		БЛОКА А, Б, В. Электрооборудование и электроосвещение. Смета 2-1-7							
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение. Блок А							
		Низковольтное оборудование							
4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4057,77	4058	84	2227	6788
					2604,00	2604		503	
6	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12139,32	24279	17015	4188	30744
					2604,00	5208		2277	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	45	2659,89	119695	62935	40014	172486
					1235,00	55575		12777	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4738,40	9477	4299	3601	14124
					2470,00	4940		1046	
35	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	394,02	14973	492	10364	27364
					377,58	14348		2027	
36	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	303,00	11514	11514	–	12435
					–	–		921	
37	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	394,02	18913	621	13091	34565
					377,58	18124		2560	
38	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	324,00	15552	15552	–	16796
					–	–		1244	
39	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	440,02	2640	40	1860	4860
					429,66	2578		360	
40	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	825,00	4950	4950	–	5346

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					--	--		396	
41	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	96	469,35	45058	2225	30682	81799
					442,68	42497		6059	
42	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	96	419,00	40224	40224	--	43442
					--	--		3218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			450748			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение. Блок Б							
		Низковольтное оборудование							
46	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12139,32	12139	8507	2094	15372
					2604,00	2604		1139	
48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	11	4057,77	44635	922	24497	74663
					2604,00	28644		5531	
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	74	2659,89	196832	103493	65801	283643
					1235,00	91390		21011	
56	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1550,00	17050	17050	--	18414
					--	--		1364	
57	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	51	492,00	25092	25092	--	27099
					--	--		2007	
59	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1499,00	1499	18	981	2679
					1302,00	1302		198	
		Светотехническое оборудование							
61	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	85	1846,78	156976	10979	89517	266212
					976,50	83003		19719	
68	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	242	2133,02	516192	31262	293327	874280
					1067,64	258369		64761	
93	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	105	394,02	41372	1358	28637	75610
					377,58	39646		5601	
94	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	105	303,00	31815	31815	--	34360
					--	--		2545	
95	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	440,02	6160	95	4340	11341
					429,66	6015		840	
96	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	825,00	11550	11550	--	12474
					--	--		924	
97	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	492,26	492	6	348	907
					481,74	482		67	
98	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	960,00	960	960	--	1037
					--	--		77	
99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	394,02	14973	492	10364	27364
					377,58	14348		2027	
100	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	324,00	12312	12312	--	13297
					--	--		985	
101	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	77	469,35	36140	1784	24610	65610
					442,68	34086		4860	
102	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	77	419,00	32263	32263	--	34844

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					--	--		2581	
103	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	564	172,00	97008	97008	--	104769
					--	--		7761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1943974			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение. Блок В							
109	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4057,77	12173	251	6681	20363
					2604,00	7812		1508	
112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	2659,89	58518	30769	19562	84326
					1235,00	27170		6246	
113	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550,00	4650	4650	--	5022
					--	--		372	
114	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	492,00	7380	7380	--	7970
					--	--		590	
115	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3180,00	12720	12720	--	13738
					--	--		1018	
		Светотехническое оборудование							
116	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	38	2133,02	81055	4909	46060	137284
					1067,64	40570		10169	
135	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	394,02	8668	284	6000	15842
					377,58	8307		1173	
136	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	324,00	7128	7128	--	7698
					--	--		570	
137	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19	394,02	7486	245	5182	13682
					377,58	7174		1013	
138	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	303,00	5757	5757	--	6218
					--	--		461	
139	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	440,02	1760	27	1240	3240
					429,66	1719		240	
140	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	825,00	3300	3300	--	3564
					--	--		264	
141	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	469,35	14081	696	9588	25562
					442,68	13280		1894	
142	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	419,00	12570	12570	--	13576
					--	--		1006	
143	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	179	172,00	30788	30788	--	33251
					--	--		2463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			391335			
		РАЗДЕЛ 5. Силовое электрооборудование							
		Низковольтное оборудование							
146	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	5	4057,77	20289	420	11135	33938
					2604,00	13020		2514	
150	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	12139,32	12139	8507	2094	15372
					2604,00	2604		1139	
152	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	39	2659,89	103736	54544	34679	149488
					1235,00	48165		11073	
153	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1550,00	12400	12400	--	13392
					--	--		992	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
154	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	492,00	11808	11808	--	12753
					--	--		945	
155	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р.51327.1-2010	шт.	6	1550,00	9300	9300	--	10044
					--	--		744	
156	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5444,00	5444	5444	--	5880
					--	--		436	
157	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4738,40	9477	4299	3601	14124
					2470,00	4940		1046	
158	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	1935	1935	--	2090
					--	--		155	
159	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	1602	1602	--	1730
					--	--		128	
		Кабельные изделия							
165	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2659,89	13299	6992	4446	19165
					1235,00	6175		1420	
166	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1550,00	7750	7750	--	8370
					--	--		620	
167	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	440,02	880	14	620	1620
					429,66	859		120	
168	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	825,00	1650	1650	--	1782
					--	--		132	
169	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	7	172,00	1204	1204	--	1300
					--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			291047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						3077108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			887558			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				796260		
		- Накладные расходы	Тенге					801431	
		- Сметная прибыль	Тенге					227933	
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА							
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ.							
		Наружная отделка Блок Б.							
1	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1468	2245,88	3296954	2865194	342030	3930103
					290,03	425762		291119	
2	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлических панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1550	2842,07	4405204	1946869	1944158	6857311
					1564,24	2424576		507949	
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	630,773	788,17	497156	474674	221187	775810
					437,12	275723		57467	
6	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1468	739,45	1085507	298163	730587	1961381
					534,04	783966		145287	
				Внутренние откосы					
9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	94,375	3275,23	309100	72263	187452	536275
					2455,79	231765		39724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14060880			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК В							
11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	606	2245,88	1361004	1182771	141192	1622372
					290,03	175757		120176	
12	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлических панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	634	2842,07	1801870	796331	795223	2804861
					1564,24	991730		207768	
13	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	606	788,17	477632	210766	212502	745345
					437,12	264895		55211	
16	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	606	739,45	448104	123083	301591	809671
					534,04	323626		59976	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					Внутренние откосы				
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	11,3	3275,23	37010	8653	22445	64211
					2455,79	27750		4756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6046460			
					РАЗДЕЛ 3. БЛОК А				
24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость линеарной панели	м2	1739,1	4642,86	8074393	8074393	–	8720344
					–	–		645951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8720344			
					РАЗДЕЛ 5. Полы. Учебные классы				
		БЛОК Б. 1 Этаж							
		2-й этаж							
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	846,49	722,44	611541	265808	310344	995636
					373,37	316056		73751	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3385,96	88,84	300793	264949	23452	350185
					4,61	15625		25940	
60	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	427,9447	4046,00	1731464	1731464	–	1869981
					–	–		138517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3215802			
					РАЗДЕЛ 6. БЛОК В. 1 Этаж				
62	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 50 мм	м3 подстилающего слоя	11,1885	8621,72	96464	34878	45174	152969
					3433,10	38411		11331	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,1885	20359,08	227788	182324	42629	292050
					4053,27	45350		21633	
64	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	223,77	372,78	83416	–	74375	170414
					335,86	75156		12623	
65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пеноплекс	м3	4,4754	24267,86	108608	108608	–	117297
					–	–		8689	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	223,77	722,44	161661	70266	82039	263197
					373,37	83550		19496	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	895,08	88,84	79515	70039	6200	92571
					4,61	4131		6857	
69	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	228,2454	4046,00	923481	923481	–	997359
					–	–		73878	
		2-й этаж							
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	297,33	722,44	214804	93365	109008	349717
					373,37	111015		25905	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять (20 мм) на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1189,32	88,84	105654	93064	8238	123003
					4,61	5488		9111	
74	2206-0101-0108 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	303,2766	4046,00	1227057	1227057	–	1325222
					–	–		98165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3883799			
					РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ. Блок Б				
76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Терморегулятор д 15 мм	комп	140	1607,14	225000	225000	–	243000
					–	–		18000	
77	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый д 15 мм	комп	80	2232,14	178571	178571	–	192857
					–	–		14286	
78	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый д 20 мм	комп	30	3392,86	101786	101786	–	109929
					–	–		8143	
		Блок В							
79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Терморегулятор д 15 мм	комп	60	1607,14	96429	96429	–	104143
					–	–		7714	
80	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый д 15 мм	комп	40	2232,14	89286	89286	–	96429
					–	–		7143	
81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый д 20 мм	комп	20	3392,86	67857	67857	–	73286
					–	–		5429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			819643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						36746929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6958143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21890999		
		- Накладные расходы	Тенге					5870889	
		- Сметная прибыль	Тенге					2721991	
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге			92231423			

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге			313318			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			91918105			
		Временные здания и сооружнеия 1,2 %	Тенге			1103017			
		Всего:	Тенге			93021122			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге			651148			
		Всего:	Тенге			93985588			
		Итого по сметному расчету в ценах 2020 года	Тенге			97261127			
		С непредвиденными расходами 2%	Тенге			99206349			
		С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			89285714			
		с НДС 12 %	Тенге			100000000			

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

ТОО «СК Корган Эксперт»
Эксперт технического надзора

С.Бутаев

«___» _____ 202___ г.

Директор ТОО "МПК-Проект"

А.Жамбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

Д.Бекенов

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания общей средней школы № 4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент** **ФОРМА 2**

А К Т

приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Всего	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		Блок А. Смета 2-1-3							
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы							
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3254,92	683,05	2223283	553005	1328829	3836281
					507,70	1652529		284169	
7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	204	1197,00	244189	32155	166903	443979
					1015,38	207138		32887	
8	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	829,49	860,10	713441	195936	412662	1216192
					620,01	514289		90088	
9	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,84	4501,19	71299	38361	26259	105363
					2050,40	32478		7805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5601814			
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
10	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	13,2	419,02	5531	402	4262	10577
					337,30	4452		783	
11	2108-0104-0115 РСНБ РК 2015	Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	м	13,2	2126,00	28063	28063	--	30308
					--	--		2245	
12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,2	961,21	12688	1777	8722	23123
					825,36	10895		1713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64008			
		РАЗДЕЛ 4. Стены наружные							
13	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором М100	м трещин	1000	495,79	495792	31672	334166	896355
					464,12	464120		66397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			896355			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						410
		Сметная заработная плата	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						6562178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2885902			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				881371		
		- Накладные расходы	Тенге					2281803	
		- Сметная прибыль	Тенге					486087	
		БЛОК Б. Смета 2-1-2							
		РАЗДЕЛ 4. Пол Тип 1 первый этаж							
		Пол Тип 4 первый этаж							
103	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	392,628	4409,67	1731358	1219717	449607	2355442
					1147,84	450674		174477	
		Примечания							
122	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1097,2	1753,32	1923747	1577954	314275	2417064
					299,41	328517		179042	
123	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	937,78	375,89	352499	227669	116885	506935
					132,13	123905		37551	
124	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	195,84	178,29	34916	5286	27725	67653
					149,98	29372		5011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5347094			
		РАЗДЕЛ 5. Сцена							
125	1110-0109-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство	м2 горизонтальной проекции	61	13223,45	806631	38753	650192	1573368
					11247,55	686101		116546	
127	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,82607	8507,39	41057	29431	10338	55507
					2358,74	11383		4112	
128	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	61	848,35	51750	13758	30289	88601
					618,68	37740		6563	
129	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	20,4	399,11	8142	6205	1794	10730
					92,29	1883		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1728207			
		РАЗДЕЛ 8. Фасад							
158	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	62,1	20359,08	1264299	1011958	236605	1620977
					4053,27	251708		120072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1620977			

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений						
161	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3326,84	829,58	2759880	618514	1705078	4822155
					637,88	2122131		357197	
162	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	293,52	1602,40	470336	--	355220	891601
					1431,00	420028		66045	
164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4061,24	683,05	2774043	689997	1658011	4786618
					507,70	2061900		354564	
167	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1212,4	860,10	1042780	286383	603156	1777611
					620,01	751696		131675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12277985			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						20974262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			7277037			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5725625		
		- Накладные расходы	Тенге					6159175	
		- Сметная прибыль	Тенге					1553650	
			БЛОК В. Смета 2-1-1						
		Пол Тип 3 первый этаж							
100	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,423	4409,67	306132	215665	79498	416480
					1147,84	79687		30850	
		Пол Тип 2 второй этаж							
104	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,586	4409,67	183380	129189	47621	249482
					1147,84	47734		18480	
		Примечания							
105	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	360,3	1753,32	631723	518171	103202	793719
					299,41	107879		58794	
106	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	314,68	375,89	118284	76397	39222	170106
					132,13	41577		12600	
107	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	13,6	419,02	5699	414	4392	10898
					337,30	4587		807	
108	2108-0104-0115 РСНБ РК 2015	Перила пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм	м	13,6	2126,00	28914	28914	--	31227
					--	--		2313	
109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	961,21	13072	1830	8986	23824
					825,36	11225		1765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1695735			
			РАЗДЕЛ 6. Двери						
114	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3065,28	5793	911	3322	9845
					2524,10	4771		729	
116	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,66	2797,81	35420	4912	20732	60644
					2348,20	29728		4492	
119	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,4	1535,53	49751	11788	32099	88398
					1042,36	33772		6548	
121	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	29,19	1821,49	53169	14720	33210	93290
					1223,66	35719		6910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			252177			
			РАЗДЕЛ 7. Фасад						
130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м3 подстилающего слоя	30,15	20359,08	613826	491312	114874	786996
					4053,27	122206		58296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			786996			
			РАЗДЕЛ 8. Отделка помещений						
133	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	927,08	829,58	769087	172359	475149	1343775
					637,88	591368		99539	
134	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1088,01	683,05	743169	184851	444183	1282339
					507,70	552385		94988	
137	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	405,21	860,10	348519	95715	201588	594116
					620,01	251233		44009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3220230			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						5955139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1913870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1947148		

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге					1608078	
		- Сметная прибыль	Тенге					441120	
		Технологическое оборудование. Смета 2-1-4							
1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3	2695,45 2604,00	8086 7812	–	5690 1102	14879
3	1328-1106-0201 РСНБ РК 2015	Барабан обжарочный, производительность 1200 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	68392,98 59793,00	68393 59793	450	38313 8536	115242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						130121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			67605			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				450		
		- Накладные расходы	Тенге					44003	
		- Сметная прибыль	Тенге					9638	
		Водопровод и канализация. Смета 2-1-6							
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б							
18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	81,46 79,51	14663 14312	127	14025 2295	30983
19	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	82,27 79,51	2633 2544	49	2493 410	5536
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,327	57921,94 54023,50	18940 17666	1274	17489 2914	39344
21	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	62780,20 54023,50	2009 1729	280	1711 298	4018
24	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	606,50 274,72	15162 6868	6650	5815 1678	22656
40	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	1760,40 1706,43	12323 11945	185	11782 1928	26033
43	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	2378,60 1128,60	16650 7900	7942	8000 1972	26622
47	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	22068,45 376,20	22068 376	21692	369 1795	24232
		Трубопроводы горячей воды (Т3)							
55	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,073	57921,94 54023,50	4228 3944	284	3904 651	8783
56	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	13	10042,47 9554,18	130552 124204	607	124221 20382	275155
		Водомерный узел							
59	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30730,60 9792,00	30731 9792	20465	9705 3235	43670
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			507034			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1							
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	81,46 79,51	7087 6917	62	6779 1109	14975
79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195	82,27 79,51	16043 15504	296	15194 2499	33736
		Приборы							
98	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	2750,31 2445,30	68758 61133	5493	60920 10374	140052
100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	7	2349,67 1956,24	16448 13694	2304	13634 2407	32488
103	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	10	3446,59 2741,70	34466 27417	5352	27677 4971	67114
105	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5	1716,24 1241,46	8581 6207	1319	6582 1213	16377
107	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	7550,89 576,84	37754 2884	34707	2903 3253	43910
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			348653			
		РАЗДЕЛ 4.Блок В							
		Трубопроводы холодной воды (В1,В2)							
115	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	81,46 79,51	4236 4134	37	4052 663	8951
116	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,5	82,27 79,51	1193 1153	22	1130 186	2509

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
117	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,122	57921,94	7066	475	6525	14679
					54023,50	6591		1087	
118	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0145	62780,20	910	127	776	1821
					54023,50	783		135	
119	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,97	853,30	10214	1611	6877	18459
					717,71	8591		1367	
127	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	9	914,89	8234	333	7742	17254
					877,80	7900		1278	
133	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	1760,40	7042	106	6732	14876
					1706,43	6826		1102	
136	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	2378,60	9514	4538	4572	15213
					1128,60	4514		1127	
146	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,027	57921,94	1564	105	1444	3249
					54023,50	1459		241	
147	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	9	10042,47	90382	420	85999	190492
					9554,18	85988		14111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			287501			
			РАЗДЕЛ 5. Сеть К1						
156	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81,5	81,46	6639	58	6350	14029
					79,51	6480		1039	
157	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	82,27	3702	68	3506	7785
					79,51	3578		577	
		Приборы							
175	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	15	2750,31	41255	3296	36552	84031
					2445,30	36680		6225	
178	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3446,59	24126	3746	19374	46980
					2741,70	19192		3480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			152825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1296012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			528904			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				124030		
		- Накладные расходы	Тенге					524834	
		- Сметная прибыль	Тенге					96002	
			Отопление и вентиляция. Смета 2-1-5						
			РАЗДЕЛ 2.Отопление Блок Б						
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	289	606,50	175278	76881	67226	201693
					274,72	79395		19400	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1593	81,46	129768	1128	124124	204203
					79,51	126657		20311	
34	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,593	57921,94	92270	6211	85199	126794
					54023,50	86059		14197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			532690			
			РАЗДЕЛ 3.Отопление Блок В						
50	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	124	606,50	75206	32987	28844	112374
					274,72	34066		8324	
58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	459	81,46	37391	326	35765	79008
					79,51	36494		5852	
60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,459	57921,94	26586	1789	24549	55226
					54023,50	24797		4091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			246607			
			РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение вентиляционных установок П1-П3						
63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	606,50	48520	21282	18609	72499
					274,72	21978		5370	
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	81,46	6517	56	6233	13770
					79,51	6361		1020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			86270			
			РАЗДЕЛ 5.БТП "ЭнКо"						
72	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	26234,67	26235	12952	12421	41748
					12270,39	12270		3092	
74	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	10354,28	144960	140830	4048	160928

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					295,03	4130		11921	
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	449,05	1796	245	1520	3581
					387,63	1551		265	
76	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304,00	17216	17216	--	18593
					--	--		1377	
77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2086,92	4174	596	3344	8119
					1693,44	3387		601	
78	2305-1501-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6042,00	12084	12084	--	13051
					--	--		967	
79	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	276,23	552	218	327	950
					166,98	334		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			246971			
		РАЗДЕЛ 7.Вентиляция Блок Б							
		Система П1							
115	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,26	73485,72	19106	13088	4457	25448
					22052,40	5734		1885	
116	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,94	519,63	5165	1495	2630	8418
					342,19	3401		624	
135	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,57	73485,72	41887	28694	9770	55790
					22052,40	12570		4133	
136	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	21,4	519,63	11120	3218	5661	18124
					342,19	7323		1342	
161	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,28	73485,72	20576	14095	4799	27406
					22052,40	6175		2030	
162	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,5	519,63	5456	1579	2778	8892
					342,19	3593		659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			134078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1246618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			476274			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				386970		
		- Накладные расходы	Тенге					442304	
		- Сметная прибыль	Тенге					107531	
		Электрооборудование и электроосвещение. Смета 2-1-7							
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение. Блок А							
15	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	60	2133,02	127981	7751	72726	216764
					1067,64	64058		16057	
21	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	166	3288,61	545910	33687	313366	928017
					1900,92	315553		68742	
23	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	47	1846,78	86799	6071	49497	147200
					976,50	45896		10904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1291981			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение. Блок Б							
76	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	134	3288,61	440674	27193	252958	749123
					1900,92	254723		55491	
79	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1286,94	5148	282	3173	8986
					1067,64	4271		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			758109			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение. Блок В							
120	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	68	3288,61	223626	13799	128367	380152
					1900,92	129263		28159	
122	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	23	1846,78	42476	2971	24222	72034
					976,50	22460		5336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			452186			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2502276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			836223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				91754		
		- Накладные расходы	Тенге					844309	
		- Сметная прибыль	Тенге					185355	
		Наружное освещение. Смета 4-1							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	4	5050,69	20203	--	12274	35075
					2670,77	10683		2598	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
2	1217-0101-0405 РСНБ РК 2015	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 150 мм2. Демонтаж	м	150	158,57	23785	–	17125	44183
					158,57	23785		3273	
		Сопутствующие работы							
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,24	94,00	23		–	24
					–	–		2	
4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,24	272,00	65		–	71
					–	–		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79353			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы						
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	39	199,92	7797	–	1541	10085
					10,10	394		747	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26	29,17	758	–	194	1028
					–	–		76	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	214	512,11	109593	–	35005	156165
					75,24	16101		11568	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	9	150,28	1352	–	445	1941
					25,08	226		144	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	138494,40	2216	24	1666	4192
					136990,00	2192		311	
10	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	16	771,00	12336	12336	–	13323
					–	–		987	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	198	311,53	61683	3594	26173	94884
					137,94	27312		7028	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	317,76	5084	724	1944	7590
					125,40	2006		562	
13	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	825,96	12389	3640	3322	16968
					175,56	2633		1257	
14	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,243	330502,00	80312	80312	–	86737
					–	–		6425	
15	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	1466,05	11728	996	7398	20657
					1254,00	10032		1530	
16	2404-0207-3917 РСНБ РК 2015	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	6453,00	51624	51624	–	55754
					–	–		4130	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,214	26975,92	5773	–	1921	8310
					8360,10	1789		616	
18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента	м	214	27,32	5847	5847	–	6315
					–	–		468	
		Уличное освещение (12шт)							
19	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	1,44	18281,23	26325	21287	4000	32751
					3472,19	5000		2426	
20	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	12	8786,84	105442	–	51674	169685
					2834,04	34008		12569	
21	2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	42	9493,00	398706	398706	–	430602
					–	–		31896	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	12	4735,51	56826	207	31189	95056
					2233,11	26797		7041	
23	2307-0106-0360 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник светодиодный уличный модели Т1006 световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	45785,00	549420	549420	–	593374
					–	–		43954	
24	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12139,32	12139	8507	2094	15372
					2604,00	2604		1139	
25	5108-0401-0102 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601	шт.	1	65671,00	65671		–	65671
					–	–	65671	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1886460			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						171
		Сметная заработная плата	Тенге						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1965813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			165564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1137224		
		- Перевозка грузов	Тенге			88			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				965671		
		- Накладные расходы	Тенге					197965	
		- Сметная прибыль	Тенге					140752	
		Пожарная сигнализация. Смета 2-1-8							
		РАЗДЕЛ 1.Блок Б							
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	24	2300,19 2213,40	55204 53122	2076	32404 7009	94617
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	30087,00 --	30087 --	30087	-- 2407	32494
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2711,46 2508,00	2711 2508	203	1806 361	4879
4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00 --	2113 --	2113	-- 169	2282
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	82	2609,68 2508,00	213994 205656	8141	125450 27156	366600
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	80	1413,00 --	113040 --	113040	-- 9043	122083
7	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные НР	шт.	2	1413,00 --	2826 --	2826	-- 226	3052
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	122	1306,80 1254,00	159429 152988	6331	93323 20220	272972
9	2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	122	334,00 --	40748 --	40748	-- 3260	44008
10	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	10	1327,13 1254,00	13271 12540	731	7649 1674	22594
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	10	1008,00 --	10080 --	10080	-- 806	10886
12	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	48,00 --	960 --	960	-- 77	1037
13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2502,35 2304,00	10009 9216	793	5622 1250	16882
14	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	874,00 --	3496 --	3496	-- 280	3776
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1618	640,86 380,16	1036909 615099	311211	394147 114484	1545540
16	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,5	22547,00 --	33821 --	33821	-- 2706	36526
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПКВнг 1х2х0,5	км	0,118	20450,00 --	2413 --	2413	-- 193	2606
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	118	403,36 267,08	47596 31515	14205	22976 5646	76217
19	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	118	26,00 --	3068 --	3068	-- 245	3313
20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабель-канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1500	224,59 201,18	336888 301772	31691	217389 44342	598620
21	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1500	63,00 --	94500 --	94500	-- 7560	102060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3363045			
		РАЗДЕЛ 2.Блок А,В							
22	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2300,19 2213,40	36803 35414	1385	21603 4672	63078
23	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00 --	26743 --	26743	-- 2139	28882
24	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2711,46 2508,00	2711 2508	203	1806 361	4879
25	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113,00 --	2113 --	2113	-- 169	2282

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
26	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	51	2609,68 2508,00	133094 127908	5064	78024 16889	228007
27	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	51	1413,00 --	72063 --	72063	-- 5765	77828
28	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	42	1306,80 1254,00	54885 52668	2179	32127 6961	93974
29	2308-0302-0206 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	42	334,00 --	14028 --	14028	-- 1122	15150
30	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	10	1327,13 1254,00	13271 12540	731	7649 1674	22594
31	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	10	1008,00 --	10080 --	10080	-- 806	10886
32	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	2502,35 2304,00	12512 11520	992	7027 1563	21102
33	Прайс-лист	Устройство оптико-звуковое БИЯ-С *Отпускная цена - 3303,57*	шт	1	3343,21 --	3343 --	3343	-- --	3343
34	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	874,00 --	3496 --	3496	-- 280	3776
35	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	48,00 --	576 --	576	-- 46	622
36	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1369	640,86 380,16	877335 520439	263318	333490 96866	1307691
37	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	171878,00 --	2234 --	2234	-- 179	2413
38	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВ нг(А)-LS 1х2х0,50	км	1,27	22547,00 --	28635 --	28635	-- 2291	30925
39	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015 прим.	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПКВнг 1х2х0,5	км	0,086	20450,00 --	1759 --	1759	-- 141	1899
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	99	403,36 267,08	39932 26441	11917	19276 4737	63945
41	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	99	26,00 --	2574 --	2574	-- 206	2780
42	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабель-канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1270	224,59 201,18	285232 255501	26831	184056 37543	506831
43	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	1270	63,00 --	80010 --	80010	-- 6401	86411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2579301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						5942342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2429355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1269465		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				3343		
		- Накладные расходы	Тенге					1585824	
		- Сметная прибыль	Тенге					439925	
		СЕТИ СВЯЗИ. Смета 2-1-10							
		РАЗДЕЛ 1.Электрочасофикация							
1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4204,23 4197,00	4204 4197	7	2560 541	7306
2	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	7	2312,55 2304,00	16188 16128	60	9838 2082	28108
3	Прайс-лист	Часофикация "Standing" (первичная часовая станция, вторичные цифровые часы)	комплект	1	180714,29 --	180714 --	180714	-- --	180714
4	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	132,00 --	132 --	132	-- 11	143
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	317,76 125,40	47664 18810	6781	18225 5271	71160
6	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,15	81222,00 --	12183 --	12183	-- 975	13158
7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	403,36 267,08	60503 40062	18057	29206 7177	96887

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
8	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	26,00	3900	3900	--	4212
					--	--		312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			401687			
			РАЗДЕЛ 2.Звонковая сигнализация						
9	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	6	1178,05	7068	156	4216	12187
					1152,00	6912		903	
10	Прайс-лист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	6	4066,07	24396		--	24396
		Отпускная цена - 4017,86			--	--	24396	--	
11	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1506,00	1506	1506	--	1626
					--	--		120	
12	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	76,00	76	76	--	82
					--	--		6	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125	317,76	39720	5651	15187	59300
					125,40	15675		4393	
14	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	640,86	6409	1923	2436	9552
					380,16	3802		708	
15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	171878,00	21485	21485	--	23204
					--	--		1719	
16	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	268999,00	2690	2690	--	2905
					--	--		215	
17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	125	403,36	50420	15048	24339	80739
					267,08	33385		5981	
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	125	26,00	3250	3250	--	3510
					--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217502			
			РАЗДЕЛ 3.Звукофикация						
19	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	2502,35	10009	793	5622	16882
					2304,00	9216		1250	
20	Прайс-лист	Микрофон с переключателем ON/OFF	шт	2	13009,64	26019		--	26019
		Отпускная цена - 12855,38			--	--	26019	--	
21	2308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	4	8713,00	34852	34852	--	37640
					--	--		2788	
22	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	2	93083,00	186166	186166	--	201059
					--	--		14893	
23	Прайс-лист	Магнитофон CDP-100MU	шт	2	166257,14	332514		--	332514
		Отпускная цена - 164285,71			--	--	332514	--	
24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	115	640,86	73699	22120	28014	109850
					380,16	43718		8137	
25	2306-0401-3001 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ППППМ 1х1,2	км	0,115	41928,00	4822	4822	--	5207
					--	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			729172			
			РАЗДЕЛ 4.Система телевидения						
26	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	50553,58	151661	85741	40211	207222
					21973,40	65920		15350	
27	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	3	28209,00	84627	84627	--	91397
					--	--		6770	
28	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	3	16256,00	48768	48768	--	52669
					--	--		3901	
29	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	3	13559,00	40677	40677	--	43931
					--	--		3254	
30	2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	41	640,00	26240	26240	--	28339
					--	--		2099	
31	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	36	31,00	1116	1116	--	1205
					--	--		89	
32	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	36	1003,00	36108	3526	23043	63884
					885,36	31873		4732	
33	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	36	351,00	12636	12636	--	13647
					--	--		1011	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400	317,76	127105	18083	48599	189760
					125,40	50160		14056	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
35	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,4	87268,00	34907	34907	–	37700
					–	–		2793	
36	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	403,36	161342	48152	77884	258364
					267,08	106832		19138	
37	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	26,00	10400	10400	–	11232
					–	–		832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			999350			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2347711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			446690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				756531		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				1563644		
		- Накладные расходы	Тенге					329380	
		- Сметная прибыль	Тенге					132153	
		Видеонаблюдение. Смета 2-1-9							
1	1310-0408-0615 РСНБ РК 2015	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	68061,73	68062	6395	37520	114029
					61446,00	61446		8447	
2	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015 прим.	IP видеорегистратор Novicam IP N12 2 режима работы: 16-каналов 1080p или 24 канала 720p	шт.	1	275374,00	275374	275374	–	297404
					–	–		22030	
3	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	19028,00	19028	19028	–	20550
					–	–		1522	
4	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277,00	57277	57277	–	61859
					–	–		4582	
5	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	12021,00	12021	12021	–	12983
					–	–		962	
6	2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм	шт.	2	3940,00	7880	7880	–	8510
					–	–		630	
7	2307-0202-1112 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм	шт.	22	36,00	792	792	–	855
					–	–		63	
8	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	22	3936,01	86592	–	62255	160755
					3930,24	86465		11908	
9	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера купольная модели типа Novicam 85A	шт.	15	8548,00	128220	128220	–	138478
					–	–		10258	
10	2308-0501-2149 РСНБ РК 2015 прим.	Видеокамера уличная типа Novicam W54AR20	шт.	7	10040,00	70280	70280	–	75902
					–	–		5622	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1135	317,76	360660	51311	137899	538444
					125,40	142329		39885	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	640,86	6409	1923	2436	9552
					380,16	3802		708	
13	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	1,14	190423,00	217082	217082	–	234449
					–	–		17367	
14	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,005	172232,00	861	861	–	930
					–	–		69	
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабель-канал шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1135	224,59	254912	23980	164491	452956
					201,18	228341		33552	
16	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм x 16 мм	м	1135	132,00	149820	149820	–	161806
					–	–		11986	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						2289462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			522383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1022244		
		- Накладные расходы	Тенге					404601	
		- Сметная прибыль	Тенге					169591	
		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА.							
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ. Монтажные работы							
		Наружная отделка Блок Б.							
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлических панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	837,23	788,17	659881	291188	293586	1029745
					437,12	365970		76277	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость линеарной панели	м2	–	4642,86	–	–	–	–
					–	–		–	
5	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ЦОКОЛЬ.Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	82	7351,87	602853	293946	244778	915442
					3719,32	304984		67811	
7	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	377,5	2101,85	793450	604936	149126	1017981
					492,45	185900		75406	

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	176	1500,20	264036	176146	69526	360247
					492,45	86671		26685	
				Внутренние откосы					
10	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	94,375	326,71	30834	13607	13668	48062
					179,65	16954		3560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3371476			
			РАЗДЕЛ 2. БЛОК В						
15	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ЦОКОЛЬ.Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	28	7351,87	205852	100371	83583	312590
					3719,32	104141		23155	
17	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	45,2	2101,85	95004	72432	17856	121888
					492,45	22259		9029	
18	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,52	1500,20	38285	25541	10081	52236
					492,45	12567		3869	
				Внутренние откосы					
20	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	11,3	326,71	3692	1629	1637	5755
					179,65	2030		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			492469			
			РАЗДЕЛ 3. БЛОК А						
				Внутренние откосы					
29	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	40,78	3275,23	133564	31225	80999	231728
					2455,79	100147		17165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			231728			
			РАЗДЕЛ 4. СПОРТЗАЛЫ						
				БЛОК Б. 1-й этж					
39	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия спортивные. Устройство на клее"	м2 покрытия	306,92	464,00	142411	139	129945	294145
					437,98	134425		21788	
41	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	322,26	439,02	141480	107834	31169	186461
					101,51	32714		13812	
				2-й этаж					
45	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия спортивные. Устройство на клее"	м2 покрытия	163,48	464,00	75855	74	69215	156675
					437,98	71601		11606	
47	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	171,654	439,02	75360	57438	16602	99320
					101,51	17425		7357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			736600			
			РАЗДЕЛ 5. Полы. Учебные классы						
			БЛОК Б. 1 Этаж						
54	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	350,73	752,00	263749	101168	148494	445222
					437,98	153613		32979	
56	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	368,2665	439,02	161678	123229	35619	213080
					101,51	37384		15784	
		2-й этаж							
59	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	846,49	752,00	636561	244171	358391	1074547
					437,98	370747		79596	
61	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	888,8145	439,02	390211	297413	85966	514271
					101,51	90227		38094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2247121			
			РАЗДЕЛ 6. БЛОК В. 1 Этаж						
68	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	223,77	752,00	168275	64547	94741	284057
					437,98	98007		21041	
70	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	234,9585	439,02	103152	78620	22725	135948
					101,51	23852		10070	
		2-й этаж							
73	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	297,33	752,00	223592	85765	125885	377435
					437,98	130225		27958	
75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 К=1,1 прим.	Плинтуса деревянные из лиственных пород. Устройство	м плинтусов	312,1965	439,02	137062	104467	30196	180638
					101,51	31692		13381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			978078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						8057473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2393539			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2875886		
		- Накладные расходы	Тенге					2113788	
		- Сметная прибыль	Тенге					596849	
			БЛАГОУСТРОЙСТВО. Смета 7-1						
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы						

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
2	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	31,56	1672,52	52785	–	42442	95227
					1143,83	89791		17545	
3	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Демонтаж	м3	10,395	12041,75	125174	–	100717	243962
					5942,48	61772		18071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			339189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						339189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			89791			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				206956		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				341328		
		- Накладные расходы	Тенге					17317	
		- Сметная прибыль	Тенге					25125	

	ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге	59608596
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге	2532658
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге	57075938
	Временные здания и сооружнеия 1,2 %	Тенге	684911
	Всего:	Тенге	57760849
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	404326
	Всего:	Тенге	60697833
	Итого по сметному расчету в ценах 2020 года	Тенге	62813244
	С непредвиденными расходами 2%	Тенге	64069509
	С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	57662558
	с НДС 12 %	Тенге	64582064,65

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

С.Бугаев

Директор ТОО "МПК-Проект"

А.Жамбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

Д.Бекенов

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания общей средней школы № 4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент ФОРМА 2

А К Т 2

приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Всего	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. Смета 7-1							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы							
2	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	46,94	1672,52	78508	--	60281	141635
					1143,83	53691		17545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141635			
		Асфальтобетонное покрытие							
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных	м2 покрытия	1325	1311,51	1737754	1553774	101512	1986407
					42,13	55828		147141	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	1325	583,13	772643	771937	646	835152
					0,45	598		61863	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных	м2 покрытия	1325	1413,51	1872896	1688620	101643	2132502
					42,13	55828		157963	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	654	1673,40	1094406	604310	515873	1739101
					718,94	470187		128822	
		Плиточное покрытие							
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44	4704,28	206988	156347	16646	241525
					133,78	5886		17891	
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	440	566,64	249320	71749	181238	465003
					366,90	161437		34445	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	1268,08	253616	103740	157759	444285
					718,94	143788		32910	
		Отмостка (сер.2.110-3п вып. 1дет. 89)							
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	136,5	19828,35	2706570	2224351	452239	3411514
					3524,58	481105		252705	
15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки	м2 покрытия	910	1147,43	1044157	885262	169805	1311080
					171,79	156331		97117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12566569			
		РАЗДЕЛ 3.Лотки							
16	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	37,62	63049,50	2371922	815808	1254682	3916733
					34135,60	1284181		290128	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	221381,00	6562	6562	--	7087
					--	--		525	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,88442	214423,00	404063	404063	--	436388
					--	--		32325	
19	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт.	30	6547,86	196436	105774	75213	293381
					1762,56	52877		21732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4653588			
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы							
21	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	16665,00	83325	83325	--	89991

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
					–	–		6666	
22	86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	5	41608,00	208040	180195	24679	251337
					5376,00	26880		18618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			341328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**17703120**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			3046489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				9655817		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				341328		
		- Накладные расходы	Тенге					3240675	
		- Сметная прибыль	Тенге					1311342	

	ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге** **17703120**
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	341328
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	17361792
Временные здания и сооружнеия 1,2 %	Тенге	208342
Всего:	Тенге	17570134
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	122991
Всего:	Тенге	18034452
Итого по сметному расчету в ценах 2020 года	Тенге	18662980
С непредвиденными расходами 2%	Тенге	19036240
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	17132616
с НДС 12 %	Тенге	**19188529,72**

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "СК Корган Эксперт"

С.Бугаев

Директор ТОО "МПК-Проект"

А.Жамраев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

Д.Бекенов