Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 22

за февраль 2020 года
на 02-19-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17									
			/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33									
1	36	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9351534	37525,88 13634,40	6277,44 1535,59	35092 12750	5870 1436	16472	12910 3840	51842
2	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0367054	216789,00 –	– –	7957 –	– –	7957	– 637	8594
3	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175674	215009,00 –	– –	3777 –	– –	3777	– 302	4079
4	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146894	207694,00 –	– –	30509 –	– –	30509	– 2441	32950
			/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33									
5	40	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9351534	37525,88 13634,40	6277,44 1535,59	35092 12750	5870 1436	16472	12910 3840	51842
6	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0367054	216789,00 –	– –	7957 –	– –	7957	– 637	8594
7	42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175674	215009,00 –	– –	3777 –	– –	3777	– 302	4079
8	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146894	207694,00 –	– –	30509 –	– –	30509	– 2441	32950
			/Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33									
9	44	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,6109205	37525,88	6277,44	210555	35222	98831	77457	311053

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13634,40	1535,59	76502	8616		23041	
10	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2202323	216789,00	–	47744	–	47744	–	51563
						–	–	–	–		3820	
11	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1054041	215009,00	–	22663	–	22663	–	24476
						–	–	–	–		1813	
12	47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8594712	207694,00	–	178507	–	178507	–	192788
						–	–	–	–		14281	
			/Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33									
13	48	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,6514701	37525,88	6277,44	61973	10367	29089	22798	91553
						13634,40	1535,59	22517	2536		6782	
14	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634491	216789,00	–	13755	–	13755	–	14855
						–	–	–	–		1100	
15	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0333148	215009,00	–	7163	–	7163	–	7736
						–	–	–	–		573	
16	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2486584	207694,00	–	51645	–	51645	–	55776
						–	–	–	–		4132	
			/Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33									
17	52	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,9351534	37525,88	6277,44	35092	5870	16472	12910	51842
						13634,40	1535,59	12750	1436		3840	
18	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0367054	216789,00	–	7957	–	7957	–	8594
						–	–	–	–		637	
19	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175674	215009,00	–	3777	–	3777	–	4079
						–	–	–	–		302	
20	55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1586861	207694,00	–	32958	–	32958	–	35595
						–	–	–	–		2637	
			/Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33									
21	56	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,3378835	37525,88	6277,44	87731	14676	41179	32274	129605
						13634,40	1535,59	31876	3590		9600	
22	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0917634	216789,00	–	19893	–	19893	–	21485
						–	–	–	–		1591	
23	58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439184	215009,00	–	9443	–	9443	–	10198
						–	–	–	–		755	
24	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3828813	207694,00	–	79522	–	79522	–	85884
						–	–	–	–		6362	
			/Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33									
25	60	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,3605938	37525,88	6277,44	51057	8541	23965	18783	75427
						13634,40	1535,59	18551	2089		5587	
26	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0515059	216789,00	–	11166	–	11166	–	12059
						–	–	–	–		893	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0259115	215009,00	–	5571	–	5571	–	6017
						–	–	–	–		446	
28	63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,216141	207694,00	–	44891	–	44891	–	48482
						–	–	–	–		3591	
			/Ригели Рм13 9шт,КЖ,л.48-54,55									
29	131	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	9,1408527	43475,29	6322,49	397401	57793	170334	166142	608627
						18518,40	1454,99	169274	13300		45083	
30	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3683526	216789,00	–	79855	–	79855	–	86243
						–	–	–	–		6388	
31	133	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5078961	207694,00	–	313181	–	313181	–	338235
						–	–	–	–		25054	
			/Ригели Рм14 3шт,КЖ,л.48-54,55									
32	135	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	6,2819293	43475,29	6322,49	273109	39717	117061	114179	418271
						18518,40	1454,99	116331	9140		30983	
33	136	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2682223	216789,00	–	58148	–	58148	–	62799
						–	–	–	–		4652	
34	137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0225393	207694,00	–	212375	–	212375	–	229365
						–	–	–	–		16990	
			/Ригели Рм15 2шт,КЖ,л.48-54,55									
35	139	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,0511414	43475,29	6322,49	45699	6646	19588	19105	69988
						18518,40	1454,99	19465	1529		5184	
36	140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447037	216789,00	–	9691	–	9691	–	10467
						–	–	–	–		775	
37	141	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1873845	207694,00	–	38919	–	38919	–	42032
						–	–	–	–		3113	
			/Ригели Рм16 2шт,КЖ,л.48-54,55									
38	143	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,4666705	43475,29	6322,49	20289	2951	8696	8482	31072
						18518,40	1454,99	8642	679		2302	
39	144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0199354	216789,00	–	4322	–	4322	–	4668
						–	–	–	–		346	
40	145	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118715	207694,00	–	23235	–	23235	–	25094
						–	–	–	–		1859	
			/Балка Бм2 1шт,КЖ,л.48-54,56									
41	155	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,2748674	43475,29	6322,49	11950	1738	5122	4996	18302
						18518,40	1454,99	5090	400		1356	
42	156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0090616	216789,00	–	1964	–	1964	–	2122

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		157	
43	157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0594094	207694,00	–	12339	–	12339	–	13326
						–	–	–	–		987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										3 394 608
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			/Плита перекрытия на отм. +14,600,КЖ л.81,82									
44	174	1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	57,92	33250,73	1873,43	1925882	108509	1217023	571397	2697061
						10365,16	475,80	600350	27559		199782	
45	175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,409	216789,00	–	88667	–	88667	–	95760
						–	–	–	–		7093	
46	176	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2673	215009,00	–	1132517	–	1132517	–	1223118
						–	–	–	–		90601	
47	177	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,30914	699538,16	1388,16	216255	429	131051	77326	317067
						274230,00	639,42	84775	198		23486	
48	178	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверх/ эмалью ПФ-115	м2	8,96506	83,40	1,69	748	15	469	184	1007
						29,50	0,30	264	3		75	
			/Покрытия лестничной клетки,КЖ л.82									
49	179	1106-0801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м лестничной клетки	м3	6,035	27430,01	1540,95	165540	9300	111614	42752	224955
						7394,50	390,10	44626	2354		16663	
50	180	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0978	216789,00	–	21202	–	21202	–	22898
						–	–	–	–		1696	
51	181	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5855	215009,00	–	125888	–	125888	–	135959
						–	–	–	–		10071	
			/Парапет Пм1 на отм.+14,600,КЖ л.84									
52	182	1106-0601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Парапет железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	24,52	45658,63	6992,65	1119550	171460	498050	444988	1689701
						18354,00	1588,83	450040	38958		125163	
53	183	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	216789,00	–	23587	–	23587	–	25474
						–	–	–	–		1887	
54	184	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7643	215009,00	–	379340	–	379340	–	409688
						–	–	–	–		30347	
55	185	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4783	207694,00	–	514728	–	514728	–	555906
						–	–	–	–		41178	
56	186	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01111	699538,16	1388,16	7772	15	4710	2779	11395
						274230,00	639,42	3047	7		844	
57	187	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверх/ эмалью ПФ-115	м2	0,32219	83,40	1,69	27	1	16	7	36
						29,50	0,30	10	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										7 410 025
			РАЗДЕЛ 3.Лестница, Л-1,КЖ л.91									
58	196	1106-0801-0105 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,3539	43659,54	2896,56	233749	15508	128734	84582	343797
						16718,00	642,63	89507	3441		25466	
59	197	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203093	216789,00	–	44028	–	44028	–	47551
						–	–	–	–		3522	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336626	215009,00	–	72378	–	72378	–	78168
						–	–	–	–		5790	
61	199	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,851925	207694,00	–	176940	–	176940	–	191095
						–	–	–	–		14155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									660 610
			ИТОГО:					8 889 008	500 495	6 609 394	1 726 961	11 465 244
								1 779 117	118 707		849 274	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		103 187				
			Итого с временными									11 568 432
			Зимние удорожания			1,08 %		124 939				
			Итого с зимними удорожаниями									11 693 371
			НДС			12 %		1 403 205				
			Итого с НДС									13 096 576
			Тендерная скидка	10 %								1 309 658
			Итого за вычетом тендерной скидки									11 786 918
			в том числе НДС, 12%									*1 262 884,07*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 23

за февраль 2020 года
на 02-19-02 общестроительные работы АР

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	1	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	167,244	7528,87	3,00	1259159	502	178832	1004237	2444467
						6456,58	--	1079825	--		181072	
2	2	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	163,89912	17831,00	--	2922485	--	2922485	--	3156284
						--	--	--	--		233799	
3	4	1109-0302-0112	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	3,6891	14995,80	6065,82	55321	22377	3421	24726	86451
						8002,68	1710,95	29523	6312		6404	
4	5	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3,4463	283820,00	--	978129	--	978129	--	1056379
						--	--	--	--		78250	
5	6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2428	249648,00	--	60615	--	60615	--	65464
						--	--	--	--		4849	
6	7	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	106,9839	83,11	1,40	8891	150	5585	2189	11967
						29,50	0,15	3156	16		886	
7	8	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	651	164,82	--	107295	--	--	74033	195834
						164,82	--	107295	--		14506	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	9	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	651	29,00	–	18879	–	18879	–	20389
						–	–	–	–		1510	
			Перемычки ПР-10(24шт.),АР л.37									
9	27	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,82308	6201,44	–	5104	–	1166	3662	9467
						4783,92	–	3938	–		701	
10	28	ТПР.Л.LEMMA KZ	Перемычка стандартная 190х190х190	шт	120	107,14	–	12857	–	12857	–	13886
						–	–	–	–		1029	
11	29	1106-0701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство,бетон В12,5	м3	0,336	34178,93	359,54	11484	121	5703	5152	17967
						16846,60	4,07	5660	1		1331	
12	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13632	216789,00	–	29553	–	29553	–	31917
						–	–	–	–		2364	
13	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	215009,00	–	5109	–	5109	–	5517
						–	–	–	–		409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 115 990
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.39									
18	50	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	106,4798	6192,23	–	659348	–	149957	473733	1223728
						4783,92	–	509391	–		90647	
19	51	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые	шт.	7005	156,00	–	1092780	–	1092780	–	1180202
						–	–	–	–		87422	
20	52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,39615	75350,40	–	180551	–	–	167912	376340
						75350,40	–	180551	–		27877	
21	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44348	249258,00	–	110541	–	110541	–	119384
						–	–	–	–		8843	
22	54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,95267	207694,00	–	405558	–	405558	–	438002
						–	–	–	–		32445	
23	55	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	106,4798	2748,35	562,68	292644	59914	59176	179313	509713
						1629,92	180,84	173554	19256		37757	
24	56	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	12,92	11748,00	–	151784	–	151784	–	163927
						–	–	–	–		12143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									4 011 298
			ИТОГО:					8 368 087	83 064	6 192 131	1 934 957	11 127 285
								2 092 893	25 585		824 244	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		100 146				11 227 433
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		121 256				11 348 689
			Итого с зимними удорожаниями									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12 %		1 361 843				
			Итого с НДС									12 710 532
			Тендерная скидка	10 %								1 271 053
			Итого за вычетом тендерной скидки									11 439 479
			в том числе НДС, 12%									*1 225 658,46*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова Г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 24

за февраль 2020 года
на 02-19-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17									
			/Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.23,33									
1	36	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,3032466	37525,88 13634,40	6277,44 1535,59	11380 4135	1904 466	5341	4186 1245	16811
2	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119026	216789,00 --	-- --	2580 --	-- --	2580	-- 206	2787
3	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056966	215009,00 --	-- --	1225 --	-- --	1225	-- 98	1323
4	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047634	207694,00 --	-- --	9893 --	-- --	9893	-- 791	10685
			/Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.24,33									
5	40	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,3032466	37525,88 13634,40	6277,44 1535,59	11380 4135	1904 466	5341	4186 1245	16811
6	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119026	216789,00 --	-- --	2580 --	-- --	2580	-- 206	2787
7	42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056966	215009,00 --	-- --	1225 --	-- --	1225	-- 98	1323
8	43	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047634	207694,00 --	-- --	9893 --	-- --	9893	-- 791	10685
			/Колонны КМ3-12шт.КЖ,л.26,33									
9	44	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,8194795	37525,88	6277,44	68278	11422	32048	25117	100867

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13634,40	1535,59	24808	2794		7472	
10	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714157	216789,00	–	15482	–	15482	–	16721
						–	–	–	–		1239	
11	46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341799	215009,00	–	7349	–	7349	–	7937
						–	–	–	–		588	
12	47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2787048	207694,00	–	57885	–	57885	–	62516
						–	–	–	–		4631	
			/Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.28,33									
13	48	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,5156955	37525,88	6277,44	19352	3237	9084	7119	28589
						13634,40	1535,59	7031	792		2118	
14	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198129	216789,00	–	4295	–	4295	–	4639
						–	–	–	–		344	
15	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010403	215009,00	–	2237	–	2237	–	2416
						–	–	–	–		179	
16	51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776472	207694,00	–	16127	–	16127	–	17417
						–	–	–	–		1290	
			/Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.30,33									
17	52	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,3032466	37525,88	6277,44	11380	1904	5341	4186	16811
						13634,40	1535,59	4135	466		1245	
18	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119026	216789,00	–	2580	–	2580	–	2787
						–	–	–	–		206	
19	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056966	215009,00	–	1225	–	1225	–	1323
						–	–	–	–		98	
20	55	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0514579	207694,00	–	10687	–	10687	–	11542
						–	–	–	–		855	
			/Колонны КМ6-5шт,КЖ,л.31,33									
21	56	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,7581165	37525,88	6277,44	28449	4759	13354	10466	42028
						13634,40	1535,59	10336	1164		3113	
22	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297566	216789,00	–	6451	–	6451	–	6967
						–	–	–	–		516	
23	58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142416	215009,00	–	3062	–	3062	–	3307
						–	–	–	–		245	
24	59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1241587	207694,00	–	25787	–	25787	–	27850
						–	–	–	–		2063	
			/Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.32,33									
25	60	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,3991865	37525,88	6277,44	14980	2506	7031	5511	22130
						13634,40	1535,59	5443	613		1639	
26	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151114	216789,00	–	3276	–	3276	–	3538
						–	–	–	–		262	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	62	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076022	215009,00	–	1635	–	1635	–	1765
						–	–	–	–		131	
28	63	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0634139	207694,00	–	13171	–	13171	–	14224
						–	–	–	–		1054	
			/Ригели Рм13 9шт,КЖ,л.48-54,55									
29	131	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	2,9641473	43475,29	6322,49	128867	18741	55235	53876	197362
						18518,40	1454,99	54891	4313		14619	
30	132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1194474	216789,00	–	25895	–	25895	–	27966
						–	–	–	–		2072	
31	133	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4889726	207694,00	–	101557	–	101557	–	109681
						–	–	–	–		8125	
			/Ригели Рм14 3шт,КЖ,л.48-54,55									
32	135	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	2,0370707	43475,29	6322,49	88562	12879	37960	37025	135635
						18518,40	1454,99	37723	2964		10047	
33	136	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0869777	216789,00	–	18856	–	18856	–	20364
						–	–	–	–		1508	
34	137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3315836	207694,00	–	68868	–	68868	–	74377
						–	–	–	–		5509	
			/Ригели Рм15 2шт,КЖ,л.48-54,55									
35	139	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,3408586	43475,29	6322,49	14819	2155	6352	6195	22695
						18518,40	1454,99	6312	496		1681	
36	140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144963	216789,00	–	3143	–	3143	–	3394
						–	–	–	–		251	
37	141	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0607641	207694,00	–	12620	–	12620	–	13630
						–	–	–	–		1010	
			/Ригели Рм16 2шт,КЖ,л.48-54,55									
38	143	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,1513295	43475,29	6322,49	6579	957	2820	2751	10076
						18518,40	1454,99	2802	220		746	
39	144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064646	216789,00	–	1401	–	1401	–	1514
						–	–	–	–		112	
40	145	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362771	207694,00	–	7535	–	7535	–	8137
						–	–	–	–		603	
			/Балка Бм2 1шт,КЖ,л.48-54,56									
41	155	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,0891326	43475,29	6322,49	3875	564	1660	1620	5935
						18518,40	1454,99	1651	130		440	
42	156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029384	216789,00	–	637	–	637	–	688

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		51	
43	157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192649	207694,00	–	4001	–	4001	–	4321
						–	–	–	–		320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 094 361
			ИТОГО:					851059	62932	624724	162238	1094361
								163402	14884		81062	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9849				1104209
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08 %		11925				1116134
			Итого с зимними удорожаниями									
			НДС			12 %		133936				1250070
			Итого с НДС									125 007
			Тендерная скидка	10 %								1 125 063
			Итого за вычетом тендерной скидки									*120 542,46*
			в том числе НДС, 12%									

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Детский сад на 30 мест п.19 (тип-4)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 25

за февраль 2020 года

на 02-08-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР27-36									
			КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	1	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	41,808	7528,87	3,00	314767	125	44705	251041	611073
						6456,58	--	269937	--		45265	
2	2	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	40,97184	17831,00	--	730569	--	730569	--	789014
						--	--	--	--		58446	
3	4	1109-0302-0112	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	0,9219	14995,80	6065,82	13825	5592	855	6179	21604
						8002,68	1710,95	7378	1577		1600	
4	5	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,8616	283820,00	--	244539	--	244539	--	264102
						--	--	--	--		19563	
5	6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0603	249648,00	--	15054	--	15054	--	16258
						--	--	--	--		1204	
6	7	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,7351	83,11	1,40	2222	37	1396	547	2990
						29,50	0,15	789	4		222	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	8	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	161	164,82	--	26535	--	--	18309	48432
						164,82	--	26535	--		3588	
8	9	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	161	29,00	--	4669	--	4669	--	5043
						--	--	--	--		374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 758 518
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.39									
9	35	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	26,619	6192,23	--	164831	--	37488	118429	305921
						4783,92	--	127343	--		22661	
10	36	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1751	156,00	--	273156	--	273156	--	295008
						--	--	--	--		21852	
11	37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,59804	75350,40	--	45063	--	--	41908	93928
						75350,40	--	45063	--		6958	
12	38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11069	249258,00	--	27590	--	27590	--	29798
						--	--	--	--		2207	
13	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48735	207694,00	--	101220	--	101220	--	109317
						--	--	--	--		8098	
14	40	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	26,619	2748,35	562,68	73158	14978	14793	44827	127424
						1629,92	180,84	43387	4814		9439	
15	41	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,22	11748,00	--	37829	--	37829	--	40855
						--	--	--	--		3026	
16	42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1491	631502,00	--	94157	--	53269	37208	141874
						274230,00	--	40888	--		10509	
17	43	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,3239	83,11	1,40	359	6	225	88	484
						29,50	0,15	128	1		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 002 252
			ИТОГО:					2 075 027	20 732	1 533 864	481 240	2 760 767
								520 432	6 395		204 503	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		24 847				
			Итого с временными									2 785 615
			Зимние удорожания			1,08 %		30 085				
			Итого с зимними удорожаниями									2 815 700
			НДС			12 %		337 884				
			Итого с НДС									3 153 584

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												315 358
			Тендерная скидка	10 %								2 838 226
			Итого за вычетом тендерной скидки									*304 095,64*
			в том числе НДС, 12%									

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт — Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор — Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахмедова С.